

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PUBLICAS INFORME SEMANAL	CODIGO VERSION PAGINA	MEPMI-R-15-FR-3 1 								
		FECHA	18/03/2022 (Día / Mes / Año)								
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO											
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCION TERRITORIAL: META									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ		SEMANA No.: 38 del 11/03/2022 al 17/03/2022 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)									
GESTOR TECNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIFE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 4.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.0 KM DE VÍA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 59.9 KM DESDE PUENTE ARIMENA - EL VIENTO											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INICIALMENTE EN LONGITUD DE 34.0 KM DE VÍA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO ESTABILIZADO CON CAL SOBRE EL CUAL SE INSTALARÁ BASE GRANULAR Y CARPETA ASFALTICA CON 3.5 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMIA.											
CONTRATO DE OBRA:											
CONTRATISTA: INTEGRANTES: PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30% CONSORCIO SD VICHADA 70%		INTERVENTOR: INTEGRANTES: INTELCA - INPAOR SUCURSA LOMOSOL CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S. 40% CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S. 30% CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30%									
CONTRATO No: 974 DE 2021		CONTRATO No: 1065 DE 2021									
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021		FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2030		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2030									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2030		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2030									
VALOR INICIAL: \$ 205.918.749.263,00		VALOR INICIAL: \$ 30.499.980.246,00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 205.918.749.263,00		VALOR ACUMULADO: \$ 30.499.980.246,00									
VALOR ANTICIPO: \$ -		VALOR ANTICIPO: \$ -									
VALOR AMORTIZADO: \$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											
Se realizarán pruebas de la planta de asfalto y se debe continuar con la instalación de la mezcla asfáltica Se continuará con la estabilización con cal en espesor de 25 cm y anchos de acuerdo con la necesidad del terraplén, los cuales deben tener aprobación de la interventoría, así proceder a instalar la base granular Continuar con la colocación y conformación de la base granular Participación en los diferentes comités técnicos, ambiental, sostenibilidad, social, predial, operativo que se programen internos y externos.											
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS											
CONVENCIONES											
<table><tr><td>MANTENIMIENTO</td><td>TERRAPLEN</td><td>PAVIMENTACION</td><td>BASE GRANULAR</td><td>CANAL DE PRESTAMO</td><td>SECTOR LOS MANGOS</td><td>CONSTRUCCION ALCANTARILLAS</td><td>SEÑALIZACION</td></tr></table>				MANTENIMIENTO	TERRAPLEN	PAVIMENTACION	BASE GRANULAR	CANAL DE PRESTAMO	SECTOR LOS MANGOS	CONSTRUCCION ALCANTARILLAS	SEÑALIZACION
MANTENIMIENTO	TERRAPLEN	PAVIMENTACION	BASE GRANULAR	CANAL DE PRESTAMO	SECTOR LOS MANGOS	CONSTRUCCION ALCANTARILLAS	SEÑALIZACION				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-R-15 del Manual de Interventoría.											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA											
Seguimiento y control actividades de mantenimiento en sitios críticos del sector de Los Mangos y mayores Hacer los requerimientos necesarios para la entrega de manera cumplida de todos los requisitos que debe cumplir el contratista, y dar prioridad a las actividades de construcción. Seguimiento y control a los trabajos de conformación y de estabilización de subrasante y terraplén de la vía, y a los de construcción de la base granular. Seguimiento a las labores de planeación previa para liberar tramos y poder dar aval a la ejecución de las actividades de obra		DIRECTOR DE INTERVENTORIA									
FIRMA NOMBRE: EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS Matrícula Profesional No.: 95202-37793 ANT.											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.											