

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PUBLICAS INFORME SEMANAL	CODIGO VERSION PAGINA	MEP/MD-14-15-FR-3 1
		FECHA	25/03/2022 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES	
SEMANA No.: 39 del 18/03/2022 al 24/03/2022 Último Informe Semanal SI			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIFE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 4.			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.0 KM DE VÍA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 59.9 KM DESDE PUENTE ARIMENA - EL VIENTO			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INICIALMENTE EN LONGITUD DE 34.0 KM DE VÍA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO ESTABILIZADO CON CAL SOBRE EL CUAL SE INSTALARÁ BASE GRANULAR Y CARPETA ASFALTICA CON 3.5 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMIA.			
CONTRATO DE OBRA:			
CONTRATISTA: INTEGRANTES: PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70% CONTRATO No: 974 DE 2021 FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2030		CONSORCIO SD VICHADA VALOR INICIAL: \$ 205.918.749.263,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 205.918.749.263,00	
CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CONSORCIO CORREDORES ICC INTEGRANTES: INTELCA - INPAOR SUCURSAL LOCOMOBIL CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S. 40% CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30% CONTRATO No: 1065 DE 2021 FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2030	
		VALOR INICIAL: \$ 30.499.980.246,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 30.499.980.246,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Se realizarán pruebas de la planta de asfalto. Se continuará con la estabilización con cal en espesor de 25 cm y anchos de acuerdo con la necesidad del terraplén, los cuales deben tener aprobación de la Interventoría, para así proceder a instalar la base granular Continuar con la colocación y conformación de la base granular Participación en los diferentes comités técnicos, ambiental, sostenibilidad, social, predial, operativo que se programen internos y externos.			
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
CONVENIO			
MANTENIMIENTO TERRAPLEN PAVIMENTACION BASE GRANULAR CANAL DE PRESTAMO SECTOR LOS MANGOS CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SEÑALIZACION			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP/MD-14-15 del Manual de Interventoría.			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Compactación de base granular K2+900 Colocación de terraplén con material de préstamo para ser estabilizado con cal K4+600 Instalación de terraplen mejorado con cal K4+480			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Seguimiento y control a las actividades de mantenimiento en sitios críticos del sector de Los Manzanos y hacia mayores. Hacer los requerimientos necesarios para la entrega de manera cumplida de todos los requisitos que debe cumplir el contratista, y dar prioridad a las actividades de construcción. Seguimiento y control a los trabajos de conformación y de estabilización de subrasante y terraplén de la vía, y a los de construcción de la base granular. Seguimiento a las labores de planeación previa para liberar tramos y poder dar aval a la ejecución de las actividades de obra		FIRMA NOMBRE: EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS Matrícula Profesional No.: 95202-37793 ANT.	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			