

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO VERSION PAGINA	MEPARI-15-FR-3 1 								
		FECHA	10/06/2022 (Día / Mes / Año)								
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO											
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. ORLANDO ORTIZ GÓMEZ		SEMANA No.: 50 del 3/06/2022 al 9/06/2022 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)									
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURÍPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.0 KM DE VÍA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 59.9 KM DESDE PUENTE ARIMENA - EL VIENTO											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INICIALMENTE EN LONGITUD DE 34.0 KM DE VÍA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO ESTABILIZADO CON CAL SOBRE EL CUAL SE INSTALARÁ BASE GRANULAR Y CARPETA ASFALTICA CON 3.5 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMA.											
CONTRATO DE OBRA: CONSORCIO SD VICHADA											
CONTRATISTA: INTEGRANTES: PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70%		INTERVENIOR: INTEGRANTES: TRILCSA - INPAOR - SUDISBI - OROHIMA 90% CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S. 10% CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30%									
CONTRATO No. 974 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 205.918.749.263,00		CONTRATO No. 1095 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 30.499.980.246,00									
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 VALOR ADICIONES: \$ -									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2030 VALOR ACUMULADO: \$ 205.918.749.263,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2030 VALOR ACUMULADO: \$ 30.499.980.246,00									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2030 VALOR ANTICIPO: \$ -		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2030 VALOR ANTICIPO: \$ -									
		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA											
Construcción y ampliación de alcantarillas existentes. Se continuará con la estabilización con cal en espesores y anchos de acuerdo con la necesidad del terraplén, se debe reorganizar las actividades para trabajar por carriles y tramos cortos hasta completar todo el proceso, de tal manera que se mejoren los rendimientos afectados por alta frecuencia de precipitaciones que se está dando. Continuar con la colocación y conformación de la base granular, para proteger el terraplén que se está construyendo. Participar en los diferentes comités y reuniones de carácter técnico, ambiental, sostenibilidad, social, predial, operativo que se programen tanto internos como externos.											
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS											
CONVENCIONES											
<table><tr><td>MANTENIMIENTO</td><td>TERRAPLEN</td><td>PAVIMENTACIÓN</td><td>BASE GRANULAR</td><td>CANAL DE PRESTAMO</td><td>SECTOR LOS MANGOS</td><td>CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS</td><td>SEÑALIZACIÓN</td></tr></table>				MANTENIMIENTO	TERRAPLEN	PAVIMENTACIÓN	BASE GRANULAR	CANAL DE PRESTAMO	SECTOR LOS MANGOS	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS	SEÑALIZACIÓN
MANTENIMIENTO	TERRAPLEN	PAVIMENTACIÓN	BASE GRANULAR	CANAL DE PRESTAMO	SECTOR LOS MANGOS	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS	SEÑALIZACIÓN				
El esquema gráfico será definido por el intervenior de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP/INVI-IN-15 del Manual de Interventoría.											
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO											
ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DEL SECTOR LOS MANGOS CEREO DE BASE GRANULAR K1+705 SOLADO DE TUBERÍA ALCANTARILLA K6+532											
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del intervenior.											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA									
Seguimiento y control a las actividades de mantenimiento y atención de sitios críticos del sector de Los Mangos y hacia mayores Hacer los requerimientos y seguimiento para la entrega oportuna de los requisitos que debe cumplir el contratista, y dar prioridad a las actividades de construcción. Seguimiento y control a los trabajos de estabilización de subrasante y terraplén de la vía, y a los de construcción de la base granular, protección de la base granular y del terraplén, construcción de alcantarillas Realización de mesas de trabajo entre profesionales ambientales y sociales para verificar cumplimiento de medidas en obra y procurar el cierre de observaciones pendientes al PAGA para posterior aval y seguimiento a la gestión de permisos ambientales. Realizar labores de verificación de todos los aspectos inherentes a comunicación con la comunidad y sus líderes para atender sus peticiones y reclamos.		FIRMA NOMBRE: EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS Matrícula Profesional No.: 05202-37191 ANT.									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Intervenor y Dirección Territorial.											