

	INSTITUTO NACIONAL DE VAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO VERSION PAGINA	MEP-MN2-IN-15-FR-3 1
		FECHA	8/9/2022 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO, JURÍPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, MÓDULO 4.			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.0 KM DE VÍA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 59.9 KM DESDE PUENTE ARIMENA - EL VIENTO			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INICIALMENTE EN LONGITUD DE 34.0 KM DE VÍA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO ESTABILIZADO CON CAL SOBRE EL CUAL SE INSTALARÁ BASE GRANULAR Y CARPETA ASFALTICA CON 3.5 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMA.			
CONTRATO DE OBRA: CONSORCIO SD VICHADA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSORCIO CORREDORES ICC			
CONTRATISTA: INTEGRANTES: PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70%		INTERVENOR: INTEGRANTES: IN/ELCSA- IN/IKWSI- SUBURSA CONSULTORIA CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S. 40% CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30%	
CONTRATO No. 974 DE 2021		CONTRATO No. 1085 DE 2021	
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021		FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2030		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE AGOSTO DE 2030	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2030		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2030	
VALOR INICIAL: \$ 205,918,749,263.00		VALOR INICIAL: \$ 30,499,980,246.00	
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -	
VALOR ACUMULADO: \$ 205,918,749,263.00		VALOR ACUMULADO: \$ 30,499,980,246.00	
VALOR ANTICIPO: \$ -		VALOR ANTICIPO: \$ -	
VALOR AMORTIZADO: \$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -	
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
CONVENCIONES			
MANTENIMIENTO TERRAPLEN PAVIMENTACION BASE GRANULAR CANAL DE PRESTAMO SECTOR LOS MANGOS CONSTRUCCION ALCANTARILLAS SEÑALIZACION			
El esquema gráfico será definido por el intervenor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP-MN2-IN-15 del Manual de Interventoría.			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del intervenor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Hacer los requerimientos y seguimiento para la entrega oportuna de los requisitos que debe cumplir el contratista, y dar prioridad a las actividades de construcción. Seguimiento y control a las actividades de mantenimiento y atención de sitios críticos del sector de Carimagua y Puerto Machete, y a las actividades de conformación terraplén y base Verificar cumplimiento de medidas ambientales en obra y seguimiento a la gestión de permisos ambientales. Además de seguimiento a la gestión predial y de sostenibilidad. Realizar labores de verificación de todos los aspectos inherentes a comunicación con la comunidad y sus líderes para atender sus peticiones y reclamos. Y seguimiento al plan de inversión social, predial, sostenibilidad y ambiental Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		FIRMA NOMBRE: EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS Matrícula Profesional No.: 62542-37793 ANT.	