



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

FECHA

31

10

2021

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

CONTRATO DE OBRA No:

974 - 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO SD VICHADA

MES INFORME MENSUAL:

Octubre de 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO:

4010 CONEXIÓN PACIFICO - ORINOQUÍA

SECTOR:

Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	65321	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 3.661.749.263,00
2021	65321	C-2401-0600-118-0-2401023-02	54	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 21.000.000,00
2022				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 10.644.000.000,00
2023				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 21.288.000.000,00
2024				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 12.772.800.000,00
2025				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 12.772.800.000,00
2026				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 27.674.400.000,00
2027				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 27.674.400.000,00
2028				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 29.803.200.000,00
2029				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 29.803.200.000,00
2030				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 29.803.200.000,00
TOTAL						\$ 205.918.749.263,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 205.918.749.263,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 65321 De (01/03/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								\$ 3.661.749.263,00		\$ 205.918.749.263,00				Registro No.65321 De 01/03/2021 Recurso No. 54
1	Obra	junio de 2021	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 3.661.749.263,00	\$ -	\$ 205.918.749.263,00				
1	Ajuste	junio de 2021	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 3.661.749.263,00	\$ -	\$ 205.918.749.263,00				
2	Obra	julio de 2021	\$ 109.530.900,00	\$ 320.167,00	\$ 109.851.067,00			\$ 3.551.898.196,00	\$ 109.851.067,00	\$ 205.808.898.196,00				
2D	Ajuste	julio de 2021	\$ 1.597.617,00	\$ 4.670,00	\$ 1.602.287,00			\$ 3.550.295.909,00	\$ 111.453.354,00	\$ 205.807.295.909,00				
3	Obra	agosto de 2021	\$ 77.846.800,00	\$ 227.552,00	\$ 78.074.352,00			\$ 3.472.221.557,00	\$ 189.527.706,00	\$ 205.729.221.557,00				
3	EyD	agosto de 2021	\$ 168.810.000,00	\$ 32.073.900,00	\$ 200.883.900,00			\$ 3.271.337.657,00	\$ 390.411.606,00	\$ 205.528.337.657,00				
3D	Ajuste	agosto de 2021	\$ 1.202.191,00	\$ 3.514,00	\$ 1.205.705,00			\$ 3.270.131.952,00	\$ 391.617.311,00	\$ 205.527.131.952,00				
4	Obra	septiembre de 2021	\$ 11.470.000,00	\$ 33.528,00	\$ 11.503.528,00			\$ 3.258.628.424,00	\$ 403.120.839,00	\$ 205.515.628.424,00				En trámite
4	EyD	septiembre de 2021	\$ 193.800.000,00	\$ 36.822.000,00	\$ 230.622.000,00			\$ 3.028.006.424,00	\$ 633.742.839,00	\$ 205.285.006.424,00				En trámite
4D	Ajuste	septiembre de 2021	\$ 201.069,00	\$ 588,00	\$ 201.657,00			\$ 3.027.804.767,00	\$ 633.944.496,00	\$ 205.284.804.767,00				
5	Obra	octubre de 2021	\$ 112.803.940,00	\$ 329.735,00	\$ 113.133.675,00			\$ 2.914.671.092,00	\$ 747.078.171,00	\$ 205.171.671.092,00				En trámite
TOTALES			\$ 677.262.517,00	\$ 69.815.654,00	\$ 747.078.171,00									

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 311.651.640,00	\$ 910.982,00	\$ 312.562.622,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 3.000.877,00	\$ 8.772,00	\$ 3.009.649,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			\$ -
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 362.610.000,00	\$ 68.895.900,00	\$ 431.505.900,00
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 677.262.517,00	\$ 69.815.654,00	\$ 747.078.171,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL

Director de Obra

Matrícula No.: 25202 - 196801 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Firma

Nombre: EFRAÍN DE JESÚS PINEDA BUELVAS

Director de Interventoría

Matrícula No. 05202 - 37791 ANT

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO			
											VERSIÓN	2		
											PÁGINA			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA Nº CINCO(5) VALOR BÁSICO ACTA: \$ 112.803.940,00 PERIODO MES: OCTUBRE DE 2021 FECHA DE ELABORACIÓN 31 10 2021														
CONTRATO No : 974 DE 2021								PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES		PLAZO ACUMULADO:				
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO, JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,								FECHA DE INICIACION: JUNIO 28 DE 2021		FECHA DE SUSPENSIÓN:				
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 4010								FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2030				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC								VALOR INICIAL (Incluido IVA): 205.918.749.263,00		VALOR ADICIÓN No.1:				
GESTOR TECNICO DEL CONTRATO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR								VALOR TOTAL ACUMULADO: 205.918.749.263,00		VALOR TOTAL EN ADICIONES:				
No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.1 de fecha 24 de septiembre de 2021		OBRA EJECUTADA				OBSERVACIONES
		GRAL.	PART.	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	
EXPLANACIONES														
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	128,00	\$ 1.116.722,00	\$ 142.940.416,00	-	-	-	-	-	
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	757,00	\$ 110.694,00	\$ 83.795.358,00	-	-	-	-	-	
3	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	514,00	\$ 66.811,00	\$ 34.340.854,00	-	-	-	-	-	
4	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1.122.550,00	\$ 12.000,00	\$ 13.470.600.000,00	-	-	-	-	-	
5	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	146.250,00	\$ 10.000,00	\$ 1.462.500.000,00	-	1.150,00	11.500.000,00	9.354,00	93.540.000,00	EN LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS, CONSTRUCCION DE DESCOLES, CANALES Y RETIRO MATERIAL SATURADO
6	220.1	220-1		Terraplenes	m3	1.268.800,00	\$ 14.500,00	\$ 18.397.600.000,00	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL EXPLANACIONES								33.591.776.628,00	-	-	11.500.000,00	-	93.540.000,00	
BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS														
7	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	390.000,00	\$ 1.059,00	\$ 413.010.000,00	-	95.660,00	101.303.940,00	205.960,00	218.111.640,00	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DELCORREDOR
8	350,10	350-13		Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)	m3	307.125,00	\$ 60.000,00	\$ 18.427.500.000,00	-	-	-	-	-	
9	350,14	350-13		Cemento hidraulico para suelo cemento	kg	24.570.000,00	\$ 903,00	\$ 22.186.710.000,00	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS								41.027.220.000,00	-	-	101.303.940,00	-	218.111.640,00	
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
10	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	518.500,00	\$ 2.922,00	\$ 1.515.057.000,00	-	-	-	-	-	
11	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	552.500,00	\$ 1.853,00	\$ 1.023.782.500,00	-	-	-	-	-	
12	440.3P		440.3P	Mezcla densa en frío tipo MDF-19	m3	8.800,00	\$ 650.000,00	\$ 5.720.000.000,00	-	-	-	-	-	
13	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	45.900,00	\$ 1.087.727,00	\$ 49.926.669.300,00	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS								58.185.508.800,00	-	-	-	-	-	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
14	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	38.777,00	\$ 22.899,00	\$ 887.954.523,00	-	-	-	-	-	
15	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	15.511,00	\$ 51.716,00	\$ 802.166.876,00	-	-	-	-	-	
16	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	8.802,00	\$ 864.775,00	\$ 7.611.749.550,00	-	-	-	-	-	
17	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5.282,00	\$ 764.935,00	\$ 4.040.386.670,00	-	-	-	-	-	
18	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	153,00	\$ 620.504,00	\$ 94.937.112,00	-	-	-	-	-	
19	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	24,00	\$ 520.030,00	\$ 12.480.720,00	-	-	-	-	-	
20	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.282.133,00	\$ 5.644,00	\$ 7.236.358.652,00	-	-	-	-	-	
21	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.040,00	\$ 767.137,00	\$ 1.564.959.480,00	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL ESTRCUTURAS Y DRENAJES								22.250.993.583,00	-	-	-	-	-	
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD														
22	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	206.678,00	\$ 1.794,00	\$ 370.780.332,00	-	-	-	-	-	
23	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	612,00	\$ 22.076,00	\$ 13.510.512,00	-	-	-	-	-	
24	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16.400,00	\$ 8.346,00	\$ 136.874.400,00	-	-	-	-	-	
25	5P.	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	6,00	\$ 403.237,00	\$ 2.419.422,00	-	-	-	-	-	
26	6P.	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	503,00	\$ 510.228,00	\$ 256.644.684,00	-	-	-	-	-	
27	720.10	720-13		Poste referencia	u	59,00	\$ 262.345,00	\$ 15.478.355,00	-	-	-	-	-	
28	730.1	730-13		Defensa metálica	m	2.290,00	\$ 230.532,00	\$ 527.918.280,00	-	-	-	-	-	
29	730.2	730-13		Sección final	u	12,00	\$ 103.189,00	\$ 1.238.268,00	-	-	-	-	-	
30	740.1	740-13		Captafaros	u	116,00	\$ 22.031,00	\$ 2.555.596,00	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								1.327.419.849,00	-	-	-	-	-	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO					
										VERSIÓN	2					
										PÁGINA						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA Nº CINCO(5) VALOR BÁSICO ACTA: \$ 112.803.940,00 PERIODO MES OCTUBRE DE 2021 FECHA DE ELABORACIÓN 31 10 2021																
CONTRATO No : 974 DE 2021								PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES PLAZO ACUMULADO:								
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 4,								FECHA DE INICIACIÓN: JUNIO 28 DE 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN:								
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 4010								FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2030								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC								VALOR INICIAL (Incluido IVA) : 205.918.749.263,00 VALOR ADICIÓN No.1 :								
GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR								VALOR TOTAL ACUMULADO: 205.918.749.263,00 VALOR TOTAL EN ADICIONES:								
No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.1 de fecha 24 de septiembre de 2021		OBRA EJECUTADA				OBSERVACIONES	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
OBRAS VARIAS																
31	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	199.976,00	\$ 18.835,00	\$ 3.766.547.960,00		-		-		-		
SUB TOTAL OBRAS VARIAS									-		-		-			
GRUPO 12 - SEÑALIZACIÓN																
32	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	19.793.280,00	\$ 1.101,00	\$ 21.792.401.280,00		-		-		-		
Subtotal básico obras									181.941.868.100,00				112.803.940,00		311.651.640,00	AJUSTES 2, 3 y 4
ADMINISTRACION 26%																
IMPREVISTOS 2%																
UTILIDAD 2%																
COSTO DIRECTO + AIU									181.941.868.100,00		-		112.803.940,00		311.651.640,00	
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								\$	19.594.332.948,00						3.000.877,00	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA								\$	800.000.000,00							
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES								\$	202.336.201.048,00							
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)								\$	591.444.280,00				IVA	112.803.940,00	314.652.517,00	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$	202.927.645.328,00					329.735,00	919.754,00	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								\$	510.000.000,00				113.133.675,00	315.572.271,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								\$	96.900.000,00					362.610.000,00		
Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								\$	606.900.000,00					68.895.900,00		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)								\$	2.183.028.235,00						431.505.900,00	
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)								\$	201.175.700,00							
TOTAL DEL CONTRATO COSTO DIRECTO+AU+INVERSION SOCIO-AMBIENTAL (PAGA) + SST + COVID-19								\$	205.918.749.263,00				\$	113.133.675,00	\$	747.078.171,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																
 Firma Nombre: VICTOR WILLIAM QUINTERO RAMIREZ Residente de Obra Matrícula No. 17202-44099 CLD CONSORCIO SD VICHADA  Firma Nombre : DANIEL OSWALDO RODRIGUEZ HOLGUIN Residente Interventoría Matricula No.: 25202-66252 CND. CONSORCIO CORREDORES ICC																

CONTRATO No. 974 de 2021**CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA**

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURÍPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA OCTUBRE DE 2021

210.2.2, Excavaciones en material común de la Explanación y Canales								
No.	PR	PR	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)	Espesor (mt)	Volumen Excavacion (m3)	OBSERVACIONES
	K1+140		MI	2,00	0,90	0,40	0,72	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+170		MI	2,00	0,80	0,25	0,40	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+210		MI	2,00	0,80	0,25	0,40	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+340		MI	1,50	1,00	0,20	0,30	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+470		MI	1,50	0,60	0,20	0,18	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+700		MI	1,30	0,60	0,20	0,16	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+710		MI	1,10	0,60	0,20	0,13	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+745		MI	1,80	1,00	0,40	0,72	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+850		MI	1,20	1,20	0,25	0,36	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+910		MI	1,60	1,20	0,30	0,58	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+040		MI	3,50	0,60	0,20	0,42	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+170		MI	2,50	1,10	0,40	1,10	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+450		MI	3,00	0,60	0,25	0,45	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+520		MI	3,60	0,60	0,20	0,43	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+550		MI	3,50	0,60	0,25	0,53	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+570		MI	4,30	0,60	0,25	0,65	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+900		MI	6,00	3,70	0,50	11,10	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K3+045		MI	2,90	0,60	0,50	0,87	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+535		MI	10,50	0,80	0,50	4,20	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+950		MI	8,00	0,60	0,40	1,92	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+030		MI	9,50	0,60	0,40	2,28	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+050		MI	10,60	0,60	0,35	2,23	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+190		MI	10,20	0,90	0,30	2,75	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+270		MI	3,60	0,80	0,80	2,30	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+360		MI	6,90	0,80	0,80	4,42	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+380		MI	6,10	0,70	0,40	1,71	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+610		MI	5,20	0,85	0,30	1,33	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+710		MI	6,40	1,00	0,20	1,28	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+750		MI	4,50	0,60	0,30	0,81	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+910		MI	4,00	0,70	0,30	0,84	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+940		MI	5,10	0,60	0,30	0,92	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+970		MI	4,00	0,70	0,30	0,84	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+015		MI	5,00	0,60	0,30	0,90	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+230		MI	3,50	0,60	0,40	0,84	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+285		MI	2,50	0,60	0,30	0,45	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+455		MI	6,80	0,70	0,40	1,90	CANALES, DESCOLE EVACUACION

CONTRATO No. 974 de 2021**CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA**

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA OCTUBRE DE 2021

210.2.2, Excavaciones en material común de la Explanación y Canales								
No.	PR	PR	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)	Espesor (mt)	Volumen Excavacion (m3)	OBSERVACIONES
	K5+505		MI	3,50	0,50	0,30	0,53	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+530		MI	4,40	0,70	0,55	1,69	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+540		MI	24,30	1,00	0,40	9,72	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+560		MI	6,00	0,80	0,50	2,40	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+600		MI	11,50	6,80	0,50	39,10	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K6+235		MI	27,90	0,70	0,50	9,77	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+285		MI	15,40	0,60	0,55	5,08	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+350		MI	7,60	0,65	0,25	1,24	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+420		MI	11,50	0,70	0,40	3,22	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+460		MI	6,70	0,80	0,45	2,41	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+520		MI	28,80	0,60	0,25	4,32	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+710		MI	13,60	0,60	0,30	2,45	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+830		MI	10,70	0,70	0,50	3,75	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+010		MI	22,90	0,60	0,55	7,56	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+125		MI	20,90	1,40	0,40	11,70	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+410		MI	11,90	0,60	0,42	3,00	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+470		MI	13,40	0,60	0,55	4,42	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+510		MI	24,40	0,60	0,35	5,12	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+640		MI	30,50	0,60	0,45	8,24	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+880		MI	29,60	0,60	0,75	13,32	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+930		MI	9,00	0,55	0,45	2,23	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+000		MI	26,10	0,60	0,50	7,83	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+305		MI	14,30	0,60	0,50	4,29	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K10+050			8,30	3,80	0,20	6,31	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K10+100			4,00	3,50	0,45	6,30	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K10+500		MI	7,70	1,00	0,50	3,85	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K11+100			4,00	3,50	0,45	6,30	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K11+400		MI	20,00	0,80	0,45	7,20	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K11+900		MI	11,00	1,20	0,45	5,94	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K11+900			5,50	4,00	0,50	11,00	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K12+300		MI	5,00	0,80	0,40	1,60	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K12+650		MI	9,00	1,00	0,40	3,60	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K13+100		MI	9,15	3,80	0,30	10,43	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K15+100			6,00	3,50	0,50	10,50	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K16+270		MI	8,00	1,20	0,45	4,32	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K16+750			14,00	3,20	0,30	13,44	RETIRO MATERIAL SATURADO

CONTRATO No. 974 de 2021**CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA**

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA OCTUBRE DE 2021

210.2.2, Excavaciones en material común de la Explanación y Canales								
No.	PR	PR	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)	Espesor (mt)	Volumen Excavacion (m3)	OBSERVACIONES
	K19+150			12,00	3,50	0,35	14,70	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K21+520			8,15	4,00	0,35	11,41	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K23+600			11,00	4,00	0,60	26,40	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K23+620			7,60	3,80	0,40	11,55	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K23+625			8,30	4,00	0,30	9,96	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K23+850		MI	9,00	1,30	0,70	8,19	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K24+000			6,30	3,70	0,36	8,39	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K24+100			10,40	3,90	0,50	20,28	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K24+150			13,15	3,80	0,48	23,99	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K24+200			7,20	4,00	0,25	7,20	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K24+300			7,00	4,30	0,40	12,04	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K24+350			8,10	3,90	0,34	10,74	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K24+450			9,10	3,40	0,60	18,56	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K24+820			8,50	3,80	0,75	24,23	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K24+828			6,40	3,95	0,50	12,64	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K24+900			8,20	3,80	0,54	16,83	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K24+950			9,50	3,90	0,20	7,41	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K25+900			8,50	3,50	0,40	11,90	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K26+100			10,20	4,00	0,20	8,16	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K28+200			7,30	3,80	0,31	8,60	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K28+550			8,25	3,85	0,34	10,80	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K28+560			10,20	4,00	0,25	10,20	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K28+600			6,75	4,00	0,30	8,10	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K28+630			11,30	3,60	0,20	8,14	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K34+200			5,50	4,50	0,22	5,45	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K34+500		MI	7,70	3,80	0,20	5,85	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K34+700		MI	7,30	4,50	0,43	14,13	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K35+500		MI	8,30	4,00	0,40	13,28	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K37+650			6,30	4,20	0,24	6,35	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K38+050			6,20	4,00	0,40	9,92	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K38+100			5,80	3,90	0,50	11,31	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K39+200		MI	4,00	1,00	0,65	2,60	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K39+700			4,00	2,00	0,40	3,20	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K39+800		MI	35,00	1,00	0,80	28,00	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K39+800			4,10	4,30	0,35	6,17	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K39+800			30,00	4,30	1,00	129,00	RETIRO MATERIAL SATURADO

CONTRATO No. 974 de 2021**CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA**

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA OCTUBRE DE 2021

210.2.2, Excavaciones en material común de la Explanación y Canales								
No.	PR	PR	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)	Espesor (mt)	Volumen Excavacion (m3)	OBSERVACIONES
	K39+800			15,00	1,00	0,80	12,00	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K40+050			6,20	3,60	0,50	11,16	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K40+500			6,70	3,50	0,47	11,02	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K40+500			7,00	4,00	0,25	7,00	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K40+700			8,30	3,70	0,35	10,75	RETIRO MATERIAL SATURADO
	K1+120		MD	3,20	0,90	0,35	1,01	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+130		MD	3,20	0,90	0,35	1,01	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+230		MD	2,00	0,80	0,25	0,40	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+245		MD	2,00	0,80	0,25	0,40	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+420		MD	2,00	1,30	0,20	0,52	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+440		MD	1,80	1,20	0,25	0,54	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+715		MD	2,50	1,10	0,30	0,83	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+740		MD	3,00	1,30	0,30	1,17	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+865		MD	6,00	1,00	0,30	1,80	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+900		MD	2,10	1,00	0,30	0,63	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+940		MD	2,20	1,00	0,20	0,44	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K1+970		MD	4,00	1,20	0,20	0,96	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+000		MD	4,30	2,00	0,20	1,72	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+140		MD	3,50	1,50	0,20	1,05	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+170		MD	2,00	1,00	0,20	0,40	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+250		MD	1,70	0,60	0,25	0,26	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+270		MD	1,30	0,60	0,25	0,20	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+310		MD	5,10	0,80	0,30	1,22	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+360		MD	1,80	1,20	0,30	0,65	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+570		MD	3,00	0,70	0,35	0,74	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+625		MD	3,10	1,00	0,30	0,93	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+655		MD	2,70	1,10	0,30	0,89	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+705		MD	4,30	0,90	0,20	0,77	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+725		MD	4,00	0,90	0,20	0,72	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+755		MD	2,10	1,00	0,20	0,42	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+830		MD	2,15	0,60	0,20	0,26	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+905		MD	1,50	1,10	0,20	0,33	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+925		MD	8,00	0,70	0,35	1,96	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+945		MD	8,20	0,70	0,30	1,72	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K2+995		MD	6,70	0,80	0,35	1,88	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+035		MD	7,30	0,60	0,35	1,53	CANALES, DESCOLE EVACUACION

CONTRATO No. 974 de 2021**CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA**

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURÍPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA OCTUBRE DE 2021

210.2.2, Excavaciones en material común de la Explanación y Canales								
No.	PR	PR	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)	Espesor (mt)	Volumen Excavacion (m3)	OBSERVACIONES
	K3+070		MD	1,30	1,00	0,50	0,65	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+120		MD	2,40	0,70	0,45	0,76	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+190		MD	3,20	1,30	0,50	2,08	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+260		MD	2,60	0,80	0,70	1,46	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+280		MD	1,50	0,70	0,40	0,42	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+320		MD	9,20	0,60	0,20	1,10	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+335		MD	6,20	0,60	0,20	0,74	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+365		MD	10,30	0,60	0,20	1,24	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+450		MD	10,50	0,70	0,30	2,21	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+520		MD	5,00	0,60	0,20	0,60	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+535		MD	5,00	1,00	0,20	1,00	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+590		MD	12,00	0,60	0,20	1,44	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+665		MD	6,00	0,60	0,20	0,72	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+710		MD	5,00	0,60	0,20	0,60	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+730		MD	2,00	0,60	0,40	0,48	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+770		MD	3,50	0,60	0,20	0,42	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+810		MD	5,10	0,60	0,50	1,53	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+840		MD	4,50	0,60	0,20	0,54	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+920		MD	4,00	0,80	0,30	0,96	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K3+970		MD	14,00	0,60	0,40	3,36	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+000		MD	16,00	0,60	0,40	3,84	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+025		MD	8,50	1,20	0,60	6,12	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+045		MD	7,10	0,70	0,35	1,74	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+060		MD	7,70	0,60	0,30	1,39	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+230		MD	7,80	0,80	0,35	2,18	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+250		MD	9,80	0,90	0,30	2,65	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+340		MD	9,20	0,70	0,50	3,22	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+380		MD	8,50	0,80	0,50	3,40	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+395		MD	6,30	0,80	0,50	2,52	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+425		MD	13,80	1,10	0,50	7,59	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+530		MD	9,00	0,70	0,60	3,78	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+630		MD	6,00	0,75	0,35	1,58	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+665		MD	8,10	0,85	0,60	4,13	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+685		MD	7,40	0,70	0,30	1,55	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+695		MD	4,50	1,00	0,30	1,35	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+730		MD	9,60	0,70	0,40	2,69	CANALES, DESCOLE EVACUACION

CONTRATO No. 974 de 2021**CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA**

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA OCTUBRE DE 2021

210.2.2, Excavaciones en material común de la Explanación y Canales								
No.	PR	PR	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)	Espesor (mt)	Volumen Excavacion (m3)	OBSERVACIONES
	K4+760		MD	6,40	0,90	0,30	1,73	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+815		MD	15,20	0,70	0,30	3,19	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+840		MD	8,30	0,70	0,30	1,74	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K4+950		MD	12,40	0,70	0,40	3,47	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+010		MD	11,50	0,60	0,45	3,11	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+070		MD	11,60	0,60	0,40	2,78	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+120		MD	10,50	0,80	0,50	4,20	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+170		MD	15,50	1,15	0,50	8,91	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+190		MD	5,10	0,80	0,30	1,22	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+215		MD	6,70	0,60	0,40	1,61	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+275		MD	9,50	0,60	0,30	1,71	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+285		MD	7,50	0,65	0,40	1,95	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+300		MD	5,30	0,60	0,30	0,95	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+340		MD	6,90	0,70	0,20	0,97	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+360		MD	6,80	0,70	0,20	0,95	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+370		MD	5,60	0,70	0,20	0,78	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+380		MD	7,60	0,65	0,30	1,48	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+415		MD	7,80	0,60	0,20	0,94	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+430		MD	16,10	0,60	0,15	1,45	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+440		MD	8,40	0,60	0,20	1,01	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+480		MD	7,80	0,60	0,30	1,40	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+510		MD	7,30	0,70	0,40	2,04	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+530		MD	3,50	0,60	0,30	0,63	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+540		MD	5,70	0,90	0,40	2,05	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+560		MD	9,50	0,60	0,40	2,28	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+570		MD	8,40	0,60	0,30	1,51	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+610		MD	7,10	0,70	0,30	1,49	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+700		MD	7,05	0,60	0,30	1,27	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+715		MD	7,60	0,60	0,30	1,37	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+750		MD	6,00	0,60	0,30	1,08	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+950		MD	6,20	1,00	0,30	1,86	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K5+980		MD	9,30	0,80	0,30	2,23	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+080		MD	4,30	0,60	0,30	0,77	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+150		MD	10,60	0,65	0,25	1,72	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+205		MD	10,60	0,65	0,25	1,72	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+235		MD	7,30	0,60	0,30	1,31	CANALES, DESCOLE EVACUACION

CONTRATO No. 974 de 2021**CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA**

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA OCTUBRE DE 2021

210.2.2, Excavaciones en material común de la Explanación y Canales								
No.	PR	PR	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)	Espesor (mt)	Volumen Excavacion (m3)	OBSERVACIONES
	K6+260		MD	2,90	0,80	0,35	0,81	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+305		MD	3,50	0,60	0,15	0,32	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+320		MD	11,40	0,60	0,25	1,71	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+370		MD	5,30	0,60	0,30	0,95	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+410		MD	6,40	0,60	0,20	0,77	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+450		MD	9,50	0,60	0,35	2,00	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+470		MD	7,80	0,60	0,25	1,17	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+515		MD	4,20	0,70	0,50	1,47	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+550		MD	8,00	0,60	0,25	1,20	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+630		MD	8,90	0,60	0,10	0,53	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+670		MD	3,40	0,70	0,30	0,71	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+705		MD	10,20	0,70	0,30	2,14	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+730		MD	11,60	0,60	0,15	1,04	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+780		MD	13,00	0,70	0,25	2,28	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+835		MD	17,40	0,70	0,55	6,70	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K6+990		MD	15,00	0,70	0,45	4,73	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+050		MD	15,20	0,60	0,35	3,19	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+125		MD	32,00	0,60	0,35	6,72	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+605		MD	22,00	0,60	0,40	5,28	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+630		MD	15,00	0,55	0,35	2,89	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+810		MD	14,40	0,60	0,40	3,46	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K7+920		MD	17,50	0,60	0,30	3,15	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+000		MD	4,80	0,70	0,25	0,84	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+050		MD	2,50	0,65	0,10	0,16	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+140		MD	5,80	0,60	0,60	2,09	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+170		MD	3,70	0,60	0,30	0,67	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+200		MD	12,00	1,00	0,20	2,40	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+230		MD	3,50	0,60	0,25	0,53	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+310		MD	5,60	0,60	0,35	1,18	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+350		MD	11,20	0,65	0,30	2,18	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+365		MD	2,50	0,50	0,25	0,31	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+395		MD	2,00	0,55	0,20	0,22	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+415		MD	3,00	0,60	0,20	0,36	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+530		MD	2,50	0,60	0,40	0,60	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+570		MD	4,50	0,60	0,30	0,81	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+675		MD	2,00	1,00	0,40	0,80	CANALES, DESCOLE EVACUACION

CONTRATO No. 974 de 2021**CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA**

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA OCTUBRE DE 2021

210.2.2, Excavaciones en material común de la Explanación y Canales								
No.	PR	PR	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)	Espesor (mt)	Volumen Excavacion (m3)	OBSERVACIONES
	K8+700		MD	2,00	0,70	0,25	0,35	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+720		MD	4,50	1,00	0,40	1,80	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+805		MD	4,50	1,00	0,30	1,35	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+890		MD	2,00	1,00	0,30	0,60	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K8+995		MD	8,60	0,55	0,30	1,42	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K9+010		MD	9,00	0,45	0,35	1,42	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K12+400		MD	6,00	0,80	0,30	1,44	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K15+070		MD	6,00	0,80	0,40	1,92	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K16+000		MD	5,80	0,80	0,60	2,78	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K16+230		MD	5,00	1,20	0,40	2,40	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K16+300		MD	5,00	0,80	0,40	1,60	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K17+100		MD	4,50	0,80	0,40	1,44	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K23+810		MD	9,80	0,70	0,40	2,74	CANALES, DESCOLE EVACUACION
	K23+900		MD	5,00	0,60	0,40	1,20	CANALES, DESCOLE EVACUACION
No.	PR	PR	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)	Espesor (mt)	Volumen Excavacion (m3)	OBSERVACIONES
TOTAL VOLUMEN DE EXCAVACIONES VARIAS EN MAT. COMUN							1.150,00	M3

Firma

Nombre: **VICTOR WILLIAM QUINTERO RAMIREZ**

Residente de Obra

Matrícula No. 17202-44099 CLD

CONSORCIO SD VICHADA

Firma

Nombre: **DANIEL OSWALDO RODRIGUEZ HOLGUIN**

Residente Interventoría

Matricula No.: 25202-66252 CND.

CONSORCIO CORREDORES ICC

CONTRATO No. 974 de 2021**CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA**

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA
SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIBE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA OCTUBRE DE 2021

310.1, Conformación de la calzada existente								
No.	ABSCISA	ABSCISA	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)		Area Conformación (m2)	OBSERVACIONES
	K0+000	K0+700		700,00	16,00		11.200,00	
	K0+700	K0+800		100,00	14,50		1.450,00	
	K0+800	K0+900		100,00	8,40		840,00	
	K0+900	K1+000		100,00	6,60		660,00	
	K1+000	K1+100		100,00	9,30		930,00	
	K1+100	K1+200		100,00	9,00		900,00	
	K1+200	K1+300		100,00	9,20		920,00	
	K1+300	K1+400		100,00	9,00		900,00	
	K1+400	K1+500		100,00	8,30		830,00	
	K1+500	K1+600		100,00	9,40		940,00	
	K1+600	K1+700		100,00	7,00		700,00	
	K1+700	K1+800		100,00	10,60		1.060,00	
	K1+800	K1+900		100,00	9,40		940,00	
	K1+900	K2+000		100,00	9,00		900,00	
	K2+000	K2+100		100,00	8,80		880,00	
	K2+100	K2+200		100,00	12,40		1.240,00	
	K2+200	K2+300		100,00	11,40		1.140,00	
	K2+300	K2+400		100,00	10,60		1.060,00	
	K2+400	K2+500		100,00	7,50		750,00	
	K2+500	K2+600		100,00	10,70		1.070,00	
	K2+600	K2+700		100,00	11,50		1.150,00	
	K2+700	K2+800		100,00	10,30		1.030,00	
	K2+800	K2+900		100,00	10,40		1.040,00	
	K2+900	K3+000		100,00	11,80		1.180,00	
	K3+000	K3+100		100,00	11,40		1.140,00	
	K3+100	K3+200		100,00	12,80		1.280,00	
	K3+200	K3+300		100,00	12,40		1.240,00	
	K3+300	K3+400		100,00	11,20		1.120,00	
	K3+400	K3+500		100,00	10,10		1.010,00	
	K3+500	K3+600		100,00	10,00		1.000,00	
	K3+600	K3+700		100,00	10,30		1.030,00	
	K3+700	K3+800		100,00	12,80		1.280,00	
	K3+800	K3+900		100,00	10,70		1.070,00	
	K3+900	K4+000		100,00	11,20		1.120,00	
	K4+000	K4+100		100,00	10,30		1.030,00	

CONTRATO No. 974 de 2021**CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA**

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA
SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIBE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA OCTUBRE DE 2021

310.1, Conformación de la calzada existente								
No.	ABSCISA	ABSCISA	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)		Area Conformación (m2)	OBSERVACIONES
	K4+100	K4+200		100,00	9,40		940,00	
	K4+200	K4+300		100,00	9,40		940,00	
	K4+300	K4+400		100,00	9,20		920,00	
	K4+400	K4+500		100,00	11,50		1.150,00	
	K4+500	K4+600		100,00	7,20		720,00	
	K4+600	K4+700		100,00	10,20		1.020,00	
	K4+700	K4+800		100,00	9,90		990,00	
	K4+800	K4+900		100,00	7,70		770,00	
	K4+900	K5+000		100,00	9,60		960,00	
	K5+000	K5+100		100,00	9,80		980,00	
	K5+100	K5+200		100,00	8,80		880,00	
	K5+200	K5+300		100,00	10,40		1.040,00	
	K5+300	K5+400		100,00	11,20		1.120,00	
	K5+400	K5+500		100,00	8,90		890,00	
	K5+500	K5+600		100,00	9,80		980,00	
	K5+600	K5+700		100,00	10,60		1.060,00	
	K5+700	K5+800		100,00	10,00		1.000,00	
	K5+800	K5+900		100,00	11,30		1.130,00	
	K5+900	K6+000		100,00	12,30		1.230,00	
	K6+000	K6+100		100,00	11,00		1.100,00	
	K6+100	K6+200		100,00	7,80		780,00	
	K6+200	K6+300		100,00	9,20		920,00	
	K6+300	K6+400		100,00	10,80		1.080,00	
	K6+400	K6+500		100,00	10,00		1.000,00	
	K6+500	K6+600		100,00	9,70		970,00	
	K6+600	K6+700		100,00	10,20		1.020,00	
	K6+700	K6+800		100,00	9,90		990,00	
	K6+800	K6+900		100,00	10,00		1.000,00	
	K6+900	K7+000		100,00	11,70		1.170,00	
	K7+000	K7+100		100,00	11,00		1.100,00	
	K7+100	K7+200		100,00	12,00		1.200,00	
	K7+200	K7+300		100,00	11,10		1.110,00	
	K7+300	K7+400		100,00	12,00		1.200,00	
	K7+400	K7+500		100,00	11,00		1.100,00	
	K7+500	K7+600		100,00	10,30		1.030,00	

CONTRATO No. 974 de 2021**CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA**

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIBE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA OCTUBRE DE 2021

310.1, Conformación de la calzada existente								
No.	ABSCISA	ABSCISA	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)		Area Conformación (m2)	OBSERVACIONES
	K7+600	K7+700		100,00	9,30		930,00	
	K7+700	K7+800		100,00	10,30		1.030,00	
	K7+800	K7+900		100,00	10,50		1.050,00	
	K7+900	K8+000		100,00	9,60		960,00	
	K8+000	K8+100		100,00	11,60		1.160,00	
	K8+100	K8+200		100,00	9,50		950,00	
	K8+200	K8+300		100,00	8,60		860,00	
	K8+300	K8+400		100,00	9,40		940,00	
	K8+400	K8+500		100,00	9,40		940,00	
	K8+500	K8+600		100,00	8,60		860,00	
	K8+600	K8+700		100,00	9,50		950,00	
	K8+700	K8+800		100,00	9,40		940,00	
	K8+800	K8+900		100,00	8,70		870,00	
	K8+900	K9+000		100,00	8,40		840,00	
	K9+000	K9+100		100,00	8,60		860,00	
No.	PR	PR	CARRIL	Largo (mt)	Ancho (mt)	0	Area Conformación (m2)	OBSERVACIONES
TOTAL AREA CONFORMACIÓN DE CALZADA							95.660,00	M2

Firma

Nombre: **VICTOR WILLIAM QUINTERO RAMIREZ**

Residente de Obra

Matrícula No. 17202-44099 CLD

CONSORCIO SD VICHADA

Firma

Nombre : **DANIEL OSWALDO RODRIGUEZ HOLGUIN**

Residente Interventoría

Matricula No.: 25202-66252 CND.

CONSORCIO CORREDORES ICC

¡Bienvenido, ahora eres usuario activo de la DIAN!

Trabajaremos juntos por una Colombia más honesta

Queremos decirte que puedes contar con nuestro apoyo y orientación para el cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias asumidas en este nuevo rol.

Entendemos que ahora tienes algunas dudas frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias, por eso aquí estamos para responderte:

- 1 ¿El RUT tiene fecha de vencimiento?**
No, el RUT no tiene fecha de vencimiento, el RUT está actualizado o desactualizado.
- 2 ¿Cuándo debes actualizar el RUT?**
Cuando cambien los datos registrados en este documento. Esta actualización debes realizarla dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la novedad.
- 3 ¿Debes crear una cuenta en la página de la DIAN?**
Sí, es muy importante, así podrás ingresar a los servicios en línea de forma ágil, oportuna y eficiente, además, tendrás acceso a información de tu interés.
- 4 ¿Qué beneficios tienes al crear la cuenta?**
Podrás obtener la copia de tu RUT, actualizarlo, consultar la información reportada por terceros, diligenciar y presentar las declaraciones tributarias, entre otros.
- 5 ¿Estás obligado a cumplir deberes formales de manera virtual?**
Si la respuesta es SÍ, debes activar el Instrumento de Firma Electrónica (IFE), con esta podrás presentar las declaraciones, actualizar el RUT, solicitar la autorización de numeración de facturación, enviar la información exógena, entre otras.
- 6 ¿Si necesitas orientación en temas tributarios, qué puedes hacer?**
Acudir a nuestros aliados estratégicos denominados Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), los cuales brindan orientación acertada y confiable gratuita.

Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros a través de los siguientes medios:


Página web: www.dian.gov.co
Línea de atención: 057(1) 3556922
Puntos de atención.

¡Muchas gracias por creer en Colombia!

2. Concepto ☐ 0 ☒ 1 Inscripción

4. Número de formulario

14791880877



(415)7707212489984(8020) 000001479188087 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 2 9 3 0 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO SD VICHADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico

janneth.pachon@aquuolhs.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 4 5 6 7 7 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1, 1 0, 0 8

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

9

61. Fecha

2021 - 10 - 08 / 18 : 44: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre CORREDOR VARGAS NICOLAS

985. Cargo Analista II

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14791880877



(415)7707212489984(8020) 000001479188087 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 2 9 3 0 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

1

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1, 0 8, 3 1

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14791880877



(415)7707212489984(8020) 000001479188087 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 2 9 3 0 1 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 8 3 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 9 4 0 6 3 7 6 4	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido SOLARTE	105. Segundo apellido VIVEROS	106. Primer nombre GABRIEL	107. Otros nombres DAVID
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 8 3 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 1 9 1 8 9 8 7 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DIAZ	105. Segundo apellido MURCIA	106. Primer nombre JORGE	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14791880877



(415)7707212489984(8020) 000001479188087 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 3 0 1

2

Impuestos de Bogotá

3

2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 8	116. Segundo apellido 3	117. Primer nombre 0	118. Otros nombres 1 6 9
119. Razón social SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S							
120. Valor capital del socio	121. % Participación 7 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 8 3 1	123. Fecha de retiro				
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 8	116. Segundo apellido 0	117. Primer nombre 0	118. Otros nombres 1 6 9
2 119. Razón social PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S.							
120. Valor capital del socio	121. % Participación 3 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 8 3 1	123. Fecha de retiro				
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
3 119. Razón social							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
4 119. Razón social							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
5 119. Razón social							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14730158023



(415)7707212489984(8020) 000001473015802 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 2 9 2 8 9

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

SONACOL S A S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico

grupolhs@grupolhs.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 4 5 6 7 7 7

45. Teléfono 2

3 1 8 3 5 1 8 1 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 3 0 7 0 9

Actividad secundaria

48. Código

4 9 2 3

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 7 2 1

Otras actividades

1

4 1 1 1 6 8 1 0

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

1

61. Fecha

2021 - 01 - 09 / 16 : 07: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAICEDO SUAREZ DAVID ORLANDO

985. Cargo Analista II

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto: 02 Actualización			4. Número de formulario: 14710586468		
					
5. Número de identificación tributaria (NIT) 8 0 0 1 0 7 8 0 0 9		6. DV: 9		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación 3 2	
27. Fecha expedición		28. País COLOMBIA		29. Departamento Bogotá D.C.	
30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		31. Primer apellido PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S.		32. Segundo apellido PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S.	
33. Primer nombre PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S.		34. Otros nombres		35. Razón social	
36. Nombre comercial PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S.		37. Sigla		38. País COLOMBIA	
39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		41. Dirección principal CR 16 A 80 63 OF 703 ED TORRE OVAL	
42. Correo electrónico contabilidad@concretosdorado.com		43. Código postal 1 6 9		44. Teléfono 1 6 2 1 2 1 6 1	
45. Teléfono 2 6 9 1 1 8 0 9		46. Código 4 2 9 0		47. Fecha inicio actividad 1 9 8 9 1 2 1 1	
48. Código 4 6 6 3		49. Fecha inicio actividad 2 0 0 9 0 1 0 5		50. Código 4 2 1 0 4 2 2 0	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal 46. Código: 4 2 9 0		Actividad secundaria 48. Código: 4 6 6 3		51. Código	
47. Fecha inicio actividad: 1 9 8 9 1 2 1 1		49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 9 0 1 0 5		52. Número establecimiento: 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código: 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2					
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de rent					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
Obligados aduaneros			Exportadores		
54. Código: 2 3			55. Forma: 1 2 3		
56. Tipo: 1 2 3			57. Modo: 1 2 3		
58. CPC: 1 2 3			59. CPC: 1 2 3		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
60. No. de Folios: 0		61. Fecha: 2020-09-15/09:52:51			
62. Anexos: SI ☐ NO ☒			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.			Firma autorizada:		
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016			984. Nombre: DIAZ MURCIA JORGE		
Firma del solicitante:			985. Cargo: Representante legal Certificado		