

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA 1 DE 3					
														31	1	2022	
UNIDAD EJECUTORA		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2			DIRECCIÓN TERRITORIAL			META		ACTA N° 8		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,929,397,755.00		MES Enero de 2022			
										ACTA FINAL SI ☐ NO ☒							
CONTRATO No : 974 - 2021 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – OBJETO VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										PLAZO INICIAL: 114 MESES		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES					
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)										FECHA DE INICIO: 28/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A					
										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$205,918,749,263.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -					
										VALOR TOTAL ACUMULADO \$205,918,749,263.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GGP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 14 de Enero de 2022		OBRA EJECUTADA					
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
					EXPLANACIONES				\$ -		\$ -		-		\$ -		
1	1	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	128.00	\$ 1,116,722	\$ 142,940,416	24.00	\$ 26,801,328.00		-	-	\$ -		
2	1	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	757.00	\$ 110,694	\$ 83,795,358	190.00	\$ 21,031,860.00		-	-	\$ -		
3	1	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	514.00	\$ 66,811	\$ 34,340,854	152.00	\$ 10,155,272.00		-	-	\$ -		
4	1	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1,122,550.00	\$ 12,000	\$ 13,470,600,000	697,765.00	\$ 8,373,180,000.00	18,861.0000	226,332,000.00	18,861.00	\$ 226,332,000.00		
5	1	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	146,250.00	\$ 10,000	\$ 1,462,500,000	80,000.00	\$ 800,000,000.00	781.00	7,810,000.00	10,947.00	\$ 109,470,000.00		
6	1	E	220.1		Terraplenes	m3	1,268,800.00	\$ 14,500	\$ 18,397,600,000	0.00	\$ -		-	-	\$ -		
					BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				\$ -		\$ -		-		\$ -		
7	2	SB	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	390,000.00	\$ 1,059	\$ 413,010,000	1,024,000.00	\$ 1,084,416,000.00	43,750.00	46,331,250.00	296,000.00	\$ 313,464,000.00		
8	2	SB	350-13		Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)	m3	307,125.00	\$ 60,000	\$ 18,427,500,000	0.00	\$ -		-	-	\$ -		
9	2	SB	350-13		Cemento hidraulico para suelo cemento	kg	24,570,000.00	\$ 903	\$ 22,186,710,000	0.00	\$ -		-	-	\$ -		
					PAVIMENTOS ASFALTICOS				\$ -		\$ -		-		\$ -		
10	8	P	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 0	m2	518,500.00	\$ 2,922	\$ 1,515,057,000	223,200.00	\$ 652,190,400.00		-	-	\$ -		
11	8	P	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	552,500.00	\$ 1,853	\$ 1,023,782,500	223,200.00	\$ 413,589,600.00		-	-	\$ -		
12	8	P		440.3P	Mezcla densa en frío tipo MDF-19	m3	8,800.00	\$ 650,000	\$ 5,720,000,000	0.00	\$ -		-	-	\$ -		
13	8	P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	45,900.00	\$ 1,087,727	\$ 49,926,669,300	38,775.00	\$ 42,176,614,425.00		-	-	\$ -		
					ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES				\$ -		\$ -		-		\$ -		
14	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	38,777.00	\$ 22,899	\$ 887,954,523	12,850.00	\$ 294,252,150.00		-	-	\$ -		
15	6	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	15,511.00	\$ 51,716	\$ 802,166,876	8,250.00	\$ 426,657,000.00		-	-	\$ -		
16	6	OA	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	8,802.00	\$ 864,775	\$ 7,611,749,550	3,525.00	\$ 3,048,331,875.00		-	-	\$ -		
17	6	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5,282.00	\$ 764,935	\$ 4,040,386,670	2,520.00	\$ 1,927,636,200.00		-	-	\$ -		
18	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	153.00	\$ 620,504	\$ 94,937,112	144.00	\$ 89,352,576.00		-	-	\$ -		
19	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	24.00	\$ 520,030	\$ 12,480,720	1,250.00	\$ 650,037,500.00		-	-	\$ -		
20	4	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,282,133.00	\$ 5,644	\$ 7,236,358,652	404,099.00	\$ 2,280,734,756.00		-	-	\$ -		
21	6	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2,040.00	\$ 767,137	\$ 1,564,959,480	1,800.00	\$ 1,380,846,600.00		-	-	\$ -		
					SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL				\$ -		\$ -		-		\$ -		
22	8	SCT		1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	206,678.00	\$ 1,794	\$ 370,780,332	96,135.00	\$ 172,466,190.00		-	-	\$ -		
23	8	SCT		2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	612.00	\$ 22,076	\$ 13,510,512	640.00	\$ 14,128,640.00		-	-	\$ -		
24	8	SCT		4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16,400.00	\$ 8,346	\$ 136,874,400	7,200.00	\$ 60,091,200.00		-	-	\$ -		
25	4	SCT		5P.	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	6.00	\$ 403,237	\$ 2,419,422	320.00	\$ 129,035,840.00		-	-	\$ -		



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

2

DE

3

FECHA

31

1

2022

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL

META

ACTA N°

8

VALOR BÁSICO ACTA: \$

1,929,397,755.00

MES

Enero de 2022

ACTA FINAL

SI

NO

X

CONTRATO No :

974 - 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – OBJETO VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

CONTRATISTA:

CONSORCIO SD VICHADA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

1065 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORREDORES ICC

PLAZO INICIAL:

114 MESES

PLAZO ACUMULADO:

114 MESES

FECHA DE INICIO:

28/06/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/08/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$205,918,749,263.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ -

VALOR TOTAL ACUMULADO

\$205,918,749,263.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GGP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 14 de Enero de 2022		OBRA EJECUTADA			
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
26	4	SCT		6P.	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	503.00	\$ 510,228	\$ 256,644,684	320.00	\$ 163,272,960.00		-	-	\$ -
27	4	SCT	720-13		Poste referencia	u	59.00	\$ 262,345	\$ 15,478,355	24.00	\$ 6,296,280.00		-	-	\$ -
28	4	SCT	730-13		Defensa metalica	m	2,290.00	\$ 230,532	\$ 527,918,280	2,400.00	\$ 553,276,800.00		-	-	\$ -
29	4	SCT	730-13		Sección final	u	12.00	\$ 103,189	\$ 1,238,268	48.00	\$ 4,953,072.00		-	-	\$ -
30	8	SCT	740-13		Captafaros	u	116.00	\$ 22,031	\$ 2,555,596	1,200.00	\$ 26,437,200.00		-	-	\$ -
					OBRAS VARIAS				\$ -		\$ -		-		\$ -
31	6	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	199,976.00	\$ 18,835	\$ 3,766,547,960	144,000.00	\$ 2,712,240,000.00		-	-	\$ -
					TRANSPORTES				\$ -		\$ -		-		
32	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	19,793,280.00	1,101.00	\$ 21,792,401,280	2,618,999	\$ 2,883,517,899.00		-	-	\$ -
					OBRA NO PREVISTA				\$ -		\$ -		-		
33	2	SB		NP-01	Mejoramiento de subrasante con adicion de material importado mina Murujuy	m3		432,122.00	\$ -	7,102	\$ 3,068,930,444.00	564.00	243,716,808.00	7,102.00	\$ 3,068,930,444.00
34	2	SB		NP-02	Estabilización de la Subrasante y terraplen con Cal Viva, (No incluye suministro de Cal, no incluye material, no incluye transporte).	m3		40,091.00	\$ -	708,329	\$ 28,397,617,939.00	12,169.00	487,867,379.00	12,169.00	\$ 487,867,379.00
35	6	SB		NP-03	Suministro de Cal Viva	Kg		1,578.00	\$ -	25,037,577	\$ 39,509,296,506.00	581,331.00	917,340,318.00	581,331.00	\$ 917,340,318.00
36	8	P		NP-04	Geobag	Und		174,316.00	\$ -	1,000	\$ 174,316,000.00		-	-	\$ -
37	8	P		NP-05	Geotextil TR 3000	m2		11,944.00	\$ -	6,000	\$ 71,664,000.00		-	-	\$ -
38	6	OA		NP-06	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		26,085.00	\$ -	59,380	\$ 1,548,927,300.00		-	-	\$ -
39	8	P		NP-07	Geotextil NT 2500	m2		10,185.00	\$ -	225,644	\$ 2,298,184,140.00		-	-	\$ -
40	2	SB		NP-08	Base granular clase B	m3		472,651.00	\$ -	76,452	\$ 36,135,114,252.00		-	-	\$ -
41	3	T		NP-09	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E		1,357.00	\$ -	262,634	\$ 356,394,338.00		-	-	\$ -
Ajuste al peso											\$ (120,442)				
									\$ 181,941,868,100		\$ 181,941,868,100.00		\$ 1,929,397,755.00		\$ 5,123,404,141.00
* SUBTOTAL BASICO DE OBRAS									\$ 19,594,332,948		\$ 19,594,332,948.00				\$ 51,449,537.00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES									\$ 800,000,000		\$ 800,000,000.00				
* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA									\$ 202,336,201,048		\$ 202,336,201,048.00		\$ 1,929,397,755.00		\$ 5,174,853,678.00
* VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES									\$ 591,444,280		\$ 591,444,280.00		\$ 5,639,778.00		\$ 15,126,497.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)									\$ 202,927,645,328		\$ 202,927,645,328.00		\$ 1,935,037,533.00		\$ 5,189,980,175.00
* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)															
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									\$ 510,000,000		\$ 510,000,000.00				\$ 362,610,000.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									\$ 96,900,000		\$ 96,900,000.00		\$ -		\$ 68,895,900.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									\$ 606,900,000		\$ 606,900,000.00		\$ -		\$ 431,505,900.00
* GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)									\$ 2,183,028,235		\$ 2,183,028,235.00				
* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)									\$ 201,175,700		\$ 201,175,700.00				
* VALOR TOTAL									\$ 205,918,749,263		\$ 205,918,749,263		\$ 1,935,037,533.00		\$ 5,621,486,075.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU30%

Utilidad2%

Valor anticipo otrogado

Valor amortizado presente acta

Valor amortizado acumulado

Registro Presupuestal N°65321de Marzo 01 de 2021

Saldo del registro\$ (2,937,038.00)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 1,929,397,755.00	\$ 5,639,778.00	\$ 1,935,037,533.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -		\$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -		\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ -	\$ -	\$ -
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	\$ -		\$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGIRUDAD (PRACTA)	\$ -		\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1,929,397,755.00	\$ 5,639,778.00	\$ 1,935,037,533.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

3

DE

3

FECHA

31

1

2022

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL

META

ACTA N°

8

VALOR BÁSICO ACTA: \$

1,929,397,755.00

MES

Enero de 2022

ACTA FINAL

SI

NO

X

CONTRATO No :974 - 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – OBJETO VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

CONTRATISTA:CONSORCIO SD VICHADALOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :1065 DE 2021INTERVENTOR:CONSORCIO CORREDORES ICC

PLAZO INICIAL:114 MESESPLAZO ACUMULADO:114 MESES

FECHA DE INICIO:28/06/2021FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:31/08/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN:N/AFECHA DE REANUDACIÓN:N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):\$205,918,749,263.00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):\$-

VALOR TOTAL ACUMULADO\$205,918,749,263.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GGP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 14 de Enero de 2022		OBRA EJECUTADA			
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM							PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría v el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma

GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matrícula No.: 76202-134512

Firma

EFRAÍN DE JESÚS PINEDA BUELVAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula No. 05202 - 37791 ANT

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 234,142,000.00	\$ 316,182,000.00
SB	\$ 290,048,058.00	\$ 406,855,758.00
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 234,142,000.00	\$ 316,182,000.00
2 Sub-bases y bases	\$ 290,048,058.00	\$ 406,855,758.00
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Ítems no sujetos a ajuste		