

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

31

1

2022

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

CONTRATO DE OBRA No:

974 - 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO SD VICHADA

MES INFORME MENSUAL:

Enero de 2022

CARRETERA Y/O PROYECTO:

4010 CONEXIÓN PACIFICO - ORINOQUÍA

SECTOR:

Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	65321	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 3,661,749,263.00
2021	65321	C-2401-0600-118-0-2401023-02	54	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 21,000,000.00
2022				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 10,644,000,000.00
2023				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 21,288,000,000.00
2024				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 12,772,800,000.00
2025				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 12,772,800,000.00
2026				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 27,674,400,000.00
2027				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 27,674,400,000.00
2028				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 29,803,200,000.00
2029				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 29,803,200,000.00
2030				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	\$ 29,803,200,000.00
TOTAL						\$ 205,918,749,263.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 205,918,749,263.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 65321 De (01/03/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								\$ 3,682,749,263.00		\$ 205,918,749,263.00				Registro No.65321 De 01/03/2021 Recurso No.
1	Obra	junio de 2021	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 3,682,749,263.00	\$ -	\$ 205,918,749,263.00				
1	Ajuste	junio de 2021	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 3,682,749,263.00	\$ -	\$ 205,918,749,263.00				
2	Obra	julio de 2021	\$ 109,530,900.00	\$ 320,167.00	\$ 109,851,067.00			\$ 3,572,898,196.00	\$ 109,851,067.00	\$ 205,808,898,196.00				
2D	Ajuste	julio de 2021	\$ 1,597,617.00	\$ 4,670.00	\$ 1,602,287.00			\$ 3,571,295,909.00	\$ 111,453,354.00	\$ 205,807,295,909.00				
3	Obra	agosto de 2021	\$ 77,846,800.00	\$ 227,552.00	\$ 78,074,352.00			\$ 3,493,221,557.00	\$ 189,527,706.00	\$ 205,729,221,557.00				
3	EyD	agosto de 2021	\$ 168,810,000.00	\$ 32,073,900.00	\$ 200,883,900.00			\$ 3,292,337,657.00	\$ 390,411,606.00	\$ 205,528,337,657.00				
3D	Ajuste	agosto de 2021	\$ 1,202,191.00	\$ 3,514.00	\$ 1,205,705.00			\$ 3,291,131,952.00	\$ 391,617,311.00	\$ 205,527,131,952.00				
4	Obra	septiembre de 2021	\$ 11,470,000.00	\$ 33,528.00	\$ 11,503,528.00			\$ 3,279,628,424.00	\$ 403,120,839.00	\$ 205,515,628,424.00				
4	EyD	septiembre de 2021	\$ 193,800,000.00	\$ 36,822,000.00	\$ 230,622,000.00			\$ 3,049,006,424.00	\$ 633,742,839.00	\$ 205,285,006,424.00				
4D	Ajuste	septiembre de 2021	\$ 201,069.00	\$ 588.00	\$ 201,657.00			\$ 3,048,804,767.00	\$ 633,944,496.00	\$ 205,284,804,767.00				
5	Obra	octubre de 2021	\$ 112,803,940.00	\$ 329,735.00	\$ 113,133,675.00			\$ 2,935,671,092.00	\$ 747,078,171.00	\$ 205,171,671,092.00				
5P	Ajuste	Octubre de 2021	\$ 1,659,387.00	\$ 4,851.00	\$ 1,664,238.00			\$ 2,934,006,854.00	\$ 748,742,409.00	\$ 205,170,006,854.00				
6	Obra	noviembre de 2021	\$ 2,829,310,106.00	\$ 8,270,291.00	\$ 2,837,580,397.00			\$ 96,426,457.00	\$ 3,586,322,806.00	\$ 202,332,426,457.00				
6P	Ajuste	Noviembre de 2021	\$ 40,266,123.00	\$ 117,701.00	\$ 40,383,824.00			\$ 56,042,633.00	\$ 3,626,706,630.00	\$ 202,292,042,633.00				
7	Obra	diciembre de 2021	\$ 53,044,640.00	\$ 155,054.00	\$ 53,199,694.00			\$ 2,842,939.00	\$ 3,679,906,324.00	\$ 202,238,842,939.00				
7P	Ajuste	Diciembre de 2021	\$ 760,019.00	\$ 2,222.00	\$ 762,241.00			\$ 2,080,698.00	\$ 3,680,668,565.00	\$ 202,238,080,698.00				
6D	Ajuste	Noviembre de 2021	\$ 2,074,616.00	\$ 6,082.00	\$ 2,080,698.00			\$ -	\$ 3,682,749,263.00	\$ 202,236,000,000.00				
6D	Ajuste	Noviembre de 2021	\$ 3,688,515.00	\$ 10,764.00	\$ 3,699,279.00			\$ 10,640,300,721.00	\$ 3,686,448,542.00	\$ 202,232,300,721.00				
8	Obra	enero de 2022	\$ 1,929,397,755.00	\$ 5,639,778.00	\$ 1,935,037,533.00			\$ 8,705,263,188.00	\$ 5,621,486,075.00	\$ 200,297,263,188.00				En trámite
TOTALES			\$ 5,537,463,678.00	\$ 84,022,397.00	\$ 5,621,486,074.00									

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 5,123,404,141.00	\$ 14,976,105.00	\$ 5,138,380,246.00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 51,449,537.00	\$ 150,392.00	\$ 51,599,929.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			\$ -
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 362,610,000.00	\$ 68,895,900.00	\$ 431,505,900.00
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL (PREACTA)	\$ -		\$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGIRUDAD (PREACTA)	\$ -		\$ -
VALOR TOTAL	\$ 5,537,463,678.00	\$ 84,022,397.00	\$ 5,621,486,075.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL

Director de Obra

Matrícula No.: 25202 - 196801 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Firma

Nombre: EFRAÍN DE JESUS PINEDA BUELVAS

Director de Interventoría

Matrícula No. 05202 - 37791 ANT