


			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
													VERSIÓN		1			
													PÁGINA		1	DE	3	
															FECHA		30/04/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2			DIRECCIÓN TERRITORIAL: META							ACTA No. 11			VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.602.965.101,00			MES Abril de 2022		
															ACTA FINAL		SI ☐ NO ☒	
CONTRATO No : 974 - 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)							PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)							FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)							FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 205.918.749.263,00 (Según contrato principal)							VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 205.918.749.263,00	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GGP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 14 de Enero de 2022		OBRA EJECUTADA						
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
					EXPLANACIONES				\$ -		\$ -		-		\$ -	-		
1	1	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	128,00	\$ 1.116.722	\$ 142.940.416	24,00	\$ 26.801.328,00		-	-	\$ -	-		
2	1	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	757,00	\$ 110.694	\$ 83.795.358	190,00	\$ 21.031.860,00		-	-	\$ -	-		
3	1	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	514,00	\$ 66.811	\$ 34.340.854	152,00	\$ 10.155.272,00		-	-	\$ -	-		
4	1	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1.122.550,00	\$ 12.000	\$ 13.470.600.000	697.765,00	\$ 8.373.180.000,00	11.532,00	138.384.000,00	66.861,00	\$ 802.332.000,00			
5	1	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	146.250,00	\$ 10.000	\$ 1.462.500.000	80.000,00	\$ 800.000.000,00	2.480,00	24.800.000,00	16.319,00	\$ 163.190.000,00			
6	1	E	220.1		Terraplenes	m3	1.268.800,00	\$ 14.500	\$ 18.397.600.000	0,00	\$ -		-	-	\$ -	-		
					BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				\$ -		\$ -		-		\$ -	-		
7	2	SB	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	390.000,00	\$ 1.059	\$ 413.010.000	1.024.000,00	\$ 1.084.416.000,00		-	296.000,00	\$ 313.464.000,00			
8	2	SB	350-13		Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)	m3	307.125,00	\$ 60.000	\$ 18.427.500.000	0,00	\$ -		-	-	\$ -	-		
9	2	SB	350-13		Cemento hidraulico para suelo cemento	kg	24.570.000,00	\$ 903	\$ 22.186.710.000	0,00	\$ -		-	-	\$ -	-		
					PAVIMENTOS ASFALTICOS				\$ -		\$ -		-		\$ -	-		
10	8	P	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 0	m2	518.500,00	\$ 2.922	\$ 1.515.057.000	223.200,00	\$ 652.190.400,00		-	1.020,00	\$ 2.980.440,00			
11	8	P	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	552.500,00	\$ 1.853	\$ 1.023.782.500	223.200,00	\$ 413.589.600,00		-	-	\$ -	-		
12	8	P		440.3P	Mezcla densa en frío tipo MDF-19	m3	8.800,00	\$ 650.000	\$ 5.720.000.000	0,00	\$ -		-	-	\$ -	-		
13	8	P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	45.900,00	\$ 1.087.727	\$ 49.926.669.300	38.775,00	\$ 42.176.614.425,00		-	61,20	\$ 66.568.892,00			
					ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES				\$ -		\$ -		-		\$ -	-		
14	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	38.777,00	\$ 22.899	\$ 887.954.523	12.850,00	\$ 294.252.150,00		-	-	\$ -	-		
15	6	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	15.511,00	\$ 51.716	\$ 802.166.876	8.250,00	\$ 426.657.000,00		-	-	\$ -	-		
16	6	OA	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	8.802,00	\$ 864.775	\$ 7.611.749.550	3.525,00	\$ 3.048.331.875,00		-	-	\$ -	-		
17	6	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5.282,00	\$ 764.935	\$ 4.040.386.670	2.520,00	\$ 1.927.636.200,00		-	-	\$ -	-		
18	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	153,00	\$ 620.504	\$ 94.937.112	144,00	\$ 89.352.576,00		-	-	\$ -	-		
19	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	24,00	\$ 520.030	\$ 12.480.720	1.250,00	\$ 650.037.500,00		-	-	\$ -	-		
20	4	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.282.133,00	\$ 5.644	\$ 7.236.358.652	404.099,00	\$ 2.280.734.756,00		-	-	\$ -	-		
21	6	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.040,00	\$ 767.137	\$ 1.564.959.480	1.800,00	\$ 1.380.846.600,00		-	-	\$ -	-		
					SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL				\$ -		\$ -		-		\$ -	-		
22	8	SCT		1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	206.678,00	\$ 1.794	\$ 370.780.332	96.135,00	\$ 172.466.190,00		-	-	\$ -	-		
23	8	SCT		2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	612,00	\$ 22.076	\$ 13.510.512	640,00	\$ 14.128.640,00		-	-	\$ -	-		
24	8	SCT		4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16.400,00	\$ 8.346	\$ 136.874.400	7.200,00	\$ 60.091.200,00		-	-	\$ -	-		
25	4	SCT		5P.	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	6,00	\$ 403.237	\$ 2.419.422	320,00	\$ 129.035.840,00		-	-	\$ -	-		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1				
													VERSIÓN		1				
													PÁGINA		1	DE	3		
															FECHA		30/04/2022 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2			DIRECCIÓN TERRITORIAL: META										ACTA No. 11		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.602.965.101,00		MES Abril de 2022		
															ACTA FINAL		SI ☐ NO ☒		
CONTRATO No : 974 - 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)							PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)							FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)							FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 205.918.749.263,00 (Según contrato principal)							VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 205.918.749.263,00		
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GGP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 14 de Enero de 2022		OBRA EJECUTADA							
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
26	4	SCT		6P.	Suministro e instalaci	Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	503,00	\$ 510.228	\$ 256.644.684	320,00	\$ 163.272.960,00		-	-	\$ -			
27	4	SCT	720-13		Poste referencia		u	59,00	\$ 262.345	\$ 15.478.355	24,00	\$ 6.296.280,00		-	-	\$ -			
28	4	SCT	730-13		Defensa metalica		m	2.290,00	\$ 230.532	\$ 527.918.280	2.400,00	\$ 553.276.800,00		-	-	\$ -			
29	4	SCT	730-13		Sección final		u	12,00	\$ 103.189	\$ 1.238.268	48,00	\$ 4.953.072,00		-	-	\$ -			
30	8	SCT	740-13		Captafaros		u	116,00	\$ 22.031	\$ 2.555.596	1.200,00	\$ 26.437.200,00		-	-	\$ -			
					OBRAS VARIAS				\$ -	\$ -		\$ -		-		\$ -			
31	6	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped		m2	199.976,00	\$ 18.835	\$ 3.766.547.960	144.000,00	\$ 2.712.240.000,00		-	-	\$ -			
					TRANSPORTES				\$ -	\$ -		\$ -		-					
32	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	19.793.280,00	1.101,00	\$ 21.792.401.280	2.618.999	\$ 2.883.517.899,00	13.478,00	14.839.278,00	26.738,00	\$ 29.438.538,00				
					ÍTEM NO PREVISTOS				\$ -	\$ -		\$ -		-					
33	2	SB		NP-01	Mejoramiento de subrasante con adiccion de material importado mina Murujuy	m3		432.122,00	\$ -	7.102	\$ 3.068.930.444,00		-	7.102,00	\$ 3.068.930.444,00				
34	2	SB		NP-02	Estabilización de la Subrasante y terraplen con Cal Viva, (No incluye suministro de Cal, no incluye material, no incluye transporte).	m3		40.091,00	\$ -	708.329	\$ 28.397.617.939,00	12.729,00	510.318.339,00	58.146,00	\$ 2.331.131.286,00				
35	2	SB		NP-03	Suministro de Cal Viva	Kg		1.578,00	\$ -	25.037.577	\$ 39.509.296.506,00	567.458,00	895.448.724,00	3.010.147,00	\$ 4.750.011.966,00				
36	8	P		NP-04	Geobag	Und		174.316,00	\$ -	1.000	\$ 174.316.000,00	110,00	19.174.760,00	210,00	\$ 36.606.360,00				
37	8	P		NP-05	Geotextil TR 3000	m2		11.944,00	\$ -	6.000	\$ 71.664.000,00		-	5.976,00	\$ 71.377.344,00				
38	6	OA		NP-06	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		26.085,00	\$ -	59.380	\$ 1.548.927.300,00		-	-	\$ -				
39	8	P		NP-07	Geotextil NT 2500	m2		10.185,00	\$ -	225.644	\$ 2.298.184.140,00		-	-	\$ -				
40	2	SB		NP-08	Base granular clase B	m3		472.651,00	\$ -	76.452	\$ 36.135.114.252,00		-	4.579,00	\$ 2.164.268.929,00				
41	3	T		NP-09	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E		1.357,00	\$ -	262.634	\$ 356.394.338,00		-	-	\$ -				
Ajuste al peso											\$ (120.442)								
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS								\$ 181.941.868.100,00		\$ 181.941.868.100,00		\$ 1.602.965.101,00		\$ 13.800.300.199,00					
*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								\$ 19.594.332.948		\$ 19.594.332.948,00					51.569.479,00				
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA								\$ 800.000.000		\$ 800.000.000,00									
*VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES								\$ 202.336.201.048		\$ 202.336.201.048,00		\$ 1.602.965.101,00		\$ 13.851.869.678,00					
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)								\$ 591.444.280		\$ 591.444.280,00		\$ 4.685.590,00		\$ 40.490.083,00					
*SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 202.927.645.328		\$ 202.927.645.328,00		\$ 1.607.650.691,00		\$ 13.892.359.761,00					
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								\$ 510.000.000		\$ 510.000.000,00				\$ 362.610.000,00					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								\$ 96.900.000		\$ 96.900.000,00		\$ -		\$ 68.895.900,00					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								\$ 606.900.000		\$ 606.900.000,00		\$ -		\$ 431.505.900,00					
*GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)								\$ 2.183.028.235		\$ 2.183.028.235,00									
*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)								\$ 201.175.700		\$ 201.175.700,00									
*VALOR TOTAL								\$ 205.918.749.263		\$ 205.918.749.263		\$ 1.607.650.691,00		\$ 14.323.865.661,00					

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

						INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1																																																							
								VERSIÓN		1																																																							
								PÁGINA		1	DE 3																																																						
								FECHA		30/04/2022 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		META		ACTA No.		11																																																							
								VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 1.602.965.101,00																																																							
								ACTA FINAL		SI ☐ NO ☒																																																							
CONTRATO No : 974 - 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																								
OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																								
						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)																																																								
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 205.918.749.263,00 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021						INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC			VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 205.918.749.263,00																																																								
AIU 30 %						* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																																																											
Utilidad 2 %																																																																	
Valor anticipo otorgado																																																																	
Valor amortizado presente acta																																																																	
Valor amortizado acumulado																																																																	
Registro Presupuestal N° 137322 de Enero 28 de 2022																																																																	
Saldo del registro \$ 8.783.872,00																																																																	
VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: : MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO UN PESOS M/CTE																																																																	
						RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) <table><tr><th>G.P.P.</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VR. ACUMULADO</th></tr><tr><td>E</td><td>\$ 163.184.000,00</td><td>\$ 965.522.000,00</td></tr><tr><td>SB</td><td>\$ 1.405.767.063,00</td><td>\$ 12.627.806.625,00</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>\$ 19.174.760,00</td><td>\$ 177.533.036,00</td></tr><tr><td>OA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SCT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>T</td><td>\$ 14.839.278,00</td><td>\$ 29.438.538,00</td></tr></table>			G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	E	\$ 163.184.000,00	\$ 965.522.000,00	SB	\$ 1.405.767.063,00	\$ 12.627.806.625,00	B			P	\$ 19.174.760,00	\$ 177.533.036,00	OA			SCT			OV			T	\$ 14.839.278,00	\$ 29.438.538,00	RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) <table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>1 Obras de Explanación</td><td>\$ 163.184.000,00</td><td>\$ 965.522.000,00</td></tr><tr><td>2 Sub-bases y bases</td><td>\$ 1.405.767.063,00</td><td>\$ 12.627.806.625,00</td></tr><tr><td>3 Transporte de materiales</td><td>\$ 14.839.278,00</td><td>\$ 29.438.538,00</td></tr><tr><td>4 Aceros y elementos metálicos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 Acero Estructural y cables de acero</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 Concretos, morteros y obras varias</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 Concreto para superestructuras</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles</td><td>\$ 19.174.760,00</td><td>\$ 177.533.036,00</td></tr></table>			GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	1 Obras de Explanación	\$ 163.184.000,00	\$ 965.522.000,00	2 Sub-bases y bases	\$ 1.405.767.063,00	\$ 12.627.806.625,00	3 Transporte de materiales	\$ 14.839.278,00	\$ 29.438.538,00	4 Aceros y elementos metálicos			5 Acero Estructural y cables de acero			6 Concretos, morteros y obras varias			7 Concreto para superestructuras			8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 19.174.760,00	\$ 177.533.036,00
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO																																																															
E	\$ 163.184.000,00	\$ 965.522.000,00																																																															
SB	\$ 1.405.767.063,00	\$ 12.627.806.625,00																																																															
B																																																																	
P	\$ 19.174.760,00	\$ 177.533.036,00																																																															
OA																																																																	
SCT																																																																	
OV																																																																	
T	\$ 14.839.278,00	\$ 29.438.538,00																																																															
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																															
1 Obras de Explanación	\$ 163.184.000,00	\$ 965.522.000,00																																																															
2 Sub-bases y bases	\$ 1.405.767.063,00	\$ 12.627.806.625,00																																																															
3 Transporte de materiales	\$ 14.839.278,00	\$ 29.438.538,00																																																															
4 Aceros y elementos metálicos																																																																	
5 Acero Estructural y cables de acero																																																																	
6 Concretos, morteros y obras varias																																																																	
7 Concreto para superestructuras																																																																	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 19.174.760,00	\$ 177.533.036,00																																																															
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -																																																																	
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -																																																																	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1.607.650.691,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)						VALOR EN LETRAS: : MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE																																																											
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																																																	
OBSERVACIONES																																																																	
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																																																																	
Para constancia de lo anterior firman																																																																	
 Firma GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula No.: 76202-134512						 Firma EFRAÍN DE JESÚS PINEDA BUELVAS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula No. 05202 - 37791 ANT																																																											
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																																																																	