



|         |   |
|---------|---|
| VERSIÓN | 1 |
|---------|---|

|        |  |
|--------|--|
| PÁGINA |  |
|--------|--|

FECHA \_\_\_\_\_

|                   |                                 |                        |      |                                    |                         |    |               |                                           |    |                |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|------|------------------------------------|-------------------------|----|---------------|-------------------------------------------|----|----------------|
| UNIDAD EJECUTORA: | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | META | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. | CATORCE <sup>(14)</sup> | DE | JULIO DE 2022 | VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: | \$ | 470.855.210,00 |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|------|------------------------------------|-------------------------|----|---------------|-------------------------------------------|----|----------------|

**SEGUIMIENTO No.** CATORCE(14)  
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                   |                              |                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No: | 074 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAZO INICIAL:                    | CIENTO CATORCE (114) MESES<br>(En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO:             | CIENTO CATORCE (114) MESES<br>(En meses según las prórrogas sin suspensiones) |
| OBJETO:      | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO, JURIPÉ-PUERTO CARENÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 4." | FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | JUNIO 28 DE 2021<br>(Indique día/mes/año)                         | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | AGOSTO 31 DE 2030<br>(Indique las suspensiones, indique día/mes/año)          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA DE SUSPENSIÓN:              |                                                                   | FECHA DE REANUDACIÓN:        |                                                                               |

|              |                      |                              |                                 |
|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SD VICHADA | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): | 4010 (PUENTE ARIMENA-EL VIENTO) |
|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|

|                                |              |              |                          |                                         |                       |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: | 1065 DE 2021 | INTERVENTOR: | CONSORCIO CORREDORES ICC | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): | \$ 205.918.749.263,00 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|

|                                     |                        |              |              |              |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES       | %                      | 0.0458576%   | 0.1490804%   | 0.1490804%   | 0.3053642%     | 1.1051798%     | 0.2472946%     | 0.4385734%     | 0.4406558%     | 0.9322930%      | 1.0287040%      | 0.8293800%      | 0.8094340%      | 0.7884165%      | 0.7884165%      | 0.8021745%      | 0.8206083%      | 0.8342430%      | 0.7967859%          |
|                                     | VALOR (Miles de Pesos) | \$85,000.00  | \$272,000.00 | \$249,000.00 | \$55,142.71    | \$2,016,421.20 | \$471,986.70   | \$800,185.27   | \$1,700,986.47 | \$1,476,827.41  | \$1,438,480.61  | \$1,463,582.41  | \$1,497,215.21  | \$1,438,480.61  | \$1,463,582.41  | \$1,497,215.21  | \$1,438,480.61  | \$1,463,582.41  | \$1,497,215.21      |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | %                      | 0.046599%    | 0.1957%      | 0.3447485%   | 0.6501127%     | 1.7552925%     | 2.0025871%     | 2.4411605%     | 2.8818162%     | 3.8141093%      | 4.8428132%      | 5.6721936%      | 6.4816276%      | 7.2700441%      | 8.0546059%      | 8.8606351%      | 9.6812434%      | 10.514864%      | 11.3127222%         |
|                                     | VALOR (Miles de Pesos) | \$85,000.00  | \$357,000.00 | \$611,000.00 | \$1,184,563.91 | \$2,939,927.56 | \$4,935,757.59 | \$6,340,942.86 | \$9,229,927.56 | \$13,049,913.60 | \$18,817,803.18 | \$23,321,023.18 | \$27,800,850.58 | \$32,246,331.19 | \$36,684,811.79 | \$41,168,394.20 | \$45,609,609.40 | \$50,167,701.42 | \$54,720,621,452.22 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES        | %                      | 0.060030%    | 0.13519%     | 0.11251%     | 0.06183%       | 1.55072%       | 0.02907%       | 1.05748%       | 2.03630%       | 1.84085%        | 0.87857%        | 1.52289%        | 0.87583%        | 0.25807%        |                 |                 |                 |                 |                     |
|                                     | VALOR (Miles de Pesos) | \$109,530.90 | \$246,656.80 | \$205,270.00 | \$112,803.94   | \$2,829,310.11 | \$53,044.64    | \$1,929,397.76 | \$3,715,271.61 | \$3,358,659.35  | \$1,602,965.10  | \$2,778,547.16  | \$1,597,971.71  | \$470,855.21    |                 |                 |                 |                 |                     |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | %                      | 0.060030%    | 0.19522%     | 0.30773%     | 0.36956%       | 1.92027%       | 1.94935%       | 3.00683%       | 5.04313%       | 6.88398%        | 7.76255%        | 9.28544%        | 10.16127%       | 10.41934%       |                 |                 |                 |                 |                     |
|                                     | VALOR (Miles de Pesos) | \$109,530.90 | \$356,187.70 | \$661,457.70 | \$674,261.64   | \$3,503,571.75 | \$3,556,616.39 | \$5,486,014.14 | \$9,201,285.75 | \$12,559,945.10 | \$14,162,910.20 | \$16,941,457.36 | \$18,539,429.07 | \$19,010,284.28 |                 |                 |                 |                 |                     |

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

**NOTA:**  
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:   
Nombre: **LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL**  
Representante Legal o Apoderado Contratista  
Matricula No. : 25202-196801 CND

Nombre : **EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS**  
Representante Legal o Apoderado Interventoría  
Matricula No. : 05202-37791 ANT