



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO No.1065 DE 2021

“Interventoría para las obras de Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible de la Conexión Pacífico-Orinoquía (Puente Arimena - Viento; Juriepe - Puerto Carreño), en los departamentos de Meta y Vichada, en el marco de la reactivación económica, mediante el Programa de Obra Pública “Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030”. Módulo 2.”



**INFORME MENSUAL No. 12
JUNIO 2022**

**VIA PUENTE ARIMENA-EL VIENTO
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VERSION 1**

VILLAVICENCIO, JUNIO DE 2022

Meta
Altitud:157.1m
Velocidad:0.2km/h
K1+805-K2+040

Número de índice: 478
17 jun. 2022 5:12:47 p. m.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 974 de 2021

Contratista: CONSORCIO SD VICHADA

Contrato de Interventoría No. 1065 de 2021

Interventoría: CONSORCIO CORREDORES ICC

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4

INFORME MENSUAL No. 12

MES O PERIODO: JUNIO DE 2022

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		13
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		14
2.4	Características técnicas del proyecto		18
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		24
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		25
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		31
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		33
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	39
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	40
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	43
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	49
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	52
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	55
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	69
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	74
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	79
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	81
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		83
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		84
5.3	Informes especialistas y profesionales		86
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		87
5.5	Informe matriz de riesgos.		89
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría. CIFRA		91
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	95
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	96
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	97
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	98
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	99
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	101
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	102
	• Seguimiento al Plan de Cargas		
7	Conclusiones y recomendaciones		104
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		107
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		114
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		126
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		144

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 1484 de fecha junio 9 de 2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
					VERSION	1	
					PÁGINA		

FECHA					30/06/2022 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	--	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS, 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META	PERIODO MES:	JUNIO DE 2022
-------------------	----------------------------------	------------------------	------	--------------	---------------

CONTRATO DE OBRA No.:	974 DE 2021	PLAZO INICIAL:	CIENTO CATORCE (114) MESES	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 205.918.749.263,00
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO: JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4	CONSORCIO SD VICHADA	FECHA DE INICIO:	JUNIO 28 DE 2021	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	\$ -
		FECHA DE SUSPENSIÓN:			
		FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 205.918.749.263,00
		FECHA DE VENCIMIENTO:	AGOSTO 31 DE 2030	ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -
CONTRATISTA:		PLAZO ACUMULADO:	CIENTO CATORCE (114) MESES	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1065 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO CORREDORES ICC	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ
----------------------------	--------------	--------------	--------------------------	---	--------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																													
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>KM</td><td>34</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>KM</td><td>34</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>KM</td><td>34</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td>KM</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td>KM</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td>UNIDAD</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td>KM</td><td>60</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	KM	34	Mejoramiento	KM	34	Rehabilitación	KM	34	Estructuras	Túneles	KM		Puentes	KM		Pontones	UNIDAD		Mantenimiento		KM	60	Otros (Especificar cuales)				<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>KM</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>KM</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>KM</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td>KM</td><td></td><td>53</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	KM	0,1	0,1	Mejoramiento	KM	1	5	Rehabilitación	KM			Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento		KM		53	Otros (Especificar cuales)				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																														
Pavimentación	Construcción	KM	34																																																																														
	Mejoramiento	KM	34																																																																														
	Rehabilitación	KM	34																																																																														
Estructuras	Túneles	KM																																																																															
	Puentes	KM																																																																															
	Pontones	UNIDAD																																																																															
Mantenimiento		KM	60																																																																														
Otros (Especificar cuales)																																																																																	
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																													
Pavimentación	Construcción	KM	0,1	0,1																																																																													
	Mejoramiento	KM	1	5																																																																													
	Rehabilitación	KM																																																																															
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento		KM		53																																																																													
Otros (Especificar cuales)																																																																																	

AVANCE FINANCIERO				
-------------------	--	--	--	--


VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 181.941.868.100,00	\$ 531.830.076,00	\$ 182.473.698.176,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 19.594.332.948,00	\$ 57.275.742,00	\$ 19.651.608.690,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 800.000.000,00	\$ 2.338.462,00	\$ 802.338.462,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 510.000.000,00	\$ 96.900.000,00	\$ 606.900.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD, INCLUYE PAGA E IVA 19%	\$ 1.834.477.508,40	\$ 348.550.726,60	\$ 2.183.028.235,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 169.055.210,08	\$ 32.120.489,92	\$ 201.175.700,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 204.849.733.766,49	\$ 1.069.015.496,51	\$ 205.918.749.263,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 9.771.582.344,2
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 18.712.470.144,0
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	191%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
MANO DE OBRA CALIFICADA:	60
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	45
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	50
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	155

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION 1 PÁGINA
		FECHA 30/06/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: META PERIODO MES: JUNIO DE 2022		
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4 CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES FECHA DE INICIO: JUNIO 28 DE 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2030 PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 205.918.749.263,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ - VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 205.918.749.263,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ - ANTICIPO AMORTIZADO: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 28 jun. 2022 10:52:17 a. m. Meta Altitud:159.5m Velocidad:0.5km/h K2+320/650 sereo de base	 28 jun. 2022 8:27:13 a. m. Meta Altitud:157.2m Velocidad:0.6km/h K6+532 MD alcantarilla	
SE PUEDE OBSERVAREL PROCESO DE CEREÓ DE BASE GRANULAR Y CHEQUEO POR LA INTERVENTORIA		SE PUEDE OBSERVAR EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
 La hora de la red no está sincronizada Local:22/06/2022, 9:20:57 a.m. COT N 4° 36' 26.010", W 71° 34' 27.328" Observación: Puente Arimena - Viento	 16/06/2022 5:06:06 p. m. Swiss grid E:-9130860 N:516066 K1+740	
SE PUEDE OBSERVAR RECORRIDO CONJUNTO, INVIAS, CONTRATISTA E INTERVENTORIA AL CORREDOR INTERVENIDO		SE APRECIA LA EXTENDIDA DE ASFALTO EN UN TRAMO DE LA VIA
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)		
 Firma Nombre : EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA Matricula No. : 05202-37791 ANT Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial		



INDICE

1. INTRODUCCION

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

- 2.1. Localización
- 2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto
- 2.3. Inventario y estado inicial de la vía
- 2.4. Características técnicas del proyecto

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

- 3.1. Información general del contrato
- 3.2. Descripción de las actividades ejecutadas durante el mes y carteras de Topografía
- 3.3. Seguimiento Ítems no previstos
- 3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

- 4.1. Informes semanales
- 4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
- 4.3. Personal, control aportes legales y seguimiento social Contrato de Obra
- 4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
- 4.5. Estado General del tiempo
- 4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio
- 4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
- 4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
- 4.9. Otros documentos Seguimiento Mensual
 - 4.9.1. Informe al buen manejo del Plan de Inversión del Anticipo
 - 4.9.2. Seguimiento Programa de Inversiones
 - 4.9.3. Actas de Comité de Obra
 - 4.9.4. Actas de Reunión

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

- 5.1. Informe General del Contrato
- 5.2. Descripción de las Actividades Realizadas por el Interventor
- 5.3. Informe de Especialistas y Profesionales
- 5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC
- 5.5. Informe Matriz de Riesgos
- 5.6. Información otros programas y aplicativos-CIFRA



6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

- 6.1. Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría
- 6.2. Personal, Control aportes Legales y seguridad Social Contrato de Interventoría
- 6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
- 6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
- 6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.
- 6.6. Otros documentos seguimiento mensual

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

8. ANEXOS

- 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo
- 8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras
- 8.3. Registro fotográfico y avance de las actividades Ambientales, Sociales y de Sostenibilidad adelantadas.
- 8.4. Copia de la Bitácora del mes.
- 8.5. Registro actividades SST y Bioseguridad



INFORME MENSUAL No. 12

JUNIO DE 2022

1. INTRODUCCIÓN

La Directora de Contratación del INVIAS, mediante Resolución No. 3490 del 31 de diciembre de 2020, ordena la apertura del Concurso de Méritos **CMA-DT-190-2020**, cuyo objeto es la **“INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONÍA DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030”, LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA, GUAVIARE, HUILA Y CAQUETÁ”**, con las siguientes características:

Modulo2

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

Mediante el mismo concurso y bajo la resolución de adjudicación No.1081 del 23 de abril de 2021, se seleccionó al proponente No. 22- **CONSORCIO CORREDORES ICC**, representado legalmente por **JORGE VILLASECA RUBIO**, identificado con C.E. 935283, conformada por **INTECSA - INARSA SUCURSAL COLOMBIA**, identificado con NIT. 901016131-5, representada legalmente por **ADOLFO PÉREZ DE ALBÉNIZ PEIRÓ**, identificado con PASAPORTE PAI393249 y con porcentaje de participación 40%; **CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S. - CONSULTECNICOS S.A.S.**, NIT 860014285-3, representada legalmente por **ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO**, identificado con C.C. 19.421.159 y porcentaje de participación 30%; **CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.**, identificado con NIT 830023696-6, representada legalmente por **BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ**, identificado con CC No. 53.084.679 y porcentaje de participación 30%, y una propuesta económica por un valor total de **TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS N/CTE (\$30.499.980.246,00) IVA INCLUIDO**, con un factor multiplicador de 2,36 y un plazo de ejecución de CIENTO CATORCE (114) meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio, que se imparte el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO el 28 de junio de 2021, previo el cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.



A partir del 28 de junio de 2021, y luego del cumplimiento de todos los requisitos previos para la ejecución del contrato, se imparte la orden de inicio de las labores de la interventoría para el contrato 974 de 2021 cuyo objeto es, **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”**, realizando labores de control de ejecución de las obras, verificando que las obras cumplan con las especificaciones establecidas, haciendo seguimiento al trabajo de control de calidad del Contratista para vigilar que se cumpla con las normas técnicas exigidas, efectuar mediciones y recibo de cantidades de obra, con la periodicidad exigida en los documentos contractuales, advirtiendo cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista y en general controlar y vigilar que el mismo cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo del proyecto.

El CONSORCIO MECO ORINOQUÍA, cedió el Contrato 974 de 2021 y cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4”, al CONSORCIO SD VICHADA, quienes a partir del 1 de octubre de 2021, asumen el control total del proyecto.

El presente informe mensual de Interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativo, financiero, social, predial y ambiental, desarrolladas por el Contratista durante el período comprendido en el 1 y el 30 de junio de 2022, e igualmente informar a manera de síntesis las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y el estado del contrato y de la obra que nos ocupa.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. LOCALIZACIÓN.

El proyecto se encuentra localizado en el centro-orienté y orienté del País, dentro del primer tramo de la Vía Puente Arimena - Puerto Carreño, este primer tramo se desarrolla en el departamento del Meta, en el Municipio de Puerto Gaitán entre el centro poblado de Puente Arimena(Meta) y la inspección de Policía de El Viento (Vichada), el tramo no presenta fenómenos de inestabilidad, pero si se encuentran zonas de inundación en épocas invernales, a su vez, la vía existente se encuentra en condiciones de saturación permanente, con obras de drenaje poco funcionales, por lo cual se requiere el mejoramiento de la subrasante y la construcción de una estructura de pavimento con el fin de mejorar las condiciones del tramo.

En la actualidad desde Puente Arimena es posible acceder al departamento de Vichada y salir de él hacía el centro del país por medio de una única vía carreteable que se encuentra a nivel del terreno natural en la totalidad de su recorrido y que atraviesa el centro poblado de San Pedro de Arimena y los municipios de Primavera, El Viento, Santa Cecilia, Santa Rosalía y Puerto Carreño.



CONSORCIO
CORREDORES
ICC

NIT: 901.482.408-7



Figura No. 1. Red Vial Nacional de Carreteras



CONSORCIO
CORREDORES
ICC

NIT: 901.482.408-7




Figura No. 2. Red Vial Territorial Meta y Vichada



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7



Figura No.3. Red Vial Territorial Vía Puente Arimena-Puerto Carreño - META y VICHADA



Figura No. 4. Mapa de Carreteras INVIAS



CONSORCIO
CORREDORES
ICC

NIT: 901.482.408-7



Figura No.5. Red Vial Puente Arimena – El Viento

La vía Puente Arimena – El Viento comprende 59,9 km, de los cuales se encuentran a nivel de afirmado y terreno natural en la totalidad del recorrido, con la mayoría del trayecto en terreno inundable con muy pocas obras hidráulicas (Alcantarillas, box coulverts), no se encuentran puentes ni muros de contención

EL CAMPAMENTO Y OFICINA DE LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CASCO URBANO DE PUENTE ARIMENA META, CASA 4 DE PUENTE ARIMENA LOCAL.

Reseña Histórica del Municipio de Puerto Gaitán

Puerto Gaitán fue fundada el 11 de febrero de 1932, cuando llegaron a la orilla del río Manacacías los comerciantes venezolanos: Pedro Capella, Ventura Alvarado y Concepción Izanoboco y se instalaron allí ante el anuncio de la dotación de un ferry o trasbordador del río Manacacías para lograr el tránsito entre Puerto Carreño y Villavicencio.

En este primer punto se encontraba bastante árbol “majaguillo”, el cual le dio el nombre de majaguillal, hasta el año 1960 cuando se elevó a la categoría de Inspección de Policía del municipio de Puerto López y se llamó Manacacías.

El 29 de noviembre de 1969 la Asamblea Departamental del Meta erigió esta población como municipio con el nombre de Puerto Gaitán, en honor al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán.

Turismo

Los principales atractivos turísticos del municipio son sus ríos, entre los cuales se destacan el Yucao y el Manacacías. Unos 18 kilómetros antes de llegar al municipio de Puerto Gaitán está el río Yucao donde se observa un paisaje de sabana tropical



y se puede disfrutar de las tibias aguas del afluente. Oportunidad de acampar y practicar la pesca. El municipio cuenta además con la intersección de los ríos Yucao, Meta y Manacacías en el sitio Las Bocas, ubicado a 10 kilómetros de trocha o a 10 minutos en lancha por el río Manacacías. En las épocas de verano entre los meses de diciembre y mediados de febrero, se encuentran en este sitio los famosos delfines rosados o ‘toninas’ que suben por el río Meta hasta Las Bocas.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

San Pedro de Arimena

Siguiendo el recorrido hacia Puerto Carreño, 69 kilómetros adelante de Puerto Gaitán por vía terrestre está la inspección de San Pedro de Arimena, uno de los bienes culturales del Meta porque alberga la tumba de uno de los hombres más reconocidos del Llano: el capitán Guadalupe Salcedo Unda, uno de los impulsores de la guerrilla liberal del Llano en la década de los 50. En esta región del departamento del Meta aún vive su familia.

Inspecciones De Puerto Gaitán

San Pedro de Arimena, Puente Arimena, San Miguel, El Porvenir, Tillaba, Puerto Trujillo, Planas, Rubiales, Cristalina y Murujuy.

Etnias De Puerto Gaitán

Saliva, Piapoco y Sikuani.

Resguardos Indígenas

Wacoyo, Domo Planas, Unuma META, Vencedor Piriri, El Tigre, Waliane, Corozal Tapaojo, Iwiwi y Awaliba.

Límites del Municipio

Este: Departamento del Vichada

Oeste: Municipios de Puerto López y San Martín

Norte: Departamento del Casanare

Sur: Municipios de Mapiripan y San Martín

Economía

Ganadería

Pesca

Explotación de minerales (Petróleo y Gas)

Agricultura

Turismo y recreación



2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

De acuerdo con las características del tramo 1 (Puente Arimena – El Viento), no se proponen obras como puentes o pontones, muros de contención, u otras estructuras, excepto las estructuras de drenaje propuestas desde el diseño hidráulico, que corresponden alcantarillas circulares y/o box couvert. a lo largo del tramo; se encontraron 43 obras hidráulicas existentes las cuales se tendrán que reemplazar y/o demoler por criterios de diseño definidos en estudio de hidrología, hidráulica y socavación.

La vía Puente Arimena - Viento comprende una longitud de 59,360 km, de los cuales, en su totalidad, se encuentran sin pavimentar y en mal estado, no existen suficientes alcantarillas la mayoría de las alcantarillas no cumplen con las condiciones mínimas de drenaje debido a diámetro y el estado por colmataciones y falta de limpieza. La totalidad de corredor se encuentra por debajo y a nivel del terreno natural predominante lo que dificulta aún más el manejo de las aguas de escorrentía.

De acuerdo con la solicitud realizada por I Territorial Meta INVIAS, se anexa cuadro con el avance de los sitios en la carpeta creada para este fin.

RESUMEN DEL ESTADO FÍSICO DE LA OBRA.

OBRAS HIDRAULICAS:

En el corredor se encuentran muy pocas obras de drenaje transversal entre alcantarillas y Box Coulvert a lo largo del corredor, los cuales, según los diseños entregados, se deben demoler y reemplazar, ya que, de acuerdo a la evaluación de los criterios, que se presentan los diseños, no se estaría cumpliendo con los requisitos mínimos para que estas obras se conserven o amplíen.

Dentro del sistema de drenaje existente se identificó en este sector que las estructuras construidas presentan diferentes dimensiones que varían entre alcantarillas de 900mm y cajones con diferentes dimensiones (2.00x2.00m, 2.45x2.00m y 1.28x1.20m).

Para este tipo de terreno, el sistema de drenaje se presenta como un sistema de vasos comunicantes, cuya función principal es unir ambos costados de la vía por medio de la proyección de diferentes obras de drenaje a lo largo del corredor, de tal forma que el drenaje pueda ser distribuido en ambas zonas inundables.

No obstante, para disminuir la concentración de agua en los terraplenes se han proyectado estructuras nuevas en los sitios críticos como puntos bajos y zonas de drenaje delimitadas según el estudio hidrológico.

EXPLANACIONES:

Se cuenta el corredor sobre material limo arcilloso, lo cual, en tiempos de lluvia y el constante paso de vehículos de carga pesada hacen muy difícil su transitabilidad. Por instrucción de la entidad (INVIAS) se procede a la atención de los sitios críticos evidenciados en el corredor y que obligan a los usuarios a bloquear la transitabilidad del tramo.

El trabajo que se ha venido realizando consiste en la construcción de descoles y canales laterales para evacuar en lo posible las aguas lluvias concentradas en la vía en los vértices de curvas verticales de gran diámetro y que por lo plano del sector se concentra y es de difícil evacuación; retiro de material saturado para reemplazarlo por material crudo de río que se trae desde la única cantera existente de este material y con la capacidad de proveer el material que se requiere, ubicada a 250 kilómetros del centro de gravedad del corredor.

El Contratista presentó varias propuestas para la atención de estos sitios críticos, con las cuales se procede a la atención de estos sitios, retirando material y reemplazándolo por material del sitio estabilizado con cal y encapsulado, según el

sitio, con Geotextil TR3000 o con Geobag, colocando encima una capa de material de préstamo estabilizado con cal y una capa de material crudo de río, compactándolo y dejando bombeo y cunetas para el retiro de las aguas de escorrentía, así prolongando el tiempo del mejoramiento de la transitabilidad del sector. Estos sitios se anexan al informe en el capítulo 3.4 Sitios críticos atendidos.

CANALES LATERALES:

Se realiza excavación lateral, construyendo canal longitudinal para mitigar el daño a realizar por las aguas lluvias en época de invierno, y utilizar el material para la construcción del terraplén que servirá de soporte a la estructura de la vía y evitará las inundaciones del corredor en la época invernal.

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE:

De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la Interventoría y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar una capa de por lo menos 25 centímetros de espesor de la subrasante, utilizando el mismo material existente y adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen.

TERRAPLEN ESTABILIZADO CON CAL:

De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la Interventoría y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar el material existente en la zona para poder ser utilizado en la construcción del terraplén lo que se realiza en capas de 25 centímetros hasta completar la altura indicada en los diseños adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen para el cuerpo del terraplén y un 3% en su corona.

BASE GRANULAR:

De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la Interventoría y aceptado por el INVIAS, se instala como parte de la estructura del pavimento, con un espesor de 35 cm en los primeros 180 metros y de 25 cm para el resto del corredor.



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

PAVIMENTO:

De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la Interventoría y aceptado por el INVIAS, se instala como la primera capa de pavimento asfáltico.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vías de la red vial nacional no concesionada y la construcción de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario).

El contrato de obra No. 974 de 2021, cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”** por valor de \$205.918.749.263 establece un plazo inicial de ciento catorce (114) meses para la ejecución de las obras. Se establece un intervalo del alcance para intervenir con el contrato del K00+000 al K59+360.

Mejoramiento mediante la construcción de aproximadamente 34.0 kilómetros en el sector Tramo 1: Puente Arimena- Viento. Longitud la cual obedece a la priorización de las intervenciones durante los primeros años del plazo del proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la atención de mayores metas físicas en el corredor vial objeto del alcance.

El programa de obra pública denominado “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”, genera beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19.

Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados del corredor vial “Puente Arimena – Viento – Santa Cecilia”.

Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial.


Mejoramiento y pavimentación de 34.0 kilómetros, en los sectores del corredor vial enunciado, los cuales obedecen a la priorización de las intervenciones durante los primeros años del plazo del proyecto acorde a los alcances presupuestales del



contrato y que no exime al contratista de obra la atención de mayores metas físicas en el corredor vial objeto del alcance. Priorizando aquellos sectores que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto funcionamiento de la vía en las temporadas de lluvias, mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempeño hidráulico, así como también, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberán acometer priorizando el inicio en los Sectores previamente acordados con el Instituto. En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de acarreo y espesores de intervención, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor número de kilómetros pavimentados.

Mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial “Puente Arimena – Viento”. y atención de emergencias en todo el corredor desde “Puente Arimena – Viento – Santa Cecilia”.


Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial “Puente Arimena – Viento – Santa Cecilia”



Sección Transversal Típica inicial




CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7



CA, $e = 15 \text{ cm}$

SC, $e = 30 \text{ cm}$


Sección transversal Típica inicial, sectores a Nivel de Sub rasante natural



CA, $e = 12 \text{ cm}$

SC, $e = 30 \text{ cm}$

Sección transversal Típica inicial, sectores en terraplén




CA, $e = 15 \text{ cm}$

SC, $e = 30 \text{ cm}$

Pavimento Rígido Existente

Sección transversal Típica inicial, sobre pavimento rígido



Sección Transversal Típica según diseño avalada

Por disposición del INVIAS y en aras de optimizar los recursos del contrato 974 de 2021, se solicita dejar un carril de 3,50 mts con berma de 1,00mts, lo cual se acata y dispone a su materialización en el terreno.

CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN

K1+700 – K1+845:

Porcentaje de CAL	CBR del material de préstamo con CAL	Espesor (m)	CBR Equivalente sobre terraplén
3% (Terraplén)	10%	De 0,0 a 0,70	De 6% a 10%
4% (Mejoramiento)	12%	0,40	6%
0% (Suelo de fundación)	1,2%	-	-

K1+845 – en adelante:

Porcentaje de CAL	CBR del material de préstamo con CAL	Espesor (m)	CBR Equivalente sobre terraplén
3% (Corona de terraplén)	10%	0,35	10%
2% (Núcleo de terraplén)	8%	Mínimo 0,75	8,1%
3% (Mejoramiento)	10%	0,25	3,7%
0% (Suelo de fundación)	1.2%	-	-




ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Alternativas de intervención K1+700 – K1+845 – Primer sector


Material	Alternativa 1 Espesor (cm)	Alternativa 2 Espesor (cm)
MDC-19 con asfalto tipo II	7	-
MDC-25 con asfalto tipo II	9	-
MDC-19 con asfalto 60-70	-	7
MDC-25 con asfalto 60-70	-	11
Base granular BG_B	35	35

Alternativas de intervención K1+845 en adelante – Segundo sector

Material	Alternativa 1 Espesor (cm)	Alternativa 2 Espesor (cm)
MDC-19 con asfalto tipo II	7	-
MDC-25 con asfalto tipo II	9	-
MDC-19 con asfalto 60-70	-	7
MDC-25 con asfalto 60-70	-	10
Base granular BG_B	22	25



Sección típica de canales



Sección típica box culvert



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Proceso de Selección : LP-DT-065-2020
Numero ID del SECOP : CO1.PCCNTR.2409968
Contrato No. : 974 DE 2021
Fecha de Suscripción : 07/04/2021
Objeto : *"Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social, y Ambiental sostenible de la conexión Pacífico – Orinoquia Sector Puente Arimena-Viento-Santa Cecilia (Puente Arimena-Viento; Juriepe-Puerto Carreño), en los Departamentos del Meta y Vichada, Marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra Pública "Vías para la Legalidad y reactivación Visión 2030". Módulo 4.*

Contratista : CONSORCIO SD VICHADA
NIT. : 830.129.289-8
Representante Legal : GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Integrantes : Pavimentos el Dorado S.A.S. 30%
Solarte Nacional de Construcciones S.A.S. 70%
TOTAL 100%

Valor inicial del Contrato : \$205.918.749.263
Adiciones : N/A
Valor Acumulado del Contrato : 205.918.749.263
Modificaciones : N/A
Aclaraciones : N/A
Suspensiones : N/A
Cesiones de Participación Contractual : 1 de octubre de 2021 CONSORCIO MECO a CONSORCIO SD VICHADA
Plazo Inicial : Ciento catorce (114) meses.
Fecha de Inicio : junio 28 de 2021
Fecha de Terminación actual : agosto 31 de 2030
Dirección : Carrera 86 No.51-66 Bogotá-Colombia
Teléfono : 3456777



3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

➤ **Entrega de insumos para informes mensuales**

Se realiza por parte de todas las áreas técnica, social, ambiental y predial la elaboración de los insumos e informes correspondientes al periodo, de las actividades ejecutadas. Este proceso se realiza con los pares de cada área de la interventoría y se realiza la entrega de estos en medio magnético.

➤ **Actividades administrativas área técnica**

Se realizan labores administrativas en el área técnica como la elaboración del control de equipo, maquinaria, volquetas, transporte, suministros, inventario, corte de obra, requisiciones de materiales, para alimentar la base de datos del consorcio. De igual manera se ejecutan labores en el área de programación y presupuestos.

➤ **Correspondencia**

Se realiza el recibo y envío de correspondencia, dando respuesta a los requerimientos y solicitudes de la interventoría y generando oficios con solicitudes para la entidad contratante e interventoría. Se realiza también el trámite de solicitudes vía e-mail a todas las partes involucradas.

➤ **Seguimiento al Protocolos de bioseguridad**

Teniendo en cuenta las circulares emitidas por el Gobierno Nacional, y en cumplimiento de estas, se hace seguimiento al proceso del Protocolo de bioseguridad en obra. Se realizará el documento base, mediante una mesa de trabajo interdisciplinar técnica, SST, ambiental y social, INVIAS, Interventoría y ARL hasta generar una versión definitiva del documento.

➤ **Matriz de insumos y recursos**

Atendiendo los protocolos de bioseguridad presentados, se generará la matriz de insumos y recursos necesarios para el cumplimiento de estos. Se realiza esta actividad en acompañamiento de todas las áreas del proyecto para verificar la necesidad real de acuerdo con la programación de reinicio presentada, garantizando el cumplimiento en cada uno de los frentes de obra.

➤ **Reuniones virtuales y charlas informativas**

Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e informativas sobre el protocolo de bioseguridad presentado y su implementación en obra, atendiendo dudas, inquietudes y observaciones. De igual manera se realizan reuniones virtuales con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del contrato.

➤ **Participación en comités virtuales**

Se participa en comités virtuales, con las entidades de lo cual se anexa copia escrita



➤ **Caracterización proveedores y trabajadores**

Se realizó la caracterización de cada uno de los principales proveedores de insumos y materiales a la obra, con el fin de determinar su lugar de despacho. Esta información es compartida junto con la base de datos completa del personal con la Entidad.

➤ **Trámites APU no previstos**

Durante el periodo no se solicita al contratista la presentación de un precio nuevo que incluya el material de arrecife para ser utilizado en la construcción del terraplén, para lo cual se le realizan observaciones como son: cantidad existente en la fuente, como funciona para la construcción del terraplén, estado de los permisos para su explotación, el cual se encuentra preparando para su presentación.

➤ **Atención de sitios críticos**

Durante el todo el periodo se han realizado recorridos permanentes en la vía verificando el estado de esta y revisando que no se presenten afectaciones que pongan en peligro el tránsito normal. Se ha dispuesto de la maquinaria para la atención de emergencias, realizando esta actividad en varias oportunidades cuando la transitabilidad del corredor se ve interrumpida o generaron un cierre total de la vía, impidiendo el tránsito de vehículos para la cadena de abastecimiento del sector. Se continua con la atención de sitios críticos del sector denominado Los Mangos, ubicando maquinaria, personal e insumos para mejorar la transitabilidad del sector

➤ **Construcción estructura del Pavimento**

Se da continua con la estabilización de la sub rasante, la construcción del terraplén con material de préstamo estabilizado con cal, sobre el cual se instala base granular como parte de la estructura del pavimento y se instala una primera capa de asfalto.

➤ **Construcción canal longitudinal**

Como parte de la solución a las inundaciones del corredor, se construye un canal longitudinal al corredor y se utiliza el material extraído para la construcción del terraplén necesario estabilizándolo con cal para mejorar su condición.

➤ **Consideraciones adicionales**

- ✓ El contratista ha venido realizando actividades en la búsqueda de una ejecución del proyecto de manera segura y efectiva.
- ✓ Se ha realizado comunicación constante con la interventoría en la búsqueda de parámetros claros a la hora de planificar el desarrollo del contrato.
- ✓ Se han atendido todas las observaciones y comentarios realizados a los documentos presentados para la correcta ejecución de la obra, siempre en la búsqueda de cumplir con todos los requisitos exigidos.



- ✓ Mediante reuniones presenciales y plataformas virtuales el contratista ha realizado reuniones constantes con su equipo de trabajo, para mantenerlo informado y educado, sobre los procedimientos a implementar.
- ✓ Se deben definir las nuevas fuentes de material de préstamo para ser utilizado en la construcción del terraplén de acuerdo con el diseño establecido, ya que se han hecho recorridos, visitas, gestiones, a varios sitios pero no se ha concretado ninguna fuente en particular para adelantar las gestiones pertinentes a la explotación de material, y se debe hacer balance económico-ambiental y técnico para encontrar rápidamente los sitios, además de la gestión predial donde aplique para poder ampliar, si aplica, los anchos de explotación de préstamo lateral.
- ✓ Una vez el Contratista CSDV de por terminado el control y monitoreo de los asentamientos del terraplén instalado y tenga viabilidad por parte de esta Interventoría, se podrá reiniciar nuevamente con la instalación del pavimento de los primeros 4 kilómetros que tienen base granular, claro este si existe ya la aprobación de vigencias futuras por parte de la Entidad INVIAS.
- ✓ Agilizar las gestiones ante la autoridad ambiental sobre la obtención de los permisos ambientales pendientes y sobre los posibles sitios de obtención de material.

➤ **Actividades Sociales**

- ✓ El 23 de junio de 2022 se realiza la revisión y aprobación del documento PAGA y se tendrá que dar cumplimiento a lo que allí se describe por parte del contratista, el plan de inversión se aprueba en cero, de acuerdo a lo convenido en el comité del 13 junio de 2022 en las instalaciones del INVIAS se ajustará el Plan de Inversión a la provisión dispuesta en el contrato de acuerdo con la urgencia y la necesidad de cada una de las áreas y se proyectara y solicitara la provisión requerida para para los años siguientes.
- ✓ En el periodo del presente informe, la interventoría realiza la revisión y verificación de las PQRS recepcionadas, estas corresponden a las pqr No. 42 peticionario Clara Inés Mantilla, No. 43 peticionario Jorge Rangel, No. 44 peticionario Lusavi Blandón y No. 45 peticionario Angelica Mogollón. A ninguna de ellas se le da cierre.
- ✓ Dentro de las PQRS cerradas se encuentra la No.38 de la señora Sulby Infante a quien el contratista el 24 de junio de 2022 le entrega 50 postes de cemento como estaba estipulado. Se resalta que a este periodo no se ha realizado el cierre de correspondiente al señor Diego Escobar y a la humectación.
- ✓ El 24 de junio la interventoría realiza recorrido en el sector de Carimagua y puerto machete con el fin de hacer verificación y revisión de los buzones y punto satélite, en la visita se evidencia que no se encuentran pqr diligenciadas; de igual manera se evidencia la instalación y publicación de información referente al proyecto en PSI.



- ✓ Esta interventoría supervisa y verifica la convocatoria y realización de la reunión mensual del comité de participación ciudadana, la reunión es programada para el día 29 de junio de 2022 a la que se asisten 20 personas, en esta se manejaron temas de contratación de personal y el proceso hasta ahora realizado para la ejecución de la OPC.
- ✓ El 28 de junio de presente año se continua la mesa de trabajo con el contratista, para la revisión de los diferentes temas sociales dentro de estos se retoma la revisión y trabajan los informes mensuales, luego de este ejercicio se establecen estrategias para ir evacuando la información retrasada e ir subsanado las dificultades que se han presentado hasta el momento con respecto a este tema
- ✓ Se proyectan los comunicados TRI-ICC-480-22 y TRI-ICC-482-22 los cuales solicitan al contratista información sobre la gestión realizada para el cierre de las PQRS y se realizan las observaciones al informa de mayo de 2022.
- ✓ Con el fin de continuar el proceso con el grupo de personas del programa de Guardavías, la interventoría en el mes de junio realiza el acercamiento con el grupo de personas que conformaron para establecer la veeduría, la interventoría proyecta con ellos una reunión para luego de que la personería les dé el aval y sea una veeduría legal.

➤ **Actividades Ambientales**

En el periodo del informe se realizó las siguientes actividades con respecto a la actualización del documento PAGA v2, avance de las gestiones ambientales ante la entidad ambiental competente, CORMACARENA y la implementación de las medidas de manejo ambiental en el proyecto, como son:

✓ **ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO PAGA v4:**

El Contratista realizó remitió a la interventoría el documento de actualización PAGA v3 a través del comunicado 2022-SDV-CENV-0199 del 14 de mayo de 2022, sin embargo, se recibió por parte de la interventoría observaciones de los capítulos 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, 5 PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL, 6 CRONOGRAMA y 8 PRESUPUESTO DEL PROYECTO a través del comunicado TR1-ICC-453-22 del 20 de mayo de 2022 (con fecha de recibido por parte del CSDV 26/mayo/2020 a las 9:10 a.m., a través de correo electrónico corporativo), en este sentido, el Consorcio subsano las observaciones del documento PAGA bajo la versión 4 remitiendo este a través de la comunicación 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 y posteriormente atendiendo a los lineamientos de las Gestoras Ambiental y Social del INVIAS se ajustó el capítulo 8 correspondiente al Presupuesto (Planes de Inversión Ambiental y Social), por lo tanto, se radicó dicho capítulo a la interventoría a través del comunicado 2022-SDV-CENV-0251 del 14 de junio de 2022, por lo anterior a través del comunicado TR1-ICC-477-22 del 23 de junio de 2022 la interventoría aprobó el documento de actualización PAGA v1_06-2022, cerrando así este tema contractual del proyecto.



✓ AVANCE EN LOS PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Permiso de Emisiones Atmosféricas – La entidad ambiental CORMACARENA emitió la liquidación de inicio del trámite No. 000617 del 13 de mayo de 2022, con el fin de incluir el proceso de trituración en la solicitud del Permiso de Emisiones Atmosféricas para el Campamento Industrial PR10, con radicado 08664 de 18 de abril de 2022 por parte de la entidad ambiental, con concepto de cobro de visita de evaluación del Expediente PM-GA.3.37.14.022.001, por lo tanto, el Consorcio realizó el pago y remitió esta información a la entidad ambiental a través del comunicado 2022-SDV-CENV-0241 del 06 de junio de 2022.

Inventario forestal – Desvío El Porvenir) hasta el K30 (Centro Poblado Puerto Machete): Con el apoyo del consultor RFM Ingeniería y Consultoría S.A.S., se inició el levantamiento de la información del inventario forestal del tramo de interés desde el 19 de mayo hasta el 01 de junio de 2022 por parte de los profesionales forestales de la consultoría, a la fecha estos se encuentran procesando la información recopilada en campo con en el fin de elaborar el documento de solicitud del aprovechamiento forestal único.

Permiso de Concesión de aguas subterráneas y vertimiento de agua residual doméstica - En el periodo a través del consultor RFM Ingeniería y Consultoría S.A.S., se realizó la nivelación y georreferenciación del punto de captación del aljibe, incluyendo la nivelación de cota con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de conformidad al literal E del Artículo 2.2.3.2.16.10 del Decreto 1076 de 2015; lo anterior en el marco de la solicitud de CORMACARENA del oficio PS-GSIT.1.3.85.22.343 del 19 de mayo de 2022 y posteriormente esta información se remitió a la entidad ambiental, junto con los documentos de carácter legal del predio y del apoderado a través del comunicado 2022-SDV-CENV-0253 del 15 de junio de 2022 con relación a la solicitud de la información complementaria del permiso de concesión de aguas subterráneas y con número de radicado CORMACARENA 13781.

✓ ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, CORMACARENA

En el periodo CSDV remitió a CORMACARENA emitió los siguientes actos administrativos en el marco del avance de la solicitud de los tramites ambientales para la ejecución del proyecto, como son:

- CORMACARENA emitió el oficio PS-GSIT.1.3.85.22.127 del 09-03-2022 con el asunto: *Respuesta radicado No. 3957 del 27/02/2022 - Radicado inicial 32958 del 27/12/2021*, por lo tanto, la entidad ambiental competente solicita información complementaria con respecto al poder solicitado por la entidad para la apertura del expediente de la solicitud de la identificación de los determinantes ambientales del predio Villa Lorena.



- CORMACARENA emitió el oficio PM.GA. 3.22.2601 del 09-03-2022 con el asunto: *Respuesta a radicado 03363 de 14 de febrero de 2022, Exp. 3.37.1.011.019 – Exp. 3.37.1.011.004*; con respecto al estado del permiso ambiental de las Minas La Ceiba y Agregados del Meta S.A.S.
- CORMACARENA emitió el AUTO No. PS-GJ.1.2.64.22.0368 DEL 28 DE FEBRERO DE 2022 - EXPEDIENTE PM-GA.3.37.2.8.022.004 *“POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES A CAPTAR DE LA FUENTE DEL RIO ARIMENA, EN BENEFICIO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA) ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, MODULO 4”, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, SOLICITADO POR EL CONSORCIO SD VICHADA, IDENTIFICADO CON NIT. 901.529.301-2”*.
- CORMACARENA emitió el AUTO No. PS-GJ.1.2.64.22.0425 DEL 04 DE MARZO DE 2022 - EXPEDIENTE PM-GA.3.37.14.022.001 *“POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, PARA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL PREDIO VILLA LORENA DEL CENTRO POBLADO PUENTE ARIMENA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, SOLICITADO POR LA SOCIEDAD SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. “SONACOL”, IDENTIFICADO CON NIT. 830.129.289-8, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL”*
- CORMACARENA emitió la liquidación de inicio de tramite con referencia de pago No. 000492 del 21 de febrero de 2022 con respecto al trámite Permiso de Emisiones Atmosféricas por el concepto de cobro por visitas de evaluación del trámite ambiental.

✓ **COMUNICADOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL CONTRATISTA:** Se relacionan en el Capítulo 8.1 del presente Informe.



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

El contratista ha presentado a la fecha para su aprobación 9 precios nuevos; se aprueban estos Precios no previstos nuevos, de los cuales se anexan su avance y seguimiento en el siguiente cuadro.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

CONTRATO No : 974 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 4010

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC

SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA EN EL MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MES	% INCIDENCIA SOBRE EL VALOR BASICO DEL CONTRATO	ACTA DE MODIFICACIONo. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
221.1P	2	Mejoramiento de subrasante con adición de material importado mina Murujuy	m3	1.426,00	\$ 432.122,00	616.205.972,00	2,020%	No.3 de Fecha junio 29 de 2021	8.528,00
NP2	2	Estabilización de la Subrasante y terraplen con Cal Viva, (No incluye suministro de Cal, no incluye material, no incluye transporte).	m3	417,00	\$ 40.091,00	16.717.947,00	1,507%	No.3 de Fecha junio 29 de 2021	68.604,00
NP3	6	Suministro de Cal Viva	Kg	26.840,00	\$ 1.578,00	42.353.520,00	3,376%	No.3 de Fecha junio 29 de 2021	3.903.873,00
NP4	8	Geobag	Und	0,00	\$ 174.316,00	-	0,030%	No.3 de Fecha junio 29 de 2021	312,00
NP5	8	Geotextil TR 3000	m2	6.896,00	\$ 11.944,00	82.365.824,00	0,084%	No.3 de Fecha junio 29 de 2021	12.872,00
NP6	6	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	0,00	\$ 26.085,00	-	0,000%	No.3 de Fecha junio 29 de 2021	0,00
NP7	8	Geotextil NT 2500	m2	0,00	\$ 10.185,00	-	0,000%	No.3 de Fecha junio 29 de 2021	0,00
NP8	2	Base granular clase B	m3	902,00	\$ 472.651,00	426.331.202,00	1,830%	No.3 de Fecha junio 29 de 2021	7.065,00
NP9	3	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E	146.385,62	\$ 1.357,00	198.645.286,34	0,109%	No.3 de Fecha junio 29 de 2021	146.385,62



3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

En el tiempo transcurrido del plazo del contrato de obra el avance de los trabajos hasta la fecha del presente informe es el siguiente, de acuerdo con el programa de inversiones aprobada para el seguimiento de ésta:

% de Obra Programado	% de Obra Ejecutado	% de Atraso
5,365%	10,160%	0%

% de Diseños Programados	% de diseños Ejecutados	% de Atraso
0,279%	0,199%	0,080%

El estado de avance del contrato a la fecha, se encuentra adelantado con respecto de lo programado, conforme al avance de actividades, tanto de planeación como de ejecución de obra, así como de los temas ambientales, prediales, y sociales, aun sin aprobar, es preocupante de acuerdo con los compromisos adquiridos con la entidad.

De acuerdo a la relación de las actividades a ejecutar en el lapso correspondiente a los meses de enero a junio del presente año, y con el traslado de vigencias de 10.000 millones de pesos se compromete el Contratista a tener Pavimentado 3 kilómetros del corredor y estar atendiendo constantemente la transitabilidad del sector Los Mangos

En cuanto a los estudios y diseños el contratista presentó un paquete completando la mayoría de los tomos de cada disciplina, sin embargo, se le hicieron observaciones por parte de interventoría que a la fecha se atendieron y se verifico por parte de la Interventoría.

En el área ambiental y social, la actualización del documento PAGA, el contratista entrega su última versión la cual se encuentra aprobado por parte de la Interventoría.

PUENTE ARIMENA-EL VIENTO

CORREDOR: K01+700 AL K59+700

BOX -ALCANTARILLAS																																									
CANALES LATERALES	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.							
	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER							
MDC-19(a=9,30m)	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.								
DERECHA (cm)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0								
MDC-25(a=9,30m)	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.								
DERECHA (cm)	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0								
BG TIPO B (cm)	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.								
DERECHA (cm)	35	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	27	28	29	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25								
TERRAPLEN ESTAB. (mt)	0	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.								
DERECHA (cm)	0																																								
ESTAB.SUBRASANTE	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.	IZQ.								
DERECHA (cm)	40	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25								
SITIOS CRITICOS																																									
CONFORMACION																																									
	K1+700	K1+800	K2+000	K2+200	K2+400	K2+600	K2+800	K3+000	K3+200	K3+400	K3+600	K3+800	K4+000	K4+200	K4+400	K4+600	K4+800	K5+000	K5+200	K5+400	K5+600	K5+800	K6+000	K6+200	K6+400	K6+600	K6+800	K7+000	K7+200	K7+400	K7+600	K7+800	K8+000	K8+200	K8+400						

BOX -ALCANTARILLAS																																			
CANALES LATERALES	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	
	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	
MDC-19(a=9,30m)	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	
DERECHA (cm)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
MDC-25(a=9,30m)	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	
DERECHA (cm)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
BG TIPO B (cm)	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	
DERECHA (cm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
TERRAPLEN ESTAB. (mt)	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	
DERECHA (cm)	0																																		
ESTAB.SUBRASANTE	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	
DERECHA (cm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
SITIOS CRITICOS																																			
CONFORMACION																																			
	K8+400	K8+600	K8+800	K9+000	K9+200	K9+400	K9+600	K9+800	K10+000	K10+200	K10+400	K10+600	K10+800	K11+000	K11+200	K11+400	K11+600	K11+800	K12+000	K12+200	K12+400	K12+600	K12+800	K13+000	K13+200	K13+400	K13+600	K13+800	K14+000	K14+200	K14+400	K14+600	K14+800	K15+000	K15+200

PUENTE ARIMENA-EL VIENTO

CORREDOR: K01+700 AL K59+700

BOX -ALCANTARILLAS																																			
CANALES LATERALES	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ
	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER
MDC-19(a=9,30m)	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ
DERECHA (cm)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
MDC-25(a=9,30m)	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ
DERECHA (cm)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
BG TIPO B (cm)	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ
DERECHA (cm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
TERRAPLEN ESTAB. (mt)	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ
DERECHA (cm)	0																																		
ESTAB.SUBRASANTE	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ	I-ZQ
DERECHA (cm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
SITIOS CRITICOS																																			
CONFORMACION																																			
	K15+200	K15+400	K15+600	K15+800	K16+000	K16+200	K16+400	K16+600	K16+800	K17+000	K17+200	K17+400	K17+600	K17+800	K18+000	K18+200	K18+400	K18+600	K18+800	K19+000	K19+200	K19+400	K19+600	K19+800	K20+000	K20+200	K20+400	K20+600	K20+800	K21+000	K21+200	K21+400	K21+600	K21+800	K22+000

BOX -ALCANTARILLAS																																			
CANALES LATERALES	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ		
	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER	DER		
MDC-19(a=9,30m)	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ		
DERECHA (cm)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
MDC-25(a=9,30m)	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ		
DERECHA (cm)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
BG TIPO B (cm)	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ		
DERECHA (cm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
TERRAPLEN ESTAB. (mt)	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ		
DERECHA (cm)	0																																		
ESTAB.SUBRASANTE	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ	IZQ		
DERECHA (cm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
SITIOS CRITICOS																																			
CONFORMACION																																			
	K22+000	K22+200	K22+400	K22+600	K22+800	K23+000	K23+200	K23+400	K23+600	K23+800	K24+000	K24+200	K24+400	K24+600	K24+800	K25+000	K25+200	K25+400	K25+600	K25+800	K26+000	K26+200	K26+400	K26+600	K26+800	K27+000	K27+200	K27+400	K27+600	K27+800	K28+000	K28+200	K28+400	K28+600	K28+800

PUENTE ARIMENA-EL VIENTO

CORREDOR: K01+700 AL K59+700

[illegible][illegible]

PUENTE ARIMENA-EL VIENTO

CORREDOR: K01+700 AL K59+700

BOX -ALCANTARILLAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CANALES LATERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MDC-19(a=9,30m) DERECHA (cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MDC-25(a=9,30m) DERECHA (cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
BG TIPO B (cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DERECHA (cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TERRAPLEN ESTAB. (mt)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DERECHA (cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ESTAB.SUBRASANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DERECHA (cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SITIOS CRITICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.1. INFORMES SEMANALES

Se presentan al informe mensual de acuerdo con los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-3, los cuales se presentan anexos al presente informe de acuerdo con la solicitud de la Territorial.



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo, el Contratista conto con el siguiente equipo para el desarrollo del contrato, el cual se presenta en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4					
																											VERSIÓN	1					
																											PÁGINA						
FECHA																												30/06/2022 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2													DIRECCIÓN TERRITORIAL:										META								
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																	
PERIODO / MES INFORME MENSUAL:		JUNIO DE 2022				PROYECTO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4																									
CONTRATO No.		974 DE 2021				CONTRATISTA:		CONSORCIO SD VICHADA																									
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		1065 DE 2021				INTERVENTORÍA:		CONSORCIO CORREDORES ICC																									
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SOF. 203	23 M3	CAMPAMENTO								A		A						A		A			A									
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SPU. 204	19 M3	CAMPAMENTO							A		A				A		A															
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SQW. 257	20 M3	CAMPAMENTO								A		A				A	A															
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SRP. 627	20 M3	CAMPAMENTO							A			A				A				A			A									
VOLQUETA DOBLE TROQUE	STO. 241	21 M3	CAMPAMENTO							A			A			A			A					A									
VOLQUETA DOBLE TROQUE	STR. 843	24 M3	CAMPAMENTO										A			A		A	A					A									
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SXV. 750	19 M3	CAMPAMENTO									A					A	A		A				A									
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SYS. 657	21 M3	CAMPAMENTO		A		A																										
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SYS. 685	23 M3	CAMPAMENTO				A	A								A		A															
VOLQUETA DOBLE TROQUE	TFW. 678	20 M3	CAMPAMENTO													A		A															
VOLQUETA DOBLE TROQUE	TGM. 860	21 M3	CAMPAMENTO		A		A									A		A															
VOLQUETA DOBLE TROQUE	WTP. 711	22 M3	CAMPAMENTO				A	A								A		A															
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SKZ. 430	18 M3	CAMPAMENTO																						A								
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SSZ. 773	16 M3	CAMPAMENTO																							A							
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SVD. 453	16 M3	CAMPAMENTO																							A							
VOLQUETA DOBLE TROQUE	TFT. 861	17 M3	CAMPAMENTO																							A							
VOLQUETA DOBLE TROQUE	UVM. 003	16 M3	CAMPAMENTO				A	A								A		A															
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SPW. 108	14 M3	K1+705+K11+000	A	A	A	A	A	A	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SRL. 285	14 M3	K1+705+K11+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SRL. 987	14 M3	CAMPAMENTO	A	A	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SRN. 046	14 M3	CAMPAMENTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SRO. 797	14 M3	K1+705+K11+000	A	A	A	A	A	A	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE	SRO. 798	14 M3	K1+705+K11+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE	TDL. 417	14 M3	CAMPAMENTO	R	R	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE	WCS. 364	14 M3	CAMPAMENTO								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE	WCS. 368	14 M3	K40+000	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE	WFL. 189	14 M3	K1+705+K11+000	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE	WFL. 486	14 M3	K40+000	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE	WGP. 752	14 M3	CAMPAMENTO	A	A	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE	WGP. 756	14 M3	CAMPAMENTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE	WOX. 898	14 M3	CAMPAMENTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CARROTANQUE DE AGUA		3600 GALONES	K1+705 / K11+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARROTAMQUE DE COMBUSTIBLE	KSO. 846	3650 GALONES	K1+705 / K40+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TRACTOCAMION	XMC. 772		EXTERNAS	A	A	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TRACTOCAMION	XMD. 333		EXTERNAS	A	A	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TRACTOCAMION	XMD. 332		EXTERNAS	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CAMABAJA	SQW 420		K1+705 / K40+000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
BULDOZER	CATERPILLAR		K1+705 / K7+000	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BULDOZER	CATERPILLAR		K40+000	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARGADOR	JCB		CAMPEMENTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARGADOR	JCB		CAMPEMENTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DUMPER	CATERPILLAR		K40+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EXCAVADORA	CATERPILLAR 320D		K1+705 / K7+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FRESADORA	ROADTEC		CAMPAMENTO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
IMPRIMADOR	KODIACK - SRM 284		K1+705 / K7+000	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 12H		K1+705 / K40+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 140G		K1+705 / K7+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA	CASE 885B		K40+000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A
PAVIMENTADORA	FINISHER - VOGELE		K1+705 / K7+000	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PLANTA ELECTRICA	CATERPILLAR		CAMPAMENTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PLANTA ILUMINARIA	ATLAS COPCO		K1+705 / K7+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4					
																											VERSIÓN	1					
																											PÁGINA						
FECHA																												30/06/2022 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2															DIRECCIÓN TERRITORIAL:										META						
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																	
PERIODO / MES INFORME MENSUAL:		JUNIO DE 2022										PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4																					
CONTRATO No.		974 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA																					
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		1065 DE 2021										INTERVENTORÍA: CONSORCIO CORREDORES ICC																					
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RECICLADORA	WIRTGEN W2000		CAMPAMENTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
RETRO EXCAVADORA	CATERPILLAR 320D		K1+705 / K7+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
RETROCARGADOR	JCB		K1+705 / K7+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
RETROEXCAVADORA	DOOSAN DX340LCA		K1+705 / K7+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	
RETROEXCAVADORA	VOLVO S220DL		K40+000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
RETROEXCARGADOR	JHON DEERE 310L		K40+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
TRITURADORA			CAMPAMENTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR CS533E - 2011		K1+705 / K7+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC - Ddoble Llanta		K1+705 / K7+000	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC - Ddoble Rodillo		K1+705 / K7+000	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VIBROCOMPACTADOR	HAMM		K40+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VIBROCOMPACTADOR	JCB		K1+705 / K7+000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				45	47	45	50	48	45	48	48	48	49	46	46	54	49	55	49	48	47	46	46	51	47	49	46	46	46	46	46	46	46
TOTAL ACTIVO				34	35	31	36	34	33	34	38	40	40	36	36	44	38	44	39	38	37	32	32	37	33	33	30	29	29	29	29	29	29
TOTAL EN REPARACIÓN				7	8	10	10	10	8	10	10	8	9	9	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9	9	11	11	12	12	12	12	12	12
TOTAL INACTIVO				4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
RESUMEN PERIODO / MES				No.	%		CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																										
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO				48	100%																												
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A				35	73%																												
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R				9,8	21%																												
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I				3	7%																												
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NO SE VIO LA NECESIDAD DE UTILIZARLOS, ROTURA DE MANGUERAS DE PRESION																																	
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																	
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																	
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																	
 Firma Nombre: JAIRO ALONSO BASTIDAS BERNAL Residente de Obra Matrícula No. 52202-084649 NAR  Firma Nombre : DANIEL OSWALDO RODRIGUEZ HOLGUIN Residente Interventoría Matrícula No.: 25202-66252 CND.																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																	



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

Durante el periodo, el Contratista dispuso el personal que se consigna en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-6, el cual se anexa a continuación.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
--------	--

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

30/06/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ META _____

CONTRATO DE OBRA No: 974 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1065 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC

NOMBRE ARL: COLMENA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COFREN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión		Valor Caja de Compensación
1	LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL	79.590.847	DIRECTOR DE OBRA	\$ 9.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 9.000.000	\$ 626.400	V	FOSYGA	9436036086	\$ 360.000	COLPENSIONES	9436036086	\$ 1.530.000	\$ 360.000	\$ -	\$ -	
2	GREICY YURIANE BASTIDAS JIMENEZ	1.120.217.960	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	\$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 3.000.000	\$ 208.800	V	SANITAS	9436036086	\$ 120.000	PORVENIR	9436036086	\$ 480.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	
3	JAIRO ALONSO BASTIDAS VERNAL	87.719.507	RESIDENTE DE OBRA	\$ 5.814.630	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PAVIMENTOS EL DORADO	\$ 5.814.630	\$ 404.700	V	SANITAS	9435656025	\$ 232.600	PORVENIR	9435656025	\$ 988.600	\$ 232.600	\$ -	\$ -	
4	CARLOS ALBERTO ACOSTA PELAEZ	1.116.234.377	RESIDENTE DE OBRA	\$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 6.000.000	\$ 417.600	V	SURA	9436036086	\$ 240.000	PROTECCION	9436036086	\$ 1.200.000	\$ 240.000	\$ -	\$ -	
5	ALEJANDRO GALVIS RODRIGUEZ	80.540.019	RESIDENTE DE ACTAS	\$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 3.733.334	\$ 259.900	V	NUEVA EPS	9436036086	\$ 149.400	COLPENSIONES	9436036086	\$ 597.400	\$ 149.400	\$ -	\$ -	
6	MARY LUZ GONZALEZ QUINTERO	46.382.110	RESIDENTE AMBIENTAL	\$ 4.540.800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 4.540.800	\$ 316.100	V	COOSALUD MOVILIDAD	9436036086	\$ 181.700	COLFONDOS	9436036086	\$ 772.200	\$ 181.700	\$ -	\$ -	
7	DIANA PAOLA AMORTEGUI	1.120.874.624	RESIDENTE SOCIAL	\$ 4.224.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 4.224.000	\$ 294.000	V	SANITAS	9436036086	\$ 169.000	COLPENSIONES	9436036086	\$ 718.300	\$ 169.000	\$ -	\$ -	
8	LINA MARCELA BRAVO ROBLES	24.713.683	RESIDENTE SST	\$ 3.379.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 3.379.200	\$ 235.200	V	SURA	9436036086	\$ 135.200	COLPENSIONES	9436036086	\$ 540.700	\$ 135.200	\$ -	\$ -	
9	MARIA UGENIA LOPEZ GUTIERREZ	1.095.962.527	INGENIERA DE MAQUINARIA Y LOGISTICA	\$ 3.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PAVIMENTOS EL DORADO	\$ 3.100.000	\$ 215.800	V	NUEVA EPS	9435656025	\$ 124.000	PROTECCION	9435656025	\$ 496.000	\$ 124.000	\$ -	\$ -	
10	JAIME VILLA	98.492.642	INGENIERO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CAPSOTEC	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	SARA	9436137228	\$ 125.000	PROTECCION	9436137228	\$ 160.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -	
11	FELIPE FORERO RIOS	1.058.596.014	SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 3.484.800		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ -	\$ -	V	NUEVA EPS	N.A	\$ -	PORVENIR	N.A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	INGRESO
12	CRISTIAN DUVAN LUNA CASTRO	1.087.419.780	SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 3.800.000	X																											CONSORCIO SD VICHADA	\$ 3.546.667	\$ 246.900	V	NUEVA EPS	9436036086	\$ 141.900	PORVENIR	9436036086	\$ 567.500	\$ 147.800	\$ -	\$ -	RETIRO	
13	CRISTHIAN ERMEL BOTINA RIASCOS	6.228.482	SUPERVISOR DE TALETO HUMANO	\$ 1.795.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.795.200	\$ 125.000	V	NUEVA EPS	9436036086	\$ 71.900	COLFONDOS	9436036086	\$ 287.300	\$ 71.900	\$ -	\$ -	
14	RUSBEL COBO URBANO	1.112.471.082	SUPERVISOR LOGISTICO 1	\$ 2.185.920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 2.185.920	\$ 101.500	V	NUEVA EPS	9436036086	\$ 87.500	PORVENIR	9436036086	\$ 349.800	\$ 87.500	\$ -	\$ -	10 DIAS LICENCIA REMUNERADA
15	OTALVI RICO CARDONA	89.004.522	TOPOGRAFO	\$ 2.587.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 2.587.500	\$ 180.100	V	SANITAS	9436036086	\$ 103.500	PROTECCION	9436036086	\$ 414.000	\$ 103.500	\$ -	\$ -	
16	ROBERT ANTIDIO RINCON BENAVIDEZ	12.978.820	INSPECTOR DE OBRA	\$ 2.956.800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 2.956.800	\$ 205.800	V	NUEVA EPS	9436036086	\$ 118.300	PROTECCION	9436036086	\$ 473.100	\$ 118.300	\$ -	\$ -	
17	JOSE RODRIGO VERA DIAZ	1.002.277.818	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULO	\$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PAVIMENTOS EL DORADO	\$ 2.111.250	\$ 147.000	V	COMPENSAR	9435656025	\$ 84.500	PORVENIR	9435656025	\$ 337.800	\$ 84.500	\$ -	\$ -	
18	JULY BELIZA ROSAS SANCHEZ	1.124.830.585	AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.145.833	\$ 79.800	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9436036086	\$ 45.900	PORVENIR	9436036086	\$ 183.400	\$ 45.900	\$ -	\$ -	
19	ROSA ESNITH ROMETO RENDON	52.896.355	AUXILIAR OPERATIVA DE OBRA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	CAPITAL SALUD	9436036086	\$ 40.000	PORVENIR	9436036086	\$ 160.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -	
20	LUIS FERNANDO CORDOZO MORENO	1.038.096.139	MECANICO	\$ 1.848.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 2.196.211	\$ 152.900	V	COOSALUD MOVILIDAD	9436036086	\$ 87.900	PORVENIR	9436036086	\$ 351.400	\$ 87.900	\$ -	\$ -	
21	JOLVER YESID ARGUELLO CASTELAR	1.007.226.085	MECANICO	\$ 1.848.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 2.473.785	\$ 172.200	V	COOSALUD MOVILIDAD	9436036086	\$ 99.000	PROTECCION	9436036086	\$ 395.900	\$ 99.000	\$ -	\$ -	
22	RIGOBERTO ROSERO URBANO	87.061.823	MECANICO	\$ 2.500.608	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 3.703.488	\$ 257.800	V	SANITAS	9436036086	\$ 148.200	COLPENSIONES	9436036086	\$ 592.600	\$ 148.200	\$ -	\$ -	
23	LEONEL ANTONIO MUÑOZ ARDILA	79.122.156	LABORATORISTA	\$ 1.851.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 2.851.200	\$ 198.500	V	SANITAS	9436036086	\$ 114.100	COLFONDOS	9436036086	\$ 456.200	\$ 114.100	\$ -	\$ -	
24	ALVARO IVAN PARRA JOJOA	12.998.515	SOLDADOR	\$ 1.811.250	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 2.403.690	\$ 167.300	V	EMSSANAR	9436036086	\$ 96.200	PORVENIR	9436036086	\$ 384.600	\$ 96.200	\$ -	\$ -	
25	ISRAEL PEDROZO BARROS	5.116.859	ELECTRICO	\$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 2.456.232	\$ 171.000	V	FAMISANAR	9436036086	\$ 98.300	COLPENCIONES	9436036086	\$ 393.000	\$ 98.300	\$ -	\$ -	
26	EINER BENAVIDEZ GOMEZ	1.003.376.872	OPERADOR DE LA PLANTA	\$ 1.890.428	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 2.166.123	\$ 150.800	V	SALUD TOTAL	9436036086	\$ 86.700	PORVENIR	9436036086	\$ 346.600	\$ 86.700	\$ -	\$ -	
27	OSCAR ALEJANDRO LOPEZ GUERRA	1.120.217.314	OPERADOR DE MONTALLANTAS	\$ 1.227.072	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.538.965	\$ 107.200	V	SANITAS	9436036086	\$ 61.600	PROTECCION	9436036086	\$ 246.300	\$ 61.600	\$ -	\$ -	
28	CARLOS ANTONIO NASTACUAS	87.712.377	OPERARIO MULTIPLE	\$ 2.534.400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 3.186.227	\$ 134.600	V	SANITAS	9436036086	\$ 127.500	COLPENSIONES	9436036086	\$ 509.800	\$ 114.500	\$ -	\$ -	11 DIAS LICENCIA REMUNERADA
29	GUSTABO MARTINEZ GUTIERREZ	17.355.988	OPERARIO	\$ 2.486.484	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.740.539	\$ 121.200	V	FAMISANAR	9436036086	\$ 69.700	PORVENIR	9436036086	\$ 278.500	\$ 69.700	\$ -	\$ -	
30	OSCAR ALEXIS VILLERA AVILA	1.003.205.512	OPERARIO	\$ 2.095.685	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 2.108.783	\$ 146.800	V	NUEVA EPS	9436036086	\$ 84.400	PORVENIR	9436036086	\$ 337.500	\$ 84.400	\$ -	\$ -	
31	DORISMEL PEREZ BARRIOS	1.018.966.184	OPERARIO	\$ 1.267.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SONACOL	\$ 1.333.200	\$ 93.300	V	ASMED SALUD	596388394	\$ 53.600	COLPENSIONES	596388394	\$ 214.400	\$ 53.400	\$ -	\$ -	
32	JAVIER PINTA LOPEZ	12.979.908	OPERARIO	\$ 2.773.283	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SONACOL	\$ 3.203.707	\$ 223.000	V	NUEVA EPS	596388394	\$ 128.200	COLPENSIONES	596388394	\$ 512.600	\$ 128.200	\$ -	\$ -	
33	LUIS ADOLFO GOMEZ DELGADO	4.252.836	OPERARIO	\$ 1.580.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SONACOL	\$ 2.198.802	\$ 153.100	V	SANITAS	596388394	\$ 88.000	COLPENSIONES	596388394	\$ 351.900	\$ 88.000	\$ -	\$ -	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																		CODIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																										
																				VERSION		1																										
																				PAGINA																												
																				FECHA		30/06/2022 (Día / Mes / Año)																										
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2										DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																						
CONTRATO DE OBRA No: 974 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA																																						
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022										PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1065 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC																																						
NOMBRE ARL: COLMENA										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COFREN																																						
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
100	JORGE LUIS MURILLO MONDRAGON	1.120.872.078	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.000.000	X																											ASBE CONSTRUCTORES	\$ 866.667	\$ 60.400	V	CAJACOPI ATLANTICO	9436082004	\$ 108.400	PORVENIR	9436082004	\$ 138.700	\$ 34.700	\$ -	\$ -	RETIRO			
101	RAFAEL OLIVO SALCEDO	17.389.394	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.574.421	\$ 109.600	V	SALUD TOTAL	9436036086	\$ 63.000	PORVENIR	9436036086	\$ 252.000	\$ 63.000	\$ -	\$ -			
102	OSCAR YAMID BELTRAN ENSINOZA	1.121.961.181	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.398.558	\$ 86.300	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9436036086	\$ 49.600	PORVENIR	9436036086	\$ 223.800	\$ 49.600	\$ -	\$ -	RETIRO, 2 DIAS LICENCIA REMUNERADA		
103	DANIEL FELIPE ADAME JUNCA	1.118.567.452	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.643.590	\$ 114.400	V	NUEVA EPS	9436036086	\$ 65.800	PORVENIR	9436036086	\$ 263.000	\$ 65.800	\$ -	\$ -			
104	SANDRA PAOLA GALLO DIAZ	1.006.943.691	REGULADORA DE TRANSITO	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.117.250	\$ 69.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9436036086	\$ 40.000	PORVENIR	9436036086	\$ 178.800	\$ 40.000	\$ -	\$ -	2 DIAS LICENCIA NO REMUNERADA		
105	DAIRA LILIANA MONTENEGRO JIMENEZ	1.124.833.309	REGULADORA DE TRANSITO	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X																								CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.212.517	\$ 84.400	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9436036086	\$ 48.600	PORVENIR	9436036086	\$ 194.100	\$ 48.600	\$ -	\$ -	RETIRO		
106	ANA JULIA ANDRADE ALVAREZ	1.112.471.082	REGULADORA DE TRANSITO	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.182.510	\$ 76.700	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9436036086	\$ 44.100	PORVENIR	9436036086	\$ 189.300	\$ 44.100	\$ -	\$ -	1 DIA LICENCIA NO REMUNERADA		
107	MARISELA OLIVEROS ALVARES	1.006.878.538	REGULADORA DE TRANSITO	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.433.358	\$ 99.800	V	CAJACOPI ATLANTICO	9436036086	\$ 57.400	PORVENIR	9436036086	\$ 229.400	\$ 57.400	\$ -	\$ -			
108	LINDA LEIDY PEREZ BLANDON	1.125.003.873	REGULADORA DE TRANSITO	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.092.716	\$ 76.100	V	NUEVA EPS	9436036086	\$ 43.800	PORVENIR	9436036086	\$ 174.900	\$ 43.800	\$ -	\$ -			
109	GERMAN CHAVEZ VILLALBA	3.185.905	CONDUCTOR	\$ 1.531.200	X	X	X	X	X																								CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.071.840	\$ 74.700	V	COMPENSAR	9436036086	\$ 42.900	PORVENIR	9436036086	\$ 171.500	\$ 42.900	\$ -	\$ -	RETIRO		
110	MAURICIO RESTREPO GIRALDO	79.743.433	CONDUCTOR	\$ 1.478.400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.022.560	\$ 71.200	V	NUEVA EPS	9436036086	\$ 41.000	COLFONDOS	9436036086	\$ 163.700	\$ 41.000	\$ -	\$ -			
111	JADIR MAURICIO RIVERA DIAZ	91.356.641	CONDUCTOR	\$ 1.531.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.276.000	\$ 88.900	V	ASMET SALUD	9436036086	\$ 51.100	PORVENIR	9436036086	\$ 204.200	\$ 51.200	\$ -	\$ -			
112	HERNESTO LUGO MARTINEZ	10.178.899	CONDUCTOR	\$ 1.689.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.943.392	\$ 135.300	V	SALUS TOTAL	9436036086	\$ 77.800	COLFONDOS	9436036086	\$ 311.000	\$ 77.800	\$ -	\$ -			
113	EDAIMER CASTRO GUTIERREZ	79.065.200	CONDUCTOR	\$ 1.151.040	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.736.152	\$ 120.900	V	FAMISANAR	9436036086	\$ 69.500	PORVENIR	9436036086	\$ 277.800	\$ 69.500	\$ -	\$ -			
114	FABIO ALEXANDER VALENCIA MELO	17.267.688	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.531.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.674.750	\$ 116.600	V	NUEVA EPS	9436036086	\$ 67.000	PROTECCION	9436036086	\$ 268.000	\$ 67.000	\$ -	\$ -			
115	JULIO CESAR BOHORQUEZ	17.389.485	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.531.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 2.254.054	\$ 156.900	V	SALUD TOTAL	9436036086	\$ 90.200	PORVENIR	9436036086	\$ 360.700	\$ 90.200	\$ -	\$ -			
116	OCTAVIO GUTIERREZ MARIN	18.601.266	CONDUTOR DE CARROTANQUE	\$ 1.394.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.610.348	\$ 112.100	V	NUEVA EPS	9436036086	\$ 64.500	PORVENIR	9436036086	\$ 257.700	\$ 64.500	\$ -	\$ -	RETIRO		
117	OSCAR ARMANDO SANTACRUZ MORA	98.325.177	CONDUCTOR DE VOLQUETA Y VEHICULO	\$ 1.531.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 2.212.265	\$ 154.000	V	SANITAS	9436036086	\$ 88.500	COLPENSIONES	9436036086	\$ 354.000	\$ 88.500	\$ -	\$ -			
118	ALVEIRO DURAN NAVARRO	87.719.507	CONDUCTOR DE VOLQUETA Y VEHICULO	\$ 1.529.248	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PAVIMENTOS EL DORADO	\$ 1.809.616	\$ 126.000	V	SALUD TOTAL	9435656025	\$ 72.400	PORVENIR	9435656025	\$ 289.600	\$ 72.400	\$ -	\$ -			
119	BAYRON ARNOBY MENDEZ REYES	1.121.882.313	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.531.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.626.900	\$ 113.300	V	SALUD TOTAL	9436036086	\$ 65.100	PROTECCION	9436036086	\$ 260.400	\$ 65.100	\$ -	\$ -			
120	FERNANDO BAEZ RODRIGUEZ	1.121.821.944	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.531.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.642.850	\$ 114.400	V	SANITAS	9436036086	\$ 65.800	PROTECCION	9436036086	\$ 262.900	\$ 65.800	\$ -	\$ -			
121	HERNAN ENRIQUE TORRES VIANA	72.239.081	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.529.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PAVIMENTOS EL DORADO	\$ 1.857.107	\$ 129.300	V	SALUD TOTAL	9435656025	\$ 74.300	PORVENIR	9435656025	\$ 297.200	\$ 74.300	\$ -	\$ -			
122	ANCIZAR SANCHEZ AVILES	1.117.511.252	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.531.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.618.925	\$ 112.700	V	SANITAS	9436036086	\$ 64.800	PORVENIR	9436036086	\$ 259.100	\$ 64.800	\$ -	\$ -			
123	PABLO ANTONIO LEGUIZAMON CUERVO	79.566.679	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.531.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.792.780	\$ 124.800	V	FAMISANAR	9436036086	\$ 71.800	COLPENSIONES	9436036086	\$ 286.900	\$ 71.800	\$ -	\$ -			
124	LENIN CHARRY MENDEZ	96.354.824	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.531.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO SD VICHADA	\$ 1.759.285	\$ 122.500	V	NUEVA EPS	9436036086	\$ 70.400	PORVENIR	9436036086	\$ 281.500	\$ 70.400	\$ -	\$ -			
125	TITO RINCON MENDEZ	86.070.848	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.531.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

30/06/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

CONTRATO DE OBRA No:

974 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO SD VICHADA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

JUNIO DE 2022

PROYECTO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

1065 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORREDORES ICC

NOMBRE ARL:

COLMENA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COFREN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																															
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
133	LUIS CASTILLO	79.003.871	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRANSPORTES JYS	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	FAMISANAR	9436440116	\$ 40.000	PROTECCION	9436440116	\$ 160.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -		
134	JUAN CARLOS QUIROGA	86.013.687	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRANSPORTES JYS	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	SALUD TOTAL	9436440116	\$ 40.000	PORVENIR	9436440116	\$ 160.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -		
135	CARLOS ANDRES CASTRO GUTIERREZ	86.061.791	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DINA MATILDE GALVIS ZAPATA	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	NUEVA EPS	7841035935	\$ 125.000	PORVENIR	7841035935	\$ 160.000	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 20.000		
136	MANUEL ARISTODEMUS RAMOS CAMELO	17.419.739	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COLOMBIANA DE TRANSPORTES TERRESTRES SUBA	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	SALUD TOTAL	1046523514	\$ 40.000	PORVENIR	1046523514	\$ 160.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -		
137	WILMER ABDON RAMOS CAMELO	86.072.457	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COLOMBIANA DE TRANSPORTES TERRESTRES SUBA	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	FAMISANAR	1046523514	\$ 40.000	PORVENIR	1046523514	\$ 160.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -		
138	JHON JAIRO CHACON RODRIGUEZ	1.074.888.424	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JHON JAIRO CHACON RODRIGUEZ	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	NUEVA EPS	56138325	\$ 125.000	PORVENIR	56138325	\$ 160.000	\$ -	\$ -	\$ -		
139	JHON JAIRO MATINEZ	17.268.347	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INVERSIONES ANDINA MORASAN	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	SANTAS	9435923036	\$ 40.000	PROTECCION	9435923036	\$ 160.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -		
140	OCTAVIO GONZALEZ	86.012.044	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE SERVICIOS ASOCIADOS DEL LLANO Y ORINIOQUIA	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	SALUD TOTAL	1046487586	\$ 40.000	N.A	1046487586	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -		
141	ANDERSON RIVERA SANTOS	1.121.147.386	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRANSPORTES K&S	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	SALUS TOTAL	9436084989	\$ 40.000	COLFONDOS	9436084989	\$ 160.000	\$ 36.400	\$ -	\$ -		
142	ELKIN BARRERA CRUZ	86.076.455	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	IES INGENIERIA EQUIPOS Y SERVICIOS	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	CAJACOPI ATLANTICO	23456174	\$ 40.000	PORVENIR	23456174	\$ 160.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -		
143	WILLIAM ALEZANDER QUIROGA CAMARGO	91.004.141	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	IES INGENIERIA EQUIPOS Y SERVICIOS	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	FAMISANAR	23456174	\$ 40.000	PORVENIR	23456174	\$ 160.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -		
144	EDWAR ALONSO MAHECHA TOMBE	1.115.725.154	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	IES INGENIERIA EQUIPOS Y SERVICIOS	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	COMPENSAR	23456174	\$ 40.000	PORVENIR	23456174	\$ 160.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -		
145	JAIRO SABEDRA SANCHEZ	17.343.482	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	IES INGENIERIA EQUIPOS Y SERVICIOS	\$ 700.000	\$ 48.800	V	NUEVA EPS	23456174	\$ 28.000	COLFONDOS	23456174	\$ 112.000	\$ 28.000	\$ -	\$ -		
146	JOSE CLAVIJO	12.210.029	CONDUCTOR DE VOLQUETA	\$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DELTRA	\$ 1.000.000	\$ 69.600	V	FAMISANAR	9436504117	\$ 40.000	COLPENSIONES	9436504117	\$ 160.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -		



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El resumen de la información financiera del contrato se anexa a continuación mediante el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA		
													FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2													DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		
CONTRATO DE OBRA No: 974 DE 2021													CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA		
MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022													PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021													INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2021	416921	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	NACION	974 DE 2021	\$ 3.661.749.263									
		C-2401-0600-118-0-2401023-02	54	NACION	974 DE 2021	\$ 21.000.000									
2022	137322	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	NACION	974 DE 2021	\$ 20.600.265.922									
		C-2401-0600-118-0-2401023-02	11	NACION	974 DE 2021	\$ 43.734.078									
2023						\$ 21.288.000.000									
2024						\$ 12.772.800.000									
2025						\$ 12.772.800.000									
2026						\$ 27.674.400.000									
2027						\$ 27.674.400.000									
2028						\$ 29.803.200.000									
2029						\$ 29.803.200.000									
2030						\$ 19.803.200.000									
TOTAL						\$ 205.918.749.263									
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 205.918.749.263,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	junio/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No. 416921 marzo 1 de 2021	\$ 3.682.749.263	\$ 205.918.749.263	5/07/2021	X		
1D	AJUSTE	junio/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.682.749.263	\$ 205.918.749.263	5/08/2021	X		
2	PARCIAL	julio/2021	\$ 109.530.900	\$ 320.167	\$ 109.851.067	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.572.898.196	\$ 205.808.898.196	5/08/2021	X		
2D	AJUSTE	julio/2021	\$ 1.597.617	\$ 4.670	\$ 1.602.287	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.571.295.909	\$ 205.807.295.909	5/08/2021	X		
3	PARCIAL	agosto/2021	\$ 77.846.800	\$ 227.552	\$ 78.074.352	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.493.221.557	\$ 205.729.221.557	5/09/2021	X		
3	DISEÑOS	agosto/2021	\$ 168.810.000	\$ 32.073.900	\$ 200.883.900	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.292.337.657	\$ 205.528.337.657	5/09/2021	X		
3D	AJUSTE	agosto/2021	\$ 1.202.191	\$ 3.514	\$ 1.205.705	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.291.131.952	\$ 205.527.131.952	5/09/2021	X		
4	PARCIAL	septiembre/2021	\$ 11.470.000	\$ 33.528	\$ 11.503.528	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.279.628.424	\$ 205.515.628.424	5/10/2021	X		
4	DISEÑOS	septiembre/2021	\$ 193.800.000	\$ 36.822.000	\$ 230.622.000	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.049.006.424	\$ 205.285.006.424	5/10/2021	X		
4D	AJUSTE	septiembre/2021	\$ 201.069	\$ 588	\$ 201.657	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.048.804.767	\$ 205.284.804.767	5/10/2021	X		
5	PARCIAL	octubre/2021	\$ 112.803.940	\$ 329.735	\$ 113.133.675	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2.935.671.092	\$ 205.171.671.092	5/11/2021	X		
5D	AJUSTE	octubre/2021	\$ 1.659.387	\$ 4.851	\$ 1.664.238	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2.934.006.854	\$ 205.170.006.854	5/11/2021	X		
6	PARCIAL	noviembre/2021	\$ 2.829.310.106	\$ 8.270.291	\$ 2.837.580.397	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 96.426.457	\$ 202.332.426.457	3/12/2021	X		
6P	AJUSTE	noviembre/2021	\$ 40.266.123	\$ 117.700	\$ 40.383.823	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 56.042.634	\$ 202.292.042.634	3/12/2021	X		
7	PARCIAL	Diciembre de 2021	\$ 53.044.640	\$ 155.054	\$ 53.199.694	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2.842.940	\$ 202.238.842.940	3/12/2021	X		
7	DISEÑOS	Diciembre de 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2.842.940	\$ 202.238.842.940	3/12/2021	X		
7P	AJUSTE	Diciembre de 2021	\$ 760.019	\$ 2.222	\$ 762.241	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2.080.699	\$ 202.238.080.699	1/02/2022	X		SALDO VIGENCIA DE 2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
														VERSIÓN	1		
														PÁGINA			
														FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2														DIRECCIÓN TERRITORIAL: META			
CONTRATO DE OBRA No: 974 DE 2021														CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA			
MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022														PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																	
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior										
2021	416921	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	NACION	974 DE 2021	\$ 3.661.749.263											
		C-2401-0600-118-0-2401023-02	54	NACION	974 DE 2021	\$ 21.000.000											
2022	137322	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	NACION	974 DE 2021	\$ 20.600.265.922											
		C-2401-0600-118-0-2401023-02	11	NACION	974 DE 2021	\$ 43.734.078											
2023						\$ 21.288.000.000											
2024						\$ 12.772.800.000											
2025						\$ 12.772.800.000											
2026						\$ 27.674.400.000											
2027						\$ 27.674.400.000											
2028						\$ 29.803.200.000											
2029						\$ 29.803.200.000											
2030						\$ 19.803.200.000											
TOTAL						\$ 205.918.749.263											
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 205.918.749.263,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																	
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones		
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No. 137322 enero 28 de 2022	\$ 20.646.080.699	\$ 202.238.080.699	1/02/2022	X		CON VIGENCIA DE 2022		
8	PARCIAL	ENERO DE 2022	\$ 1.929.397.755	\$ 5.639.778	\$ 1.935.037.533	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 18.711.043.166	\$ 200.303.043.166	1/02/2022	X				
9	PARCIAL	FEBRERO DE 2022	\$ 3.715.271.612	\$ 10.860.025	\$ 3.726.131.637	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 14.984.911.529	\$ 196.576.911.529	1/03/2022	X				
10	PARCIAL	MARZO DE 2022	\$ 3.358.659.345	\$ 9.817.620	\$ 3.368.476.965	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 11.616.434.564	\$ 193.208.434.564	1/04/2022	X				
11	PARCIAL	ABRIL DE 2022	\$ 1.602.965.101	\$ 4.685.590	\$ 1.607.650.691	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 10.008.783.873	\$ 191.600.783.873	1/05/2022	X				
7D	AJUSTE	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	\$ 5.177.089	\$ 15.133	\$ 5.192.222	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 10.003.591.651	\$ 191.595.591.651		X				
12	PARCIAL	MAYO DE 2022	\$ 2.778.547.846	\$ 8.121.909	\$ 2.786.669.755	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 7.216.921.896	\$ 188.808.921.896						
13	PARCIAL	JUNIO DE 2022	\$ 1.597.971.783	\$ 4.670.994	\$ 1.602.642.777	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 5.614.279.119	\$ 187.206.279.119						
TOTALES			\$ 18.590.293.323	\$ 122.176.821	\$ 18.712.470.144												
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.																	
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																	
			VALOR BÁSICO			IVA		TOTAL									
OBRA			\$ 18.176.819.828			\$ 53.132.243		\$ 18.229.952.071									
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								\$ -									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN								\$ -									
AJUSTES			\$ 50.863.495			\$ 148.678		\$ 51.012.173									
ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ 362.610.000			\$ 68.895.900		\$ 431.505.900									
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)								\$ -									
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)								\$ -									
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)								\$ -									
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								\$ -									
VALOR TOTAL			\$ 18.590.293.323			\$ 122.176.821		\$ 18.712.470.144									
*Estos conceptos deben																	



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El estado del tiempo ocurrido durante el periodo y su análisis lo presentamos mediante el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																											
			VERSIÓN	1																											
			PÁGINA																												
			FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)																											
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2			DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																												
CONTRATO DE OBRA No: 974 DE 2021			CONTRATISTA: CONSORCION SD VICHADA																												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022			PROYECTO: PUENTE ARIMENA- EL VIENTO																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1065 DE 2021			INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC																												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																															
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Seco	24	18	24	16	24	24	21	12	20	24	20	24	18	24	24	24	21	24	10	24	19	24	11	18	16	20	24	21	23	22	618
Lluvias moderadas		6		6			3	8	4		4		5				3		9		5		8	5	8	4		2	1	2	83
Lluvias intensas				2				4					1						5				5	1				1			19
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																															
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																															
OBSERVACIONES:																															
Firma Nombre: JAIRO ALONSO BASTIDAS BERNAL Residente de Obra Matrícula No. 52202-084649 NAR Firma Nombre : DANIEL OSWALDO RODRIGUEZ HOLGUIN Residente Interventoría Matricula No.: 25202-66252 CND.																															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																															



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el presente informe se presenta información al respecto presentada por el contratista y generada por la Interventoría, la cual se diligencia el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2							DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021							CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA		
MES Y AÑO DEL INFORME MENS: JUNIO DE 2022							PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1065 DE 2021							INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
BASE GRANULAR									
242	31/05/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	242	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
242	31/05/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	242	0	NP	SI	Base Granular
245	1/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
245	1/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	0	NP	SI	Base Granular
245	1/06/2022	ANGULARIDAD	INV-E-239	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	MINIMOM 35%	42,1	SI	Base Granular
245	1/06/2022	C. DE TERRONES DE ARCILLA	INV-E-211	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	Maximo 2%	0,09	SI	Base Granular
245	1/06/2022	EQUIVALENTE DE ARENA	INV-E-133	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	Minimo 30%	68,0	SI	Base Granular
245	1/05/2022	DESGASTE	INV-E- 218-219	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	Maximo 40%	28,67	SI	Base Granular
245	3/05/2022	GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGR FINO	INV-E- 222	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	INV-E- 222	1,346	SI	Grava para concretos
							1,478		
245	1/06/2022	INDICE DE ALARG. Y APLANAM.	INV-E-230	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	INDICE DE ALARGAMI. 35% MAX	13,0%	SI	Base Granular
						INDICE D E APLANAM. 35% MAX	12,0%	SI	
245	1/06/2022	CARAS FRACTURADAS	INV-E-227	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	Minimo 70% con 1 Caras	76,9	SI	Base Granular
						Minimo 50% con 2 Caras	71,7	SI	
245	1/06/2022	MICRO DEVAL	INV-E-238	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	Maximo 30%	10,5	SI	Base Granular
245	1/06/2022	10% DE FINOS	INV-E-224	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	Minimo 75%	97,4	SI	Base Granular
245	1/06/2022	SOLIDEZ	INV-E-220	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	AGREGADO GRUESO 18% MAXI	1,80	SI	Base Granular
						AGREGADO FINO 18% MAXI	2,20	SI	
245	1/06/2022	PROCTOR MODIFICADO	INV-E-142	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	245	INV.E-142	2,210 g/cm2	SI	Base Granular
		CBR	INV-E-148			Minimo 80%	100,0	SI	
250	3/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	250	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
250	3/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	250	0	NP	SI	Base Granular
255	6/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	255	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
255	6/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	255	0	NP	SI	Base Granular
255	6/06/2022	ANGULARIDAD	INV-E-239	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	255	MINIMOM 35%	43,8	SI	Base Granular
255	6/06/2022	C. DE TERRONES DE ARCILLA	INV-E-211	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	255	Maximo 2%	0,03	SI	Base Granular

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
								FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2						DIRECCIÓN TERRITORIAL: META			
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021						CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA			
MES Y AÑO DEL INFORME MENS: JUNIO DE 2022						PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1065 DE 2021						INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
255	6/06/2022	EQUIVALENTE DE ARENA	INV-E-133	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	255	Minimo 30%	50,0	SI	Base Granular
255	6/06/2022	INDICE DE ALARG. Y APLANAM.	INV-E-230	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	255	INDICE DE ALARGAMI. 35% MAX	17,0%	SI	Base Granular
						INDICE D E APLANAM. 35% MAX	16,0%	SI	
255	6/06/2022	CARAS FRACTURADAS	INV-E-227	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	255	Minimo 70% con 1 Caras	76,9	SI	Base Granular
						Minimo 50% con 2 Caras	71,2	SI	
255	6/06/2022	PROCTOR MODIFICADO	INV-E-142	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	255	INV.E-142	2,211 g/cm2	SI	Base Granular
258	7/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	258	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
258	7/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	258	0	NP	SI	Base Granular
261	9/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	261	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
261	9/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	261	0	NP	SI	Base Granular
262	10/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	262	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
262	10/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	262	0	NP	SI	Base Granular
269	13/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	269	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
269	13/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	269	0	NP	SI	Base Granular
269	13/06/2022	ANGULARIDAD	INV-E-239	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	269	MINIMOM 35%	42,1	SI	Base Granular
269	13/06/2022	C. DE TERRONES DE ARCILLA	INV-E-211	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	269	Maximo 2%	0,12	SI	Base Granular
269	13/06/2022	EQUIVALENTE DE ARENA	INV-E-133	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	269	Minimo 30%	43,0	SI	Base Granular
269	13/06/2022	INDICE DE ALARG. Y APLANAM.	INV-E-230	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	269	INDICE DE ALARGAMI. 35% MAX	11,0%	SI	Base Granular
						INDICE D E APLANAM. 35% MAX	10,0%	SI	
269	13/06/2022	CARAS FRACTURADAS	INV-E-227	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	269	Minimo 70% con 1 Caras	85,6	SI	Base Granular
						Minimo 50% con 2 Caras	83,9	SI	
269	13/06/2022	PROCTOR MODIFICADO	INV-E-142	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	269	INV.E-142	2,210 g/cm2	SI	Base Granular
273	14/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	273	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
273	14/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	273	0	NP	SI	Base Granular
274	15/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	274	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
274	15/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	274	0	NP	SI	Base Granular



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA		30/06/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No.:	974 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO SD VICHADA
MES Y AÑO DEL INFORME MENS	JUNIO DE 2022	PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1065 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO CORREDORES ICC

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
275	16/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	275	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
275	16/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	275	0	NP	SI	Base Granular
AGREGADO PARA MEZCLA ASFALTICA									
276	16/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	276	INV-E-123	INV-E-123	SI	Agregado Para Mezcla Asfaltica
276	16/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	276	Maximo 7%	NP	SI	Agregado Para Mezcla Asfaltica
276	16/06/2022	ANGULARIDAD	INV-E-239	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	276	MINIMOM 35%	45,5	SI	Agregado Para Mezcla Asfaltica
276	16/06/2022	DESGASTE	INV-E- 218-219	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	276	Maximo 35%	30,1	SI	Agregado Para Mezcla Asfaltica
276	16/06/2022	EQUIVALENTE DE ARENA	INV-E-133	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	276	Minimo 50%	64,0	SI	Agregado Para Mezcla Asfaltica
276	16/06/2022	INDICE DE ALARG. Y APLANAM.	INV-E-230	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	276	INDICE DE ALARGAMI. 35% MAX INDICE D E APLANAM. 35% MAX		SI SI	Agregado Para Mezcla Asfaltica
276	16/06/2022	CARAS FRACTURADAS	INV-E-227	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	276	Minimo 75% a 60%	91,6 86,6	SI SI	Agregado Para Mezcla Asfaltica
276	16/06/2022	SOLIDEZ	INV-E-220	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	276	AGREGADO GRUESO 18% MAXI AGREGADO FINO 18% MAXI	0,90	SI	Agregado Para Mezcla Asfaltica
277	17/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	277	INV-E-123	INV-E-123	SI	Agregado Para Mezcla Asfaltica
277	17/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	277	Maximo 7%	NP	SI	Agregado Para Mezcla Asfaltica
277	17/06/2022	ANGULARIDAD	INV-E-239	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	277	MINIMOM 35%	45,7	SI	Agregado Para Mezcla Asfaltica
277	17/06/2022	CARAS FRACTURADAS	INV-E-227	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	277	Minimo 75% a 60%	89,1 83,2	SI SI	Agregado Para Mezcla Asfaltica
MEZCLA ASFALTICA - MDC-25									
7	16/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	K1+705-K1+114 MARGEN IZQ	7	INV-E-123	INV-E-123	SI	Mezcla Asfaltica
7	16/06/2022	% DE ASFALTO	ART. 450	K1+705-K1+114 MARGEN IZQ	7	4,5% formula de trabaj. Tolerancia Permitida 4,2 a 4,8%	4,50	SI	Mezcla Asfaltica
7	16/06/2022	ESTABILIDAD	ART. 450	K1+705-K1+114 MARGEN IZQ	7	Minimo : (N) 7500	1830 kgf	SI	Mezcla Asfaltica
7	16/06/2022	FLUJO	ART. 450	K1+705-K1+114 MARGEN IZQ	7	2 - 4mm	2,9	SI	Mezcla Asfaltica
8	16/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	PLANTA SDVICHADA	8	INV-E-123	INV-E-123	SI	Mezcla Asfaltica
8	16/06/2022	% DE ASFALTO	ART. 450	PLANTA SDVICHADA	8	4,5% formula de trabaj. Tolerancia Permitida 4,2 a 4,8%	4,60	SI	Mezcla Asfaltica
8	16/06/2022	ESTABILIDAD	ART. 450	PLANTA SDVICHADA	8	Minimo : (N) 7500	1825 kgf	SI	Mezcla Asfaltica

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
							VERSIÓN	1
							PAGINA	

							FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2				DIRECCIÓN TERRITORIAL: META					

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021				CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA					
MES Y AÑO DEL INFORME MENS: JUNIO DE 2022				PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1065 DE 2021				INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC					

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
8	16/06/2022	FLUJO	ART. 450	PLANTA SDVICHADA	8	2 - 4mm	3,0	SI	Mezcla Asfáltica
9	16/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	PLANTA SDVICHADA	9	INV-E-123	INV-E-123	SI	Mezcla Asfáltica
9	16/06/2022	% DE ASFALTO	ART. 450	PLANTA SDVICHADA	9	4,5% formula de trabaj. Tolerancia Permitida 4,2 a 4,8%	4,50	SI	Mezcla Asfáltica
10	17/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	PLANTA SDVICHADA	10	INV-E-123	INV-E-123	SI	Mezcla Asfáltica
10	17/06/2022	% DE ASFALTO	ART. 450	PLANTA SDVICHADA	10	4,5% formula de trabaj. Tolerancia Permitida 4,2 a 4,8%	4,30	SI	Mezcla Asfáltica
10	17/06/2022	ESTABILIDAD	ART. 450	PLANTA SDVICHADA	10	Minimo : (N) 7500	1794 kgf	SI	Mezcla Asfáltica
10	17/06/2022	FLUJO	ART. 450	PLANTA SDVICHADA	10	2 - 4mm	3,0	SI	Mezcla Asfáltica
11	17/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	PLANTA SDVICHADA	11	INV-E-123	INV-E-123	SI	Mezcla Asfáltica
11	17/06/2022	% DE ASFALTO	ART. 450	PLANTA SDVICHADA	11	4,5% formula de trabaj. Tolerancia Permitida 4,2 a 4,8%	4,40	SI	Mezcla Asfáltica
11	17/06/2022	ESTABILIDAD	ART. 450	PLANTA SDVICHADA	11	Minimo : (N) 7500	1807 kgf	SI	Mezcla Asfáltica
11	17/06/2022	FLUJO	ART. 450	PLANTA SDVICHADA	11	2 - 4mm	2,9	SI	Mezcla Asfáltica
12	17/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	PLANTA SDVICHADA	12	INV-E-123	INV-E-123	SI	Mezcla Asfáltica
12	17/06/2022	% DE ASFALTO	ART. 450	PLANTA SDVICHADA	12	4,5% formula de trabaj. Tolerancia Permitida 4,2 a 4,8%	4,60	SI	Mezcla Asfáltica
1-A	28/06/2022	NUCLEOS DE CARPETA ASFALTICA	INV-E-733-	K1+755 MARGEN IZQUIERDA	1-A	GC- Minimo 90%	92,5	SI	Carpeta Asafáltica
1-B	28/06/2022	NUCLEOS DE CARPETA ASFALTICA	INV-E-733-	K1+840 EJE	1-B	GC- Minimo 90%	92,9	SI	Carpeta Asafáltica
1-C	28/06/2022	NUCLEOS DE CARPETA ASFALTICA	INV-E-733-	K1+960 MARGEN DERECHA	1-C	GC- Minimo 90%	93,4	SI	Carpeta Asafáltica
1-D	28/06/2022	NUCLEOS DE CARPETA ASFALTICA	INV-E-733-	K2+020 MARGEN IZQUIERDA	1-D	GC- Minimo 90%	92,7	SI	Carpeta Asafáltica
1-E	28/06/2022	NUCLEOS DE CARPETA ASFALTICA	INV-E-733-	K2+100 EJE	1-E	GC- Minimo 90%	93,4	SI	Carpeta Asafáltica

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
								FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2						DIRECCIÓN TERRITORIAL: META			
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021						CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA			
MES Y AÑO DEL INFORME MENS: JUNIO DE 2022						PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1065 DE 2021						INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA AGREGADOS PARA CONCRETOS									
244	31/05/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	244	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	4,2	SI	Arena para concretos
244	31/05/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	244	0	NP	SI	Arena para concretos
247	1/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	247	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	4,0	SI	Arena para concretos
247	1/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	247	0	NP	SI	Arena para concretos
247	1/06/2022	VALOR DE AZUL DE MELETILENO	INV-E-235	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	247	Max 5%	1,50	SI	Arena para concretos
247	1/06/2022	COLORIMETRIA	INV-E- 212	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	247	Minimo placa No 3	1	SI	Arena para concretos
247	1/06/2022	CONTENIDO. DE TERRONES DE ARCILLA	INV-E-211	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	247	Maximo 2%	GRUES- FINOS- 0,07	SI	Arena para concretos
247	1/06/2022	EQUIVALENTE DE ARENA	INV-E-133	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	247	Minimo 60%	64,0	SI	Arena para concretos
247	1/06/2022	GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGR FINO	INV-E- 222	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	247	INV-E- 222	1,346	SI	Arena para concretos
247	1/06/2022	PARTICULAS LIVIANAS	INV-E-221	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	247	Max 0,50%	0,08	SI	Arena para concretos
247	1/06/2022	SOLIDEZ	INV-E-220	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	247	AGREGADO GRUESO 18% MAXI AGREGADO FINO 18% MAXI	0,00 4,90	SI SI	Arena para concretos
249	2/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	249	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	3,8	SI	Arena para concretos
249	2/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	249	0	NP	SI	Arena para concretos
252	3/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	252	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	3,9	SI	Arena para concretos
252	3/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	252	0	NP	SI	Arena para concretos
254	4/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	254	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	4,5	SI	Arena para concretos
254	4/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	254	0	NP	SI	Arena para concretos
257	6/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	257	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	4,1	SI	Arena para concretos
257	6/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	257	0	NP	SI	Arena para concretos
257	6/06/2022	VALOR DE AZUL DE MELETILENO	INV-E-235	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	257	Max 5%	1,25	SI	Arena para concretos
257	6/06/2022	COLORIMETRIA	INV-E- 212	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	257	Minimo placa No 3	1	SI	Arena para concretos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2			DIRECCIÓN TERRITORIAL:		META		
CONTRATO DE OBRA No.:		974 DE 2021			CONTRATISTA:		CONSORCIO SD VICHADA		
MES Y AÑO DEL INFORME MENS		JUNIO DE 2022			PROYECTO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		1065 DE 2021			INTERVENTOR:		CONSORCIO CORREDORES ICC		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
257	6/06/2022	CONTENIDO. DE TERRONES DE ARCILLA	INV-E-211	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	257	Maximo 2%	GRUES- FINOS- 0,03	SI	Arena para concretos
257	6/06/2022	EQUIVALENTE DE ARENA	INV-E-133	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	257	Minimo 60%	67,0	SI	Arena para concretos
257	6/06/2022	PARTICULAS LIVIANAS	INV-E-221	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	257	Max 0,50%	0,08	SI	Arena para concretos
260	7/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	260	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	3,9	SI	Arena para concretos
260	7/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	260	0	NP	SI	Arena para concretos
264	10/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	264	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	4,9	SI	Arena para concretos
264	10/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	264	0	NP	SI	Arena para concretos
267	11/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	267	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	4,3	SI	Arena para concretos
267	11/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	267	0	NP	SI	Arena para concretos
284	21/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	284	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	4,9	SI	Arena para concretos
284	21/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	284	0	NP	SI	Arena para concretos
284	21/06/2022	VALOR DE AZUL DE MELETILENO	INV-E-235	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	284	Max 5%	1,50	SI	Arena para concretos
284	21/06/2022	COLORIMETRIA	INV-E- 212	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	284	Minimo placa No 3	1	SI	Arena para concretos
284	6/06/2022	CONTENIDO. DE TERRONES DE ARCILLA	INV-E-211	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	284	Maximo 2%	GRUES- FINOS- 0,00	SI	Arena para concretos
284	6/06/2022	EQUIVALENTE DE ARENA	INV-E-133	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	284	Minimo 60%	64,0	SI	Arena para concretos
284	6/06/2022	PARTICULAS LIVIANAS	INV-E-221	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	284	Max 0,50%	0,08	SI	Arena para concretos
286	22/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	286	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	3,9	SI	Arena para concretos
286	22/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	286	0	NP	SI	Arena para concretos
291	23/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	291	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	4,0	SI	Arena para concretos
291	23/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	291	0	NP	SI	Arena para concretos
293	25/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	293	5,0 % Max que pasa Tamiz 200	4,3	SI	Arena para concretos
293	25/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	293	0	NP	SI	Arena para concretos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2			DIRECCIÓN TERRITORIAL:		META		
CONTRATO DE OBRA No.:		974 DE 2021			CONTRATISTA:		CONSORCIO SD VICHADA		
MES Y AÑO DEL INFORME MENS		JUNIO DE 2022			PROYECTO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		1065 DE 2021			INTERVENTOR:		CONSORCIO CORREDORES ICC		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
243	31/05/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	243	INV-E-123	INV-E-123	SI	Grava para concretos
246	1/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	246	INV-E-123	INV-E-123	SI	Grava para concretos
246	1/06/2022	CONTENIDO. DE TERRONES DE ARCILLA	INV-E-211	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	246	Maximo 2%	GRUES- FINOS- 0,01	SI	Grava para concretos
246	1/06/2022	DESGASTE	INV-E- 218-219	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	246	Maximo 40%	29,4	SI	Grava para concretos
246	1/06/2022	GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGR FINO	INV-E- 222	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	246	INV-E- 222	1,478	SI	Grava para concretos
246	1/06/2022	INDICE DE ALARG. Y APLANAM.	INV-E-230	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	246	INDICE DE ALARGAMI. 25% MAX INDICE D E APLANAM. 25% MAX	12% 12%	SI SI	Grava para concretos
246	1/06/2022	PARTICULAS LIVIANAS	INV-E-221	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	246	Max 1,0%	0,02	SI	Grava para concretos
246	1/06/2022	SOLIDEZ	INV-E-220	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	246	AGREGADO GRUESO 18% MAXI AGREGADO FINO 18% MAXI	3,70 0,00	SI SI	Grava para concretos
248	2/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	248	INV-E-123	INV-E-123	SI	Grava para concretos
253	4/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	253	INV-E-123	INV-E-123	SI	Grava para concretos
256	6/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	256	INV-E-123	INV-E-123	SI	Grava para concretos
256	6/06/2022	CONTENIDO. DE TERRONES DE ARCILLA	INV-E-211	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	256	Maximo 2%	GRUES- 0,01 FINOS- 0,00	SI	Grava para concretos
256	6/06/2022	INDICE DE ALARG. Y APLANAM.	INV-E-230	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	256	INDICE DE ALARGAMI. 25% MAX INDICE D E APLANAM. 25% MAX	14,0% 15,0%	SI SI	Grava para concretos
256	6/06/2022	PARTICULAS LIVIANAS	INV-E-221	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	256	Max 1,0%	0,01	SI	Grava para concretos
259	7/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	259	INV-E-123	INV-E-123	SI	Grava para concretos
263	10/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	263	INV-E-123	INV-E-123	SI	Grava para concretos
266	11/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	266	INV-E-123	INV-E-123	SI	Grava para concretos
283	21/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	283	INV-E-123	INV-E-123	SI	Grava para concretos
283	21/06/2022	CONTENIDO. DE TERRONES DE ARCILLA	INV-E-211	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	283	Maximo 2%	GRUES- 0,00 FINOS- 0,00	SI	Grava para concretos
283	21/06/2022	INDICE DE ALARG. Y APLANAM.	INV-E-230	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	283	INDICE DE ALARGAMI. 25% MAX INDICE D E APLANAM. 25% MAX	10,0% 11,0%	SI SI	Grava para concretos
283	21/06/2022	PARTICULAS LIVIANAS	INV-E-221	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	283	Max 1,0%	0,02	SI	Grava para concretos
285	22/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	285	INV-E-123	INV-E-123	SI	Grava para concretos
290	23/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	290	INV-E-123	INV-E-123	SI	Grava para concretos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
								FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2						DIRECCIÓN TERRITORIAL: META			
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021						CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA			
MES Y AÑO DEL INFORME MENS: JUNIO DE 2022						PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 4			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1065 DE 2021						INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
292	25/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	292	INV-E-123	INV-E-123	SI	Grava para concretos
CILINDROS DE CONCRETOS									
23-C	11/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	23-C	4000 PSI Minimo	%	SI	TUBERAI DE 36"
23-D	11/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	23-D	4000 PSI Minimo	88,0		
23-E	1/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	23-E	4000 PSI Minimo	%	SI	TUBERAI DE 36"
23-F	1/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	23-F	4000 PSI Minimo	106,0		
24-C	12/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	24-C	4000 PSI Minimo	%	SI	TUBERAI DE 36"
24-D	12/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	24-D	4000 PSI Minimo	81,0		
24-E	2/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	24-E	4000 PSI Minimo	%	SI	TUBERAI DE 36"
24-F	2/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	24-F	4000 PSI Minimo	105,0		
26-C	13/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	K1+940 MARGEN DERECHA	26-C	4000 PSI Minimo	%	SI	ALETAS ALCANTARILLA
26-D	13/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	K1+940 MARGEN IZQUIERDA	26-D	4000 PSI Minimo	80,0		
26-E	3/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	K1+940 MARGEN IZQUIERDA	26-E	4000 PSI Minimo	%	SI	ALETAS ALCANTARILLA
26-F	3/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	K1+940 MARGEN IZQUIERDA	26-F	4000 PSI Minimo	101,0		
27-C	13/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	27-C	4000 PSI Minimo	%	SI	TUBERAI DE 36"
27-D	13/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	27-D	4000 PSI Minimo	96,0		
27-E	3/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	27-E	4000 PSI Minimo	%	SI	TUBERAI DE 36"
27-F	3/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	27-F	4000 PSI Minimo	104,0		
30-C	17/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	30-C	4000 PSI Minimo	%	SI	TUBERAI DE 36"
30-D	17/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	30-D	4000 PSI Minimo	81,0		
30-E	7/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	30-E	4000 PSI Minimo	%	SI	TUBERAI DE 36"
30-F	7/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	30-F	4000 PSI Minimo	106,0		
32-C	18/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	32-C	4000 PSI Minimo	%	✓	TUBERAI DE 36"

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2						DIRECCIÓN TERRITORIAL: META			
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021						CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA			
MES Y AÑO DEL INFORME MENS: JUNIO DE 2022						PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1065 DE 2021						INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
32-D	18/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	32-D	4000 PSI Minimo	88,0	X	SE FALLA EL SIGUIENTE
32-E	8/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	32-E	4000 PSI Minimo	%	SI	TUBERAI DE 36"
32-F	8/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	32-F	4000 PSI Minimo	106,0		
33-C	18/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	K1+940 MARGEN IZQUIERDA	33-C	4000 PSI Minimo	%	X	ALETAS ALCANTARILLA
33-D	18/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	K1+940 MARGEN IZQUIERDA	33-D	4000 PSI Minimo	85,0		
33-E	8/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	K1+940 MARGEN IZQUIERDA	33-E	4000 PSI Minimo	%	SI	ALETAS ALCANTARILLA
33-F	8/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	K1+940 MARGEN IZQUIERDA	33-F	4000 PSI Minimo	103,0		
35-C	20/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	35-C	4000 PSI Minimo	%	SI	TUBERAI DE 36"
35-D	20/05/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 7 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	35-D	4000 PSI Minimo	88,0		
35-E	10/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	35-E	4000 PSI Minimo	%	SI	TUBERAI DE 36"
35-F	10/06/2022	CILINDROS DE CONCRETOS A 28 DAS	INV-E-410	ACOPIO PLANTA SDVICHADA	35-F	4000 PSI Minimo	102,0		
OBSERVACIONES:									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma: Nombre: LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL DIRECTOR DE OBRA Matricula No. : 25202-196801 CND					Firma Nombre : EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA Matricula No. : 05202-37791 ANT				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
								VERSIÓN	1	
								PAGINA		
								FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: META										
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA										
MES Y AÑO DEL INFORME MENS: JUNIO DE 2022 PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC										
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES										
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)		No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA - INTERVENTORIA										
BASE GRANULAR										
23	14/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	K4+100	MARGEN IZQUIERDA	23	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
24	15/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	INV-E-123	INV-E-123	SI	Base Granular
24	15/06/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125, 126	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	0	NP	SI	Base Granular
24	15/06/2022	CARAS FRACTURADAS	INV-E-227	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	Minimo 70% con 1 Caras	70,4	SI	Base Granular
24	15/06/2022	INDICE DE ALARG. Y APLANAM.	INV-E-230	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	Minimo 50% con 2 Caras	51,0	SI	Base Granular
24	15/06/2022	SOLIDEZ	INV-E-220	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	INDICE DE ALARGAMI. 35% MAX	17,6%	SI	Base Granular
24	15/06/2022	EQUIVALENTE DE ARENA	INV-E-133	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	INDICE D E APLANAM. 35% MAX	15,4%	SI	Base Granular
24	15/06/2022	ANGULARIDAD DE LA FRACCION FINA	INV-E-239	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	AGREGADO GRUESO 18% MAXI	1,62	SI	Base Granular
24	15/06/2022	CONTENIDO. DE TERRONES DE ARCILLA	INV-E-211	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	AGREGADO FINO 18% MAXI	2,50	SI	Base Granular
24	15/06/2022	MICRO DEVAL	INV-E-238	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	Minimo 30%	48,0	SI	Base Granular
24	15/06/2022	10% DE FINOS	INV-E-224	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	MINIMO 35%	41,5	SI	Base Granular
24	15/06/2022	DESGASTE	INV-E-218-219	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	Maximo 2%	GRUES- 0,18 FINOS- 0,89	SI	Base Granular
24	15/06/2022	PROCTOR MODIFICADO	INV-E-142	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	Maximo 30%	15,0	SI	Base Granular
24	15/06/2022	CBR	INV-E-148	K4+300	MARGEN IZQUIERDA	24	Maximo 40%	31,1	SI	Base Granular
52	10/06/2022	DENSIDADES DE CAMPO	INV-E-164	K1+810	- K2+080	52	INV.E-142	2,212 g/cm2	SI	Base Granular Re Copactacion
53	10/06/2022	DENSIDADES DE CAMPO	INV-E-164	K2+080	- K2+320	53	Minimo 80%	98,00	SI	Base Granular
							Expansion	0,00	SI	Base Granular
							Minimo 100,0%	100,0	SI	Base Granular Re Copactacion
							Minimo 100,0%	100,2	SI	Base Granular Re Copactacion

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2						DIRECCIÓN TERRITORIAL: META			
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021						CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA			
MES Y AÑO DEL INFORME MENS: JUNIO DE 2022						PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1065 DE 2021						INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA - INTERVENTORIA									
MEZCLA ASFALTICA - MDC-25									
2	16/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	K1+740-K1+805 MARGEN IZQ.	2	INV-E-123	INV-E-123	SI	Mezcla Asfaltica
2	16/06/2022	% DE ASFALTO	ART. 450	K1+740-K1+805 MARGEN IZQ.	2	5,7% formula de trabaj. Tolerancia Permitida 5 a 6,0%	4,60	SI	Mezcla Asfaltica
2	16/06/2022	ESTABILIDAD	ART. 450	K1+740-K1+805 MARGEN IZQ.	2	Minimo : (N) 7500	1821 kgf	SI	Mezcla Asfaltica
2	16/06/2022	FLUJO	ART. 450	K1+740-K1+805 MARGEN IZQ.	2	2 - 4mm	3,1	SI	Mezcla Asfaltica
3	17/06/2022	GRANULOMETRIA	INV-E-123	K1+860-K2+114 MARGEN IZQ.	3	INV-E-123	INV-E-123	SI	Mezcla Asfaltica
3	17/06/2022	% DE ASFALTO	ART. 450	K1+860-K2+114 MARGEN IZQ.	3	5,7% formula de trabaj. Tolerancia Permitida 5 a 6,0%	4,49	SI	Mezcla Asfaltica
3	17/06/2022	ESTABILIDAD	ART. 450	K1+860-K2+114 MARGEN IZQ.	3	Minimo : (N) 7500	1791 kgf	SI	Mezcla Asfaltica
3	17/06/2022	FLUJO	ART. 450	K1+860-K2+114 MARGEN IZQ.	3	2 - 4mm	2,9	SI	Mezcla Asfaltica
AGREGADOS PARA CONCRETOS									
25	18/06/2022	GRANULOMETRIA	ART 630.2 -13	K6+096 MARGEN IZQUIERDA	25	ART 630.2 -13	ART 630.2 -13	SI	Grava para concretos
25	18/06/2022	INDICE DE ALARG. Y APLANAM.	INV-E-230	K6+096 MARGEN IZQUIERDA	25	INDICE DE ALARGAMI. 25% MAX INDICE D E APLANAM. 25% MAX	16,4% 14,4%	SI	Grava para concretos
25	24/05/2022	SOLIDEZ	INV-E-220	K2+045 MARGEN DERECHA	25	AGREGADO GRUESO 18% MAXI AGREGADO FINO 18% MAXI	3,93 5,42	SI	Grava Y Arena
25	24/05/2022	CONTENIDO. DE TERRONES DE ARCILLA	INV-E-211	K2+045 MARGEN DERECHA	25	Maximo 2%	GRUES- 0,19 FINOS- 1,69	SI	Grava Y Arena
25	24/05/2022	VALOR DE AZUL DE MELETILENO	INV-E-235	K2+045 MARGEN DERECHA	25	Maximo 5%	2,02	SI	Arena para concretos
25	24/05/2022	DESGASTE	INV-E- 218-219	K2+045 MARGEN DERECHA	25	Maximo 40%	28,3	SI	Grava para concretos
25	24/05/2022	GRANULOMETRIA	ART 630.2 -13	K2+045 MARGEN DERECHA	25	ART 630.2 -13	ART 630.2 -13	SI	Arena para concretos
25	24/05/2022	INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E-125-126	K2+045 MARGEN DERECHA	25	0	NP	SI	Arena para concretos
25	24/05/2022	EQUIVALENTE DE ARENA	INV-E-133	K2+045 MARGEN DERECHA	25	Minimo 60%	58,0	SI	Arena para concretos
25	24/05/2022	CONTENIDO DE MATERIAL FINO QUE PASA EL TAMIZ 200	INV-E-214	K2+045 MARGEN DERECHA	25	Maximo 5%	4,5	SI	Arena para concretos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

		FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META

CONTRATO DE OBRA No.:	974 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO SD VICHADA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSU	JUNIO DE 20222	PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1065 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO CORREDORES ICC

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA - INTERVENTORIA									
CILINDROS DE CONCRETOS									
3-C	3/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K2+045 MARGEN IZQUIERDA	3-C	Minimo 4000 PSI	102,0%	SI	Aletas Box Couvert
3-D	3/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K2+045 MARGEN IZQUIERDA	3-D	Minimo 4000 PSI	102,0%	SI	Aletas Box Couvert
4-C	7/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K2+660 MARGEN IZQUIERDA	4-C	Minimo 4000 PSI	103,0%	SI	Losa Entre Aletas Alcantarilla
4-D	7/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K2+660 MARGEN IZQUIERDA	4-D	Minimo 4000 PSI	104,0%	SI	Losa Entre Aletas Alcantarilla
5-C	16/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K6+097 MARGEN IZQUIERDA	5-C	Minimo 4000 PSI	103,0%	SI	Losa Entre Aletas Alcantarilla
5-D	16/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K6+097 MARGEN IZQUIERDA	5-D	Minimo 4000 PSI	102,0%	SI	Losa Entre Aletas Alcantarilla
6-A	26/05/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K1+931 MARGEN IZQUIERDA	6-A	Minimo 4000 PSI	77,0%	SI	Cabezote Alcantarilla
6-B	26/05/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K1+931 MARGEN IZQUIERDA	6-B	Minimo 4000 PSI	78,0%	SI	Cabezote Alcantarilla
6-C	16/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 28 DIAS	INV-E-410	K1+931 MARGEN IZQUIERDA	6-C	Minimo 4000 PSI	104,0%	SI	Cabezote Alcantarilla
6-D	16/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 28 DIAS	INV-E-410	K1+931 MARGEN IZQUIERDA	6-D	Minimo 4000 PSI	103,0%	SI	Cabezote Alcantarilla
7-A	8/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K2+660 MARGEN IZQUIERDA	7-A	Minimo 4000 PSI	79,0%	SI	Aletas Box Couvert
7-B	8/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K2+660 MARGEN IZQUIERDA	7-B	Minimo 4000 PSI	78,0%	SI	Aletas Box Couvert
7-C	29/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 28 DIAS	INV-E-410	K2+660 MARGEN IZQUIERDA	7-C	Minimo 4000 PSI	104,0%	SI	Aletas Box Couvert
7-D	29/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 28 DIAS	INV-E-410	K2+660 MARGEN IZQUIERDA	7-D	Minimo 4000 PSI	104,0%	SI	Aletas Box Couvert
8-A	17/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K6+097 MARGEN IZQUIERDA	8-A	Minimo 4000 PSI	78,0%	SI	Aletas Box Couvert
8-B	17/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K6+097 MARGEN IZQUIERDA	8-B	Minimo 4000 PSI	77,0%	SI	Aletas Box Couvert
9-A	24/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K6+532 MARGEN DERECHA	9-A	Minimo 4000 PSI	78,0%	SI	Losa Entre Aletas Alcantarilla
9-B	24/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K6+532 MARGEN DERECHA	9-B	Minimo 4000 PSI	79,0%	SI	Losa Entre Aletas Alcantarilla
10-A	25/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K1+931 MARGEN DERECHA	10-A	Minimo 4000 PSI	80,0%	SI	Losa Entre Aletas Alcantarilla
10-B	25/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 7 DIAS	INV-E-410	K1+931 MARGEN DERECHA	10-B	Minimo 4000 PSI	82,0%	SI	Losa Entre Aletas Alcantarilla

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2			DIRECCIÓN TERRITORIAL:		META		
CONTRATO DE OBRA No.:		974 DE 2021			CONTRATISTA:		CONSORCIO SD VICHADA		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL		JUNIO DE 2022			PROYECTO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		1065 DE 2021			INTERVENTOR:		CONSORCIO CORREDORES ICC		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA - INTERVENTORIA									
11-A	30/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 28 DIAS	INV-E-410	K1+931 MARGEN DERECHA	11-A	Minimo 4000 PSI	79,0%	SI	Cabezote Alcantarilla
11-B	30/06/2022	CILINDROS DE CONCRETO A 28 DIAS	INV-E-410	K1+931 MARGEN DERECHA	11-B	Minimo 4000 PSI	80,0%	SI	Cabezote Alcantarilla
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma: Nombre: LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL DIRECTOR DE OBRA Matricula No. : 25202-196801 CND					Firma Nombre : EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA Matricula No. : 05202-37791 ANT				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

El seguimiento a Garantías y seguros del contrato se realiza y se anexa a continuación mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
		VERSIÓN	1																																																														
		PÁGINA																																																															
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2022 (Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																															
CONTRATO DE OBRA No. 974 DE 2022		CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA																																																															
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4																																																																	
FECHA DE INICIO: JUNIO 28 DE 2021																																																																	
PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: AGOSTO 31 DE 2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																																	
VALOR INICIAL: \$ 205.918.749.263,00																																																																	
VALOR ACUMULADO: \$ 205.918.749.263,00 (Incluye adiciones)																																																																	
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1065 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC																																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 6.116.034.927,00</td><td>12</td><td>5</td><td>2021</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>100%</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 12.232.069.853,00</td><td>12</td><td>5</td><td>2021</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 18.348.104.779,00</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td><td>31</td><td>12</td><td>2030</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 6.116.034.927,00	12	5	2021	31	12	2025	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	N/A							Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 12.232.069.853,00	12	5	2021	31	12	2028	Calidad de Estudios y Diseños		N/A							Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 18.348.104.779,00	31	12	2025	31	12	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																														
			Desde			Hasta																																																											
Cumplimiento	10%	\$ 6.116.034.927,00	12	5	2021	31	12	2025																																																									
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	N/A																																																															
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 12.232.069.853,00	12	5	2021	31	12	2028																																																									
Calidad de Estudios y Diseños		N/A																																																															
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 18.348.104.779,00	31	12	2025	31	12	2030																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033809																																																																	
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS																																																																	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/04/2021																																																																	
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>5%</td><td>\$ 3.058.017.464,00</td><td>12</td><td>5</td><td>2021</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td></tr><tr><td>Otros</td><td>30,0%</td><td>\$ 182.070.000,00</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td><td>31</td><td>12</td><td>2030</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	\$ 3.058.017.464,00	12	5	2021	31	12	2025	Otros	30,0%	\$ 182.070.000,00	31	12	2025	31	12	2030																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																														
			Desde			Hasta																																																											
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	\$ 3.058.017.464,00	12	5	2021	31	12	2025																																																									
Otros	30,0%	\$ 182.070.000,00	31	12	2025	31	12	2030																																																									
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033811 OTRAS PÓLIZAS No.																																																																	
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS																																																																	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/04/2021																																																																	
OBSERVACIONES: Polizas a nombre de CONSORCIO MECO ORINOQUIA																																																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
		VERSIÓN	1																																																														
		PÁGINA																																																															
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2022 (Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																															
CONTRATO DE OBRA No. 974 DE 2022		CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA																																																															
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4																																																																	
FECHA DE INICIO: JUNIO 28 DE 2021																																																																	
PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: AGOSTO 31 DE 2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																																	
VALOR INICIAL: \$ 205.918.749.263,00																																																																	
VALOR ACUMULADO: \$ 205.918.749.263,00 (Incluye adiciones)																																																																	
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1065 DE 2021																																																																	
INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC																																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																	
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																	
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																																	
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 6.116.034.927,00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>100%</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 12.232.069.853,00</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td>N/A</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 18.348.104.779,00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 6.116.034.927,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	N/A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 12.232.069.853,00	Calidad de Estudios y Diseños		N/A	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 18.348.104.779,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>22</td><td>6</td><td>2021</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>22</td><td>6</td><td>2021</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2025</td><td>31</td><td>12</td><td>2030</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			22	6	2021	31	12	2025	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	22	6	2021	31	12	2028	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	31	12	2025	31	12	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																															
Cumplimiento	10%	\$ 6.116.034.927,00																																																															
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	N/A																																																															
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 12.232.069.853,00																																																															
Calidad de Estudios y Diseños		N/A																																																															
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 18.348.104.779,00																																																															
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
22	6	2021	31	12	2025																																																												
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																												
22	6	2021	31	12	2028																																																												
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																												
31	12	2025	31	12	2030																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033809																																																																	
Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS																																																																	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																	
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																	
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																	
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																																	
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>5%</td><td>\$ 3.058.017.464,00</td></tr><tr><td>Otros</td><td>30,0%</td><td>\$ 182.070.000,00</td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	\$ 3.058.017.464,00	Otros	30,0%	\$ 182.070.000,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>22</td><td>6</td><td>2021</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2025</td><td>31</td><td>12</td><td>2030</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			22	6	2021	31	12	2025	31	12	2025	31	12	2030																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																															
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	\$ 3.058.017.464,00																																																															
Otros	30,0%	\$ 182.070.000,00																																																															
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
22	6	2021	31	12	2025																																																												
31	12	2025	31	12	2030																																																												
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033811																																																																	
OTRAS PÓLIZAS No.																																																																	
Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS																																																																	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																																	
OBSERVACIONES: Polizas a nombre de CONSORCIO MECO ORINOQUIA																																																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		30	6	2022
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META	
-------------------	---------------------------------	------------------------	------	--

CONTRATO DE OBRA No.	974 DE 2022	CONTRATISTA:	CONSORCIO SD VICHADA	
----------------------	-------------	--------------	----------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:				
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4				

FECHA DE INICIO:	JUNIO 28 DE 2021			
PLAZO INICIAL:	CIENTO CATORCE (114) MESES			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	AGOSTO 31 DE 2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)			
VALOR INICIAL:	\$	205.918.749.263,00		
VALOR ACUMULADO:	\$	205.918.749.263,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1065 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO CORREDORES ICC	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 6.116.034.927,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 12.232.069.853,00
Calidad de Estudios y Diseños		N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 18.348.104.779,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	9	2021	31	12	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	9	2021	31	12	2028
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	400035701				
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)				
Razón Social Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	6/10/2021				

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	\$ 3.058.017.464,00
Otros	30,0%	\$ 182.070.000,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	9	2021	31	12	2025
31	12	2025	31	12	2030

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	400035702	OTRAS PÓLIZAS No.			
Certificado de modificación o anexo No.	0 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)				
Razón Social Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS				
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	6/10/2021				
OBSERVACIONES: Plolizas a nombre de CONSORCIO SD VICHADA, por cesion del contrato					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		30	6	2022
(Día)		(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META
-------------------	---------------------------------	------------------------	------

CONTRATO DE OBRA No.	974 DE 2022	CONTRATISTA:	CONSORCIO SD VICHADA
----------------------	-------------	--------------	----------------------

OBJETO DEL CONTRATO:			
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 4			

FECHA DE INICIO:	JUNIO 28 DE 2021		
PLAZO INICIAL:	CIENTO CATORCE (114) MESES		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	AGOSTO 31 DE 2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)		
VALOR INICIAL:	\$ 205.918.749.263,00		
VALOR ACUMULADO:	\$ 205.918.749.263,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1065 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO CORREDORES ICC

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:		

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 6.116.034.927,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 12.232.069.853,00
Calidad de Estudios y Diseños		N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 18.348.104.779,00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
30	9	2021		31	12	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
30	9	2021		31	12	2028
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
31	12	2025		31	12	2030


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	400035701
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	10/11/2021

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:		

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	\$ 3.058.017.464,00
Otros	30,0%	\$ 182.070.000,00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
30	9	2021		31	12	2025
31	12	2025		31	12	2030

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	400035702	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.	1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	10/11/2021		

OBSERVACIONES: Comienza su vigencia desde la suscripción del contrato 974 de 2021			
NOTAS:			
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.			
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			
 Firma Nombre : EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA Matricula No. : 05202-37791 ANT			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.			
Copias: Interventor y Dirección Territorial.			



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

El seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra contrato se realiza y se anexa a continuación mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

30/06/2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META
-------------------	---------------------------------	------------------------	------

CONTRATO DE OBRA No.	974 DE 2021
	(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.
MODULO 4

CONTRATISTA:	CONSORCIO SD VICHADA		
FECHA DE INICIO:	JUNIO 28 DE 2021	PLAZO INICIAL:	CIENTO CATORCE (114) MESES
	(Indicar día, mes y año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	AGOSTO 31 DE 2030		
	(Incluye prórrogas y suspensiones)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1065 DE 2021		
	(Indicar número y año)		
INTERVENTOR:	CONSORCIO CORREDORES ICC		

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO:	SI	___X___	NO	_____	APROBADO:	SI	_____	NO	___X___	VERSIÓN No.	0	FECHA DE VERSIÓN:	4/08/2021
-------------	----	---------	----	-------	-----------	----	-------	----	---------	-------------	---	-------------------	-----------

OBSERVACIONES:
Se realiza una APROBACIÓN CONDICIONADA al plan de aseguramiento de calidad del Consorcio Meco Orinoquia– Rev:00 – Fecha de revisión: 04/08/2021 - Comunicación Contratista MCO-2106C-D-8
Queda registro de las observaciones realizadas en el CONCEPTO TÉCNICO No. 002-21- Calidad

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESEN	SI	___X___	NO	_____	No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	Una cada seis meses	FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:	no se ha realizado
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI	_____	NO	_____N/A_____	No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:	_____	FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:	_____

OBSERVACIONES:
Se definen con una periodicidad semestral, se solicitará los respectivos registros en la fecha indicada.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO:	SI	_____	NO	_____	APROBADO:	SI	_____	NO	_____	FECHA DE APROBACIÓN:	_____
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:	181				No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:	181					
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI	_____	NO	_____							

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	_____	No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	_____
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	_____	No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	_____
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	_____		

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

30/06/2022
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

CONTRATO DE OBRA No.

974 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.
MODULO 4

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

2

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

1

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

1

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

40

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

4

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

36

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOTAL	TOPCON	GTS-235W	22/03/2022	272030	29/09/2022	
2	NIVEL AUTOMATICO	AMSCOPE	AL-32	5/03/2022	52841	5/09/2022	
3	ESTACION TOTAL	NIKKON	31153	22/03/2022	9674	22/09/2022	
4	NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	4202	22/03/2022	9675	22/09/2022	
5	MARSHALL ESTABILITY TESTER	CONTROLS	4010294	17/03/2022	F-25468-001	22/01/2023	
6	PRENSA HIDRAULICA	CONTROLS	4211190	17/03/2022	F-25468-005	9/07/2023	
7	MAQUINA ENSAYOS MARSHALL	CONTROLS	6021173	17/03/2022	F-25555-001	9/07/2023	
8	MAQUINA PARA ENSAYOS DE COMPRESION	CONTROLS	4197033	17/03/2022	F-25555-005	9/07/2023	

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL
DIRECTOR DE OBRA
Matrícula No. : 25202-196801 CND

o sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de obser

Firma

Nombre: DIANA DEL PILAR CACERES VIDAL
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No. : A25132604-52847164

Firma

Nombre : EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 05202-37791 ANT

Firma

Nombre: MARÍA FERNANDA NAJAR RICO
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25228-272345 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

076



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.9.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El Contratista no solicita Anticipo para el Periodo.



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.9.2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

El seguimiento al programa de Inversiones del contrato, vigente, se anexa a continuación mediante el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.9.3 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el periodo se realizaron comités de obra, de los cuales se presenta su transcripción en los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-14-FR-1. De acuerdo con la solicitud de la Territorial, se entrega como anexo al presente informe.



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

4.9.4 ACTAS DE REUNION

Durante el periodo se realizaron Reuniones virtuales, de los cuales se presenta su transcripción en los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-14-FR-2. De acuerdo con la solicitud de la Territorial, se entrega como anexo al presente informe.



5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Proceso de Selección	: CMA-DT-190-2020
Número ID del SECOP	: CO1.PCCNTR.2458780
Contrato No.	: 1065 de 2021
Fecha de Suscripción	: 8 de junio de 2021
Objeto	: <i>Interventoría para las obras de Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible de la Conexión Pacífico-Orinoquía (Puente Arimena - Viento; Juriepe - Puerto Carreño), en los departamentos de Meta y Vichada, en el marco de la reactivación económica, mediante el Programa de Obra Pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030". Módulo 2.</i>
Contratista	: CONSORCIO CORREDORES ICC
NIT.	: 901.482.408-7
Integrantes	: INTECSA – INARSA Sucursal Colombia 40% : CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30% : CONSULTORES TÉCNICOS S.A.S. 30%
Representante Legal	: Ing. Jorge Villaseca Rubio
Valor Inicial del Contrato	: \$30.499.980.246 (Incluido IVA)
Adiciones	: N/A
Valor Acumulado	: \$30.499.980.246 (Incluido IVA)
Modificaciones	: N/A
Aclaraciones	: N/A
Suspensiones	: N/A
Cesiones	: N/A
Plazo Inicial	: Hasta el 31 de agosto de 2030
Fecha de Inicio	: junio 28 de 2021
Fecha de Terminación actual	: agosto 31 de 2030
Dirección	: Calle 86 No. 19 A – 21 Oficina 601. Bogotá
Teléfono	: 6167377

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas por parte de la Interventoría en el presente período:

- Estudio, revisión y consulta de documentos del proyecto, como son:
Contrato de obra, Análisis de precios unitarios, plan de calidad, programación, Matriz de riesgos, especificaciones, manuales de supervisión e interventoría, con el objetivo de analizar las solicitudes y requerimientos tanto del contratista como del contratante y las partes interesadas.
- Seguimiento, control y medición de las actividades de ejecución de obra en campo realizadas por el contratista.
- Seguimiento y control a los protocolos de bioseguridad presentados para el desarrollo de la obra por el contratista.
- Toma de muestras para ensayos y seguimiento a los materiales instalados en la obra.
- Control del personal y equipo utilizado por el contratista, sus pagos de aportes, dotación.
- Control de la maquinaria dispuesta en obra por el contratista, su estado y documentación legal en regla
- Informes semanales y mensual.
Se realiza por parte de todas las áreas técnica, la elaboración de los insumos e informes correspondientes al periodo, de las actividades ejecutadas. Este proceso se realiza con los pares de cada área de la interventoría y se realiza la entrega de estos en medio magnético.
- Reuniones, comités de seguimiento con el contratante y contratista.
Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e informativas sobre el protocolo de bioseguridad presentado y su implementación en obra, atendiendo dudas, inquietudes y observaciones. De igual manera se realizan reuniones virtuales con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del contrato.
- Elaboración de comunicados de respuestas y no conformidades al contratista y de solicitudes y respuestas al contratante y al INVIAS Contratante de obras.
Se realiza el recibo y envío de correspondencia, dando respuesta a los requerimientos y solicitudes de la interventoría y generando oficios con solicitudes para la entidad contratante e interventoría. Se realiza también el trámite de solicitudes vía e-mail a todas las partes involucradas
- Seguimiento al programa y avance de obra vigente aun, análisis y revisión de balances económicos proyectados y de las probables programaciones presentadas por el Contratista y requeridas por las entidades.
- Revisión, análisis de los estudios y diseños del proyecto, así como de las propuestas en este sentido presentadas para Ajustes a los mismos, entre la Interventoría, el contratista, emitiendo conceptos e informes al respecto de nuestros especialistas.



- Seguimiento al cumplimiento de la gestión ambiental, Social y SST del contratista Se acompañó a las visitas de funcionarios de las entidades relacionadas
- Teniendo en cuenta las circulares emitidas por el Gobierno Nacional, y en cumplimiento de estas, se hace seguimiento al proceso del Protocolo de bioseguridad en obra. Se realizará el documento base, mediante una mesa de trabajo interdisciplinar técnica, SST, ambiental y social, INVIAS, Interventoría y ARL hasta generar una versión definitiva del documento.
- ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL No. 12
Se trabajó en la consolidación de la información y la elaboración del informe mensual de interventoría No.12, del periodo comprendido entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2022.
- MESAS DE TRABAJO VIRTUALES.
En junio de 2022, se llevaron a cabo mesas de trabajo virtuales conjunta INVIAS, Contratista e interventoría, con el objeto de realizar el seguimiento del proyecto
- ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS
Durante el periodo, se atendieron los requerimientos de las entidades los cuales hacen referencia predominantemente a la entrega de y/o consolidación de información



CONSORCIO
CORREDORES
ICC

NIT: 901.482.408-7

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Los siguientes informes se entregan mediante anexos independientes con el Acta de Costos del periodo, cuando corresponda, de acuerdo con la solicitud de la Territorial, así:

5.3.1. INFORME DE ESPECIALISTA AMBIENTAL

5.3.2. INFORME DE ESPECIALISTAS EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA

5.3.3. INFORME DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

5.3.7. INFORME DE ESPECIALISTA DE TRANSITO

5.3.8. INFORME DE ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD

5.3.9. INFORME LIDER DE INTEGRACION

5.3.10. INFORME SOCIAL

5.3.12. INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

5.4. INFORME PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

VALORES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1065 DE 2021

2021																	
		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			VALOR PROGRAMADO A COBRAR		VALOR PROGRAMADO A COBRAR		VALOR PROGRAMADO A COBRAR		VALOR PROGRAMADO A COBRAR		VALOR PROGRAMADO A COBRAR		VALOR A COBRAR		VALOR PROGRAMADO A COBRAR		
SUBTOTAL COSTOS BASICOS			1.457.544,00		115.852.866,00		181.701.108,00		193.906.862,67		183.026.495,33		189.078.125,33		212.402.438,00		
IVA			276.933,36		22.012.044,54		34.523.210,52		36.842.303,91		34.775.034,11		35.924.843,81		40.356.463,22		
COSTO TOTAL			1.734.477,36		137.864.910,54		216.224.318,52		230.749.166,57		217.801.529,45		225.002.969,15		252.758.901,22		
ACUMULADO		1.734.477,36		139.599.387,90		355.823.706,42		586.572.872,99		804.374.402,44		1.029.377.371,59		\$ 1.282.136.272,81			
														ANTICIPO	\$ 640.748.002,00	CDP	\$ 1.524.980.246,00
																SALDO	\$ 242.843.973,19
EJECUTADO SEGÚN ACTAS DE COSTOS	VR.BASICO	\$	1.192.744,00	\$	73.385.410,00	\$	119.343.153,00	\$	133.434.578,00	\$	139.302.560,00	\$	147.315.184,00	\$	140.304.960,00		
	IVA	\$	226.621,00	\$	13.943.228,00	\$	22.675.199,00	\$	25.352.570,00	\$	26.467.486,00	\$	27.989.885,00	\$	26.657.942,00		
	VR.TOTAL	\$	1.419.365,00	\$	87.328.638,00	\$	142.018.352,00	\$	158.787.148,00	\$	165.770.046,00	\$	175.305.069,00	\$	166.962.902,00		
	VR.ACUMULADO TOTAL	\$	1.419.365,00	\$	88.748.003,00	\$	230.766.355,00	\$	389.553.503,00	\$	555.323.549,00	\$	730.628.618,00	\$	897.591.520,00		
SALDO VR. 2021-2022		\$	1.523.560.881,00	\$	1.436.232.243,00	\$	1.294.213.891,00	\$	1.135.426.743,00	\$	969.656.697,00	\$	794.351.628,00	\$	627.388.726,00		
VR.PROGRAMADO EJECUTADO / VR.PROGRAMADO ACUMULADO		81,83%		63,57%		64,85%		66,41%		69,04%		70,98%		70,01%			

2022													
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
			VALOR A COBRAR		VALOR A COBRAR		VALOR A COBRAR		VALOR A COBRAR		VALOR A COBRAR		VALOR A COBRAR
SUBTOTAL COSTOS BASICOS			209.440.430,00		211.578.454,00		211.866.987,33		211.866.987,33		209.800.587,33		208.003.903,33
IVA			39.793.681,70		40.199.906,26		40.254.727,59		40.254.727,59		39.862.111,59		39.520.741,63
COSTO TOTAL			249.234.111,70		251.778.360,26		252.121.714,93		252.121.714,93		249.662.698,93		247.524.644,97
ACUMULADO			1.531.370.384,51		1.783.148.744,77		2.035.270.459,69		2.287.392.174,62		2.537.054.873,55		2.784.579.518,51
			\$ 1.600.000,00		\$ 1.600.000,00		\$ 1.600.000,00		\$ 1.600.000,00		\$ 1.600.000,00		\$ 9.600.000,00
													2.794.179.518,51
EJECUTADO SEGÚN ACTAS DE COSTOS			\$ 143.012.515,00		\$ 131.129.309,00		\$ 125.682.680,00		\$ 143.751.003,00		\$ 159.587.636,00		\$ 164.298.882,00
			\$ 27.172.378,00		\$ 24.914.569,00		\$ 23.879.709,00		\$ 27.312.691,00		\$ 30.321.651,00		\$ 31.216.788,00
			\$ 170.184.893,00		\$ 156.043.878,00		\$ 149.562.389,00		\$ 171.063.694,00		\$ 189.909.287,00		\$ 195.515.670,00
			\$ 1.067.776.413,00		\$ 1.223.820.291,00		\$ 1.373.382.680,00		\$ 1.544.446.374,00		\$ 1.734.355.661,00		\$ 1.929.871.331,00
			\$ 1.982.203.833,00		\$ 1.826.159.955,00		\$ 1.676.597.566,00		\$ 1.505.533.872,00		\$ 1.315.624.585,00		\$ 1.120.108.915,00
			69,73%		68,63%		67,48%		67,52%		68,36%		69,31%
			ejecutado				4,50%		5,06%		5,69%		6,33%
			programado				6,67%		7,50%		8,32%		9,13%



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

[illegible]



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

5.6. INFORME OTROS PROGRAMAS APLICATIVOS. CIFRA



Estado: Inicio

Contratos Contratos registrados Reporte Semanal

Reporte Semanal - Información general del contrato

Contrato No.	974	Año	2021
Proyecto	PTE ARIMENA - EL VIENTO	Programa	LEGALIDAD
Dirección Territorial	Dirección Territorial Meta	Unidad Ejecutora	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS
Supervisor del Contrato de Interventoría	ORLANDO - ORTIZ GOMEZ	Gestor Técnico de Proyecto	ANDRES RICARDO - TOVAR MANZANARES
Objeto Contrato Obra	Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social, y Ambiental sostenible de la conexión Pacífico - Orinoquia Sector Puente Arimena-Viento-Santa Cecilia (Puente Arimena-Viento; Juriepe-Puerto Carreño), en los Departamentos del Meta y Vichada, Marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra Pública "Vías para la Legalidad y reactivación Visión 2030". Módulo 4.		

Reporte Semanal - Información general del contrato										
Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha límite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
50	50	2022-06-03	2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10 10:16	2022-06-17 15:44		TERMINADO		
49	49	2022-05-27	2022-06-02	2022-06-02	2022-06-03 11:13	2022-06-17 08:59	2022-06-07 12:39	TERMINADO		
48	48	2022-05-20	2022-05-26	2022-05-26	2022-05-26 16:17	2022-06-17 08:43	2022-06-07 12:39	TERMINADO		
47	47	2022-05-13	2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20 09:44	2022-05-24 18:05	2022-05-20 16:04	TERMINADO		
46	46	2022-05-06	2022-05-12	2022-05-12	2022-05-17 07:08	2022-05-24 16:31	2022-05-20 16:01	TERMINADO		
45	45	2022-04-29	2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06 08:30	2022-05-24 15:55	2022-05-06 12:58	TERMINADO		
44	44	2022-04-22	2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29 10:28	2022-05-12 17:11	2022-05-06 12:55	TERMINADO		
43	43	2022-04-15	2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22 07:58	2022-05-12 17:05	2022-05-06 12:52	TERMINADO		
42	42	2022-04-08	2022-04-14	2022-04-14	2022-04-18 14:53	2022-05-12 16:47	2022-05-06 12:51	TERMINADO		
41	41	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-07	2022-04-11 07:57	2022-04-11 09:14	2022-05-06 11:45	TERMINADO		

Regresar



Estado: Inicio

Contratos Contratos registrados Reporte Semanal

Reporte Semanal - Información general del contrato

Contrato No.	974	Año	2021
Proyecto	PTE ARIMENA - EL VIENTO	Programa	LEGALIDAD
Dirección Territorial	Dirección Territorial Meta	Unidad Ejecutora	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS
Supervisor del Contrato de Interventoría	ORLANDO - ORTIZ GOMEZ	Gestor Técnico de Proyecto	ANDRES RICARDO - TOVAR MANZANARES
Objeto Contrato Obra	Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social, y Ambiental sostenible de la conexión Pacífico - Orinoquia Sector Puente Arimena-Viento-Santa Cecilia (Puente Arimena-Viento; Juriepe-Puerto Carreño), en los Departamentos del Meta y Vichada, Marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra Pública "Vías para la Legalidad y reactivación Visión 2030". Módulo 4.		

1 2 3 4 5 6 7 8										
Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha límite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
60	60	2022-08-12	2022-08-18	2022-08-18				PROCESO		
59	59	2022-08-05	2022-08-11	2022-08-11				PROCESO		
58	58	2022-07-29	2022-08-04	2022-08-04				PROCESO		
57	57	2022-07-22	2022-07-28	2022-07-28				PROCESO		
56	56	2022-07-15	2022-07-21	2022-07-21				PROCESO		
55	55	2022-07-08	2022-07-14	2022-07-14				PROCESO		
54	54	2022-07-01	2022-07-07	2022-07-07				PROCESO		
53	53	2022-06-24	2022-06-30	2022-06-30				PROCESO		
52	52	2022-06-17	2022-06-23	2022-06-23	2022-06-23 16:45			TERMINADO		
51	51	2022-06-10	2022-06-16	2022-06-16	2022-06-22 15:40			TERMINADO		

Regresar



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

6. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

6.1. EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Interventoría puso a disposición el siguiente equipo para realizar la verificación de la obra el cual está consignado en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-5. De acuerdo con la solicitud de la Territorial, se entrega como anexo al presente informe.



6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se dispone el siguiente equipo para realizar la verificación de la obra y el cual está consignado en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-7, De acuerdo con la solicitud de la Territorial, se entrega como anexo al presente informe.

A continuación, se relaciona el personal disponible y los equipos utilizados en el período transcurrido:

- Representante Legal
- Director de Interventoría
- Ingenieros Residentes de Interventoría
- Ingeniero Residente Auxiliar
- Especialista Ambiental
- Especialista en Geotecnia
- Especialista en Pavimentos
- Especialista de Estructuras
- Especialista Hidráulico
- Especialista en Diseño Geométrico de Vías
- Especialista en Transito
- Especialista en Sostenibilidad
- Líder de Integración
- Profesional Ambiental
- Profesional Social
- Profesional Técnico Predial
- Profesional en Calidad
- Inspector
- Topógrafo Inspector
- Laboratorista Inspector
- Inspector SST
- Cadenero
- Secretaria
- Conductor
- Campamentera



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

6.3. INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información financiera de la Interventoría se lleva mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, que el INVIAS dispuso para tal efecto. De acuerdo con la solicitud de la Territorial, se entrega como anexo al presente informe.



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

6.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La información al seguimiento de las garantías contrato de Interventoría se plasma mediante el formato: INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-13, De acuerdo con la solicitud de la Territorial, se entrega como anexo al presente informe.



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Interventoría se realiza y se anexa al presente informe mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-15. De acuerdo con la solicitud de la Territorial, se entrega como anexo al presente informe.



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

6.6. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO DE LA INTERVENTORIA

El seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo del Contrato de Interventoría se realiza y se anexa al presente informe mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-3-FR-2. De acuerdo con la solicitud de la Territorial, se entrega como anexo al presente informe.



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

6.6.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

El seguimiento al Plan de Cargas del Contrato de Interventoría se realiza y se anexa al presente informe mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-9-FR-3.



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se autorizó mediante acta de comité por el INVIAS la inclusión de material crudo de río para proteger los trabajos realizados hasta ahora en subrasante con material de préstamo estabilizado con cal, dentro de la atención de puntos críticos del corredor buscando mitigar los problemas de transitabilidad de los usuarios, lo cual da buenos resultados.
- La contratista continua con la siembra y la re siembra de césped en los taludes conformados por el terraplén construido, para evitar la erosión por las aguas de escorrentía, se espera su progreso.
- Se ha insistido al contratista para que defina las nuevas fuentes de material de préstamo para ser utilizado en la construcción del terraplén de acuerdo con el diseño establecido, ya que se han hecho recorridos, visitas, gestiones, a varios sitios, pero no se ha concretado ninguna fuente en particular para adelantar las gestiones pertinentes a la explotación de material.
- Una vez iniciada la construcción y prolongación de las obras hidráulicas proyectadas de acuerdo con el diseño entregado y avalado, se hicieron las observaciones y recomendaciones a la manera como se pretendía construir, lo cual no reunía todas las características adecuadas para su funcionamiento una vez construidas, en cuanto a alturas y ubicación dentro del terraplén.
- Del área geotécnica, en cuanto al tema de asentamientos esperados en el estrato subyacente al terraplén en construcción calculados y estimados a partir de los análisis numéricos, se ha recomendado y se viene efectuando durante este mes de Abril el respectivo monitoreo topográfico periódico a escala real para verificar y validar lo pronosticado, hasta ahora no se han registrado asentamientos significativos, como para poder tomar decisiones basadas en comportamientos y tendencias que permitan emprender los procesos constructivos subsiguientes.

En cuanto a la parte social

- Se realiza la aprobación del documento PAGA en versión 4 pero el Plan de Inversión Social se aprueba en cero (0) debido a que se realizará de acuerdo a la provisión dispuesto en el contrato.
- En recorrido se verificó el funcionamiento de los medios de comunicación como puntos satélites, carteleras y volantes informativos.
- Continua pendientes la firma del acta de vecindad y compromiso de los predios en donde ubicaron acopios temporales en el PR 2+700, PR 3+500 y PR 4+500 y PR5+000
- Se reciben 4 PQRS nuevas durante el periodo que aun no se cierran
- Se han realizado de manera progresiva la corrección de los informes, pero aún no se aprueban, lo establecido por la interventoría es aprobarlos cuando estén todos corregidos.
- Para lo que corresponde a este periodo el contratista no realiza actividades de capacitaciones e inducciones a trabajadores,



- El contratista no realiza actas de vecindad cuando aún faltan 14 predios por censar.
- Continuar con la realización de las actas de vecindad de los predios faltantes.
- Continuar las mesas de trabajo entre la parte social de la interventoría y contratista para realizar las correcciones faltantes a los informes mensuales para que sean aprobados y subsanar esta situación.
- Establecer las acciones correspondientes para dar cierre a las PQRS que a la fecha se encuentran abiertas.
- Es necesario realizar la inducción al personal en el momento del ingreso para que las personas tengan el conocimiento del funcionamiento de lo concerniente a la obra.
- Entregar los informes semanales y de mes en los tiempos estipulados para ello.

En cuanto a la parte Ambiental:

A la fecha, si bien el contratista ha realizado las gestiones ante la autoridad ambiental CORMACARENA, para la obtención de los permisos ambientales, no se cuenta aún con ellos para el desarrollo del proyecto. Las demoras en la atención por parte del ente ambiental, de alguna manera han incidido en el no cumplimiento de esta obligación descrita en el contrato por parte de consorcio SD Vichada.

- A la fecha se cuenta con la aprobación del documento PAGA, en su versión 4, donde todos los capítulos fueron revisados y aprobados por esta interventoría, y teniendo en cuenta lo establecido en el comité socio ambiental realizado el día 13 de junio de 2022, donde la entidad contratante INVIAS, realizó una serie de recomendaciones en el capítulo del plan de inversión ambiental, social y predial. El contratista acogió esta solicitud y por tanto, se dio luz verde para la aprobación del documento.
- Se recomienda al contratista, agilizar ante la autoridad ambiental CORMACARENA, el trámite de los permisos ambientales solicitados ante ellos, para el respectivo seguimiento de cada una de sus obligaciones.
- Se recomienda al contratista, que, para los próximos informes mensuales, se tengan en cuenta los indicadores de cada ficha de manejo aprobada en el documento PAGA, así como los formatos de seguimiento, debe quedar consignado cada indicador y con los soportes donde se verifique su cumplimiento, para que así sea revisado por esta interventoría.



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

8. ANEXOS



CONSORCIO
CORREDORES
ICC

NIT: 901.482.408-7

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO REFERENCIA, FECHA DE RECIBO, SE ANEXA COPIA DE LO ENUNCIADO



CONSORCIO
CORREDORES
ICC

NIT: 901.482.408-7

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CORRESPONDENCIA ENVIADA EN OBRA



CORRESPONDENCIA ENVIADA PERIODO DEL 1 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONSECUTIVO	FECHA DE EMISION	FECHA RADICADO	REMITE	ASUNTO	DIRIGIDO A	ANEXOS	RESPONDE A CONSECUTIVO	OBSERVACIÓN
TR1-ICC--462-22	01/06/2022 12:00:00 a. m.	01/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Actualización de la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio (PAS), por presunto incumplimiento en la entrega de actualización del documento PAGA de conformidad con las directrices establecidas para su aprobación, así como por la no obtención de permisos ambientales.	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	26 archivos en pdf	NA	Se radica por correo electronico, INVIAS:56965
TR1-ICC--463-22	03/06/2022 12:00:00 a. m.	03/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Remisión Acta de Costos No. 12 de Interventoría	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	368 folios	NA	NN
TR1-ICC--464-22	03/06/2022 12:00:00 a. m.	03/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Entrega informe mensual de Interventoría del periodo 1 al 31 de mayo de 2022.	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	1 archio. RAR	NA	Se radica por correo electronico, INVIAS:58058
TR1-ICC--465-22	07/06/2022 12:00:00 a. m.	07/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Retiro de material no autorizado.	LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL Director de Obra	Sin Anexos		Se radica por correo electronico
TR1-ICC--466-22	07/06/2022 12:00:00 a. m.	07/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Respuesta comunicado SMC-GGP2 28820– Presupuesto de la gestión ambiental, social y predial.	Nydia Yolima Corredor Hernandez	Sin Anexos	CR-TR1-ICC--427-22	Se radica por correo electronico
TR1-ICC--467-22	07/06/2022 12:00:00 a. m.	07/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Respuesta comunicado SMC-GGP2 28751 del 20 de mayo de 2022 – Reiteración oficio SMC-GGP2 21027 y solicitud de subdirección de medio ambiente SS 36309.	Nydia Yolima Corredor Hernandez	Sin Anexos	NA	Se radica por correo electronico
TR1-ICC--468-22	08/06/2022 12:00:00 a. m.	08/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Respuesta Comunicado 2022-SDV-CENV-0197.	LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL Director de Obra	Sin Anexos	CR-TR1-ICC--412-22	Se radica por correo electronico
TR1-ICC--469-22	14/06/2022 12:00:00 a. m.	14/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Alcance al Concepto reprogramación de vigencias futuras para el contrato de obra No. 974 de 2021	Nydia Yolima Corredor Hernandez	carta del contratista con 17 folios	NA	NA
TR1-ICC--470-22	15/06/2022 12:00:00 a. m.	15/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Respuesta Oficio DT-MET 33699 - Remisión Acta de Costos No. 12 de Interventoría	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	228 folios	DT-MET 33699, CR-TR1-ICC--444-22	Se radica por correo electronico
TR1-ICC--471-22	16/06/2022 12:00:00 a. m.	16/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Aprobación documentos componente de Sostenibilidad. Comunicado 2022-SDV-CENV-0242 (07/06/2022)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	1 Archivo *.rar	2022-SDV-CENV-0242 (07/06/2022).	NA
TR1-ICC--472-22	16/06/2022 12:00:00 a. m.	16/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Entrega capítulos documento Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), elaborado por el contratista Consorcio SD Vichada y aprobado por esta interventoría.	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	1 Carpeta comprimida en formato RAR, la cual contiene los capítulos mencionados en el comunicado.	NA	NA
TR1-ICC--473-22	17/06/2022 12:00:00 a. m.	17/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio (PAS) por el presunto incumplimiento en la entrega de actualización del documento PAGA de conformidad con las directrices establecidas para su aprobación, así como por la no obtención de permisos ambientales	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	158 folios	NA	Se radica por correo electronico, INVIAS:64295
TR1-ICC--474-22	21/06/2022 12:00:00 a. m.	21/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Entrega Informe Trimestral De Sostenibilidad	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	1 archivo. rar.	NA	Se radica por correo electronico, INVIAS:X65154
TR1-ICC--475-22	22/06/2022 12:00:00 a. m.	22/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Entrega de acta de ajustes 7D correspondiente a noviembre y diciembre de 2021.	ORLANDO ORTIZ GOMEZ. Director Territorial Meta	1 archivo. rar.	NA	Se radica por correo electronico, INVIAS:65568
TR1-ICC--476-22	23/06/2022 12:00:00 a. m.	23/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Incidente de Trabajo – 13 de Junio de 2022	LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL Director de Obra	Sin Anexos	NA	NA



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CORRESPONDENCIA ENVIADA EN OBRA



CORRESPONDENCIA ENVIADA PERIODO DEL 1 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONSECUTIVO	FECHA DE EMISION	FECHA RADICADO	REMITE	ASUNTO	DIRIGIDO A	ANEXOS	RESPONDE A CONSECUTIVO	OBSERVACIÓN
TR1-ICC--477-22	23/06/2022 12:00:00 a. m.	23/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Respuesta a comunicados 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 (entrega de la actualización del documento PAGA v4) y 2022-SDV-CENV-0251 del 14 de junio de 2022 (Dando alcance a la comunicación del CSDV 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 con respecto a la entrega de la actualización del documento PAGA v4, se remite el Capítulo 8 del presupuesto de dicho documento en mención).	LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL Director de Obra	Sin Anexos	2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022, 2022-SDV-CENV-0251 del 14 de junio de 2022, CSDV 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022	NA
TR1-ICC--478-22	23/06/2022 12:00:00 a. m.	23/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Informe SST – mayo de 2022	LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL Director de Obra	Sin Anexos	NA	NA
TR1-ICC--479-22	24/06/2022 12:00:00 a. m.	24/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Estado de la empradización del terraplén.	LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL Director de Obra	Sin Anexos	NA	NA
TR1-ICC--480-22	28/06/2022 12:00:00 a. m.	28/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Observaciones informe social mayo de 2022	LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL Director de Obra	Sin Anexos	NA	NA
TR1-ICC--481-22	28/06/2022 12:00:00 a. m.	28/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Respuesta a la comunicación DT-MET-33704 (CR-TR1-ICC-445-22). Solicitud de plazo para la búsqueda del personal para sustituir al Líder de Integración	Orlando Ortiz Gomez - Director Territorial	Sin Anexos	CR-TR1-ICC--445-22	Se radica por correo electronico, INVIAS:67428
TR1-ICC--482-22	30/06/2022 12:00:00 a. m.	30/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Reiteración información de la gestión realizada en el cumplimiento de compromisos sociales.	LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL Director de Obra	Sin Anexos	NA	NA
TR1-ICC--483-22	30/06/2022 12:00:00 a. m.	30/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Reiteración ante la falta de entrega de información SST	LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL Director de Obra	Sin Anexos	NA	NA
TR1-ICC--484-22	30/06/2022 12:00:00 a. m.	30/06/2022 12:00:00 a. m.	Efrain De Jesus Pineda Buelvas	Respuesta a comunicado 2022-SDV-CENV-0268 del 26 de junio de 2022 – Entrega de informe mensual ambiental No. 12 del periodo del 21 de mayo hasta el 20 de junio de 2022.	LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL Director de Obra	Sin Anexos	NA	NA



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

8.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN OBRA



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

CORRESPONDENCIA RECIBIDA PERIODO DEL 1 DE JUNIO DE 2022 A 30 DE JUNIO DE 2022

CONSECUTIVO	FECHA DE EMISION	FECHA RADICADO	REMITE	ASUNTO	DIRIGIDO A	ANEXOS	RESPONDE A CONSECUTIVO	OBSERVACIÓN
CR-TR1-ICC--431-22	03/06/2022 12:00:00 a. m.	03/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Informe Mensual social Mayo	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	2 archivos en excel	NA	2022-SDV-CENV-0225
CR-TR1-ICC--432-22	06/06/2022 12:00:00 a. m.	06/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Respuesta al comunicado TR1-ICC-329-22 del 21 de enero de 2022 con el Asunto: Reiteración entrega de documentos de Proveedores y/o Gestores Ambientales	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	74 folios en pdf	TR1-ICC--329-22	2022-SDV-CENV-0240
CR-TR1-ICC--433-22	07/06/2022 12:00:00 a. m.	07/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Envío Documento "Componente de Sostenibilidad" y anexos.	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Link de descarga	NA	2022-SDV-CENV-0242
CR-TR1-ICC--434-22	09/06/2022 12:00:00 a. m.	09/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Respuesta a Radicado TR1-ICC-367-22 Diagnóstico Predial Puente Arimena.	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Sin anexos	TR1-ICC--367-22	2022-SDV-CENV-0125
CR-TR1-ICC--435-22	09/06/2022 12:00:00 a. m.	09/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Informe semanal y Matriz de Generación de Empleo 08 de junio 2022	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	2 archivos en excel	NA	2022-SDV-CENV-0246
CR-TR1-ICC--436-22	09/06/2022 12:00:00 a. m.	09/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Respuesta a radicado TR1-ICC-437-22	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	No llego el oficio remitatorio	TR1-ICC--437-22	Sin consecutivo
CR-TR1-ICC--437-22	10/06/2022 12:00:00 a. m.	10/06/2022 12:00:00 a. m.	Nidia Yolima Corredor Hernandez	Solicitud documentación	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Sin anexos	NA	SMC-GGP2 28683
CR-TR1-ICC--438-22	10/06/2022 12:00:00 a. m.	10/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Dando respuesta a la comunicación de la interventoría TR1-ICC-453-22 del 20 de mayo de 2022 (con fecha de recibido por parte del CSDV 26/mayo/2020 a las 9:10 a.m., a través del correo electrónico corporativo) con el asunto: Respuesta comunicado 2022-SDV-CENV-0199 del 14 de mayo de 2022. Observaciones documento PAGA versión – Y entrega de la actualización del documento PAGA v4	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Documento Actualizado PAGA v4 (Entrega en USB; Tamaño de la carpeta 2,10 GB), Entregado en oficina de Intervntoria	TR1-ICC--453-22	2022-SDV-CENV-0248
CR-TR1-ICC--439-22	13/06/2022 12:00:00 a. m.	13/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Se remite el Informe Trimestral de Sostenibilidad No. 1 del periodo del 19 de diciembre al 19 de marzo 2022 y anexos.	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Link de descarga	NA	2022-SDV-CENV-0249
CR-TR1-ICC--440-22	13/06/2022 12:00:00 a. m.	13/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Respuesta TR1-ICC-205-22 Informe Mensual Social	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	1 folio en pdf	TR1-ICC--205-21	2022-SDV-CENV-0247
CR-TR1-ICC--441-22	13/06/2022 12:00:00 a. m.	13/06/2022 12:00:00 a. m.	Orlando Ortiz Gomez	Contrato 1065/21, Respuesta a Entrada No. 56965 con Fecha 02/06/2022 - Solicitud de Proceso Sancionatorio al Contrato de Obra 974 de 2021.	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	2 Folios en pdf	TR1-ICC--462-22	DT-MET 33705
CR-TR1-ICC--442-22	15/06/2022 12:00:00 a. m.	15/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Dando alcance a la comunicación del CSDV 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 con respecto a la entrega de la actualización del documento PAGA v4, se remite el Capítulo 8 del presupuesto de dicho documento en mención.	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Link de descarga	NA	2022-SDV-CENV-0251
CR-TR1-ICC--443-22	15/06/2022 12:00:00 a. m.	15/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Dando Respuesta al Comunicado TR1-ICC-341-22, Con referencia a las medidas asumidas por el CSDV frente a recorrido por personal ajeno al proyecto vial de fecha 12 de enero de 2022.	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Sin anexos	TR1-ICC--341-22	2022-SDV-CENV-0250
CR-TR1-ICC--444-22	16/06/2022 12:00:00 a. m.	16/06/2022 12:00:00 a. m.	Orlando Ortiz Gomez	Respuesta a Entrada No. 57972 con Fecha 03/06/2022	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Sin anexos		DT-MET 33699
CR-TR1-ICC--445-22	16/06/2022 12:00:00 a. m.	16/06/2022 12:00:00 a. m.	Orlando Ortiz Gomez	Solicitud cambio de profesional Líder de Integración - Contrato 1065-2021	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Sin anexos	NA	DT-MET 33704
CR-TR1-ICC--446-22	16/06/2022 12:00:00 a. m.	16/06/2022 12:00:00 a. m.	Orlando Ortiz Gomez	Solicitud Informe ejecutivo control de obra - Contrato 1065-21	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Sin anexos	NA	DT-MET- 34735
CR-TR1-ICC--447-22	16/06/2022 12:00:00 a. m.	16/06/2022 12:00:00 a. m.	Jairo Fernando Arguello Urrego	Solicitud Información Componente de Sostenibilidad	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Sin anexos	NA	SS 33564



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN OBRA



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

CORRESPONDENCIA RECIBIDA PERIODO DEL 1 DE JUNIO DE 2022 A 30 DE JUNIO DE 2022

CONSECUTIVO	FECHA DE EMISION	FECHA RADICADO	REMITE	ASUNTO	DIRIGIDO A	ANEXOS	RESPONDE A CONSECUTIVO	OBSERVACIÒN
CR-TR1-ICC--448-22	21/06/2022 12:00:00 a. m.	21/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Informe semanal	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	1 archivo en excel	NA	2022-SDV-CENV-0254
CR-TR1-ICC--449-22	21/06/2022 12:00:00 a. m.	21/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Dando Respuesta al Comunicado TR1-ICC-306-22, con referencia a solicitud –Saneamiento Básico (Hidratación, Áreas Sanitarias).	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	2 folios en pdf	TR1-ICC--306-22	2022-SDV-CENV-0252
CR-TR1-ICC--450-22	23/06/2022 12:00:00 a. m.	23/06/2022 12:00:00 a. m.	Nidia Yolima Corredor Hernandez	Respuesta a su oficio TR1-ICC-404-22, T, TR1-ICC-442-22, Solicitud de pronunciamiento con ocasión de la divergencia surgida en relación con el alcance de los Estudios y Diseños del contrato de obra 974 de 2021	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Sin anexos	TR1-ICC--404-22, TR1-ICC--4	SMC-GGP2 35112
CR-TR1-ICC--451-22	24/06/2022 12:00:00 a. m.	24/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Informe semanal y Matriz de Generación de Empleo 16 de junio al 22 de junio.	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	2 archivos Excel	NA	2022-SDV-CENV-0263
CR-TR1-ICC--452-22	24/06/2022 12:00:00 a. m.	24/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Dando respuesta a la comunicación TR1-ICC-247-21 del 11 de diciembre de 2021, con el Asunto: Respuesta al comunicado 20211130-CSDV-EXT-97, Informe Mensual Ambiental No. 5 correspondiente al mes de noviembre de 2021	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Link de descarga	TR1-ICC--247-21	2022-SDV-CENV-0262
CR-TR1-ICC--453-22	28/06/2022 12:00:00 a. m.	28/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Dando respuesta a la comunicación TR1-ICC-444-22 del 11 de mayo de 2022 con el asunto: Reiteración a informar previamente sobre trámites, reuniones y gestiones ante autoridades competentes.	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Sin anexos	TR1-ICC--444-22	2022-SDV-CENV-0265
CR-TR1-ICC--454-22	28/06/2022 12:00:00 a. m.	28/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Entrega del informe mensual ambiental No. 12 del periodo del 21 de mayo hasta el 20 de junio de 2022	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Link de descarga	NA	2022-SDV-CENV-0268
CR-TR1-ICC--455-22	29/06/2022 12:00:00 a. m.	29/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Dando Respuesta al Comunicado TR1-ICC-413-22, TR1-ICC-456-22 Implementación de Señalización en Obra, y Reiteración de ausencia de señalización.	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	7 folios en pdf	TR1-ICC--413-22	2022-SDV-CENV-0256
CR-TR1-ICC--456-22	29/06/2022 12:00:00 a. m.	29/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Dando alcance al comunicado del CSDV 2022-SDV-CENV-0268 del 27 de junio de 2022 con respecto al informe mensual ambiental No. 12 del periodo del 21 de mayo hasta el 20 de junio de 2022 – Información complementaria del Informe Mensual Ambiental No. 12 . 2022	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Link de descarga	2022-SDV-CENV-0268	2022-SDV-CENV-0269
CR-TR1-ICC--457-22	29/06/2022 12:00:00 a. m.	29/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Diseño Marshall MDC-25.	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	3 Archivos WinRAR	NA	2022-SDV-CENV-0261
CR-TR1-ICC--458-22	29/06/2022 12:00:00 a. m.	29/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Estudios de títulos prediales.	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	1ArchivoWinRAR	NA	2022-SDV-CENV-0259
CR-TR1-ICC--459-22	30/06/2022 12:00:00 a. m.	30/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Solicitud Intervención vía Puerto Gaitán-Puente Arimena.	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	Sin Anexos	NA	2022-SDV-CENV-0270
CR-TR1-ICC--460-22	30/06/2022 12:00:00 a. m.	30/06/2022 12:00:00 a. m.	Leonardo Alfonso Nur Rangel	Informe semanal y Matriz de Generación de Empleo 23 de junio al 29 de junio	Efraín de Jesús Pineda Buelvas	2 archivos en Excel	NA	2022-SDV--CENV-0272



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS:

El video del presente informe se puede ver marcando el enlace:

<https://youtu.be/z-hJlxcwqOI>

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA				
						FECHA		30	6
							DÍA	MES	AÑO
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021		FICHA PREDIAL ID:		N/A		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021						
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4."								
 Meta Altitud: 160.6m Velocidad: 0.3km/h K5+320 Número de índice: 243 1 jun. 2022 8:23:15 a. m.					 Meta Altitud: 161.4m Velocidad: 0.0km/h K5+320 Número de índice: 244 1 jun. 2022 8:23:28 a. m.				
Foto: 1 Descripción: Debido a las fuertes precipitaciones el material se ha sobresaturado en el K5+320					Foto: 2 Descripción: Debido a las fuertes precipitaciones el material se ha sobresaturado en el K5+320				
 Meta Altitud: 162.0m Velocidad: 0.6km/h K5+260 Número de índice: 250 1 jun. 2022 9:18:54 a. m.					 Meta Altitud: 162.0m Velocidad: 0.7km/h K5+260 Número de índice: 249 1 jun. 2022 9:18:25 a. m.				
Foto: 3 Descripción: Se extendió material crudo de río en el K5+260					Foto: 4 Descripción: Compactación de material crudo de río instalado K5+260				
									
Foto: 5 Descripción: En el sector de los Mangos se hace descoles para drenar el agua que esta sobre la vía.					Foto: 6 Descripción: Se atienden los fallos de los sitios críticos en el sector de los Mangos K35				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
						VERSIÓN		1		
						PAGINA				
						FECHA		30	6	2022
								DÍA	MES	AÑO
1. DATOS GENERALES										
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021			FICHA PREDIAL ID:		N/A		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021							
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.”									
										
Foto: 7 Descripción: Amarre de aceros para cuerpo y aletas de la alcantarilla K6+096						Foto: 8 Descripción: Excavación de alcantarilla en el K6+532				
										
Foto: 9 Descripción: Excavación de alcantarilla K2+045						Foto: 10 Descripción: Excavación de alcantarilla K2+045				
										
Foto: 11 Descripción: Excavación de alcantarilla K1+931						Foto: 12 Descripción: Compactación de base granular K3+300				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
					VERSIÓN		1	
					PAGINA			
					FECHA		30	6
				DÍA		MES	AÑO	
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:		N/A		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE2021					
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIBE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4."							
Meta Altitud:155.8m Velocidad:0.0km/h K5+660 Número de índice: 340 4 jun. 2022 8:38:12 a. m.				Meta Altitud:160.2m Velocidad:0.0km/h K6+532 Número de índice: 334 4 jun. 2022 8:20:10 a. m.				
Foto: 13 Descripción: Instalación de material crudo de río en el K5+660 para mantener la transitabilidad.				Foto: 14 Descripción: Solado de alcantarilla K6+532				
6 jun. 2022 2:45:55 p. m. Meta Altitud:159.2m Velocidad:0.9km/h k3+250/400 base				6 jun. 2022 11:17:57 a. m. Altitud:179.0m Velocidad:1.8km/h k45+500				
Foto: 15 Descripción: Instalación de base granular desde el K3+250 - K3+400				Foto: 16 Descripción: Construcción de descole en el K45+500 Sector Los Mangos.				
6 jun. 2022 11:23:26 a. m. Altitud:178.8m Velocidad:0.7km/h k44+700/45+000				6 jun. 2022 11:22:59 a. m. Altitud:180.2m Velocidad:0.8km/h k44+700/45+000				
Foto: 17 Descripción: Atención sitios críticos K44+700 - K45+000				Foto: 18 Descripción: Atención sitios críticos K44+700 - K45+000				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
					VERSIÓN		1	
					PAGINA			
					FECHA		30	6
					DÍA	MES	AÑO	
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021		FICHA PREDIAL ID:		N/A	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021					
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.”							
Foto: 19 Descripción: Se verifica las actividades realizadas en el sector de los Mangos.					Foto: 20 Descripción: Encofrado de aletas y cuerpo para la alcantarilla K6+097MI			
Foto: 21 Descripción: Inspección visual de las actividades realizadas en el K5+000					Foto: 22 Descripción: Se realiza limpieza de la colmatación del Box Coulvert K2+600 MD para prolongación del mismo.			
Foto: 23 Descripción: Instalación de tubería para la alcantarilla K1+931MD					Foto: 24 Descripción: Material crudo de río para atención de sitios críticos sector los Mangos.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
				VERSIÓN		1	
				PAGINA			
				FECHA		30 DÍA	6 MES
1. DATOS GENERALES							
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:		N/A	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021				
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4."						
							
Foto: 25 Descripción: Descargue de material crudo de rio para atención de sitios críticos sector los Mangos				Foto: 26 Descripción: Aproximación de la base granular desde el K3+500 - K3+600.			
							
Foto: 27 Descripción: Compactación de material en el sector los Mangos.				Foto: 28 Descripción: Instalación de material crudo de rio en el K37			
							
Foto: 29 Descripción: Instalación de terraplén en el K4+700				Foto: 30 Descripción: Instalación de material crudo de rio K5+200			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
					VERSIÓN		1	
					PAGINA			
					FECHA		30	6
					DÍA	MES	AÑO	
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021		FICHA PREDIAL ID:		N/A	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021					
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIFE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.”							
Foto: 31 Descripción: Limpieza de material saturado K5+400					Foto: 32 Descripción: Se realizó imprimación sobre la margen izquierda			
Foto: 33 Descripción: Maquinaria de pavimentación en sitio de obra.					Foto: 34 Descripción: Instalación de base granular desde el K3+550 - K3+650			
Foto: 35 Descripción: Instalación de base granular K3+550 - K3+650					Foto: 36 Descripción: Compactación de base granular K3+600 - K3+700			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
					VERSIÓN		1	
					PAGINA			
					FECHA			
						30	6	2022
						DÍA	MES	AÑO
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:		N/A		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021					
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.”							
 14 jun. 2022 2:11:07 p. m. Meta Altitud:150.9m Velocidad:0.0km/h K1+805/2+320 imprimación MI				 15 jun. 2022 2:52:52 p. m. Meta Altitud:154.2m Velocidad:0.7km/h K3+700/800 base				
Foto: 37 Descripción: Imprimación k1+805 - k2+320 MI				Foto: 38 Descripción: Compactación de base granular K3+700 - K3+800				
 Meta Altitud:152.4m Velocidad:0.0km/h K1+805-K2+000 Número de índice: 470 17 jun. 2022 4:34:14 p. m.				 Meta Altitud:158.1m Velocidad:0.1km/h K1+805-K2+250 Número de índice: 454 17 jun. 2022 3:20:34 p. m.				
Foto: 39 Descripción: Se hizo compactación del pavimento instalado.				Foto: 40 Descripción: Instalación de asfalto desde el K1+705 - K2+250				
 Meta Altitud:148.9m Velocidad:0.0km/h K1+805-K2+250 Número de índice: 457 17 jun. 2022 3:23:04 p. m.				 17 jun. 2022 4:02:56 p. m. Meta Altitud:155.4m Velocidad:0.2km/h K1+830/2+320 carpeta asfáltica MI E= 06				
Foto: 41 Descripción: Instalación de asfalto desde el K1+705 - K2+250				Foto: 42 Descripción: Instalación de asfalto desde el K1+705 - K2+250				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
				VERSIÓN	1		
				PAGINA			
				FECHA			
				30	6	2022	
				DÍA	MES	AÑO	
1. DATOS GENERALES							
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:		N/A	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021				
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIPÉ-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.”						
Foto: 43 Descripción: Instalación de asfalto desde el K1+705 - K2+250				Foto: 44 Descripción: Instalación de asfalto desde el K1+705 - K2+250 se trabajo hasta las 11 de la noche.			
Foto: 45 Descripción: Instalación de asfalto desde el K1+705 - K2+250 se trabajo hasta las 11 de la noche.				Foto: 46 Descripción: Instalación de asfalto desde el K1+705 - K2+250 se trabajo hasta las 11 de la noche.			
Foto: 47 Descripción: Instalación de asfalto desde el K1+705 - K2+250 se trabajo hasta las 11 de la noche.				Foto: 48 Descripción: Señalización instalada.			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5			
						VERSIÓN		1			
						PAGINA					
						FECHA					
						30		6		2022	
						DÍA		MES		AÑO	
1. DATOS GENERALES											
CONTRATISTA		CONSORCIO SD VICHADA		CONTRATO N°		974 DE 2021		FICHA PREDIAL ID:		N/A	
INTERVENTORÍA		CONSORCIO CORREDORES ICC		CONTRATO N°		1065 DE 2021					
NOMBRE DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIPÉ-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.”									
Foto: 49 Descripción: Verificación del asfalto instalado el día anterior.						Foto: 50 Descripción: Verificación del asfalto instalado el día anterior.					
Foto: 51 Descripción: Armado de acero para aletas y cuerpo de la alcantarilla K6+532MD						Foto: 52 Descripción: Se hace la actividad se la resiembra de semillas para empradización del terraplén desde el K1+800 - K4+200					
Foto: 53 Descripción: Se hace la actividad se la resiembra de semillas para empradización del terraplén desde el K1+800 - K4+200						Foto: 54 Descripción: Prolongación de la alcantarilla K2+380					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5			
				VERSIÓN	1			
				PAGINA				
					FECHA		30	6
						DÍA	MES	AÑO
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:		N/A		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021					
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIFE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.”							
Foto: 55 Descripción: Funcionamiento alcantarilla K2+045				Foto: 56 Descripción: Construcción alcantarilla K1+931MD				
Foto: 57 Descripción: Céreo de base granular K2+320 - K2+500				Foto: 58 Descripción: Visita del INVIAS al proyecto.				
Foto: 59 Descripción: Visita del INVIAS al proyecto.				Foto: 60 Descripción: Verificación de los trabajos realizados en el sector de los Mangos por parte del INVIAS.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA				
						FECHA		30	6
							DÍA	MES	AÑO
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:		N/A			
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021						
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURUPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4."								
Foto: 61 Descripción: Instalación y aproximación de base granular entre los K3+390 K3+480					Foto: 62 Descripción: Instalación y aproximación de base granular entre los K3+390 K3+480				
Foto: 63 Descripción: Limpieza de material saturado debido a las fuertes lluvias que se han presentado.					Foto: 64 Descripción: Instalación de material de préstamo proveniente del canal K3+830 - K4+130				



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

8.3. REGISTRO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PEDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

8.3.1. REGISTRO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN		30	6	22
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:					
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021						
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4								
PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL- PROYECTO 2: CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA, DAGA-1.2- 02									
2 jun. 2022 9:45:08 a. m.					02 junio-2022 0010:45 a.m. Puerto Gaitán, Meta				
Reunión social convocada por la Comunidad de Puente Arimena y el INVIAS el día 02 de junio de 2022 en la caseta comunal									
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN		30	6	22
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:					
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021						
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4								
PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL- PROYECTO 3: CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES – DAGA-1.3-03									
Actividad de recopilación de información de campo del inventario forestal del K10 (Desvío El Porvenir) hasta el K30 (Centro Poblado Puerto Machete) por parte del personal de la Consultoría RFM Ingeniería y Consultoría S.A.S.									
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN		30	6	22
							(Día)	Mes	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:					
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021						
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4								
PROYECTO 5: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES PAC - 2.5 - 08									
10-junio-2022 009:35 a.m. Puerto Gaitán, Meta					10-jun-2022 09:47				
Entrega de residuos solidos convencionales a la ESP Manacacias S.A.S., por parte del Consorcio					Jornada de orden y aseo en el sitio de acopio de los residuos solidos en el Campamento Industrial				
3 jun. 2022 8:12:10 a. m.					08-jun.-2022 07:27				
Jornada de mantenimiento de los puntos ecológicos de la garita de seguridad del Campamento Industrial y del frente de obra del K5+200									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN		30	6	22
							(Día)	Mes	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:					
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021						
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4								
									
Jornada de recolección de residuos solidos en el sector de la vía intervenida en el K1+850					Jornada de recolección de residuos solidos en el Campamento Industrial Villa Lorena en el PR10				
									
Jornada de orden y recolección de retales metálicos en el Campamento Villa Lorena					Acopio el acero sobre bases de madera y cubrimiento con plástico industrial				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
					VERSIÓN		1	
					PAGINA		1	DE
				FECHA ELABORACIÓN		30	6	22
						(Día)	Mes	(Año)
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021					
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4							
								
Actividad de rocería en el Campamento Industrial - Oficinas y almacén				Jornada de orden y aseo en el frente de obra del K6+100 sector de construcción de una obra de arte				
Nota: el registro fotográfico es su totalidad de la Interventoría Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 Mes	22 (Año)
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021					
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4							
PROGRAMA 3: GESTIÓN RECURSO HIDRICO - PROYECTO 1: MANEJO DE AHUAS SUPERFICIALES, PGH-3.1-09								
Nivelación y georreferenciación del punto de captación del aljibe del Campamento Industrial PR10, incluyendo la nivelación de cota con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) por parte del consultor RFM Ingeniería y Consultoría S.A.S.								
Nota: el registro fotográfico es su totalidad de la Interventoría Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN		30 (Día)	6 Mes	22 (Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:					
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021						
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4								
PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO- PROYECTO 2: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES PGH - 3.2-10									
Jornada de limpieza de las unidades sanitarias portátiles y además de la verificación de la ubicación de estas en el K3+400 y K5+800 en el frente de obra intervenido									
Nota: el registro fotográfico es su totalidad de la Interventoría Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	22 (Año)
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021					
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4							
PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMATICAS - PROYECTO 2: RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS, PBSE-4.2-12								
Empradización de las caras de los terraplenes conformados del corredor vial intervenido - Prueba #3								

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
					VERSIÓN		1	
					PAGINA		1	DE
					FECHA ELABORACIÓN		30 (Día)	6 (Mes)
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021					
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4							
Proyecto 3: Protección de Fauna – PBSE-4.3-13								
Avistamiento de oso hormiguero palmero (<i>Myrmecophaga tridactyla</i>) en el PR17+000				Avistamiento de un Loro real amazónico (<i>Amazona ochrocephala</i>) en la oficina				
Avistamiento de tórtola, abuelita (<i>Zenaida auriculata</i>) en el K17+000				Avistamiento de garrapatero, chiriguare (<i>Milvago chimachima</i>) en el PR18+000				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN		30	6	22
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:					
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021						
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4								
Avistamiento de mata mata (<i>C. fimbriata</i> o <i>C. Orinocensis</i>) en el caño Arimena PR0+000					Avistamiento de Armadillo (<i>Dasypus sabanicola</i>) en el PR8+000				
Avistamiento de arañas a lo largo del corredor vial (<i>Araneae</i> - Clase <i>Arachnida</i>) , desde que empezó la época invernal se evidencia abundantes y diferentes especies de arañas, K4+000					Avistamiento de tortuga morrocoy de patas rojas (<i>Chelonoidis carbonaria</i>) en el K1+770				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN		30	6	22
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:					
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021						
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4								
Avistamiento de tortuga morrocoy (<i>Geochelone carbonaria</i>) en el K4+100					Avistamiento de águila sabanera (<i>Buteogallus meridionalis</i>) en el K2+000				
Avistamiento de un guio perdicero (<i>Boa constrictor</i>) en el K5+200					Avistamiento de serpiente cazadora ciega, tatacoa colombiana, moteada (<i>Amphisbaena fuliginosa</i>) en el K1+500				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PÁGINA		1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN		30 (Día)	6 (Mes)	22 (Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021		FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021						
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4								
Avistamiento de un gavilán pollero (<i>Buteo magnirostris</i>) en el PR20+000					Avistamiento, identificación y demarcación con cinta de peligro de un nido en tierra de huevos de Alcaraván (<i>Burhinus bistriatus</i>) en el Campamento Industria en el PR10				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).									
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 Mes	22 (Año)
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021					
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4							
PROGRAMA 5: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES - PROYECTO 1: INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO – PMIT-5.1-15								
Adecuación del sitio de acopio de los RESPEL, chatarra y llantas en desuso en el Campamento Industrial Villa Lorena								
Nota: el registro fotográfico es su totalidad de la Interventoría Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
					FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 Mes	22 (Año)
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021					
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4							
PROYECTO 3: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS PMIT-5.3-17								
Abastecimiento de combustible con carro tanque en los frentes de obra del proyecto								
Nota: el registro fotográfico es su totalidad de la Interventoría Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

8.3.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES SOCIALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA			DE	
					FECHA ELABORACIÓN		30	6	2022
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
CONTRATISTA	CONSORCIO SD VICHADA	CONTRATO N°	974 DE 2021	FICHA PREDIAL ID:					
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORREDORES ICC	CONTRATO N°	1065 DE 2021						
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4								
									
2 jun. 2022 10:19:22 a. m. 153° SE Altitud:150.6m Velocidad:0.0km/h Número de índice: 1581					8 jun. 2022 3:52:11 p. m. 348° N Puerto Gaitán Meta Altitud:155.5m Número de índice: 1617				
Descripción: Reunion con la comunidad 02/06/2022					Descripción: Recepcion PQRS 08/06/2022				
									
24 jun. 2022 3:06:11 p. m. 358° N Altitud:177.0m Velocidad:0.0km/h Número de índice: 1652									
Descripción: Cierre de PQRS No. 38 24/06/2022					Descripción: Comité de Participación Comunitaria- Carimagua 29/06/2022				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.									



CONSORCIO
CORREDORES
ICC
NIT: 901.482.408-7

8.4. COPIA DE LA BITACORA DEL PERIODO

Se presenta como documento anexo al presente informe de acuerdo con la solicitud realizada por el INVIAS Territorial Meta.