

CALIDAD
TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MINFRA-MN-IV-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

DE

FECHA

5

8

2021

(Dia)(Mes)(Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRECTOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

TRAMO Y/O SECTOR(S):NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS
DIRECCION OPERATIVA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETA

SEMANA No.:

6

del

30/07/2021

al

05/08/2021

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

Ingg. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

Ingg. JUAN CARLOS DIAZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRECTOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIO:

29/06/2021

KM A MEJORAR:

332.5

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

47

No. PUENTES:

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:CONSORCIO VIÁS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INTERVENIOR:CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

INTEGRANTES:KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - CICON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMA LTDA

INTEGRANTES:CPS INFRAESTRUTURAS COLOMBIA S.A.S - CPS INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA - COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A- CELQO S.A.S - ARTIFICIAL CW INFRAESTRUTURES COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO No.:991 DE 2021

VALOR INICIAL:\$399.567.436.436,00

CONTRATO No.:985 DE 2021

VALOR INICIAL:\$33.499.975.248,00

PLAZO INICIAL:114 MESES

ADICIONES:\$-

PLAZO INICIAL:114 MESES

ADICIONES:\$-

PLAZO ACUMULADO:114 MESES

VALOR ACUMULADO:\$399.567.436.436,00

PLAZO ACUMULADO:114 MESES

VALOR ACUMULADO:\$33.499.975.248,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 10.884.103.103	\$ 13.833.333.333	\$ 27.766.666.667,00	\$ 27.766.666.667	\$ 27.766.666.667	\$ 41.650.000.000	\$ 37.022.222.222	\$ 46.277.777.778	\$ 78.672.222.222	\$ 87.927.777.777,00
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	-

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):\$399.567.436.436,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:\$-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$-

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):0 % EL CONTRATISTA NO HA EJECUTADO A LA FECHA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:\$-

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$-

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI

NOX

MES FACTURADO:\$-

FECHA FACTURA:\$-

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:\$-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO:\$47.690.082,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI

NOX

MES FACTURADO:\$-

FECHA FACTURA:\$-

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:\$-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			-
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)			-
KM MANTENIDOS (Km)			-
KM BASE/SUBBASE (Km)			-
KM PAVIMENTADOS (Km)			-
PUENTES (Un)			-
OTROS			-

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			-
Planta de trituración			-
Motorizadores			-
Retrocargadores			-
Vibrocompactadores			-
Volkswagen			-
Otros			-

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:\$-

PERMISO MINERO:SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:SI

NO

UBICACIÓN:\$-

PERMISO MINERO:SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:SI

NO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA ENTREGÓ EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2021, EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO, PARA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO:SI

NO

X

N/A

LICENCIA AMBIENTAL:SI

NO

X

N/A

Aprovechamiento Forestal:SI

NO

X

N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:SI

NO

X

N/A

Ocupación de Cauces:SI

NO

X

N/A

Vertimientos:SI

NO

X

N/A

Emisiones:SI

NO

X

N/A

Otros (Especificar cual)SI

NO

N/A

OBSERVACIONES: NO SE HA REALIZADO NINGÚN TRAMITE DE PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA SOLICITÓ LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL EL DÍA 9 DE JULIO DE 2021 Y A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA HECHO ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:\$-

FICHAS PEDIALES APROBADAS:\$-

AVLUOS APROBADOS:\$-

PREDIOS ADQUIRIDOS:\$-

OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (AJUSTES DE DISEÑOS) NO SE HA ADELANTADO NINGÚN TRAMITE

VI. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:8

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:8

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:-

OTROS:-

No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS:\$-

No. de CAPACITACIONES REALIZADAS:\$-

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:\$-

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA INSTALARÁ EL PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2021

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LA INTERVENTORIA PRESENTA EL INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONSORCIO VIÁS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE - CONTRATISTA DE OBRA PARA LA INICIACIÓN DE TRÁMITES DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O MULTAS, SEGÚN CORRESPONDA, EL DÍA DOS (2) DE AGOSTO DE 2021. "Posible incumplimiento en la presentación de los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de Vías.", - "Posible incumplimiento de iniciar las obras a partir de la fecha de la orden de iniciación impartida por la dependencia ejecutora del proyecto", - "Posible incumplimiento por no instalar las vallas de información del proyecto", - Posible incumplimiento por disposición, en el sitio de los trabajos, el equipo o maquinaria completo ofrecido en su propuesta o en documento equivalente, en óptimas condiciones de operación de acuerdo a los tiempos establecidos a partir de la fecha de impartición del acta de la orden de inicio, - "Posible incumplimiento por la no actualización de las garantías contractuales con respecto a la fecha de impartición de la orden de inicio"

Se realiza reunión virtual de seguimiento al contrato de obra 991 de 2021, el día 4 de agosto de 2021, se trataron los siguientes temas: 1. Actas Parciales de Obra e Interventoria, 2. Ajustes a Diseños, 3. Proceso de instalación de valla informativa, 4. Disposición en obra del equipo Mínimo, 5. Inicio de ejecución de actividades de mantenimiento y remoción de derrumbes, 6. Priorización de obras, 7. Proposiciones y Varios.. Se establecieron compromisos por parte del contratista para cada uno de estos temas.

El contrato de obra actualmente se encuentra en etapa de preconstrucción, el contratista manifestó el día 29-07-2021, que no se apropiaron de los diseños entregados por parte del INSTITUTO, por tanto se procede a realizar el Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA

ENTREGA INFORME DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS

<