

INSTRUMENTO	PROYECTO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL.						MIMP-MI-VIA-LS-FR-2			
VERSION 1 PÁGINA DE 1										
FECHA A 13 2021 (Día) (Mes) (Año)										
I. INFORMACIÓN GENERAL										
PROYECTO/CARRETERA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030”						TRAMO Y/O SECTOR(S): NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA			
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN OPERATIVA	DIRECCION TERRITORIAL:	CAQUETA	SEMANA No.:	19 del 29/10/2021 al 4/11/2021	(Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	Ing. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	Ing. JUAN CARLOS DIAZ GONZÁLEZ					
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030”						FECHA DE INICIO: 29/06/2021			
KM A MEJORAR: 342	KM A REHABILITAR:	KM A CONSTRUIR:	47	No. PUENTES:	OTROS:					
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030					
INTEGRANTES:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - CICON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMA LTDA			INTEGRANTES:	CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. - CPS INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCCURSAL COLOMBIA - COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A. - CELQO S.A.S. - ARTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S.					
CONTRATO No.:	991 de 2021	VALOR INICIAL:	\$ 399.567.436.436.00	CONTRATO No.:	995 de 2021	VALOR INICIAL:	\$ 33.499.975.248.00			
PLAZO INICIAL:	114 MESES	ADICIONES:	\$ 1.683.766.365.55	PLAZO INICIAL:	114 MESES	ADICIONES:	\$ 18.672.232.222			
PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	VALOR ACUMULADO:	\$ 399.567.436.436.00	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	VALOR ACUMULADO:	\$ 33.499.975.248.00			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO										
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:										
VIGENCIA:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
RECARGOS POR VIGENCIA	\$ 10.984.103.103	\$ 13.833.433.333	\$ 27.766.666.667.00	\$ 27.766.666.667	\$ 27.766.666.667	\$ 43.660.000.000	\$ 37.022.232.222	\$ 46.217.717.776	\$ 78.672.232.222	\$ 87.827.717.777.90
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(Indicar valores en pesos)										
OBRA				INTERVENTORIA						
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 384.832.802.657.00										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 1.683.766.365.55										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 293.785.630.38										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.088%										
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -										
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)										
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 293.785.630.38										
PRESENTE FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO X				PRESENTE FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO X						
MES FACTURADO: AGOSTO				MES FACTURADO: AGOSTO						
VALOR FACTURA: \$ 50.488.587.00				VALOR FACTURA: \$ 50.488.587.00						
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACIÓN: \$ -				PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACIÓN: \$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite).				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite).						
III. AVANCE FISICO										
ACUMULADO PROYECTO				MAQUINARIA Y EQUIPOS						
TRAMO Y/O SECTOR(S): 1 2 TOTAL				TRAMO Y/O SECTOR(S): 1 2 TOTAL						
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%) 5 5 10.00				Planta de concreto asfáltico -						
KM CON OBRAS DE ARTE (km): 18.654 18.654				Planta de trapezoidal -						
KM MANIFESTOS (Km): 0.193 0.193				Mototransportes 2 2.00						
KM BASE/SUBBASE (Km): 0.193 0.193				Reinforcadores 2 2 4.00						
KM PAVIMENTADOS (Km): 0.0293 0.0523 0.0826				Vibracompactadores 4 4.00						
PUENTES (Lm) -				Volquetes 10 3 13.00						
OTROS remoción derrumbes				Otros: Finisher 1 1 1.00						
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.										
TRAMO Y/O SECTOR 1: Proyecto 132 Florencia - San Vicente del Caguán- Mina Blanca				TRAMO Y/O SECTOR 2: Proyecto 135 Neiva - Bafullas - Mina Blanca						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL										
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
UBICACIÓN: PUERTO RICO PERMISO MINERO: SI X NO				ZONAS DE DEPÓSITO SI NO X N/A						
QUEBRADA MONTE CRISTO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO				LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X N/A						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO				APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO X N/A						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X N/A						
OBSERVACIONES: AGREGADOS TRANSPORTE Y OBRAS SAS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA				OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO X N/A						
				VERTIMIENTOS: SI NO X N/A						
				EMISIONES: SI NO X N/A						
				OTROS (Especificar cuál) SI NO X N/A						
				OBSERVACIONES: NO SE HA REALIZADO NINGÚN TRAMITE DE PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)										
OBSERVACIONES: C-245-0088-1729-21 Observaciones Documento PAGA; continuamos en la espera de la entrega de los documentos contractuales para aprobación. El 08de septiembre del 2021C-245-0126-1897-21 Revisión Plan de TRABAJO GESTION AMBIENTAL del 29 de Septiembre Contrato 991 de 2021C-245-0126-1897-21; C-245-0160-2028-21 Observacion al Informe SocialAmbiental N° 01 Etapa Preconstrucción Revision Informe PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA N° 01 Mes de Septiembre 20 de Octubre del 2021 y C-245-0173-2066-21 Observaciones Gestion Ambiental Visita a las Rutas 6503 Puerto Rico - san Vicente del Caguan y 3002 Balsillas - Mina Blanca; la Interventoria continua a la espera de la entrega de los documentos contractuales para aprobacion y entrega de soportes de las observaciones realizadas el día 26 de octubre del 2021.										
ESTADO: ELABORACION POR PARTE DEL CONTRATISTA										
V. GESTION PREDIAL										
OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO NINGÚN TRAMITE										
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: -										
FICHAS PREDIALES APROBADAS: -										
AVALUOS APROBADOS: -										