

INSTRUMENTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL						CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MINFRA-MN-IN-15-FR-2 1 DE									
						FECHA		18112021 (DIA)(MES)(AÑO)									
I. INFORMACIÓN GENERAL																	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOUR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030”			TRAMO Y/O SECTOR(S):			NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA											
UNIDAD EJECUTORA:			GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 - DIRECCIÓN EJECUCIÓN OPERACION			DIRECCION TERRITORIAL:			CAQUETA								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENORIA:			Inq. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:			Inq. JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ								
OBJETO CONTRATO DE OBRA:			MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOUR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030”			FECHA DE INICIO:			29/06/2021								
KM A MEJORAR: 342			KM A REHABILITAR:			KM A CONSTRUIR: 47			No. PUENTES:								
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENORIA:														
CONTRATISTA:			CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			INTERVENIOR:			CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030								
INTEGRANTES:			KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - CICON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMA LTDA			INTEGRANTES:			CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S - CPS INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURAL COLOMBIA - COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - CELQO S.A.S - ARTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S.								
CONTRATO No.			991 DE 2021			CONTRATO No.			865 DE 2021								
PLAZO INICIAL:			114 MESES			PLAZO INICIAL:			114 MESES								
PLAZO ACUMULADO:			114 MESES			PLAZO ACUMULADO:			114 MESES								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																	
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																	
VIGENCIA									2021202220232024202520262027202820292030								
RECURSOS POR VIGENCIA									\$ 10.884.103.109\$ 13.833.333.333\$ 27.766.666.667,00\$ 27.766.666.667\$ 27.766.666.667\$ 41.650.000.000\$ 37.022.222.222\$ 46.271.777.778\$ 78.672.222.222\$ 87.927.777.777,00								
EJECUTADO									\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -								
(Indicar valores en pesos)																	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):									\$ 384.832.802.657,00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:									\$ 2.654.505.297,66								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):									\$ 361.896.175,00								
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):									0,108%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:									\$ -								
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:									\$ 361.896.175,00								
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:									SI NO								
MIS FACTURADO:									AGOSTO								
VALOR FACTURA:									\$ 25.821.137,00 FECHA FACTURA: 30/10/2021								
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:									\$ -								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																	
III. AVANCE FISICO																	
ACUMULADO PROYECTO									TRAMO Y/O SECTOR(S):								
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):									12 TOTAL								
RM CON OBRAS DE ARTE (Km):									55 10,00								
KM MANTENIDOS (Km):									0,63 18,16 18,80								
KM BASES/UBICASE (Km):									0,193 0,193								
KM PAVIMENTADOS (Km):									-								
PUENTES (Lts):									-								
OTROS remoción derrumbes									0,0286 0,0783 0,1079								
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																	
TRAMO Y/O SECTOR 1:									n 0796 n 0783 n 1079 Proyecto 132 Florencia - San Vicente del Caguán- Mina Blanca								
TRAMO Y/O SECTOR 2:									Proyecto 135 Neiva - Balsillas - Mina Blanca								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																	
FUENTES DE MATERIALES									PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL								
UBICACIÓN: PUERTO RICO									SI X NO								
QUEBRADA MORTE CRISTO									LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO								
UBICACIÓN: -									PERMISO MINERO: SI NO								
-									LICENCIA AMBIENTAL: SI NO								
OBSERVACIONES: AGREGADOS TRANSPORTE Y OBRAS SAS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA									OBSERVACIONES: NO SE HA REALIZADO NINGÚN TRAMITE DE PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL								
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)									OBSERVACIONES: El día 11 de noviembre se recibió el pago V3, mediante el comunicado CVNSO-0991-206-2021, Con asunto C-245-0206-21 Observaciones documento Pago V3, actualmente se encuentra en revisión por parte de la interventoría, este documento no contiene el componente social el cual hace del parte del 50% de información requerida en este documento. - Informe el 5 noviembre mediante comunicado CVNSO-0991-179-2021, con asunto remisión informe mens de octubre gestion ambiental N°2, la interventoría envía observaciones el día 17 de noviembre por medio el comunicado C-245-0221-2249-21 Observaciones al informe ambiental. - A la fecha el contratista no ha hecho entrega de los ajustes del informe ambiental correspondiente al mes de septiembre 2021.								
ESTADO: ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA																	
V. GESTIÓN PREDIAL									OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO NINGÚN TRAMITE								
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:									-								
FICHAS PREDIALES APROBADAS:									-								
AVALUOS APROBADOS:									-								
PREDIOS ADQUIRIDOS:									-								
VI. GESTIÓN SOCIAL									OBSERVACIONES: EL DOCUMENTO PAGA V3 ENTREGADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL COMUNICADO CVNSO-0991-206-2021, NO CONTINE AJUSTES DEL COMPONENTE SOCIAL - SE REQUIERE AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE TRAMITES DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO VEEDOR EN LOS MUNICIPIO PUERTO RICO Y SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - SE REQUIERE PROGRAMACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA - SE SOLICITA PLAN DE TRABAJO.								
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 103									No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3								
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 56									-								
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 47									DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Carrera 7 #06-22 Puerto Rico Caqueta								
OTROS: -									Calle #81-02 B. Cantabria - Neiva								
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																	
Localización y chequeo de niveles de encoles y descotes de alcantarillas existentes en la Ruta 3001 entre los PR10+500 al PR13+500																	
Comité Virtual de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación, Supervisor del contrato de interventoria, Gestor Técnico del Proyecto, Director territorial caqueta, Contratista e interventoría, y se trataron los siguientes temas: 1. Estudios y diseños, 2. Avance semanal ejecución de actividades de mantenimiento, 3. Actas de costos de Obra e Interventoría, 4. Items no previstos, 5. Gestión socio ambiental, avance del PAGÁ, 6 . Proposiciones y viatos																	
Socialización de avance de obra del contrato 991 de 2021, con la participación de los Directores de las Territoriales Caquetá y Huila, Directores de Contratista e Interventoría y comunidad en general del área de influencia del proyecto.																	
Remoción de derrumbes PR58+500 Ruta 3002																	
Conformación de la Calzada PR42+928 – PR42+940 Ruta 6504																	
Comité Virtual el Día 17-11-21, de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación, Supervisor del contrato de interventoria, Gestor Técnico del Proyecto, Director territorial caqueta, Contratista e interventoría, y se trataron los siguientes temas: 1. Aprobación del acta anterior, 2. Estudios y diseños, 3. Avance semanal ejecución de actividades de mantenimiento, 4. Actas de costos de Obra e Interventoría, 5. Items no previstos, 6. Gestión socio ambiental, avance																	