

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MINFRA-MN-VI-15-FR-2 1 1																																			
			FECHA		9 2 2022 (DIA) (MES) (AÑO)																																			
I. INFORMACIÓN GENERAL																																								
PROYECTO/CARRETERA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”			TRAMO Y/O SECTOR(S): NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA																																					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN OPERATIVA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA		SEMANA No.: 33 del 3/02/2022 al 9/02/2022 (Numeración consecutiva)																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. CLAUDIA MILENA LOPEZ																																					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”			FECHA DE INICIO: 29/06/2021																																					
KM A MEJORAR: 342			KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR: 47																																			
			No. PUENTES:		OTROS:																																			
CONTRATO DE OBRA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030																																					
CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - CICON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMA LTDA			INTERVENTOR: CPS INFRAESTRUTURAS COLOMBIA S.A.S - CPS INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA - COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - CELQO S.A.S - ARTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S																																					
CONTRATO No. 991 DE 2021			VALOR INICIAL: \$ 399.567.436.436,00		CONTRATO No. 985 DE 2021																																			
PLAZO INICIAL: 114 MESES			ADICIONES: \$ 9.885.528.230,00		VALOR INICIAL: \$ 33.499.975.248,00																																			
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES			VALOR ACUMULADO: \$ 409.452.964.666,00		ADICIONES: \$ 33.499.975.248,00																																			
					VALOR ACUMULADO: \$ 33.499.975.248,00																																			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																								
<table><thead><tr><th>VIGENCIA</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr></thead><tbody><tr><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 10.884.103.103</td><td>\$ 13.833.333.333</td><td>\$ 27.766.666.667</td><td>\$ 27.766.666.667</td><td>\$ 27.766.666.667</td><td>\$ 41.650.000.000</td><td>\$ 37.022.222.222</td><td>\$ 46.277.777.778</td><td>\$ 78.672.222.222</td><td>\$ 87.927.777.777,00</td></tr><tr><td>EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table> (Indicar valores en pesos)							VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 10.884.103.103	\$ 13.833.333.333	\$ 27.766.666.667	\$ 27.766.666.667	\$ 27.766.666.667	\$ 41.650.000.000	\$ 37.022.222.222	\$ 46.277.777.778	\$ 78.672.222.222	\$ 87.927.777.777,00	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																														
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 10.884.103.103	\$ 13.833.333.333	\$ 27.766.666.667	\$ 27.766.666.667	\$ 27.766.666.667	\$ 41.650.000.000	\$ 37.022.222.222	\$ 46.277.777.778	\$ 78.672.222.222	\$ 87.927.777.777,00																														
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																														
<table><thead><tr><th colspan="2">OBRA</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 409.452.964.666,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ 17.013.094.034,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 1.182.529.939,00</td></tr><tr><td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td><td>0,3400%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 219.555.000,00</td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 1.182.529.939,00</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td><td>X</td></tr></tbody></table> MES FACTURADO: DICIEMBRE VALOR FACTURA: \$ 291.042.980,00 FECHA FACTURA: 24/12/2021 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							OBRA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 409.452.964.666,00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 17.013.094.034,00	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 1.182.529.939,00	AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,3400%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 219.555.000,00	(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.182.529.939,00	SI	NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X														
OBRA																																								
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 409.452.964.666,00																																							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 17.013.094.034,00																																							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 1.182.529.939,00																																							
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,3400%																																							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 219.555.000,00																																							
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.182.529.939,00																																							
SI	NO																																							
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X																																							
<table><thead><tr><th colspan="2">INTERVENTORIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>EJECUTADO ACUMULADO:</td><td>\$ 1.105.044.307,00</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td><td>X</td></tr></tbody></table> MES FACTURADO: DICIEMBRE VALOR FACTURA: \$ 122.525.922,00 FECHA FACTURA: 24/12/2021 PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							INTERVENTORIA		EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 1.105.044.307,00	SI	NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X																										
INTERVENTORIA																																								
EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 1.105.044.307,00																																							
SI	NO																																							
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X																																							
III. AVANCE FÍSICO																																								
<table><thead><tr><th colspan="3">ACUMULADO PROYECTO:</th></tr><tr><th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th><th>1</th><th>2</th></tr></thead><tbody><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)</td><td>5%</td><td>5%</td></tr><tr><td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td><td>0,10</td><td>0,10</td></tr><tr><td>KM MANTENIDOS (Km):</td><td>1,64</td><td>26,16</td></tr><tr><td>KM BASE/SUBBASE (Km):</td><td>1,25</td><td>1,250</td></tr><tr><td>KM PAVIMENTADOS (Km)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>PUENTES (Un)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>OTROS: remoción de rumbos</td><td>0,0720%</td><td>0,1255%</td></tr><tr><td></td><td>0,197%</td><td></td></tr></tbody></table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. <table><thead><tr><th>TRAMO Y/O SECTOR 1:</th><th>TRAMO Y/O SECTOR 2:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Proyecto 132 Florencia - San Vicente del Caguán- Mina Blanca</td><td>Proyecto 135 Neiva - Balsillas - Mina Blanca</td></tr></tbody></table>							ACUMULADO PROYECTO:			TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	5%	5%	KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	0,10	0,10	KM MANTENIDOS (Km):	1,64	26,16	KM BASE/SUBBASE (Km):	1,25	1,250	KM PAVIMENTADOS (Km)	-	-	PUENTES (Un)	-	-	OTROS: remoción de rumbos	0,0720%	0,1255%		0,197%		TRAMO Y/O SECTOR 1:	TRAMO Y/O SECTOR 2:	Proyecto 132 Florencia - San Vicente del Caguán- Mina Blanca	Proyecto 135 Neiva - Balsillas - Mina Blanca
ACUMULADO PROYECTO:																																								
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	5%	5%																																						
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	0,10	0,10																																						
KM MANTENIDOS (Km):	1,64	26,16																																						
KM BASE/SUBBASE (Km):	1,25	1,250																																						
KM PAVIMENTADOS (Km)	-	-																																						
PUENTES (Un)	-	-																																						
OTROS: remoción de rumbos	0,0720%	0,1255%																																						
	0,197%																																							
TRAMO Y/O SECTOR 1:	TRAMO Y/O SECTOR 2:																																							
Proyecto 132 Florencia - San Vicente del Caguán- Mina Blanca	Proyecto 135 Neiva - Balsillas - Mina Blanca																																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																								
<table><thead><tr><th colspan="2">FUENTES DE MATERIALES</th></tr></thead><tbody><tr><td>UBICACIÓN: PUERTO RICO</td><td>PERMISO MINERO: SI X NO</td></tr><tr><td>QUEBRADA MONTE CRISTO</td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: MORELA</td><td>PERMISO MINERO: SI X NO</td></tr><tr><td>RIO BODOQUERO</td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO</td></tr></tbody></table> OBSERVACIONES: 1. AGREGADOS TRANSPORTE Y OBRAS SAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA; 2. CONSTRUCCIONES DEL LAGO UBICADO EN MORELA MUNICIPIO DE FLORENCIA A Y 3. JORGE IVAN GUERRERO SILVA "LA GRANADA" UBICADO EN LA QUEBRADA GRANADA DEL MUNICIPIO DE DONCELLO.							FUENTES DE MATERIALES		UBICACIÓN: PUERTO RICO	PERMISO MINERO: SI X NO	QUEBRADA MONTE CRISTO	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	UBICACIÓN: MORELA	PERMISO MINERO: SI X NO	RIO BODOQUERO	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO																								
FUENTES DE MATERIALES																																								
UBICACIÓN: PUERTO RICO	PERMISO MINERO: SI X NO																																							
QUEBRADA MONTE CRISTO	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO																																							
UBICACIÓN: MORELA	PERMISO MINERO: SI X NO																																							
RIO BODOQUERO	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO																																							
<table><thead><tr><th colspan="2">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI X NO</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO X</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI NO X</td></tr><tr><td>CONCESION DE AGUAS:</td><td>SI NO X</td></tr><tr><td>OCCUPACION DE CAUCES:</td><td>SI NO X</td></tr><tr><td>VERTIENTOS:</td><td>SI NO X</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI NO X</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI NO X</td></tr></tbody></table> OBSERVACIONES: NO SE HA REALIZADO NINGÚN TRAMITE DE PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO O AMBIENTAL							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		ZONAS DE DEPOSITO	SI X NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO X	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO X	CONCESION DE AGUAS:	SI NO X	OCCUPACION DE CAUCES:	SI NO X	VERTIENTOS:	SI NO X	EMISIONES:	SI NO X	OTROS (Especificar cual)	SI NO X																
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																								
ZONAS DE DEPOSITO	SI X NO																																							
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO X																																							
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO X																																							
CONCESION DE AGUAS:	SI NO X																																							
OCCUPACION DE CAUCES:	SI NO X																																							
VERTIENTOS:	SI NO X																																							
EMISIONES:	SI NO X																																							
OTROS (Especificar cual)	SI NO X																																							
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																								
OBSERVACIONES: La Interventoría hizo entrega el día 02 de Febrero mediante radicado C-245-0364-0330-22 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA versión 005 al Instituto Nacional de Vías - INVIAS y se entregó la viabilidad del documento al contratista el día 02 de Febrero mediante radicado C-245-0365-0331-22, a la fecha no se cuenta con respuesta del INVIAS.																																								
ESTADO: ENTREGA AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS																																								
V. GESTIÓN PREDIAL																																								
OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO NINGÚN TRAMITE																																								
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: - FICHAS PREDIALES APROBADAS: - AVALUOS APROBADOS: - PREDIOS ADQUIRIDOS: -																																								
VI. GESTIÓN SOCIAL																																								
<table><thead><tr><th colspan="2">TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th><th colspan="2">No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</th></tr></thead><tbody><tr><td>94</td><td></td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>71</td><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td>-</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>23</td><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td>Carrera 7 #06-22 Puerto Rico Caquetá</td></tr><tr><td>OTROS:</td><td>-</td><td></td><td>Calle 8 #81-02 B. Cantabria - Neiva</td></tr></tbody></table> OBSERVACIONES: DURANTE EL PERIODO SE GENERARON 71 EMPLEOS DIRECTOS Y 23 INDIRECTOS, PARA UN TOTAL DE 94 EMPLEOS. SE GARANTIZA ATENCIÓN EN LOS PUNTOS							TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		94		5		EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	71	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	-	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	23	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Carrera 7 #06-22 Puerto Rico Caquetá	OTROS:	-		Calle 8 #81-02 B. Cantabria - Neiva														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:																																						
94		5																																						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	71	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	-																																					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	23	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Carrera 7 #06-22 Puerto Rico Caquetá																																					
OTROS:	-		Calle 8 #81-02 B. Cantabria - Neiva																																					