

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

9/03/2022
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS
DIRECCIÓN OPERATIVA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETA

SEMANA No.: 37 del 3/03/2022 al 9/03/2022 Último Informe Semanal SI ☒
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

Ing. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

Ing. CLAUDIA MILENA LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance técnico contempla , el avance na la ejecución de estudios y diseños de 268.5 km en Fase II y 68 km Fase III; del corredor vial “Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia” en el Departamentos de Huila y Caquetá”.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INTEGRANTES: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - CICON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMA LTDA

CONTRATO No. 991 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 399.567.436.436.00

FECHA DE INICIO: 29/06/2021 VALOR ADICIONES: \$ 9.885.528.230.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO: \$ 409.452.964.666.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 \$ -

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

INTEGRANTES: CPS INFRAESTRUTURAS COLOMBIA S.A.S - CPS INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - CELQO S.A.S - ARTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO No. 985 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 33.499.975.248.00

FECHA DE INICIO: 29/06/2021 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 VALOR ACUMULADO: \$ 33.499.975.248.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 20.769.631.333	\$ 13.833.333.333	\$ 27.766.666.667	\$ 27.766.666.667
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 978.396.052	\$ 163.505.393		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 19.791.235.281	\$ 13.669.827.940		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.632.949.857	\$ 944.444.444	\$ 1.888.888.889	\$ 1.888.888.889
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 874.550.693	\$ 212.949.857		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.758.399.164	\$ 731.494.587		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 409.452.964.666.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 17.669.758.508.33 4.315%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 1.462.062.619.00 0.357%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 16.427.250.889.00 4.012%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 219.555.000.00 0.054%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 17.669.758.508.33 5.102%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1.242.507.619.00 0.369%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 16.427.250.889.33 4.733%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 141.586.813.53 0.035%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 9.465.088.00 0.002%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 24/02/2022

VALOR FACTURA: \$ 163.505.393.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN \$ 1.378.100.271.94 4.114%

PROGRAMADA: \$ 1.381.676.571.00 4.12%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1.334.122.044.00 3.98%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 44.772.960.00 0.134%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 47.554.527.00 0.142%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 24/12/2021

VALOR FACTURA: \$ 122.525.922.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$ \$ 9.885.528.230.00

Amortizado \$

Saldo \$

INDICADOR IC

En el mes:

Acumulado:

ANTICIPOS

Otorgado \$

Amortizado \$

Saldo \$

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 5.102%

Avance o Atraso Físico % 4.733%

Meta Física Ejecutada % 0.369%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadoras sobre orugas	2	1
Moto niveladoras	2	3
Compactadores vibratorios	2	3
Compactadores neumáticos	2	2
Volquetas	10	18
Terminadora de asfalto	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 21	Vigencia 22	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	KM	6		6	Prog 6	6			12	
					Ejec 3	6			9	
* Granulares	KM	1.5		1.5	Prog 1.5	1.5			3	
					Ejec 1				1	
* Excavaciones	KM	1		1	Prog 1	1			2	
					Ejec 1				1	
* Mejoramiento	KM	1.5		1.5	Prog 1.5	1.5			3	
					Ejec 1				1	

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Proyecto 132 Florencia - San Vicente del Caguán- Mina Blanca

TRAMO Y/O SECTOR 2: Proyecto 135 Neiva - Balsillas - Mina Blanca

TRAMO Y/O SECTOR (n):

