

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	15

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2
 NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ
 GERENTE GRANDES PROYECTOS 2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACÁ – CHIQUINQUIRÁ – VILLA DE LEYVA – TUNJA – RAMIRIQUÍ – MIRAFLORES – MONTEREY. BOYACÁ, CASANARE
Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1340 de fecha 21 de mayo 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERA PUERTO BOYACÁ – CHIQUINQUIRÁ – VILLA DE LEYVA – TUNJA – RAMIRIQUÍ – MIRAFLORES – MONTEREY. BOYACÁ, CASANARE.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 378,00 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	973 DE 2021		
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	NIT:	900.815.676-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Nit. 900.815.676-1 (100% de participación)		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 15

OBJETO:	Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá – Otanche – Chiquinquirá – Páez) en el departamento de Boyacá, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 3.		
FECHA DE INICIO:	25/06/2021	SRN 32730	
VALOR INICIAL:	\$ 358.871.764.334,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 48.095.323.054,00		
ADICIÓN 1:	\$ 28.823.323.054,00		
ADICIÓN 2:	\$ 19.272.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 406.967.087.388,00		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS _ FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. N° 256-12351-4 BANCO DE OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 31.009.208.054,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 3.375.716.249,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 3.318.944.122,00		
PLAZO INICIAL:	102 Meses		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/08/2029		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 0,00	\$ 4.628.712.871,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 38.092.116,00	\$ 4.590.620.755,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 354.253.356,00	\$ 4.236.367.399,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 523.145,00	\$ 4.235.844.254,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 727.511.116,00	\$ 3.508.833.138,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 2.775.450,00	\$ 3.505.557.688,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 247.089.247,00	\$ 3.258.468.441,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 16.188.216,00	\$ 3.242.280.225,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	3	DE	15

425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 973.128.660,00	\$ 569.674.572,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 4.439.607,00	\$ 565.234.965,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 22.680.733,00	\$ 542.554.232,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 2.227.465.818,00	\$ 14.565.407,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-02 C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 13.362.262,00	\$ 1.203.145,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-02 C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 1.191.589,00	\$ 11.556,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 11.556,00	\$ 0,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 1.609.651,00	\$ 8.013.760.595,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 905.883.737,00	\$ 7.107.846.857,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 1.144.639.720	\$ 5.958.188.333,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 498.549.480	\$ 5.459.638.853,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 1.425.744.875,00	\$ 8.542.669.349,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 59.223.242,00	\$ 8.483.446.107,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 89.375.237,00	\$ 8.394.070.870,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 1.880.584.510,00	\$ 6.513.486.360,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-	\$ 8.015.328.690,00	\$ 440.078.108,00	\$ 30.387.955.935,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 15

			2401023-02 C-2401-0600-74-0-2401008-02			
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02 C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 8.015.328.690,00	\$42.889.967	\$45.473.065.968,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02 C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 8.015.328.690,00	\$113.873.623	\$ 45.359.192.345,0
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02 C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 1.301.703.976,00	\$ 44.057.488.369,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02 C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 2.231.730.963,00	\$ 41.825.757.406,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02 C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 2.283.626.448,00	\$ 39.542.130.358,00
TOTAL					\$ 17.053.233.657,00	\$ 39.542.130.958,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	\$ 2.273.657.335,00	\$ 9.969.113,00	\$ 26.147.059,00	\$ 2.283.626.448,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha 11/10/2022, para el periodo septiembre se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	15

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 331.597.720.000,00	108.65
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (Reprogramación No 5)	\$13.873.223.000,00	5.16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$13.008.772.000,00	5.01
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$1.199.925.513,92	0.29
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$14.208.697.510,00	5.30

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$6.694.660.371,00
Amortizado	\$ 3.375.716.249,00
Saldo	\$ 3.318.944.122,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 3.98%

Meta física ejecutada %: 3.79%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	15

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/09/2022	5	APROBADO

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	15

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN 1 Y MODIFICACIÓN

El Contratista de obra no ha presentado la actualización de pólizas y garantías de acuerdo a las condiciones contractuales actualizadas con la adición N°2 de recursos aprobada en el mes de agosto.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/01/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/01/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA NOMBRE: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 18.032.875.075,40	400033713 Anexo 8	20/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 31.009.208.054,00	400033713 Anexo 8	20/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 36.065.750.150,80	400033713 Anexo 8	20/05/2021	31/12/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 54.098.625.226,20	400033713 Anexo 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad de la obra	\$ 54.098.625.226,20	400033713 Anexo 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad de estudios y diseños	\$ 457.317.000,00	400033713 Anexo 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	15

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 9.016.437.537,00	400033712 Anexo 9	20/05/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCI A	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 15

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	962 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	NIT:	901.481.141-1
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TRIADA MÉXICO COLOMBIA SUCURSAL EN COLOMBIA DE TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Nit. 900.854.758-3 (Participación 17%) GRUPO TECMEDIC S.A.S. Nit. 900.195.606-4 (Participación 3%) RUTH ELENA TABARES ZULETA C.C. 30.303.454 (Participación 20%) ECG INGENIERÍA S.A.S. Nit. 901.289.190-0 (Participación 40%) ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.330.875-8 (Participación 20%)		
OBJETO:	Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá – Otanche – Chiquinquirá – Páez) en el departamento de Boyacá, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 2.		
FECHA DE INICIO:	15/06/21	SRN 30584	
VALOR INICIAL:	\$29.999.894.328,00		
VALOR ADICIONES:	\$0,00		
ADICIÓN 1:	\$0,00		
ADICIÓN N:	\$0,00		
VALOR ACTUAL:	\$29.999.894.328,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA: 699-000007-96 BANCOLOMBIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 366.002.995,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 331.732.114,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 34.270.881,00		
PLAZO INICIAL:	102 Meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
PRÓRROGA N:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/08/2029		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	15

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 11.163.390,00	\$ 1.111.345.509,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 60.061.631,00	\$ 1.051.596.838,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 100.687.358,00	\$ 951.434.114,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 141.704.667,00	\$ 810.467.796,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 180.164.123,00	\$ 631.242.349,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 201.950.378,00	\$ 430.344.149,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 219.058.622,00	\$ 212.426.948,00
424021 162322	2021 2022	54 11 11	C-2401-0600-74-0-2401023-03 C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$1.278.453.732,00 \$1.856.329.972,00	\$ 223.450.853,00	\$ 1.672.863.097,00
162322	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$1.856.329.972,00	\$ 222.505.403,00	\$ 1.487.755.838,00
162322	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$1.856.329.972,00	\$ 187.016.115,00	\$ 1.332.173.372,00
162322	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$1.856.329.972,00	\$ 179.007.134,00	\$ 1.183.247.861,00
162322	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$1.856.329.972,00	\$ 180.494.634,00	\$ 1.033.090.540,00
162322	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$1.856.329.972,00	\$ 196.696.175,00	\$ 869.461.131,00
162322	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$1.856.329.972,00	\$ 243.611.087,00	\$ 666.793.084,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		11	DE 15

			C-2401-0600-74-0-2401023-02			
162322	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$1.856.329.972,00	\$ 247.383.094,00	\$ 460.986.981,00
162322	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$1.856.329.972,00	\$ 265.198.511,00	\$ 240.359.648,00
TOTAL					\$ 2.860.153.175,00	\$ 240.359.648,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 16	222.855.892,00	\$ 42.342.619,00	\$ 44.571.178,00	\$ 220.627.333,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 16 De fecha 11-10-2022 para el período septiembre el contrato reporta un avance de 12.06 %

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: \$ 2.727.389.148,00 9.09%
Total inversión ejecutada: \$ 2.860.153.175,00 9.43%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	15

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CO1.WRT.8 NB-10016301 NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$1.336.623.095,30	NB-100163013 Anexo 6	15/06/2021	31/12/2028

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	15

Buen Manejo Anticipo	\$156.002.995,00	NB-100163013 Anexo 6	15/06/2021	07/02/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$2.673.246.192,00	NB-100163013 Anexo 6	15/06/2021	07/02/2026
Calidad del Servicio	\$8.999.968.298,00	NB-100163013 Anexo 6	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACLARACIÓN

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/12/2021

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/04/2021

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
055-2-618-2022	1/09/2022	Instituto Nacional de Vías - INVIAS Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Reiteración solicitud diseños iniciales Ruta 6009.
055-2-628-2022	5/09/2022	Instituto Nacional de Vías - INVIAS Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Entrega acta de costos e informe mensual N°14 – Atención de observaciones

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	15

055-2-636-2022	9/09/2022	Instituto Nacional de Vías - INVIAS Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Alcance al comunicado 055-2-618-2022 Reiteración solicitud diseños iniciales Ruta 6009.
055-2-643-2022	13/09/2022	Instituto Nacional de Vías - INVIAS Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Presentación carta de Renuncia Ingeniero Auxiliar.
055-2-649-2022	16/09/2022	Instituto Nacional de Vías - INVIAS Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Entrega Acta de Costos N° 15 – agosto de 2022.
055-2-655-2022	22/09/2022	Instituto Nacional de Vías - INVIAS Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Entrega Acta de Costos e Informe mensual N° 15 – Atención de Observación.
055-2-682-2022	30/09/2022	Instituto Nacional de Vías - INVIAS Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Entrega copia de acta de modificación y ajuste de salarios.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 15

La información suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoría, ya que es la interventoría la responsable de adelantar la supervisión técnica, financiera, administrativa y ambiental del contrato de obra. La supervisión del contrato de interventoría únicamente le hace seguimiento administrativo al contrato de interventoría, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo a las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de acuerdo con los soportes presentados.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

C.C. 6.763.769 de Tunja

Supervisor del Contrato de Interventoría N° 962 de 2021