


	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO:	F-GG-08
			VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2021-02-22

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
INFORME No.	5	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	01 de septiembre de 2022	Y EL	30 de septiembre de 2022
ALCANCE	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE				
LOCALIZACIÓN	BARRIO 12 DE OCTUBRE MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA.		
CONTRATO No.:	2220588		CONTRATO No.:	2220571	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VELNEC-BRAIN		CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
PLAZO INICIAL (En meses)	6 meses		PLAZO INICIAL:	6 meses	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21/10/2022		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21/10/2022	
FECHA DE INICIACIÓN:	21 de abril de 2022		FECHA DE INICIACIÓN:	21 de abril de 2022	
*FECHA DE SUSPENSIÓN:			*FECHA DE SUSPENSIÓN:		
*FECHA DE REINICIO:			*FECHA DE REINICIO:		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	21 de octubre de 2022		FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	21 de octubre de 2022	
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	6 meses		PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	6 meses	
VALOR INICIAL :		298.768.533,00	VALOR INICIAL :		2.746.555.424,00
VALOR ADICION(ES):		-	VALOR ADICION(ES):		-
VALOR ACTUALIZADO:		298.768.533,00	VALOR ACTUALIZADO:		2.746.555.424,00
VALOR PAGADO:	\$	150.703.827,51	VALOR PAGADO:	\$	1.177.818.012,02
VALOR POR PAGAR:		298.768.533,00	VALOR POR PAGAR:		2.746.555.424,00

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE DE OBRA			
AMPARO	VIGENCIA (Fechas)		VALOR ASEGURADO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas)		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21/04/2022	22/06/2023	89.630.559,90	CUMPLIMIENTO	29/04/2022	21/06/2023	823.966.627,20
PRESTACIONES SOCIALES	21/04/2022	22/10/2025	14.938.426,65	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	29/04/2022	21/06/2023	549.311.084,80
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	21/10/2022	21/10/2027	59.753.706,60	PRESTACIONES SOCIALES	29/04/2022	22/10/2025	137.327.771,20
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	31/03/2022	21/10/2022	250.000.000	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	22/10/2022	22/10/2023	274.655.542,40
GASTOS MEDICOS	31/03/2022	21/10/2022	200.000.000	ESTABILIDAD DE LA OBRA	22/10/2022	22/10/2025	823.966.627,20
PATRONAL	31/03/2022	21/10/2022	125.000.000	AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	18/03/2022	21/10/2022	274.655.542,40
R.C. CRUZADA	31/03/2022	21/10/2022	125.000.000	GASTOS MEDICOS	18/03/2022	21/10/2022	82.396.662,72
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	31/03/2022	21/10/2022	125.000.000	PATRONAL	18/03/2022	21/10/2022	82.396.662,72
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31/03/2022	21/10/2022	125.000.000	R.C. CRUZADA	18/03/2022	21/10/2022	82.396.662,72
				VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	18/03/2022	21/10/2022	82.396.662,72
				CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	18/03/2022	21/10/2022	82.396.662,72

3. RESUMEN DE PAGOS							
CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE DE OBRA.				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	ANTICIPO				
ACTA PARCIAL N°1	28/07/2022	\$ 19.917.902,20	VALOR ANTICIPO	%	VALOR AMORTIZADO	%	PENDIENTE POR AMORTIZAR
ACTA PARCIAL N°2	29/07/2022	\$ 42.011.835,22					
ACTA PARCIAL N°3	EN TRAMITE	\$ 44.148.030,22	549.311.084,80	20%	\$ 253.930.942,80		295.380.142,00
ACTA PARCIAL N°4	EN TRAMITE	\$ 44.626.059,87	PAGOS POR AVANCE o HITOS				
			CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
			ACTA PARCIAL N°1	5/08/2022	\$ 369.499.283,80		
			ACTA PARCIAL N°2	EN TRAMITE	\$ 400.637.138,49		
			ACTA PARCIAL N°3	EN TRAMITE	\$ 407.681.589,73		


4. CURVA "S"															
	<table> <tr> <td>PV (Valor Planeado)</td><td>\$ 2.457.355.379</td></tr> <tr> <td>EV (Valor Ganado)</td><td>\$ 1.735.859.984</td></tr> <tr> <td>SV (Variación del Cronograma)</td><td>-\$ 721.495.395</td></tr> <tr> <td>SPI (Índice Desempeño del Cronograma)</td><td>0,71</td></tr> <tr> <td>Avance Financiero</td><td>\$ 1.177.818.012</td></tr> <tr> <td>Pendiente por cancelar</td><td>\$ 558.041.972</td></tr> <tr> <td>Índice de avance financiero</td><td>67,85%</td></tr> </table> <p>Notas:</p> <p>VALOR PLANEADO (PV): Valor acumulado conforme a la programación vigente.</p> <p>VALOR GANADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.</p> <p>AVANCE FINANCIERO Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.</p>	PV (Valor Planeado)	\$ 2.457.355.379	EV (Valor Ganado)	\$ 1.735.859.984	SV (Variación del Cronograma)	-\$ 721.495.395	SPI (Índice Desempeño del Cronograma)	0,71	Avance Financiero	\$ 1.177.818.012	Pendiente por cancelar	\$ 558.041.972	Índice de avance financiero	67,85%
PV (Valor Planeado)	\$ 2.457.355.379														
EV (Valor Ganado)	\$ 1.735.859.984														
SV (Variación del Cronograma)	-\$ 721.495.395														
SPI (Índice Desempeño del Cronograma)	0,71														
Avance Financiero	\$ 1.177.818.012														
Pendiente por cancelar	\$ 558.041.972														
Índice de avance financiero	67,85%														

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-08
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2021-02-22

OBSERVACIONES O COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROYECTO
<p>EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REALIZARON TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD #3, EN LO QUE CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD #2 YA SE HABÍA CERRADO YA QUE FUERON APROBADAS LAS VIVIENDAS DE INCLUSIÓN NECESARIAS PARA COMPLETAR EL PRESUPUESTO INICIAL, EL MES DE SEPTIEMBRE SE PRESENTARON ABUNDANTES LLUVIAS, TODAS REGISTRADAS EN EL LIBRO O BITÁCORA DE OBRA, SE ADELANTARON LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS EN VIVIENDAS, OBRAS QUE LLEVABAN UN BUEN RITMO TENIENDO EN CUENTA LAS LLUVIAS PRESENTADAS, EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE SE PRESENTÓ UN INCIDENTE EN EL ORDEN PÚBLICO EL CUAL HUBO AMENAZAS EN CONTRA DE INTEGRANTES DEL CONSORCIO CONEXIONES CARIBE LO QUE LLEVO A QUE HUBIERA UNA DESERCIÓN MASIVA DE EMPLEADOS DE OBRA Y OFICINA, ES POR ESTO QUE A PARTIR DE ESTE DÍA LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN FUERON MUCHO MÁS LENTAS Y EL AVANCES FUE MÍNIMO, LA INTERVENTORÍA REALIZA UNA CAMPAÑA SOCIAL DE CONCIENTIZACIÓN EN EL BARRIO PARA EVITAR MÁS INCONVENIENTES DE ORDEN PÚBLICO Y ROBO DE MATERIAL.</p>

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
<p>En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:</p> <p>a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría. (No aplica)</p> <p>b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista. (No aplica)</p> <p>c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de ENTerritorio. (No aplica)</p> <p>Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).</p>

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA
<p>LA INTERVENTORÍA RECOMIENDA AL CONTRATISTA CONTRATAR MAYOR CANTIDAD DE PERSONAL EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA NIVELAR LOS DÍAS DE ATRASO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA.</p>



FIRMA DIRECTOR INTERVENTORÍA
 Nombre Director de Interventoría:
 Documento Director de Interventoría: