

|                                                                                   |                                                      |  |  |  |  |  |  |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|
|  | <b>ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL</b> |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO:   | F-GG-32    |
|                                                                                   |                                                      |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN:  | 01         |
|                                                                                   | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS                      |  |  |  |  |  |  | VIGENCIA: | 2020-10-20 |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ACTA No. 3 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA - SAMPUES |                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| TIPO DE CONTRATO:                              | OBRA                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRATO No. 2220571 |
| OBJETO:                                        | CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE. |                      |
| CONTRATISTA :                                  | CONSORCIOCONEXIONES CARIBE                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| INTERVENTOR:                                   | CONSORCIO VELNEC-BRAIN                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| PERÍODO A PAGAR:                               | DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                           |                      |

En Sampedro, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año 2022 se reunieron Oscar Renan Velasquez Vigoya representante legal del Contratista y Carlos Libardo López Peñaloza Director de la Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

**Nota 1:** El valor unitario de la Actividad No.2 corresponde a: \$ 150.646,258704993

| ÍTEM                           | DESCRIPCIÓN<br>(Corresponde a los ítems o productos contratados)                                                                                                          | UNIDAD | CONTRATO          |                |                  | CANTIDADES         |                  |                  | VALORES            |              |                 | SALDOS         |       |                |    |                |     |    |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|-------|----------------|----|----------------|-----|----|---------------|
|                                |                                                                                                                                                                           |        | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES     | ACUMULADO TOTAL  | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD       | VALOR |                |    |                |     |    |               |
| ACTIVIDAD 1                    |                                                                                                                                                                           |        |                   |                |                  |                    |                  |                  |                    |              |                 |                |       |                |    |                |     |    |               |
| 1.1                            | CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGUN LA NORMA SIMSICRESISTENTE NSR-10                                                                           | UN     | 1,00              | \$             | 4.478.474,79     | \$                 | 4.478.474,79     | 1,00             | -                  | 1,00         | \$              | 4.478.474,79   | -     | -              |    |                |     |    |               |
|                                | IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No.1                                                                                                                                              |        |                   |                | \$ 850.910,21    |                    | \$ 850.910,21    | -                |                    | -            | \$              | 850.910,21     | -     | \$             |    |                |     |    |               |
|                                | VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.1 + IVA (19%)                                                                                                                                    |        |                   |                | \$               | 5.329.385,00       |                  | \$ 5.329.385,00  |                    |              | \$              | 5.329.385,00   | -     | \$             |    |                |     |    |               |
| ACTIVIDAD 2                    |                                                                                                                                                                           |        |                   |                |                  |                    |                  |                  |                    |              |                 |                |       |                |    |                |     |    |               |
| 1.2                            | DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.                                                                      | UN     | 397               | \$             | 150.646,26       | \$                 | 59.806.564,71    | 125,00           | 63,00              | 188,00       | \$              | 18.830.782,33  | \$    | 9.490.714,30   | \$ | 28.321.496,63  | 209 | \$ | 31.485.068,08 |
|                                | IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No. 2                                                                                                                                             |        |                   |                | \$ 11.363.247,29 |                    | \$ 11.363.247,29 | -                |                    | -            | \$              | 3.577.848,64   | \$    | 1.803.235,72   | \$ | 5.381.084,36   | -   | \$ | 5.982.162,93  |
|                                | VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.2 + IVA (19%)                                                                                                                                    |        |                   |                | \$               | 71.169.812,00      |                  | \$ 71.169.812,00 |                    |              | \$              | 22.408.630,97  | \$    | 11.293.950,02  | \$ | 33.702.580,99  | -   | \$ | 37.467.231,01 |
| ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA |                                                                                                                                                                           |        |                   |                |                  |                    |                  |                  |                    |              |                 |                |       |                |    |                |     |    |               |
| REDES HIDROSANITARIAS          |                                                                                                                                                                           |        |                   |                |                  |                    |                  |                  |                    |              |                 |                |       |                |    |                |     |    |               |
| 2.1                            | Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes                                           | M      | 1,00              | \$             | 14.941,00        | \$                 | 14.941,00        | 1.994,50         | 1.127,80           | 3.122,30     | \$              | 29.799.824,50  | \$    | 16.850.459,80  | \$ | 46.650.284,30  | -   | -  |               |
| 2.2                            | Red intradomiciliaria de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes                                            | M      | 1,00              | \$             | 59.665,00        | \$                 | 59.665,00        | 697,80           | 394,70             | 1.092,50     | \$              | 41.634.237,00  | \$    | 23.549.775,50  | \$ | 65.184.012,50  | -   | -  |               |
| 2.3                            | Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes                                           | M      | 1,00              | \$             | 30.861,00        | \$                 | 30.861,00        | 372,00           | 67,00              | 439,00       | \$              | 11.480.292,00  | \$    | 2.067.687,00   | \$ | 13.547.979,00  | -   | -  |               |
| PUNTOS HIDROSANITARIOS         |                                                                                                                                                                           |        |                   |                |                  |                    |                  |                  |                    |              |                 |                |       |                |    |                |     |    |               |
| 2.4                            | Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata                                      | UN     | 1,00              | \$             | 128.573,00       | \$                 | 128.573,00       | 112,00           | 59,00              | 171,00       | \$              | 14.400.176,00  | \$    | 7.585.807,00   | \$ | 21.985.983,00  | -   | -  |               |
| 2.5                            | Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería           | UN     | 1,00              | \$             | 156.793,00       | \$                 | 156.793,00       | 116,00           | 61,00              | 177,00       | \$              | 18.187.988,00  | \$    | 9.564.373,00   | \$ | 27.752.361,00  | -   | -  |               |
| 2.6                            | Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.                             | UN     | 1,00              | \$             | 114.909,00       | \$                 | 114.909,00       | 110,00           | 59,00              | 169,00       | \$              | 12.639.990,00  | \$    | 6.779.631,00   | \$ | 19.419.621,00  | -   | -  |               |
| 2.7                            | Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.                                           | UN     | 1,00              | \$             | 121.482,00       | \$                 | 121.482,00       | 38,00            | 8,00               | 46,00        | \$              | 4.616.316,00   | \$    | 971.856,00     | \$ | 5.588.172,00   | -   | -  |               |
| 2.8                            | Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.                                                  | UN     | 1,00              | \$             | 193.215,00       | \$                 | 193.215,00       | 31,00            | 7,00               | 38,00        | \$              | 5.989.665,00   | \$    | 1.352.505,00   | \$ | 7.342.170,00   | -   | -  |               |
| APARATOS                       |                                                                                                                                                                           |        |                   |                |                  |                    |                  |                  |                    |              |                 |                |       |                |    |                |     |    |               |
| 2.9                            | Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento                                                                       | UN     | 1,00              | \$             | 200.513,00       | \$                 | 200.513,00       | 112,00           | 59,00              | 171,00       | \$              | 22.457.456,00  | \$    | 11.830.267,00  | \$ | 34.287.723,00  | -   | -  |               |
| 2.10                           | Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería                                                                                                      | UN     | 1,00              | \$             | 154.062,00       | \$                 | 154.062,00       | 110,00           | 59,00              | 169,00       | \$              | 16.946.820,00  | \$    | 9.089.658,00   | \$ | 26.036.478,00  | -   | -  |               |
| 2.11                           | Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR Incluye llave de chorro macho para lavadero                                                                                 | UN     | 1,00              | \$             | 248.579,00       | \$                 | 248.579,00       | 38,00            | 8,00               | 46,00        | \$              | 9.446.002,00   | \$    | 1.988.632,00   | \$ | 11.434.634,00  | -   | -  |               |
| 2.12                           | Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)                                      | UN     | 1,00              | \$             | 238.079,00       | \$                 | 238.079,00       | 31,00            | 7,00               | 38,00        | \$              | 7.380.449,00   | \$    | 1.666.553,00   | \$ | 9.047.002,00   | -   | -  |               |
| CAJAS DE INSPECCIÓN            |                                                                                                                                                                           |        |                   |                |                  |                    |                  |                  |                    |              |                 |                |       |                |    |                |     |    |               |
| 2.13                           | Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m. Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)                              | M      | 1,00              | \$             | 235.878,00       | \$                 | 235.878,00       | 59,40            | 32,38              | 91,78        | \$              | 14.011.153,30  | \$    | 7.637.729,64   | \$ | 21.648.882,84  | -   | -  |               |
| UNIDADES SANITARIAS            |                                                                                                                                                                           |        |                   |                |                  |                    |                  |                  |                    |              |                 |                |       |                |    |                |     |    |               |
| 3.1                            | Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)             | UN     | 1,00              | \$             | 3.457.528,00     | \$                 | 3.457.528,00     | -                | -                  | -            | \$              | -              | \$    | -              | \$ | -              | -   | -  |               |
| 3.2                            | Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)-Caseta unidad sanitaria interna -sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)                                 | UN     | 1,00              | \$             | 3.077.651,00     | \$                 | 3.077.651,00     | 5,00             | 6,00               | 11,00        | \$              | 15.388.255,00  | \$    | 18.465.906,00  | \$ | 33.854.161,00  | -   | -  |               |
| 3.3                            | Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)       | UN     | 1,00              | \$             | 3.900.921,00     | \$                 | 3.900.921,00     | 76,00            | 44,00              | 120,00       | \$              | 296.469.996,00 | \$    | 171.640.524,00 | \$ | 468.110.520,00 | -   | -  |               |
| 3.4                            | Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos) | UN     | 1,00              | \$             | 4.008.021,00     | \$                 | 4.008.021,00     | -                | -                  | -            | \$              | -              | \$    | -              | \$ | -              | -   | -  |               |
| CIMENTACIÓN                    |                                                                                                                                                                           |        |                   |                |                  |                    |                  |                  |                    |              |                 |                |       |                |    |                |     |    |               |
| 3.5                            | Relleno compactado con material de sitio                                                                                                                                  | M3     | 1,00              | \$             | 16.731,00        | \$                 | 16.731,00        | 13,48            | 10,24              | 23,72        | \$              | 225.533,86     | \$    | 171.325,44     | \$ | 396.859,32     | -   | -  |               |
| 3.6                            | Relleno con material seleccionado (recibo)                                                                                                                                | M3     | 1,00              | \$             | 51.444,00        | \$                 | 51.444,00        | 14,26            | 11,54              | 25,80        | \$              | 733.591,44     | \$    | 593.663,76     | \$ | 1.327.255,20   | -   | -  |               |
| ESTRUCTURAS Y CONCRETOS        |                                                                                                                                                                           |        |                   |                |                  |                    |                  |                  |                    |              |                 |                |       |                |    |                |     |    |               |
| 3.7                            | Concreto de 21 MPa, incluye formateo, para elementos estructurales                                                                                                        | M3     | 1,00              | \$             | 732.307,00       | \$                 | 732.307,00       | 25,85            | 9,11               | 34.964       | \$              | 18.930.135,96  | \$    | 6.674.346,00   | \$ | 25.604.381,96  | -   | -  |               |
| 3.8                            | Acero de refuerzo 60000 PSI (incluye alambre de amarrar)                                                                                                                  | KG     | 1,00              | \$             | 6.919,00         | \$                 | 6.919,00         | 2.994,37         | 1.019,36           | 4.013,73     | \$              | 20.718.046,03  | \$    | 7.092.951,84   | \$ | 27.770.997,87  | -   | -  |               |
| 3.9                            | Losas de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)                                                                            | M2     | 1,00              | \$             | 71.150,00        | \$                 | 71.150,00        | 87,91            | 21,77              | 109,68       | \$              | 6.254.796,50   | \$    | 1.548.935,50   | \$ | 7.803.732,00   | -   | -  |               |
| 3.10                           | Losas en concreto reforzado, para apoyo de tanque alero de 0,08 m de espesor. Incluye acero de refuerzo 1/4"                                                              | M2     | 1,00              | \$             | 73.858,00        | \$                 | 73.858,00        | 75,20            | 26,80              | 102,00       | \$              | 5.554.121,60   | \$    | 1.979.394,40   | \$ | 7.533.516,00   | -   | -  |               |
| 3.11                           | Concreto ciclopédo de 21 MPA (40% piedra media zanja, 60% concreto de 21 MPA)                                                                                             | M3     | 1,00              | \$             | 244.949,00       | \$                 | 244.949,00       | 6,62             | 6,74               | 13,36        | \$              | 1.621.962,38   | \$    | 1.650.956,26   | \$ | 3.272.918,64   | -   | -  |               |
| MAMPOSTERÍA                    |                                                                                                                                                                           |        |                   |                |                  |                    |                  |                  |                    |              |                 |                |       |                |    |                |     |    |               |
| 3.12                           | Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega                                                                                                 | M2     | 1,00              | \$             | 36.748,00        | \$                 | 36.748,00        | 64,83            | 15,58              | 80,41        | \$              | 2.382.372,84   | \$    | 572.533,94     | \$ | 2.954.906,68   | -   | -  |               |
| 3.13                           | Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega                                                                         | UN     | 1,00              | \$             | 8.350,00         | \$                 | 8.350,00         | 36,00            | 12,00              | 48,00        | \$              | 300.600,00     | \$    | 100.200,00     | \$ | 400.800,00     | -   | -  |               |

|                       |  |    |                  |                      |  |  |  |    |                |
|-----------------------|--|----|------------------|----------------------|--|--|--|----|----------------|
| V/R INICIAL CONTRATO: |  | \$ | 2.746.555.424,00 | BALANCE PRESUPUESTAL |  |  |  | \$ | 534.011.245,40 |
| V/R ADICIONES:        |  |    |                  | V/R ANTICIPO:        |  |  |  |    | 20%            |
| V/R ACTUAL CONTRATO:  |  | \$ | 2.746.555.424,00 | % RETEGARANTIA :     |  |  |  |    |                |

  

| NO.   | DESCRIPCIÓN                                                           | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO     | % PAGADO  | RETENCIÓN GARANTÍA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR     | % PAGADO ACUMULADO |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1     | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 1 - SAMPUÉS | 5-ago-22      | \$ 369.499.283,80   | 13,45319% | -                  | \$ 78.965.554,00      | \$ 455.045.691,40   | \$ 290.533.729,80  | \$ 2.377.056.140,20 | 13,45319%          |
| 2     | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 2 - SAMPUÉS | 5-sep-22      | \$ 400.637.138,49   | 14,58689% | -                  | \$ 86.628.269,98      | \$ 368.417.421,42   | \$ 314.008.868,51  | \$ 2.063.047.271,69 | 28,04008%          |
| 3     | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 3 - SAMPUÉS |               | \$ 407.681.589,73   | 14,84338% | -                  | \$ 88.337.118,82      | \$ 280.080.302,60   | \$ 319.344.470,91  | \$ 1.743.702.800,78 | 42,88346%          |
|       |                                                                       |               |                     |           | -                  |                       |                     |                    |                     |                    |
|       |                                                                       |               |                     |           | -                  |                       |                     |                    |                     |                    |
|       |                                                                       |               |                     |           | -                  |                       |                     |                    |                     |                    |
|       |                                                                       |               |                     |           | -                  |                       |                     |                    |                     |                    |
| TOTAL |                                                                       |               | \$ 1.177.818.012,02 | 42,88346% | -                  | \$ 253.930.942,80     | \$ 280.080.302,60   | \$ 319.344.470,91  | \$ 1.743.702.800,78 |                    |

Página 2 de 3

**Nota 1:**

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e) Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

**Nota 2: Instrucciones para la firma**

**Elaboró - Representante legal o Director de obra:** Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

**Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría:** Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

**Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica):** Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).