



GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA

Código: SIVEYC.FTO

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BANCA, en el DEL PUNTO CRÍTICO K2+000 GEORREFERENCIACIÓN 1° 28' 05.57" Norte 77° 05' 33.85" OESTE, CORRESPONDIENTE A LA VÍA DEPARTAMENTAL 25ANR01 DENOMINADA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA

CONTRATO No.: 1632-22

INFORME DE SUPERVISION No.: 5

PERIODO: 22 A 02 DE OCTUBRE DE 2022

San Juan de Pasto, octubre 2022

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO		Código: SIVEYC FTO Versión: 0.0 Vig: 23/05/2018

FECHA DE PRESETACION:	21/10/2022	CON CORTE:	2/10/2022
-----------------------	------------	------------	-----------

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:			
CONVENIO MACRO No:	N/A		
CONTRATO No.:	GN1632 de 28 de enero de 2022		
CDP No.:	2022010144	FECHA:	17/01/2022
REGISTRO No.:	2022011926	FECHA:	28/01/2022

OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BANCA, en el DEL PUNTO CRÍTICO K2+000 GEORREFERENCIACIÓN 1° 28' 05.57" Norte 77° 05' 33.85" OESTE, CORRESPONDIENTE A LA VÍA DEPARTAMENTAL 25ANR01 DENOMINADA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA.
----------------------	---

MODIFICACION No.:	01 del 28 de septiembre de 2022	Prórroga de un mes
CONTRATISTA DE OBRA:	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO C.C. 98.384.058 de Pasto (N).	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	JOSE LUIS NATES DULCECC 12.749.315	
SUPERVISOR	ING NILZA MARIA PANTOJA AGREDA	

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	Ing. SONIA Y. LASSO MEDINA
---------------------------------------	----------------------------

META FISICA	1 PUNTO CRITICO ATENDIDO
-------------	--------------------------

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.564.849.791,00
---------------------	---------------------

VALOR CONTRATO ADICIONAL I	\$ -
----------------------------	------

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.564.849.791,00
------------------------	---------------------

FECHA DE INICIACION:	31/01/2022
----------------------	------------

PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
---------------------	---------

FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30/05/2022
-------------------------------	------------

SUSPENSION	20/05/2022
------------	------------

REINICIO	22/09/2022
----------	------------

NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 de octubre de 2022
----------------------------	-----------------------

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	1 MES
-------------------------------	-------

NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFICATORIO	1/11/2022
--	-----------

PORCENTEJE ANTICIPO	40%
---------------------	-----

TOTAL ANTICIPO	\$ 625.939.916,40
----------------	-------------------

VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	\$ 625.939.916,40
-----------------------------	-------------------

GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO SA
------------	-----------------------

Póliza No.:	41-44-101252829 Y 41-40-101043901
-------------	-----------------------------------

% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	8,58%
-------------------------	--------------	-------------	-------

% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	40,00%	% EJECUTADO	40%
---------------------	--------------	--------	-------------	-----

INFORME SEMANAL 18

[Handwritten signature]



GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

Logo: SIVEYC.F

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS : Con corte a 02 de octubre de 2022, el contrato se encuentra en ejecución, el contratista debe entregar los estudios complementarios con la definición de las obras a realizar.

La Interventoría contratada para el seguimiento y control mediante contrato GN1431-22, suscrito con el Ing. José Luis Nates, debe presentar el informe mensual No 5, informe en el cual se detalla los temas técnicos del contrato desde el 22 de septiembre de 2022.

La suspensión se amplió hasta el 22 de septiembre de 2022, donde se reinicia el contrato, adicionalmente con fecha 28 de septiembre de 2022 se concede una prórroga de 30 días. El contratista con corte a este informe no ha entregado información oficial.

ASPECTOS FINANCIEROS : A la fecha de corte del presente informe se ha entregado al contratista el pago del anticipo del 40 %, estipulado en el contrato. No se han presentado actas parciales

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : Se firma acta de inicio el 31 de enero de 2022, el contrato se suspende el 20 de mayo de 2022 y se reinicia el 22 de septiembre de 2022

ASPECTOS LEGALES: Las pólizas se encuentran vigentes.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Proyecto: Ing. Sonia Y Lasso Medina
Profesional Universitario - SIMD
Apoyo a la Supervisión - Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. Mario Trujillo Ceron
Sub- Secretario de Infraestructura y Vías - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. Nilza Maria Pantoja Agreda
Secretaria de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO		Código: SIVEYC FTO.
			Versión: 0.0
			Vig. 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	GN1632-2022	\$	1.564.849.791,00
---------------	-------------	----	------------------

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	ORDEN DE GIRO	FECHA PAGO
ANTICIPO	15/03/2022	\$ 625.939.916,40	\$ 625.939.916,40		\$ 625.939.916,40		\$ 625.939.916,40		
					\$ 0,00		\$ 0,00		
TOTAL		\$ 625.939.916,40	\$ 625.939.916,40	\$ 0,00	\$ 625.939.916,40	\$ 0,00	\$ 625.939.916,40		

AVANCE FISICO	8,58%
AVANCE FINANCIERO	40%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS		Código.: SIVEYC.FTO.	
	FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS		Versión: 0.0	
			Vig. 23/05/2016	

6. CONTROL POLIZAS

\$ 1.564.849.791,00

CONTRATO No GN1632-22

GARANTÍAS:	Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO A.
Póliza No.:	41-44-101252829 Y 41-40-101043901

ANEXO 0		FECHA APROBACION	28/01/2022	FECHA EXPEDICION	28/01/2022
---------	--	------------------	------------	------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 312.969.958,20	20%	28-ene-22	28-nov-22	Condicioens originales	38
Estabilidad de la obra	\$ 469.454.937,30	30%	28-may-22	28-may-27	Condicioens originales	1.680
Salarios y prestaciones	\$ 312.969.958,20	20%	28-ene-22	28-may-25	Condicioens originales	950
Buen manejo de Anticipado	\$ 625.939.916,40	40%	2-may-19	2-nov-22	Condicioens originales	12
Responsabilidad extracont	\$ 300.000.000,00	19%	28-ene-22	28-may-22	Condicioens originales	(146)

ANEXO 1		FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	1/02/2022
---------	--	------------------	--	------------------	-----------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	1-dic-22	Condicioens originales	41
Estabilidad de la obra	\$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	31-may-27	Condicioens originales	1.683
Salarios y prestaciones	\$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	31-ene-25	Condicioens originales	833
Buen manejo de Anticipado	\$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	1-dic-22	Condicioens originales	41
Responsabilidad extracont	\$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	31-may-22	Condicioens originales	(143)

ANEXO 6		FECHA APROBACION	23/09/2022	FECHA EXPEDICION	23/09/2022
---------	--	------------------	------------	------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	2-abr-23	Reinicio	163
Estabilidad de la obra	\$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	2-oct-27	Reinicio	1.807
Salarios y prestaciones	\$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	2-oct-25	Reinicio	1.077
Buen manejo de Anticipado	\$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	30-dic-22	Reinicio	70

ANEXO 4		FECHA APROBACION	23/09/2022	FECHA EXPEDICION	23/09/2022
---------	--	------------------	------------	------------------	------------

Responsabilidad extracont	\$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	2-oct-22	Reinicio	(19)
---------------------------	-------------------	-----	-----------	----------	----------	------

ANEXO 7		FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	3/10/2022
---------	--	------------------	--	------------------	-----------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	1-may-23	Modificación No. 02	192
Estabilidad de la obra	\$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	2-nov-27	Modificación No. 02	1.838
Salarios y prestaciones	\$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	1-nov-23	Modificación No. 02	376
Buen manejo de Anticipado	\$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	1-may-23	Modificación No. 02	192

ANEXO 5		FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	3/10/2022
---------	--	------------------	--	------------------	-----------

Responsabilidad extracont	\$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	1-nov-22	Modificación No. 02	11
---------------------------	-------------------	-----	-----------	----------	---------------------	----