



## INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

|                             |                                                                                                                                                                                            |                       |                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| FECHA DEL ACTA              | 31 OCT 2022                                                                                                                                                                                |                       |                          |
| CONTRATO N°                 | 2207060663                                                                                                                                                                                 |                       |                          |
| INFORME N°                  | 2                                                                                                                                                                                          |                       |                          |
| OBJETO:                     | "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, MEDIANTE LA REPARACION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 67 DE LA AVENIDA PARALELA DE LA CIUDAD DE MANIZALES" |                       |                          |
| FECHA DE INICIO:            | 28/07/2022                                                                                                                                                                                 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 9/10/2022                |
| PLAZO (MESES O DÍAS):       | 2,5 meses                                                                                                                                                                                  |                       |                          |
| VALOR:                      | \$ 575.659.816,00                                                                                                                                                                          | FORMA DE PAGO:        | ACTAS PARCIALES          |
| CONTRATISTA:                | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA                                                                                                                                                              |                       |                          |
| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: | GILDARDO OCAMPO MONTES                                                                                                                                                                     |                       |                          |
| TIPO DE OBRA                |                                                                                                                                                                                            |                       |                          |
| Vías                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                        | Educación             | <input type="checkbox"/> |
| Saneamiento                 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   | Parques               | <input type="checkbox"/> |
| Acción Comunal              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   | Estabilidad           | <input type="checkbox"/> |
| Otros                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   | Cuales                | <input type="checkbox"/> |

Observaciones:

## RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Obligación N°      | Porcentaje de ejecución física | Valor de la ejecución (en \$) | Califique Calidad (1 - 5) | Total beneficiados | Comuna o Corregimiento | Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública) |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Anticipo           |                                |                               | 5                         | 950                | COMUNA PALOGRANDE      | 28                                                                        |
| Acta Parcial N° 1  | 89,96%                         | \$ 517.890.551,00             |                           |                    |                        |                                                                           |
|                    |                                |                               |                           |                    |                        |                                                                           |
| Saldo no ejecutado |                                | \$ 57.769.265,00              |                           |                    |                        |                                                                           |

¿El contratista entregó material escrito?

SI

X

NO

N° de folios 993

¿El contratista entregó material magnético?

SI

X

NO

N°

Observaciones: A la elaboración de este informe correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 26 de septiembre de 2022, se ha ejecutado el 99,99% del valor del contrato correspondiente a \$ 575.659.805,00, se presentó inicialmente una acta No. 1 por un valor de \$ 517.890.551,00 que equivale a un 89,96% dejándose por cobrar el 10% del valor del contrato para la liquidación.

Actualmente el contratista se encuentra adelantando el acta de liquidación.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA

NOMBRE: GILDARDO OCAMPO MONTES

C.C. 79.716.197

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

| ANEXOS                             | N° de Folios |
|------------------------------------|--------------|
| Informe contratista                |              |
| Informe supervisor y/o interventor |              |
| Registro fotográfico               |              |

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública

Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica