

Bogotá, D.C., 20-01-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520004963



PARA: LISBETH VILLA CARPIO
Subdirectora de Contratos y Seguimiento


DE: Supervisor Contrato Interadministrativo

ASUNTO: Informe mensual de Supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2021 Contrato Interadministrativo 143 de 2021

Respetada Subdirectora, Cordial saludo:

En atención a la solicitud de informes mensuales de supervisión, radicada con el número 20161500016573 de fecha 18 de febrero del año 2016, a continuación podrá encontrar el Informe mensual de supervisión correspondiente al mes de **diciembre** de 2021 del Contrato Interadministrativo 143 de 2021.

Atentamente,



NELSON MARÍN RAMOS CUADROS

Supervisor del Contrato Interadministrativo 143 de 2021

Anexo: Informe anunciado

Expediente No.: 2021139120300143E

Proyectó: Nelson M Ramos C — Profesional Especializado SCyS 

Informe No.	1	Periodo del informe	Dic-2021	Fecha de elaboración	DD/MM/AA 20-01-2022
1. Datos Generales					
1.1. Contrato No.		143 de 2021.			
1.2. Objeto		DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS.			
1.3. Tipo de Contrato		Interadministrativo			
1.4. Contratista		ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.			
1.5. Contratante		IPSE.			
1.6. Valor		CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 59.883.792.796,00).			
1.7. Plazo Inicial		Hasta el 31/07/2022			
1.8. Fecha de inicio		07/12/2021.			
1.9. Plazo de Prórrogas y/o suspensiones		N/A			
1.10. Fecha de terminación		31/07/2022			
2. Información del proyecto					
2.1. Tipo de Solución a instalar	2.2. MW a instalar	2.3. Usuarios a beneficiar	2.4. Departamentos beneficiar a Territoriales) (Entes		
SISFV	0,083	104	ARAUCA (ARAUCA)		
SISFV	0,022	28	ARAUCA (ARAQUITA)		
SISFV	0,048	60	ARAUCA (PUERTO RONDÓN)		
SISFV	0,097	121	CAQUETÁ (SAN VICENTE DEL CAGUÁN)		
SISFV	0,172	229	CAQUETÁ (SAN VICENTE DEL CAGUÁN)		
SISFV	0,050	67	CAQUETÁ (SAN VICENTE DEL CAGUÁN)		
PCH	0,000	205	CAQUETÁ (SAN VICENTE DEL		

			CAGUÁN)
HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL)	0,701	710	CAQUETÁ (MIRAFLORES)
SISFV	0,111	112	CAQUETÁ (MIRAFLORES)
SISFV	0,097	98	CAQUETÁ (MIRAFLORES)
SISFV	0,087	115	GUAVIARE (SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)
SISFV	0,369	492	GUAVIARE (SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)
HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL)	0,108	99	GUAVIARE (SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)
SISFV	0,089	90	GUAVIARE (SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)
SISFV	0,212	281	GUAVIARE (SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)
HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL)	0,203	170	VAUPÉS (TARAIRA)
TOTAL			
SISFV + HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL) + REDES	2,366	2981	ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS
2.5. Resumen de las instalaciones realizadas	LISTA DE PROYECTOS		
	1. SISFV - ARAUCA (ARAUCA)	En ejecución	
	2. SISFV - ARAUCA (ARAUQUITA)	En ejecución	
	3. SISFV - ARAUCA (PUERTO RONDÓN)	En ejecución	
	4. SISFV - CAQUETÁ (SAN VICENTE DEL CAGUÁN)	En ejecución	
	5. SISFV - CAQUETÁ (SAN VICENTE DEL CAGUÁN)	En ejecución	
	6. SISFV - CAQUETÁ (SAN VICENTE DEL CAGUÁN)	En ejecución	
	7. PCH - CAQUETÁ (SAN VICENTE DEL CAGUÁN)	En ejecución	
	8. HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL) - CAQUETÁ (MIRAFLORES)	En ejecución	
	9. SISFV - CAQUETÁ (MIRAFLORES)	En ejecución	
	10. SISFV - CAQUETÁ (MIRAFLORES)	En ejecución	
	11. SISFV - GUAVIARE (SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)	En ejecución	
	12. SISFV - GUAVIARE (SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)	En ejecución	

	13. HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL) - GUAVIARE (SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)	En ejecución
	14. SISFV - GUAVIARE (SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)	En ejecución
	15. SISFV - GUAVIARE (SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)	En ejecución
	16. HIBRIDO (SOLAR-DIÉSEL) - VAUPÉS (TARAIRA)	En ejecución

3. Ejecución presupuestal

3.1. Valor total del contrato	3.2. Valor ejecutado / Desembolsado	3.3. Valor disponible por ejecutar / Desembolsar
\$ 59.883.792.796	<i>Ejecutado</i> \$0 <i>Desembolsado</i> \$20.913.187.949	<i>Disponible</i> \$59.883.792.796 <i>Por desembolsar</i> \$38.970.604.847
3.4. Adiciones	N/A	
3.5. Resumen ejecución presupuestal	Primer desembolso, autorizado; de un total de cuatro desembolsos; no reporta pagos a Contratistas Derivados ni por remuneración.	

4. Actividades

4.1. Cronograma de Actividades

Guía de estado:

En ejecución

Realizado

a) Etapa 1 -Actividades previas a la contratación:	
Lista de Actividades	Fec ha
i. Suscripción del Encargo Fiduciario. Rad. ORFEO No. 20211330088272.	17/1 2/21
ii. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. Rad. ORFEO No. 20211330088272.	11/1 2/21
iii. Plan de trabajo, indicando los centros de acopio (ciudades y municipio más cercano). Rad. ORFEO No. 20211330088272.	17/1 2/21
iv. Revisión, aceptación y apropiación de diseños. Rad. ORFEO No. 20221330002402.	17/1 2/21
v. Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato. Rad. ORFEO No. 20221330002402.	17/1 2/21
vi. Elaboración de pliegos de condiciones correspondientes. Rad. ORFEO No. 20211330088272.	17/1 2/21

Guía de estado:

En ejecución

Realizado

b) Etapa 2-- Actividades de contratación:	
<i>Lista de Actividades</i>	<i>Fecha</i>
i. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. Rad. ORFEO No. 20211330088272.	27/12/21
ii. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	04/01/22
iii. Firma de contratos y suscripción de Actas de inicio.	15/01/22
iv. Validar, aprobar y presentar al IPSE el análisis de riesgos	19/01/22
v. Deberán remitirse los cronogramas de sus contratistas aprobados por la interventoría y avalados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. a la supervisión del IPSE.	24/01/22

Guía de estado:

En ejecución

Realizado

c) Etapa 3 - Actividades de asistencia técnica, ejecución, recibo de trabajos, liquidación de contratos y entrega de la infraestructura al operador de Administración, Operación y Mantenimiento:

<i>Lista de Actividades</i>	<i>Fecha</i>
i. Compra de materiales nacionales e importados y nacionalización de los equipos.	28/02/22
ii. Disposición de los materiales en los centros de acopio.	21/03/22
iii. Suscripción de actas de consentimiento previo libre e informado	27/03/22
iv. Ejecución de trabajos y capacitación de usuarios.	28/06/22
v. Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de la interventoría a los contratistas.	09/07/22
vi. Actas de recibo entrega de parcial y final de inventarios entre el IPSE y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	15/07/22
vii. Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura a un operador del servicio, previa autorización del IPSE, para los usuarios Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas- SISFV.	21/07/22
viii. Revisar, ajustar y validar el "Esquema de Sostenibilidad" desarrollado en la estructuración de los proyectos de cada municipio y los ajustes correspondientes para los proyectos a ejecutar.	21/07/22
ix. Garantizar que sus contratistas desarrollen el componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en cada uno de los anexos técnicos.	25/07/22
x. Garantizar que los contratistas suscriban con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento de cualquier tipo de obligación contraída (Mano de Obra, hospedajes, alimentación, insumas, etc.).	25/07/22
xi. Realizar el seguimiento, monitoreo, control y cierre de los contratos que suscriba para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	25/07/22
xii. Suscribir Actas de liquidación de los contratos derivados.	25/07/22
xiii. Presentar el proyecto de Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el IPSE, para la liquidación del contrato.	31/07/22

4.2. Actividades realizadas

4.2.1. Producto del Contrato	4.2.2. Actividades Realizadas	4.2.3. Grado de Avance	4.2.4. Observaciones
Celebración contratos derivados Obra e Interventoría	Cantidad de contratos	0%	N/A.
Suscripción de Actas de entrega final de inventarios de activos al IPSE.	En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría.	0%	N/A.

Suscripción de Actas de entrega de Infraestructura a un operador del servicio que realizará la AOM, previa autorización del IPSE.	En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría.	0%	N/A.
Suscripción de Acta de Liquidación de los contratos de Obra e Interventoría derivados del C.I. 143 de 2021.	En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría.	0%	N/A.
Suscripción del Contrato especial de aportes.	En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría.	0%	N/A.
Suscripción de Acta de Liquidación del C.I. 143 de 2021.	En proceso de licitación del contrato derivado de Obra e Interventoría.	0%	N/A.
4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato			
4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen	4.3.2. Actividad realizada	4.3.3. Costo	4.3.4. Observaciones
No realizado hasta la fecha.	N/A	N/A	N/A
5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato			
5.1. Limitaciones	5.2. Actividades correctivas desarrolladas	5.3. Acciones correctivas por desarrollar	
Demoras en la entrega oportuna de la documentación aportada como evidencia de cumplimiento de requisitos contractuales para el primer desembolso del C.I. 143 de 2021 de acuerdo con lo pactado contractualmente.	Comunicaciones formales de requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Verificación de avance y cumplimiento de los compromisos establecidos mediante reuniones semanales de seguimiento.	
6. Ejecución del contrato por componentes			
6.1. Componente Técnico			
• Certificado Aceptación Diseños y Especificaciones Técnicas. • Aprobación ET Productos para Compra (Interventoría Derivada y Contratista Interadministrativo)			
6.2. Componente Ambiental y Social			
• Socialización Proyectos • PMA			

- Manejo RESPEL, RESOL
- Consentimiento Informado

6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

- Lista Chequeo Obligaciones SST

6.4. Componente Jurídico

- Acta de Inicio
- Contratos Derivados.
- Actas de Inicio CD

7. Análisis de riesgos

7.1. Riesgos	7.2. Responsable	7.3. Materializado Si/No	7.4. Plan de acción
Desfinanciación del proyecto por ausencia de recursos totales en la implementación	IPSE	No	Planeación de presupuesto y adquisición de totalidad de recursos para ejecución de proyecto
Imposibilidad de ejecución del proyecto por orden público	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Trabajar con la comunidad y la fuerza pública
Precios de materiales elevados	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Realizar cotización y respectivo estudio de mercado
Encarecimiento de obra por incremento en transporte de materiales a la zona	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Cotizaciones promedio de transporte y logística más incremento % estimado para momento de obra.
Adquisición de materiales de baja calidad	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Realizar un control permanente para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de materiales contempladas en el proyecto
Movimientos en obra por inestabilidad del terreno	IPSE	No	Estudio de suelos realizados desde planeación del proyecto
Finalización de obra y contaminación por sustancias tóxicas	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	No	Plan de Manejo ambiental propuesto para obra
Pandemia COVID-19	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Si	PAPSO, el cual debe establecer las acciones y medidas para reducir la

			exposición y contagio en el desarrollo de las actividades administrativas, Implementación operación, mantenimiento.	
7.5. Resumen general de los riesgos		No se han materializado los riesgos contemplados en el numeral anterior de este Informe hasta la fecha, a excepción de la pandemia COVID-19 la cual ha estado presente tiempos antes de inicio de ejecución del Contrato Interadministrativo 143 de 2021.		
8. Control Documental				
Expediente Orfeo No. 2021139120300143E				
8.1. Documentos ingresados al expediente virtual en el mes	Relación de documentos ingresados al expediente:			
	Radicado	Fecha	Tipo	Asunto
	20211330092092	31/12/2021 8:46	NO DEFINIDO	TRASLADO OBSERVACIONES OFERENTES PROCESOS CONTRATOS DERIVADOS- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 143 DE 2021 - ENERGUAVIARE
	.0001	31/12/2021		ANEXO DOCUMENTOS ENVIADOS AL CORREO
	20211520024591	28-12-2021 16:29 PM	COMUNICACIÓN OFICIAL ENVIADA	REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES POR PARTE DE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. PARA EL DESARROLLO OPORTUNO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 143 DE 2021
	.0001	28/12/2021		Oficio REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES POR PARTE DE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. PARA EL DESARROLLO OPORTUNO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 143 DE 2021
	.0002	29/12/2021		ADJUNTO EVIDENCIA DE ENVIO
	20211330089202	23/12/2021 7:31	NO DEFINIDO	ALCANCE AL CORREO - SOLICITUD DE PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE-143-2021 (Contrato EF Firmado)
	.0001	23/12/2021		ADJUNTO ANEXO "Contrato Fiduciaria Bogotá firmado por las partes"
	20211330088592	21/12/2021 12:12	NO DEFINIDO	ALCANCE - SOLICITUD PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE-143-2021 (Cuenta de Cobro)
	.0001	21/12/2021		ADJUNTO ANEXOS
	20211330088272	21/12/2021 7:05	COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA	SOLICITUD PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE-143-2021
	.0001	21/12/2021		ADJUNTO ANEXOS
	.0002	21/12/2021		Cuenta de Cobro Primer Desembolso C_IA 143-2021
	.0003	21/12/2021		Certificacion Cuenta Encargo Fiduciario
	.0004	21/12/2021		Certificacion SST y PF Energuaviare M12 A21
	.0005	21/12/2021		Autorizacion de pago primer desembolso C_IA 143-2021
	.0006	23/12/2021		OBLIGACIONES
	.0007	26/01/2022		OP388114121 ELECTRICA DEL GUAVIARE
	.0008	26/01/2022		P388125921 ELECTRICA DEL GUAVIARE




<u>20211520046533</u>	<u>15/12/2021</u> <u>11:25</u>	COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Pronunciamento técnico en respuesta a su solicitud según memorando 20211100045453
<u>.0001</u>	16/12/2021		Respuesta a solicitud radicada 20211100045453 pronunciamento cruce de coordenadas San Vicente Del Caguán Caquetá
<u>.0002</u>	16/12/2021		Listado usuarios contrato IPSE 087 2017
<u>.0003</u>	16/12/2021		Listado usuarios 143 2021 1
<u>.0004</u>	16/12/2021		Listado de usuarios 143 2021 2
<u>.0005</u>	16/12/2021		Listado de usuarios 143 2021 3
<u>20211100045453</u>	<u>10/12/2021</u> <u>9:56</u>	COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Solicitud de PRONUNCIAMIENTO respecto a los sistemas de energía Solar Fotovoltaica en la Zona Rural del Municipio San Vicente del Caguán Caquetá.
<u>.0001</u>	10/12/2021		Solicitud de PRONUNCIAMIENTO respecto a los sistemas de energía Solar Fotovoltaica en la Zona Rural del Municipio San Vicente del Caguán Caquetá.
<u>20211520007796</u>	<u>07-12-2021</u> <u>17:03 PM</u>	Documento Ejecucion Contractual	ACTA INICIO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 143 de 2021
<u>.0001</u>	7/12/2021		FORMATO ACTA INICIO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 143 de 2021
<u>20211330083942</u>	<u>7/12/2021</u> <u>12:06</u>	COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA	CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE-143-2021
<u>.0001</u>	7/12/2021		ADJUNTO ANEXO "Consideraciones generales CONT. IPSE-143-2021"
<u>20211330083532</u>	<u>7/12/2021</u> <u>1:03</u>	PÓLIZA DE GARANTÍA	REMISIÓN GARANTÍA ÚNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 143 DE 2021 - ENERGUAVIARE S.A. - E.S.P.
<u>.0001</u>	7/12/2021		ANEXO DOCUMENTOS EVIADOS AL CORREO
<u>20211390044773</u>	<u>06-12-2021</u> <u>16:23 PM</u>	PÓLIZA DE GARANTÍA	APROBACION POLIZA CONTRATO 143-2021 ENERGUAVIARE SA ESP
<u>.0001</u>	7/12/2021		Aprobación de Póliza - Contrato Int. 143-2021
<u>20211390041233</u>	<u>12/11/2021</u> <u>11:59</u>	COMUNICACIÓN OFICIAL LEGALIZACIÓN Y APROBACIÓN	Designación supervisión contrato 143-2021
<u>.0001</u>	12/11/2021		Designación supervisión contrato 143-2021
<u>20211390021411</u>	<u>12/11/2021</u> <u>11:53</u>	Documento Ejecucion Contractual	Designación apoyo técnico contrato 143-2021
<u>.0001</u>	12/11/2021		Designación apoyo técnico contrato 143-2021
<u>20211390021401</u>	<u>12/11/2021</u> <u>11:50</u>	Documento Ejecucion Contractual	Designación apoyo técnico contrato 143-2021
<u>.0001</u>	12/11/2021		Designación apoyo técnico contrato 143-2021
<u>20211390021391</u>	<u>12/11/2021</u> <u>11:45</u>	Documento Ejecucion Contractual	Designación apoyo jurídico contrato 143-2021
<u>.0001</u>	12/11/2021		Designación apoyo jurídico contrato 143-2021



<u>20211500040153</u>	<u>8/11/2021</u> <u>12:29</u>	ESTUDIO PREVIO	EP para contrato interadministrativo cuyo objeto es DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS
<u>0001</u>	8/11/2021		EP para contrato interadministrativo cuyo objeto es "DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS"
<u>0002</u>	16/11/2021		Link Anexos Técnicos EP ENERGUAVIARE
<u>0003</u>	16/11/2021		Anexo Matriz de Riesgos EP ENERGUAVIARE
<u>0004</u>	16/11/2021		Justificación contratación directa EP ENERGUAVIARE
<u>20211330076582</u>	<u>8/11/2021</u> <u>12:03</u>	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN	ALCANCE RAD 20211330076362 RESPUESTA RADICADO IPSE -20211500020801
<u>0001</u>	8/11/2021		ADJUNTO DEL CORREO Autorización Junta Directiva para suscribir contrato.pdf
<u>20211330076362</u>	<u>8/11/2021</u> <u>7:46</u>	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EJECUCIÓN PROYECTOS FAZNI. RESPUESTA RADICADO IPSE -20211500020801
<u>0001</u>	8/11/2021		ANEXOS DEL CORREO Respuesta_Radicado_IPSE_-20211500020801_del_05-11-2021..zip"
<u>20211500038883</u>	<u>29/10/2021</u> <u>10:36</u>	CDP CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Solicitud Ajuste Valor Productos CDP 23721
<u>0001</u>	29/10/2021		Solicitud Ajuste Valor Productos CDP 23721
<u>0002</u>	2/11/2021		CDP 23721 AJUSTADO
<u>20211500036743</u>	<u>14-10-2021</u> <u>17:00 PM</u>	CDP CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6. SOLICITUD CDP ENERGUAVIARE
<u>0001</u>	14/10/2021		6. SOLICITUD CDP ENERGUAVIARE
<u>0002</u>	15/10/2021		CDP 23721
<u>0003</u>	16/11/2021		Contrato Int 143-2021
<u>0004</u>	17/11/2021		Documentos Energuaviare
<u>0005</u>	17/11/2021		Publicación Secop II
<u>0006</u>	30/11/2021		CRP1
<u>0007</u>	30/11/2021		CRP-2
<u>0008</u>	30/11/2021		CRP-VF
<u>20211500034413</u>	<u>29-09-2021</u> <u>16:16 PM</u>	CDP CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Solicitud CDP - Proyecto San José del Guaviare
<u>0001</u>	29/09/2021		Solicitud CDP - Proyecto San José del Guaviare
<u>0002</u>	5/10/2021		CDP 22721

9. Resumen mensual de la ejecución del contrato

- Se gestionó y firmó el acta de inicio.
- ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. solicitó el primer desembolso aportando soportes como evidencias de cumplimiento de condiciones, y posteriormente la Supervisión realizó la autorización y transacción contable de acuerdo con lo pactado contractualmente.
- El C.I. 143 de 2021 se encuentra en proceso de licitación de contratos derivados de Obra e Interventoría del proceso de los proyectos híbridos, los demás procesos los tiene suspendidos por parte de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
- La supervisión comunicó a ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. Requerimiento de cumplimiento de obligaciones para el desarrollo oportuno del C.I. 143 de 2021.



NELSON MARÍN RAMOS CUADROS

Supervisor del Contrato Interadministrativo 143-2021.

Expediente No.: 2021139120300143E

Proyectó: Jorge Ernesto Vega Suárez (Contratista apoyo técnico - SCyS) 

Revisó: David Andrés Giraldo Umbarila (Contratista apoyo jurídico - SCyS) 

José Leonardo Cabezas Mejía (Contratista apoyo financiero - SCyS) 

Nelson Marín Ramos Cuadros (Profesional Especializado SCyS) 