

<div>ALCALDÍA DE MANIZALES</div> <div>SERVICIOS JURÍDICOS</div>		PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05													
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA															
ACTA N°		02													
FECHA		10 de Octubre de 2022													
CONTRATO N°		2207060664													
OBJETO															
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LA VÍA COMPRENDIDA ENTRE EL RESTAURANTE EL PEÑON Y EL BARRIO PANORAMA EN LA CIUDAD DE MANIZALES															
FECHA DE INICIO															
25 de Julio de 2022 de 2022															
FECHA DE TERMINACIÓN															
10 de Octubre de 2022															
PLAZO (MESES O DÍAS)															
Dos meses y medio (2.5)															
VALOR															
5 579 313,341															
FORMA DE PAGO															
Actas Parciales															
PRORROGAS															
NA															
SUSPENSIÓN															
NA															
ADICIONES															
NA															
VALOR ANTICIPO															
NA															
CONTRATISTA															
SYC S.A.S.															
SUPERVISOR Y/O INTERVENIENTOR															
GILDAO OCAÑO MONITES															
TIPO DE OBRA															
SANEAMIENTO															
ESTABILIDAD															
OBSERVACIONES															
X															
EDUCACIÓN															
ACCIÓN COMUNAL															
CUALES															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	CANT.	VALOR PARCIAL	ACTA 02	CANT.	VALOR PARCIAL	ACUMULADO CONTRACTUAL	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM	
029.014	Demolición de pavimento concreto hidráulico con equipo mecánico	m3	18,20	140.000	2.548.000	11,15	0,51	11,66	1.632.400	0,51	11,66	71.400	1.632.400	100,0%	
029.013	Fresado de pavimento asfáltico, incluye retiro	m3	408,00	90.000	36.720.000	408,00	155,52	252,48	22.723.200	90,61	252,48	8.154.900	22.723.200	100,0%	
002.016	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 M	m3	161,20	33.000	5.319.600	66,29	88,94	155,23	5.122.590	88,94	155,23	2.935.020	5.122.590	100,0%	
23021-1	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con cilindro	m3	289,50	190.000	55.005.000	11,92		11,92	2.264.800		11,92		2.264.800	100,0%	
023.028	Suministro, Transporte e instalación pavimento en concreto MR 42 Espesor entre 15 y 20 cm, hecho en obra con material triturado. Incluye texturizado.	m3	20,00	929.000	18.580.000	11,92		11,92	11.073.680		11,92		11.073.680	100,0%	
23.002	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.	m2	3.480,00	4.200	14.616.000	3.480,00	195,33	3.284,67	13.795.614	1.776,35	3.284,67	7.460.670	13.795.614	100,0%	
23.004	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo MDC-19 según norma invias. para parcheo mantenimiento de áreas menores A 1.100 m2	m3	348,00	1.100.000	382.800.000	348,00	16,20	331,80	364.980.000	198,91	331,80	218.801.000	318.505.000	87,3%	
023.034	Corte mecanizado de pavimento con disco 5mm	ml	800,00	10.000	8.000.000	71,72	118,70	190,42	1.904.200	118,70	190,42	1.187.000	1.904.200	100,0%	
023.036	Suministro, Transporte e Instalación Sello de junta pavimento rígido 5 mm.	ml	80,00	9.000	720.000	54,60		54,60	491.400		54,60		491.400	100,0%	
023.045-1	Acero 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	kg	337,7	8.619	2.910.890	180,0	72,10	107,90	929.990	8,00	107,90	68.952	929.990	100,0%	
023.040	Suministro, transporte e instalación de aditivo para acelerar fraguado a siete (7) días (acelerante) de un m3 de concreto pavimento MR 42	m3	20,00	119.000	2.380.000	11,92		11,92	1.418.480		11,92		1.418.480	100,0%	
2055	Retiro de material sobranante en volqueta, cargue mecanico Transporte por día laborado vehiculo tipo camioneta de estacas o similar.	m3	161,20	35.000	5.642.000	195,00	96,86	291,86	10.215.100	132,73	291,86	4.645.550	10.215.100	100,0%	
001.084	Journal Ayudante	Día	30,00	220.000	6.600.000	30,00	30,00							0,0%	
030.002	Journal Controlador de Tránsito	Día	90,00	76.278	6.865.020	90,00	21,00	69,00	5.263.182	11,00	69,00	839.058	4.958.070	94,2%	
023.048	Suministro, transporte e instalación demarcación líneas peatonales, líneas de pare, símbolos, textos y otras, con pintura plástico en frío.	m2	100,00	61.268	6.126.800	100,00	95,62	4,38	268.354		4,38			0,0%	
023.049	Suministro, transporte e instalación demarcación líneas centrales, de borde, de carril y otras (ancho 12cms), con pintura plástico en frío.	ml	1.000,00	6.796	6.796.000	1.000,00	616,78	1.616,78	10.987.637		1.616,78			0,0%	
PB-00000003	Protocolo de bioseguridad, circular 000000003 del 8 de abril de 2020	GL	1,00	1.418.031	1.418.031	1,00		1,00						0,0%	

ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA										PSI-SIM-FR 018 Estado Vigente Versión 05							
02																	
10 de Octubre de 2022 2207060664																	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LA VÍA COMPRENDIDA ENTRE EL RESTAURANTE EL PEÑON Y EL BARRIO PANORAMA EN LA CIUDAD DE MANIZALES																	
25 de Julio de 2022 de 2022																	
10 de Octubre de 2022																	
Dos meses y medio (2,5)																	
\$ 573'313.341																	
Actas Parciales																	
NA																	
NA																	
NA																	
NA																	
SYC S.A.S.																	
GILDARDO OCAMPO MONITES																	
TIPO DE OBRA																	
X EDUCACIÓN ACCIÓN COMUNAL CUALES																	
SANEAMIENTO ESTABILIDAD OBSERVACIONES																	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO																	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	ACTA 02	CANT.	VALOR PARCIAL	ACUMULADO CONTRACTUAL	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM	
ITEMS NO PREVISTOS																	
NP - 1 021.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUNETA PARA VÍA VEHICULAR CONCRETO CLASE II PRODUCIDO EN OBRA	M3		850.325		12,00	-	1,75	10,25	8.715.831	-	-	10,25	8.715.831	10,25	8.715.831	100,0%
NP - 2 023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO AREA >600 m2	M3		236.253		148,00	28,03	-	176,03	41.587.616	112,36	26.545.387	176,03	41.587.616	176,03	41.587.616	100,0%
NP - 3 030.001	COMISION TOPOGRAFICA	DIA		717.139		10,00	-	5,00	5,00	3.585.695	5,00	3.585.695	5,00	3.585.695	5,00	3.585.695	100,0%
NP - 4 023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML		17.128		8,48	-	-	8,48	145.245	-	-	8,48	145.245	8,48	145.245	100,0%
NP - 5 023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG		15.597		40,60	-	-	40,60	633.238	-	-	40,60	633.238	40,60	633.238	100,0%
NP - 6 003.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 6"	ML		69.815		28,00	-	-	28,00	1.954.820	-	-	28,00	1.954.820	28,00	1.954.820	100,0%
NP - 7 004.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEIDO 1600	M2		7.689		342,64	7,36	-	350,00	2.691.150	94,50	726.611	350,00	2.691.150	350,00	2.691.150	100,0%
NP - 8	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PIEDRA FILTRO	M3		120.891		54,00	-	1,80	52,20	6.310.510	14,58	1.762.591	52,20	6.310.510	52,20	6.310.510	100,0%
NP - 9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO DRENAJE CORRUGADA PVC 100 MM (4") SIN FILTRO	ML		46.853		90,00	10,00	-	100,00	4.685.300	27,00	1.265.031	100,00	4.685.300	100,00	4.685.300	100,0%
NP - 10 004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3		141.149		7,93	1,54	-	9,47	1.336.681	1,54	217.369	9,47	1.336.681	9,47	1.336.681	100,0%
NP - 11 002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3		35.035		56,00	6,52	-	62,52	2.190.388	19,86	695.795	62,52	2.190.388	62,52	2.190.388	100,0%
NP - 12 002.004	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3		47.748		31,00	-	0,56	30,44	1.453.449	12,26	585.390	30,44	1.453.449	30,44	1.453.449	100,0%
NP - 13 021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	MI		62.532		-	18,38	-	18,38	1.149.338	18,38	1.149.338	18,38	1.149.338	18,38	1.149.338	100,0%
NP 14 023.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO	M3		290.793		-	24,00	-	24,00	6.979.032	24,00	6.979.032	24,00	6.979.032	24,00	6.979.032	100,0%
NP - 15	ESCARIFICACION DE BASE GRANULAR EXISTENTE	M2		4.519		-	849,73	-	849,73	3.839.930	849,73	3.839.930	849,73	3.839.930	849,73	3.839.930	100,0%
NP - 16	NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EXISTENTE	M2		10.441		-	1.168,68	-	1.168,68	12.202.188	1.168,68	12.202.188	1.168,68	12.202.188	1.168,68	12.202.188	100,0%

			ALCALDÍA DE MANIZALES			SERVICIOS JURÍDICOS			PSI-SIM-FR 018 Estado Vigente Versión 05										
ACTA N°			ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA						02										
FECHA			10 de Octubre de 2022						2207060664										
CONTRATO N°																			
OBJETO			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LA VÍA COMPRENDIDA ENTRE EL RESTAURANTE EL PEÑÓN Y EL BARRIO PANORAMA EN LA CIUDAD DE MANIZALES																
FECHA DE INICIO			25 de Julio de 2022 de 2022																
FECHA DE TERMINACIÓN			10 de Octubre de 2022																
PLAZO (MESES O DÍAS)			Dos meses y medio (2,5)																
VALOR			\$ 573.313.341																
FORMA DE PAGO			Actas Parciales																
PRORROGAS			NA																
SUSPENSIÓN			NA																
ADICIONES			NA																
VALOR ANTICIPO			NA																
CONTRATISTA			SYC S.A.S.																
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR			GILDARDO OCAMPO MONTES																
VIAS			TIPO DE OBRA																
PARQUES			X		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO												
OTROS					ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD												
					CUALES		OBSERVACIONES												
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO																			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	CANT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CANT.	VALOR PARCIAL	ACTA 02	CANT.	VALOR PARCIAL	ACUMULADO CONTRACTUAL	CANT.	VALOR PARCIAL	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
NP - 17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3		958.681			2,74	-	2,74	2.626.786	2,74	2.626.786	2,74	2.626.786	2,74	2.626.786	2,74	2.626.786	100,0%
NP - 18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,4X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UN		82.605			50,00	-	50,00	4.130.250	50,00	4.130.250	50,00	4.130.250	50,00	4.130.250	50,00	4.130.250	100,0%
NP - 19 005.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA XX-131 5,0MM C/ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAP)	KG		8.861			60,76	-	60,76	538.394	60,76	538.394	60,76	538.394	60,76	538.394	60,76	538.394	100,0%
NP - 20	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3		98.428			1,32	-	1,32	129.925	1,32	129.925	1,32	129.925	1,32	129.925	1,32	129.925	100,0%
NP - 21 029.013	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO	M3		113.651			1,34	-	1,34	152.292	1,34	152.292	1,34	152.292	1,34	152.292	1,34	152.292	100,0%
NP - 22	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO 250 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación)	ML		27.551			7,10	-	7,10	195.612	7,10	195.612	7,10	195.612	7,10	195.612	7,10	195.612	100,0%
NP - 23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO REJA SENCILLA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UN		652.522			1,00	-	1,00	652.522	1,00	652.522	1,00	652.522	1,00	652.522	1,00	652.522	100,0%
NP - 24 021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML		7.841			48,00	-	48,00	376.368	48,00	376.368	48,00	376.368	48,00	376.368	48,00	376.368	100,0%
NP - 25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA EMPALME FILTRO (0,40X0,40 M) EN CONCRETO CLASE II	UN		371.855			1,00	-	1,00	371.855	1,00	371.855	1,00	371.855	1,00	371.855	1,00	371.855	100,0%
NP - 26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,4X0,4 CONCRETO CLASE II	UN		96.208			1,00	-	1,00	96.208	1,00	96.208	1,00	96.208	1,00	96.208	1,00	96.208	100,0%
TOTAL					573.313.341					573.264.950						317.778.920			515.228.847

Handwritten signature or mark.



ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PSI-SIM-FR 018

Estado Vigente

Versión 05

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

02

ACTA N°

FECHA

CONTRATO N°

10 de Octubre de 2022

2207060664

OBJETO

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION DE LA VIA COMPRENDIDA ENTRE EL RESTAURANTE EL PEÑON Y EL BARRIO PANORAMA EN LA CIUDAD DE MANIZALES

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

PLAZO (MESES O DIAS)

VALOR

FORMA DE PAGO

PRORROGAS

SUSPENSIONES

ADICIONES

VALOR ANTICIPO

CONTRATISTA

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

25 de Julio de 2022 de 2022

10 de Octubre de 2022

Dos meses y medio (2-5)

\$ 573'313,341

Actas Parciales

NA

NA

NA

NA

NA

NA

SYC S.A.S.

GILDARDO OCAMPO MONTES

TIPO DE OBRA

VIAS

PARQUES

OTROS

X

EDUCACION

ACCION COMUNAL

CUALES

SANEAMIENTO

ESTABILIDAD

OBSERVACIONES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta anterior)

MODIFICACION DE CANTIDADES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA 02

ACUMULADO CONTRACTUAL

% DE EJECUCION DEL ITEM

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR PARCIAL

CANT.

+

CANT.

VALOR PARCIAL

CANT.

VALOR PARCIAL

% DE EJECUCION DEL ITEM

CONTROL FINANCIERO												
RESUMEN DEL CONTRATO						RESUMEN DEL ANTICIPO						
VALOR DEL CONTRATO						VALOR ANTICIPO						
VALOR ACTAS ANTERIORES						AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES						
VALOR PRESENTE ACTA						AMORTIZACION PRESENTE ACTA						
SALDO POR EJECUTAR						SALDO POR AMORTIZAR						
VALOR ADICIONES						SUMAS IGUALES						
VALOR PRESENTE ACTA						TRESIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS						
AMORTIZACION ANTICIPO						VALOR A PAGAR EN LETRAS						
VALOR A PAGAR												


Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o interventor certifica que el Contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.



SYC S.A.S. NIT 800251700

JORGE ALVARO SILVA LOPEZ - C.c. 6757420

CONTRATISTA



GILDARDO OCAMPO MONTES.

C.c. 79.716.197

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.