

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	7

Ingeniero
RICARDO BÁEZ GARCIA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01-10-2022 – 31-10-2022

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	TRANSVERSAL DE BOYACÁ
------------------	------------------------------

LONGITUD DEL CORREDOR: 378,23 Km

CONTRATO DE OBRA No.	973-2021		
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.	NIT:	900.815.676-1
CONFORMACIÓN:	N-A		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.		
Fecha de Inicio:	25-06-2022	No. de Oficio:	SRN 32730
Valor Inicial:	\$387.695.087.388,00		
Valor Adiciones:	\$ 48.095.323.054,00		
Adición 1:	\$ 28.823.323.054,00		
Adición 2:	\$19.272.000.000,00		
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$ 406.967.087.388,00		
Anticipo Entregado:	\$ 6.694.660.371,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 3.375.716.249,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 3.318.944.122,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/08/2029		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMGTP-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		2	DE 7

Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/08/2029

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	3.423.738.527,00	3.423.738.527,00	0
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-02	1.204.974.344,00	1.204.974.344,00	0
1063421	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	4.508.775.371,00	4.508.775.371,00	0
1063421	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	24.314.547.683,00	\$ 11.756.172.974,00	\$ 12.558.374.709,00
153422	2022	11	C-2401-0600-74-0-2401008-02	7.176.168.954,81	4.993.183.778,00	2.182.985.176,81
153422	2022	11	C-2401-0600-74-0-2401023-02	839.159.735,19	0	839.159.735,19
734022	2022	11	C-2401-0600-74-0-2401008-02	15.128.000.000,00	\$ 12.558.374.709,00	\$ 2.569.625.291,00
1064522	2022	20	C-2401-0600-74-0-2401023-02	19.272.000.000,00	0	19.272.000.000,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	2.273.657.335,00	9.969.113,00	2.257.479.389,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 5,13%

% Básico ejecutado acumulado: 4,59%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
...	...		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	3	DE	7

...	...		
-----	-----	--	--

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	18.032.875.075	400033713- anexo 3 y 8	20/05/2021	liquidación
Buen Manejo Anticipo	31.009.208.054	400033713- anexo 3 y 8	20/05/2021	liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	36.065.750.150,80	400033713- anexo 3 y 8	20/05/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	54.098.625.226,20	400033713- anexo 3 y 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	457.317.000	400033713- anexo 3 y 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Estabilidad de la Obra	\$ 33.915.781.436,09	SGPL-13172765-1 – anexo 9	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	\$ 169.575.000,29	SGPL-13172765-1 – anexo 9	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	9.016.437.538	400033712- anexo 4 y 9	20/05/2021	31/12/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMGTP-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		4	DE 7

Se encuentra en trámite aprobación pólizas: modificación 1 y adición 2

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Atención de emergencias	DT-CAS 87214	Estudio	N.A	Se encuentra en estudio y ajuste en DT-CAS
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

En vista de que el volumen de correspondencia es elevado; se adjunta al presente informe el reporte de correspondencia enviada en marco de ejecución del contrato.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Los documentos se manejan en expedientes digitales y SECOP 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	962-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOVISION – 188	NIT:	901.481.141-1
CONFORMACIÓN:	TRIADA MÉXICO COLOMBIA 17% GRUPO TECMEDIC S.A.S 3% RUTH ELENA TABARES ZULETA 20% ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S 20% ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	5	DE	7

Fecha de Inicio:	15/06/2021	No. de Oficio:	SRN 30584
Valor Inicial:	\$29.999.894.328,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:	366.002.995,00		
Anticipo Amortizado:	327.864.876,00		
Saldo por Amortizar:	38.138.119,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/08/2029		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	31/08/2029		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	129.351.645	129.351.645	0
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-02	241.935.484	241.935.484	0
162322	2022	11	C-2401-0600-74-0-2401008-02	1.856.329.972	1.856.329.972	0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 16	\$ 222.683.093	42.309.788	220.456.262

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
--------------	------------	---------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	6	DE	7

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	1336623096,30	NB-100163013 – Anexo 6	16/12/2021	Liquidación
Buen Manejo Anticipo	366002995	NB-100163013 – Anexo 6	16/12/2021	Liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	2673246192,60	NB-100163013 – Anexo 6	16/12/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	8999968298,40	NB-100163013 – Anexo 6	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

En vista de que el volumen de correspondencia es elevado; se adjunta al presente informe el reporte de correspondencia enviada en marco de ejecución del contrato.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Los documentos se manejan en expedientes digitales y SECOP 2.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Sitio crítico PR55+900 RUTA 6006 presenta cierre total; se ha habilitado paso a un carril desde el 18/10/2022
- Comunidad ruta 6009 demandan asignación de recursos; mesas con comunidades el 11-11-2022.
- Interventoría no cuenta con recursos para terminar vigencia 2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	7	DE	7

- Demoras en ajusta y aprobación diseños tramo Pauna – Chiquinquirá; se estudia posibilidad de inicio de procedimiento sancionatorio.
- En trámite desembolso anticipo glosado vigencia 2021
- En trámite aprobación ítems de obra No previstos para cumplimiento meta en ruta 45BY01 dentro del municipio de Pto Boyacá y atención de problemática de evasión peaje Sáchica.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Posible inicio de procedimiento sancionatorio contra el contratista en mes de noviembre.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.


RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Socialización en municipio de Pauna y visita a sitio crítico PR55+900 con reunión comunidades y alcaldía – 11 y 12 de octubre de 2022.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- El SECOP 2 se encuentra actualizado
- Se atendieron requerimientos de la CGR
- Se prestó apoyo a DT-BOY para respuesta acción popular ruta 6009

Cordialmente,



NOMBRE: JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA

Funcionario GGP2

IDENTIFICACIÓN: 1013592723

ASUNTO	FECHA CREACION	REMITENTE	DIRIGIDO A	NO RADICACION
Respuesta a Entrada No. 94864 con Fecha 05/09/2022	13/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	FERNANDO TOVAR B	SMC-GGP2 62796
Requerimiento frente a inconformismos y posibles escenarios de manifestación tramo vial Sogamoso – Pajarito – Aguazul.	15/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	Wilson Javier Gonzalez Delgadillo	SMC-GGP2 63658
Respuesta derecho de petición 102809 de fecha 23 de septiembre de 2022, en lo concerniente al sector Tunja – Puente Camacho dentro de la ruta nacional 6009.	18/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	REINALDO VERA AMAYA	SMC-GGP2 63926
Respuesta comunicación radicado Invias No. 106965 del 04/10/2022 - Respuesta al oficio N°. SMCN 59078 de fecha 28 de septiembre de 2022.	20/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	SMC-GGP2 64745
Respuesta comunicación TCGS-INV-1860-1534 del 14/10/2022; Abogado Interventoría adicional - remisión Hoja de Vida Edicson Pérez Jiménez.	22/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ C.	SMC-GGP2 65207
Respuesta a Entrada No. 111175 con Fecha 13/10/2022	23/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO	SMC-GGP2 65228
Solicitud información para trámite de cumplimiento recursos Pacto Bicentenario parágrafo del artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, el 26 de junio de 2019 - departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander.	23/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	María Isabel Campo Cuello	SMC-GGP2 65229
Respuesta a Entrada No. 110888 con Fecha 12/10/2022 "CORREO ELECTRONICO-TCGS-INV-1860-1519. Tramite Actas de Ajustes definitivos ICOCIV"	23/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ	SMC-GGP2 65238
Traslado comunicación radicado Invias No. 107911 del 05/10/2022 - D-1680-2022 y reiteración final entrega de ítems de Obra No Previstos.	23/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	SMC-GGP2 65239

Respuesta a Entrada No. 113144 con Fecha 19/10/2022	25/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	MAURICIO GOMEZ CAICEDO	SMC-GGP2 65760
Solicitud trámite prioritario de permisos requeridos para inicio intervenciones Puentes: HOYO CALIENTE; GUAYMARA; LAS LAJAS y LA CHICHACA, Tramo Sogamoso – Aguazul, en el marco de la Calamidad Pública en el departamento de Casanare, declarada mediante Decreto 287 del 14/10/2022.	25/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	DORIS BERNAL CARDENAS	SMC-GGP2 65791
Solicitud atención observaciones pólizas que ampararon la Orden de inicio de 25 de junio de 2021, según oficio SRN 32730 del 25 de junio de 2021, Cesión del contrato del 16 de diciembre de 2021, Adición No. 1 del 23 de diciembre de 2021 y Oficio del 13 de diciembre de 2021 - anticipo adicional de \$28.823.323.054.	26/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	W. Fernando Tovar Bassante	SMC-GGP2 65838
solicitud informe presupuestal y de avance contrato de obra No. 1858/2020.	27/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	SMC-GGP2 66142
“Entrega documentos precontractuales y contractuales de forma física”	27/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JORGE HERNAN FORERO FORERO	SMC-GGP2 66192
Respuesta a Entrada No. 115072 con Fecha 24/10/2022	27/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	SMC-GGP2 66197
Reunión “Presentación avance de obra Variante Sogamoso”	27/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	SMC-GGP2 66199
Traslado comunicación radicado Invias No. 116328 del 26/10/2022 - Daños en el Puente Metálico Sobre la Quebrada la Orquídea.	27/10/2022	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	SMC-GGP2 66352
Respuesta comunicación radicado Invias 102918 del 23/09/2022 - TCGS-INV-1860-1428 Abogado Interventoría adicional. Remisión Hoja de Vida Edicson Pérez Jiménez.	7/10/2022	RICARDO BAEZ GARCIA	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ C	SMCN 61457

<u>Respuesta comunicación radicado Invias 103069 del 23/09/2022 - CORREO ELECTRONICO-TCGS-INV-1860-1430. Especialistas INVIAS vinculados al proyecto Transversal de Cusiana. Seguimiento contrato de obra No 1858 de 2020.</u>	7/10/2022	RICARDO BAEZ GARCIA	CARLOS AUGUSTO MARTÍNEZ C.	SMCN 61458
<u>Remito “ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA” – Contrato de interventoría No. 1860/2020.</u>	12/10/2022	RICARDO BAEZ GARCIA	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	SMCN 62460

ASUNTO	FECHA CREACION	ASIGNADO A	REMITENTE	DIRIGIDO A	NO RADICACION
Anticipo total a la fecha contrato de obra No. 973-2021.	3/10/2022	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS	RICARDO BAEZ GARCIA	CRISTIAN TORO RIOS	SMC-GGP2 79101
Solicitud atención requerimiento de la Subdirección Gestión Contractual y Procesos Administrativos, para continuar con proceso sancionatorio del contrato de interventoría No. 1860/2020.	5/10/2022	DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE	RICARDO BAEZ GARCIA	ARCENIO SANDOVAL BARRERA	SMC-GGP2 80081
Solicitud estudio y viabilizarían para brindar apoyo a través del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales – Convenio Invias	5/10/2022	GRUPO PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES	RICARDO BAEZ GARCIA	LUIS MARINO FAJARDO PLAZAS	SMC-GGP2 80082
Solicitud información estudios y diseños sector Puentes Los Grillos – Puente Nuevo – Puente Chorro Blanco, tramo vial Sogamoso – Aguazul; contrato de consultoría No. 2860/2019.	5/10/2022	SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO BAEZ GARCIA	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRENO	SMC-GGP2 80086
Solicitud estudios y diseños ruta nacional 6009, tramo Tunja – Páez.	13/10/2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA	SMC-GGP2 82655
Respuesta requerimiento Contraloría General de la República - Solicitud información IP-80011-2021-41276.	13/10/2022	OFICINA CONTROL INTERNO	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	DARIO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO	SMC-GGP2 82879
Solicitud información y documentación para atender requerimiento Contraloría General de la República No. 2022EE0176499 del 10/10/2022 – Contrato de obra No. 973/2021.	15/10/2022	DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO	SMC-GGP2 83344
Respuesta solicitud Contraloría General de la República – Alertas Diari - Requerimiento No. 2022EE0176499 – Numeral 20 – Contrato de Obra No. 973/2021.	16/10/2022	OFICINA CONTROL INTERNO	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	DARIO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO	SMC-GGP2 83364
Solicitud información metas priorizadas conforme a recursos apropiados por vigencias contrato de obra No. 973-2021 – “Transversal de Boyacá” e invitación a mesa de trabajo Gobernación de Boyacá.	20/10/2022	DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO	SMC-GGP2 84608
Respuesta del Memorando Individual No. SPI 76399 24/09/2022	23/10/2022	SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRENO	SMC-GGP2 85141

Remito para aprobación pólizas Orden de Inicio, adición No. 1, prórroga No. 1 y adición No. 2 - cto de obra No. 1858/2020.	23/10/2022	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	CRISTIAN TORO RIOS	SMC-GGP2 85143
Remito para aprobación pólizas modificación No. 1 y adición No. 2 del contrato No. 973/2021.	23/10/2022	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	CRISTIAN TORO RIOS	SMC-GGP2 85144
Remito para aprobación pólizas modificación No. 1 y adición No. 2 del contrato No. 973/2021.	23/10/2022	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	CRISTIAN TORO RIOS	SMC-GGP2 85145
Respuesta memorando individual No. SPSC 77635 del 28/09/2022 - Solicitud revisión y visto bueno convenio de autorización de intervención con el municipio de Puerto Boyacá.	23/10/2022	SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO	SMC-GGP2 85155
Respuesta del Memorando Individual No. OAP 84348 20/10/2022	24/10/2022	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GERMAN PEÑA MATEUS	SMC-GGP2 85346
Respuesta del Memorando Individual No. OCI 85129 22/10/2022	25/10/2022	OFICINA CONTROL INTERNO	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	DARIO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO	SMC-GGP2 85749
Respuesta del Memorando Individual No. DT-BOY 84977 21/10/2022	26/10/2022	DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO	SMC-GGP2 86364
Cambio Director de Interventoría contrato No. 962/2021.	28/10/2022	DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO	SMC-GGP2 87145
Solicitud información estado de trámite y procedimiento pago acta de costos No. 5 contrato de obra No. 1860/2020.	28/10/2022	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	YOLANDA GUERRERO FERNANDEZ	SMC-GGP2 87212