


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
										VERSION		1					
										PÁGINA		1	DE	3			
										FECHA		31	8	2022			
										(Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2										DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ							
										ACTA No. 15							
										VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.212.804.286,00							
										MES 1 al 31 de Agosto de 2022							
										ACTA FINAL -J-							
CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-Jun-2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-Ago-2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 48.095.323.054,00					
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 406.967.087.388,00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GRUPO DE AJUSTE IOCCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 4		Última Acta de de fecha Junio 2022		OBRA EJECUTADA			
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
0		0	0	0	EXPLANACIONES	0	0	0		0	0						
1	1 - 11601	11601	200-13	0	Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2	\$ 1.816.892	\$ 3.633.784	2,00	\$ 3.633.784	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
2	1 - 11601	11601	200-13	0	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95	\$ 1.187.326	\$ 112.795.970	95,00	\$ 112.795.970	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3	1 - 11601	11601	201-13	0	Demolición de Estructuras	m3	530	\$ 113.989	\$ 60.414.170	1.530,00	\$ 174.403.170	17,00	\$ 1.937.813	877,90	\$ 100.070.943		
4	1 - 11601	11601	201-13	0	Remoción de alcantarillas	m	751	\$ 69.636	\$ 52.296.636	751,00	\$ 52.296.636	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
5	1 - 11601	11601	201-13	0	Remoción de cercas de alambre	m	4269	\$ 4.475	\$ 19.103.775	5.769,00	\$ 25.816.275	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
6	1 - 11601	11601	210-13	0	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240381	\$ 60.000	\$ 14.422.860.000	254.385,00	\$ 15.263.100.000	0,00	\$ -	823,10	\$ 49.386.000		
7	1 - 11601	11601	210-13	0	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2183358	\$ 10.642	\$ 23.235.295.636	2.156.800,90	\$ 22.952.675.178	1.055,20	\$ 11.229.438	6.842,00	\$ 72.812.563		
8	1 - 11601	11601	211-13	0	Remoción de Derrumbes	m3	683232	\$ 9.747	\$ 6.659.462.304	683.232,00	\$ 6.659.462.304	11.295,00	\$ 110.092.365	104.468,00	\$ 1.018.249.595		
9	1 - 11601	11601	220-1	0	Terraplenes	m3	58850	\$ 13.119	\$ 772.053.150	58.850,00	\$ 772.053.150	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
10	1 - 11601	11601	221-13	0	Pedraplen compacto	m3	2625	\$ 18.609	\$ 48.848.625	2.625,00	\$ 48.848.625	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
11	1 - 11601	11601	0	230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59655	\$ 10.393	\$ 619.994.415	71.670,00	\$ 744.866.310	2.642,70	\$ 27.465.581	7.282,30	\$ 75.884.944		
12	1 - 11601	11601	234-13	0	Conformación de taludes existentes	m2	730752	\$ 1.332	\$ 973.361.664	730.752,00	\$ 973.361.664	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
0		0	0	0	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS												
13	2 - 11602	11602	310-13	0	Conformación de la calzada existente	m2	375760	\$ 927	\$ 348.329.520	1.864.240,00	\$ 1.728.150.480	22.009,10	\$ 20.402.436	578.517,70	\$ 536.285.908		
14	2 - 11602	11602	311-13	0	Afirmado	m3	70266	\$ 132.094	\$ 9.281.717.004	60.266,00	\$ 7.960.777.004	85,80	\$ 11.333.665	2.265,40	\$ 299.245.747		
15	2 - 11602	11602	320-13	0	Subbase Granular clase A	m3	174216	\$ 180.000	\$ 31.358.580.000	207.131,00	\$ 37.263.580.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
16	2 - 11602	11602	330-13	0	Base granular clase A	m3	97790	\$ 206.690	\$ 20.212.215.100	130.062,00	\$ 26.882.514.780	0,00	\$ -	10,20	\$ 2.108.238		
17	2 - 11602	11602	330-13	0	Base granular para bacheo clase A	m3	21000	\$ 222.076	\$ 4.663.596.000	21.000,00	\$ 4.663.596.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
0		0	0	0	PAVIMENTOS ASFALTICOS												
18	7 - 11603	11603	420-13	0	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642636	\$ 2.918	\$ 1.875.211.848	763.549,00	\$ 2.228.035.982	9.040,00	\$ 26.378.720	11.476,00	\$ 33.486.968		
19	7 - 11603	11603	421-13	0	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	432950	\$ 1.849	\$ 800.524.550	537.015,00	\$ 992.940.735	724,00	\$ 1.338.676	1.067,00	\$ 1.972.883		
20	7 - 11603	11603	0	450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	25977	\$ 863.363	\$ 22.427.580.651	29.881,00	\$ 25.798.149.803	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
21	7 - 11603	11603	0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	25977	\$ 879.613	\$ 22.849.706.901	36.709,31	\$ 32.289.988.027	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
22	7 - 11603	11603	0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7350	\$ 908.124	\$ 6.674.711.400	12.068,00	\$ 10.959.240.432	1.745,70	\$ 1.585.312.067	8.860,90	\$ 8.046.795.952		
23	7 - 11603	11603	0	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	14600	\$ 72.822	\$ 1.063.201.200	29.318,00	\$ 2.134.995.396	1.861,00	\$ 135.521.742	9.451,00	\$ 688.240.722		
24	7 - 11603	11603	465-13	0	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	18250	\$ 78.894	\$ 1.439.815.500	18.250,00	\$ 1.439.815.500	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
25	7 - 11603	11603	466-13	0	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	15000	\$ 4.342	\$ 65.130.000	15.000,00	\$ 65.130.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
0		0	0	0	PAVIMENTOS DE CONCRETO												
26	5 - 11603	11603	500-13	0	Pavimento de concreto Hidráulico	m3	35	\$ 783.524	\$ 27.423.340	61,00	\$ 47.794.964	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
0		0	0	0	ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
27	5 - 11604	11604	600-13	0	Excavaciones varias sin clasificar	m3	208626	\$ 30.000	\$ 6.258.780.000	223.905,00	\$ 6.717.150.000	815,00	\$ 24.450.000	845,80	\$ 25.374.000		
28	5 - 11604	11604	600-13	0	Excavaciones varias en roca en seco	m3	132210	\$ 32.000	\$ 4.230.720.000	133.990,00	\$ 4.287.680.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
29	5 - 11604	11604	600-13	0	Excavaciones varias en material común en seco	m3	150	\$ 25.958	\$ 3.893.700	150,00	\$ 3.893.700	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
30	5 - 11604	11604	600-13	0	Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120	\$ 65.247	\$ 7.829.640	120,00	\$ 7.829.640	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
31	5 - 11604	11604	610-13	0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	17520	\$ 44.832	\$ 785.456.640	17.520,00	\$ 785.456.640	0,00	\$ -	463,20	\$ 20.766.182		
32	5 - 11604	11604	610-13	0	Relleno para estructuras con recibo	m3	52356	\$ 65.112	\$ 3.409.033.872	61.396,00	\$ 3.995.011.872	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
33	5 - 11604	11604	0	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1,2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40	\$ 2.233.592	\$ 89.343.680	40,00	\$ 89.343.680	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
34	5 - 11606	11606	623-13	0	Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3764	\$ 368.509	\$ 1.387.067.876	3.764,00	\$ 1.387.067.876	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
35	5 - 11604	11604	630-1.1P	0	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo I.	m3	4709	\$ 1.254.085	\$ 5.905.486.265	4.709,00	\$ 5.905.486.265	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
36	5 - 11606	11606	630-13	0	Concreto clase 28 MPA	m3	4702	\$ 971.252	\$ 4.576.039.584	5.365,00	\$ 4.666.425.712	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
37	5 - 11604	11604	0	630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2354	\$ 1.033.388	\$ 2.432.595.352	2.354,00	\$ 2.432.595.352	0,00	\$ -	16,00	\$ 16.534.208		
38	5 - 11604	11604	0	630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	411	\$ 1.127.087	\$ 463.232.757	411,00	\$ 463.232.757	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
39	6 - 11604	11604	0	630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	1412	\$ 1.184.864	\$ 1.673.027.968	1.412,00	\$ 1.673.027.968	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
40	5 - 11606	11606	630-13	0	Concreto clase 21 MPA	m3	5444	\$ 721.775	\$ 3.929.343.100	5.444,00	\$ 3.929.343.100	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
41	5 - 11606	11606	0	630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (F'c = 21 Mpa)	m3	5382	\$ 972.051	\$ 5.231.578.482	5.382,00	\$ 5.231.578.482	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
42	5 - 11606	11606	630-13	0	Concreto clase 14 MPA	m3	1539	\$ 539.260	\$ 829.921.140	1.581,00	\$ 852.570.060	0,00	\$ -	3,00	\$ 1.617.780		
43	5 - 11606	11606	630-13	0	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1137	\$ 485.168	\$ 551.636.016	1.137,00	\$ 551.636.016	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
44	4 - 11604	11604	0	632.1P	Baranda Metálica	m	2915	\$ 545.130	\$ 1.589.053.950	2.915,00	\$ 1.589.053.950	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
45	4 - 11606	11606	640-13	0	Acero de refuerzo Fys420 Mpa.	kg	261180	\$ 5.370	\$ 1.404.260.400	2.655.120,00	\$ 14.279.235.360	0,00	\$ -	2.777,00	\$ 14.934.706		
46	4 - 11606	11606	640-13	0	Malta de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	256153	\$ 5.483	\$ 1.404.486.899	256.153,00	\$ 1.404.486.899	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
47	4 - 11604	11604	641-13	0	Acero de Presfuerzo	Tf-m	2143171	\$ 2.237	\$ 4.794.273.527	2.143.171,00	\$ 4.794.273.527	0,00	\$ -	0,00	\$ -		



FECHA	31	8	2022
	(Día / Mes / Año)		

CONTRATO No :	973 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL:	102 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.				
		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	25-jun-2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31-ago-2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 4 Última Acta de de fecha Junio 2022		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	\$	305,189,938.913		\$	349,031,236.532		\$	12,008,772.403	
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)			\$	45,484,162.571				\$	366,525.648
PROVISIÓN PARA DORMIDAS DE TRABAJO DE 24 HORAS DIARIAS (C)			\$	1,680,000.000					
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C))						2,163,108.073			
VALOR OBRAS (D=(B+C))			\$	347,710,034.954			2,163,108.073		
VALOR OBRAS (D=(B+C))			\$	1,524,574.799			8,484.397		
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)			\$	349,234,609.723			397,592.471		13,435,943.507
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)			\$	1,281,000.000			1,281,000.000		1,008,340.768
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)			\$	143,390.000		-	143,390.000		151,554.554
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS G+H			\$	1,524,390.000			1,124,390.000		1,159,925.514
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDAJ (INCLUYE IVA) (I)			\$	7,772,764.611			7,772,764.611		133,752.683
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (J)			\$	340,000.000			340,000.000		1,986,375
VALOR TOTAL (F+G+H+I+J)			\$	358,871,764.334			406,567,087.385		14,769,607.209
VALOR TOTAL (F+H+J+K)						2,231,730.963			

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 6.694.660.371,00	2,200%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 110.640.214,00	5,000%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 3.349.569.190,00	50%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 3.345.091.181,00	0%

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
VERSION 1												PÁGINA 3 DE 3			
FECHA 31/08/2022 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 15 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.212.804.286,00 MES 1 al 31 de Agosto de 2022															
CONTRATO No.: 073 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-Jun-2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 48.095.323.054,00	
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 406.967.087.388,00			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 4		Última Acta de fecha Junio 2022		OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO															
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.															
		VALOR BÁSICO PRESENTE MES		IVA		TOTAL PRESENTE MES									
OBRA		\$ 2.163.108.073,00		\$ 9.484.397,00		\$ 2.172.592.470									
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$ -		\$ -		\$ -									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		\$ -		\$ -		\$ -									
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ -		\$ -		\$ -									
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)		\$ 43.885.000,00		\$ 8.338.150,00		\$ 52.223.150									
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		\$ 5.811.213,00		\$ 1.104.130,00		\$ 6.915.343									
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		\$ -		\$ -		\$ -									
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		\$ -		\$ -		\$ -									
VALOR TOTAL PRESENTE MES		\$ 2.212.804.286,00		\$ 18.926.677,00		\$ 2.231.730.963									
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)															
G.P.P.		VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO											
E		\$ 150.725.197		\$ 1.316.204.046											
SB		\$ -		\$ -											
B		\$ 31.736.101		\$ 837.639.893											
P		\$ 1.748.551.205		\$ 8.770.496.525											
OA		\$ 24.450.000		\$ 92.282.782											
SCT		\$ -		\$ 1.177.926.407											
OV		\$ -		\$ -											
T		\$ 207.645.570		\$ 814.222.750											
TOTAL		\$ 2.163.108.073		\$ 13.008.772.403											
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)															
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE, ICOCIV															
GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO											
1. Preliminares y explanación		\$ 150.725.197		\$ 1.316.204.046											
2. Afirmados, subbases y bases		\$ 31.736.101		\$ 837.639.893											
3. Pavimentos asfálticos / concreto		\$ 1.748.551.205		\$ 8.770.496.525											
4. Estructuras hidráulicas y drenajes		\$ 24.450.000		\$ 71.476.008											
5. Obras de urbanismo		\$ -		\$ -											
6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental		\$ -		\$ 20.806.774											
7. Señalización y control de tránsito		\$ -		\$ 1.177.926.407											
8. Transporte y sobre acarreo		\$ 207.645.570		\$ 814.222.750											
TOTAL		\$ 2.163.108.073		\$ 13.008.772.403											
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE, ICCP															
GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO											
1 Obras de Explanación		\$ 150.725.197		\$ 1.316.204.046											
2 Sub-bases y bases		\$ 31.736.101		\$ 837.639.893											
3 Transporte de materiales		\$ 207.645.570		\$ 814.222.750											
4 Aceros y elementos metálicos		\$ -		\$ 14.934.706											
5 Concretos, morteros y obras varias		\$ 24.450.000		\$ 77.348.076											
6 Concreto para superestructuras		\$ -		\$ -											
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		\$ 1.748.551.205		\$ 9.948.422.932											
TOTAL		\$ 2.163.108.073		\$ 13.008.772.403											
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2.212.804.286															
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2.102.164.072															
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 2.121.080.749															
VALOR EN LETRAS: Dos Mil Ciento Veintinueve Millones Noventa Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos M/Cte															
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.															
OBSERVACIONES															
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del contrato. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.															
Para constancia de lo anterior firman															
Firma: Nombre: WALTER FERNANDO TORRES BASSANTE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matrícula Profesional No.: N/A															
Firma: Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 Matrícula Profesional No.: N/A															
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.															