

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F005	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL ☒		INFORME FINAL ☐	
Tipo de Contrato:			
OBRA ☒		INTERVENTORÍA ☐	
Informe Número: ____2____		Periodo comprendido entre el (11/OCTUBRE/2022) hasta el (05/NOVIEMBRE/2022)	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. No. 4133.010.26.1. 585 de 2022			
Nombre Completo del Contratista: CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA			
Documento de identificación del contratista: C.C. 79.293.942			
Nombre (s) del Supervisor (es): DIEGO CADENA DE LA CRUZ			
Organismo: DEPARTAMENTO ADMISNITRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA			
Obra Física Ejecutada del Periodo: 10.35%		Obra Física Ejecutada Acumulada: 13.30%	
Objeto del contrato: Realizar la recuperación ambiental y paisajística del espacio público en parques y zonas verdes de las comunas de Santiago de Cali, Comuna 1 con BP No. BP-26003185, Comuna 3 con BP No. BP-26003188 y Comuna 11 con BP No. BP-26003195.			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

19/SEPTIEMBRE/2022	31/DICIEMBRE/2022		
Modificación del contrato: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS. (\$867.634.215) M/CTE.			
Suspensión: N/A			
Reanudación: N/A			
Cesión: N/A			
Terminación anticipada: N/A			
Acta de recibo final de obra: N/A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS (\$867.634.215).			
Adición: N/A			
Prórroga: N/A			
Resumen Contable y Financiero:			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 867.634.215	\$ 89.837.829,78	\$ 25.591.314	\$ 752.205.071,60

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 11 NOVIEMBRE DE 2022.

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural

No. Planilla: 1049775248

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1049775248

Operador: Simple

Fecha de Pago: 23/10/2022

Periodo de pago: 2022/10

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

El contratista realizó las siguientes actividades en este periodo, conforme al acta No. 1 y No. 2 El detalle de ejecución de estas actividades se encuentra en el informe técnico de avance y la respectiva bitácora de obra.

Parque de Ciudad Modelo:

Item	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Unid.	Cant. Acta 2
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES			
010112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	558
100414	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=5-10CM	M2	259,22
100416	DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	ML	83,00
TEP8054	DESMONTE DE JUGOS INFANTILES	UND	6
2. OBRAS CIVILES			
1	ZONA ANDENES PERIMETRALES		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	66,14
TEP1001	COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA	M2	182,00

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

TEP1002	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA	M3	45,50
TEP5001	ANDEN CONCRETO 3000 PSI, E= 10 CM	M2	0
130111	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	0
2	PLAZOLETA		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	22,75
TEP1001	COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA	M2	65,00
TEP1002	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA	M3	19,50
	BORDILLO CONFINAMIENTO PLAZOLETA		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2,09
TEP1001	COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA	M2	5,23
TEP1002	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA	M3	0,79
TEP6004	BORDILLO CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, ANCHO= 10 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0
3	ZONA DE JUEGOS INFANTILES		
100601	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	25,14
TEP1001	COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA	M2	83,81
TEP1002	RELLENO EN OCAMUERTA COMPACTADA CON RANA	M3	20,95
TEP5017	PISO EN CAUCHO RECICLADO, ESPESOR 3CMS	M2	0,00
200126	CONTRAPISO REFORZADO E= 7CM 3.000Psi	M2	0
TEP5001	ANDEN CONCRETO 3000 PSI, E= 10 CM	M2	0
130111	MALLA ELECTROSOLDADDA	KLS	0
4	BORDILLO CONFINAMIENTO ZONA JUEGOS INFANTILES		
100601	EXCAVACIÓN TIERRA AMANO	M3	1,98
TEP1001	COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA	M2	4,95
TEP1002	RELLENO EN OCAMUERTA COMPACTADA CON RANA	M3	1,23
TEP6004	BORDILLO CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, ANCHO= 10 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

5	RAMPAS ACCESO		
100601	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	0
TEP1002	RELLENO EN OCAMUERTA COMPACTADA CON RANA	M3	0
TEP1001	COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA	M2	0
130111	MALLA ELECTROSOLDADDA	ML	0
TEP5001	ANDEN CONCRETO 3000 PSI, E= 10 CM	M2	0
TEP5050	LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 20X20X6 CM COLOR AMARILLO FIJACIÓN MORTERO	M2	0
6	BORDILLO CONFINAMIENTO RAMPAS ACCESO		
100601	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	0
TEP1002	RELLENO EN OCAMUERTA COMPACTADA CON RANA	M3	0
TEP1001	COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA	M2	0
TEP6009	BORDILLO CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 40 CM, ANCHO= 15 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0
	3. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL		
300220	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	0
100116	RETIRO DE PRADO MALEZA	M2	0
300230	PRADO TRENZA	M2	0
TEP9025	PALMA REAL, H>=1,0 M	UND	0
TEP9015	PLANTA ORNAMENTAL MEDIANA, H= 20-40 CM	UND	0
TEP9016	PLANTA ORNAMENTAL GRANDE, H> 40 CM	UND	0
TEP9022	RIEGO DE PRENDIMIENTO (2M3 X 100 M2)	UND	0
	4. AMOBLAMIENTO		
TEP7002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESTO DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE	UND	0
TEP7004	BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO DE 40X40X43	UND	0
	5. JUEGOS INFANTILES		
280113	DESLIZADOR MULT.2 PUESTOS CON PASAMANOS	UND	0

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

280101	BARCO CON TOBOGAN -FAC19	UND	0
TEP	Balancin CUCU Marca KOMPAN E: 2-6 (Cap: 4 U)	UND	0
6. COMPONENTE EDUCATIVO			
TEP7034	SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA H=0,57 M A=0,75M INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO	UND	0
TEP9029	REUNIÓN INFORMATIVA PARA EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD. INCLUYE ENTREGA DE MEMORIA DESCRIPTIVA	UND	0
7. LIMPIEZA FINAL			
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	190
010201	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3	215
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	0

Parque de San Benito:

Item	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unid	Cantidades	
1	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES		Acta 1	Acta 2
010112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	721,00	
100414	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=5-10CM	M2	117,41	32,92
100416	DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	ML	125,00	109,42
061212	DESMONTE POSTE CONCRETO	UND	-	
2	2. OBRAS CIVILES			
2,1	ZONA ANDENES INTERNOS			
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	57,19	31,25
TEP1001	COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTADOR RANA	M2	39,65	
TEP1002	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA	M3	9,91	
TEP5001	ANDEN CONCRETO 3000 PSI, E= 10 CM	M2	46,20	
130111	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	62,13	
2,2	PLAZOLETAS No 1			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE OBRA O
INTERVENTORIA

MAJA01.04.03.P002.F005

VERSIÓN

002

100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	11,60	
TEP100 1	COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTA- DOR RANA	M2	29,00	
TEP100 2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA	M3	10,15	
TEP500 1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI, E= 10 CM	M2	29,00	
130111	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	38,67	
2,3	PLAZOLETA CENTRAL ADOQUIN EN CONCRETO			
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	13,65	
TEP100 1	COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTA- DOR RANA	M2	39,00	
TEP100 2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA	M3	11,70	
TEP504 9	ADOQUIN EN CONCRETO (10X20X6CM)PEATONAL OCRE	M2	-	39
100615	RELLENO ARENA	M3	-	1,56
2,4	BORDILLOS CONFINAMIENTO H=25CM A=10CM			
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,68	3,15
TEP100 2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA	M3	1,68	1,35
TEP600 4	BORDILLO CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, AN- CHO= 10 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	32,00	60
2,5	ZONA DE JUEGOS INFANTILES (3 Islas)			
100601	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	15,58	
TEP100 1	COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTA- DOR RANA	M2	44,50	
TEP100 2	RELLENO EN ROCAMUERTA COMPACTADA CON RANA	M3	13,23	
TEP501 7	PISO EN CAUCHO RECICLADO, ESPESOR 3CMS	M2	-	41
TEP500 1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI, E= 10 CM	M2	41,00	
130111	MALLA ELECTROSOLDADDA	KLS	54,67	
2,6	BORDILLOS CONFINAMIENTO H=25CM A=10CM			
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,98	
TEP100 2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA	M3	0,95	

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

TEP600 6	BORDILLO CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, AN- CHO= 10 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	37,80	
2,7	RAMPAS ACCESO			
100601	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	-	9,3
TEP100 2	RELLENO EN OCAMUERTA COMPACTADA CON RANA	M3	-	6,2
TEP100 1	COMPACTACIÓN SUBRASANTE VIBROCOMPACTA- DOR RANA	M2	-	31
130111	MALLA ELECTROSOLDADDA	ML	-	41,33
TEP500 1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI, E= 10 CM	M2	-	37,31
TEP505 0	LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 20X20X6 CM COLOR AMARILLO FIJACIÓN MORTERO	M2	-	3,28
2,8	BORDILLOS CONFINAMIENTO H=25CM A=10CM			
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	-	0,66
TEP100 2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA	M3	-	0,28
TEP600 6	BORDILLO CONCRETO 3000 PSI, ALTURA= 25 CM, AN- CHO= 15 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	-	12,50
2,9	SARDINELES			
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	-	1,88
TEP100 2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO RANA	M3	-	0,61
200142	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=26-35CM	ML	-	24,49
120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa	KG	-	159,1 9
3	MANEJO AMBIENTAL			
300220	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	-	27,33
100116	RETIRO DE PRADO MALEZA	M2	-	350
300230	PRADO TRENZA	M2	-	350
TEP902 5	PALMA REAL, H>=1,0 M	UN D	-	2
TEP901 5	PLANTA ORNAMENTAL MEDIANA, H= 20-40 CM	UN D	-	239
TEP901 6	PLANTA ORNAMENTAL GRANDE, H> 40 CM	UN D	-	162
TEP902 2	RIEGO DE PRENDIMIENTO (2M3 X 100 M2)	UN D	-	12
4	AMOBILIAMIENTO			
TEP700 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESTO DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE	UN D	-	2
TEP700 4	BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO DE 40X40X43	UN D	-	10

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

TEP701 6	BOLARDO CÓNICO EN CONCRETO 40X60 CM	UN D	-	3
5	JUEGOS INFANTILES			
280110	COLUMPIO 3 PUESTO.GALVANIZ.DE 2.5"Y 2.0"	UN D	-	1
280101	BALANCIN 2 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0"	UN D	-	1
TEP	Balancin CUCU Marca KOMPAN E: 2-6 (Cap: 4 U)	UN D	-	1
6	COMPONENTE EDUCATIVO			
TEP703 4	SEÑALETICA VERTICAL1 CARA H=0,57 M A=0,75M IN- CLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO	UN D	-	3
TEP902 9	REUNIÓN INFORMATIVA PARA EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD. INCLUYE ENTREGA DE MEMORIA DESCRIPTIVA	UN D	-	1
7	LIMPIEZA FINAL			
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	153,77	46,39
010201	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	85,00	
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	-	252

REGISTRO FOTOGRÁFICO SAN BENITO:



<div></div> <div>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</div> <div>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</div>	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F005	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	VERSIÓN	002

Foto No. 1	Seguimiento al replanteo realizado por el contratista.	Foto No. 2	Seguimiento a las demoliciones de andenes y bordillos..
			
Foto No. 3	Seguimiento a la demolición de la plataforma central.	Foto No. 4	Seguimiento a las excavaciones de andenes, se verifican las profundidades excavadas.
			
Foto No. 5	Seguimiento a las excavaciones de zonas de juegos y plazoletas en concreto.		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F005	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	VERSIÓN	002

			
Foto No. 6	Seguimiento al relleno de las zonas con roca muerta y su respectiva compactación.	Foto No. 7	Seguimiento la instalación de malla en zonas de concreto.
			
Foto No. 8	Seguimiento a la fundición de andenes en concreto.	Foto No. 9	Seguimiento a la fundición de zonas en concreto.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE OBRA O
INTERVENTORIA

MAJA01.04.03.P002.F005

VERSIÓN

002



Foto No. 10

Seguimiento a la fundición de
bordillos de zonas de juegos, y
rampas de acceso.



Foto No. 11

Seguimiento a la fundición de rampas de
acceso.



Foto No. 12

Seguimiento a la instalación de
prado trenza.



Foto No. 13

Seguimiento a la instalación de plantas
ornamentales.

<div></div> <div>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</div> <div>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</div>	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		

			
Foto No. 14	Seguimiento a la instalación de mobiliario.	Foto No. 15	Seguimiento al retiro de escombros.

			
Foto No. 16	Seguimiento al desarrollo de las socializaciones educativas.	Foto No. 17	Seguimiento a la instalación de caucho reciclado y juegos.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002



Foto No. 18	Seguimiento a la instalación de señaléticas informativas	
-------------	--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO CIUDAD MODELO:			
--	--	--	--

			
		Foto No. 19	Seguimiento al replanteo realizado por el contratista.
		Foto No. 20	Seguimiento a las demoliciones de andenes(15cm de espesor) y bordillos, sardineles existentes.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE OBRA O
INTERVENTORIA

MAJA01.04.03.P002.F005

VERSIÓN

002



Foto No. 21

Seguimiento a la demolición de
plazoleta.

Foto No. 22

. Seguimiento a retiro de juegos (6) y
disposición.



Foto No. 23

Seguimiento a las excavaciones de andenes perimetrales, se verifican las profundidades
excavadas y espesores

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F005
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN 002

			
Foto No. 24	Seguimiento de compactación de subrasante, relleno con roca muerta y compactación.	Foto No. 25	Seguimiento al relleno con roca muerta en plazoleta.
			
Foto No. 26	Seguimiento al retiro de escombros y tierra	Foto No. 27	Seguimiento a la fundición de zonas en concreto.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

<p>RECIBO A SATISFACCIÓN:</p> <p>Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, las obras o interventoría con base en las condiciones establecidas en el Contrato o Aceptación de Oferta No. 4133.010.26.1.582 descritas anteriormente.</p>
<p>OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:</p>
<p>6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA</p>
<p>Ninguna hasta el momento.</p>
<p>7. FIRMAS RESPONSABLES</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/> <p>DIEGO CADENA DE LA CRUZ Nombre y firma del interventor</p>
<p>Fecha de suscripción del informe de interventoría: Santiago de Cali, 11 de noviembre de 2022</p>