

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000019

CONSORCIO ISLA SANTANDER

Nit: 901441547

CR 7 C 125 08

Tel: (7)4926970Fax:

BOGOTA D.C.



ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 7056000

Fecha: 26/10/2021

Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS

Moneda: COP

Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1,0000	\$2.291.518.593,00	\$0,00	\$2.291.518.593,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1,0000	\$458.303.718,00	\$0,00	\$458.303.718,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1,0000	\$114.575.930,00	\$0,00	\$114.575.930,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$114.575.930,00	\$21.769.427,00	\$136.345.357,00

TOTALES	\$2.978.974.171,00	\$21.769.427,00	\$3.000.743.598,00
---------	--------------------	-----------------	--------------------

Notas

#\$24-02-00;1684-2020;dangarita@invias.gov.co#\$
ACTA DE OBRA No.7 DEL CONTRATO 1684 DE 2020
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO SEPTIEMBRE 2021

SE AMORTIZA ANTICIPO POR VALOR DE \$893.692.251

jmeneses

Elaborado

ssalazar

Aprobado

Recibido



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 30 9 21
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.978.974.171,00 PERIODO MES 1 SEP 21 - 30 SEP 21
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

	Día	Mes	Año			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	07	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Cesar A. Higuera P.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	11	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	John J. Torres O.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Cesar A. Higuera P.	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	26	10	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Cesar A. Higuera P.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	4	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR JESUS ROJAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	4	11	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR JESUS ROJAS	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	4	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO OSORIO GAMBOA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	09	11	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diana K. Angarita Castro	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

FIRMA

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

Segun comunicado 2021 -447-IDP3330

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No : 1684 DE 2020 NIT. 901.441.547-7

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA OBJETO: REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

De acuerdo con la facultad otorgada, la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS autoriza el pago a favor del contratista Consorcio ISLA SANTANDER por valor de : \$ 2,107,051,347.00 letras: DOS MIL CIENTO SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. 7 del periodo 1 SEP 21 - 30 SEP 21 DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: 
Nombre: Edgar Jesús Rojas Ramírez
Matrícula No 68202090549
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firma: 
Nombre: Edgar Jesús Rojas Ramírez
Matrícula No 68202090549
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: 
Nombre: Diego Osorio Gamboa
Matrícula No 68202-243884 STD
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO


Firma: 
Nombre: Diana Karina Angarita Castro
Matrícula No 142786
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CODIGO MINFRA-MN-N-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA 1 DE 3					
												FECHA 30 9 21 (Día) (Mes) (Año)					
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS		DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER		ACTA N° 7		VALOR BÁSICO ACTA: \$		2.978.974.171,00		MES 1 SEP 21 - 30 SEP 21							
CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER												VIA PAMPLONA - DUITAMA; RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68,5 +		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1912 DE 2020												LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 000 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 153.011.879.099,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): N/A	
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.011.879.099,00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS de Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 30-09-21		OBRA EJECUTADA							
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
I - EXPLANACIONES																	
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5,00	\$ 1.324.813,00	\$ 6.624.065,00	5,00	\$ 6.624.065,00		\$ -	0,30	\$ 397.444,00			
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	275,00	\$ 121.488,00	\$ 33.409.200,00	600,00	\$ 72.892.800,00		\$ -	-	\$ -			
3	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	45,00	\$ 76.340,00	\$ 3.435.300,00	1.679,00	\$ 128.174.860,00		\$ -	-	\$ -			
4	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	57.579,00	\$ 12.480,00	\$ 718.585.920,00	81.011,00	\$ 1.011.017.280,00		\$ -	-	\$ -			
5	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	32.746,00	\$ 49.241,00	\$ 1.612.445.786,00	111.022,00	\$ 5.466.834.302,00		\$ -	-	\$ -			
6	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	343.405,00	\$ 6.968,00	\$ 2.392.846.040,00	172.074,00	\$ 1.199.011.632,00	3.606,00	\$ 25.126.608,00	\$ 6.657,00	\$ 46.385.976,00			
7	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	30.000,00	\$ 9.626,00	\$ 288.780.000,00	38.000,00	\$ 365.788.000,00	6.375,00	\$ 61.365.750,00	\$ 21.998,00	\$ 211.752.748,00			
8	1	220.1		Terraplenes	m3	29.140,00	\$ 13.009,00	\$ 379.082.260,00	45.918,00	\$ 597.347.262,00		\$ -	\$ 4.799,00	\$ 62.430.191,00			
9	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	57.579,00	\$ 10.295,00	\$ 592.775.805,00	80.525,00	\$ 829.004.875,00	1.050,00	\$ 10.809.750,00	\$ 1.826,00	\$ 18.798.670,00			
10	2	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	80.000,00	\$ 7.380,00	\$ 590.400.000,00	66.257,00	\$ 488.976.660,00		\$ -	-	\$ -			
II- SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS																	
11	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	\$ 843,00	\$ 29.505.000,00	207.855,00	\$ 175.221.765,00		\$ -	\$ 124.931,00	\$ 105.316.833,00			
12	2	311-13		Afirmado	m3	26.400,00	\$ 99.742,00	\$ 2.633.188.800,00	70.353,00	\$ 7.017.148.926,00		\$ -	\$ 569,00	\$ 56.753.198,00			
13	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	32.120,00	\$ 140.088,00	\$ 4.499.626.560,00	3.986,00	\$ 558.390.768,00	1.641,00	\$ 229.884.408,00	\$ 1.641,00	\$ 229.884.408,00			
14	2	330-13		Base granular clase A	m3	46.597,00	\$ 161.475,00	\$ 7.524.250.575,00	46.597,00	\$ 7.524.250.575,00	790,00	\$ 127.565.250,00	\$ 1.322,00	\$ 213.469.950,00			
15	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	1.400,00	\$ 192.768,00	\$ 269.875.200,00	8.886,00	\$ 1.712.936.448,00		\$ -	-	\$ -			
III- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
16	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	189.351,00	\$ 2.834,00	\$ 536.620.734,00	14.494,00	\$ 41.075.996,00		\$ -	-	\$ -			
17	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	189.351,00	\$ 1.765,00	\$ 334.204.515,00	343.073,00	\$ 605.523.845,00		\$ -	\$ 15.745,00	\$ 27.789.925,00			
18	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4.340,00	\$ 802.053,00	\$ 3.480.910.020,00	7.953,00	\$ 6.378.727.509,00	674,00	\$ 540.583.722,00	\$ 2.356,40	\$ 1.889.957.690,00			
19	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	560,00	\$ 957.754,00	\$ 536.342.240,00	14.000,00	\$ 13.408.556.000,00	1.236,90	\$ 1.184.645.923,00	\$ 2.137,90	\$ 2.047.582.277,00			
20	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	700,00	\$ 83.887,00	\$ 58.720.900,00	13.140,00	\$ 1.102.275.180,00	1.804,30	\$ 151.357.314,00	\$ 4.172,20	\$ 349.993.341,00			
21	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	630,00	\$ 78.663,00	\$ 49.557.690,00	6.570,00	\$ 516.815.910,00	106,00	\$ 8.338.278,00	\$ 158,60	\$ 12.475.952,00			
IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO																	
22	8	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	44.659,00	\$ 696.518,00	\$ 31.105.797.362,00	44.659,00	\$ 31.105.797.362,00	430,10	\$ 299.572.392,00		\$ 299.572.392,00			
V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
23	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.875,00	\$ 32.493,00	\$ 1.198.179.375,00	36.875,00	\$ 1.198.179.375,00	508,10	\$ 16.509.693,00	\$ 1.804,90	\$ 58.646.616,00			
24	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	33.266,00	\$ 54.918,00	\$ 1.826.902.188,00	33.667,00	\$ 1.848.924.306,00		\$ -	\$ 105,80	\$ 5.810.324,00			
25	2	610-13		Reellenos para Estructuras con suelo	m3	9.454,00	\$ 43.718,00	\$ 413.309.972,00	38.667,00	\$ 1.690.443.906,00		\$ -	-	\$ -			
26	2	610-13		Releño para estructuras con recibo	m3	14.183,00	\$ 95.040,00	\$ 1.347.952.320,00	18.081,00	\$ 1.718.418.240,00	71,40	\$ 6.785.856,00	\$ 546,30	\$ 51.920.352,00			
27	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f'c=28 MPA de diámetro 1,2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.290,00	\$ 2.350.411,00	\$ 5.382.441.190,00	444,00	\$ 1.043.582.484,00		\$ -	-	\$ -			
28	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3.200,00	\$ 780.000,00	\$ 2.496.000.000,00	6.010,00	\$ 4.687.800.000,00		\$ -	-	\$ -			
29	5	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	5.083,00	\$ 318.427,00	\$ 1.618.564.441,00	4.000,00	\$ 1.273.708.000,00		\$ -	-	\$ -			
30	5	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3.050,00	\$ 391.615,00	\$ 1.194.425.750,00	1.500,00	\$ 587.422.500,00		\$ -	-	\$ -			
31	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	13.995,00	\$ 750.000,00	\$ 10.496.250.000,00	6.906,00	\$ 5.179.500.000,00		\$ -	-	\$ -			
32	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	15.988,00	\$ 664.980,00	\$ 10.631.700.240,00	7.500,00	\$ 4.987.350.000,00		\$ -	-	\$ -			
33	6		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	754,00	\$ 1.314.607,00	\$ 991.213.678,00	652,00	\$ 857.123.764,00		\$ -	-	\$ -			
34	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	661,00	\$ 546.793,00	\$ 361.430.173,00	1.284,00	\$ 702.082.212,00		\$ -	-	\$ -			
35	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1.144,00	\$ 415.902,00	\$ 475.791.888,00	3.501,00	\$ 1.456.072.902,00		\$ -	-	\$ -			
36	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.296.399,00	\$ 4.700,00	\$ 10.793.075.300,00	1.015.607,00	\$ 4.773.352.900,00	2.473,20	\$ 11.624.040,00	\$ 2.473,20	\$ 11.624.040,00			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MINFRA-MN-N-4-FR-1				
										VERSIÓN 1					
										PÁGINA 1 DE 3					
										FECHA 30 9 21 (Día) (Mes) (Año)					
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER										ACTA N° 7		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.978.974.171,00		MES 1 SEP 21 - 30 SEP 21	
ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)															
CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1										FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 000 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153.011.879.099,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): N/A			
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.011.879.099,00					
37	4	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	58.597,00	\$ 4.963,00	\$ 290.816.911,00	7.320,00	\$ 36.329.160,00	\$ -	\$ -	\$ -		
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	609,00	\$ 634.703,00	\$ 386.534.127,00	1.299,00	\$ 824.479.197,00	\$ -	\$ -	\$ -		
39	6	663-3P	663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	47.086,00	\$ 24.918,00	\$ 1.173.288.948,00	46.111,00	\$ 1.148.993.898,00	529,10	\$ 13.184.114,00	\$ 2.912,00	\$ 72.561.216,00	
40	6	671-13		Cuneta de concreto vaciado insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	6.240,00	\$ 606.138,00	\$ 3.782.301.120,00	6.058,00	\$ 3.671.984.004,00	\$ -	\$ -	\$ -		
41	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	15.300,00	\$ 73.550,00	\$ 1.125.315.000,00	20,00	\$ 1.471.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		
42	6	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	72.280,00	\$ 8.833,00	\$ 638.449.240,00	109.722,00	\$ 969.174.426,00	2.465,10	\$ 21.774.228,00	\$ 11.574,40	\$ 102.236.674,00	
43	2	673-13		Material granular drenante	m3	35.417,00	\$ 109.573,00	\$ 3.880.746.941,00	23.694,00	\$ 2.596.222.662,00	301,30	\$ 33.014.345,00	\$ 1.729,50	\$ 189.506.503,00	
44	6	673-3P	673.3P	Geodren	m	11.368,00	\$ 109.918,00	\$ 1.249.547.824,00	2.128,00	\$ 233.905.504,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
45	6	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	16.925,00	\$ 117.162,00	\$ 1.982.966.850,00	3.516,00	\$ 411.941.592,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
46	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.292,00	\$ 240.205,00	\$ 310.344.860,00	4.015,00	\$ 964.423.075,00	180,00	\$ 43.236.900,00	\$ 212,00	\$ 50.923.460,00	
VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										\$ -		\$ -			
47	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	103.524,00	\$ 1.804,00	\$ 186.757.296,00	600.000,00	\$ 1.082.400.000,00	\$ -	\$ 369.484,00	\$ 666.549.136,00		
48	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	350,00	\$ 22.657,00	\$ 7.929.950,00	350,00	\$ 7.929.950,00	\$ -	\$ 243,00	\$ 5.505.651,00		
49	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1.644,00	\$ 8.328,00	\$ 13.691.232,00	1.644,00	\$ 13.691.232,00	\$ -	\$ -	\$ -		
50	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y sl (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	196,00	\$ 393.178,00	\$ 77.062.888,00	196,00	\$ 77.062.888,00	\$ -	\$ -	\$ -		
51	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	20,00	\$ 322.901,00	\$ 6.458.020,00	50,00	\$ 16.145.050,00	\$ -	\$ -	\$ -		
52	8	720-13		Poste de referencia	u	27,00	\$ 251.841,00	\$ 6.799.707,00	27,00	\$ 6.799.707,00	\$ -	\$ -	\$ -		
53	8	730-13		Defensa metálica	m	4.100,00	\$ 228.676,00	\$ 937.571.600,00	3.048,00	\$ 697.004.448,00	\$ -	\$ -	\$ -		
54	8	730-13		Sección final	u	100,00	\$ 102.870,00	\$ 10.287.000,00	160,00	\$ 16.459.200,00	\$ -	\$ -	\$ -		
55	8	740-13		Captafaros	u	1.039,00	\$ 21.965,00	\$ 22.821.635,00	800,00	\$ 17.572.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		
VII - OBRAS VARIAS										\$ -		\$ -			
56	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	300,00	\$ 17.353,00	\$ 5.205.900,00	31.500,00	\$ 546.619.500,00	\$ -	\$ -	\$ -		
57	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	150,00	\$ 33.469,00	\$ 5.020.350,00	20,00	\$ 669.380,00	\$ -	\$ -	\$ -		
58	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	16.120,00	\$ 18.372,00	\$ 296.156.640,00	16.120,00	\$ 296.156.640,00	\$ -	\$ -	\$ -		
VIII - TRANSPORTES										\$ -		\$ -			
59	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.935.784,00	\$ 1.100,00	\$ 9.829.362.400,00	6.561.018,00	\$ 7.217.119.800,00	15.655,00	\$ 17.220.500,00	\$ 24.581,00	\$ 27.039.100,00	
60	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	607.500,00	\$ 1.100,00	\$ 668.250.000,00	570.000,00	\$ 627.000.000,00	160.341,00	\$ 176.375.100,00	\$ 338.206,00	\$ 372.026.600,00	
Ajuste el Peso										4,00					

60107



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	1	DE	3
--------	---	----	---

FECHA	30	9	21
	(Día)	(Mes)	(Año)

MES 1 SEP 21 - 30 SEP 21

(Indicar con una X)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$	153.011.879.099,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	N/A
(Según contrato principal)			
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$	153.011.879.099,00	

			\$ -		
			\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ 133.797.906.926,00		2.978.974.171,00		\$ 7.186.910.667,00
0	10.866.073.596,00				\$ 102.397.607,00
0	180.803.590,00				\$ -
0	\$ 144.844.784.112,00		2.978.974.171,00		\$ 7.289.308.274,00
0	\$ 1.058.481.115,00		21.769.427,00		\$ 53.268.023,00
0	\$ 145.903.265.227,00		3.000.743.598,00		\$ 7.342.576.297,00
0	910.000.000,00				\$ -
0	172.900.000,00				\$ -
0	\$ 1.082.900.000,00		-		\$ -
0	\$ 360.000.000,00				\$ 8.521.583,00
0	5.665.713.872,00				
0	\$ 153.011.879.099,00		3.000.743.598,00		\$ 7.351.097.880,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Firmado digitalmente
por SANTIAGO PAEZ
TALERIO
Fecha: 2021.11.02
12:45:41 -05'00'

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

3

FECHA

30

9

21

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL

SANTANDER

ACTA N°

7

VALOR BÁSICO ACTA: \$

2.978.974.171,00

MES

1 SEP 21 - 30 SEP 21

ACTA FINAL

SI

☐

NO

☒

(Indicar con una X)

CONTRATO No :
1684 DE 2021
(Indique número y año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

OBJETO:

VÍA PAMPLONA - DUITAMA; RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68,5 +

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA SANTANDER

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

000

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

1912 DE 2020

INTERVENTOR:

CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL:

DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO ACUMULADO:

DIECIOCHO (18) MESES

(En meses según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

17/03/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

Hasta 31/07/2022

(Indique día/mes/año)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$

153.011.879.099,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

N/A

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$

153.011.879.099,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
I	\$ 97.302.108,00	\$ 339.765.029,00
II	\$ 357.449.658,00	\$ 605.424.389,00
III	\$ 1.884.925.237,00	\$ 4.327.799.185,00
IV	\$ 299.572.392,00	\$ 299.572.392,00
V	\$ 146.129.176,00	\$ 543.229.187,00
VI	\$ -	\$ 672.054.787,00
VII	\$ -	\$ -
VIII	\$ 193.595.600,00	\$ 399.065.698,00
OTROS		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 113.811.801,00	\$ 404.221.969,00
2 Sub-bases y bases	\$ 397.249.859,00	\$ 846.851.244,00
3 Transporte de materiales	\$ 193.595.600,00	\$ 399.065.702,00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 11.624.040,00	\$ 11.624.040,00
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 78.195.242,00	\$ 225.721.350,00
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 2.184.497.629,00	\$ 5.299.426.362,00
(N) Items no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

4. El valor básico del acta es \$ 2.978.974.171,00 y la amortización es \$ 893.692.251 equivalente al 30 %, el valor de IVA es \$ 21.769.427,00. la factura es \$ \$ 2.107.051.347

5. El valor del acta básico es \$ 2.978.974.171,00, la amortización es 30% que corresponde en la presente acta a \$ 893.692.251

Para constancia de lo anterior firman

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matrícula No: 05202-66520 ANT

Firma

Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERÓ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula No: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CODIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	☒ DEF. No 7	1 SEP 21 - 30 SEP 21
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>237921</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-86-0-2401008-02</u>	RECURSO No.	<u>54</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>2.107.051.347</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ -
						TOTAL ACTA	\$ <u>2.107.051.347</u>

 Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

NOMBRE
Mantrícula N°

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: Edgar Jesús Rojas Ramírez
MATRICULA: 68202090549

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	1684 DE 2020	Contratista	CONSORCIO ISLA SANTANDER		
-------------	--------------	-------------	--------------------------	--	--

Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				
---------------------	---	--	--	--	--

Acta Obra N°	7	Valor básico	\$	2.978.974.171	Período	1 SEP 21 - 30 SEP 21
Valor Incluido Iva		\$		3.000.743.598		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5503	PR 0 + 500 PR 41 +000	\$ 1.518.959.752,60			\$ 1.518.959.752,60
2	5503	PR 076 + 300 a PR 78 +000				\$ -
3	5503	PR 91 + 500 a PR 97 + 500				\$ -
4	5503	PR 127 + 500 a PR127 + 500				\$ -
5	5503	PR 131 + PR 134 +200				\$ -
6	5503	PR 5 + 315 a PR 5 + 973				\$ -
7	5504	PR 7 + 479 a PR 8 + 066				\$ -
8	5504	PR 10 + 000 a PR 12 + 000	\$ 241.409.259,60			\$ 241.409.259,60
9	5504	PR 27 + 835 a PR 28 + 060				\$ -
10	5504	PR 58 +200 a PR 58 + 640				\$ -
11	5504	PR 75 +524 a PR 98 + 079	\$ 860.634.647,40			\$ 860.634.647,40
12	5504	PR 0 + 00 a PR 68 +520				\$ -
13	5505	PR 0 + 00 a PR 102 +200	\$ 379.739.938,40			\$ 379.739.938,40
TOTALES			\$ 3.000.743.598,0	0	0	\$ 3.000.743.598,0



VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	DUITAMA	\$ 1.466.186.181	\$ 1.455.549.473
	MUNICIPIO 2	SANTA ROSA DE VITERBO	\$ -	
	MUNICIPIO 3	CERINZA	\$ -	
	MUNICIPIO 4	BELÉN		
	MUNICIPIO 5	TUTAZÁ		
	MUNICIPIO 6	SATIVANORTE		
	MUNICIPIO 7	SUSACON		
	MUNICIPIO 8	SOATA		
	MUNICIPIO 9	TIPACOCQUE		
	MUNICIPIO 10	COVARACHIA		
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		\$ 1.466.186.181	\$ 1.455.549.473

NIT	DEPARTAMENTO 2	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CAPITANEJO	\$ 241.409.260	\$ 239.657.914
	MUNICIPIO 2	ENCISO		
	MUNICIPIO 3	SAN JOSÉ DE MIRANDA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4	MÁLAGA	\$ -	
	MUNICIPIO 5	CONCEPCIÓN	\$ -	
	MUNICIPIO 6	CERRITO	\$ 818.920.428	\$ 812.979.425
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER		\$ 1.060.329.688	\$ 1.052.637.339

NIT	DEPARTAMENTO 3	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	\$ -	
	MUNICIPIO 2	CACOTA	\$ 474.227.728	\$ 470.787.359
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	\$ -	\$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		\$ 474.227.728	\$ 470.787.359

TOTAL \$ 3.000.743.598 \$ 2.978.974.171	
--	--

 SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE CONSORCIO ISLA SANTANDER 05202-66520 ANT. CONTRATISTA	 Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO Fecha: 2021.11.02 12:46:11 -05'00' PAEZ TALERO CONSORCIO SAIN 25202-40972 CND INTERVENTOR
--	--

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	2
			FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2021 (Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER			
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 5			MES: SEPTIEMBRE		INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	
CONTRATO DE OBRA No. 1684 DE 2020						
CONTRATO DE FIDUCIA No. N/A DE N/A			ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA			
CUENTA BANCARIA No. 29100002138 BANCO BANCOLOMBIA			SUCURSAL			
ANTICIPO OTORGADO: 30 %						
VALOR DEL ANTICIPO: \$ 43.453.435.235,00 (M/CTE)						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:			MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLUNA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1912 DE 2020						
INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
EGRESO	PR-30000869	2/09/2021	ORGANIZACIÓN TERPEL	\$ 500.000.000	2	ANTICIPO, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
EGRESO	FE-20449	13/09/2021	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ORION SA - RIORION	\$ 1.034.135.550	3	ABONO DEL 70% A LA FACTURA No. 20449 POR COMPRA DE EQUIPO
EGRESO	ECC-00067852	23/09/2021	ORGANIZACIÓN TERPEL	\$ 5.579.524	2	M-CENTAUR XHP 462 MINE DRUM 180KG/396.8L.
EGRESO	FM96-00169960	23/09/2021	ORGANIZACIÓN TERPEL	\$ 61.781.728	2	COMBUSTIBLE.
EGRESO	AR90-18815051	23/09/2021	ORGANIZACIÓN TERPEL	\$ 3.272.738	2	M-HYDRAULIC OIL 10W DRUM-L
EGRESO	FM96-00170530	23/09/2021	ORGANIZACIÓN TERPEL	\$ 1.636.369	2	M-HYDRAULIC OIL 10W DRUM-L
EGRESO	FM96-00170531	23/09/2021	ORGANIZACIÓN TERPEL	\$ 49.671.999	2	COMBUSTIBLE.
EGRESO	AR90-18807681	23/09/2021	DISTRACOM S.A.	\$ 2.905.498	2	UREA HIDROBLUE1 AUTOMOTRIZ CONT 1000LTS.
EGRESO	CCR-1924	24/09/2021	LATINCO SA	\$ 28.093.456	1	CUENTA DE COBRO 1924 REINTEGRO DE GASTOS Y COSTOS NOMINA MES DE FEBRERO
EGRESO	CCR-1925	24/09/2021	LATINCO SA	\$ 34.454.842	1	CUENTA DE COBRO 1925 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS NOMINA MARZO 2021
EGRESO	CCR-1926	24/09/2021	LATINCO SA	\$ 46.482.527	1	CUENTA DE COBRO 1926 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS NOMINA MES DE ABRIL 2021
EGRESO	CCR-1927	24/09/2021	LATINCO SA	\$ 54.473.586	1	CUENTA DE COBRO 1927 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS NOMINA MAYO 2021
EGRESO	CCR-1928	24/09/2021	LATINCO SA	\$ 67.493.429	1	CUENTA DE COBRO 1928 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS NOMINA JUNIO 2021
EGRESO	516672	24/09/2021	AGRO-COSTA SAS	\$ 125.069	5	BASE ESCARFIF MOTO 12 14E.
EGRESO	519134	24/09/2021	AGRO-COSTA SAS	\$ 1.071.533	5	FILTROS CABINA, TRANSMICION E HIDRAULICA.
EGRESO	519138	24/09/2021	AGRO-COSTA SAS	\$ 789.308	5	BULLDOZERS MC033151 CAPERILLAR.
EGRESO	EL-770	24/09/2021	ANCHICOS TECNOLOGÍA E INGENIERIA S.A.S	\$ 4.828.692	5	HUMEDOMETRO ANALOGO, MOLDETRIPE PARA CUBOS DE CEMENTO PLASTICOS.
EGRESO	CH-159	24/09/2021	CARREÑO EDUARDO	\$ 710.430	5	CORREA MOTOR.
EGRESO	MDE-9777	24/09/2021	CASAMONTAÑA DE REPUESTOS S.A.S.	\$ 433.160	5	BEAD BAZOOKA PARA LLANTERIA 9 LITROS.
EGRESO	CK-4675	24/09/2021	CATKO DIESEL SAS	\$ 204.680	5	LLAVE PARA FILTRO.
EGRESO	CK-4711	24/09/2021	CATKO DIESEL SAS	\$ 1.494.695	5	MN08 CATERPILLAR 140K - SN-CAT0140KCSZL0141.
EGRESO	FVE-2677	23/09/2021	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ COLBATTERY SAS	\$ 1.147.376	5	PREMIUM BLUE 8600 ES SAE 15W40 CK4 QUINTO.
EGRESO	SNBD-119063	23/09/2021	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S	\$ 1.914.622	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 250 HP PARA LOS EQUIPOS WOM 290 Y WOM 294.
EGRESO	FE-22077	23/09/2021	COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION SAS	\$ 7.675.020	5	SEÑALIZACION TEMPORAL.
EGRESO	FE-22078	23/09/2021	COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION SAS	\$ 455.175	5	SEÑALIZACION INFORMATIVA.
EGRESO	FEI1-39576	23/09/2021	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S	\$ 3.568.810	5	LLANTAS PARA CAMIONES DMAX CHEVROLET DKZ138-KKW872.
EGRESO	BTA-1052	23/09/2021	COMERCONZA SAS	\$ 2.266.857	5	GRILLETE ROSCADO TIPOC ANCLA DE 7/8", 1-1/4" Y 1".
EGRESO	EBUC-1963	29/09/2021	COMUNICACIONES DE SANTANDER SAS	\$ 2.285.730	5	SEÑALIZACION VIAL TEMPORAL.
EGRESO	ODF-131277	29/09/2021	DOTACIONES HERMANOS LONDOÑO GOMEZ S.A.	\$ 149.940	5	CHALECO 1 DRIL CUELLO BOLIVAR 4 BOLS CINTA REFLEC NARANJA 2XL.
EGRESO	FMED-382237	29/09/2021	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	\$ 1.005.515	5	MONOGAFA 334AF PARA SALPICADURA QUIMICOS, RESPIRADOR MEDIA MASCARA, FILTRO ALTA EFICIENCIA, GUANTE INDUSTRIAL, RESPIRADOR.
EGRESO	T118-61805950	24/09/2021	G Y J FERRETERIAS S A	\$ 15.076.077	2	BARRA, CHIPA CORRUGADA, TUBO PVC.
EGRESO	FE-1289	24/09/2021	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S.	\$ 46.134.000	5	ESTACION TOTAL NIKON XF2.
EGRESO	FE-16703	24/09/2021	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$ 210.630	5	PINTURA AREROSOL AMARILLO, NEGRO BRILLANTE, ROJO BRILLANTE, VERDE BOSQUE.
EGRESO	FE-16704	24/09/2021	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$ 333.200	5	SILLA PLASTICA.
EGRESO	F89-71006251	24/09/2021	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA SAS	\$ 1.015.308	2	MOTORTOOL MAKITA GD0600 6MM (1/4").
EGRESO	F89-71006254	24/09/2021	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA SAS	\$ 799.680	2	JGO TARRAJAS 1/2" A 2" TRUPER.
EGRESO	F89-71006158	24/09/2021	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA SAS	\$ 258.825	2	DISCOS ABRASE C/M7 Y C/M5 PULGASDS
EGRESO	LYC-2535	24/09/2021	LOGISTICA Y CARGA LTDA	\$ 3.960.000	4	TRANSPORTE DE CARGA TANQUEO VEJIGAS, PUNTO DE PARTIDA SUAREZ-TOLIMA.
EGRESO	FE-207	24/09/2021	MORAFAER REPRESENTACIONES LTDA.	\$ 1.289.655	5	COPAS DE IMPACTODIFERENTE MM
EGRESO	FE-53	24/09/2021	ORTIZ SUAREZ SERGIO FABIAN MAURICIO	\$ 469.000	2	INSUMOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
EGRESO	MFE-3312	24/09/2021	PINZUAR LIMITADA	\$ 4.219.050	5	TAMIZ ACERO INOXIDABLE.
EGRESO	MR17-10007304	24/09/2021	PRACO DIDACOL S A S	\$ 651.406	5	FILTRO H1DR RET/DX225LCA-DX140LC.
EGRESO	SIKA-132499	24/09/2021	SIKA COLOMBIA S A S	\$ 647.552	5	SIKAROD 3/8, SIKAFLEX PAVIMENT.
EGRESO	SIKA-132498	24/09/2021	SIKA COLOMBIA S A S	\$ 7.139.482	5	SIKAFLEX 401 PAVEMENT SL.
EGRESO	SIKA-134038	24/09/2021	SIKA COLOMBIA S A S	\$ 17.711.960	5	SIKATARD-935, SIKAPLAST-5500.
EGRESO	SIKA-134712	24/09/2021	SIKA COLOMBIA S A S	\$ 6.108.820	5	PLASTI 25 PESO: 25.0000 KG.
EGRESO	FEPE-876	23/09/2021	SOLDADURAS INDUSTRIALES S. A. S.	\$ 395.675	5	DISCOS DE CORTE.
EGRESO	FE-4015	23/09/2021	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	\$ 940.040	5	CIZALLA DE BANCO 1/2.
EGRESO	AO-113806	23/09/2021	SUMATEC S.A.	\$ 754.910	5	ALCOHOL GLICERINADO 3875 ML., AMONIO CUATERNARIO 5TA G/CION 3785CC.
EGRESO	AO-113807	23/09/2021	SUMATEC S.A.	\$ 1.585.080	5	SEÑALES ES POLIESTIRENO.
EGRESO	AO-113808	23/09/2021	SUMATEC S.A.	\$ 561.000	5	ALCOHOL ANTIBACTERIAL INDUST. AL. 70% 3785CC.
EGRESO	FE-2887	23/09/2021	TORNHERRAMIENTAS E IMPORTACIONES DEL ORIENTE S.A.S.	\$ 471.240	5	PULIDORADE4 1/2 MAKITA120V12.000MIN.
EGRESO	1034	24/09/2021	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S	\$ 22.752.703	1	ACTA N-2 CONTRATO DE OBRA PRO-149-1303-21.
EGRESO	1212	24/09/2021	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S	\$ 2.145.000	2	LADRILLO (SIN IVA).
EGRESO	1213	24/09/2021	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S	\$ 490.000	2	ARENA

6/9/19

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA						CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
VERSIÓN						1			
PÁGINA						1 DE 2			
FECHA						30 9 2021			
EGRESO	OT-126	24/09/2021	ONTIME SERVICIOS ESPECIALES S A S	\$ 9.167.500	4	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS MES DE JULIO BUS PLACA XGC-853.			
EGRESO	OT-127	24/09/2021	ONTIME SERVICIOS ESPECIALES S A S	\$ 9.167.500	4	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS MES DE JULIO BUS PLACA SMA-204. MALAGA.			
EGRESO	FVBO-1326	24/09/2021	SFM COMPRESORES SAS	\$ 569.940	4	TRANSPORTE COMPRESOR K50 PARA CARRO TALLER.			
EGRESO	BU-10354	24/09/2021	WEST ARMY SECURITY LIMITADA	\$ 22.435.860	1	VIGILANCIA OBRA MES DE JUNIO.			
EGRESO	52	29/09/2021	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 168.621.105	1	REEMBOLSO RUBRO MANO DE OBRA			
EGRESO	52	29/09/2021	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 28.448.676	2	REEMBOLSO RUBRO MATERIALES			
EGRESO	52	29/09/2021	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 135.055.546	4	REEMBOLSO RUBRO TRANSPORTE			
EGRESO	52	29/09/2021	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 10.978.960	5	REEMBOLSO RUBRO EQUIPOS MENORES			

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MANO DE OBRA	\$ 10.863.358.809	\$ 853.902.996	\$ 446.722.130	\$ 1.300.625.126	\$ 9.562.733.683
2	MATERIALES	\$ 18.684.977.151	\$ 3.275.634.143	\$ 674.050.422	\$ 3.949.684.565	\$ 14.735.292.586
3	EQUIPOS	\$ 6.518.015.285	\$ 2.186.146.070	\$ 1.034.135.550	\$ 3.220.281.620	\$ 3.297.733.665
4	TRANSPORTES	\$ 3.910.809.171	\$ 1.163.542.287	\$ 157.920.486	\$ 1.321.462.773	\$ 2.589.346.398
5	EQUIPOS MENORES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACIÓN	\$ 3.367.641.231	\$ 1.575.032.808	\$ 128.324.650	\$ 1.703.357.458	\$ 1.664.283.773
6	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ 108.833.588	\$ 38.984.989	\$	\$ 38.984.989	\$ 71.848.599
TOTALES		\$ 43.453.435.235	\$ 9.091.223.293	\$ 2.441.153.238	\$ 11.532.376.531	\$ 31.921.058.704

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES (\$): \$ 20.341.196,53
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ 97.874.315,82
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)


COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. 243 FECHA Oct-08-2021 VALOR \$ 20.341.197
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES:


Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No.:


Firmado digitalmente
por SANTIAGO PAEZ
TALERO
Fecha: 2021.11.02
12:46:29 -05'00'
Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO SAIN
Matricula No.:

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-PR-8					
										VERSIÓN 1						
										PÁGINA 1 DE 1						
										FECHA 30 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS										DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER						
CONTRATO DE OBRA No: 1684 DE 2020										CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER						
MES INFORME MENSUAL: 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021										CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA PAMPLONA - DUITAMA						
										RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR SECTOR: 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68,5 + 000						
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor										
2021	237921	C-2401-0600-86-0-2401008-02	54	Nación	1684 de 2020	\$ 61.868.235.264,00										
2021	237921	C-2401-0600-86-0-2401023-02	54	Nación	1684 de 2020	\$ 4.743.843.835,00										
2022		C-2401-0600-86		Nación	1684 de 2020	\$ 86.400.000.000,00										
TOTAL						153.011.879.099,00										
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:						\$ 153.011.879.099,00										
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 237921 De 2021-03-11	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones			
CDP No: 94321 de 11 DE Marzo de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401008-02												\$ 61.868.235.264,00				
1	Acta Obra	17 Marzo a 30 Marzo de 2021						\$ 61.868.235.264,00			65951/2021-447-IDP-2428	X				
1D	Ajuste Definitivo	17 Marzo a 30 Marzo de 2021						\$ 61.868.235.264,00			65951/2021-447-IDP-2428	X				
2	Acta Obra	01 Abril a 30 Abril 2021	\$ 115.461.914,00	\$ 843.760,00	\$ 116.305.674,00			\$ 61.751.929.590,00	\$ 116.305.674,00	\$ 152.895.573.425,00	65951/2021-447-IDP-2428	X	Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02			
2D	Ajuste Definitivo	01 Abril a 30 Abril 2021	\$ 1.994.102,00	\$ 14.572,00	\$ 2.008.674,00			\$ 61.749.920.916,00	\$ 118.314.348,00	\$ 152.893.564.751,00	65951/2021-447-IDP-2428	X	Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02			
Anticipo No 122602721 de 26 de Mayo de 2021, Obligación No 1121321						\$ 43.453.435.235,00	\$ 18.296.485.681,00									
3	Acta Obra	01 Mayo a 31 Mayo 2021	\$ 270.575.952,00	\$ 1.954.608,00	\$ 272.530.560,00	\$ 81.172.786,00	\$ 43.372.262.449,00	\$ 18.105.127.907,00	\$ 390.844.908,00	\$ 152.621.034.191,00	66834/2021-447-IDP-2465	X	Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02			
3D	Ajuste Definitivo	01 Mayo a 31 Mayo 2021	\$ 2.830.666,00	\$ 20.686,00	\$ 2.851.352,00		\$ 43.372.262.449,00	\$ 18.102.276.555,00	\$ 393.696.260,00	\$ 152.618.182.839,00	68973/2021-447-IDP-2534	X	Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02			
4	Acta Obra	01 Junio a 30 Junio 2021	\$ 1.226.838.001,00	\$ 8.965.355,00	\$ 1.235.803.356,00	\$ 368.051.400,00	\$ 43.004.211.049,00	\$ 17.234.524.599,00	\$ 1.629.499.616,00	\$ 151.382.379.483,00	70645/2021-447-IDP-2588	X	Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02			
4D	Ajuste Definitivo	01 Junio a 30 Junio 2021	\$ 29.438.382,00	\$ 215.127,00	\$ 29.653.509,00		\$ 43.004.211.049,00	\$ 17.204.871.090,00	\$ 1.659.153.125,00	\$ 151.352.725.974,00	71763/2021-447-IDP-2634	X	Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02			
5	Acta Obra	01 Julio a 30 Julio 2021	\$ 1.327.780.057,00	\$ 9.703.008,00	\$ 1.337.483.065,00	\$ 398.334.017,00	\$ 42.605.877.032,00	\$ 16.265.722.042,00	\$ 2.996.636.190,00	\$ 150.015.242.909,00	73439/2021-447-IDP-2703	X	Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02			
5D	Ajuste Definitivo	01 Julio a 30 Julio 2021	\$ 36.347.830,00	\$ 265.619,00	\$ 36.613.449,00		\$ 42.605.877.032,00	\$ 16.229.108.593,00	\$ 3.033.249.639,00	\$ 149.978.629.460,00	81529/2021-447-IDP-2977	X	Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02			
6	Acta Obra	01 Agosto a 31 Agosto 2021	\$ 1.275.762.847,00	\$ 9.322.882,00	\$ 1.285.085.729,00	\$ 382.728.854,00	\$ 42.223.148.178,00	\$ 15.326.751.718,00	\$ 4.318.335.368,00	\$ 148.693.543.731,00	81529/2021-447-IDP-2977	X	Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02			
6D	Ajuste Definitivo	01 Agosto a 31 Agosto 2021	\$ 31.786.627,00	\$ 232.287,00	\$ 32.018.914,00		\$ 42.223.148.178,00	\$ 15.294.732.804,00	\$ 4.350.354.282,00	\$ 148.661.524.817,00						
7	Acta Obra	1 Septiembre a 30 Septiembre 2021	\$ 2.978.974.171,00	\$ 21.769.427,00	\$ 3.000.743.598,00	\$ 893.692.251,00	\$ 41.329.455.927,00	\$ 13.187.681.457,00	\$ 7.351.097.880,00	\$ 145.660.781.219,00						
TOTALES			\$ 7.297.790.549,00	\$ 53.307.331,00	\$ 7.351.097.880,00	\$ 2.123.979.308,00	\$ 41.329.455.927,00	\$ 13.187.681.457,00	\$ 7.351.097.880,00	\$ 145.660.781.219,00						
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL									
OBRA			\$ 7.186.910.667,00		\$ 52.519.732,00		\$ 7.239.430.399,00									
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			\$ -		\$ -		\$ -									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			\$ -		\$ -		\$ -									
AJUSTES			\$ 102.397.607,00		\$ 748.291,00		\$ 103.145.898,00									
ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ -		\$ -		\$ -									
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			\$ -		\$ -		\$ -									
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			\$ -		\$ -		\$ -									
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)			\$ -		\$ -		\$ -									
BIOSEGURIDAD			\$ 8.482.275,00		\$ 39.308,00		\$ 8.521.583,00									
VALOR TOTAL			\$ 7.297.790.549,00		\$ 53.307.331,00		\$ 7.351.097.880,00									
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																
NOTAS:																
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del firmado con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																
Firma:  Nombre: SEBASTIÁN HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula No: 05202-66520 ANT																
Firma:  Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula No: 25202-40972 CND																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventoría y Dirección Territorial																

Segun comunicado 2021- 447


Firmado digitalmente
por SANTIAGO PAEZ
TALERO
Fecha: 2021.11.02
12:46:45 -05'00'

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-1																																																																																																																																																																																																																																																																							
VERSION 1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PÁGINA 1 DE 2																																																																																																																																																																																																																																																																																		
FECHA 30 (Día) 9 (Mes) 21 (Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander PROGRAMA DE INVERSIONES REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Indicar con una X) (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CONTRATO No: 1684 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CONTRATISTA: Consorcio Isla Santander LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 5003 - 5504 Y 5003 Duitama - Pamplona (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1912 INTERVENTOR: Consorcio SAIN VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153.011.879.099,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.011.879.099,00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table><thead><tr><th rowspan="3">GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)</th><th rowspan="3">VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos</th><th rowspan="3">VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos</th><th rowspan="3">VALOR EJECUTADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos</th><th rowspan="3">VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos</th><th colspan="10">% Programado</th><th rowspan="3">100%</th></tr><tr><th colspan="2">% Valor programado</th><th colspan="2">% Ejecutado</th><th colspan="8"></th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr></thead><tbody><tr><td>EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)</td><td>\$ 9.281.078</td><td>6,94%</td><td>0,25%</td><td>\$ 339.765</td><td>% P 0,00%</td><td>0,12%</td><td>0,12%</td><td>0,20%</td><td>0,19%</td><td>0,23%</td><td>0,26%</td><td>0,65%</td><td>0,65%</td><td>1,98%</td></tr><tr><td>RELLENOS (11,12, 13, 14, 15)</td><td>\$ 17.358.042</td><td>12,97%</td><td>0,45%</td><td>\$ 605.424</td><td>% P 0,00%</td><td>0,04%</td><td>0,05%</td><td>0,05%</td><td>0,16%</td><td>0,19%</td><td>0,44%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>PAVIMENTO ASFALTICO(16,17, 18, 19, 20, 21)</td><td>\$ 12.293.752</td><td>9,19%</td><td>0,45%</td><td>\$ 432.839</td><td>% P 0,00%</td><td>0,03%</td><td>0,03%</td><td>0,03%</td><td>0,16%</td><td>0,19%</td><td>0,44%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>PAVIMENTO HIDRÁULICO (22)</td><td>\$ 9.795.578</td><td>7,32%</td><td>0,22%</td><td>\$ 339.765</td><td>% P 0,00%</td><td>0,04%</td><td>0,05%</td><td>0,05%</td><td>0,16%</td><td>0,19%</td><td>0,44%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>ESTRUCTURA Y DRENAJE (23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)</td><td>\$ 4.996.356</td><td>3,73%</td><td>0,22%</td><td>\$ 339.765</td><td>% P 0,00%</td><td>0,03%</td><td>0,03%</td><td>0,03%</td><td>0,16%</td><td>0,19%</td><td>0,44%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>SEÑALIZACIÓN (47,48, 49,50,51,52,53,54,55)</td><td>\$ 22.052.974</td><td>16,48%</td><td>0,45%</td><td>\$ 432.839</td><td>% P 0,00%</td><td>0,03%</td><td>0,03%</td><td>0,03%</td><td>0,16%</td><td>0,19%</td><td>0,44%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>OBRA VARIAS (56,57, 58)</td><td>\$ 31.105.797</td><td>23,25%</td><td>0,22%</td><td>\$ 339.765</td><td>% P 0,00%</td><td>0,03%</td><td>0,03%</td><td>0,03%</td><td>0,16%</td><td>0,19%</td><td>0,44%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>TRANSPORTE (59,60)</td><td>\$ 31.105.797</td><td>23,25%</td><td>0,22%</td><td>\$ 339.765</td><td>% P 0,00%</td><td>0,03%</td><td>0,03%</td><td>0,03%</td><td>0,16%</td><td>0,19%</td><td>0,44%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>TOTAL OTROS ÍTEMS</td><td>\$ 64.047.548</td><td>47,87%</td><td>0,45%</td><td>\$ 432.839</td><td>% P 0,00%</td><td>0,03%</td><td>0,03%</td><td>0,03%</td><td>0,16%</td><td>0,19%</td><td>0,44%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>VALOR BASICO DE OBRA (A)</td><td>\$ 133.797.907</td><td>100,00%</td><td>5,4%</td><td>\$ 7.186.911</td><td>% P 0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO</td><td>\$ 133.797.907</td><td>100,00%</td><td>5,4%</td><td>\$ 7.186.911</td><td>% P 0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>\$ 10.866.074</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>0,12%</td><td>0,47%</td><td>1,11%</td><td>2,02%</td><td>2,16%</td><td>2,32%</td><td>5,87%</td><td>5,89%</td><td>18,14%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>\$ 10.866.074</td><td>\$ 70.610,98</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>0,12%</td><td>0,59%</td><td>1,71%</td><td>3,73%</td><td>5,89%</td><td>8,21%</td><td>19,33%</td><td>19,33%</td><td>36,07%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>\$ 160.804</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>\$ 160.804</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></tbody></table>												GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR EJECUTADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado										100%	% Valor programado		% Ejecutado										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	\$ 9.281.078	6,94%	0,25%	\$ 339.765	% P 0,00%	0,12%	0,12%	0,20%	0,19%	0,23%	0,26%	0,65%	0,65%	1,98%	RELLENOS (11,12, 13, 14, 15)	\$ 17.358.042	12,97%	0,45%	\$ 605.424	% P 0,00%	0,04%	0,05%	0,05%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	PAVIMENTO ASFALTICO(16,17, 18, 19, 20, 21)	\$ 12.293.752	9,19%	0,45%	\$ 432.839	% P 0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	PAVIMENTO HIDRÁULICO (22)	\$ 9.795.578	7,32%	0,22%	\$ 339.765	% P 0,00%	0,04%	0,05%	0,05%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTRUCTURA Y DRENAJE (23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)	\$ 4.996.356	3,73%	0,22%	\$ 339.765	% P 0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	SEÑALIZACIÓN (47,48, 49,50,51,52,53,54,55)	\$ 22.052.974	16,48%	0,45%	\$ 432.839	% P 0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	OBRA VARIAS (56,57, 58)	\$ 31.105.797	23,25%	0,22%	\$ 339.765	% P 0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TRANSPORTE (59,60)	\$ 31.105.797	23,25%	0,22%	\$ 339.765	% P 0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TOTAL OTROS ÍTEMS	\$ 64.047.548	47,87%	0,45%	\$ 432.839	% P 0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$ 133.797.907	100,00%	5,4%	\$ 7.186.911	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO	\$ 133.797.907	100,00%	5,4%	\$ 7.186.911	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	\$ 10.866.074	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,12%	0,47%	1,11%	2,02%	2,16%	2,32%	5,87%	5,89%	18,14%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 10.866.074	\$ 70.610,98	\$ -	\$ -	0,00%	0,12%	0,59%	1,71%	3,73%	5,89%	8,21%	19,33%	19,33%	36,07%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	\$ 160.804	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 160.804	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR EJECUTADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado												100%																																																																																																																																																																																																																																																																	
					% Valor programado		% Ejecutado																																																																																																																																																																																																																																																																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																				
EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	\$ 9.281.078	6,94%	0,25%	\$ 339.765	% P 0,00%	0,12%	0,12%	0,20%	0,19%	0,23%	0,26%	0,65%	0,65%	1,98%																																																																																																																																																																																																																																																																				
RELLENOS (11,12, 13, 14, 15)	\$ 17.358.042	12,97%	0,45%	\$ 605.424	% P 0,00%	0,04%	0,05%	0,05%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																				
PAVIMENTO ASFALTICO(16,17, 18, 19, 20, 21)	\$ 12.293.752	9,19%	0,45%	\$ 432.839	% P 0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																				
PAVIMENTO HIDRÁULICO (22)	\$ 9.795.578	7,32%	0,22%	\$ 339.765	% P 0,00%	0,04%	0,05%	0,05%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																				
ESTRUCTURA Y DRENAJE (23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)	\$ 4.996.356	3,73%	0,22%	\$ 339.765	% P 0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																				
SEÑALIZACIÓN (47,48, 49,50,51,52,53,54,55)	\$ 22.052.974	16,48%	0,45%	\$ 432.839	% P 0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																				
OBRA VARIAS (56,57, 58)	\$ 31.105.797	23,25%	0,22%	\$ 339.765	% P 0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																				
TRANSPORTE (59,60)	\$ 31.105.797	23,25%	0,22%	\$ 339.765	% P 0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL OTROS ÍTEMS	\$ 64.047.548	47,87%	0,45%	\$ 432.839	% P 0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,19%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																				
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$ 133.797.907	100,00%	5,4%	\$ 7.186.911	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																				
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO	\$ 133.797.907	100,00%	5,4%	\$ 7.186.911	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	\$ 10.866.074	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,12%	0,47%	1,11%	2,02%	2,16%	2,32%	5,87%	5,89%	18,14%																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 10.866.074	\$ 70.610,98	\$ -	\$ -	0,00%	0,12%	0,59%	1,71%	3,73%	5,89%	8,21%	19,33%	19,33%	36,07%																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	\$ 160.804	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 160.804	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																				
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table><thead><tr><th rowspan="2">PROVISIONES*</th><th>VALOR INICIAL</th><th>VALOR MES EJECUTADO</th></tr><tr><th>VALOR ACTUALIZADO</th><th>VALOR EJECUTADO ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$ 10.866.074</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA</td><td>\$ 160.804</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24</td><td>\$ 1.058.481</td><td>\$ 21.769,43</td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 910.000</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 172.900</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)</td><td>\$ 5.665.714</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PROVISIÓN BIOSEGURIDAD</td><td>\$ 360.000</td><td>\$ 8.521,58</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES (B)</td><td>\$ 19.213.972</td><td>\$ 21.769,43</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')</td><td>\$ 19.213.972</td><td>\$ 21.769,43</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 153.011.879</td><td>\$ 7.351.086</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')</td><td>\$ 153.011.879</td><td>\$ 7.351.086</td></tr></tbody></table>												PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 10.866.074	\$ -	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 160.804	\$ -	PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 1.058.481	\$ 21.769,43	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 910.000	\$ -	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 172.900	\$ -	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)	\$ 5.665.714	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	\$ -	\$ -	PROVISIÓN BIOSEGURIDAD	\$ 360.000	\$ 8.521,58	VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 19.213.972	\$ 21.769,43	VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$ 19.213.972	\$ 21.769,43	VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 153.011.879	\$ 7.351.086	VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	\$ 153.011.879	\$ 7.351.086																																																																																																																																																																																																																														
PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 10.866.074	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 160.804	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 1.058.481	\$ 21.769,43																																																																																																																																																																																																																																																																																
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 910.000	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 172.900	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)	\$ 5.665.714	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVISIÓN BIOSEGURIDAD	\$ 360.000	\$ 8.521,58																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 19.213.972	\$ 21.769,43																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$ 19.213.972	\$ 21.769,43																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 153.011.879	\$ 7.351.086																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	\$ 153.011.879	\$ 7.351.086																																																																																																																																																																																																																																																																																
Original: Archivo de Gestión Contractual Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Reprogramación 1 (Cantidades)

Reprogramación 2 (Cantidades)

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 2021.11.02 12:47:00 -05'00'

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		
Reprogramación 1		
Reprogramación 2		



CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	

FECHA:	30	9	:
--------	----	---	---

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

PREFACTA No. 7

PERIODO: 1 al 30 de Septiembre de 2021

FECHA:

--	--

--	--

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO	NA
	(indicar con una X)

Resolución N°	N.A
(Indicar N° de Resolución día, mes y año)	

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)	X
	(Indicar con una X)

CONTRATISTA

CONSORCIO ISLA SANTANDER

OBJETO

DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

INTERVENTORÍA CONSORCIO SAIN

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1

Nº CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
	17 de marzo de 2021	31/07/2022

N° CONTRATO	1912 de 2020	FECHA DE INICIO	17 de marzo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2022
--------------------	--------------	------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------

VALOR DEL CONTRATO		\$ 153.011.879.099	VALOR PROVISIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL		\$ 5.665.713.872
Vr. Adicional de Obra N° 1	\$ 0		Vr. Adicional Provisión Ambiental N° 1	\$ 0.000	
Vr. Adicional de Obra N° 2	\$ 0		Vr. Adicional Provisión Ambiental N° 2	\$ 0.000	
Vr. Adicional de Obra N° 3	\$ 0		Vr. Adicional Provisión Ambiental N° 3	\$ 0.000	
Vr. Adicional Final	153.011.879.099		Vr. Total Provisión	\$ 5.665.713.872	
Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado	\$ 0		Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado	\$ 0	
Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el mes	\$ 0		Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el mes	\$ 0	
Vr. Provisión Ambiental por ejecutar	\$ 0		Vr. Provisión Ambiental por ejecutar	\$ 0	

VALOR DEL CONTRATO	\$ 7.199.841,49
Vr. Adicional N° 1	\$
Vr. Adicional N°	\$
Vr. Adicional N°	\$
Vr. Adicional Final	\$ 7.199.841,49

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

CÓDIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			MEDIDA A EJECUTAR				CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 1 Fecha 30/03/2021								EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES			
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPLEMENTACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BÁSICO (sin IVA) (\$)	VR. BASE GRAVABLE (\$)	%IVA	IVA (\$)		VALOR UNITARIO + IVA (\$)	VR. TOTAL (\$)	CANTIDAD	VR. BÁSICO MES (\$)	IVA (\$)	VR. TOTAL (\$)	VR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	VR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	CANTIDAD	VR TOTAL ACUMULADO (\$)			CANTIDAD	VR. TOTAL (\$)	
														OBRA	OTRO															
N.A	N.A	N.A	N.A						N.A	N.A	N.A	N.A				0,00	0,00	0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			
																			\$	-	\$ 0	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	-		

VR. BÁSICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	\$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	\$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	\$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Precata son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente precata no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental Vigente
4. El número de la presente precata debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si el contratista ejecuta actividades ambientales susceptibles de pago, la precata debe presentarse en cero (0) pesos

Firmado digitalmente
por SANTIAGO PAEZ
TALERO
Fecha: 2021.11.02
12:47:28 -05'00'


Firma _____
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 05202-66520 ANT

Firma _____
Nombre: SANTIAGO PAÉZ TALERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría Consorcio SAIN
Matricula No. : 25202-40972 CND

Vo. Bo. Firma _____
Nombre : MARY NANCY RIVERA DELGADO
Profesional Ambiental
Contratista de Obra: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 12.014 AGR

Vo. Bo. Firma _____
Nombre: ELLY MANRIQUE MARTÍNEZ
Profesional Ambiental
Interventoría: Consorcio SAIN
Matrícula No. : 15237-261586 BOY

						GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN PREDIAL																		
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER PREACTA No. 7 PERIODO: 01 al 31 de Septiembre de 2021						FECHA: 30 9 2021																		
						(Obras correspondientes con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)																		
						(Obras correspondientes al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)																		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7																								
1. DATOS DEL PROYECTO																								
LICENCIADO N/A Resolución N° N/A NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X																								
(Indicar con una X)						(Indicar con una X)																		
CONTRATISTA CONSORCIO ISLA SANTANDER						INTERVENTORIA CONSORCIO SAIN																		
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", MODULO 1						OBJETO INTERVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1																		
N° CONTRATO 1684 de 2020 FECHA DE INICIO 17/03/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31/07/2021						N° CONTRATO 1912 de 2020 FECHA DE INICIO 17/03/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31/07/2022																		
VALOR DEL CONTRATO \$ 153.011.879.099						VALOR DEL CONTRATO \$ 7.199.841.492																		
Vr. Adicional de Obra N° 1 \$ 0						Vr. Adicional N° 1 \$ 0																		
Vr. Adicional de Obra N° 2 \$ 0						Vr. Adicional N° 2 \$ 0																		
Vr. Adicional de Obra N° 3 \$ 0						Vr. Adicional N° 3 \$ 0																		
Vr. Adicional Final \$ 153.011.879.099						Vr. Adicional Final \$ 7.199.841.492																		
W. Total Provisión \$ 153.011.879.099						W. Total Provisión \$ 7.199.841.492																		
W. Provisión Predial ejecutada acumulada \$ 0						W. Provisión Predial ejecutada acumulada \$ 0																		
W. Provisión Predial ejecutada en el mes \$ 0						W. Provisión Predial ejecutada en el mes \$ 0																		
W. Provisión Predial por ejecutar \$ 0						W. Provisión Predial por ejecutar \$ 0																		
AU %: 30%						AU %: 30%																		
LI %: 5%						LI %: 5%																		
2. ACTIVIDADES PREDIALES																								
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL PREVENCIÓN MITIGACIÓN CORRECCIÓN COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BÁSICO (sin IVA) (\$)	VR. BASE GRAVABLE (\$)	%IVA	IVA (\$)	VALOR UNITARIO + IVA (\$)	VR. TOTAL (\$)	CANTIDAD	VR. BÁSICO MES (\$)	IVA (\$)	VR. TOTAL (\$)	VR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	VR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO (\$)	CANTIDAD	VR. TOTAL (\$)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.				N.A.	N.A.			0,00	0,00	0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		
							\$ -		\$ 0	0,00	\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -						
VR. BÁSICO PREACTA MENSUAL PREDIAL							\$ 0,00																	
VR. IVA PREACTA MENSUAL PREDIAL							\$ 0,00																	
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL PREDIAL							\$ 0,00																	
NOTAS																								
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.																								
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades prediales de responsabilidad del contratista.																								
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el presupuesto.																								
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en caso contrario, la preacta es nula y de nulidad susceptible de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.																								
Firma: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ APOYOAVE Representante Legal o Apoderado Contralista CONSORCIO ISLA SANTANDER Matricula No.: 05202-68520 ANT																								
Firma: SANTIAGO PAEZ TALERO Representante Legal o Apoderado Interventoría Consorcio SAIN Matricula No.: 25202-40972 CND																								
Vo. Bo. Firma: MICHAEL LEONARDO OCHOA Profesional Predial Interventoría: Consorcio SAIN Matricula No.: 01112-10627 CPITVC																								
Vo. Bo. Firma:																								
Nombre: MICHAEL LEONARDO OCHOA Profesional Predial Interventoría: Consorcio SAIN Matricula No.:																								
Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra. Copia: Contralista Interventoría, Dirección Territorial, Subdirección de Medición y Control y Gestión Social.																								





BOGOTÁ - COLOMBIA
CARRERA 7C, N° 125-08
USAQUÉN-BOGOTÁ
PBX: +57 (1) 492 69 70

NIT: 901441547-7


Bogotá, 1 de Octubre de 2021

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Septiembre de 2021, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER



-447-IDP3330

Certificado Bancario

Sabado, 20 de Marzo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO ISLA SANTANDER identificado(a) con NIT 901441547, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400001138	2021/01/20	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos




Bancolombia

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

3

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 1		82. Nacional 1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 0 1 1 1 0		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 1 1 0		87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil			
78. Departamento	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1		
Vigencia			
80. Desde	2 0 2 0 1 1 1 0		
81. Hasta	2 0 2 3 0 6 3 0		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Transporte

2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 1 2 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 0000014747932816

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres HUMBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 5 5 6 7 8 0 0	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020)0000014747932816

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 0 1 1 1 0	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social ISMOCOL S.A.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 0 1 1 1 0	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido		130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 0 3 0 9 7			2 3 8 1 3 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CLARO	JAIME		EDUARDO	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento				
	2 0 2 0 1 1 1 0				

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 4 7 4 4

45. Teléfono 2

4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

1 9 9 4 0 6 0 2

4 2 9 0

1 9 9 4 0 6 0 2

4 2 2 0

4 1 1 2

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 41- Declaración anual de activos en el exte

07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero 52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

21- Declarar ingreso o salida del país de d

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 17 / 15 : 32: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 8 1	1 8 7 6	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 6 0 7 1 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 6 0 7 1 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	1 9 9 4 0 6 0 2	
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 7 5 0 4 0 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

Impuestos de Medellín

1 1


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 1 1, 2 0
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 0 2, 0 3
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre CARLOS
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 1 1, 2 0
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO	106. Primer nombre RAMIRO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1

4

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 6, 0 4	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 2 8 8 4 5 6 9	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido TORO	116. Segundo apellido VELASQUEZ	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres VICTORIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 6, 0 4	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 6, 0 4	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 6, 0 4	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 0 5 0 2	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido QUINTERO	116. Segundo apellido CATANO	117. Primer nombre JONATHAN	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 9, 0 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 4 3 2 0 9 1 1 4	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 0 1 4 2 5 T
	140. Primer apellido CARVAJAL	141. Segundo apellido VEGA	142. Primer nombre MARIBEL	143. Otros nombres CRISTINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 3 1 2			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.			
163. Departamento Antioquia	0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín	0 0 1
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424			
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1	
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento			
161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento			
161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14671263034



(415)7707212489984(8020) 000001467126303 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

0 9 1 0

1 9 8 2 1 0 1 8

4 2 1 0

2 0 1 8 0 9 2 5

4 3 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

03- Impuesto al patrimonio

37- Obligado a Facturar Electrónicamente

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2019 - 11 - 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO

985. Cargo Representante legal Certificado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 01 de octubre de 2021, a las 08:36:58, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8902091741
Código de Verificación	8902091741211001083658

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 01 de octubre de 2021, a las 08:36:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	5567800
Código de Verificación	5567800211001083647

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 178611139



WEB

08:39:55

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ISMOCOL S.A. identificado(a) con NIT número 8902091741:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 178611113



WEB
08:39:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5567800:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 01 de octubre de 2021, a las 09:53:37, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8002338814
Código de Verificación	8002338814211001095337

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 01 de octubre de 2021, a las 09:53:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	71714292
Código de Verificación	71714292211001095311

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 178623507



WEB

09:54:12

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LATINCO S.A. identificado(a) con NIT número 8002338814:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 178623912



WEB

09:56:23

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71714292:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.