

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000036

CONSORCIO ISLA SANTANDER

Nit: 901441547
CR 7 C 125 08
Tel: (7)4926970Fax:
BOGOTA D.C.



ORDEN DE VENTA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 11/05/2022
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS
Moneda: COP
Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1,0000	\$8.116.085.580,00	\$0,00		\$8.116.085.580,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1,0000	\$1.623.217.116,00	\$0,00		\$1.623.217.116,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1,0000	\$405.804.279,00	\$0,00		\$405.804.279,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$405.804.279,00	\$77.102.813,00		\$482.907.092,00
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$4.220.364.502,00	-\$4.220.364.502,00

TOTALES	\$10.550.911.254,00	\$77.102.813,00	-\$4.220.364.502,00	\$6.407.649.565,00
---------	---------------------	-----------------	---------------------	--------------------








Notas

#S24-02-00;1684-2020;lorjuela@invias.gov.co#\$
ACTA DE OBRA 14 DEL CONTRATO 1684 DE 2020
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO ABRIL 2022

jmeneses
Elaborado

eclaro
Aprobado

Recibido

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN 1																																																																						
			PÁGINA DE																																																																						
			FECHA 30 4 2022 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER	PERIODO MES: 1 ABR 22 - 30 ABR 22																																																																							
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 14 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 10.550.911.254																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>10/05/2022</td><td>PEDRO NEL SARMIENTO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>11/05/2022</td><td>PEDRO NEL SARMIENTO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>13/05/2022</td><td>Oscar Patiño Bustamante</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>17/05/2022</td><td>Oscar Patiño Bustamante</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>18/05/2022</td><td>Diego Osorio Gamboa</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>24-05-2022</td><td>LILIANA ORJUELA</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10/05/2022	PEDRO NEL SARMIENTO			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11/05/2022	PEDRO NEL SARMIENTO			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13/05/2022	Oscar Patiño Bustamante			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17/05/2022	Oscar Patiño Bustamante			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18/05/2022	Diego Osorio Gamboa			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24-05-2022	LILIANA ORJUELA		
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10/05/2022	PEDRO NEL SARMIENTO																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																									
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11/05/2022	PEDRO NEL SARMIENTO																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13/05/2022	Oscar Patiño Bustamante																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17/05/2022	Oscar Patiño Bustamante																																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																									
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18/05/2022	Diego Osorio Gamboa																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24-05-2022	LILIANA ORJUELA																																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020																																																																									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1																																																																									
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT. 901.441.547-7																																																																									
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 autoriza el pago a favor del contratista Consorcio ISLA SANTANDER AUTORIZA EL PAGO A: EL CONSORCIO ISLA SANTANDER																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 6.407.649.565.00 VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE																																																																									
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL PERIODO 1 ABR 22 - 30 ABR 22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																									
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)																																																																									
Firma  Nombre: Oscar Patiño Bustamante (e) Matrícula No1 5219-30424 BYC SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: Oscar Patiño Bustamante (e) Matrícula No 15219-30424 BYC DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: Diego Osorio Gamboa Matrícula No. 68202-243884 STD GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: Liliana ivonne orjuela Díaz Matrícula No 68700-63803 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																									



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CODIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☒ DEF. No 14	1 ABR 22 - 30 ABR 22
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>89922</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-86-0-2401008-02</u>	RECURSO No.	<u>11</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>6.407.649.565</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
						TOTAL ACTA	\$ <u>6.407.649.565</u>

SUPERVISOR DEL CONTRATO (e)

NOMBRE
Mantrícula N°

NOMBRE: Oscar Patiño Bustamante
MATRICULA: 15219-30424 BYC

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA			
												FECHA 30 4 2022 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA No. 14 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 10.550.911.254,00 MES 1 ABR 22 - 30 ABR 22 ACTA FINAL ☐															
CONTRATO No.: 1684 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A	
												(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indique la firma y el alcance del contrato según código vital)												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153.011.879.099,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.467.978.735,00	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 166.479.857.834,00			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 05		Última Acta de fecha		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
I- EXPLANACIONES															
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	\$ 5,00	\$ 1.324.813,00	\$ 6.624.065,00	5,00	\$ 6.624.065,00		\$ -	0,60	\$ 794.888,00	
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	\$ 275,00	\$ 121.488,00	\$ 33.409.200,00	600,00	\$ 72.892.800,00	200,00	\$ 24.297.600,00	589,00	\$ 71.556.432,00	
3	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	\$ 45,00	\$ 76.340,00	\$ 3.435.300,00	100,00	\$ 7.634.000,00		\$ -		\$ -	
4	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	\$ 57.579,00	\$ 12.480,00	\$ 718.585.920,00	2.000,00	\$ 24.960.000,00		\$ -		\$ -	
5	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	\$ 32.746,00	\$ 49.241,00	\$ 1.612.445.786,00	6.556,00	\$ 421.796.406,00		\$ -	2.763,00	\$ 136.052.863,00	
6	1	210-13		Excavaciones en materiales común de la Explanación y Canales	m3	\$ 943.405,00	\$ 6.969,00	\$ 2.382.846.040,00	142.074,00	\$ 989.971.632,00	1.832,00	\$ 12.765.376,00	25.877,00	\$ 180.310.936,00	
7	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	\$ 30.000,00	\$ 9.626,00	\$ 288.780.000,00	106.358,00	\$ 1.023.802.108,00	6.933,00	\$ 52.295,00	503.391,670,00	\$ 63.809.145,00	
8	1	220-1		Terraplenes	m3	\$ 29.140,00	\$ 13.009,00	\$ 379.082.260,00	35.918,00	\$ 467.257.262,00	106,00	\$ 1.378.954,00	4.905,00	\$ 63.809.145,00	
9	1	231-13	230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	\$ 57.579,00	\$ 10.295,00	\$ 592.775.805,00	50.262,00	\$ 517.447.290,00	2.715,00	\$ 27.950.925,00	11.206,00	\$ 115.865.770,00	
10	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	\$ 80.000,00	\$ 7.380,00	\$ 590.400.000,00	23.128,00	\$ 170.684.640,00		\$ -		\$ -	
II- SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS															
11	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	\$ 35.000,00	\$ 843,00	\$ 29.505.000,00	307.854,00	\$ 259.520.922,00	1.483,00	\$ 1.250.169,00	206.351,00	\$ 173.953.893,00	
12	2	311-13		Afirmado	m3	\$ 26.400,00	\$ 99.742,00	\$ 2.633.188.800,00	4.353,00	\$ 434.176.926,00		\$ -	569,00	\$ 56.753.198,00	
13	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	\$ 32.120,00	\$ 140.088,00	\$ 4.499.626.560,00	60.423,00	\$ 8.464.537.224,00	1.411,00	\$ 197.664.168,00	12.233,00	\$ 1.713.696.504,00	
14	2	330-13		Base granular clase A	m3	\$ 46.597,00	\$ 161.475,00	\$ 7.524.250.575,00	49.985,00	\$ 8.071.327.875,00	1.817,00	\$ 293.400.075,00	10.782,00	\$ 1.741.023.450,00	
15	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	\$ 1.400,00	\$ 1.592.758,00	\$ 269.675.200,00	7.896,00	\$ 1.520.168.448,00		\$ -		\$ -	
III- PAVIMENTOS ASFALTICOS															
16	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	\$ 189.351,00	\$ 2.834,00	\$ 536.620.734,00	343.073,00	\$ 972.268.882,00	25.567,00	\$ 72.456.878,00	96.133,00	\$ 272.440.922,00	
17	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	\$ 189.351,00	\$ 1.765,00	\$ 334.204.515,00	292.494,00	\$ 516.251.910,00	22.019,00	\$ 58.863.535,00	158.684,00	\$ 280.077.260,00	
18	8	450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	\$ 4.340,00	\$ 802.053,00	\$ 3.480.910.020,00	20.235,00	\$ 16.229.542.455,00	6.240,20	\$ 5.004.971.131,00	9.248,10	\$ 7.417.466.349,00	
19	8	450.8P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	\$ 560,00	\$ 857.754,00	\$ 536.342.240,00	13.024,00	\$ 12.473.788.095,00		\$ -	6.428,30	\$ 6.156.730.038,00	
20	8	460.1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	\$ 700,00	\$ 83.887,00	\$ 58.720.900,00	19.820,00	\$ 1.662.640.340,00	2.441,00	\$ 204.768.167,00	16.394,20	\$ 1.375.260.256,00	
21	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	\$ 630,00	\$ 78.663,00	\$ 49.557.690,00	2.550,00	\$ 200.590.650,00	29,50	\$ 2.320.559,00	633,00	\$ 49.793.680,00	
IV- PAVIMENTOS DE CONCRETO															
22	6	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	\$ 44.659,00	\$ 696.518,00	\$ 31.105.797.362,00	7.185,00	\$ 4.990.551.470,00	454,90	\$ 316.846.038,00	3.887,40	\$ 2.707.644.074,00	
V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
23	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	\$ 36.875,00	\$ 32.493,00	\$ 1.196.179.375,00	46.875,00	\$ 1.523.109.375,00	5.778,70	\$ 187.767.299,00	28.353,10	\$ 921.277.280,00	
24	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	\$ 33.266,00	\$ 54.918,00	\$ 1.826.902.188,00	1.667,00	\$ 91.548.306,00		\$ -	675,80	\$ 37.113.584,00	
25	2	610-13		Reellenos para Estructuras con suelo	m3	\$ 9.454,00	\$ 43.718,00	\$ 413.309.972,00	8.667,00	\$ 378.903.906,00	8,20	\$ 358.488,00	906,50	\$ 39.630.368,00	
26	2	610-13		Releño para estructuras con rebozo	m3	\$ 14.183,00	\$ 95.040,00	\$ 1.347.992.320,00	9.081,00	\$ 863.058.240,00	275,60	\$ 26.193.024,00	4.537,00	\$ 431.196.480,00	
27	6	621.1P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase Ic=28 MPA de diámetro 1,2 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	\$ 2.290,00	\$ 2.350.411,00	\$ 5.382.441.190,00	244,00	\$ 573.500.284,00		\$ -		\$ -	
28	6	621.1,2P		Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	\$ 3.200,00	\$ 780.000,00	\$ 2.496.000.000,00	1.010,00	\$ 787.800.000,00		\$ -		\$ -	
29	5	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	\$ 5.083,00	\$ 318.427,00	\$ 1.618.564.441,00	700,00	\$ 222.898.900,00		\$ -		\$ -	
30	5	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	\$ 3.050,00	\$ 391.615,00	\$ 1.194.425.750,00	121,00	\$ 47.385.415,00		\$ -		\$ -	
31	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	\$ 13.995,00	\$ 750.000,00	\$ 10.496.250.000,00	3.506,00	\$ 2.629.500.000,00	388,80	\$ 291.600.000,00	1.085,30	\$ 813.975.000,00	
32	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	\$ 15.988,00	\$ 664.980,00	\$ 10.631.700.240,00	4.629,00	\$ 3.078.192.420,00	22,20	\$ 14.762.556,00	1.487,80	\$ 989.357.244,00	
33	6	630-13	630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (fc = 21 Mpa)	m3	\$ 754,00	\$ 1.314.607,00	\$ 991.213.678,00	252,00	\$ 331.290.964,00		\$ -		\$ -	
34	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	\$ 661,00	\$ 546.793,00	\$ 361.430.173,00	1.284,00	\$ 702.082.212,00	38,00	\$ 20.778.134,00	101,30	\$ 55.390.132,00	
35	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	\$ 1.144,00	\$ 415.902,00	\$ 475.791.888,00	2.501,00	\$ 1.040.170.902,00	77,30	\$ 32.149.225,00	1.277,20	\$ 531.190.034,00	
36	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	\$ 2.296.399,00	\$ 4.700,00	\$ 10.793.075.300,00	815.607,00	\$ 3.833.352.900,00	16.424,30	\$ 77.194.210,00	130.424,80	\$ 612.996.560,00	
37	4	640-13		Mallo de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	kg	\$ 58.597,00	\$ 4.963,00	\$ 290.816.911,00	7.320,00	\$ 36.329.160,00		\$ -		\$ -	
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	\$ 669,00	\$ 604.703,00	\$ 389.534.127,00	1.099,00	\$ 697.538.597,00	62,70	\$ 99.795.878,00	328,30	\$ 208.372.996,00	
39	6	663.3P		Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	\$ 47.086,00	\$ 24.918,00	\$ 1.173.288.948,00	36.111,00	\$ 899.813.898,00	915,00	\$ 22.799.970,00	12.000,60	\$ 299.030.951,00	
40	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	\$ 6.240,00	\$ 606.138,00	\$ 3.782.301.120,00	558,00	\$ 338.225.004,00		\$ -		\$ -	
41	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	\$ 15.300,00	\$ 73.550,00	\$ 1.125.315.000,00	100,00	\$ 7.355.000,00		\$ -	20,00	\$ 1.471.000,00	
42	6	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	\$ 72.280,00	\$ 8.833,00	\$ 638.449.240,00	109.722,00	\$ 969.174.426,00	3.756,20	\$ 33.178.515,00	48.472,00	\$ 428.153.177,00	
43	2	673-13		Material granular drenante	m3	\$ 35.417,00	\$ 109.573,00	\$ 3.880.746.941,00	32.694,00	\$ 3.582.379.662,00	3.169,00	\$ 347.236.837,00	10.692,10	\$ 1.171.565.474,00	
44	6	674-13	673.3P	Geotextil tipo III no tejido	m	\$ 11.369,00	\$ 1.240.567,00	\$ 1.240.567.004,00	2.138,00	\$ 233.905.504,00		\$ -		\$ -	
45	6	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	\$ 16.925,00	\$ 117.162,00	\$ 1.982.966.850,00	3.516,00	\$ 411.941.592,00		\$ -		\$ -	
46	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	\$ 1.292,00	\$ 240.205,00	\$ 310.344.860,00	3.015,00	\$ 724.218.075,00		\$ -	1.360,00	\$ 326.678.800,00	
VI- SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
47	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	\$ 103.524,00	\$ 1.804,00	\$ 186.757.296,00	1.200.000,00	\$ 2.164.800.000,00	311.130,00	\$ 561.278.520,00	680.614,00	\$ 1.227.827.656,00	
48	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	\$ 350,00	\$ 22.657,00	\$ 7.929.950,00	10.350,00	\$ 234.499.950,00	420,10	\$ 9.518.206,00	663,10	\$ 15.023.857,00	
49	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	\$ 1.644,00	\$ 8.328,00	\$ 13.691.232,00	1.644,00	\$ 13.691.232,00		\$ -		\$ -	
50	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	\$ 196,00	\$ 393.178,00	\$ 77.062.888,00	196,00	\$ 77.062.888,00		\$ -		\$ -	
51	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	\$ 20,00	\$ 322.901,00	\$ 6.458.020,00	50,00	\$ 16.145.050,00		\$ -		\$ -	
52	8	720-13		Poste de referencia	u	\$ 27,00	\$ 251.841,00	\$ 6.799.707,00	27,00	\$ 6.799.707,00		\$ -		\$ -	
53	8	730-13		Defensa metálica	u	\$ 4.100,00	\$ 228.676,00	\$ 937.571.600,00	3.048,00	\$ 697.004.448,00		\$ -		\$ -	
54	8	730-13		Sección final	u	\$ 100,00	\$ 102.870,00	\$ 10.287.000,00	160,00	\$ 16.459.200,00		\$ -		\$ -	
55	8	740-13		Capitulos	u	\$ 1.039,00	\$ 21.965,00	\$ 22.821.635,00	800,00	\$ 17.572.000,00		\$ -		\$ -	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP-MN1-IN-4-FR-1	
										VERSION 1			
										PÁGINA			
FECHA 30 4 2022 (Día / Mes / Año)													
VII - OBRAS VARIAS													
56	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	\$ 300,00	\$ 17.353,00	\$ 5.205.900,00	31.500,00	\$ 546.619.500,00	\$ -	\$ -	
57	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	\$ 150,00	\$ 33.469,00	\$ 5.020.350,00	20,00	\$ 669.380,00	\$ -	\$ -	
58	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	\$ 16.120,00	\$ 18.372,00	\$ 296.156.640,00	16.120,00	\$ 296.156.640,00	\$ -	\$ -	
VIII - TRANSPORTES													
59	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	\$ 8.935.784,00	\$ 1.100,00	\$ 9.829.362.400,00	742.331,00	\$ 816.564.100,00	4.243,00	\$ 4.667.300,00	
60	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	\$ 607.500,00	\$ 1.100,00	\$ 668.250.000,00	1.263.580,00	\$ 1.389.938.000,00	296.196,00	\$ 325.815.600,00	
Ajuste el Peso													
ITEM NO PREVISTOS													
61	8		700.1.P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para	m		\$ 1.443,00		262.494,00	\$ 378.778.842,00	\$ -	\$ -	
62	8		700.3.P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para	m2		\$ 19.052,00		207,00	\$ 3.943.764,00	\$ -	\$ -	
63	8		461.1.P	Reciclado de pavimento asfáltico en frío en el lugar	m3		\$ 57.011,00		40.995,00	\$ 2.337.165.945,00	3.557,20	\$ 202.799.529,00	
64	6	663.1.1		Tubería de plástico tipo Novolort de 36"	m		\$ 1.575.574,00		400,00	\$ 630.229.600,00	37,40	\$ 58.926.468,00	
65	8		450.1.P	Mazola Densa en Caliente MDC-25	m3		\$ 801.420,00		7.469,00	\$ 5.985.805.980,00	766,60	\$ 614.368.572,00	
66	8		7P	Suministro e instalación de resalto de plástico	m		\$ 361.131,00		80,00	\$ 28.890.480,00	\$ -	\$ 24,00	
67	6		8P	Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kv/m	m2		\$ 31.539,00		4.316,00	\$ 136.122.324,00	\$ -	\$ -	
68	6		9P	Contenedor en geotextil de políester de alto modulo de 150 kv/m , incluye llenado con	und		\$ 1.771.103,00		446,00	\$ 789.911.938,00	\$ -	\$ -	
69	6		10P	Geotextil tejido de políester de 650 kv/m.	m2		\$ 19.549,00		2.290,00	\$ 43.007.800,00	\$ -	\$ -	
70	2		230-2P	Materia de mejoramiento para subrasante	m3		\$ 58.891,00		10.000,00	\$ 588.910.000,00	2.385,00	\$ 140.455.035,00	
71	2		230-3P	Materia clasificado para relleno de geoceldas	m3		\$ 24.577,00		12.000,00	\$ 294.924.000,00	84,00	\$ 2.064.468,00	
72	2		11P	Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares.	m2		\$ 81.678,00		120.000,00	\$ 9.801.360.000,00	320,00	\$ 26.136.960,00	
73	2		12P	Geodren Triplax	m2		\$ 70.056,00		120.000,00	\$ 8.406.720.000,00	602,00	\$ 42.173.712,00	
74	8		450.10P	Mazola densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo	m3		\$ 934.237,00		14.410,00	\$ 13.462.355.170,00	10.882,70	\$ 10.167.021.000,00	
75	2		310-13.1P	Conformación de jarillon para encauce de río	m3		\$ 34.803,00		32.000,00	\$ 1.113.696.000,00	30.059,00	\$ 1.046.143.377,00	
Ajuste el Peso													
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)													
• PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
• PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
• VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)													
• VALOR IVA (OBRA) (E)													
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D*E)													
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)													
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)													
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I= G+H													
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)													
• GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)													
VALOR TOTAL													
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.													
AUI 30,0 %													
Utilidad 5,0 %													
Valor Anticipo Otorgado \$ 64.025.449.331,00 47.85%													
Valor Amortizado Presenta Acta \$ 4.220.364.502,00 40%													
Valor Amortizado Acumulado \$ 15.260.625.181,00 24%													
Valor Saldo por Amortizar \$ 48.764.824.150,00 76%													
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO													
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.													
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)													
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)													
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.													
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 10.550.911.254													
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 6.330.546.752													
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 6.407.649.565													
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE													
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO MEP-MN1-IN-4-FR-1 VERSIÓN 1 PÁGINA			
		FECHA <table><tr><td>30</td><td>4</td><td>2022</td></tr></table> (Día / Mes / Año)	30	4	2022
30	4	2022			
OBSERVACIONES NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifica que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A., se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. 9. El valor básico del acta es \$ 10,550,911,254.00 y la amortización es \$ 4,220,364,502 equivalente al 0 %, el valor de IVA es \$ 77,102,813.00. la factura es \$ 6,407,649,565.00" 5. El valor del acta basico es \$ 10,550,911,254.00, la amortización es 40% que corresponde en la presente acta a \$ 4,220,364,502 Para constancia de lo anterior firman Firma:  Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matricula No: 05202-66520 ANI  Firma:  Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matricula No: 25202-40972 CND  Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	1684 DE 2020	Contratista	CONSORCIO ISLA SANTANDER		
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				
Acta Obra N° 14	Valor básico	\$	10.550.911.254	Período	1 ABR 22 - 30 ABR 22
Valor Incluido Iva	\$		10.628.014.067		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5503	PR 0 + 500 PR 41 +000	\$ 2.873.429.005,00	\$ -		\$ 2.873.429.005,00
2	5503	PR 076 + 300 a PR 78 +000	\$ 1.105.165.002,00			\$ 1.105.165.002,00
3	5503	PR 91 + 500 a PR 97 + 500	\$ -			\$ -
4	5503	PR 127 + 500 a PR127 + 500	\$ -			\$ -
5	5503	PR 131 + PR 134 +200	\$ -			\$ -
6	5503	PR 5 + 315 a PR 5 + 973	\$ -			\$ -
7	5504	PR 7 + 479 a PR 8 + 066	\$ 1.079.746.845,00	\$ -		\$ 1.079.746.845,00
8	5504	PR 10 + 000 a PR 12 + 000	\$ -			\$ -
9	5504	PR 27 + 835 a PR 28 + 060	\$ -			\$ -
10	5504	PR 58 +200 a PR 58 + 640	\$ -			\$ -
11	5504	PR 75 +524 a PR 98 + 079	\$ 4.218.187.911,00	\$ -		\$ 4.218.187.911,00
12	5505	PR 0 + 00 a PR 68 +520	\$ 1.351.485.304,00			\$ 1.351.485.304,00
						\$ -
TOTALES			\$ 10.628.014.068,0	\$ -	0	\$ 10.628.014.068,0


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	DUITAMA	\$ 1.105.165.002	\$ 1.097.147.387
	MUNICIPIO 2	SANTA ROSA DE VITERBO	\$ 442.066.001	\$ 438.858.955
	MUNICIPIO 3	CERINZA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4	BELÉN	\$ 1.326.198.002	\$ 1.316.576.864
	MUNICIPIO 5	TUTAZÁ	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 6	SATIVANORTE	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 7	SUSACON	\$ 442.066.001	\$ 438.858.955
	MUNICIPIO 8	SOATA	\$ 663.099.001	\$ 658.288.432
	MUNICIPIO 9	TIPACQUE	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 10	COVARACHIA		
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA		\$ 3.978.594.007	\$ 3.949.730.591

NIT	DEPARTAMENTO 2	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CAPITANEJO	\$ 1.079.746.845	\$ 1.071.913.630
	MUNICIPIO 2	ENCISO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3	SAN JOSÉ DE MIRANDA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4	MÁLAGA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 5	CONCEPCIÓN	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 6	CERRITO	\$ 4.218.187.911	\$ 4.187.586.319
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER		\$ 5.297.934.756	\$ 5.259.499.948

NIT	DEPARTAMENTO 3	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 2	CACOTA	\$ 1.351.485.304	\$ 1.341.680.714
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	\$ -	\$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		\$ 1.351.485.304	\$ 1.341.680.714

TOTAL		\$ 10.628.014.067	\$ 10.550.911.254
--------------	--	--------------------------	--------------------------

 SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE CONSORCIO ISLA SANTANDER 05202-66520 ANT. CONTRATISTA	 SANTIAGO PAEZ TALERO CONSORCIO SAIN 25202-40972 CND INTERVENTOR
--	---



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 18/04/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER 1 de 3

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 11 MES: MARZO INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐

CONTRATO DE OBRA No. 1684 DE 2020
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. N/A DE N/A ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Indicar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 29100002138 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL:
(Indicar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ 64.025.449.329,00 (MCTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUTAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES.


CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1912 DE 2020
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

"TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL, FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO")	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
EGRESO	4622	28-feb-22	TRANSPORTES BICENTENARIO SAS	\$ 7.640.000,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE OBRA, CHITAGA
EGRESO	4623	28-feb-22	TRANSPORTES BICENTENARIO SAS	\$ 7.720.000,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OBRA ENTRE LAS RUTAS 5503.
EGRESO	FE-1230	28-feb-22	TIGRE ADS COLOMBIA LIMITADA	\$ 84.174.477,00	2	COMPRA DE TUBERÍA
EGRESO	FX-561	28-feb-22	FULEX SAS	\$ 54.046.729,00	2	ACEITE USADO PROCESADO SUSTITUTO
EGRESO	FEIM-1025	9-mar-22	INVERSIONES MEGAFAER SAS	\$ 619.990,00	5	DEFENSOR DE AGUA
EGRESO	FEIM-1040	9-mar-22	INVERSIONES MEGAFAER SAS	\$ 1.705.793,00	5	SILICONA INDUSTRIAL ALTA TEMPERATURA Y JGO SACABACADOS DE 14"
EGRESO	FEIM-1062	9-mar-22	INVERSIONES MEGAFAER SAS	\$ 962.115,00	5	SOMBRILLA PARASOL EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALTO 2.3 MT X DIAMETRO
EGRESO	T-11058	9-mar-22	ASFALCARGO SAS	\$ 4.099.200,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ASFALTO
EGRESO	T-12429	9-mar-22	ASFALCARGO SAS	\$ 2.406.000,00	4	TRANSPORTE DE EMULSION BCA - PAZ DE RIO
EGRESO	FE-53	9-mar-22	OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES GR SAS	\$ 407.627,00	4	PERIODO 11 AL 25 OCT 2021. CAPITANEJO
EGRESO	FE-55	9-mar-22	OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES GR SAS	\$ 1.623.950,00	4	TRANSPORTE DE MATERIAL PRODUCTO EXCAVACION. PERIODO 26 OCT A 2
EGRESO	FE-4500	9-mar-22	BAMACOLGROUP SAS	\$ 1.063.384,00	5	BRIDAS
EGRESO	FE-9656	9-mar-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	\$ 1.160.400,00	5	MANGUERA PARA MARTILLO HIDRAULICO EXCAVADORA R97
EGRESO	FE-9710	9-mar-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	\$ 927.915,00	5	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA
EGRESO	FE-9741	9-mar-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	\$ 858.823,00	5	TORNILLOS PARA PLANTA DE ASFALTO PA-L08
EGRESO	FE-9899	9-mar-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	\$ 650.552,00	5	TENSORES PARA TALLER
EGRESO	MI-58699	1-mar-22	MAHECHA ACOSTA LENIS RUTH	\$ 463.743,00	5	BOTA TROLLA NEGR SEGURI T:38 RF 2020
EGRESO	MI-59848	1-mar-22	MAHECHA ACOSTA LENIS RUTH	\$ 15.992.537,00	5	COMPRA DE BOTAS
EGRESO	MI-60418	1-mar-22	MAHECHA ACOSTA LENIS RUTH	\$ 330.344,00	5	COMPRA DE BOTAS
EGRESO	FEV-64	1-mar-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 843.000,00	5	INSUMOS DE MECANICA
EGRESO	FEV-65	1-mar-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 1.432.413,00	1	SERVICIO MANTENIMIENTO FLOTA
EGRESO	FEV-71	1-mar-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 982.000,00	5	REPUESTOS LOCALES PARA EQUIPOS
EGRESO	T175-67509083	1-mar-22	G Y J FERRETERIAS S A	\$ 3.020.470,00	2	COMPRA DE TUBOS
EGRESO	T103-60301764	1-mar-22	G Y J FERRETERIAS S A	\$ 14.291.424,00	2	COMPRA DE MATERIALES
EGRESO	01CRO-68999	1-mar-22	IMEQUIPOS IMETAN SAS	\$ 355,00	5	GRATA TRASEADA 7"
EGRESO	01CRO-68997	1-mar-22	IMEQUIPOS IMETAN SAS	\$ 2.514.744,00	5	ELECTRODOS
EGRESO	01CRO-69765	1-mar-22	IMEQUIPOS IMETAN SAS	\$ 813.960,00	5	COMPRA DE SOLDADURA
EGRESO	MCS-14821	1-mar-22	MCS CONSULTORIA Y MONITOREO AMBIENTAL SAS	\$ 27.458.773,00	1	ACTA 1 CONTRATO SUST-149-1438-21 REALIZAR LOS MONITORES DE CALID
EGRESO	PE94-1686391	11-mar-22	ORGANIZACION TERPEL	\$ 43.408.755,00	2	COMPRA DE COMBUSTIBLE
EGRESO	PE94-1686345	11-mar-22	ORGANIZACION TERPEL	\$ 43.356.563,00	2	COMPRA DE COMBUSTIBLE
EGRESO	PE94-1686347	11-mar-22	ORGANIZACION TERPEL	\$ 43.356.563,00	2	COMPRA DE COMBUSTIBLE
EGRESO	PE94-1686793	11-mar-22	ORGANIZACION TERPEL	\$ 43.356.563,00	2	COMPRA DE ACPM
EGRESO	BUC-1417	11-mar-22	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S	\$ 3.679.011,00	5	HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN EL TALLER
EGRESO	FCM-9317	11-mar-22	DIRIMPEX SAS	\$ 785.400,00	5	RÓTULA METALICA "DPX" FABRICADA PARA REALIZAR ENSAYOS A COMPRESION
EGRESO	FCM-9385	11-mar-22	DIRIMPEX SAS	\$ 13.528.793,00	5	COMPRA DE SET FLUJO
EGRESO	FSM-3120	11-mar-22	DIRIMPEX SAS	\$ 2.415.700,00	5	CALIBRACION DE EQUIPOS
EGRESO	FSM-3121	11-mar-22	DIRIMPEX SAS	\$ 2.752.827,00	5	COMPRA DE VALVULA
EGRESO	540832	11-mar-22	AGRO-COSTA SAS	\$ 2.061.982,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	540834	11-mar-22	AGRO-COSTA SAS	\$ 198.611,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	540835	11-mar-22	AGRO-COSTA SAS	\$ 11.360.335,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	FEPP-13030	11-mar-22	GARCILLANTAS SA	\$ 2.858.656,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	SNBD-121779	11-mar-22	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	\$ 2.023.378,00	1	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO DE APOYO WOM-466
EGRESO	SNBD-101654	11-mar-22	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	\$ 1.729.227,00	5	CUCHILLA MOTO 15 HUECOS L= 213,3 CM A= 6"(15,2 CM) E=5/8" (16MM) T=5/16"
EGRESO	SNBD-101655	11-mar-22	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	\$ 5.682.083,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	FE-628	11-mar-22	CONSTRULAMINAS Y ACEROS SAS	\$ 4.893.000,00	5	COMPRA DE TELA VERDE
EGRESO	BT-1421	11-mar-22	CONSTRULAMINAS Y ACEROS SAS	\$ 2.870.180,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	FE-23399	11-mar-22	COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION	\$ 8.457.900,00	5	COMPRA DE SEÑALIZACION
EGRESO	FE-10296	11-mar-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	\$ 192.732,00	5	COMPRA DE TUERCAS Y TORNILLOS
EGRESO	FE-10333	11-mar-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	\$ 612.694,00	5	REPUESTOS PARA EQUIPOS MENORES Y TENSOR CAMA BAJA
EGRESO	FE-3	11-mar-22	JD ASOCIADOS SAS	\$ 6.486.000,00	4	ACTA No 2 PRO-149-1624-21 // SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA EN CAR
EGRESO	FE-4	11-mar-22	JD ASOCIADOS SAS	\$ 7.641.289,00	4	ACTA No 2 PRO-149-1624-21 // SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA EN CAR
EGRESO	149	15-mar-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 63.375.977,00	1	REEMBOLSO RUBRO 1
EGRESO	149	15-mar-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 37.805.193,00	2	REEMBOLSO RUBRO 2
EGRESO	149	15-mar-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 145.103.846,00	4	REEMBOLSO RUBRO 4
EGRESO	150	11-mar-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 135.992.741,00	1	CESANTIAS AÑO 2021
EGRESO	1003	15-mar-22	SANTAMARIA ARIAS JHON FREDY	\$ 8.910.000,00	5	ACTA 3 TRANSPORTE DE AGUS EN CARROTRANQUE
EGRESO	FE-130	15-mar-22	ORTIZ SUAREZ SERGIO FABIAN MAURICIO	\$ 1.174.790,00	5	COMPRA DE TANQUE
EGRESO	FV-4	15-mar-22	RODRIGUEZ TORRES MILTON JAVIER	\$ 13.531.320,00	4	ACTA No 2 PRO-149-1503-21 // TRANSPORTE DE AGUS EN CARROTRANQUE
EGRESO	FV-5	15-mar-22	RODRIGUEZ TORRES MILTON JAVIER	\$ 8.047.742,00	4	ACTA No 2 PRO-149-1503-21 // TRANSPORTE DE AGUS EN CARROTRANQUE
EGRESO	LA-815	15-mar-22	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	\$ 57.595.956,00	4	TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIALES VARIOS
EGRESO	FEBG-34481	11-mar-22	LA MUELA SAS	\$ 1.747.918,00	5	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION
EGRESO	FA-3707	11-mar-22	EMPSA LTD SAS	\$ 1.509.840,00	5	LLAVES PARA TUBO DE 18" Y 10"
EGRESO	FVE-5826	11-mar-22	LAMAOS SA	\$ 1.059.100,00	5	DIENTE ESCARIF LARGO 8111 " 2D5572
EGRESO	BUFE-25038914	11-mar-22	PARTEQUIPOS SAS	\$ 4.893.908,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	PE94-1687006	11-mar-22	ORGANIZACION TERPEL	\$ 43.356.563,00	2	COMPRA DE ACPM
EGRESO	PE94-1687409	11-mar-22	ORGANIZACION TERPEL	\$ 43.356.563,00	2	COMPRA DE ACPM
EGRESO	CRE-3677	11-mar-22	CA-TEKOM SAS	\$ 240.975,00	5	REGULADOR 24V. RODAMIENTO DE BOLAS CON SELLO
EGRESO	CRE-3751	11-mar-22	CA-TEKOM SAS	\$ 647.087,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	CRE-3753	11-mar-22	CA-TEKOM SAS	\$ 1.078.021,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	SIKA-179677	11-mar-22	SIKA COLOMBIA SAS	\$ 7.459.420,00	2	COMPRA DE SIKA
EGRESO	SIKA-180316	11-mar-22	SIKA COLOMBIA SAS	\$ 278.674,00	2	COMPRA DE SIKADUR
EGRESO	SIKA-180603	11-mar-22	SIKA COLOMBIA SAS	\$ 24.027.052,00	2	COMPRA DE SIKAFLEX
EGRESO	IGAE-212234	11-mar-22	IMPORTADORA GRAN ANDINA SAS	\$ 1.624.350,00	5	D BASE ESCARIFICADOR MOTO 5B0947, DIENTE ESCARIFICADOR T57 65Y523
EGRESO	IGAE-213315	11-mar-22	IMPORTADORA GRAN ANDINA SAS	\$ 7.675.500,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	FCM-9414	11-mar-22	DIRIMPEX SAS	\$ 1.463.700,00	2	COMPRA DE SULFATO
EGRESO	ISM-3092	11-mar-22	ISMOCOL SA	\$ 1.775.802,00	4	TRANSPORTE EN CAMA ALTA PERIODO MARZO A NOV 2021. CAPITANEJO
EGRESO	ISM-3123	11-mar-22	ISMOCOL SA	\$ 72.500,00	4	TRANSPORTE DE EQUIPO MENOR, CAPITANEJO
EGRESO	BODD-126590	11-mar-22	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	\$ 7.088.849,00	1	SERVICIO Y MANTENIMIENTO 250HR CARGADOR HL770-9S
EGRESO	BODD-126591	11-mar-22	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	\$ 8.022.464,00	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 250 HORAS PARA EL CARGADOR
EGRESO	118988	11-mar-22	RODRIGUEZ Y LONDONO SA	\$ 10.065.600,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	MD-6691	11-mar-22	INSTRUMENTACION MEDICION Y CONTROL SAS	\$ 4.738.000,00	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EGRESO	FE-7058	11-mar-22	MUNDTONNER SAS	\$ 9.796.260,00	5	COMPRA DE COMPUTADOR PORTATIL
EGRESO	FEJB-111	11-mar-22	B&J ALQUILER MAQUINARIA SAS	\$ 4.202.834,00	1	ACTA No 2 PRO-149-1645-21 // EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUL
EGRESO	155	23-mar-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 425.165.038,00	1	REEMBOLSO TUBRO 1
EGRESO	155	23-mar-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 15.567.491,00	2	REEMBOLSO TUBRO 2
EGRESO	155	23-mar-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 296.796.440,00	4	REEMBOLSO TUBRO 4
EGRESO	PR-30000915	23-mar-22	ORGANIZACION TERPEL	\$ 654.996.780,00	2	ANTICIPO COMPRA DE COMBUSTIBLE
EGRESO	BOD-232	15-mar-22	CEL Y HERRERA FABIO EDUARDO	\$ 105.200.582,00	4	ACTA No 11 PRO-149-1513-21 TRANSPORTE MEZCLA DENSA
EGRESO	201	15-mar-22	CHAPARRO CELY EDGAR	\$ 30.334.465,00	1	ACTA 3 PRO-149-1400-21 SUMINISTRO DES MATERIAL
EGRESO	202	15-mar-22	CHAPARRO CELY EDGAR	\$ 15.874.780,00	2	ACTA 1 PRO-149-1400-21. SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR
EGRESO	WACG-5	15-mar-22	CRISTIANCHO GARCIA WILLIAM ARMANDO	\$ 65.063.751,00	1	ACTA 4 PRO-149-1599-21 OBRAS DE DRENAJE



FECHA	18/04/2022 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

3 de 3

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 11

MES: MARZO

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐

CONTRATO DE OBRA No. 1684 DE 2020
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ N/A DE _____ N/A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

CUENTA BANCARIA No. 29100002138 BANCO BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

SUCURSAL: _____

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:	\$	64.025.449.329,00	(M/CTE)
------------------------------	----	-------------------	---------

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1912 DE 2020
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MANO DE OBRA	\$ 18.063.563.742,00	\$ 7.966.392.274,00	\$ 1.589.159.284,00	\$ 9.555.551.558,00	\$ 8.508.012.184,00
2	MATERIALES	\$ 28.559.543.916,00	\$ 14.607.328.846,00	\$ 1.398.000.905,00	\$ 16.005.329.751,00	\$ 12.554.214.165,00
3	EQUIPOS	\$ 6.518.015.285,00	\$ 6.029.293.167,00	\$ -	\$ 6.029.293.167,00	\$ 488.722.118,00
4	TRANSPORTES	\$ 5.762.290.439,00	\$ 3.795.927.074,00	\$ 976.546.113,00	\$ 4.772.473.187,00	\$ 989.817.252,00
5	EQUIPOS MENORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACIÓN	\$ 5.013.402.359,00	\$ 3.083.361.891,00	\$ 249.290.359,00	\$ 3.332.652.250,00	\$ 1.680.750.109,00
6	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ 108.633.588,00	\$ 65.142.761,00	\$ 275.099,00	\$ 65.417.860,00	\$ 43.215.728,00
	TOTALES	\$ 64.025.449.329,00	\$ 35.547.446.013,00	\$ 4.213.271.760,00	\$ 39.760.711.773,00	\$ 24.264.731.556,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MARZO):

\$ 17.054.139,35

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:	\$	200.251.580.69
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)		

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.		RESUMEN RELACION DE CONSIGNACIONES			
	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
1	\$ 3.557.338		may-21	4/06/21	\$ 3.557.338
67	\$ 25.845.791		jun-21	8/07/21	\$ 29.403.129
121	\$ 24.622.791		jun-21	6/08/21	\$ 54.025.920
199	\$ 23.477.200		ago-21	8/09/21	\$ 77.503.120
243	\$ 20.341.197		sept-21	8/10/21	\$ 97.844.316
369	\$ 18.413.243		oct-21	9/11/21	\$ 116.257.559
450	\$ 14.823.050		nov-21	9/12/21	\$ 131.080.609
522	\$ 11.952.368		dic-21	7/01/22	\$ 143.032.997
561	\$ 22.206.406		ene-22	9/02/22	\$ 165.239.403
659	\$ 17.958.038		feb-22	1/03/22	\$ 183.197.441

659	\$
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)	

OBSERVACIONES:

La consignación de los rendimientos del mes de Marzo se ve reflejada en el extracto del siguiente mes, por tal motivo no se relaciona la consignación en el cuadro Resumen Relación de Consignaciones.

NOTA:

NOTA: Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO, según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.

Firma: _____
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal o Delegado
Contratista: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma: 
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal o Delegado
Interventor: CONSORCIO SAIN
Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN-IN-15-FR-8		
												VERSIÓN		1		
												PÁGINA				
												FECHA		30	4	2022
												(Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3												DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER				
CONTRATO DE OBRA No: 1684 DE 2020												CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER				
MES INFORME MENSUAL: 01 DE ENERO A 30 DE ENERO DE 2022												PROYECTO: VÍA PAMPLONA - DUITAMA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020												INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN				
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior		
2021		237921		C-2401-0600-86-0-2401008-02		54		Nación		1684 de 2020		\$ 61.868.235.264,00				
				C-2401-0600-86-0-2401023-02		54		Nación		1684 de 2020		\$ 4.743.643.835,00				
2022		237921		C-2401-0600-86-0-2401023-02		20		Nación		1684 de 2020		\$ 13.497.878.735,00				
				C-2401-0600-86		20		Nación		1684 de 2020		\$ 86.400.000.000,00		\$ 68.356.561.941		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA

												FECHA										
												30	4	2022								
												(Día / Mes / Año)										
13	Acta Obra	1 Marzo a 30 Marzo 2022	\$	7.945.398.372	\$	58.062.527	\$	8.003.460.899	\$	2.383.619.512	\$	5.619.841.387,00	\$	52.985.188.652	23/921/2021	\$	75.006.299.955,00	\$	127.838.799.857,00	36675/2022-447-IDP-1098	X	Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
13D	Ajuste Definitivo	1 Marzo a 30 Marzo 2022	\$	240.332.175	\$	1.756.274	\$	242.088.449	\$		\$	242.088.449,00	\$	52.985.188.652	23/921/2021	\$	74.764.211.506,00	\$	127.596.711.408,00			
14	Acta Obra	01 Abril A 30 DE Abril 2022	\$	10.550.911.254	\$	77.102.813	\$	10.628.014.067	\$	4.220.364.502	\$	6.407.649.565,00	\$	48.764.824.150	23/921/2021	\$	68.356.561.941,00	\$	116.968.697.341,00			
TOTALES			\$	49.053.058.295,00	\$	458.102.198,00	\$	49.511.160.493,00	\$	15.260.625.181,00	\$	34.250.535.312,00	\$	48.764.824.150,00		\$	68.356.561.941,00	\$	116.968.697.341,00			

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 47.458.759.821	\$ 346.814.014	\$ 47.805.573.835
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES	\$ 990.548.908	\$ 7.238.628	\$ 997.787.536
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 546.000.000	\$ 103.740.000	\$ 649.740.000
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 49.267.291	\$ 270.248	\$ 49.537.539
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
BIOSEGURIDAD	\$ 8.482.275	\$ 39.308	\$ 8.521.583
VALOR TOTAL	\$ 49.053.058.295	\$ 458.102.198	\$ 49.511.160.493

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Matrícula No: 05202-66520 ANT

Firma


SANTIAGO ALEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Matrícula No: 25002-40972 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO MEP-MNI-IN-6-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		FECHA 30 4 2022 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO MEP-MNI-IN-6-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		FECHA 30 4 2022 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14 DE 1 ABR 22 - 30 ABR 22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 10.550.911.254,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CONTRATO No. 1684 DE 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1912 INTERVENITOR: CONSORCIO SAIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PLAZO INICIAL: 18 meses (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153.011.879.099,00 (Según contrato principal) VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 166.479.857.834,00 PLAZO ACUMULADO: 18 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 13.467.978.735,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th rowspan="2">GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)</th><th>VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA</th><th>(%) OBRA PROGRAMADA</th><th>(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA</th><th>% Programado</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th></th><th></th></tr><tr><th>Miles de pesos</th><th></th><th>Miles de pesos</th><th>% Ejecutado</th><th>ene-22</th><th>feb-22</th><th>mar-22</th><th>abr-22</th><th>may-22</th><th>jun-22</th><th>jul-22</th><th>ago-22</th><th>sep-22</th><th>%</th></tr><tr><td rowspan="3">EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)</td><td>\$6.618.384</td><td>4,95%</td><td>\$0,00</td><td>% P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>\$3.763.072</td><td>2,77%</td><td>\$1.071.262</td><td>% E</td><td>\$44.057</td><td>\$66.496</td><td>\$112.723</td><td>\$133.130</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>\$14.956.446</td><td>11,18%</td><td>2,75%</td><td>% P</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">RELLENOS (11, 12, 13, 14, 15)</td><td>\$18.749.731</td><td>14,01%</td><td>\$3.685.427</td><td>% E</td><td>\$10.319</td><td>\$24.374</td><td>\$51.207</td><td>\$402.314</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>\$4.996.356</td><td>3,73%</td><td>11,62%</td><td>% P</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$32.055.082</td><td>23,96%</td><td>\$15.551.769</td><td>% E</td><td>\$2.678.129</td><td>\$2.247.218</td><td>\$2.390.438</td><td>\$4.486.582</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">PAVIMENTO ASFALTICO(16, 17, 18, 19, 20, 21)</td><td>\$31.105.797</td><td>23,25%</td><td>2,02%</td><td>% P</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$4.990.551</td><td>3,73%</td><td>\$2.707.644</td><td>% E</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$32.055.082</td><td>23,96%</td><td>\$15.551.769</td><td>% E</td><td>\$2.678.129</td><td>\$2.247.218</td><td>\$2.390.438</td><td>\$4.486.582</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">PAVIMENTO HIDRÁULICO (22)</td><td>\$31.105.797</td><td>23,25%</td><td>2,02%</td><td>% P</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$4.990.551</td><td>3,73%</td><td>\$2.707.644</td><td>% E</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$32.055.082</td><td>23,96%</td><td>\$15.551.769</td><td>% E</td><td>\$2.678.129</td><td>\$2.247.218</td><td>\$2.390.438</td><td>\$4.486.582</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">ESTRUCTURA Y DRENAJE (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)</td><td>\$24.003.665</td><td>17,84%</td><td>\$6.867.399</td><td>% E</td><td>\$753.870</td><td>\$773.814</td><td>\$1.141.162</td><td>\$1.900.814</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>\$1.269.379</td><td>0,95%</td><td>0,93%</td><td>% P</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$3.244.034</td><td>2,42%</td><td>\$1.242.852</td><td>% E</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">SEÑALIZACIÓN (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)</td><td>\$306.383</td><td>0,23%</td><td>0,00%</td><td>% P</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$843.446</td><td>0,63%</td><td>\$0,00</td><td>% E</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$1.049.829</td><td>0,79%</td><td>\$0,00</td><td>% P</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">OBRAS VARIAS (56,57, 58)</td><td>\$10.487.612</td><td>7,85%</td><td>0,88%</td><td>% P</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$2.206.502</td><td>1,65%</td><td>\$1.178.746</td><td>% E</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$12.694.114</td><td>9,62%</td><td>\$1.997.492</td><td>% E</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">TRANSPORTE (59,60)</td><td>\$10.487.612</td><td>7,85%</td><td>0,88%</td><td>% P</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$2.206.502</td><td>1,65%</td><td>\$1.178.746</td><td>% E</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$12.694.114</td><td>9,62%</td><td>\$1.997.492</td><td>% E</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">TOTAL OTROS ÍTEMES</td><td>\$44.001.823</td><td>32,89%</td><td>\$15.153.642</td><td>% E</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$13.797.907,00</td><td>100%</td><td>\$0,00</td><td>% E</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td>\$13.797.907,00</td><td>100%</td><td>\$0,00</td><td>% E</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td>\$0,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">VALOR BÁSICO DE OBRA (A)</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td>\$</td><td></td></tr></table>			GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	11	12	13	14	15	16	17	18			Miles de pesos		Miles de pesos	% Ejecutado	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	%	EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	\$6.618.384	4,95%	\$0,00	% P											\$3.763.072	2,77%	\$1.071.262	% E	\$44.057	\$66.496	\$112.723	\$133.130	\$0	\$0	\$0	\$0			\$14.956.446	11,18%	2,75%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		RELLENOS (11, 12, 13, 14, 15)	\$18.749.731	14,01%	\$3.685.427	% E	\$10.319	\$24.374	\$51.207	\$402.314	\$0	\$0	\$0	\$0			\$4.996.356	3,73%	11,62%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$32.055.082	23,96%	\$15.551.769	% E	\$2.678.129	\$2.247.218	\$2.390.438	\$4.486.582	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		PAVIMENTO ASFALTICO(16, 17, 18, 19, 20, 21)	\$31.105.797	23,25%	2,02%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$4.990.551	3,73%	\$2.707.644	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$32.055.082	23,96%	\$15.551.769	% E	\$2.678.129	\$2.247.218	\$2.390.438	\$4.486.582	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		PAVIMENTO HIDRÁULICO (22)	\$31.105.797	23,25%	2,02%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$4.990.551	3,73%	\$2.707.644	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$32.055.082	23,96%	\$15.551.769	% E	\$2.678.129	\$2.247.218	\$2.390.438	\$4.486.582	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		ESTRUCTURA Y DRENAJE (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	\$24.003.665	17,84%	\$6.867.399	% E	\$753.870	\$773.814	\$1.141.162	\$1.900.814	\$0	\$0	\$0	\$0			\$1.269.379	0,95%	0,93%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$3.244.034	2,42%	\$1.242.852	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		SEÑALIZACIÓN (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)	\$306.383	0,23%	0,00%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$843.446	0,63%	\$0,00	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$1.049.829	0,79%	\$0,00	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		OBRAS VARIAS (56,57, 58)	\$10.487.612	7,85%	0,88%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$2.206.502	1,65%	\$1.178.746	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$12.694.114	9,62%	\$1.997.492	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		TRANSPORTE (59,60)	\$10.487.612	7,85%	0,88%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$2.206.502	1,65%	\$1.178.746	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$12.694.114	9,62%	\$1.997.492	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		TOTAL OTROS ÍTEMES	\$44.001.823	32,89%	\$15.153.642	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$13.797.907,00	100%	\$0,00	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$13.797.907,00	100%	\$0,00	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		VALOR BÁSICO DE OBRA (A)			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA		(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Miles de pesos		Miles de pesos	% Ejecutado	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	\$6.618.384	4,95%	\$0,00	% P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	\$3.763.072	2,77%	\$1.071.262	% E	\$44.057	\$66.496	\$112.723	\$133.130	\$0	\$0	\$0	\$0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	\$14.956.446	11,18%	2,75%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RELLENOS (11, 12, 13, 14, 15)	\$18.749.731	14,01%	\$3.685.427	% E	\$10.319	\$24.374	\$51.207	\$402.314	\$0	\$0	\$0	\$0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	\$4.996.356	3,73%	11,62%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$32.055.082	23,96%	\$15.551.769	% E	\$2.678.129	\$2.247.218	\$2.390.438	\$4.486.582	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PAVIMENTO ASFALTICO(16, 17, 18, 19, 20, 21)	\$31.105.797	23,25%	2,02%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$4.990.551	3,73%	\$2.707.644	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$32.055.082	23,96%	\$15.551.769	% E	\$2.678.129	\$2.247.218	\$2.390.438	\$4.486.582	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PAVIMENTO HIDRÁULICO (22)	\$31.105.797	23,25%	2,02%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$4.990.551	3,73%	\$2.707.644	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$32.055.082	23,96%	\$15.551.769	% E	\$2.678.129	\$2.247.218	\$2.390.438	\$4.486.582	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ESTRUCTURA Y DRENAJE (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	\$24.003.665	17,84%	\$6.867.399	% E	\$753.870	\$773.814	\$1.141.162	\$1.900.814	\$0	\$0	\$0	\$0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	\$1.269.379	0,95%	0,93%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$3.244.034	2,42%	\$1.242.852	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SEÑALIZACIÓN (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)	\$306.383	0,23%	0,00%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$843.446	0,63%	\$0,00	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$1.049.829	0,79%	\$0,00	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OBRAS VARIAS (56,57, 58)	\$10.487.612	7,85%	0,88%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$2.206.502	1,65%	\$1.178.746	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$12.694.114	9,62%	\$1.997.492	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TRANSPORTE (59,60)	\$10.487.612	7,85%	0,88%	% P	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$2.206.502	1,65%	\$1.178.746	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$12.694.114	9,62%	\$1.997.492	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL OTROS ÍTEMES	\$44.001.823	32,89%	\$15.153.642	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$13.797.907,00	100%	\$0,00	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$13.797.907,00	100%	\$0,00	% E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerables ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th colspan="2">CONVENIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE DIBUJO</th><th>PROGRAMADO</th></tr><tr><td>BARRAS</td><td>\$ Valor</td></tr><tr><td>CURVAS</td><td>\$ Valor</td></tr><tr><td>Reprogramación 1</td><td></td></tr><tr><td>Reprogramación 2</td><td></td></tr><tr><td>Reprogramación 3</td><td></td></tr><tr><td>Reprogramación 4</td><td></td></tr><tr><td>Reprogramación 5</td><td></td></tr><tr><td>Ejecución</td><td></td></tr></table>			CONVENIONES		TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	BARRAS	\$ Valor	CURVAS	\$ Valor	Reprogramación 1		Reprogramación 2		Reprogramación 3		Reprogramación 4		Reprogramación 5		Ejecución																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONVENIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
BARRAS	\$ Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CURVAS	\$ Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Reprogramación 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reprogramación 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reprogramación 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reprogramación 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reprogramación 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ejecución																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td>1,77%</td><td>2,78%</td><td>1,37%</td><td>1,65%</td><td>24,59%</td><td>98,02%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td>\$2.373.429</td><td>\$3.726.124</td><td>\$1.833.195</td><td>\$2.073.162</td><td>\$2.495.847</td><td>\$32.900.688</td><td>\$37.496.045</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>%</td><td>39,84%</td><td>42,63%</td><td>44,00%</td><td>45,25%</td><td>47,39%</td><td>71,39%</td><td>100,00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td>\$33.306.746</td><td>\$37.034.870</td><td>\$56.864.064</td><td>\$60.941.227</td><td>\$63.401.174</td><td>\$96.301.892</td><td>\$133.797.406</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>%</td><td>2,72%</td><td>2,78%</td><td>5,94%</td><td>7,89%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td>\$3.645.293</td><td>\$3.698.173</td><td>\$7.445.398</td><td>\$10.550.911</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>%</td><td>18,89%</td><td>21,69%</td><td>27,63%</td><td>35,47%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td>\$25.269.277</td><td>\$28.962.450</td><td>\$36.407.848</td><td>\$47.458.759</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,77%	2,78%	1,37%	1,65%	24,59%	98,02%								VALOR (Miles de Pesos)		\$2.373.429	\$3.726.124	\$1.833.195	\$2.073.162	\$2.495.847	\$32.900.688	\$37.496.045							INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	39,84%	42,63%	44,00%	45,25%	47,39%	71,39%	100,00%							VALOR (Miles de Pesos)		\$33.306.746	\$37.034.870	\$56.864.064	\$60.941.227	\$63.401.174	\$96.301.892	\$133.797.406							INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2,72%	2,78%	5,94%	7,89%										VALOR (Miles de Pesos)		\$3.645.293	\$3.698.173	\$7.445.398	\$10.550.911										INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	18,89%	21,69%	27,63%	35,47%										VALOR (Miles de Pesos)		\$25.269.277	\$28.962.450	\$36.407.848	\$47.458.759																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,77%	2,78%	1,37%	1,65%	24,59%	98,02%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VALOR (Miles de Pesos)		\$2.373.429	\$3.726.124	\$1.833.195	\$2.073.162	\$2.495.847	\$32.900.688	\$37.496.045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	39,84%	42,63%	44,00%	45,25%	47,39%	71,39%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VALOR (Miles de Pesos)		\$33.306.746	\$37.034.870	\$56.864.064	\$60.941.227	\$63.401.174	\$96.301.892	\$133.797.406																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2,72%	2,78%	5,94%	7,89%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VALOR (Miles de Pesos)		\$3.645.293	\$3.698.173	\$7.445.398	\$10.550.911																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	18,89%	21,69%	27,63%	35,47%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VALOR (Miles de Pesos)		\$25.269.277	\$28.962.450	\$36.407.848	\$47.458.759																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*</th><th>VALOR INICIAL</th><th>VALOR EJECUTADO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ACCIONALES</td><td>\$ 10.886.074,00</td><td>\$ 993.091,32</td><td>3,21%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS PARA DE LA OBRA</td><td>\$ 180.803,59</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24</td><td>\$ 990.546,31</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 910.000,00</td><td>\$ 546.000,00</td><td>1,71%</td></tr><tr><td>IVA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 172.900,00</td><td>\$ 103.740,00</td><td>0,31%</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)</td><td>\$ 5.095.714,00</td><td>\$ 49.537,54</td><td>0,21%</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA + IVA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN BIODIVERSIDAD</td><td>\$ 360.000,00</td><td>\$ 8.521,36</td><td>0,01%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES (B)</td><td>\$ 18.155.492</td><td>\$ 2.691.439,35</td><td>0,01%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (C)</td><td>\$ 18.155.492</td><td>\$ 2.691.439,35</td><td>0,01%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (C')</td><td>\$ 31.525.764</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 151.953.399</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')</td><td>\$ 165.323.671</td><td>\$ -</td><td>0,00%</td></tr></table>			PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ACCIONALES	\$ 10.886.074,00	\$ 993.091,32	3,21%	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS PARA DE LA OBRA	\$ 180.803,59	\$ -	0,00%	PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 990.546,31	\$ -	0,00%	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 910.000,00	\$ 546.000,00	1,71%	IVA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 172.900,00	\$ 103.740,00	0,31%	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)	\$ 5.095.714,00	\$ 49.537,54	0,21%	GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA + IVA)	\$ -	\$ -	0,00%	PROVISIÓN BIODIVERSIDAD	\$ 360.000,00	\$ 8.521,36	0,01%	VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 18.155.492	\$ 2.691.439,35	0,01%	VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (C)	\$ 18.155.492	\$ 2.691.439,35	0,01%	VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (C')	\$ 31.525.764	\$ -	0,00%	VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 151.953.399	\$ -	0,00%	VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 165.323.671	\$ -	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ACCIONALES	\$ 10.886.074,00	\$ 993.091,32	3,21%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS PARA DE LA OBRA	\$ 180.803,59	\$ -	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 990.546,31	\$ -	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 910.000,00	\$ 546.000,00	1,71%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IVA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 172.900,00	\$ 103.740,00	0,31%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)	\$ 5.095.714,00	\$ 49.537,54	0,21%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA + IVA)	\$ -	\$ -	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PROVISIÓN BIODIVERSIDAD	\$ 360.000,00	\$ 8.521,36	0,01%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 18.155.492	\$ 2.691.439,35	0,01%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (C)	\$ 18.155.492	\$ 2.691.439,35	0,01%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (C')	\$ 31.525.764	\$ -	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 151.953.399	\$ -	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 165.323.671	\$ -	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NOTA: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBSERVACIONES: Se realiza modificación de cantidades No 5 para dar alcance a cantidades nuevas de ejecución.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aprueba Firma:  Nombre: Sergio Humberto Ramiro Arroyave Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula No.: 05202-66520 AIT Aprueba Firma:  Nombre: Santiago Páez Talero Representante legal y apoderado del Interventor Matrícula No.: 25202-49972 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL							CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9				
								VERSIÓN	1				
								PÁGINA	1				

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER	PRE ACTA PREDIAL No: 14 PERIODO - MES: ABRIL DE 2022 FECHA ELABORACION: 30 DE ABRIL DE 2022
--	---

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020 OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona) CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020	PLAZO ACUMULADO: 18 MESES N.A FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2022 VALOR ADICIÓN No 1: \$ 13.467.978.735,00 VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 13.467.978.735,00

2. DESCRIPCION																
No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios					Gestión Mejoras			
								Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras	
CA 035-F1	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO	0									11					
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Firma Nombre: MICHAEL LEONARDO OCHOA DELGADO Profesional Predial Contratista Matricula Profesional No: 01112-10627 CPITVC	Firma Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ Profesional Predial Interventor Matricula Profesional No: 25335144832 CND
--	--

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6			
														VERSIÓN	1			
														PÁGINA				
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			14		FECHA								30 ABRIL 2022 (Día / Mes / Año)		
1. DATOS DEL PROYECTO																		
UNIDAD EJECUTORA		Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 3				OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.							No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		1684 de 2020	
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander													No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1912 de 2020	
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																		
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	1			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	R E E M	I T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
2. Información y Divulgación	Volantes	Unitario	3000	\$ 400	\$ 1.200.000	X		\$ 1.264.260	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.264.260		
	Abanicos	Unitario	1000	\$ 1.500	\$ 1.500.000	X		\$ 1.567.500	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.567.500		
	Pasacalles	Unitario	15	\$ 350.000	\$ 5.250.000	X		\$ 5.531.138	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 5.531.138		
	Folletos inicio de Contrato	Unitario	3000	\$ 150	\$ 450.000	X		\$ 474.098	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 474.098		
	Avisos	Unitario	10	\$ 450.000	\$ 4.500.000	X		\$ 4.740.975	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 4.740.975		
	Cuñas radiales	Campañas	18	\$ 1.500.000	\$ 27.000.000	X		\$ 28.445.850	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 28.445.850		
	Perifoneo	Campañas	3	\$ 500.000	\$ 1.500.000	X		\$ 1.580.325	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 1.580.325		
	Folleto cierre del Contrato	Unitario	2000	\$ 150	\$ 300.000	X		\$ 316.065	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 316.065		
5. Cultura vial y participación comunitaria	Logística para reuniones extraordinarias	Unitario	10	\$ 200.000	\$ 2.000.000	X		\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100		
	Campaña # 1 Bolsas de cambrel	Unitario	1000	\$ 1.500	\$ 1.500.000	X		\$ 1.580.325	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 1.580.325		
	Campaña # 2 Kit de seguridad vial	Global	150	\$ 50.000	\$ 7.500.000	X		\$ 7.901.625	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 7.901.625		
	Campaña # 3 Biciusuarios	Unitario	500	\$ 10.000	\$ 5.000.000	X		\$ 5.267.750	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 5.267.750		
	Campaña # 4 Cartilla Pedagógica	Unitario	600	\$ 8.000	\$ 4.800.000	X		\$ 5.057.040	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 5.057.040		
7. Obras con participación comunitaria	Obras con participación comunitaria	Global	1	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	X		\$ 421.420.000	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 421.420.000		
8. Protección al patrimonio	Arqueología preventiva	Global	1	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	X		\$ 31.606.500	0	\$ -	4,5%		\$ -	0	\$ -	\$ 31.606.500		
3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIO-PREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																		
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIO-PREDIAL(\$)	R E E M	I T E M	VALOR GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - UMV	Unitario	1	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	X		\$ 94.819.500	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 94.819.500		
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - TDO	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X		\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100		
	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz -UME	Unitario	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	X		\$ 2.633.875	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.633.875		
	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - Arrendamiento	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X		\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100		
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal UMV	Unitario	1	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	X		\$ 94.819.500	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 94.819.500		
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal TDO	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X		\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100		
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal Arrendamiento	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X		\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
														VERSIÓN	1		
														PÁGINA			
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				14		FECHA						30 ABRIL 2022 (Día / Mes / Año)		
1. DATOS DEL PROYECTO																	
UNIDAD EJECUTORA	Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 3				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		1684 de 2020		
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1912 de 2020		
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																	
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		1		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	15	2021	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)	
4. RESUMEN																	
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS				\$			-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO				\$		-	
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA				\$			-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA				\$		-	
C	VALOR IVA MENSUAL				\$			-	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL				\$		-	
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL				\$			-	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL				\$		-	
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)				\$			724.302.800	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				\$		-	
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA				\$			724.302.800	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)						0,00%	
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																	
6. FIRMAS																	
 Firma Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-66520 AN ☒ Apoderado ☐  Firma Nombre: LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: 111794 COLPSIC  Firma Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO Representante Legal Interventoría Matrícula Profesional No.: 23202-40972 CND ☒ Apoderado ☐  Firma Nombre: DORY SMITH CARO JIMENEZ Profesional Social Interventoría Matrícula Profesional No.: Resolución 9522/05																	
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto. 4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato. Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.																	



BOGOTÁ - COLOMBIA
CARRERA 7C, N° 125-08
USAQUÉN-BOGOTÁ
PBX: +57 (1) 492 69 70

NIT: 901441547-7

Bogotá, 2 de Mayo de 2022

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Abril de 2022, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER



Certificado Bancario

Sabado, 20 de Marzo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO ISLA SANTANDER identificado(a) con NIT 901441547, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400001138	2021/01/20	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA SANTANDER

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CARRERA 7 C NO 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 7 1 4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

2 0 2 0 1 2 1 7

4 2 9 0

2 0 2 0 1 2 1 7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 4 8

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

DOCUMENTO AUTENTICADO

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 17 / 16 : 31: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 1		82. Nacional 1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 0 1 1 1 0		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 1 1 0		87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil			
78. Departamento	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1		
Vigencia			
80. Desde	2 0 2 0 1 1 1 0		
81. Hasta	2 0 2 3 0 6 3 0		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Transporte

2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 1 2 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres HUMBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 0 1 1 1 0	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	119. Razón social ISMOCOL S.A.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 0 1 1 1 0	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido		130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 0 3 0 9 7			2 3 8 1 3 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CLARO	JAIME		EDUARDO	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento				
	2 0 2 0 1 1 1 0				

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 4 7 4 4

45. Teléfono 2

4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

1 9 9 4 0 6 0 2

4 2 9 0

1 9 9 4 0 6 0 2

4 2 2 0

4 1 1 2

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 41- Declaración anual de activos en el exte

07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero 52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

21- Declarar ingreso o salida del país de d

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 17 / 15 : 32: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 8 1	1 8 7 6	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 6 0 7 1 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 6 0 7 1 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	1 9 9 4 0 6 0 2	
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 7 5 0 4 0 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

Impuestos de Medellín

1 1

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 1 1, 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres HUMBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 0 2, 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 1 1, 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO	106. Primer nombre RAMIRO		107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 6, 0 4	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 8 4 5 6 9	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido TORO	116. Segundo apellido VELASQUEZ	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres VICTORIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 6, 0 4	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 6, 0 4	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 6, 0 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 0 5 0 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido QUINTERO	116. Segundo apellido CATAÑO	117. Primer nombre JONATHAN	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 0 9, 0 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 4 3 2 0 9 1 1 4	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 0 1 4 2 5 T
	140. Primer apellido CARVAJAL	141. Segundo apellido VEGA	142. Primer nombre MARIBEL	143. Otros nombres CRISTINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 3 1 2			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747909074



(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424	
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	
161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	
161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de mayo de 2022, a las 07:56:44, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8902091741
Código de Verificación	8902091741220503075643

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de mayo de 2022, a las 16:46:26, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8002338814
Código de Verificación	8002338814220503164626

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de mayo de 2022, a las 07:56:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	5567800
Código de Verificación	5567800220503075636

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de mayo de 2022, a las 16:46:12, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	71714292
Código de Verificación	71714292220503164612

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195607958



WEB

07:57:57

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ISMOCOL S.A. identificado(a) con NIT número 8902091741:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195670663



WEB

16:55:40

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LATINCO S.A. identificado(a) con NIT número 8002338814:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195607944



WEB
07:57:38
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5567800:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195670751



WEB
16:56:30
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71714292:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.