

OV-00000048

Nit: 901441547
CR 7 C 125 08
Tel: (7)4926970 Fax:
BOGOTA D.C.



ORDEN DE VENTA

Nombre:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección:	TV 45 26 60
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	7056000

Fecha:	15/09/2022
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DÍAS
Moneda:	COP
Vendedor:	JYMO

[illegible]

TOTALES	\$10.518.113.994,00	\$76.863.141,00	-\$3.155.434.198,00	\$7.439.542.937,00
----------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------

Notas

#\$24-02-00;1684-2020;lorjuela@invias.gov.co#\$
ACTA DE OBRA 18 DEL CONTRATO 1684 DE 2020
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO AGOSTO 2022

ccalderon





Elaborado

mforero
Aprobado

Recibido

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE OBRA			
CONTRATO 1684 DE 2020			
			VALOR
<u>ACTA DE OBRA No.</u>	<u>18</u>	<u>AGO 22</u>	
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS			\$ 10.518.113.994
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES Y DEL PAGA)			
TOTAL BASICO DE LAS OBRAS			\$ 10.518.113.994
COSTO DIRECTO		\$ 8.090.856.918	
A	20%	\$ 1.618.171.384	
I	5%	\$ 404.542.846	
U	5%	\$ 404.542.846	
AIU	30%	\$ 2.427.257.076	
IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)			\$ 76.863.141
PROVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (SEGÚN FORMULARIO GUIA)			
IVA PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	19%		\$ -
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO			
VALOR IVA MANTENIMIENTO RUTINARIO	19%		\$ -
SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO			
TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO	19%		\$ -
<u>GESTION PREDIAL (valor basico)</u>			\$ -
IVA GESTION PREDIAL	19%		\$ -
REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIOS			
Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios			\$ -
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	2,5%		\$ -
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19%	19%		\$ -
VALOR TOTAL BASICO PREACTA PREDIAL			\$ -
VALOR IVA PREACTA PREDIAL			\$ -
<u>IMPLEMENTACION PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (valor basico)</u>			
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	2,5%		\$ -
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19%	19%		\$ -
VALOR TOTAL BASICO PREACTA BIOSEGURIDAD			\$ -
VALOR TOTAL BIOSEGURIDAD			\$ -
<u>GESTION SOCIAL</u>			
VALOR UNITARIO BASICO			
VALOR BASE GRAVABLE 4.5%		\$ -	
IVA 19% SOBRE VALOR BASE GRAVABLE			\$ -
VALOR TOTAL BASICO			\$ 10.518.113.994
VALOR TOTAL IVA			\$ 76.863.141
VALOR TOTAL			\$ 10.594.977.135
NOTA: Valor a amortizar acta No.17: 30%	\$ 3.155.434.198		

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE AJUSTE			
			VALOR
<u>ACTA DE AJUSTE No.</u>			
VALOR BASICO ACTA DE AJUSTE			
COSTO DIRECTO		\$ -	
A	20%	\$ -	
I	5%	\$ -	
U	5%	\$ -	
AIU	30%	\$ -	
IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)			\$ -
VALOR TOTAL BASICO			\$ -
VALOR TOTAL IVA			\$ -
VALOR TOTAL			\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEP-MN1-IN-4-FR-2	
18 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	FECHA 31 DE 2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER	PERIODO MES: 1 AGO 22 - 31 AGO 22	
ACTA PARCIAL DE OBRA No.		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 10.518.113.994	
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20/09/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE PEDRO NEL SARMIENTO	FIRMA 	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	20/09/2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA PEDRO NEL SARMIENTO	FIRMA 	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	21/09/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDGAR JESUS ROJAS	FIRMA 	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	21/09/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDGAR JESUS ROJAS	FIRMA 	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	21/09/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DIEGO OSORIO GAMBOA	FIRMA 	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FIRMA 	Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.				
ORDEN DE PAGO				
CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1				
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT. 901.441.547-7				
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 autoriza el pago a favor del contratista Consorcio ISLA SANTANDER AUTORIZA EL PAGO A: EL CONSORCIO ISLA SANTANDER				
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 7.439.542.937.00 VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE				
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL PERIODO 1 AGO 22 - 31 AGO 22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.				
Firma  Nombre: Edgar Jesus Rojas Ramirez Matrícula No 68202000549 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma  Nombre: Edgar Jesus Rojas Ramirez Matrícula No 68202000549 DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma  Nombre: Diego Osorio Gamboa Matrícula No 68202-24384 STD GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)
Firma  Nombre: Liliana Ivonne Orjuela Diaz Matrícula No 68700-63803 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:				
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.				



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECCION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☒	DEF. No 18	1 AGO 22 - 31 AGO 22
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐	0 0	
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	89922	RUBRO No.	C-2401-0600-86-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 7.439.542.937
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ -
						TOTAL ACTA	\$ 7.439.542.937

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE
Mantricula N°

NOMBRE: Edgar Jesús Rojas Ramírez
MATRICULA: 68202090549

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
										VERSIÓN		1					
										PÁGINA							
										FECHA		31	8	2022			
												(Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3										DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA No. 18		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 10.518.113.994,00		MES 1 AGO 22 - 31 AGO 22	
										ACTA FINAL		□					
CONTRATO No.: 1684 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: VEINTITRÉS (23) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A					
										(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indique la razón y el alcance del contrato según el objeto)										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153.011.879.099,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 61.967.978.735,00					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020										INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 214.979.857.834,00					
										CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha: 29-07-2022		OBRA EJECUTADA					
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)				PRESENTE ACTA		ACUMULADO					
										CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
I.- EXPLANACIONES																	
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5,00	\$ 1.324.813,00	\$ 6.624.065,00	5,00	\$ 6.624.065,00	-	\$ -	0,90	\$ 1.192.332,00			
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	275,00	\$ 121.488,00	\$ 33.409.200,00	1.200,00	\$ 145.785.600,00	265,00	\$ 32.194.320,00	1.200,00	\$ 145.785.600,00			
3	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	45,00	\$ 76.340,00	\$ 3.435.300,00	100,00	\$ 7.634.000,00	-	\$ -	-	\$ -			
4	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	57.579,00	\$ 12.480,00	\$ 718.585.920,00	2.000,00	\$ 24.960.000,00	2.000,00	\$ 24.960.000,00	2.000,00	\$ 24.960.000,00			
5	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	32.746,00	\$ 49.241,00	\$ 1.612.445.786,00	8.566,00	\$ 421.798.406,00	-	\$ -	2.763,00	\$ 136.052.893,00			
6	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	343.405,00	\$ 6.968,00	\$ 2.392.846.040,00	142.074,00	\$ 989.971.632,00	4.995,00	\$ 34.805.160,00	65.993,00	\$ 459.839.224,00			
7	1	211-13		Remoción de Derumbes	m3	30.000,00	\$ 9.626,00	\$ 288.780.000,00	106.356,00	\$ 1.023.802.108,00	575,00	\$ 5.534.950,00	74.178,00	\$ 714.037.428,00			
8	1	220-1		Terraplenes	m3	29.140,00	\$ 13.009,00	\$ 379.082.260,00	35.918,00	\$ 467.257.262,00	951,00	\$ 12.371.559,00	7.496,00	\$ 97.515.464,00			
9	1	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	57.579,00	\$ 10.295,00	\$ 592.775.805,00	50.262,00	\$ 517.447.290,00	5.192,00	\$ 53.451.640,00	36.132,00	\$ 371.978.940,00			
10	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	80.000,00	\$ 7.380,00	\$ 590.400.000,00	23.128,00	\$ 170.684.640,00	-	\$ -	-	\$ -			
II.- SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS																	
11	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	\$ 943,00	\$ 32.995.000,00	450.000,00	\$ 379.350.000,00	1.680,00	\$ 1.416.240,00	281.220,00	\$ 237.068.460,00			
12	2	311-13		Afirmado	m3	26.400,00	\$ 99.742,00	\$ 2.633.188.800,00	4.353,00	\$ 434.176.926,00	-	\$ -	569,00	\$ 56.753.198,00			
13	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	32.120,00	\$ 140.988,00	\$ 4.499.628.560,00	62.423,00	\$ 8.744.713.224,00	2.841,00	\$ 397.990.008,00	21.986,00	\$ 3.079.974.768,00			
14	2	330-13		Base granular clase A	m3	46.597,00	\$ 161.475,00	\$ 7.524.250.575,00	55.423,00	\$ 8.949.428.925,00	3.454,00	\$ 557.734.650,00	16.182,00	\$ 2.812.988.450,00			
15	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	1.400,00	\$ 192.768,00	\$ 269.875.200,00	7.886,00	\$ 1.520.168.448,00	-	\$ -	-	\$ -			
III.- PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
16	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	189.351,00	\$ 2.834,00	\$ 536.620.734,00	343.073,00	\$ 972.268.882,00	9.969,00	\$ 26.252.146,00	127.856,00	\$ 362.343.904,00			
17	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	189.351,00	\$ 1.765,00	\$ 334.204.515,00	292.494,00	\$ 516.251.910,00	4.227,00	\$ 7.460.655,00	182.192,00	\$ 321.568.860,00			
18	8	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4.340,00	\$ 902.053,00	\$ 3.490.910.020,00	34.235,00	\$ 27.459.284.455,00	797,00	\$ 639.236.241,00	12.554,00	\$ 10.069.695.209,00			
19	8	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	560,00	\$ 957.754,00	\$ 536.342.240,00	27.024,00	\$ 25.882.344.096,00	-	\$ -	7.415,00	\$ 7.101.745.910,00			
20	8	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	700,00	\$ 83.887,00	\$ 58.720.900,00	33.820,00	\$ 2.837.058.340,00	3.272,10	\$ 274.486.653,00	27.121,10	\$ 2.275.107.717,00			
21	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	630,00	\$ 78.663,00	\$ 49.557.690,00	4.050,00	\$ 318.585.150,00	-	\$ -	2.170,80	\$ 170.761.641,00			
IV.- PAVIMENTOS DE CONCRETO																	
22	8	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	44.659,00	\$ 696.518,00	\$ 31.105.797.362,00	7.165,00	\$ 4.990.551.470,00	278,10	\$ 193.701.656,00	5.090,60	\$ 3.545.694.532,00			
V.- ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
23	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.875,00	\$ 32.493,00	\$ 1.198.179.375,00	60.000,00	\$ 1.949.580.000,00	321,00	\$ 10.430.253,00	59.999,90	\$ 1.949.576.752,00			
24	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	33.266,00	\$ 54.918,00	\$ 1.826.902.188,00	3.000,00	\$ 164.754.000,00	2.324,00	\$ 127.629.432,00	2.999,80	\$ 164.743.016,00			
25	2	610-13		Repleno para Estructuras con suelo	m3	9.454,00	\$ 43.718,00	\$ 413.309.972,00	8.667,00	\$ 378.903.906,00	95,00	\$ 4.153.210,00	1.202,90	\$ 52.888.383,00			
26	2	610-13		Repleno para estructuras con rebozo	m3	14.163,00	\$ 95.040,00	\$ 1.347.952.320,00	9.081,00	\$ 863.059.240,00	1.621,40	\$ 154.097.856,00	9.080,10	\$ 862.972.704,00			
27	6	621.1P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1,2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.290,00	\$ 2.350.411,00	\$ 5.382.441.190,00	244,00	\$ 573.500.284,00	-	\$ -	-	\$ -			
28	6	621.1.2P		Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3.200,00	\$ 780.000,00	\$ 2.496.000.000,00	1.010,00	\$ 787.800.000,00	-	\$ -	-	\$ -			
29	5	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	5.083,00	\$ 318.427,00	\$ 1.618.564.441,00	700,00	\$ 222.898.900,00	-	\$ -	-	\$ -			
30	5	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3.050,00	\$ 391.615,00	\$ 1.194.425.750,00	121,00	\$ 47.385.415,00	-	\$ -	-	\$ -			
31	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	13.995,00	\$ 750.000,00	\$ 10.496.250.000,00	3.506,00	\$ 2.629.500.000,00	549,00	\$ 411.750.000,00	3.066,80	\$ 2.300.100.000,00			
32	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	15.988,00	\$ 664.980,00	\$ 10.631.700.240,00	4.629,00	\$ 3.078.192.420,00	31,90	\$ 21.212.862,00	1.533,90	\$ 1.020.012.822,00			
33	6	630-13		Concreto lizado para pantallas ancladas (Fc = 21 Mpa)	m3	754,00	\$ 1.314.607,00	\$ 991.213.678,00	252,00	\$ 331.280.964,00	-	\$ -	-	\$ -			
34	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	661,00	\$ 546.793,00	\$ 361.430.173,00	1.284,00	\$ 702.082.212,00	27,30	\$ 284.30	14.927.449,00	\$ 155.453.251,00			
35	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1.144,00	\$ 415.902,00	\$ 475.791.888,00	2.501,00	\$ 1.040.170.902,00	-	\$ -	2.501,00	\$ 1.040.170.902,00			
36	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.296.399,00	\$ 4.700,00	\$ 10.793.075.300,00	815.607,00	\$ 3.833.352.900,00	33.988,00	\$ 159.794.380,00	250.838,20	\$ 1.178.939.540,00			
37	4	640-13		Malta de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	58.597,00	\$ 4.963,00	\$ 290.819.911,00	7.320,00	\$ 36.329.160,00	-	\$ -	-	\$ -			
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	609,00	\$ 634.703,00	\$ 386.534.127,00	1.099,00	\$ 697.538.597,00	23,00	\$ 14.598.169,00	448,20	\$ 284.473.897,00			
39	6	663.3P		Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	47.086,00	\$ 24.918,00	\$ 1.173.288.948,00	36.111,00	\$ 899.813.898,00	1.247,30	\$ 31.085.205,00	19.508,90	\$ 486.122.770,00			
40	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	6.240,00	\$ 606.138,00	\$ 3.782.301.120,00	558,00	\$ 338.225.004,00	-	\$ -	-	\$ -			
41	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	15.300,00	\$ 73.550,00	\$ 1.125.315.000,00	100,00	\$ 7.355.000,00	-	\$ -	100,00	\$ 7.355.000,00			
42	6	673-13		Geotextil Tipo I no tejido	m2	72.280,00	\$ 8.833,00	\$ 638.449.240,00	109.722,00	\$ 969.174.426,00	5.641,00	\$ 49.826.953,00	82.311,20	\$ 727.054.831,00			
43	2	673-13		Material granular drenante	m3	35.417,00	\$ 109.573,00	\$ 3.880.746.941,00	32.694,00	\$ 3.582.379.662,00	2.404,60	\$ 263.479.236,00	32.694,00	\$ 3.582.379.664,00			
44	6	673.3P		Geodren	m	11.368,00	\$ 109.918,00	\$ 1.249.547.824,00	2.128,00	\$ 233.905.504,00	30,90	\$ 3.396.466,00	166,70	\$ 18.323.330,00			
45	6	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	16.925,00	\$ 117.162,00	\$ 1.982.966.850,00	3.516,00	\$ 411.941.592,00	-	\$ -	-	\$ -			
46	6	681-13		Gaviones de malta de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.292,00	\$ 240.205,00	\$ 310.344.860,00	3.015,00	\$ 724.218.075,00	176,00	\$ 42.276.080,00	1.810,00	\$ 434.771.050,00			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

31 8 2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

ACTA No.

18

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 10.518.113.994,00

MES 1 AGO 22 - 31 AGO 22

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No:

1684 DE 2021

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO ACUMULADO:

VEINTITRÉS (23) MESES

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

17/03/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

Hasta 31/12/2022

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA SANTANDER

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 153.011.879.099,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ 61.967.978.735,00

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

1912 DE 2020

INTERVENTOR:

CONSORCIO SAIN

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 214.979.857.834,00

VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	103.524,00	\$ 1.804,00	\$ 186.757.296,00	1.500.000,00	\$ 2.706.000.000,00	220.960,00	\$ 398.611.840,00	1.067.014,00	\$ 1.924.893.256,00
48	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	350,00	\$ 22.657,00	\$ 7.929.950,00	10.350,00	\$ 234.499.950,00	636,70	\$ 14.425.712,00	2.336,00	\$ 52.926.752,00
49	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de lachas reflectiva bidireccionales	u	1.644,00	\$ 9.328,00	\$ 13.691.232,00	15.844,00	\$ 130.283.232,00	-	\$ -	1.644,00	\$ 13.691.232,00
50	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	196,00	\$ 393.178,00	\$ 77.062.888,00	196,00	\$ 77.062.888,00	-	\$ -	-	\$ -
51	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	20,00	\$ 322.901,00	\$ 6.458.020,00	50,00	\$ 16.145.050,00	-	\$ -	-	\$ -
52	8	720-13	Poste de referencia	u	27,00	\$ 251.841,00	\$ 6.799.707,00	27,00	\$ 6.799.707,00	-	\$ -	-	\$ -
53	8	730-13	Defensa metálica	m	4.100,00	\$ 228.676,00	\$ 937.571.600,00	3.048,00	\$ 697.004.448,00	-	\$ -	-	\$ -
54	8	730-13	Sección final	u	100,00	\$ 102.870,00	\$ 10.287.000,00	160,00	\$ 16.459.200,00	-	\$ -	-	\$ -
55	8	740-13	Capitafaros	u	1.039,00	\$ 21.965,00	\$ 22.821.635,00	800,00	\$ 17.572.000,00	-	\$ -	-	\$ -

VII - OBRAS VARIAS

56	6	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	300,00	\$ 17.353,00	\$ 5.205.900,00	31.500,00	\$ 548.619.500,00	-	\$ -	-	\$ -
57	6	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	150,00	\$ 33.468,00	\$ 5.020.350,00	20,00	\$ 669.380,00	-	\$ -	-	\$ -
58	6	810-13	Protección de Taludes con bloques de calspéd	m2	16.120,00	\$ 18.372,00	\$ 296.156.640,00	16.120,00	\$ 296.156.640,00	-	\$ -	-	\$ -

VIII - TRANSPORTES

59	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.935.784,00	\$ 1.100,00	\$ 9.829.362.400,00	1.741.874,00	\$ 1.916.061.400,00	651.442,00	\$ 716.586.200,00	1.528.647,00	\$ 1.681.511.700,00
60	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	607.500,00	\$ 1.100,00	\$ 668.250.000,00	3.263.580,00	\$ 3.589.938.000,00	7.513,00	\$ 8.294.300,00	1.716.668,00	\$ 1.888.334.800,00

Ajuste el Peso

ITEM NO PREVISTOS

61	8	700.1.P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m		\$ 1.443,00		262.494,00	\$ 378.778.842,00	129.226,00	\$ 186.473.118,00	205.344,00	\$ 296.311.392,00
62	8	700.3.P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m2		\$ 19.052,00		207,00	\$ 3.943.764,00	207,00	\$ 3.943.764,00	207,00	\$ 3.943.764,00
63	8	461.1.P	Reciclado de pavimento asfáltico en frío en el lugar	m3		\$ 57.011,00		40.995,00	\$ 2.337.165.945,00	3.166,30	\$ 180.513.929,00	28.072,90	\$ 1.600.464.101,00
64	6	663.1.1	Tubería de plástico tipo Novafort de 36"	m		\$ 1.575.574,00		400,00	\$ 630.229.600,00	-	\$ 400,00	\$ 630.229.600,00	
65	8	450.1.P	Mezcla Densa en Caliente MDC-25	m3		\$ 801.420,00		17.469,00	\$ 14.000.005.980,00	347,70	\$ 278.653.734,00	3.471,20	\$ 2.781.889.104,00
66	8	7P	Suministro e instalación de resalto de plástico	m		\$ 361.131,00		80,00	\$ 28.890.480,00	-	\$ 24,00	\$ 8.667.144,00	
67	6	8P	Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m	m2		\$ 31.539,00		4.316,00	\$ 136.122.324,00	-	\$ -	-	\$ -
68	6	9P	Contenedor en geotextil de políester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio	und		\$ 1.771.103,00		446,00	\$ 789.911.938,00	-	\$ -	-	\$ -
69	6	10P	Geotextil tejido de políester de 650 kn/m.	m2		\$ 19.549,00		2.200,00	\$ 43.007.800,00	-	\$ -	-	\$ -
70	2	230-2P	Material de mejoramiento para subrasante	m3		\$ 58.891,00		10.000,00	\$ 588.910.000,00	269,00	\$ 15.841.679,00	10.000,00	\$ 588.910.000,00
71	2	230.3P	Material clasificado para relleno de geoceldas	m3		\$ 24.577,00		12.000,00	\$ 294.924.000,00	-	\$ 2.019,00	\$ 49.620.963,00	
72	2	11P	Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares. geodren triplanar	m2		\$ 81.678,00		120.000,00	\$ 9.801.360.000,00	16.109,00	\$ 1.315.750.902,00	64.015,00	\$ 5.228.617.170,00
73	2	12P	Geodren Triplanar	m2		\$ 70.056,00		120.000,00	\$ 8.406.720.000,00	16.109,00	\$ 1.128.532.104,00	64.292,00	\$ 4.504.040.352,00
74	8	450.10P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo	m3		\$ 934.237,00		21.277,00	\$ 19.877.760.649,00	2.888,20	\$ 2.698.263.303,00	21.117,10	\$ 19.728.376.152,00
75	2	310-13.1P	Conformación de jarillón para encauce de río	m3		\$ 34.803,00		38.000,00	\$ 1.322.514.000,00	-	\$ -	30.059,00	\$ 1.046.143.377,00

Ajuste el Peso

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	\$ 133.797.906.926,00	\$ 180.174.004.673,00	\$ 10.518.113.994,00	\$ 88.078.673.301,00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	\$ 10.866.073.596,00	\$ 24.236.346.491,00	\$ -	\$ 1.263.506.073,00
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	\$ 180.803.590,00	\$ 180.803.590,00	\$ -	\$ -
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	\$ 144.844.784.112,00	\$ 204.591.154.754,00	\$ 10.518.113.994,00	\$ 89.332.179.374,00
VALOR IVA (OBRA) (E)	\$ 1.058.481.115,00	\$ 1.495.089.208,00	\$ 76.863.141,00	\$ 652.812.080,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	\$ 145.903.265.227,00	\$ 206.086.243.962,00	\$ 10.594.977.135,00	\$ 89.984.991.454,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	\$ 910.000.000,00	\$ 910.000.000,00	\$ -	\$ 546.000.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	\$ 172.900.000,00	\$ 172.900.000,00	\$ -	\$ 103.740.000,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	\$ 1.082.900.000,00	\$ 1.082.900.000,00	\$ -	\$ 649.740.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS Y/O SITIOS INESTABLES	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00	\$ -	\$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS Y/O SITIOS INESTABLES	\$ 285.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS Y/O SITIOS INESTABLES	\$ 1.785.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (incluye IVA)	\$ 360.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ -	\$ 12.964.005,00
* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J)	\$ 5.665.713.872,00	\$ 5.665.713.872,00	\$ -	\$ 350.083.194,00
VALOR TOTAL	\$ 153.011.879.099,00	\$ 214.979.857.834,00	\$ 10.594.977.135,00	\$ 90.997.778.653

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1																																									
			VERSIÓN	1																																									
			PÁGINA																																										
			FECHA	31	8 / 2022 (Día / Mes / Año)																																								
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER	ACTA No.	18																																								
		ACTA FINAL	☐																																										
		VALOR BÁSICO ACTA:	\$	10.518.113.994,00	MES 1 AGO 22 - 31 AGO 22																																								
CONTRATO No.: 1684 DE 2021 (Indique número y año)																																													
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1		PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: VEINTITRÉS (23) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																											
		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																											
		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A																																											
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indique la ruta y tramo del contrato según código vial)		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153.011.879.099,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 61.967.978.735,00																																											
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 214.979.857.834,00																																											
ALU 30,0 % Utilidad 5,0 %																																													
<table><thead><tr><th></th><th>Valor</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$ 64.025.449.331,00</td><td>35,54%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ 3.155.434.198,00</td><td>30%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$ 29.373.731.174,00</td><td>46%</td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ 34.651.718.157,00</td><td>54%</td></tr></tbody></table>							Valor	%	Valor Anticipo Otorgado	\$ 64.025.449.331,00	35,54%	Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 3.155.434.198,00	30%	Valor Amortizado Acumulado	\$ 29.373.731.174,00	46%	Valor Saldo por Amortizar	\$ 34.651.718.157,00	54%																									
	Valor	%																																											
Valor Anticipo Otorgado	\$ 64.025.449.331,00	35,54%																																											
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 3.155.434.198,00	30%																																											
Valor Amortizado Acumulado	\$ 29.373.731.174,00	46%																																											
Valor Saldo por Amortizar	\$ 34.651.718.157,00	54%																																											
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																																													
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																																													
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																																													
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)																																													
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.																																													
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</th><th>IVA</th><th>TOTAL PRESENTE MES</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRA</td><td>\$ 10.518.113.994,00</td><td>\$ 76.863.141,00</td><td>\$ 10.594.977.135</td></tr><tr><td>OBRA COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19</td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>\$ 10.518.113.994,00</td><td>\$ 76.863.141,00</td><td>\$ 10.594.977.135</td></tr></tbody></table>							VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	OBRA	\$ 10.518.113.994,00	\$ 76.863.141,00	\$ 10.594.977.135	OBRA COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19			\$ -	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			\$ -	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -		\$ -	VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 10.518.113.994,00	\$ 76.863.141,00	\$ 10.594.977.135
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																																										
OBRA	\$ 10.518.113.994,00	\$ 76.863.141,00	\$ 10.594.977.135																																										
OBRA COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -																																										
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -																																										
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -																																										
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19			\$ -																																										
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			\$ -																																										
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			\$ -																																										
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -		\$ -																																										
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 10.518.113.994,00	\$ 76.863.141,00	\$ 10.594.977.135																																										
<table><thead><tr><th>G.P.P.</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VR. ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>I</td><td>\$ 163.317.629</td><td>\$ 1.951.361.871</td></tr><tr><td>II</td><td>\$ 957.140.898</td><td>\$ 5.986.784.876</td></tr><tr><td>III</td><td>\$ 949.435.695</td><td>\$ 20.301.223.261</td></tr><tr><td>IV</td><td>\$ 193.701.656</td><td>\$ 3.545.694.532</td></tr><tr><td>V</td><td>\$ 1.308.657.531</td><td>\$ 14.265.037.904</td></tr><tr><td>VI</td><td>\$ 413.037.552</td><td>\$ 1.991.511.240</td></tr><tr><td>VII</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VIII</td><td>\$ 724.850.500</td><td>\$ 3.569.846.498</td></tr><tr><td>IX</td><td>\$ 5.807.972.533</td><td>\$ 36.467.213.119</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 10.518.113.994</td><td>\$ 88.078.673.301</td></tr></tbody></table>						G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	I	\$ 163.317.629	\$ 1.951.361.871	II	\$ 957.140.898	\$ 5.986.784.876	III	\$ 949.435.695	\$ 20.301.223.261	IV	\$ 193.701.656	\$ 3.545.694.532	V	\$ 1.308.657.531	\$ 14.265.037.904	VI	\$ 413.037.552	\$ 1.991.511.240	VII	\$ -	\$ -	VIII	\$ 724.850.500	\$ 3.569.846.498	IX	\$ 5.807.972.533	\$ 36.467.213.119	TOTAL	\$ 10.518.113.994	\$ 88.078.673.301							
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO																																											
I	\$ 163.317.629	\$ 1.951.361.871																																											
II	\$ 957.140.898	\$ 5.986.784.876																																											
III	\$ 949.435.695	\$ 20.301.223.261																																											
IV	\$ 193.701.656	\$ 3.545.694.532																																											
V	\$ 1.308.657.531	\$ 14.265.037.904																																											
VI	\$ 413.037.552	\$ 1.991.511.240																																											
VII	\$ -	\$ -																																											
VIII	\$ 724.850.500	\$ 3.569.846.498																																											
IX	\$ 5.807.972.533	\$ 36.467.213.119																																											
TOTAL	\$ 10.518.113.994	\$ 88.078.673.301																																											
<table><thead><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Obras de Explanación</td><td>\$ 301.377.314,00</td><td>\$ 4.065.681.639</td></tr><tr><td>2 Sub-bases y bases</td><td>\$ 3.838.995.885,00</td><td>\$ 21.902.057.489</td></tr><tr><td>3 Transporte de materiales</td><td>\$ 724.850.500</td><td>\$ 3.569.846.502</td></tr><tr><td>4 Aceros y elementos metálicos</td><td>\$ 159.794.360</td><td>\$ 1.178.939.540</td></tr><tr><td>5 Acero Estructural y cables de acero</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6 Concretos, morteros y obras varias</td><td>\$ 589.073.184</td><td>\$ 7.104.067.443</td></tr><tr><td>7 Concreto para superestructuras</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles</td><td>\$ 4.904.022.751</td><td>\$ 50.258.080.688</td></tr><tr><td>(N) Ítems no sujetos a ajuste</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	1 Obras de Explanación	\$ 301.377.314,00	\$ 4.065.681.639	2 Sub-bases y bases	\$ 3.838.995.885,00	\$ 21.902.057.489	3 Transporte de materiales	\$ 724.850.500	\$ 3.569.846.502	4 Aceros y elementos metálicos	\$ 159.794.360	\$ 1.178.939.540	5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -	6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 589.073.184	\$ 7.104.067.443	7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -	8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 4.904.022.751	\$ 50.258.080.688	(N) Ítems no sujetos a ajuste												
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																											
1 Obras de Explanación	\$ 301.377.314,00	\$ 4.065.681.639																																											
2 Sub-bases y bases	\$ 3.838.995.885,00	\$ 21.902.057.489																																											
3 Transporte de materiales	\$ 724.850.500	\$ 3.569.846.502																																											
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 159.794.360	\$ 1.178.939.540																																											
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -																																											
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 589.073.184	\$ 7.104.067.443																																											
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -																																											
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 4.904.022.751	\$ 50.258.080.688																																											
(N) Ítems no sujetos a ajuste																																													
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 10.518.113.994																																													
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 7.362.679.796																																													
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 7.439.542.937																																													
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERVO CENTAVOS M/CTE																																													
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																													
OBSERVACIONES																																													
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. 9. El valor básico del acta es \$ 10.518.113.994,00 y la amortización es \$ 5.139.018.531 equivalente al 48 %, el valor de IVA es \$ 76.863.141,00, la factura es \$ 7.439.542.937,00 10. El valor del acta básico es \$ 10.518.113.994,00, la amortización es 48% que corresponde a la presente acta a \$5.139.018.531																																													
Para constancia de lo anterior firman																																													
Firma: Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula No: 05202-66520 ANT Firma: Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula No: 25202-40972 CND																																													
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	1684 DE 2020	Contratista	CONSORCIO ISLA SANTANDER		
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				
Acta Obra N° 16	Valor básico	\$	10.518.113.994	Período	1 AGO 22 - 31 AGO 22
Valor Incluido Iva	\$		10.594.977.135		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5503	PR 0 + 500 PR 41 +000	\$ 1.239.496.470,27	\$ -		\$ 1.239.496.470,00
2	5503	PR 076 + 300 a PR 78 +000	\$ 108.854.762,48	\$ -		\$ 108.854.762,48
3	5503	PR 91 + 500 a PR 97 + 500	\$ 1.164.156.105,11			\$ 1.164.156.105,11
4	5503	PR 127 + 500 a PR127 + 500	\$ 168.644.447,29			\$ 168.644.447,29
5	5503	PR 131 + PR 134 +200	\$ -			\$ -
6	5503	PR 5 + 315 a PR 5 + 973	\$ -			\$ -
7	5504	PR 7 + 479 a PR 8 + 066	\$ 598.630.201,72	\$ -		\$ 598.630.201,72
8	5504	PR 10 + 000 a PR 12 + 000	\$ -			\$ -
9	5504	PR 27 + 835 a PR 28 + 060	\$ 198.307.837,72	\$ -		\$ 198.307.837,72
10	5504	PR 58 +200 a PR 58 + 640				\$ -
11	5504	PR 75 +524 a PR 98 + 079	\$ 5.380.876.219,79	\$ -		\$ 5.380.876.219,79
12	5505	PR 0 + 00 a PR 68 +520	\$ 1.736.011.090,35	\$ -		\$ 1.736.011.090,35
						\$ -
TOTALES			\$ 10.594.977.135	\$ -	0	\$ 10.594.977.135

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	DUITAMA	\$ 46.115.811	\$ 45.781.255
	MUNICIPIO 2	SANTA ROSA DE VITERBO	\$ 43.970.889	\$ 43.651.895
	MUNICIPIO 3	CERINZA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4	BELÉN	\$ 1.149.409.770	\$ 1.141.071.173
	MUNICIPIO 5	TUTAZA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 6	SATIVANORTE	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 7	SUSACON	\$ 108.854.762	\$ 108.065.056
	MUNICIPIO 8	SOATA	\$ 1.164.156.105	\$ 1.155.710.528
	MUNICIPIO 9	TIPACOQUE	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 10	COVARACHIA	\$ 168.644.447	\$ 167.420.986
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA		\$ 2.681.151.785	\$ 2.661.700.894

NIT	DEPARTAMENTO 2	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CAPITANEJO	\$ 598.630.202	\$ 594.287.333
	MUNICIPIO 2	ENCISO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3	SAN JOSÉ DE MIRANDA	\$ 198.307.838	\$ 196.869.178
	MUNICIPIO 4	MÁLAGA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 5	CONCEPCIÓN	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 6	CERRITO	\$ 5.380.876.220	\$ 5.341.839.699
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER		\$ 6.177.814.259	\$ 6.132.996.210

NIT	DEPARTAMENTO 3	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	\$ 1.527.689.760	\$ 1.516.606.863
	MUNICIPIO 2	CACOTA	\$ 208.321.331	\$ 206.810.027
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	\$ -	\$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		\$ 1.736.011.090	\$ 1.723.416.890

TOTAL		\$	10.594.977.135	\$	10.518.113.994
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

 SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE CONSORCIO ISLA SANTANDER 05202-66520 ANT. CONTRATISTA	 SANTIAGO PAEZ TALERO CONSORCIO SAIN 25202-40972 CND INTERVENTOR
--	---

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8						
										VERSIÓN		1						
										PÁGINA								
										FECHA		31	8	2022				
										(Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3										DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER								
CONTRATO DE OBRA No: 1684 DE 2020										CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER								
MES INFORME MENSUAL: 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2022										PROYECTO: VÍA PAMPLONA - DUITAMA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020										INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN								
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																		
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior					
2021		237921	C-2401-0600-86-0-2401008-02			54	Nación			1684 de 2020		\$ 61.868.235.264,00						
			C-2401-0600-86-0-2401023-02			54	Nación			1684 de 2020		\$ 4.743.843.835,00						
2021		1045321	C-2401-0600-86-0-2401023-02			20	Nación			1684 de 2020		\$ 3.008.000.000,00						
			C-2401-0600-86-0-2401023-02			54	Nación			1684 de 2020		\$ 10.459.978.735,00						
2022		89922	C-2401-0600-86-0-2401008-02			11	Nación			1684 de 2020		\$ 81.600.000.000,00						
2022		89922	C-2401-0600-86-0-2401008-02			11	Nación			1684 de 2020		\$ 4.800.000.000,00						
2022		197622	C-2401-0600-86-0-2401023-02			20	Propios			1684 de 2020		\$ 15.500.000.000,00						
2022		197622	C-2401-0600-86-0-2401023-02			20	Propios			1684 de 2020		\$ 33.000.000.000,00						
TOTAL												\$ 214.979.857.834,00	\$ -					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 214.979.857.834,00																		
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																		
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA		Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato		No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVÍAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
															SI NO			
CDP No: 94321 de 11 DE Marzo de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401008-02											237921/2021	\$ 61.868.235.264						
1	Acta Obra	17 Marzo a 30 Marzo de 2021								237921/2021	\$ 61.868.235.264,00			65951/2021-447-IDP-2428	X			
1D	Ajuste Definitivo	17 Marzo a 30 Marzo de 2021								237921/2021	\$ 61.868.235.264,00			65951/2021-447-IDP-2428	X			
2	Acta Obra	01 Abril a 30 Abril 2021	\$ 115.461.914		\$ 843.760	\$ 116.305.674		\$ 116.305.674		237921/2021	\$ 61.751.929.590,00	\$ 214.863.552.160,00		65951/2021-447-IDP-2428	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
2D	Ajuste Definitivo	01 Abril a 30 Abril 2021	\$ 1.994.102		\$ 14.572	\$ 2.008.674		\$ 2.008.674		237921/2021	\$ 61.749.920.916,00	\$ 214.861.543.486,00		65951/2021-447-IDP-2428	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
Anticipo No 122602721 de 26 de Mayo de 2021, Obligación No 1121321												\$ 43.453.435.235	237921/2021	\$ 18.296.485.681,00				
3	Acta Obra	01 Mayo a 31 Mayo 2021	\$ 270.575.952		\$ 1.954.608	\$ 272.530.560	\$ 81.172.786	\$ 191.357.774	\$ 43.372.262.449	237921/2021	\$ 18.105.127.907,00	\$ 214.589.012.926,00		66834/2021-447-IDP-2465	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
3D	Ajuste Definitivo	01 Mayo a 31 Mayo 2021	\$ 2.830.666		\$ 20.686	\$ 2.851.352		\$ 2.851.352	\$ 43.372.262.449	237921/2021	\$ 18.102.276.555,00	\$ 214.586.161.574,00		66873/2021-447-IDP-2534	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
4	Acta Obra	01 Junio a 30 Junio 2021	\$ 1.226.838.001		\$ 8.965.355	\$ 1.235.803.356	\$ 368.051.400	\$ 867.751.956	\$ 43.004.211.049	237921/2021	\$ 17.234.524.599,00	\$ 213.350.358.218,00		70645/2021-447-IDP-2588	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
4D	Ajuste Definitivo	01 Junio a 30 Junio 2021	\$ 29.438.382		\$ 215.127	\$ 29.653.509		\$ 29.653.509	\$ 43.004.211.049	237921/2021	\$ 17.204.871.090,00	\$ 213.320.704.709,00		71763/2021-447-IDP-2634	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
5	Acta Obra	01 Julio a 30 Julio 2021	\$ 1.327.780.057		\$ 9.703.008	\$ 1.337.483.065	\$ 398.334.017	\$ 939.149.048	\$ 42.605.877.032	237921/2021	\$ 16.265.722.042,00	\$ 211.983.221.644,00		73438/2021-447-IDP-2703	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
5D	Ajuste Definitivo	01 Julio a 30 Julio 2021	\$ 36.347.830		\$ 265.619	\$ 36.613.449		\$ 36.613.449	\$ 42.605.877.032	237921/2021	\$ 16.229.108.593,00	\$ 211.946.608.195,00		81529/2021-447-IDP-2977	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
6	Acta Obra	01 Agosto a 31 Agosto 2021	\$ 1.275.762.847		\$ 9.322.882	\$ 1.285.085.729	\$ 382.728.854	\$ 902.356.875	\$ 42.223.148.178	237921/2021	\$ 15.326.751.718,00	\$ 210.661.522.466,00		81529/2021-447-IDP-2977	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
6D	Ajuste Definitivo	01 Agosto a 31 Agosto 2021	\$ 31.786.627		\$ 232.287	\$ 32.018.914		\$ 32.018.914	\$ 42.223.148.178	237921/2021	\$ 15.294.732.804,00	\$ 210.629.503.552,00		103170/2021-447-IDP-3555	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
7	Acta Obra	1 Septiembre a 30 Septiembre 2021	\$ 2.978.974.171		\$ 21.769.427	\$ 3.000.743.598	\$ 893.692.251	\$ 2.107.051.347	\$ 41.329.455.927	237921/2021	\$ 13.187.681.457,00	\$ 207.628.759.954,00		102532/2021-447-IDP-3537	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
7D	Ajuste Definitivo	1 Septiembre a 30 Septiembre 2021	\$ 82.725.933		\$ 604.536	\$ 83.330.469		\$ 83.330.469	\$ 41.329.455.927	237921/2021	\$ 13.104.350.988,00	\$ 207.545.429.485,00		112365/2021-447-IDP-3745	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
8	Acta Obra	1 Octubre a 30 Octubre 2021	\$ 3.813.139.263		\$ 77.740.248	\$ 3.890.879.511	\$ 1.062.041.779	\$ 2.828.837.732	\$ 40.267.414.148	237921/2021	\$ 10.275.513.256,00	\$ 203.654.549.974,00		116797/2021-447-IDP-3797	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
8D	Ajuste Definitivo	1 Octubre a 30 Octubre 2021	\$ 94.107.155		\$ 687.706	\$ 94.794.861		\$ 94.794.861	\$ 40.267.414.148	237921/2021	\$ 10.180.718.395,00	\$ 203.559.755.113,00		122268/2021-447-IDP-4011	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
9	Acta Obra	1 Noviembre a 30 Noviembre 2021	\$ 4.770.499.890		\$ 34.861.345	\$ 4.805.361.235	\$ 1.431.149.967	\$ 3.374.211.268	\$ 38.836.264.181	237921/2021	\$ 6.806.507.127,00	\$ 198.754.393.878,00		122268/2021-447-IDP-4011	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
9D	Ajuste Definitivo	1 Noviembre a 30 Noviembre 2021	\$ 111.994.507		\$ 818.421	\$ 112.812.928		\$ 112.812.928	\$ 38.836.264.181	237921/2021	\$ 6.693.694.199,00	\$ 198.641.580.950,00		122268/2021-447-IDP-4011	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
CDP No: 94321 de 11 DE Marzo de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401023-02												\$ 4.743.843.835						
Adición CDP No: 234621 de 09 de Diciembre de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401023-02												\$ 3.008.000.000						
Adición CDP No: 234621 de 09 de Diciembre de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401023-02												\$ 10.459.978.735						
10	Acta Obra	1 Diciembre a 30 Diciembre 2021	\$ 6.126.474.689,00		\$ 44.770.392,00	\$ 6.171.245.081	\$ 1.837.942.407	\$ 4.333.302.674	\$ 36.998.321.774,00	237921/2022	\$ 20.572.014.096,00	\$ 192.470.335.869,00		122268/2021-447-IDP-4011	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
Anticipo No 392061221 de 29 de Diciembre de 2021, Obligación No 3176421												\$ 10.459.978.735	\$ 192.470.335.869,00					
Anticipo No 382064521 de 29 de Diciembre de 2021, Obligación No 3176521												\$ 3.008.000.000	\$ 192.470.335.869,00					
Anticipo No 382046621 de 29 de Diciembre de 2021, Obligación No 3176321												\$ 7.104.035.361	\$ 192.470.335.869,00					
CDP: 31622 de 24 de Enero de 2022, registro presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401008-02												\$ 86.400.000.000	\$ 192.470.335.869,00					
10D	Ajuste Definitivo	1 Diciembre a 30 Diciembre 2021	\$ 151.581.041,00		\$ 1.107.708,00	\$ 152.688.749		\$ 152.688.749	\$ 57.570.335.870,00	237921/2022	\$ 86.247.311.251,00	\$ 192.317.647.120,00						
11	Acta Obra	1 Enero a 30 Enero 2022	\$ 3.967.519.867,00		\$ 78.778.632,00	\$ 4.046.298.499	\$ 1.093.575.773	\$ 2.952.722.726,00	\$ 56.476.760.097,00	237921/2022	\$ 83.294.588.525,00	\$ 188.271.348.621,00		21764/2022-447-IDP-0692	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
11D	Ajuste Definitivo	1 Enero a 30 Enero 2022	\$ 99.833.707		\$ 729.554	\$ 100.563.261		\$ 100.563.261,00	\$ 56.476.760.097	237921/2022	\$ 83.194.025.264,00	\$ 188.170.785.360,00		30435/2022-447-IDP-0972	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
12	Acta Obra	1 Febrero a 28 Febrero 2022	\$ 3.693.173.110		\$ 26.988.573	\$ 3.720.161.683	\$ 1.107.951.933	\$ 2.612.209.750,00	\$ 55.368.808.164	237921/2021	\$ 80.581.815.514,00	\$ 184.450.623.677,00		30435/2022-447-IDP-0972	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	
12D	Ajuste Definitivo	1 Febrero a 28 Febrero 2022	\$ 107.576.783		\$ 786.138	\$ 108.362.921		\$ 108.362.921,00	\$ 55.368.808.164	237921/2021	\$ 80.473.452.593,00	\$ 184.342.260.756,00		36675/2022-447-IDP-1098	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPR-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

31

8

2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

1684 DE 2020

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA SANTANDER

MES INFORME MENSUAL:

01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2022

PROYECTO:

VÍA PAMPLONA - DUITAMA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

1912 DE 2020

INTERVENTOR:

CONSORCIO SAIN

13	Acta Obra	1 Marzo a 30 Marzo 2022	\$	7.945.398.372	\$	58.062.527	\$	8.003.460.899	\$	2.383.619.512	\$	5.619.841.387,00	\$	52.985.188.652	237921/2021	\$	74.853.611.206,00	\$	176.338.799.857,00	36675/2022-447-IDP-1098	X			Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
13D	Ajuste Definitivo	1 Marzo a 30 Marzo 2022	\$	240.332.175	\$	1.756.273	\$	242.088.448	\$		\$	242.088.448,00	\$	52.985.188.652	237921/2021	\$	74.611.522.758,00	\$	176.096.711.409,00	(50646/2022-447-IDP-1404	X			
14	Acta Obra	01 Abril A 30 DE Abril 2022	\$	10.550.911.254	\$	77.102.813	\$	10.628.014.067	\$	4.220.364.502	\$	6.407.649.565,00	\$	48.764.824.150	237921/2021	\$	68.203.873.193,00	\$	165.468.697.342,00	(50646/2022-447-IDP-1404	X			
14D	Ajuste Definitivo	01 Abril A 30 DE Abril 2022	\$	262.957.165	\$	1.921.610	\$	264.878.775	\$		\$	264.878.775,00	\$	48.764.824.150	237921/2021	\$	67.938.994.418,00	\$	165.203.818.567,00	63739/2022-447-IDP-1701	X			
15	Acta Obra	01 Mayo A 30 DE Mayo 2022	\$	10.706.288.607	\$	78.238.263	\$	10.784.526.870	\$	5.139.018.531	\$	5.645.508.339,00	\$	43.625.805.619	237921/2021	\$	62.293.486.079,00	\$	154.419.291.697,00	63739/2022-447-IDP-1701	X			
16	Acta Obra	01 Junio A 30 DE Junio 2022	\$	8.997.060.566	\$	99.469.971	\$	9.096.530.537	\$	2.642.396.741	\$	6.454.133.796,00	\$	40.983.408.878	237921/2021	\$	55.839.352.283,00	\$	145.322.761.160,00	83177/2022-447-IDP-2034	X			
17	Acta Obra	1 Julio A 31 DE Julio 2022	\$	10.660.680.287	\$	85.024.557	\$	10.745.704.844	\$	3.176.256.523	\$	7.569.448.321,00	\$	37.807.152.355		\$	48.269.903.962,00	\$	134.577.056.316,00	83177/2022-447-IDP-2034				
18	Acta Obra	01 Agosto A 31 de agosto 2022	\$	10.518.113.994	\$	76.863.141	\$	10.594.977.135	\$	3.155.434.198	\$	7.439.542.937,00	\$	34.651.718.157	237921/2021	\$	40.830.361.025,00	\$	123.982.079.181,00	83177/2022-447-IDP-2034	X			
					\$	-			\$	-														
TOTALES			\$	90.198.158.914,00	\$	799.619.739,00	\$	90.997.778.653,00	\$	29.373.731.174,00	\$	61.624.047.479,00	\$	34.651.718.157,00		\$	40.830.361.025,00	\$	123.982.079.181,00					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 88.078.673.301	\$ 643.651.843	\$ 88.722.325.144
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			\$ -
AJUSTES	\$ 1.253.506.073	\$ 9.160.237	\$ 1.262.666.310
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 546.000.000	\$ 103.740.000	\$ 649.740.000
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 272.722.791	\$ 42.726.793	\$ 315.449.584
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 34.352.544	\$ 281.066	\$ 34.633.610
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
BIOSEGURIDAD	\$ 12.904.205	\$ 59.800	\$ 12.964.005
VALOR TOTAL	\$ 90.198.158.914	\$ 799.619.739	\$ 90.997.778.653

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matrícula No: 05202-66520 ANT

Firma

Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO


Interventor


Matrícula No: 25202-40972 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial





	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO												CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6											
													VERSIÓN	1											
													PÁGINA												
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				18		FECHA										31	AGOSTO	2022					
																		(Día / Mes / Año)							
1. DATOS DEL PROYECTO																									
UNIDAD EJECUTORA	Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 3				OBJETO DEL CONTRATO			MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		1684 de 2020					
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander																	No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1912 de 2020					
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																									
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES						
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	R E E M	30	MARZO	2022	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)								
2. Información y Divulgación	1. Volantes	Unitario	3000	\$ 400	\$ 1.200.000	X		\$ 1.264.260	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	1000	\$ 263.387,50	\$ 1.000.873									
	2. Abanicos	Unitario	1000	\$ 1.500	\$ 1.500.000	X		\$ 1.567.500	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	1000	\$ 1.053.550,00	\$ 513.950									
	3. Pasacalles	Unitario	15	\$ 350.000	\$ 5.250.000	X		\$ 5.531.138	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	14	\$ 4.256.342,00	\$ 1.274.796									
	4. Folletos inicio de Contrato	Unitario	3000	\$ 150	\$ 450.000	X		\$ 474.098	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	1000	\$ 379.278,00	\$ 94.820									
	5. Avisos	Unitario	10	\$ 450.000	\$ 4.500.000	X		\$ 4.740.975	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	6	\$ 1.833.177,00	\$ 2.907.798									
	6. Cufías radiales	Campañas	18	\$ 1.500.000	\$ 27.000.000	X		\$ 28.445.850	0		4,5%	\$ -	\$ -	14	\$ 12.853.310,00	\$ 15.592.540									
	7. Perifoneo	Campañas	3	\$ 500.000	\$ 1.500.000	X		\$ 1.580.325	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	3	\$ 1.422.292,50	\$ 158.033									
	Folleto cierre del Contrato	Unitario	2000	\$ 150	\$ 300.000	X		\$ 316.065	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 316.065									
5. Cultura vial y participación comunitaria	9. Campaña # 1 Bolsas de cambrel	Unitario	1000	\$ 1.500	\$ 1.500.000	X		\$ 1.580.325	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	1000	\$ 1.158.892,36	\$ 421.433									
	10. Campaña # 2 Kit de seguridad vial	Global	150	\$ 50.000	\$ 7.500.000	X		\$ 7.901.625	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	150	\$ 4.625.463,78	\$ 3.276.161									
	11. Campaña # 3 Biciusuarios	Unitario	500	\$ 10.000	\$ 5.000.000	X		\$ 5.267.750	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	500	\$ 5.198.742,48	\$ 69.008									
	Campaña # 4 Cartilla Pedagógica	Unitario	600	\$ 8.000	\$ 4.800.000	X		\$ 5.057.040	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 5.057.040									
	12. Logística para reuniones con el Comité de Participación Comunitaria	Unitario	9	\$ 500.000	\$ 4.500.000	X		\$ 4.740.975	0		4,5%			6	\$ 574.712	\$ 4.166.263									
7. Obras con participación comunitario	Obras con participación comunitaria	Global	1	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	X		\$ 421.420.000	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 400.000.000									
8. Protección al patrimonio	Arqueología preventiva	Global	1	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	X		\$ 31.606.500	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 30.000.000									
3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIO-PREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																									
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES						
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (\$)	R E E M	30	MARZO	2022	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)								
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - UMV	Unitario	1	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	X		\$ 94.819.500	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 94.819.500									
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - TDO	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X		\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100									
	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz -UME	Unitario	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	X		\$ 2.633.875	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.633.875									
	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - Arrendamiento	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X		\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100									
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal UMV	Unitario	1	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	X		\$ 94.819.500	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 94.819.500									
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal TDO	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X		\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100									
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal Arrendamiento	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X		\$ 2.107.100	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100									

6/8/24

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	\$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	\$	-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	\$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	\$	-	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	\$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	\$	-	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPRELIAL	\$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	\$	689.669.190	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$	34.633.610
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	\$	724.302.800	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		4,78%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal Contratista

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

☒ Apoderado

☐

Firma

Nombre: LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO

Profesional Social Contratista

Matrícula Profesional No.: 111794 COLPSIC

Firma

Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO

Representante Legal Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

☒ Apoderado

☐

Firma

Nombre: DORY SMITH CARO JIMENEZ

Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: Resolución 9522/05

- NOTAS:
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
 2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
 4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
 5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.



NOTA: Las actividades, cantidades y precios contractuales en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

A partir del Plan de Inversión Ambiental se aprueba la cantidad y precios son responsabilidad de la Gerencia.

La aprobación del Plan de Inversión Ambiental está sujeta al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

Si valor total actualizado del Inversión, no puede por ningún modo exceder el valor de la inversión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuenten con la modificación contractual correspondiente.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RELACION DE ADQUISICION PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA 31/08/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER


1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1		
CONTRATO DE OBRA No	1684 de 2020	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1912 de 2020
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ISLA SANTANDER	NOMBRE INTERVENTORIA	CONSORCIO SAIN
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)		


2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo	
CA 035-F1	890.207.840 28.052.034	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO	KM 8+367 D	KM 8+460 D	\$ 47.654.316,00	PREACTA 11

Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL

Firma 
Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.



No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios					Gestión Mejoras		
								Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
022-I-T2-MCDP	LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA	17		17											
023-D-T2-MCDP	BASTO ORTIZ GONZALO	17		17											
024-D-T2-MCDP	LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO	16		16											
025-ID-T2-MCDP	JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA	17		17											
025-A-I-T2-MCDP	ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA	16		16											
026-I-T2-MCDP	VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO	16		16											
026A-ID-T2-MCDP	EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS	17		17											
026B-ID-T2-MCDP	ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ	16		16											
026C-ID-T2-MCDP	CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO	16		16											
027-D-T2-MCDP	SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS	17			17										
028-I-T2-MCDP	FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	16		16											
029-I-T2-MCDP	FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	17		17	17										
030-I-T2-MCDP	SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS	16		16											
031-I-T2-MCDP	CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL	16		16											
032-I-T2-MCDP	JULIO CESAR CONDE OSORIO	16		16											
033-I-T2-MCDP	PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO	16		16											
034-I-T2-MCDP	MUNICIPIO DE CERRITO	17		17	17										
035-I-T2-MCDP	MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO	17			17										
036-I-T2-MCDP	CORREA MORENO MARGARITA	17		17	17										
037-I-T2-MCDP	FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO Y OTROS	17		17											
038-D-T2-MCDP	MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO	16		16											
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 11		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 16		22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 17		16	0	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA		38	0	35	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0



No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios					Gestión Mejoras		
								Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
Firma Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Profesional Predial Contratista Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL Firma Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ Profesional Predial Interventor Matrícula Profesional No: 25335144832 CND															

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10						
											VERSIÓN	1						
											PÁGINA							
FECHA 31/08/2022 (Dia / Mes / Año)																		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3						Pre-acta Predial No. 18												
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER						PERIODO - MES: AGOSTO DE 2022												
						FECHA ELABORACION: 31 de agosto de 2022												
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																		
CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020							PLAZO ACUMULADO: 18 MESES											
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1							FECHA DE SUSPENSIÓN: NA											
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER							FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de julio de 2022											
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)							VALOR ADICIÓN No 1: \$ 13.467.978.735,00											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020							VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 13.467.978.735,00											
2. DESCRIPCIÓN																		
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria- Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)		
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR			
															\$	-		
															\$	-		
															\$	-		
															\$	-		
															\$	-		
															\$	-		
															\$	-		
															\$	-		
															\$	-		
															\$	-		
															TOTAL	\$	-	\$
NOTA: En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada																		
Firma Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Profesional Predial Contratista Matricula Profesional No: 76335-246353 VLL Firma Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ Profesional Predial Interventor Matricula Profesional No: 25335144832 CND																		
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.																		

										FECHA	31/08/2022 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL															
1. UNIDAD EJECUTORA:				GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3						2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:				SANTANDER	
3. AÑO				2022		MES		JULIO							
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)										TRAMO:					
6. CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020															
7. OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1															
8. CONTRATISTA:				CONSORCIO ISLA SANTANDER						NIT		901441547-7			
9. INTERVENTOR:				CONSORCIO SAIN						NIT		901442347-5			
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:										1912 de 2020					
11. PLAZO INICIAL:				18 MESES		12. FECHA DE INICIO:				17/03/2021		13. FECHA DE REANUDACIÓN:		NA	
14. PLAZO ACUMULADO:				18 MESES		15. FECHA DE SUSPENSIÓN:				NA		16. FECHA DE VENCIMIENTO:		31/07/2022	
17. TIPO DE GESTIÓN:				PREDIAL		18. VR. DE LA GESTIÓN:				\$ 5.665.713.872,00		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:		\$ 5.665.713.872,00	
II. INFORMACION FINANCIERA															
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):										\$ 153.011.879.099,00					
21. VR. ANTICIPO:										\$ 43.453.435.234,00					
22. VR. ADICIÓN No 1:										\$ 13.467.978.735,00					
23. VR. ADICIÓN No 2:										\$ 0,00					
23. VR. ADICIÓN No 3:										\$ 0,00					
23. VR. ADICIÓN No 4:										\$ 0,00					
23. VR. ADICIÓN No 5:										\$ 0,00					
24. VR. TOTAL ADICIONES:										\$ 13.467.978.735,00					
25. VR. TOTAL ACUMULADO:										\$ 166.479.857.834,00					
III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN															
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)															
		CANTIDAD		V/R UNIDAD.		TOTAL									
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL		26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE		0		\$ 1.394.000,00				0					
		27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)		0		\$ 2.788.000,00				0					
		28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO		0		\$ 1.045.000,00				0					
		29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		0		\$ 348.500,00				0					
		30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		0		\$ 1.074.000,00				0					
ELABORACIÓN DE TÍTULOS		31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA		0		\$ 805.500,00				0					
		32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		0		\$ 268.500,00				0					
		33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)		0		\$ 754.000,00				0					
		34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		0		\$ 377.000,00				0					
		35. ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		0		\$ 377.000,00				0					
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS		36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS		0		\$ 320.000,00				0					
		37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		0		\$ 217.000,00				0					
ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL		38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO		0		\$ 1.340.000,00				0					
		39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.		0		\$ 2.680.000,00				0					
		40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		0		\$ 860.000,00				0					
		41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV		0		\$ 430.000,00				0					
		42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV		0		\$ 0,00				0					
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)		43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV		0		\$ 0,00				0					
		44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		0		\$ 346.500,00				0					
		45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		0		\$ 231.000,00				0					
		46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA		0		\$ 346.500,00				0					
		47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		0		\$ 231.000,00				0					
		48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		0		\$ 115.500,00				0					
		49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		0		\$ 462.000,00				0					
		50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		0		\$ 231.000,00				0					
		51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		0		\$ 231.000,00				0					
		52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		0		\$ 321.000,00				0					
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)		53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		0		\$ 321.000,00				0					
		54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		0		\$ 107.000,00				0					
		55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		0		\$ 749.000,00				0					
		56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		0		\$ 642.000,00				0					
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)		57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		0		\$ 150.000,00				0					
		58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		0		\$ 300.000,00				0					
		59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA		0		\$ 150.000,00				0					
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)		60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		0		\$ 150.000,00				0					
		61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		0		\$ 640.000,00				0					
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				0						0					
IVA										0					
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL										0					

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARAR CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria- Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha- Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO	
						0		0	\$ -	\$ -		
Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta												
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)						\$						-
63. SUBTOTAL PAGOS PEDIALES (2)						\$						-
64. OTROS						\$						-
65. IVA						\$						-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS						\$						-
IV. VALORES LIQUIDADOS												
67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA						\$						-
68. IVA PRESENTE PREACTA						\$						-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)						\$						-
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL						\$						-
V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS												
71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PEDIALES						\$						315.449.584,00
72. GESTIÓN PREDIAL						\$						-
73. DESEMBOLSOS PEDIALES						\$						-
74. OTROS						\$						-
75. IVA						\$						-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO						\$						315.449.584,00
77. SALDO POR EJECUTAR						\$						5.350.264.288,00
VI. FIRMAS												
FIRMA DEL CONTRATISTA						FIRMA DEL INTERVENTOR						
NOMBRES Y APELLIDOS						NOMBRES Y APELLIDOS						
C.C. X_ C.E. _		NUMERO				C.C. X C.E. _		NUMERO				
MATRICULA PROFESIONAL		NUMERO				MATRICULA PROFESIONAL		NUMERO				
Representante Legal		Apoderado		Representante Legal		Apoderado						

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra

Archivo de Gestión del INVÍAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

Certificado Bancario

Sabado, 20 de Marzo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO ISLA SANTANDER identificado(a) con NIT 901441547, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400001138	2021/01/20	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico


Es el
momento
de
todos



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA SANTANDER

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CARRERA 7 C NO 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 7 1 4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

2 0 2 0 1 2 1 7

4 2 9 0

2 0 2 0 1 2 1 7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 17 / 16 : 31: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO


985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 1

72. Número

73. Fecha

2 0 2 0 1 1 1 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 0 1 1 1 0

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Transporte

2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 1 2 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV 7		103. Número de tarjeta profesional 7 1 7 1 4 2 9 2	
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres HUMBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV 5		103. Número de tarjeta profesional 5 5 6 7 8 0 0	
	104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación	8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV	4	114. Nacionalidad	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	5 0 2 0 2 0 1 1 0	123. Fecha de retiro		
	2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación	8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV	1	114. Nacionalidad	COLOMBIA
2	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social	ISMOCOL S.A.							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	5 0 2 0 2 0 1 1 0	123. Fecha de retiro		
	3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	3	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social									
120. Valor capital del socio			121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
4		111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
4		115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social								
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
	5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	5	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social									
120. Valor capital del socio			121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 0 3 0 9 7		2 3 8 1 3 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CLARO	JAIME	EDUARDO	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 0 1 1 1 0				

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 01 de septiembre de 2022, a las 10:37:46, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8902091741
Código de Verificación	8902091741220901103746

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 01 de septiembre de 2022, a las 10:34:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	5567800
Código de Verificación	5567800220901103403

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204184049



WEB

10:50:40

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ISMOCOL S.A. identificado(a) con NIT número 8902091741:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204183979



WEB

10:50:15

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5567800:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 02 de septiembre de 2022, a las 09:23:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8002338814
Código de Verificación	8002338814220902092357

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 02 de septiembre de 2022, a las 09:23:41, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	71714292
Código de Verificación	71714292220902092340

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204265594



WEB

09:26:00

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LATINCO S.A. identificado(a) con NIT número 8002338814:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204265535



WEB

09:25:31

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71714292:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEP/ANL-RV-2-FR-2
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	
					FECHA	05/08/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3					DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER	
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 15			MES: JULIO		INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 1	
CONTRATO DE OBRA No. 1684 DE 2020 (Indicar número y año)			N/A DE N/A		ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA	
CONTRATO DE FIDUCIA No. 29100002138 (Indicar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)			BANCO BANCOLOMBIA		SUCURSAL:	
CUENTA BANCARIA No. 29100002138			BANCO BANCOLOMBIA			
ANTICIPO OTORGADO: 30 %						
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: 64.025.449.330,00 (MCTE)						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES.						
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1912 DE 2020 (Indicar número y año)						
INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
EGRESO	216	1-Jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 378.070.811,00	1	REEMBOLSO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022
EGRESO	NAC-6850	7-Jul-22	GEOMATRIX SAS	\$ 73.309.317,00	2	GEOCABLE, FORTEX, TERRATRAC
EGRESO	AMYM-951	7-Jul-22	ACEROS METALES Y MALLAS LTDA	\$ 43.081.700,00	2	GAVION G. CLASE III
EGRESO	ITAM-87581	7-Jul-22	ENERGIA Y POTENCIA SAS	\$ 10.710.000,00	5	GENERADOR GASOLINA
EGRESO	6-20311521	7-Jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.793.295,00	4	SERVICIO TRANSPORTE CEMENTO PLANTA NOBSA
EGRESO	6-20311553	7-Jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.817.403,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE CEMENTO PLANTA NOBSA
EGRESO	6-20311560	7-Jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.791.142,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE CEMENTO PLANTA NOBSA
EGRESO	T118-61808713	7-Jul-22	G Y J FERRETERIAS SA	\$ 19.644.068,00	2	COMPRA DE MALLAS
EGRESO	FE02-2181	7-Jul-22	TRANSPORTES CIUDAD BONITA SA	\$ 7.162.500,00	4	ACTA 3 TRANSPORTE DE PASAJEROS
EGRESO	IM-72078	7-Jul-22	IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES SAS	\$ 8.534.114,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	FEML-1570	7-Jul-22	SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA SOCIEDAD LIMITADA	\$ 636.350,00	5	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES MES ABRIL 2022
EGRESO	FEML-1587	7-Jul-22	SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA SOCIEDAD LIMITADA	\$ 2.358.500,00	5	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, ALTURAS Y PO
EGRESO	FEML-1588	7-Jul-22	SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA SOCIEDAD LIMITADA	\$ 1.526.350,00	5	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES MES MARZO 2022
EGRESO	CK-5430	7-Jul-22	CATKO DIESEL SAS	\$ 2.271.750,00	5	KIT DE DESPINCHE
EGRESO	TFE-80	7-Jul-22	TRANSCOLOMBIA INTEGRAL SAS	\$ 17.835.305,00	4	ACTA 1 PRO-149-1726-22 TRANSPORTE DE MATERIAL PRODUCTO DE
EGRESO	T-14106	7-Jul-22	ASFALCARGO SAS	\$ 6.630.600,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE
EGRESO	GCE-2094	7-Jul-22	GIC SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	\$ 1.840.700,00	2	COMPRA DE MATERIALES
EGRESO	GCE-2095	7-Jul-22	GIC SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	\$ 9.960.750,00	5	COMPRA DE GUANTES
EGRESO	DN-6064	7-Jul-22	DOTACIONES NOVA SAS	\$ 2.592.125,00	5	CHALECOS AZUL OSCURO TIPO PERIODISTA
EGRESO	CA-229	7-Jul-22	MARTINEZ VARGAS SAUL ENRIQUE	\$ 1.180.000,00	4	TRANSPORTE DE 4 CARPAS
EGRESO	CA-230	7-Jul-22	MARTINEZ VARGAS SAUL ENRIQUE	\$ 1.593.000,00	4	TRANSPORTE DE LONAS PLASTICAS
EGRESO	FV-1062	7-Jul-22	MELLENDEZ SANDOVAL FAIBER YESID	\$ 1.737.000,00	5	PASACALLE DE 1MX6M, MALAGA
EGRESO	FE-134	7-Jul-22	LIZARAZO MEDINA LUIS ALFONSO	\$ 97.476.422,00	2	ACTA 1 PRO-149-1745-22 SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR
EGRESO	CTA-03	7-Jul-22	CARO TARAZONA VICTOR MANUEL	\$ 1.305.307,00	5	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE ABRIL
EGRESO	WACC-10	7-Jul-22	CRISTANCHO GARCIA WILLIAM ARMANDO	\$ 111.463.840,00	1	ACTA 7 PRO-149-1599-21 DRENAJE, BERMAS Y FILTROS
EGRESO	FBE-421720	7-Jul-22	LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS SAS	\$ 211.553,00	5	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES
EGRESO	FME-90619	7-Jul-22	LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS SAS	\$ 2.350.490,00	5	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES
EGRESO	6-20311591	11-Jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.818.476,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE CEMENTO PLANTA NOBSA
EGRESO	6-20311603	11-Jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.822.763,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE CEMENTO PLANTA NOBSA
EGRESO	6-20311615	11-Jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.809.900,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE CEMENTO PLANTA NOBSA
EGRESO	FVBG-1860	11-Jul-22	LA MUELA SAS	\$ 2.070.857,00	5	EXTINTOR ABC, GAFAS
EGRESO	FVBG-2012	11-Jul-22	LA MUELA SAS	\$ 613.992,00	5	CASCOS BUNKER DIELECTRICO
EGRESO	FVBG-2015	11-Jul-22	LA MUELA SAS	\$ 2.707.053,00	5	RESPIRADOR MEDIA CARA, SUERO ORAL, BOTIQUIN, FONO AUDITIVO
EGRESO	FVBG-3175	11-Jul-22	LA MUELA SAS	\$ 113.645,00	5	MANTA TERMICA PRIMEROS AUXILIOS
EGRESO	BOG-11532	11-Jul-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	\$ 257.040,00	5	CORREA C7L1
EGRESO	BOG-11559	11-Jul-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	\$ 377.944,00	5	ARANDELAS, TORNILLOS Y TUERCAS
EGRESO	BU-10587	11-Jul-22	WEST ARMY SECURITY LIMITADA	\$ 125.082.855,00	1	SERVICIO VIGILANCIA MES ABRIL 2022, CACOTA Y CHITAGA
EGRESO	BUFE-25040681	11-Jul-22	PARTEQUIPOS SAS	\$ 3.261.675,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	BUFE-25040686	11-Jul-22	PARTEQUIPOS SAS	\$ 704.239,00	5	COMPRA DE FILTROS
EGRESO	BUFE-25040690	11-Jul-22	PARTEQUIPOS SAS	\$ 2.044.499,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	GFV-40114	7-Jul-22	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA	\$ 7.342.580,00	5	FAN
EGRESO	GFV-40123	7-Jul-22	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA	\$ 2.556.191,00	5	FILTROS
EGRESO	MR17-10008702	7-Jul-22	PRACO DIDACOL S A S	\$ 5.518.744,00	5	ARANDELA, KIT PIN PASADOR, DIENTE BALDE, PASADOR DIENTE
EGRESO	553600	7-Jul-22	AGRO-COSTA SAS	\$ 864.172,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	553601	7-Jul-22	AGRO-COSTA SAS	\$ 552.065,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	553928	7-Jul-22	AGRO-COSTA SAS	\$ 1.748.440,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	553929	7-Jul-22	AGRO-COSTA SAS	\$ 2.447.549,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	BODD-128472	7-Jul-22	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	\$ 4.951.309,00	1	SERVICIO MANTENIMIENTO CARGADOR HL770-9S, FILTROS Y ACEITE
EGRESO	FEPE-3402	7-Jul-22	SOLDADURAS INDUSTRIALES S A S	\$ 159.133,00	2	COMPRA DE MATERIALES
EGRESO	FEPE-3403	7-Jul-22	SOLDADURAS INDUSTRIALES S A S	\$ 2.513.854,00	2	COMPRA DE MATERIALES
EGRESO	FE-737	7-Jul-22	3S INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS	\$ 70.794.981,00	1	ACTA 1 PRO-149-1773-22 SEÑALIZACION HORIZONTAL
EGRESO	4732	7-Jul-22	TRANSPORTES BICENTENARIO SAS	\$ 7.920.000,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL, CERRITO
EGRESO	511	7-Jul-22	DISEÑO, SERVICIO Y REPRESENTACION SAS	\$ 3.949.350,00	5	FILTRO PARA PLANTA DE ASFALTO
EGRESO	FE-792	7-Jul-22	CONSTRULAMINAS Y ACEROS SAS	\$ 2.751.147,00	5	TUBO RECTANGULAR
EGRESO	FE-793	7-Jul-22	CONSTRULAMINAS Y ACEROS SAS	\$ 8.932.637,00	5	TEJAS DE ZINC, TUBO RECTANGULAR
EGRESO	FE-368	7-Jul-22	TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SAS	\$ 373.700.476,00	2	GEOCELDA TDM TECWEB 306
EGRESO	1396	7-Jul-22	GRUPO SC INGENIEROS SAS	\$ 95.309.030,00	1	ACTA 12 PRO-149-1303-21 EXCAVACION MECANICA
EGRESO	FE-35	7-Jul-22	BECA CONSTRUCCIONES SAS	\$ 39.703.768,00	1	ACTA 5 PRO-149-1560-21 OBRAS DE CONTENCIÓN, DRENAJE Y PAVIM
EGRESO	FE-88	7-Jul-22	OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES G.R. SAS	\$ 148.036.826,00	4	ACTA 15 PRO-149-1301-21 TRANSPORTE DE MATERIAL
EGRESO	FE-88	7-Jul-22	TRANSPORTES ESPECIALES CAMINOS DE COLOMBIA SAS	\$ 6.838.453,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS
EGRESO	FEBJ-131	7-Jul-22	B&J ALQUILER MAQUINARIA SAS	\$ 53.871.740,00	4	ACTA 1 PRO-149-1786-22 TRANSPORTE DE MATERIAL PRODUCTO DE
EGRESO	FELE-51	7-Jul-22	ANOS SAS	\$ 19.435.107,00	4	ACTA 2 PRO-149-1708-22 TRANSPORTE DE AGUA
EGRESO	FELE-52	7-Jul-22	ANOS SAS	\$ 346.500,00	4	SERVICIO TRANSPORTE, BELEN
EGRESO	BYN-7	7-Jul-22	BYNARIA SAS	\$ 7.935.000,00	1	ACTA 1 SUST-149-1678-22 ESTUDIOS DE TITULO, FICHAS PREDIALES,
EGRESO	FE-7	7-Jul-22	JD ASOCIADOS SAS	\$ 7.050.000,00	4	ACTA 6 PRO-149-1624-21 TRANSPORTE DE AGUA
EGRESO	FEMC-13	7-Jul-22	CASTELLANOS VALDERRAMA ISABEL MAYERLY	\$ 9.469.661,00	4	ACTA 4 PRO-149-1593-21 SERVICIO TRANSPORTE DE AGUA
EGRESO	ES06-38756079	7-Jul-22	TORNILLOS Y PARTES PLAZA SA	\$ 1.316.770,00	5	TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS
EGRESO	228	13-Jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 235.223.148,00	1	REEMBOLSO RUBRO 1
EGRESO	229	1-Jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 96.916.500,00	1	REEMBOLSO RUBRO 1
EGRESO	229	1-Jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 203.354.339,00	2	REEMBOLSO RUBRO 2
EGRESO	229	1-Jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 183.028.241,00	4	REEMBOLSO RUBRO 4
EGRESO	FEMC-14	7-Jul-22	CASTELLANOS VALDERRAMA ISABEL MAYERLY	\$ 3.901.280,00	4	ACTA 5 PRO-149-1559-21 TRANSPORTE DE AGUA
EGRESO	FEMC-15	7-Jul-22	CASTELLANOS VALDERRAMA ISABEL MAYERLY	\$ 5.608.579,00	4	ACTA 6 PRO-149-1593-21 TRANSPORTE DE AGUA
EGRESO	8	7-Jul-22	RODRIGUEZ TORRES MILTON JAVIER	\$ 7.722.000,00	4	ACTA 7 PRO-149-1503-21 TRANSPORTE DE AGUA
EGRESO	TC2-84300	7-Jul-22	CAMPESA SA	\$ 656.225,00	5	FILTROS, ACEITE, REVISION MECANICA
EGRESO	TC2-84301	7-Jul-22	CAMPESA SA	\$ 885.801,00	5	FILTROS, ACEITE, REVISION MECANICA
EGRESO	FE-6246	7-Jul-22	PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS	\$ 9.420.295,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL MES ABRIL 2022
EGRESO	FE-6262	7-Jul-22	PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS	\$ 7.722.869,00	4	SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS
EGRESO	6-20311666	7-Jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.782.567,00	4	TRANSPORTE DE CEMENTO DESDE PLANTA EN NOBSA
EGRESO	FVBG-3973	11-Jul-22	LA MUELA SAS	\$ 3.342.500,00	5	COMPRA DE MATERIALES
EGRESO	FVBG-3976	11-Jul-22	LA MUELA SAS	\$ 440.300,00	5	COMPRA DE GAFAS
EGRESO	FVBG-3984	11-Jul-22	LA MUELA SAS	\$ 613.992,00	5	COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
EGRESO	C-404	11-Jul-22	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	\$ 41.509.476,00	4	ACTA 2 PRO-149-1794-22 TRANSPORTE DE MATERIAL
EGRESO	C-500	11-Jul-22	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	\$ 53.404.588,00	4	ACTA 3 PRO-149-1794-22 TRANSPORTE DE MATERIAL
EGRESO	AE-2051	11-Jul-22	ASTROEQUIPOS SAS	\$ 3.914.400,00	5	CORTADORA DE PISO
EGRESO	2-10995897	11-Jul-22	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	\$ 1.458.666,00	2	OXIGENO CILINDRO INDUSTRIAL
EGRESO	2-10995899	11-Jul-22	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	\$ 2.142.000,00	4	TRANSPORTE DE OXIGENO INDUSTRIAL
EGRESO	FE-27423	11-Jul-22	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$ 228.480,00	5	BOLSAS PLASTICAS
EGRESO	FE-27425	11-Jul-22	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$ 1.951.407,00	5	AMARRE, BOQUILLERA, CEPILLO, PUNTILLA
EGRESO	FE-27426	11-Jul-22	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$ 1.908.270,00	5	BOQUILLA, CEPILLO MADERA, PUNTILLAS
EGRESO	HISD-14196	7-Jul-22	ORLANDO RUIZOS F DISMACOR SA	\$ 10.975.630,00	2	ACEITE HIDRAULICO, ACEITE MOTOR
EGRESO	CMC-305	7-Jul-22	COOPERATIVA MULTIACTIVA CLAVERIANA	\$ 5.398.030,00	4	ACTA 4 ADM-149-1674-22 SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL
EGRESO	FA-187164	7-Jul-22	PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SAS	\$ 10.483.548,00	2	COMPRA DE ALAMBRE

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PUBLICAS INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEP-MN1-RN-2-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PAGINA			
			FECHA	05/08/2022 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3			DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER			
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 15			MES: JULIO		INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 7	
CONTRATO DE OBRA No. 1684 DE 2020 (Indicar número y año)						
CONTRATO DE FIDUCIA No. N/A DE N/A (Obligación si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)			ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA			
CUENTA BANCARIA No. 29100002138 BANCO BANCOLOMBIA (Obligación si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)			SUCURSAL:			
ANTICIPO OTORGADO: 30 %						
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: 64.025.449.330,00 (MCTE)						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LOS REGIONES.						
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1912 DE 2020 (Indicar número y año)						
INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN						
EGRESO	AT-6881	7-jul-22	ANDINA DE TRANSMISIONES SAS	\$ 1.097.180,00	5	RETENEDOR, RODAMIENTO Y SOPORTE
EGRESO	AT-6893	7-jul-22	ANDINA DE TRANSMISIONES SAS	\$ 233.240,00	5	RETENEDOR 25X32X4 VITON
EGRESO	FE-36	7-jul-22	BECA CONSTRUCCIONES SAS	\$ 13.341.137,00	1	ACTA 2 PRO-149-1741-22 COMPACTACION MATERIAL GRANULAR
EGRESO	FEBJ-138	7-jul-22	B&J ALQUILER MAQUINARIA SAS	\$ 40.682.373,00	4	ACTA 2 PRO-149-1786-22 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVACION
EGRESO	FEBJ-139	7-jul-22	B&J ALQUILER MAQUINARIA SAS	\$ 8.337.199,00	1	ACTA 7 PRO-149-1525-21 EXCAVACION MECANICA
EGRESO	FVE-698	7-jul-22	TRANSPORTE Y LOGISTICA DE CARGA INTERNACIONAL COMP	\$ 17.760.600,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DUMER, MONITOS
EGRESO	FVE-699	7-jul-22	TRANSPORTE Y LOGISTICA DE CARGA INTERNACIONAL COMP	\$ 8.415.000,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPO CV-114, CODAZZI
EGRESO	FVE-702	7-jul-22	TRANSPORTE Y LOGISTICA DE CARGA INTERNACIONAL COMP	\$ 9.900.000,00	4	SERVICIO TRANSPORTE CATERPILLAR, MALAGA
EGRESO	FVE-703	7-jul-22	TRANSPORTE Y LOGISTICA DE CARGA INTERNACIONAL COMP	\$ 1.981.900,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE RETROEXCAVADORA, MALAGA
EGRESO	DN-6190	7-jul-22	DOTACIONES NOVA SAS	\$ 3.947.317,00	5	COMPRA DE CAMISA DRIL
EGRESO	FEV-417	7-jul-22	REGIONAL DE LLANTAS SAS	\$ 9.260.487,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	CC-031GFI	7-jul-22	HUMBERTO QUINTERO O Y CIA SCA	\$ 2.000.000.000,00	2	SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO 80/100, NORMALIZADO Y DE R
EGRESO	HC-007112	7-jul-22	HOLCIM COLOMBIA SA	\$ 300.000.000,00	2	SUMINISTRO DE CEMENTO
EGRESO	ANT-117	14-jul-22	GEOMATRIX SAS	\$ 92.932.000,00	2	ANTICIPO 117 COMPRA DE GEOBOLSA ESTRUCTURAL TEXTIL H150
EGRESO	6-20311689	14-jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.843.130,00	4	SERVICIO TRANSPORTE CEMENTO, NOBSA
EGRESO	FE-518	14-jul-22	CORDINALTRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	\$ 2.871.000,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE SINFIN RUTA BOGOTA - MALAGA
EGRESO	LA-860	14-jul-22	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA	\$ 60.832.849,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE EQUIPOS
EGRESO	FE-512	15-jul-22	NOMADA TRANSPORTE INTEGRAL SAS	\$ 29.315.001,00	4	SERVICIO TRANSPORTE EN CAMA BAJA, EL COPEY
EGRESO	PE94-01695902	15-jul-22	ORGANIZACION TERPEL	\$ 21.211.318,00	2	BIOACEM B10
EGRESO	SIKA-205779	15-jul-22	SIKA COLOMBIA SAS	\$ 10.144.750,00	2	SIKATARD GRANEL
EGRESO	SIKA-205780	15-jul-22	SIKA COLOMBIA SAS	\$ 24.173.660,00	2	SIKAPLAST GRANEL
EGRESO	390842	15-jul-22	PRODUCCIONES GENERALES SA	\$ 4.670.750,00	5	CINTA DEMARCAACION PELIGRO, LAMPARA LUZ INTERMITENTE AMAR
EGRESO	IGAE-216894	15-jul-22	IMPORTADORA GRAN ANDINA SAS	\$ 1.724.548,00	5	ARANDELA T40, DIENTE T40, PASADOR T40
EGRESO	FE-8698	14-jul-22	BASCULAS PROMETALICOS SA	\$ 7.812.588,00	1	CALIBRACION BASCULA
EGRESO	FE-8699	14-jul-22	BASCULAS PROMETALICOS SA	\$ 1.428.000,00	1	ACOMPANAMIENTO TECNICO
EGRESO	FEPE-3502	14-jul-22	SOLDADURAS INDUSTRIALES SA S	\$ 1.112.412,00	5	ARRESTADOR FLAMA
EGRESO	LYC-5837	14-jul-22	LOGISTICA Y CARGA LTDA	\$ 6.930.000,00	4	TRANSPORTE DE CARGA, PTO BERRIO
EGRESO	FE-24412	14-jul-22	COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SENALIZACI	\$ 13.514.000,00	5	BARRERA GRANDE CON CINTA
EGRESO	FE-24413	14-jul-22	COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SENALIZACI	\$ 20.271.000,00	5	BARRERA GRANDE CON CINTA
EGRESO	FACT-418	14-jul-22	TRANSPORTES Y SUMINISTROS TORRES SAS	\$ 9.616.200,00	4	ACTA 1 PRO-149-1826-22 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE
EGRESO	179	22-jul-22	SANTAFE SOLUCIONES SAS	\$ 2.376.600,00	5	RADIOS DE CORTA DISTANCIA
EGRESO	180	22-jul-22	SANTAFE SOLUCIONES SAS	\$ 1.584.400,00	5	RADIO VERTEX
EGRESO	FELE-53	22-jul-22	ANAKOS SAS	\$ 20.198.571,00	4	ACTA 3 PRO-149-1708-22 TRANSPORTE DE AGUA
EGRESO	ML-1045	22-jul-22	MCAD TRAINING & CONSULTING SAS	\$ 14.339.359,00	5	LICENCIA DE AUTOCAD CIVIL Y 3D CIVIL
EGRESO	FE-34	29-jul-22	MESA CAICEDO CHRISTIAN FABIAN	\$ 1.890.911,00	5	TULA EN POLIESTER, GORRA EN DRIL
EGRESO	FEV-501	29-jul-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 529.000,00	5	REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO, MALAGA
EGRESO	FEV-505	29-jul-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 1.370.336,00	5	SERVICION DE MANTENIMIENTO EQUIPO T-68, MALAGA
EGRESO	FEV-506	29-jul-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 998.277,00	5	SERVICIO MANTENIMIENTO TURBO
EGRESO	FEV-507	29-jul-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 383.654,00	5	SERVICIO REPARACION EQUIPO DE APOYO, MALAGA
EGRESO	FEV-528	29-jul-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 1.096.849,00	5	SERVICIO DE REPARACION EQUIPOS, MALAGA
EGRESO	FEV-531	29-jul-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 1.426.387,00	5	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS, MALAGA
EGRESO	FEV-532	29-jul-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 1.328.781,00	5	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS, MALAGA
EGRESO	FEV-533	29-jul-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 1.101.681,00	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS, MALAGA
EGRESO	CCBR-2	29-jul-22	CASTANEDA MERCHAN NAIRA MARCELA	\$ 52.074.300,00	4	ACTA 2 PRO-149-1747-22 TRANSPORTE DE MATERIAL
EGRESO	RC1-22156	29-jul-22	CAMPESA S A	\$ 1.340.531,00	5	SENSOR SEDIMENTADOR, FILTROS
EGRESO	6-20311714	29-jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM S A S	\$ 1.772.384,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO, NOBSA
EGRESO	6-20311721	29-jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM S A S	\$ 1.816.868,00	4	SERVICIO TRANSPORTE CEMENTO, NOBSA
EGRESO	FE02-2394	15-jul-22	TRANSPORTES CIUDAD BONITA SA	\$ 7.162.500,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL PERIODO 11 ABR A 11 MAYO 2
EGRESO	BOG-11983	15-jul-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	\$ 1.035.300,00	5	PEGANTE TIP-TOP BANDA TRANSPORTADORA
EGRESO	BOG-12013	15-jul-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	\$ 357.000,00	5	SERVICIO DE FABRICACION MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1" X
EGRESO	BOG-12014	15-jul-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	\$ 171.360,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	BOG-12015	15-jul-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	\$ 267.750,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	BOG-12080	15-jul-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	\$ 2.190.200,00	5	RESORTE CON TRATAMIENTO TERMICO
EGRESO	CRE-4662	15-jul-22	CA-TEKOM SAS	\$ 1.614.107,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	M50-14492	15-jul-22	ORLANDO RIASCOS F DISMACOR SA	\$ 7.877.007,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	M50-14493	15-jul-22	ORLANDO RIASCOS F DISMACOR SA	\$ 21.221.124,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	AO-122287	15-jul-22	SUMATEC SA	\$ 1.808.562,00	5	DISCOS DE CORTE
EGRESO	AO-123072	15-jul-22	SUMATEC SA	\$ 1.009.834,00	5	DISCO DIAMANTADO, DISCO TRONZADORA, DISCO ABRACOL
EGRESO	AO-123161	15-jul-22	SUMATEC SA	\$ 743.750,00	5	TAPABOZO, KIT GUANTES
EGRESO	AO-123162	15-jul-22	SUMATEC SA	\$ 699.720,00	5	CASCO TIPO I TPLAST
EGRESO	AO-123163	15-jul-22	SUMATEC SA	\$ 2.320.500,00	5	DISCO DIAMANTADO
EGRESO	AO-123164	15-jul-22	SUMATEC SA	\$ 4.188.800,00	5	IMPERMEABLES
EGRESO	FE-830	11-jul-22	CONSTRULAMINAS Y ACEROS SAS	\$ 1.304.567,00	5	MESA, SILLAS
EGRESO	FE-840	11-jul-22	CONSTRULAMINAS Y ACEROS SAS	\$ 1.074.857,00	5	COMPRA DE MATERIALES
EGRESO	FE-1409	11-jul-22	TIGRE ADS COLOMBIA LIMITADA	\$ 70.132.278,00	2	TUBOS NOVAFORT PVC
EGRESO	AT-7416	11-jul-22	ANDINA DE TRANSMISIONES SAS	\$ 454.342,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	AT-7417	11-jul-22	ANDINA DE TRANSMISIONES SAS	\$ 1.280.568,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	AT-7415	11-jul-22	ANDINA DE TRANSMISIONES SAS	\$ 1.845.709,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	T-14408	11-jul-22	ASFALCARGO SAS	\$ 2.468.340,00	4	TRANSPORTE DE ASFALTO, NOBSA
EGRESO	FE-243	11-jul-22	PROBIT SAS	\$ 1.086.284.153,00	2	GEODREN PLANAR, SISTEMA GEOCELDA
EGRESO	FE-6577	11-jul-22	BAMACOLGROUP SAS	\$ 5.708.500,00	5	EMPAQUE CAUCHO
EGRESO	244	7-jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$ 606.944.468,00	1	REEMBOLSO RUBRO 1
EGRESO	CCBR-03	14-jul-22	SANTANDER ORTIZ CRISPIN	\$ 712.800,00	4	TRANSPORTE DE CARGA ACPM
EGRESO	TC2-84726	14-jul-22	CAMPESA SA	\$ 1.268.203,00	1	REVISION MECANICA 40.000KM
EGRESO	TC12-17372	14-jul-22	CAMPESA SA	\$ 1.154.244,00	1	REVISION DE 40.000 KMS
EGRESO	FE-6346	14-jul-22	PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS	\$ 8.636.446,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA, MALAGA
EGRESO	FE-6347	14-jul-22	PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS	\$ 10.789.906,00	4	SERVICIO ESPECIAL PASAJEROS
EGRESO	6-20311708	14-jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.793.316,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO PLANTA EN NOBSA
EGRESO	6-20311762	14-jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.845.273,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE CEMENTO, PLANTA EN NOBSA
EGRESO	01FR-00136183	14-jul-22	DOTACIONES HERMANOS LONDONO GOMEZ SA	\$ 1.106.700,00	5	PANTALON INDIGO
EGRESO	FE-12228	14-jul-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	\$ 336.056,00	5	AMORTIGUADOR
EGRESO	FE-12243	14-jul-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	\$ 123.760,00	5	ESPEJO SEGUN MUESTRA
EGRESO	FE-12337	14-jul-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	\$ 1.081.710,00	5	ESCALERA RETRACTIL
EGRESO	187	14-jul-22	SANTAFE SOLUCIONES SAS	\$ 2.376.800,00	5	RADIO VERTEX
EGRESO	A-1701	14-jul-22	IMPOXFAST SAS	\$ 14.894.902,00	5	MANGA C/5NAPBAND
EGRESO	DN-6311	14-jul-22	DOTACIONES NOVA SAS	\$ 17.026.475,00	5	BOTAS SOLDADOR, BOTAS SEGURIDAD
EGRESO	FVB7-2679	14-jul-22	BAÑO MOVIL DE COLOMBIA S.A. BAMOCOL SA	\$ 9.315.000,00	1	SERVICIO DE ASEO BAÑOS PERIODO MAYO 2022, CAPITANEJO
EGRESO	PR-30000973	13-jul-22	ORGANIZACION TERPEL SA	\$ 750.038.308,00	2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
EGRESO	FEV-576	19-jul-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 1.197.210,00	5	COMPRA DE MATERIALES
EGRESO	FEV-577	19-jul-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 944.989,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	FEV-578	19-jul-22	MONROY AVILA MARY LUZ	\$ 975.000,00	5	COMPRA DE REPUESTOS
EGRESO	FBE-43847	19-jul-22	LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS SAS	\$ 99.872,00	5	EXAMENES DE INGRESO
EGRESO	FME-95112	19-jul-22	LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS SAS	\$ 1.012.464,00	5	EXAMENES DE INGRESO
EGRESO	6-20311687	19-jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.783.638,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO
EGRESO	6-20311748	19-jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.819.011,00	4	TRANSPORTE DE CEMENTO, NOBSA
EGRESO	6-20311761	19-jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.775.600,00	4	TRANSPORTE DE CEMENTO, NOBSA
EGRESO	6-20311792	19-jul-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	\$ 1.813.116,00	4	SERVICIO TRANSPORTE CEMENTO, NOBSA
EGRESO	FE-564	19-jul-22	CORDINALTRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	\$ 14.553.000,00	4	SERVICIO TRANSPORTE TUBERIA Y GEOTEXTIL, LOBOGUERRERO.
EGRESO	FE03-28025593	19-jul-22	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	\$ 428.400,00	5	ALAMBRE CU AISLADO
EGRESO	FE03-28025594	19-jul-22	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	\$ 1.162.035,00	5	INTERRUPTOR ENCHUFE, CABLE, TOMACORRIENTE, TABLERO TRIP,
EGRESO	BUFE-25041176	19-jul-22	PARTEQUIPOS SAS	\$ 627.094,00	5	COMPRA DE FILTRO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CODIGO VERSION PAGINA	MEP-MN1-IN-2-FR-2 1																																																																																																																																																																																																																																																								
		FECHA	05/08/2022 (Dia / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																								
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3		DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER																																																																																																																																																																																																																																																									
DATOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																											
INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO No. 15		MES: JULIO	INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO 1																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATO DE OBRA No. 1684 DE 2020 (Indicar número y año)																																																																																																																																																																																																																																																											
CONTRATO DE FIDUCIA No. N/A DE N/A (Obligación si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)		ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA																																																																																																																																																																																																																																																									
CUENTA BANCARIA No. 29100002138 BANCO BANCOLOMBIA (Obligación si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)		SUCURSAL:																																																																																																																																																																																																																																																									
ANTICIPO OTORGADO: 30 %																																																																																																																																																																																																																																																											
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ 64.025.449.330,00 (MCTE)																																																																																																																																																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES.																																																																																																																																																																																																																																																											
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER																																																																																																																																																																																																																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1912 DE 2020 (Indicar número y año)																																																																																																																																																																																																																																																											
INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td>EGRESO</td><td>391471</td><td>19-jul-22</td><td>PRODUCCIONES GENERALES SA</td><td>\$</td><td>33.915.000,00</td><td>2</td><td>BARRERA VIAL NARANJA CON CINTA REFLECTIVA</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FE-28353</td><td>19-jul-22</td><td>HERRAMIENTAS UNIDAS SA</td><td>\$</td><td>83.895,00</td><td>5</td><td>PUNTO DE CENTRO 1" X 9"</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FE-28356</td><td>19-jul-22</td><td>HERRAMIENTAS UNIDAS SA</td><td>\$</td><td>3.145.500,00</td><td>5</td><td>PLASTICO NEGRO 2-4 C-6</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FE-28357</td><td>19-jul-22</td><td>HERRAMIENTAS UNIDAS SA</td><td>\$</td><td>3.145.500,00</td><td>5</td><td>PLASTICO NEGRO</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FE-28359</td><td>19-jul-22</td><td>HERRAMIENTAS UNIDAS SA</td><td>\$</td><td>3.345.398,00</td><td>5</td><td>AMARRE PLASTICO, CAJA METALICA, CINTA AISLANTE Y AUTOFUNDE</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>M50-14813</td><td>19-jul-22</td><td>ORLANDO RIASCOS F DISMACOR SA</td><td>\$</td><td>10.073.992,00</td><td>5</td><td>ACEITE HIDRAULICO 55GLS</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FA-188300</td><td>19-jul-22</td><td>PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SAS</td><td>\$</td><td>17.744.328,00</td><td>2</td><td>COMPRA DE ALAMBRE</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FA-188301</td><td>19-jul-22</td><td>PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SAS</td><td>\$</td><td>1.835.266,00</td><td>2</td><td>COMPRA DE ALAMBRE</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>PAVC-2165</td><td>19-jul-22</td><td>PAVICONCRETOS SAS PAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTO</td><td>\$</td><td>72.935.502,00</td><td>1</td><td>ACTA 5 PRO-149-1595-21 PARCHEO Y BACHEO PERIODO MARZO 2022</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>PAVC-2166</td><td>19-jul-22</td><td>PAVICONCRETOS SAS PAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTO</td><td>\$</td><td>72.935.502,00</td><td>1</td><td>ACTA 6 PRO-149-1595-21 PARCHEO Y BACHEO PERIODO ABRIL 2022</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>4769</td><td>19-jul-22</td><td>TRANSPORTES BICENTENARIO SAS</td><td>\$</td><td>7.720.000,00</td><td>4</td><td>SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL, 8 MAYO AL 7 JUNIO 2022, CEB</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>4770</td><td>19-jul-22</td><td>TRANSPORTES BICENTENARIO SAS</td><td>\$</td><td>7.640.000,00</td><td>4</td><td>SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS PERIODO 21 MAYO A 20 JUNI</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>4776</td><td>19-jul-22</td><td>TRANSPORTES BICENTENARIO SAS</td><td>\$</td><td>7.640.000,00</td><td>4</td><td>SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS PERIODO 21 MARZ A 20 ABR</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>TFE-90</td><td>19-jul-22</td><td>TRANSCOLOMBIA INTEGRAL SAS</td><td>\$</td><td>14.849.438,00</td><td>4</td><td>ACTA 2 PRO-149-1726-22 TRANSPORTE DE MATERIAL PERIODO MES</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>TFE-93</td><td>19-jul-22</td><td>TRANSCOLOMBIA INTEGRAL SAS</td><td>\$</td><td>15.509.285,00</td><td>4</td><td>ACTA 3 PRO-149-1726-22 TRANSPORTE DE MATERIAL PERIODO MAYO</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FE-41</td><td>19-jul-22</td><td>BECA CONSTRUCCIONES SAS</td><td>\$</td><td>93.899.606,00</td><td>1</td><td>ACTA 6 PRO-149-1560-21 OBRAS CONTENCIÓN, DRENAJE Y PAVIMENT</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>T-14530</td><td>19-jul-22</td><td>ASFALCARGO SAS</td><td>\$</td><td>6.518.900,00</td><td>4</td><td>TRANSPORTE DE ASFALTO, BCA A MALAGA</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>T-14646</td><td>19-jul-22</td><td>ASFALCARGO SAS</td><td>\$</td><td>6.406.800,00</td><td>4</td><td>SERVICIO DE TRANSPORTE</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FE-71</td><td>26-jul-22</td><td>OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES GR SAS</td><td>\$</td><td>179.991.914,00</td><td>4</td><td>ACTA 16 PRO-149-1301-21 TRANSPORTE DE MATERIAL PRODUCTO D</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FE-6771</td><td>26-jul-22</td><td>BAMACOLGROUP SAS</td><td>\$</td><td>8.626.359,00</td><td>2</td><td>COMPRA DE REPUESTOS</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FE-6772</td><td>26-jul-22</td><td>BAMACOLGROUP SAS</td><td>\$</td><td>14.313.538,00</td><td>2</td><td>COMPRA DE MATERIALES</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FE-12540</td><td>26-jul-22</td><td>ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS</td><td>\$</td><td>1.804.063,00</td><td>5</td><td>COMPRA DE REPUESTOS</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FE-295</td><td>26-jul-22</td><td>CONINVIAS SAS</td><td>\$</td><td>52.983.530,00</td><td>1</td><td>ACTA 1 PRO-149-1832-22 OBRAS CONTENCIÓN, DRENAJE Y PAVIMENT</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>ML-1195</td><td>26-jul-22</td><td>MCAD TRAINING & CONSULTING SAS</td><td>\$</td><td>5.322.273,00</td><td>5</td><td>LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>255</td><td>26-jul-22</td><td>CONSORCIO ISLA SANTANDER</td><td>\$</td><td>653.286.747,00</td><td>1</td><td>REEMBOLSO RUBRO 1</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>255</td><td>26-jul-22</td><td>CONSORCIO ISLA SANTANDER</td><td>\$</td><td>102.834.096,00</td><td>2</td><td>REEMBOLSO RUBRO 2</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>255</td><td>26-jul-22</td><td>CONSORCIO ISLA SANTANDER</td><td>\$</td><td>40.875.940,00</td><td>4</td><td>REEMBOLSO RUBRO 3</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>255</td><td>26-jul-22</td><td>CONSORCIO ISLA SANTANDER</td><td>\$</td><td>94.231.219,00</td><td>5</td><td>REEMBOLSO RUBRO 4</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>CC-08-2022</td><td>26-jul-22</td><td>PROBILT SAS</td><td>\$</td><td>993.694.400,00</td><td>2</td><td>SUMINISTRO MATERIALES GEOSINTETICOS</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FE94</td><td>26-jul-22</td><td>TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SA</td><td>\$</td><td>153.220.203,00</td><td>2</td><td>GEOCELDA</td></tr><tr><td>EGRESO</td><td>FE95</td><td>26-jul-22</td><td>TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SA</td><td>\$</td><td>334.298.624,00</td><td>2</td><td>GEOCELDA</td></tr></table>				EGRESO	391471	19-jul-22	PRODUCCIONES GENERALES SA	\$	33.915.000,00	2	BARRERA VIAL NARANJA CON CINTA REFLECTIVA	EGRESO	FE-28353	19-jul-22	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$	83.895,00	5	PUNTO DE CENTRO 1" X 9"	EGRESO	FE-28356	19-jul-22	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$	3.145.500,00	5	PLASTICO NEGRO 2-4 C-6	EGRESO	FE-28357	19-jul-22	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$	3.145.500,00	5	PLASTICO NEGRO	EGRESO	FE-28359	19-jul-22	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$	3.345.398,00	5	AMARRE PLASTICO, CAJA METALICA, CINTA AISLANTE Y AUTOFUNDE	EGRESO	M50-14813	19-jul-22	ORLANDO RIASCOS F DISMACOR SA	\$	10.073.992,00	5	ACEITE HIDRAULICO 55GLS	EGRESO	FA-188300	19-jul-22	PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SAS	\$	17.744.328,00	2	COMPRA DE ALAMBRE	EGRESO	FA-188301	19-jul-22	PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SAS	\$	1.835.266,00	2	COMPRA DE ALAMBRE	EGRESO	PAVC-2165	19-jul-22	PAVICONCRETOS SAS PAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTO	\$	72.935.502,00	1	ACTA 5 PRO-149-1595-21 PARCHEO Y BACHEO PERIODO MARZO 2022	EGRESO	PAVC-2166	19-jul-22	PAVICONCRETOS SAS PAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTO	\$	72.935.502,00	1	ACTA 6 PRO-149-1595-21 PARCHEO Y BACHEO PERIODO ABRIL 2022	EGRESO	4769	19-jul-22	TRANSPORTES BICENTENARIO SAS	\$	7.720.000,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL, 8 MAYO AL 7 JUNIO 2022, CEB	EGRESO	4770	19-jul-22	TRANSPORTES BICENTENARIO SAS	\$	7.640.000,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS PERIODO 21 MAYO A 20 JUNI	EGRESO	4776	19-jul-22	TRANSPORTES BICENTENARIO SAS	\$	7.640.000,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS PERIODO 21 MARZ A 20 ABR	EGRESO	TFE-90	19-jul-22	TRANSCOLOMBIA INTEGRAL SAS	\$	14.849.438,00	4	ACTA 2 PRO-149-1726-22 TRANSPORTE DE MATERIAL PERIODO MES	EGRESO	TFE-93	19-jul-22	TRANSCOLOMBIA INTEGRAL SAS	\$	15.509.285,00	4	ACTA 3 PRO-149-1726-22 TRANSPORTE DE MATERIAL PERIODO MAYO	EGRESO	FE-41	19-jul-22	BECA CONSTRUCCIONES SAS	\$	93.899.606,00	1	ACTA 6 PRO-149-1560-21 OBRAS CONTENCIÓN, DRENAJE Y PAVIMENT	EGRESO	T-14530	19-jul-22	ASFALCARGO SAS	\$	6.518.900,00	4	TRANSPORTE DE ASFALTO, BCA A MALAGA	EGRESO	T-14646	19-jul-22	ASFALCARGO SAS	\$	6.406.800,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE	EGRESO	FE-71	26-jul-22	OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES GR SAS	\$	179.991.914,00	4	ACTA 16 PRO-149-1301-21 TRANSPORTE DE MATERIAL PRODUCTO D	EGRESO	FE-6771	26-jul-22	BAMACOLGROUP SAS	\$	8.626.359,00	2	COMPRA DE REPUESTOS	EGRESO	FE-6772	26-jul-22	BAMACOLGROUP SAS	\$	14.313.538,00	2	COMPRA DE MATERIALES	EGRESO	FE-12540	26-jul-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	\$	1.804.063,00	5	COMPRA DE REPUESTOS	EGRESO	FE-295	26-jul-22	CONINVIAS SAS	\$	52.983.530,00	1	ACTA 1 PRO-149-1832-22 OBRAS CONTENCIÓN, DRENAJE Y PAVIMENT	EGRESO	ML-1195	26-jul-22	MCAD TRAINING & CONSULTING SAS	\$	5.322.273,00	5	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365	EGRESO	255	26-jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$	653.286.747,00	1	REEMBOLSO RUBRO 1	EGRESO	255	26-jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$	102.834.096,00	2	REEMBOLSO RUBRO 2	EGRESO	255	26-jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$	40.875.940,00	4	REEMBOLSO RUBRO 3	EGRESO	255	26-jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$	94.231.219,00	5	REEMBOLSO RUBRO 4	EGRESO	CC-08-2022	26-jul-22	PROBILT SAS	\$	993.694.400,00	2	SUMINISTRO MATERIALES GEOSINTETICOS	EGRESO	FE94	26-jul-22	TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SA	\$	153.220.203,00	2	GEOCELDA	EGRESO	FE95	26-jul-22	TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SA	\$	334.298.624,00	2	GEOCELDA
EGRESO	391471	19-jul-22	PRODUCCIONES GENERALES SA	\$	33.915.000,00	2	BARRERA VIAL NARANJA CON CINTA REFLECTIVA																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FE-28353	19-jul-22	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$	83.895,00	5	PUNTO DE CENTRO 1" X 9"																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FE-28356	19-jul-22	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$	3.145.500,00	5	PLASTICO NEGRO 2-4 C-6																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FE-28357	19-jul-22	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$	3.145.500,00	5	PLASTICO NEGRO																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FE-28359	19-jul-22	HERRAMIENTAS UNIDAS SA	\$	3.345.398,00	5	AMARRE PLASTICO, CAJA METALICA, CINTA AISLANTE Y AUTOFUNDE																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	M50-14813	19-jul-22	ORLANDO RIASCOS F DISMACOR SA	\$	10.073.992,00	5	ACEITE HIDRAULICO 55GLS																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FA-188300	19-jul-22	PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SAS	\$	17.744.328,00	2	COMPRA DE ALAMBRE																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FA-188301	19-jul-22	PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SAS	\$	1.835.266,00	2	COMPRA DE ALAMBRE																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	PAVC-2165	19-jul-22	PAVICONCRETOS SAS PAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTO	\$	72.935.502,00	1	ACTA 5 PRO-149-1595-21 PARCHEO Y BACHEO PERIODO MARZO 2022																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	PAVC-2166	19-jul-22	PAVICONCRETOS SAS PAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTO	\$	72.935.502,00	1	ACTA 6 PRO-149-1595-21 PARCHEO Y BACHEO PERIODO ABRIL 2022																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	4769	19-jul-22	TRANSPORTES BICENTENARIO SAS	\$	7.720.000,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL, 8 MAYO AL 7 JUNIO 2022, CEB																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	4770	19-jul-22	TRANSPORTES BICENTENARIO SAS	\$	7.640.000,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS PERIODO 21 MAYO A 20 JUNI																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	4776	19-jul-22	TRANSPORTES BICENTENARIO SAS	\$	7.640.000,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS PERIODO 21 MARZ A 20 ABR																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	TFE-90	19-jul-22	TRANSCOLOMBIA INTEGRAL SAS	\$	14.849.438,00	4	ACTA 2 PRO-149-1726-22 TRANSPORTE DE MATERIAL PERIODO MES																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	TFE-93	19-jul-22	TRANSCOLOMBIA INTEGRAL SAS	\$	15.509.285,00	4	ACTA 3 PRO-149-1726-22 TRANSPORTE DE MATERIAL PERIODO MAYO																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FE-41	19-jul-22	BECA CONSTRUCCIONES SAS	\$	93.899.606,00	1	ACTA 6 PRO-149-1560-21 OBRAS CONTENCIÓN, DRENAJE Y PAVIMENT																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	T-14530	19-jul-22	ASFALCARGO SAS	\$	6.518.900,00	4	TRANSPORTE DE ASFALTO, BCA A MALAGA																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	T-14646	19-jul-22	ASFALCARGO SAS	\$	6.406.800,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FE-71	26-jul-22	OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES GR SAS	\$	179.991.914,00	4	ACTA 16 PRO-149-1301-21 TRANSPORTE DE MATERIAL PRODUCTO D																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FE-6771	26-jul-22	BAMACOLGROUP SAS	\$	8.626.359,00	2	COMPRA DE REPUESTOS																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FE-6772	26-jul-22	BAMACOLGROUP SAS	\$	14.313.538,00	2	COMPRA DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FE-12540	26-jul-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	\$	1.804.063,00	5	COMPRA DE REPUESTOS																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FE-295	26-jul-22	CONINVIAS SAS	\$	52.983.530,00	1	ACTA 1 PRO-149-1832-22 OBRAS CONTENCIÓN, DRENAJE Y PAVIMENT																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	ML-1195	26-jul-22	MCAD TRAINING & CONSULTING SAS	\$	5.322.273,00	5	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	255	26-jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$	653.286.747,00	1	REEMBOLSO RUBRO 1																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	255	26-jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$	102.834.096,00	2	REEMBOLSO RUBRO 2																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	255	26-jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$	40.875.940,00	4	REEMBOLSO RUBRO 3																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	255	26-jul-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	\$	94.231.219,00	5	REEMBOLSO RUBRO 4																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	CC-08-2022	26-jul-22	PROBILT SAS	\$	993.694.400,00	2	SUMINISTRO MATERIALES GEOSINTETICOS																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FE94	26-jul-22	TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SA	\$	153.220.203,00	2	GEOCELDA																																																																																																																																																																																																																																																				
EGRESO	FE95	26-jul-22	TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SA	\$	334.298.624,00	2	GEOCELDA																																																																																																																																																																																																																																																				
Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).																																																																																																																																																																																																																																																											
Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEP-MN1-IN-2-FR-1.																																																																																																																																																																																																																																																											
NOTA: El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los																																																																																																																																																																																																																																																											
SEGUIMIENTO INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>ITEM No.</th><th>DESCRIPCION DEL ITEM</th><th>VALOR PROGRAMA APROBADO (A)</th><th>VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)</th><th>VALOR PRESENTE MES (C)</th><th>VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)</th><th>SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)</th></tr><tr><td>1</td><td>MANO DE OBRA</td><td>\$ 16.563.563.743,00</td><td>\$ 12.961.260.393,00</td><td>\$ 2.759.465.728,00</td><td>\$ 15.720.726.121,00</td><td>\$ 842.837.622,00</td></tr><tr><td>2</td><td>MATERIALES</td><td>\$ 28.959.543.916,00</td><td>\$ 19.793.945.496,00</td><td>\$ 6.853.396.131,00</td><td>\$ 26.647.341.627,00</td><td>\$ 2.312.202.289,00</td></tr><tr><td>3</td><td>EQUIPOS</td><td>\$ 6.029.293.167,00</td><td>\$ 6.029.293.167,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 6.029.293.167,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>4</td><td>TRANSPORTES</td><td>\$ 7.892.415.253,00</td><td>\$ 6.355.523.728,00</td><td>\$ 1.228.017.065,00</td><td>\$ 7.583.540.793,00</td><td>\$ 308.874.460,00</td></tr><tr><td>5</td><td>EQUIPOS MENORES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y S</td><td>\$ 4.513.402.359,00</td><td>\$ 3.938.277.730,00</td><td>\$ 415.312.724,00</td><td>\$ 4.353.590.454,00</td><td>\$ 159.811.905,00</td></tr><tr><td>6</td><td>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD</td><td>\$ 67.230.892,00</td><td>\$ 67.230.892,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 67.230.892,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALES</td><td>\$ 64.025.449.330,00</td><td>\$ 49.145.531.406,00</td><td>\$ 11.256.191.648,00</td><td>\$ 60.401.723.054,00</td><td>\$ 3.623.726.276,00</td></tr></table>				ITEM No.	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)	1	MANO DE OBRA	\$ 16.563.563.743,00	\$ 12.961.260.393,00	\$ 2.759.465.728,00	\$ 15.720.726.121,00	\$ 842.837.622,00	2	MATERIALES	\$ 28.959.543.916,00	\$ 19.793.945.496,00	\$ 6.853.396.131,00	\$ 26.647.341.627,00	\$ 2.312.202.289,00	3	EQUIPOS	\$ 6.029.293.167,00	\$ 6.029.293.167,00	\$ -	\$ 6.029.293.167,00	\$ -	4	TRANSPORTES	\$ 7.892.415.253,00	\$ 6.355.523.728,00	\$ 1.228.017.065,00	\$ 7.583.540.793,00	\$ 308.874.460,00	5	EQUIPOS MENORES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y S	\$ 4.513.402.359,00	\$ 3.938.277.730,00	\$ 415.312.724,00	\$ 4.353.590.454,00	\$ 159.811.905,00	6	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ 67.230.892,00	\$ 67.230.892,00	\$ -	\$ 67.230.892,00	\$ -	TOTALES		\$ 64.025.449.330,00	\$ 49.145.531.406,00	\$ 11.256.191.648,00	\$ 60.401.723.054,00	\$ 3.623.726.276,00																																																																																																																																																																																																
ITEM No.	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)																																																																																																																																																																																																																																																					
1	MANO DE OBRA	\$ 16.563.563.743,00	\$ 12.961.260.393,00	\$ 2.759.465.728,00	\$ 15.720.726.121,00	\$ 842.837.622,00																																																																																																																																																																																																																																																					
2	MATERIALES	\$ 28.959.543.916,00	\$ 19.793.945.496,00	\$ 6.853.396.131,00	\$ 26.647.341.627,00	\$ 2.312.202.289,00																																																																																																																																																																																																																																																					
3	EQUIPOS	\$ 6.029.293.167,00	\$ 6.029.293.167,00	\$ -	\$ 6.029.293.167,00	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																					
4	TRANSPORTES	\$ 7.892.415.253,00	\$ 6.355.523.728,00	\$ 1.228.017.065,00	\$ 7.583.540.793,00	\$ 308.874.460,00																																																																																																																																																																																																																																																					
5	EQUIPOS MENORES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y S	\$ 4.513.402.359,00	\$ 3.938.277.730,00	\$ 415.312.724,00	\$ 4.353.590.454,00	\$ 159.811.905,00																																																																																																																																																																																																																																																					
6	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ 67.230.892,00	\$ 67.230.892,00	\$ -	\$ 67.230.892,00	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTALES		\$ 64.025.449.330,00	\$ 49.145.531.406,00	\$ 11.256.191.648,00	\$ 60.401.723.054,00	\$ 3.623.726.276,00																																																																																																																																																																																																																																																					
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JULIO): \$ 5.101.015,30 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)																																																																																																																																																																																																																																																											
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ 243.562.503,02 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)																																																																																																																																																																																																																																																											
RESUMEN RELACION DE CONSIGNACIONES																																																																																																																																																																																																																																																											
COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																						
1	\$ 3.557.338,36		may-21	4/06/2021	\$ 3.557.338																																																																																																																																																																																																																																																						
67	\$ 25.845.790,76		jun-21	8/07/2021	\$ 29.403.129																																																																																																																																																																																																																																																						
121	\$ 24.622.790,58		jul-21	6/08/2021	\$ 54.025.920																																																																																																																																																																																																																																																						
199	\$ 23.477.199,85		ago-21	8/09/2021	\$ 77.503.120																																																																																																																																																																																																																																																						
243	\$ 20.341.196,53		sep-21	8/10/2021	\$ 97.844.316																																																																																																																																																																																																																																																						
369	\$ 18.413.242,65		oct-21	9/11/2021	\$ 116.257.559																																																																																																																																																																																																																																																						
450	\$ 14.823.049,87		nov-21	9/12/2021	\$ 131.080.609																																																																																																																																																																																																																																																						
522	\$ 11.952.388,43		dic-21	7/01/2022	\$ 143.032.997																																																																																																																																																																																																																																																						
561	\$ 22.206.406,40		ene-22	9/02/2022	\$ 165.239.403																																																																																																																																																																																																																																																						
659	\$ 17.958.037,91		feb-22	10/03/2022	\$ 183.197.441																																																																																																																																																																																																																																																						
772	\$ 17.054.139,35		mar-22	12/04/2022	\$ 200.251.581																																																																																																																																																																																																																																																						
855	\$ 14.771.186,10		abr-22	11/05/2022	\$ 215.022.767																																																																																																																																																																																																																																																						
927	\$ 13.669.078,85		may-22	8/06/2022	\$ 228.691.846																																																																																																																																																																																																																																																						
1066	\$ 9.769.642,08		jun-22	12/07/2022	\$ 238.461.488																																																																																																																																																																																																																																																						

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEP-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES: La consignación de los rendimientos del mes de Julio se ve reflejada en el extracto del siguiente mes, por tal motivo no se relaciona la consignación en el cuadro Resumen Relación de Consignaciones.			
NOTA: Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PUBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.			
Firma: Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal o Delegado Contratista: CONSORCIO ISLA SANTANDER Matrícula Profesional No.: 05206-66520 ANT		Firma: Nombre: SANTIAGO PAEZ SANTIAGO PAEZ TALERO Representante Legal o Delegado Interventor: CONSORCIO S CONSORCIO SAIN Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

Comprobante

de pago en línea



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

Pago realizado por: EDUARDO CLARO JAIME

Nro. de factura: 77333033

Descripción del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Nro. de referencia: 190.0.43.170

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9014415477

Fecha y hora de la transacción: Martes 20 de Septiembre de 2022 03:37:07 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 26,618,000.00

Cuenta: *****1138

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	77333033	1664184629	20/09/2022 03:36:54-p.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **901441547**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **190.0.43.170**

Total Pagado **\$ 26,618,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 26,618,000.00	COP\$ 26,618,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	77333033	1664184629	20/09/2022 03:36:54-p.m.

Tipo de Documento

NIT

Nombre Contratista

CONSORCIO ISLA SANTANDER

Nombre Contratante

INVIAS

Vigencia

072022

Numero Identificación Contratista

901441547

Numero Identificación Contratante

800215807

Numero de Contrato

1684

Base Gravable

2661700894