

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	8

Ingeniero
RICARDO BÁEZ GARCIA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01-11-2022 – 30-11-2022

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	TRANSVERSAL DE BOYACÁ
------------------	------------------------------

LONGITUD DEL CORREDOR: 378,23 Km

CONTRATO DE OBRA No.	973-2021		
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.	NIT:	900.815.676-1
CONFORMACIÓN:	N-A		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.		
Fecha de Inicio:	25-06-2022	No. de Oficio:	SRN 32730
Valor Inicial:	\$387.695.087.388,00		
Valor Adiciones:	\$ 48.095.323.054,00		
Adición 1:	\$ 28.823.323.054,00		
Adición 2:	\$19.272.000.000,00		
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$ 406.967.087.388,00		
Anticipo Entregado:	\$ 6.694.660.371,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 3.375.716.249,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 3.318.944.122,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/08/2029		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	8

Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/08/2029

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	3.423.738.527,00	3.423.738.527,00	0
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-02	1.204.974.344,00	1.204.974.344,00	0
1063421	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	4.508.775.371,00	4.508.775.371,00	0
1063421	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	24.314.547.683,00	\$ 14.375.655.858,00	\$ 9.938.891.825,00
153422	2022	11	C-2401-0600-74-0-2401008-02	7.176.168.954,81	4.993.183.778,00	2.182.985.176,81
153422	2022	11	C-2401-0600-74-0-2401023-02	839.159.735,19	0	839.159.735,19
734022	2022	11	C-2401-0600-74-0-2401008-02	15.128.000.000,00	\$ 12.558.374.709,00	\$ 2.569.625.291,00
1064522	2022	20	C-2401-0600-74-0-2401023-02	19.272.000.000,00	0	19.272.000.000,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de ajuste provisional 8	58,964,704.00	258.538,00	59,223,242.00
Acta de ajuste provisional 9	88,985,072.00	390.165,00	89,375,237.00
Acta de ajuste provisional 10	42,702,732.00	187.235,00	42,889,967.00
Acta de ajuste provisional 11	113,376,511.00	497.112,00	113,873,623.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	2.262.263.709,00	21.063.962,00	2.315.293.960,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 8,05%

% Básico ejecutado acumulado: 5,17%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMGTP-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		3	DE 8

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Acta de fijación de 9 ítems de obra No Previstos, de fecha 10/10/2022:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD APROX	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
650.3P	3-14103	Transporte de estructura metálica	Kg	210.403,00	\$ 361,00	\$ 75.955.483,00
650.4P	4-14103	Montaje de Estructura Metálica Puente Modular	Kg	257.400,00	\$ 3.717,00	\$ 956.755.800,00
730.1.3P	7-11607	Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3,81 m	m	122,4	\$ 665.869,00	\$ 81.502.366,00
730.2.1P	7-11607	Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, poste y espaciador para canal)	m	250	\$ 752.076,00	\$ 188.019.000,00
8.5P	7-11607	Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	513	\$ 624.680,00	\$ 320.460.840,00
8.6P	7-11607	Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de carriles.	u	216	\$ 80.293,00	\$ 17.343.288,00
8.7P	7-11607	Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla	u	24	\$ 107.058,00	\$ 2.569.392,00
8.8P	7-11607	Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para separación de carriles.	u	50	\$ 80.293,00	\$ 4.014.650,00
900.2.1P	3-11608	Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición	m3/km	200.000,00	\$ 1.410,00	\$ 282.000.000,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10/10/2022	10
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMGTP-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		4	DE 8

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	18.032.875.075	400033713- anexo 3 y 8	20/05/2021	liquidación
Buen Manejo Anticipo	31.009.208.054	400033713- anexo 3 y 8	20/05/2021	liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	36.065.750.150,80	400033713- anexo 3 y 8	20/05/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	54.098.625.226,20	400033713- anexo 3 y 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	457.317.000	400033713- anexo 3 y 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Estabilidad de la Obra	\$ 33.915.781.436,09	SGPL-13172765-1 – anexo 9	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	\$ 169.575.000,29	SGPL-13172765-1 – anexo 9	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	9.016.437.538	400033712- anexo 4 y 9	20/05/2021	31/12/2025

Se encuentra en trámite aprobación pólizas: modificación 1 y adición 2

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

En vista de que el volumen de correspondencia es elevado; se adjunta al presente informe el reporte de correspondencia enviada en marco de ejecución del contrato.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Los documentos se manejan en expedientes digitales y SECOP 2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMGTP-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		5	DE 8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	962-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOVISION – 188	NIT:	901.481.141-1
CONFORMACIÓN:	TRIADA MÉXICO COLOMBIA 17% GRUPO TECMEDIC S.A.S 3% RUTH ELENA TABARES ZULETA 20% ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S 20% ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.		
Fecha de Inicio:	15/06/2021	No. de Oficio:	SRN 30584
Valor Inicial:	\$29.999.894.328,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:	366.002.995,00		
Anticipo Amortizado:	327.864.876,00		
Saldo por Amortizar:	38.138.119,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/08/2029		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	31/08/2029		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	129.351.645	129.351.645	0
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-02	241.935.484	241.935.484	0
162322	2022	11	C-2401-0600-74-0-2401008-02	1.856.329.972	1.856.329.972	0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMGTP-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		6	DE 8

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 17	230.954.755,00	43.881.403,00	240.500.719,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	1336623096,30	NB-100163013 – Anexo 6	16/12/2021	Liquidación
Buen Manejo Anticipo	366002995	NB-100163013 – Anexo 6	16/12/2021	Liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	2673246192,60	NB-100163013 – Anexo 6	16/12/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	8999968298,40	NB-100163013 – Anexo 6	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	7	DE	8

...			
-----	--	--	--

En vista de que el volumen de correspondencia es elevado; se adjunta al presente informe el reporte de correspondencia enviada en marco de ejecución del contrato.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Los documentos se manejan en expedientes digitales y SECOP 2.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Todo el corredor presenta más de 60 sitios críticos; 27 de estos son los de mayor riesgo, los cuales han aumentado su impacto y probabilidad de materialización de emergencias viales por la fuerte ola invernal.
- A la fecha no se ha presentado plan de intervenciones para cerrar etapa de proconstrucción, lo cual afecta las necesidades para implementar mecanismo contractual para intervención de estudios y diseños de mitigación en sitios críticos.
- Alta problemática social por insuficiencia de recursos para atender todas las necesidades de los 370 km de transversal de Boyacá.
- A la fecha no se ha obtenido permisos ambientales de CORPORINOQUÍA para inicio de intervenciones de mejoramientos vial.
- Demoras por parte del contratista para subsanación de observaciones a estudios y diseños para inicio de intervenciones de rehabilitación tramo Pauna - Chiquinquirá

ASPECTOS JURÍDICOS.

Posible inicio de procedimiento sancionatorio contra el contratista en mes de diciembre.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la fecha no se ha obtenido aprobación de garantías del contrato de obra para la modificación No. 1 y adición No. 2, ya que la aprobación de las pólizas de la adición 1 y anticipo fue aprobada de forma condicionada. Posiblemente se requiere modificación contractual para aclarar amparo de estabilidad de las obras en periodo 2021 - 2025.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Visitas de la CGR primera semana de noviembre atendida por Ingeniera de apoyo a la gestión.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- El SECOP 2 se encuentra actualizado
- Se atendieron requerimientos de la CGR

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMGTP-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		8	DE 8

- Mesa de trabajo municipio de Páez para seguimiento al proyecto y compromisos de intervención en ruta 6009 – desarrollada el 04-11-2022.

Cordialmente,



NOMBRE: JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA

Funcionario GGP2

IDENTIFICACIÓN: 1013592723

ESTADO	ASUNTO	FECHA CREACION	ASIGNADO A	DIRIGIDO A	REMITENTE	NO RADICACION
Respondido	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 90372 09/11/2022	10/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS	DEO-GSC 90808
Archivado	RESPUESTA SOLICITUD VIGENCIAS FUTURAS RUBRO 2401-0600-0130	24/11/2022	SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES	RICARDO BAEZ GARCIA	JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS	DEO-GSC 94771
Respondido	Respuesta del Memorando Circular No. SMC-GGP2 89905 08/11/2022	15/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO	DT-BOY 91595
Archivado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 88740 02/11/2022	9/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	ARCENIO SANDOVAL BARRERA	DT-CAS 90469
Archivado	Respuesta del Memorando Individual No. SMCN 86335 26/10/2022	15/11/2022	SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES	RICARDO BAEZ GARCIA	GERMAN PEÑA MATEUS	OAP 91518
Respondido	solicitud tramite de pago figura pasivos exigible vigencias expirada cto 973	22/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GERMAN PEÑA MATEUS	OAP 93882
Archivado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 90368 09/11/2022	25/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GERMAN PEÑA MATEUS	OAP 95247
Respondido	Envío Proyecto de Resolución Contrato No. 973 de 2021	25/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GERMAN PEÑA MATEUS	OAP 95450
Re-Asignado	Revisión y visto bueno del Proyecto de resolución tramitar un pago por la figura de Pasivo Exigible - cto 973	30/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GERMAN PEÑA MATEUS	OAP 96736
Respondido	Comunicación visita - radicado Invias 118767 1-11-2022 requerimiento CGR 2022EE0192133	4/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	DARIO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO	OCI 89582
Respondido	Comunicación visita Indagación Preliminar - radicado Invias 124655 17-11-2022 requerimiento CGR 2022EE0201160	17/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	DARIO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO	OCI 92753
Archivado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 88672 02/11/2022	28/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JOSE GUILLERMO VILLATE CAMARGO	SEP 95774
Re-Asignado	GLOSA 1253	19/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JERNEY SINISTERRA RAMIREZ	SF-GCP 93299
Re-Asignado	GLOSA 1310	28/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JERNEY SINISTERRA RAMIREZ	SF-GCP 95840
Archivado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 87212 28/10/2022	1/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS	SF-GPI 88119
Archivado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 88077 01/11/2022	17/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS	SF-GPI 92578
Archivado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 85143 23/10/2022	11/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	CRISTIAN TORO RIOS	SGCP 91336
Re-Asignado	Solicitud información recursos necesarios - interventoría CONSORCIO TERRA CGS - Contrato No. 1860-2020; vigencia 2022 y 2023 conforme a solicitud de prórroga del contratista de obra y plan de cargas vigente.	8/11/2022	DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE	ARCENIO SANDOVAL BARRERA	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	SMC-GGP2 89754

Archivado	Alcance al memorando SS 87118 del 28 de octubre de 2022	2/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	SS 88539
Archivado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 91586 15/11/2022	22/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	SS 93874
Asignado	Preactas prediales cto Variante Sogamoso	29/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	ANDRES RICARDO TOVAR	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	SS 96111
Asignado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 94390 23/11/2022 Bonos de Carbono	30/11/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	SS 96545

ESTADO	DIRIGIDO A	NO RADICACION	REMITENTE	FECHA CREACION	ASUNTO
Entregado	ESTEBAN BARBOZA PALENCIA	SGH 71262	ENRIQUE ALFREDO MORENO PEREZ	18/11/2022	Respuesta a Entrada No. 123198 con Fecha 15/11/2022
Entregado	JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO	SMC-GGP2 67223	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	1/11/2022	Intervenciones tramo urbano que empalma con la ruta nacional 45BY01, según solicitud realizada por el municipio de Puerto Boyacá.
Entregado	JAVIER FUENTES CAPACHO	SMC-GGP2 67226	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	1/11/2022	Traslado Informe FIDUOCCIDENTE – Anticipo contrato de obra No. 973/2021.
Entregado	Maria Catalina Orjuela Buitrago	SMC-GGP2 67294	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	1/11/2022	Respuesta a Entrada No. 114784 con Fecha 24/10/2022
Entregado	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ C.	SMC-GGP2 67474	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	1/11/2022	Respuesta a Entrada No. 115654 con Fecha 25/10/2022
Entregado	JAVIER FUENTES CAPACHO	SMC-GGP2 67475	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	1/11/2022	Traslado oficio radicado Invias No. 115998 del 26/10/2022 – Solicitud municipio de Sáchica.
Entregado	HUGO BUITRAGO	SMC-GGP2 67476	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	1/11/2022	Respuesta a Entrada No. 115998 con Fecha 26/10/2022
Entregado	JAVIER FUENTES CAPACHO	SMC-GGP2 67944	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	3/11/2022	Solicitud entrega inmediata reprogramación de obra e inversiones conforme adición No. 2 del contrato No. 973/2021.
Entregado	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ C.	SMC-GGP2 68607	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	8/11/2022	Solicitud reporte de información “MATRIZ ANEXA DE COORDENADAS” – Contraloría General de la República (DIARI).
Entregado	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO	SMC-GGP2 68608	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	8/11/2022	Respuesta comunicación 055-1-062-2022 del 03/11/2022.
Entregado	JORGE FORERO FORERO	SMC-GGP2 69122	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	9/11/2022	Solicitud visita interdisciplinaria e informe para atender derecho de petición radicado Invias No. 120889 del 08/11/2022.
Entregado	JORGE FORERO	SMC-GGP2 69126	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	9/11/2022	Atención solicitud realizada por peticionaria Angelica Pérez González
Entregado	JAVIER FUENTES CAPACHO	SMC-GGP2 69127	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	9/11/2022	Solicitud información plan de intervenciones conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del contrato de obra No. 973-2021.
Entregado	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ C	SMC-GGP2 69129	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	9/11/2022	Respuesta a Entrada No. 120119 con Fecha 04/11/2022
Entregado	JOSE ANTONIO MAHECHA RODRIGUEZ	SMC-GGP2 69133	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	9/11/2022	Respuesta a Entrada No. 120889 con Fecha 08/11/2022
Entregado	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	SMC-GGP2 69138	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	9/11/2022	Solicitud intervención inmediata Puentes Los Grillos – Nuevo – Chorro Blanco; comunicación No. TCGS-INV-1860-1622 del 04/11/2022 e intervención en sitio crítico PR83+600.

Entregado	JOSE ANTONIO MAHECHA RODRIGUEZ	SMC-GGP2 70136	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	15/11/2022	Alcance oficio No. SMC-GGP2 69133 del 09-11-2022; respuesta final derecho de petición radicado Invias No. 120889 con Fecha 08/11/2022.
Entregado	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	SMC-GGP2 70137	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	15/11/2022	Remito acta de aprobación garantías orden de Inicio; adición 1; prórroga 1 y adición 2 – contrato de obra No. 1858-2020.
Entregado	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	SMC-GGP2 70224	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	15/11/2022	Traslado oficio radicado Invias No. 121473 del 09/11/2022; respuesta por parte de CORPORINOQUÍA a oficio SMC-GGP2 65791 del 25-10-2022 – Trámite ambientales para intervención prioritaria puentes Hoyo Caliente; Guaymara; Las Lajas y La Chichaca.
Entregado	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ C.	SMC-GGP2 70229	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	15/11/2022	Respuesta a Entrada No. 122201 con Fecha 10/11/2022
Entregado	JAVIER FUENTES CAPACHO	SMC-GGP2 70303	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	15/11/2022	Solicitud evaluación y diagnostico para intervenciones de mitigación sitios críticos ruta 6009 y estado de ajuste a estudios y diseños para mejoramiento ruta 6009 conforme al adicional No. 2 – Contrato de obra No. 973/2021.
Entregado	Jorge Forero Forero	SMC-GGP2 70335	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	15/11/2022	Atención informe de compromisos pactados por Transportes Montejo y revisión de cumplimiento de los mismos (antes de la movilización de la carga)
Entregado	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ C.	SMC-GGP2 70413	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	16/11/2022	Respuesta comunicación radicado Invias No. 123650 – Solicitud balance presupuestal contrato de obra No. 1858/2020.
Entregado	JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO	SMC-GGP2 71588	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	21/11/2022	Rendimientos financieros anticipo contrato de obra No. 973-2021.
Entregado	Jesús Noé Riveros López	SMC-GGP2 71652	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	21/11/2022	Solicitud estudio y gestión para ampliación Decreto Municipal No. 210.00.17.00.0044 de 21 de noviembre de 2021 y ampliada por el Decreto 210.00.17.00.0025.22 de 13 de mayo de 2022 – Situación de Calamidad Pública por Ola Invernal.
Entregado	Rigoberto Alfonso Pérez	SMC-GGP2 71663	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	21/11/2022	solicitud reprogramación reunión de seguimiento a compromisos contrato de obra No. 1858/2020.
Entregado	YENNYFER LILIANA MURCIA PEÑA	SMC-GGP2 71804	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	21/11/2022	Respuesta derecho de petición No. 310 - Municipio de Caldas - Boyacá

Entregado	HECTOR MIGUEL GONZÁLEZ LOZANO	SMC-GGP2 72248	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	22/11/2022	Respuesta oficio radicado Invias No. 123142 del 15/11/2022 – intervención prioritaria Puentes Hoyo Caliente – Guaymara y Las Lajas y solicitud autorización y seguimiento para intervenciones prioritarias puente Quebrada Negra.
Entregado	RIGOBERTO ALFONSO PEREZ	SMC-GGP2 73009	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	25/11/2022	Alcance oficio SMC-GGP2 71663 del 21/11/2022 y respuesta a su oficio No. 100- del 17/11/2022 remitido mediante correo electrónico de fecha 24/11/2022.
Entregado	ANGELICA PÉREZ GONZÁLEZ	SMC-GGP2 73235	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	28/11/2022	Respuesta a derecho de petición – intervenciones en predio vereda Jotas - PR86+500 Municipio de Pajarito – Boyacá
Entregado	Luis Álvaro Pardo Becerra	SMC-GGP2 73311	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	28/11/2022	Solicitud información título minero HOLCIM cantera de explotación de materiales sector Las Monjas – Variante de Sogamoso.
Entregado	FERNANDO TOVAR B	SMC-GGP2 73312	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	28/11/2022	Respuesta a Entrada No. 117164 con Fecha 28/10/2022 "CORREO ELECTRONICO- Solicitud aprobacion profesional sostenibilidad y ambiental"
Rechazado	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		SERGIO ALEJANDRO ROMERO	10/11/2022	Alcance y retirada oficio SMCN 59078 del 28/09/2022 - Solicitud acciones inmediatas para atender sitios críticos tramo Sogamoso – Aguazul (Transversal de Cusiana); directrices para ejecución total del objeto del contrato de obra No. 1858/2020 y de intervenía No. 1860/2020.
Radicación	FERNANDO TOVAR B		NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	28/11/2022	Respuesta a Entrada No. 117164 con Fecha 28/10/2022 "CORREO ELECTRONICO- Solicitud aprobacion profesional sostenibilidad y ambiental"

ESTADO	FECHA CREACION	NO RADICACION	DIRIGIDO A	REFERENCIA	ASUNTO
Archivado	1/11/2022	118346	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-D-000001790-2022_SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 1858-200 A JULIO 31 DE 2023
Archivado	1/11/2022	118606	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - Respuesta derecho de petición No GE-2022-001114-DEBOY Señora NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL
Archivado	1/11/2022	118608	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - Respuesta derecho de petición No GE-2022-001114-DEBOY Señora NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL
Archivado	2/11/2022	119326	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - Comunicado RL-TB-119-2022, Su oficio SMC-GGP2-65838. Atención observaciones pólizas que ampararon la Orden de inicio de 25 de junio de 2021, según oficio SRN 32730 del 25 de junio de 2021, Cesión del contrato del 16 de diciembre de 2021, Adición N...
Re-Asignado	2/11/2022	119330	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - Comunicado RL-TB-118-2022, \Solicitud trámite actas provisionales ajustes.
Archivado	3/11/2022	119700	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-Comunicado 055-1-062-2022 Solicitud Liberación Recursos - Redistribución Vigencias
Archivado	3/11/2022	119724	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-RV: Solicitud de liberación de recursos vigencia 2022
Respondido	4/11/2022	120119	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - TCGS-INV- 1860-1606. Solicitud de Prórroga Contrato de obra No. 1858 de 2020. Consorcio Vial MHC 056.
Archivado	4/11/2022	120409	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - TCGS-INV-1860-1628 Intervención Puentes Chorro Blanco y Puente Nuevo
Respondido	8/11/2022	120889	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	PETICIÓN INTERES GENERAL Y/O PARTICULAR	CORREO ELECTRONICO-RV: Documento
Respondido	9/11/2022	121473	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	MASIVO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES BAJO RADICADO INTERNO CORPORINOQUIA
Archivado	9/11/2022	121846	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO- TCGS-INV-1860-1649 Su oficio SMC-GGP2 66352
Respondido	10/11/2022	122201	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-TCGS-INV-1860-1657. Su oficio SMC-GGP2 65207. Respuesta comunicación TCGS-INV-1860-1534 del 14/10/2022; Abogado Interventoría adicional - remisión Hoja de Vida Edicson Pérez Jiménez.
Archivado	11/11/2022	122568	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - RV: Comunicado DO-TB-768-2022, Respuesta comunicado con código 120.20.03- 007-2022.

Archivado	11/11/2022	122887	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - RV: D-1859-2022 RESPUESTA A COMUNICADO SMC-GGP2 66199 "PRESENTACION AVANCE DE OBRA VARIANTE SOGAMOSO
Archivado	11/11/2022	122897	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - RV: TCGS-INV-1860-1663 Su oficio SMC-GGP2 69122
Archivado	11/11/2022	123013	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - RV: D-1862-2022 Respuesta a oficio SMC-GGP266142
Archivado	15/11/2022	123142	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - RV: RESPUESTA RADICADO YO.2022-12038 YO.2022-15343
Archivado	15/11/2022	123500	DANIELA MARIA BARAJAS	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - TCGS-INV-1860-1669 Su oficio SMC-GGP2 69126
Respondido	15/11/2022	123573	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO- D1878 Solicitud de ampliación de Declaratoria de Calamidad Pública en el Municipio de Pajarito-Boyacá.
Archivado	15/11/2022	123637	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-Comunicado 055-1-063-2022
Respondido	15/11/2022	123650	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - RV: TCGS-INV-1860-1674 Su oficio SMC-GGP2 67474 Balance Presupuestal
Archivado	16/11/2022	124425	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-RV: TCGS-INV-1860-1678 Su oficio SMC-GGP2 69133
Respondido	21/11/2022	125733	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - TCGS-INV-1860-1689 Alcance oficio TCGS-INV-1860-1669.
Archivado	21/11/2022	125740	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - RV: TCGS-INV-1860-1684 Su oficio SMC-GGP2 70335 Informe paso de carga extradimensionada Transportes Montejo S.A.S
Respondido	22/11/2022	126705	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - RV: TCGS-INV-1860-1698 Material de Terraplén para Variante – Sogamoso
Re-Asignado	23/11/2022	127266	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-RV: Comunicado 055-2-784-2022 Atención observaciones V2
Archivado	25/11/2022	128343	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - RV: TCGS-INV-1860-1707 Su oficio SMC-GGP2 70413.
Archivado	25/11/2022	128603	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-RV: IMPORTANTE.- REITERACIÓN INVITACIÓN MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO COMPROMISOS CTO 1858-2020 VARIANTE SOGAMOSO AGUAZUL NOV 2022
Archivado	25/11/2022	128612	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-RV: IMPORTANTE.- REITERACIÓN INVITACIÓN MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO COMPROMISOS CTO 1858-2020 VARIANTE SOGAMOSO AGUAZUL NOV 2022
Archivado	25/11/2022	128623	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - IMPORTANTE.- REITERACIÓN OFICIO INVITACIÓN MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO COMPROMISOS CTO 1585-2020 VARIANTE SOGAMOSO AGUAZUL NOV 2022

Archivado	25/11/2022	128627	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - IMPORTANTE.- REITERACIÓN OFICIO INVITACIÓN MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO COMPROMISOS CTO 1585-2020 VARIANTE SOGAMOSO AGUAZUL NOV 2022
Archivado	25/11/2022	128646	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-RV: Comunicado 055-2-798-2022
Archivado	29/11/2022	129850	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-RV: Respuesta oficio SMC- CGP2 47470.