

CONTENIDO

1. ACTA PARCIAL DE OBRA
2. ACTA DE RECIBO PARCIAL
3. INFORME DE GESTIÓN
4. ACTA MODIFICATIVA
5. MEMORIA DE CANTIDADES
6. SOPORTE DE MEMORIAS DE CANTIDADES
7. INFORME DE OBRA
8. INFORME SOCIOAMBIENTAL
9. CERTIFICADO APORTES
10. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

VERSION:	01
FECHA:	6/08/2
Página:	1 de

2004

Codeigo:	IP-FM-32
VERSION:	01
FECHA:	01/09/2021

QED



CONTRATO No. EDU-783-2021

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE - EGBARRAS S.A.

CONTRATANTE: INSTITUTO PASEO PEatonAL

CONTRATADO: EGBARRAS S.A.

OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURISTICO PASEO PEatonAL EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

VALOR ACUMULADO: \$ 34.089.485.796,00

VALOR INICIAL: \$ 34.089.485.796,00

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 06		NUEVO ACUMULADO		POR RESCATAR	
No.	ITEM	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9.6	8.06	UND	10,00	\$ 4.586.530,00	\$ 45.865.300,00	10,00	\$ 45.865.300,00	-	\$ -	10,00	\$ 45.865.300,00
9.7	5816	UND	1,00	\$ 794.000,00	\$ 794.000,00	1,00	\$ 794.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 794.000,00
9.8	775	M2	17,35	\$ 164.720,00	\$ 2.857.482,00	17,35	\$ 2.857.482,00	-	\$ -	17,35	\$ 2.857.482,00
9.9	8.08	UND	2,00	\$ 5.188.157,00	\$ 10.376.314,00	2,00	\$ 10.376.314,00	-	\$ -	2,00	\$ 10.376.314,00
8.10	8.10	M2	179,90	\$ 1.479.350,00	\$ 266.136.504,20	179,90	\$ 266.136.504,20	-	\$ -	179,90	\$ 266.136.504,20
8.11	8.11	M2	3,70	\$ 973.350,00	\$ 3.607.405,00	3,70	\$ 3.607.405,00	-	\$ -	3,70	\$ 3.607.405,00
8.12	2703	ML	20,84	\$ 204.021,00	\$ 4.252.807,64	20,84	\$ 4.252.807,64	-	\$ -	20,84	\$ 4.252.807,64
30	30	UND	1	\$ 479.759.109,14	\$ 479.759.109,14	1	\$ 479.759.109,14	-	\$ -	1	\$ 479.759.109,14

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 06		NUEVO ACUMULADO		POR RESCATAR	
No.	ITEM	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10.1	2177	UND	3,00	\$ 918.191,00	\$ 2.754.453,00	3,00	\$ 2.754.453,00	-	\$ -	3,00	\$ 2.754.453,00
10.2	2173	UND	14,00	\$ 1.059.192,00	\$ 14.828.688,00	14,00	\$ 14.828.688,00	-	\$ -	14,00	\$ 14.828.688,00
10.3	CM-45	UND	4,00	\$ 1.045.475,00	\$ 4.181.900,00	4,00	\$ 4.181.900,00	-	\$ -	4,00	\$ 4.181.900,00
10.4	3395	UND	2,00	\$ 482.350,00	\$ 964.700,00	2,00	\$ 964.700,00	-	\$ -	2,00	\$ 964.700,00
10.5	10.06	UND	17,00	\$ 235.294,00	\$ 4.000.998,00	17,00	\$ 4.000.998,00	-	\$ -	17,00	\$ 4.000.998,00
10.6	10.08	UND	2,00	\$ 697.720,00	\$ 1.395.440,00	2,00	\$ 1.395.440,00	-	\$ -	2,00	\$ 1.395.440,00
10.7	10.07	UND	1,00	\$ 43.348,00	\$ 43.348,00	1,00	\$ 43.348,00	-	\$ -	1,00	\$ 43.348,00
10.8	10.08	UND	1,00	\$ 192.090,00	\$ 192.090,00	1,00	\$ 192.090,00	-	\$ -	1,00	\$ 192.090,00
10.9	10.09	UND	4,00	\$ 86.208,00	\$ 344.832,00	4,00	\$ 344.832,00	-	\$ -	4,00	\$ 344.832,00
10.10	10.11	UND	4,00	\$ 179.351,00	\$ 717.404,00	4,00	\$ 717.404,00	-	\$ -	4,00	\$ 717.404,00
10.11	10.12	UND	80,16	\$ 655.531,00	\$ 52.548.744,96	80,16	\$ 52.548.744,96	-	\$ -	80,16	\$ 52.548.744,96
10.12	10.13	M2	11,30	\$ 112.975,00	\$ 1.276.817,50	11,30	\$ 1.276.817,50	-	\$ -	11,30	\$ 1.276.817,50
10.13	10.14	UND	8,00	\$ 820.175,00	\$ 6.561.400,00	8,00	\$ 6.561.400,00	-	\$ -	8,00	\$ 6.561.400,00
10.14	10.15	UND	18,00	\$ 59.997,00	\$ 1.079.946,00	18,00	\$ 1.079.946,00	-	\$ -	18,00	\$ 1.079.946,00
10.15	10.16	UND	18,00	\$ 141.214,00	\$ 2.541.852,00	18,00	\$ 2.541.852,00	-	\$ -	18,00	\$ 2.541.852,00
10.16	10.17	UND	8,00	\$ 179.349,00	\$ 1.434.792,00	8,00	\$ 1.434.792,00	-	\$ -	8,00	\$ 1.434.792,00
10.17	10.18	UND	4,00	\$ 429.756,00	\$ 1.719.024,00	4,00	\$ 1.719.024,00	-	\$ -	4,00	\$ 1.719.024,00
10.18	10.19	UND	4,00	\$ 141.247,00	\$ 564.988,00	4,00	\$ 564.988,00	-	\$ -	4,00	\$ 564.988,00
10.20	CM-43	UND	4,00	\$ 1.600.342,00	\$ 6.401.368,00	4,00	\$ 6.401.368,00	-	\$ -	4,00	\$ 6.401.368,00
10.21	7519	UND	18,00	\$ 231.006,00	\$ 4.158.108,00	18,00	\$ 4.158.108,00	-	\$ -	18,00	\$ 4.158.108,00
10.22	3035	UND	19,00	\$ 166.271,00	\$ 3.159.146,00	19,00	\$ 3.159.146,00	-	\$ -	19,00	\$ 3.159.146,00
11	11	UND	1	\$ 97.716.648,46	\$ 97.716.648,46	1	\$ 97.716.648,46	-	\$ -	1	\$ 97.716.648,46
11.1	CM-38	M2	391,25	\$ 746.471,00	\$ 292.877.463,00	391,25	\$ 292.877.463,00	-	\$ -	391,25	\$ 292.877.463,00
11.1.2	11.1.2	M2	4.055,00	\$ 51.655,00	\$ 210.454.025,00	4.055,00	\$ 210.454.025,00	-	\$ -	4.055,00	\$ 210.454.025,00

DDA

CONTRATO N.º	EDU-715-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIAC
CONTRATADO	CONSORCIO TRIUNFAL MANTENIMIENTO - 997.878.841-31
INTERVENIENTE	CONSORCIO TRIUNFAL MANTENIMIENTO - 997.878.841-31
SUPERVISOR	SUPERVISOR DE PROYECTO: EDUARDO A. GARCÍA
OBJETO	INTERVENIENCIAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRIUNFAL PASO REGIONAL EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL	\$ 34.089.458.796,00
VALOR ACUMULADO	\$ 34.089.458.796,00
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO FINAL	10 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE CANCELACIÓN	
% DE AVANCE PRESENTE ACTA	21,50%
% DE AVANCE PRESENTE ACTA	21,50%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES										CONDICIONES ACTUALES ACTA MODIFICATIVA No. 5 FECHA: 05 DE OCTUBRE 2022										ACUMULADO ANTERIOR										PRESENTE ACTA No. 06										NUEVO ACUMULADO										POR EJECUTAR									
No.	ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL																															
11.1.3	11.1.3	SIAMINISTRO E INSTALACION LOSETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE 30 X30, INCLUYE ARENA DE SOPORTE Y ARENA DE SELLO	M2	11,016.00	\$ 103,974.00	\$ 1,146,421.646.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.1.4	CM-39	LOSETA TACTIL 30X30 CM A 80 PEZAS ALTERNADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIRESIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X0,03 CM.	M2	972.00	\$ 86,430.00	\$ 86,682.708.00	972.00	\$ 86,682.708.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.1.5	CM-49	LOSETA TACTIL ALERTA, PIEZA ALTERNADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIRESIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X0,03 CM.	M2	972.00	\$ 86,430.00	\$ 86,682.708.00	972.00	\$ 86,682.708.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.1.6	1666	ACERVO EN GRANOLAN CON BORDE DE CONSUMIENDO A MUROS LADOS DE 0.5 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VIERLOS D = 3/8" Y ESTRIOS D = 1/4" A	M2	183.20	\$ 89,597.00	\$ 16,414,170.40	183.20	\$ 16,414,170.40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.1.7	1752	ACERVO EN GRANOLAN CON BORDE DE CONSUMIENDO A MUROS LADOS DE 0.5 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VIERLOS D = 3/8" Y ESTRIOS D = 1/4" A	M2	183.20	\$ 89,597.00	\$ 16,414,170.40	183.20	\$ 16,414,170.40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.1.8	3872	SIAMINISTRO E INSTALACION DE TOPELANTAS	UNO	238.00	\$ 86,372.00	\$ 20,410,156.00	238.00	\$ 20,410,156.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.1.9	8897	SEÑALES DE TRANSITO 0.48 M	UNO	8.00	\$ 185,980.00	\$ 1,487,880.00	8.00	\$ 1,487,880.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.1.10	3331	SIAMINISTRO Y APLICACION DE CARBAMINAS PARA CANGH Y EN ZONA DE CONTINUAS DE 0.40 METROS. INCLUYE MICROESTERA DE CEMENTO PARA REFLECTIVA	M2	104.00	\$ 21,897.00	\$ 2,278,248.00	104.00	\$ 2,278,248.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.2		LIMPIEZA DEL TERRENO																																																									
11.2.1	11.2.1	Aplicación de estabilización de suelo con sales catiónicas de amonio para la forma de material de estabilización, mezclados en un Espesor 22 cm. Incluye: transporte, mezcla y compactación al 85% del poder mediano, amoníaco	M2	8,334.57	\$ 45,977.00	\$ 379,854,514.50	8,334.57	\$ 379,854,514.50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.2.2	11.2.2	SOLADURA ALUMINOTERICA	UNO	822.00	\$ 891,298.00	\$ 659,664,490.00	822.00	\$ 659,664,490.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.2.3	11.2.3	SIAMINISTRO E INSTALACION DE REJ. PERIL 5892 - 118 LAVO INCLUYE	UNO	2,870.00	\$ 1,412,801.00	\$ 3,172,178,070.00	2,870.00	\$ 3,172,178,070.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.2.4	11.2.4	RELENTOS DE INSTALACION DE SIEMPRECHES	M2	31,184.00	\$ 65,772.00	\$ 1,799,194,048.00	31,184.00	\$ 1,799,194,048.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.2.5	11.2.5	SIAMINISTRO E INSTALACION DE TRANSVRS DE CONCRETO INCLUYE PLACAS DE ASIENTO	UNO	3,689.00	\$ 400,221.00	\$ 1,495,061,489.00	3,689.00	\$ 1,495,061,489.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.2.6	11.2.6	SIAMINISTRO E INSTALACION DE TRANSVRS DE CONCRETO INCLUYE PLACAS DE ASIENTO	UNO	31,184.00	\$ 13,311.00	\$ 415,090,232.00	31,184.00	\$ 415,090,232.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
11.2.7	11.2.7	SIAMINISTRO E INSTALACION DE CARBAMINAS INCLUYE RAMAS, AGUJAS Y PLANTAS	UNO	3.00	\$ 30,796,011.00	\$ 92,358,033.00	3.00	\$ 92,358,033.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
12		INSTALACION DE TRANSVRS DE CONCRETO INCLUYE RAMAS, AGUJAS Y PLANTAS				\$ 10,426,882,481.98		\$ 10,426,882,481.98																																																			
12.1	CM-62	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPESOR PARA 3 CELDAS DE PANDERO, BORDO DIBIENDO Y DIMENSIONES:	UNO	82.00	\$ 228,031.00	\$ 14,757,822.00	82.00	\$ 14,757,822.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
12.2	12.02	SIAMINISTRO E INSTALACION BANDA EN CONCRETO REFORZADO CON SUPERFICIE EN MADERA	M2	148.00	\$ 1,010,599.00	\$ 149,589,684.00	148.00	\$ 149,589,684.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
12.3	12.03	SIAMINISTRO E INSTALACION CANGHETRA VEGETAL	M2	7,427.10	\$ 22,595.00	\$ 203,198,028.90	7,427.10	\$ 203,198,028.90	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
12.4	12.04	SIAMINISTRO E INSTALACION CALAS EN CONCRETO ANTIQUETOMICAS	UNO	30.00	\$ 10,607,797.00	\$ 318,233,910.00	30.00	\$ 318,233,910.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
12.5	7842	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E 4.5 METROS	M2	85.50	\$ 81,335.00	\$ 7,039,425.00	85.50	\$ 7,039,425.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
12.6	12.06	SIAMINISTRO E INSTALACION BORDILLO EN CONCRETO A LA VISTA FINICO	M2	8,820.00	\$ 74,534.00	\$ 740,389,280.00	8,820.00	\$ 740,389,280.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
12.7	1827	SIAMINISTRO E INSTALACION DE SARNEL EN CONCRETO PREFABRICADO DE BASE EN TUBERIA DE CONCRETO Y BORDILLO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M2	918.40	\$ 84,322.00	\$ 77,358,688.80	918.40	\$ 77,358,688.80	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13		INSTALACION DE TRANSVRS DE CONCRETO INCLUYE RAMAS, AGUJAS Y PLANTAS				\$ 1,511,286,934.20		\$ 1,511,286,934.20																																																			
13.1		INSTALACION DE TRANSVRS DE CONCRETO INCLUYE RAMAS, AGUJAS Y PLANTAS				\$ 1,511,286,934.20		\$ 1,511,286,934.20																																																			
13.1.1	13.1.1	SIAMINISTRO E INSTALACION DE SARNEL EN CONCRETO PREFABRICADO DE BASE EN TUBERIA DE CONCRETO Y BORDILLO EN CONCRETO DE 2000 PSI	UN	100.00	\$ 12,880.00	\$ 1,288,500.00	100.00	\$ 1,288,500.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.2	13.1.2	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.3	13.1.3	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.4	13.1.4	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.5	13.1.5	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.6	13.1.6	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.7	13.1.7	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.8	13.1.8	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.9	13.1.9	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.10	13.1.10	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.11	13.1.11	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.12	13.1.12	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.13	13.1.13	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.14	13.1.14	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.15	13.1.15	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.16	13.1.16	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																															
13.1.17	13.1.17	REINFORZACION DE CANGH. SOPORTE PARA CANGH DEMARCACION	M2	8,241.00	\$ 1,214.00	\$ 14,125,074.00	8,241.00	\$ 14,125,074.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -</																																	

FECHA:	01/03/2024
Próximo:	1 de 1

[illegible]

VERSION:	01
FECHA:	08/08/2021
Página:	1 de 1

\$	1,020,969,197.65
\$	20,762,930,130.85

—

ANGELL CERALES ANIM
EDUBAR S.A.

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION
TIPO DE CONTRATACION

Orden/Contrato de Compra de Suministro	
Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Interventoría	
Contrato de Obra	X

ACTA No.
6
1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	EDU-783-2021
Objeto	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
Contratista	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
Prorroga No.1	6 MESES
Prorroga No.2	10 MESES
Valor	\$ 34.080.465.796
Fecha de Firma del Contrato/Orden	25 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha Terminación del Contrato/Orden	30 DE ABRIL DE 2023

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO (No. 400036429)
Vigencias	Desde 20 DICIEMBRE DE 2021 Hasta 30 DE OCTUBRE DE 2023
Tipo de Póliza	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (No. 400036428)
Vigencias	Desde 20 DICIEMBRE DE 2021 Hasta 30 DE JULIO DE 2023
Tipo de Póliza	CALIDAD DEL SERVICIO (No. 400036429)
Vigencias	Desde 20 DICIEMBRE DE 2021 Hasta 30 DE ABRIL DE 2028
Tipo de Póliza	SALARIOS Y PRESTACIONES (No. 400036429)
Vigencias	Desde 20 DICIEMBRE DE 2021 Hasta 30 DE ABRIL DE 2026

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:
VALOR(\$)
\$
5.644.081.750,71
VALOR EN LETRAS
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los (4) cuatro días del mes de noviembre de 2022, quienes intervienen en la presente acta:

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

BENJAMIN FIGUEROA MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TREN MALLORQUIN

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 24-06-2021

Datos Generales del Contrato

0

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 06 /	
Contrato N°		EDU-783-2021 /	
Nombre del Supervisor		DIEGO RADA ALTAHONA /	
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato		Contrato de obra / Otro:	
Nombre del contratista		CONSORCIO TREN MALLORQUIN /	
Objeto del contrato		INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. /	
Plazo		HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023	
Valor del contrato		Contrato Inicial	
		\$ 34.080.465.796,00 /	
		Adición 1	
		\$	
		Adición 2	
\$		Adición 3	
\$		Total	
\$ 34.080.465.796,00 /			
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	
29-11-2021 /		30-04-2023 /	
		Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	
		-	
		Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
		-	
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):			
Amparos		Aseguradora	No de Póliza
Calidad del servicio		NACIONAL DE SEGUROS	400036429
Cumplimiento		NACIONAL DE SEGUROS	400036429
Anticipo			
Pago anticipado			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Salarios y prestaciones		NACIONAL DE SEGUROS	400036429
Responsabilidad Civil Extracontractual		NACIONAL DE SEGUROS	400036428
Otros			
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Descripción		Valor	
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 34.080.465.796 /	
Adición No. 1		\$	
Adición No. 2		\$	
Adición No. 3		\$	
Valor Total del contrato		\$ 34.080.465.796	
Porcentaje del Anticipo		0 %	
Porcentaje del Pago anticipado		0 %	
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 5.644.081.750,71 /	
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 7.327.526.657,15 /	
No. Factura o Cuenta de Cobro		06	

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

DPA

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 24-06-2021

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
1) Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto, en una cantidad mínima del quince por ciento (15%) de la nómina requerida para el proyecto. 2) Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, a mínimo dos (02) Mujeres de las registradas en el Centro de Oportunidades del Distrito de Barranquilla u otra Dependencia del DISTRITO que se encargue de proyectos relacionados con la mujer, de la nómina requerida para el proyecto. 3) Conformar frentes de trabajo, los cuales deben cumplir con los requisitos y capacidades establecidas en los términos de referencia del respectivo proceso de selección. 4) Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las obras. 5) Validar, revisar, complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o diseños, para lo cual contará con un plazo hasta de un (01) mes, a partir del acta de inicio del contrato. 6) Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: *Revisión de los estudios y/o diseños técnicos. *Levantamiento topográfico del objeto de intervención. *Vulnerabilidad ambiental. *Cantidades de obras. *Presupuesto de ejecución. *Especificaciones técnicas. *Programación de obras y *Socialización del resultado de esta primera etapa. Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, por parte de la interventoría y la supervisión, se podrá dar inicio a la ejecución de la obra hasta su terminación final. 7) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 8) Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la estabilidad de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley. 9) Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones del DISTRITO y la autorización escrita por parte del supervisor del contrato. 10) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de máquinas cuando se requiera. 11) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del Supervisor del contrato y el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones. 12) Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL). Si es persona Jurídica debe adjuntar Certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los Aportes a Seguridad Social y	El contratista ejecuto de manera parcial en concordancia con lo establecido en la programación de obras las siguientes actividades: • EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO) • COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHAS PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL. • SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS • CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO. • CONCRETO PARA TANQUE EBAR, RELACIÓN A/C < 0,45 ASENTAMIENTO 9", 3/4" • "EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL." • RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 6" - 160 MM • "EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL." • CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA • RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO • REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 1.20M X 0.60M; H<=1.0 • "ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA E= 0.10 METROS" • BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS • PMA • SUMINISTRO, RIEGO Y APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-1, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.

204

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 24-06-2021

Parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social. 13) Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 14) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras. 15) Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la Interventoría, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de la Comunidad. 16) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. Así mismo, deberá presentar en los casos que se requiera, el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Gestión Social. 17) Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico mencionados (señalización de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002. 18) Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, EDUBAR S.A. y la del contratista. 19) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 20) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 21) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos. 22) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 23) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 24) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 25) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 26) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el Supervisor del contrato. 27) Garantizar

- "SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19 TIPO INVIAS 2013, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION."
- SUMINISTRO, COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE PEDRAPLEN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE DE MUROS DE CONTENCIÓN, CUMPLIENDO LA ESPECIFICACION INVIAS ARTICULO 2121-13. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL PERFIL 54G1-R260V. PARA UN METRO LINEAL DE VIA (INCLUYE DOS METROS DE RIEL).
- GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

Las actividades listadas, fueron ejecutadas con las medidas de control pertinentes.

El contratista hizo seguimiento mensual a los diferentes componentes del proyecto haciendo trazabilidad de las mismas por medio de informes mensuales que fueron remitidos a interventoría:

- Informe de obra octubre de 2022.
- Informe ambiental octubre de 2022.
- Informe de Gestión Social octubre de 2022.
- Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo octubre de 2022.

El contratista remite los certificados de calibración de los equipos de topografía.

El contratista cumple con el pago de aporte a la Seguridad Social de todo el personal vinculado a la obra y remite los respectivos soportes.

Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo donde asistieron representantes del Contratista de obra, La Interventoría, Supervisión EDUBAR S.A.

Se suscribió el acta parcial de obra No 6 con los debidos soportes.

Se han llevado a cabo reuniones con representantes de la comunidad con el fin de mantenerlos informados sobre el alcance del proyecto y aclarar cualquier duda que se tenga sobre el proyecto que nos compete.

D124

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 24-06-2021

la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el Artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del interventor o Supervisor de las Obras. 29) Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotográfico, copia de la bitácora y esquemas de ubicación. 30) Presentar dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la aprobación de los sitios a intervenir por parte de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR SA, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Dichos planes deben ser aprobados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR SA (PMA y PMT), Barranquilla Verde (PMA) y Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial (PMT). 30.1) En lo atinente al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos y Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes de materiales, disposición de material sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc, en el caso que se generen estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. Deberá revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y entregar durante el primer mes de inicio del contrato, un cronograma de implementación del PMA para que sea aprobado por la Interventoría y avalado por la Secretaría de Obras Públicas, a través de EDUBAR. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría y avalado por la Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR. 30.1.1 El contratista deberá presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente. 30.1.1) El contratista deberá presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente. 30.2) En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la Secretaría de Obras Públicas, a través de EDUBAR para la aprobación, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vías por obras ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, con todos los requisitos solicitados por

DPA

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 24-06-2021

esta secretaria en su manual de trámites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los cierres viales deberá tener su debido permiso de cierre de vías por obras. 31) Presentar dentro de los veinte (20) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el recibido del Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de construcción es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto de los presentes pliegos, así como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar una propuesta metodológica que permita la consecución de los objetivos propuestos, para lo cual atenderá a los siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de manera particular para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto social. c) Para la elaboración de los productos debe referirse a la particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana; en este sentido el diagnóstico, los indicadores, variables y planes de gestión deben ser valorados en integralidad, tomando en consideración el contexto social. d) Identificar, definir y emitir concepto sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y posterior a la ejecución del proyecto. f) Sensibilizar a la población del área de influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de gestión social relacionadas en los presentes pliegos, sistematizando los resultados de las mismas, y realizando la retroalimentación permanente para el logro de los objetivos propuestos. h) El componente social desarrollado debe aportar a las demás áreas del contrato (técnica, ambiental, tránsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El personal social será el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben acompañar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los productos entregados deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades encontradas en el componente social de estudios sociales. 32) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y Plan de Gestión Social aprobados por la Interventoría y avalados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR. 33) Presentar la siguiente información detallada antes del inicio de los trabajos: Análisis de precios unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto y cronograma de ejecución de los trabajos a realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente información detallada al momento de suscribir el contrato: 33.1) ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frentes de Trabajo requeridos. Semanalmente el contratista se obligará a abrir un mínimo de frentes de trabajo que permitan la terminación de las obras en el plazo pactado. Cada frente deberá estar constituido por un oficial y dos ayudantes. 2. Líneas de Mando y coordinación. 3. Niveles de Decisión. 4. Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 24-08-2021

personal mínimo requerido. b) Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato. Se deberá presentar una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método con el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c) Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizará el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos. Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta crítica para los subprogramas y el programa general. 33.2) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Control de producto no conforme. 19. Producción y prestación del Servicio 20. Identificación y trazabilidad 21. Propiedad del cliente 22. Preservación del Producto 23. Seguimiento y Medición 24. Auditoría. 34) Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del proyecto. 35) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los concesionarios del Distrito encargados del Alumbrado y Señalización de Vías, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano. 36) Ajustar algún estudio o diseño, si durante el curso de la ejecución se requiere debe realizarlos o ajustarlos, entregándole al interventor los documentos técnicos necesarios para su correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 02 Fecha: 24-08-2021

Diseños deberán cumplir con los requerimientos de contenido y metodología de las especificaciones particulares. 37) Elaborar y presentar, dentro del primer mes de ejecución de las obras, una vez se hayan revisado los estudios y diseños, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, el estudio del riesgo, el cual deberá atender los lineamientos del Plan de Gestión del Riesgo del Distrito. Dicho plan deberá ser presentado a la Oficina de Gestión del Riesgo para su respectiva aprobación. 38) Antes del inicio de las obras de construcción de cualquier proyecto de infraestructura, el contratista deberá entregar al interventor y/o supervisor una copia de la evaluación de impacto ambiental y social, y del plan de gestión ambiental y social correspondiente a dicho proyecto de infraestructura. Y en caso de requerirlo el contratante, un plan de gestión de la construcción. 39) El contratista deberá cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos correspondientes. Este deberá cumplir con el sistema de gestión ambiental y social desarrollado de acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la norma ISO 14001. 40) En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A. podrá requerir al contratista para que éste proporcione un plan de acción correctivo medio ambiental y social una sola vez o periódicamente. 41) Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato Interadministrativo N° N°CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2022.

DIEGO RADA ALTAHONA, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2022.


DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR

Edição:	07-10-03
VERSÃO:	01
FECHA:	04/08/01
Página:	1 de 1

Copy sent



CONTRATO No:	EDU-73-2021	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUARS S.A.
CONTRATANTE:	CONSORCIO TIEN MALLOQUIN INT. 801.818.821-3	
INTERVENIOR:	CONSORCIO MALLOQUIN INT. 801.817.874-7	
OBJETO:	SUBSISTENCIA DE PROYECTOS EDUARS S.A.	
VALOR ACUMULADO:	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TIEN TUNISTO-PASEO PANTONAL EN EL MARCO DE LA REQUIRACION INTEGRAL DE LA CERRAMA DE MALLOQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.	
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021	
ADICION No. 1:	9 MESES	
ADICION No. 2:	10 MESES	
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023	
FECHA DE RENOVACION:	02 DE NOVIEMBRE DE 2022	
FECHA PRESENTE ACTA:		

CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				MODIFICATIVA No. 5				CONDICIONES ACTUALIZADAS			
				ACTA MODIFICATIVA No. 4								MODIFICATIVA No. 3			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.12	VIGUETA EN CONCRETO GRG PARA CIELO PASOS	ML	474.32	\$ 581.324.00	\$ 275.714.658.88	474.32	\$ 275.714.658.88	-	-	-	-	-	-	474.32	\$ 275.714.658.88
133	ESCALERA DE BATO EN ACERO ASTM A36, INCLUIE ACABADO EN	KG	5.00	\$ 54.411.00	\$ 271.705.00	5.00	\$ 271.705.00	-	-	-	-	-	-	5.00	\$ 271.705.00
3.08	PUNERA DE ESPALTE EPOXIDO	KG	87.412.63	\$ 7.177.00	\$ 627.385.424.33	87.412.63	\$ 627.385.424.33	-	-	-	-	-	-	87.412.63	\$ 627.385.424.33
4.16	ACERO DE BARRA PARA CIELO PASOS	KG	11.79	\$ 893.464.00	\$ 10.533.504.66	11.79	\$ 10.533.504.66	-	-	-	-	-	-	11.79	\$ 10.533.504.66
5901	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA	KG	8.45	\$ 1.345.862.00	\$ 8.680.809.00	8.45	\$ 8.680.809.00	-	-	-	-	-	-	8.45	\$ 8.680.809.00
4.17	PUNTE METALICO RETRACTIL	UNO	1.00	\$ 108.827.184.00	\$ 108.827.184.00	1.00	\$ 108.827.184.00	-	-	-	-	-	-	1.00	\$ 108.827.184.00
7242	INTERVENIACION DE TAPAJE EN MEMBRANA SIKA	M2	120.96	\$ 100.923.00	\$ 13.116.872.34	120.96	\$ 13.116.853.08	-	-	-	-	-	-	120.96	\$ 13.116.853.08
PLAN 12 CON ESPESOR 1.2 MM O SIMILAR															
ACABADO PARA CONCRETO Y METALES															
LEVANTES DE MUROS															
5.1.1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 11X18X28 LISO	M2	357.80	\$ 60.250.00	\$ 21.557.323.48	357.80	\$ 21.557.450.00	-	-	-	-	-	-	357.80	\$ 21.557.450.00
133	CON MORTERO DE PEGA 1:4	M2	84.05	\$ 42.371.00	\$ 3.551.485.83	84.05	\$ 3.551.282.55	-	-	-	-	-	-	84.05	\$ 3.551.282.55
6010	BH DIENTE EN CONCRETO DE 0.10 X 0.20 METRO	ML	48.55	\$ 38.728.00	\$ 1.885.735.60	48.55	\$ 1.885.735.60	-	-	-	-	-	-	48.55	\$ 1.885.735.60
ACABADOS															
344	PANTE ALJANCO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	760.45	\$ 18.382.00	\$ 13.963.335.95	760.45	\$ 13.963.382.50	-	-	-	-	-	-	760.45	\$ 13.963.382.50
435	PANTE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZACION, ALJANCO SOBRE MURO	M2	141.74	\$ 21.135.00	\$ 2.995.704.49	141.74	\$ 2.995.674.80	-	-	-	-	-	-	141.74	\$ 2.995.674.80
432	ESTRATO EN ASTICO SOBRE MURO CON PASTE ALJANCO	M2	818.30	\$ 8.492.00	\$ 7.000.097.06	818.30	\$ 7.000.123.18	-	-	-	-	-	-	818.30	\$ 7.000.123.18
6008	EDU PUNERA INTERIOR PLASTICA MATE	M2	520.40	\$ 11.701.00	\$ 11.324.473.36	520.40	\$ 11.324.424.40	-	-	-	-	-	-	520.40	\$ 11.324.424.40
6022	BH PUNERA EPOXICA PARA MUROS	M2	400.53	\$ 25.718.00	\$ 10.308.538.30	400.53	\$ 10.308.841.14	-	-	-	-	-	-	400.53	\$ 10.308.841.14
5.1.7	ACABADO PARA CONCRETO EN PROTECTOR SILICATO	M2	2.632.60	\$ 41.093.00	\$ 108.100.200.83	2.632.60	\$ 108.100.371.00	-	-	-	-	-	-	2.632.60	\$ 108.100.371.00
MESES															
3108	CONCRETO DE 4000 PSI E 0.05 METROS	ML	11.92	\$ 49.260.00	\$ 587.179.20	11.92	\$ 587.179.20	-	-	-	-	-	-	11.92	\$ 587.179.20
5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASON RADIAL EN MAMPUESTERIA Y	ML	12.57	\$ 264.523.00	\$ 3.324.094.05	12.57	\$ 3.325.054.11	-	-	-	-	-	-	12.57	\$ 3.325.054.11
5.3.3	LOSA DE CONCRETO PARA TOLILLAS Y RECADOS	ML	18.66	\$ 180.273.00	\$ 3.544.187.18	18.66	\$ 3.544.187.18	-	-	-	-	-	-	18.66	\$ 3.544.187.18
LOSA DE CONCRETO PARA LOCALES COMERCIALES															
SUBTOTAL MAMPUESTERIA Y ACABADOS					\$ 188.211.453.04		\$ 188.212.605.16								\$ 188.212.605.16
2691	PI ANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:3 E 0.05 METROS	M2	929.64	\$ 25.071.00	\$ 23.314.525.74	929.64	\$ 23.314.525.74	-	-	-	-	-	-	929.64	\$ 23.314.525.74
470	M3	M2	71.50	\$ 27.422.00	\$ 1.960.673.00	71.50	\$ 1.960.673.00	-	-	-	-	-	-	71.50	\$ 1.960.673.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN ACABADO PALADINO	M2	1.001.44	\$ 142.110.00	\$ 142.314.635.40	1.001.44	\$ 142.314.635.40	-	-	-	-	-	-	1.001.44	\$ 142.314.635.40
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PISO EPOXIDO PARA	M2	15.82	\$ 282.984.00	\$ 4.478.805.88	15.82	\$ 4.478.805.88	-	-	-	-	-	-	15.82	\$ 4.478.805.88
CM-31	PIEDRA CON MORTERO EPOXIDO, INCLUIE PREPARACION DE	M2	88.07	\$ 86.878.00	\$ 7.633.731.46	88.07	\$ 7.633.731.46	-	-	-	-	-	-	88.07	\$ 7.633.731.46
8.08	ESCALERA CON MORTERO EPOXIDO, INCLUIE IMPERMEABILIZACION DE	M2	30.24	\$ 74.837.00	\$ 2.263.070.88	30.24	\$ 2.263.070.88	-	-	-	-	-	-	30.24	\$ 2.263.070.88
6.07	MEZCLA EN CEMENTO GRABADO PALADINO	ML	204.30	\$ 15.987.50	\$ 3.264.978.30	204.30	\$ 3.264.978.30	-	-	-	-	-	-	204.30	\$ 3.264.978.30
3517	ENCACHE EN CEMENTO PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS	M2	13.95	\$ 59.194.00	\$ 825.407.43	13.95	\$ 825.448.24	-	-	-	-	-	-	13.95	\$ 825.448.24
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCACHE EN MOSAJO PALADINO O	M2	80.66	\$ 164.670.00	\$ 13.282.446.87	80.66	\$ 13.282.282.20	-	-	-	-	-	-	80.66	\$ 13.282.282.20
7.03	REPARACION DE RECIPIENTE EN SISTEMA DE	M2	450.23	\$ 499.366.00	\$ 223.472.971.65	450.23	\$ 223.472.971.65	-	-	-	-	-	-	450.23	\$ 223.472.971.65
REPARACION DE RECIPIENTE EN ALUMINO NEGRO MODIFICACION															
SEGUN PLANOS															
SUBTOTAL ENCACHE Y RECIPIENTES					\$ 237.581.525.06		\$ 237.582.542.09								\$ 237.582.542.09
CUBIERTA, INSTALACION Y CIELO PASO															
8.01	MORTERO CEMENTOSO BICOMPONENTE DE ELASTICIDAD	M2	879.50	\$ 98.566.00	\$ 86.714.302.50	879.50	\$ 86.714.302.50	-	-	-	-	-	-	879.50	\$ 86.714.302.50
3842	IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIES DE CONCRETO	M2	879.50	\$ 30.004.00	\$ 26.388.518.00	879.50	\$ 26.388.518.00	-	-	-	-	-	-	879.50	\$ 26.388.518.00
3891	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE	M2	219.53	\$ 172.138.00	\$ 37.889.530.27	219.53	\$ 37.889.530.27	-	-	-	-	-	-	219.53	\$ 37.889.530.27
3891	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE	M2	172.36	\$ 172.138.00	\$ 29.669.878.04	172.36	\$ 29.669.878.04	-	-	-	-	-	-	172.36	\$ 29.669.878.04
3891	POLICARBONATO	M2	48.44	\$ 171.141.00	\$ 8.280.070.04	48.44	\$ 8.280.070.04	-	-	-	-	-	-	48.44	\$ 8.280.070.04
SUBTOTAL POLICARBONATO															

PD. DOK

CONTRATO No:	EDU-13-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARAHANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDURBAN S.A.
CONTRATADO:	CONSORCIO TIEN WALLONQUIN INT. 901.517.974-7
SUPERVISOR:	CONSORCIO WALLONQUIN INT. 901.517.974-7
OBJETO:	SUGERENCIA DE PROYECTO EDURBAN S.A.
VALOR INICIAL:	VALORES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TIEN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE WALLONQUIN EN LA CIUDAD DE BARAHANQUILLA.
VALOR ACUMULADO:	\$ 34.086.465.786
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No. 2:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
ADICION No. 3:	08 MESES
ADICION No. 4:	10 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE REINICIO:	03 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	
FECHA PRESENTE ACTA:	

CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				MODIFICATIVA No. 5				CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	GRANES ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA CIELO RASO POLICARBONATO. INCLUYE PANEL MICROCELL COLOR GRAY 12 MM ACH 900 MM. INCLUYE PERIFERIA PERMETAL EN ALUMINIO, CIELO BELLO, CONECTOR DE PC, PUNAS Y SILICONA.	M2	263.24	\$ 441.407,00	\$ 116.194.389,24	263.24	\$ 116.194.389,24	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	263.24	\$ 116.194.389,24
8.07	CIELO RASO INTERIOR EN MALLA DE ALUMINIO.	M2	164.83	\$ 647.954,00	\$ 107.333.133,22	164.83	\$ 107.333.133,22	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	164.83	\$ 107.333.133,22
8.08	PANEL DE INSPECCION CIELO RASO MARCO EN ALUMINIO BLANCO	UND	2,00	\$ 50.986,00	\$ 101.982,00	2,00	\$ 101.982,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 101.982,00
8.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PERIFERIA	M2	148.19	\$ 47.977,00	\$ 7.109.711,63	148.19	\$ 7.109.711,63	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	148.19	\$ 7.109.711,63
148	0 SIMILAR	M2	88.12	\$ 15.055,00	\$ 1.286.536,60	88.12	\$ 1.286.536,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	88.12	\$ 1.286.536,60
SUBTOTAL CUENTA ASLAMIENTO Y CIELO RASO					\$ 414.957.011,54		\$ 414.957.011,54		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATENTE MAGNETICO	UND	16,00	\$ 21.179,00	\$ 338.864,00	16,00	\$ 338.864,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	16,00	\$ 338.864,00
9.02	CIERRAQUERES METALICO CASIESTRILE	UND	14,00	\$ 97.565,00	\$ 1.365.700,00	14,00	\$ 1.365.700,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14,00	\$ 1.365.700,00
9.03	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATENTE MARCO METALICO DE ALUMINIO EN COLORES NEGRO Y GRAY COL. LITE 5187 4MM HS + PVB 0.030 + INCOLORO 4MM. VIDRO TEMP. ADO. LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN SISTEMA DE MALLA H 220CM X 120CM	UND	10,00	\$ 5.187.810,00	\$ 51.878.100,00	10,00	\$ 51.878.100,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10,00	\$ 51.878.100,00
9.04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATENTE MARCO METALICO DE ALUMINIO EN COLORES NEGRO Y GRAY COL. LITE 5187 4MM HS + PVB 0.030 + INCOLORO 4MM. VIDRO TEMP. ADO. LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN SISTEMA DE MALLA H 220CM X 80CM	UND	6,00	\$ 4.671.688,00	\$ 28.030.008,00	6,00	\$ 28.030.008,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 28.030.008,00
4217	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURADO CON ESPESOR EN 75 MM. DE 0.98 X 2.05 METROS. EN ACERO LAMINA CALIBRE 0.7 MM COL. ROLLED. INCLUYE MARCO, JO MAGICO, CERRADURA DE SEGURADO CON DOBLE GRADO DE CIERRE. 13 IMPION EL DESMORTE DE LA PUERTA.	UND	4,00	\$ 638.669,00	\$ 2.554.676,00	4,00	\$ 2.554.676,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 2.554.676,00
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATENTE MARCO METALICO DE ALUMINIO POLICARBONATO BRONCE Y GRAY COL. LITE 5187 4MM HS + PVB 0.030 + INCOLORO 4MM. VIDRO TEMP. ADO. LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN SISTEMA DE MALLA H 220CM X 100CM	UND	10,00	\$ 4.588.530,00	\$ 45.885.300,00	10,00	\$ 45.885.300,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10,00	\$ 45.885.300,00
8816	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ABATIBLE LINA CON REJILLA SENCILLA	UND	1,00	\$ 764.909,00	\$ 764.909,00	1,00	\$ 764.909,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 764.909,00
775	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA Y VENTANAS O SISTEMA ENROLLABLE METALICA CON 2 RELES, 2 PORTACORREROS, MECANISMO RESORTE, CARRERA, INCLUYE INSTALACION CON SERVIDOR DE ALARMERIA	M2	17,25	\$ 164.720,00	\$ 2.857.480,20	17,25	\$ 2.857.480,20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	17,25	\$ 2.857.480,20
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PANEL PIVOTANTE APARENCIA CONCRETO DRC	UND	2,00	\$ 5.188.577,00	\$ 10.378.314,00	2,00	\$ 10.378.314,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 10.378.314,00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE VENTANERA DE FACHADA PERIFERIA EN ALUMINIO NEGRO, CRISTALERIA EN VIDRO LAMINADO CRUDO 5187 4MM + PVB 0.75 CRUDO INCOLORO 4MM	M2	179,90	\$ 1.479.388,00	\$ 266.138.504,20	179,90	\$ 266.138.504,20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	179,90	\$ 266.138.504,20
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE VIDRO PIVOTANTE SENCILLA	M2	3,70	\$ 873.330,00	\$ 3.237.460,54	3,70	\$ 3.237.460,54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,70	\$ 3.237.460,54
2783	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRANDA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Y REFERENCIA 304	ML	20,84	\$ 298.071,00	\$ 6.127.397,64	20,84	\$ 6.127.397,64	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	20,84	\$ 6.127.397,64
SUBTOTAL CARRILLERA METALICA					\$ 419.708.109,14		\$ 419.708.109,14		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
ABATIBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS															
2177	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAY, GOTTA COLOR BLANCO LINA CORONA SIMILAR. INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIWALLONQUA	UND	3,00	\$ 918.181,00	\$ 2.754.483,00	3,00	\$ 2.754.483,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 2.754.483,00
2173	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANTIAGO TIZA BATITA DE COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA DE FLUXOMETRO REF. 102657 LINA COCORA O SIMILAR	UND	14,00	\$ 1.053.182,00	\$ 14.828.688,00	14,00	\$ 14.828.688,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14,00	\$ 14.828.688,00
CM-46	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL, ALONGADO 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXOMETRO PARA SANITARIO MANOS LIBRES CON RESERVOIR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	4,00	\$ 1.048.475,00	\$ 4.181.500,00	4,00	\$ 4.181.500,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 4.181.500,00
3395	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLORES A LA PARED ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS TIPO TOTO. INCLUYE GRIFERIA	UND	2,00	\$ 487.386,00	\$ 964.732,00	2,00	\$ 964.732,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 964.732,00
10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONALES JUSH	UND	17,00	\$ 239.284,00	\$ 4.050.998,00	17,00	\$ 4.050.998,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	17,00	\$ 4.050.998,00
10.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LINEA INSTITUCIONAL ELECTRONICA. SISTEMA DE DESCARGA CON SENSOR PARA LAVAMANOS DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UND	2,00	\$ 567.120,00	\$ 1.134.240,00	2,00	\$ 1.134.240,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 1.134.240,00

Edmundo

CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				MODIFICATIVA No. 5				CONDICIONES ACTUALIZADAS			
				ACTA MODIFICATIVA No. 4 (8 DE OCTUBRE 2023)								SEGUN MODIFICATIVA No. 5			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MEJORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	
10.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE POCOEN LUNA TRAPEROS	UND	1,00	\$ 43.346,00	\$ 43.346,00	1,00	\$ 43.346,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	
10.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPEROS EN GUINATO	UND	1,00	\$ 192.099,00	\$ 192.099,00	1,00	\$ 192.099,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	
10.09	PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 METROS	UND	4,00	\$ 98.208,00	\$ 392.832,00	4,00	\$ 392.832,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	
10.10	IGUAL O SIMILAR	UND	4,00	\$ 179.251,00	\$ 717.404,00	4,00	\$ 717.404,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	
10.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENGRANES PARA SANTARIOS Y	M2	60,16	\$ 655.551,00	\$ 39.438.744,96	60,16	\$ 39.438.744,96	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	60,16	
10.12	ORNAMES EN LAMINAS DE PPL ENCOLORE	M2	1,80	\$ 112.575,00	\$ 202.635,00	1,80	\$ 202.635,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,80	
10.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CORRIDO BLANCO 1 MM	M2	11,30	\$ 112.575,00	\$ 1.272.087,50	11,30	\$ 1.272.087,50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	11,30	
30.04	FEEL SPA, TUBO DE SENSADO EN ACERO INOXIDABLE 304	UND	8,00	\$ 630.175,00	\$ 5.041.400,00	8,00	\$ 5.041.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8,00	
10.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERCHERO SANITARIO	UND	18,00	\$ 50.687,00	\$ 912.366,00	18,00	\$ 912.366,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	18,00	
30.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA PARED, ACERCO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	18,00	\$ 141.214,00	\$ 2.541.852,00	18,00	\$ 2.541.852,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	18,00	
30.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAINE PARA TOLLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOLLAS O 0.08 (2 POLIETILEN, CERRADURA CON LLAVE)	UND	8,00	\$ 179.349,00	\$ 1.434.792,00	8,00	\$ 1.434.792,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8,00	
CM-41	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD MANTENIBLE EN MONITE PARED	UND	4,00	\$ 429.756,00	\$ 1.719.024,00	4,00	\$ 1.719.024,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	
CM-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD FILA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1/4" INCLUIE ACCESORIO DE	UND	4,00	\$ 141.247,00	\$ 564.988,00	4,00	\$ 564.988,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	
CM-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE PANELES HORIZONTAL EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED	UND	4,00	\$ 1.600.342,00	\$ 6.401.368,00	4,00	\$ 6.401.368,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	
75.19	ETU SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMERA ANTIVANDALICA	UND	18,00	\$ 231.666,00	\$ 4.169.988,00	18,00	\$ 4.169.988,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	18,00	
30.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORILLAS ESCONDIDAS, CUERPO RESISTENTE AL SALTADO, ROTON PLASADOR EN LAS SUPERFICIES, SUPERFICIE DE PULIDO, INCLUIE DE DISEÑO SUPERIOR CON LLAVE, INCLUIE DE LLAVE, INCLUIE DE LLAVE	UND	19,00	\$ 160.271,00	\$ 3.158.149,00	19,00	\$ 3.158.149,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	19,00	
SUBTOTAL APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				\$	97.716.048,46	\$	97.716.048,46	\$	97.716.048,46	\$	97.716.048,46	\$	97.716.048,46	\$	97.716.048,46
CONDICIONES CONTRACTUALES Y SERVICIOS				\$	381,28	\$	292.869.217,59	\$	381,28	\$	292.869.217,59	\$	381,28	\$	292.869.217,59
CM-38	CONCRETO ASFALTICO 10% PARA CLOSETA	M3	381,28	\$ 748.471,00	\$ 282.871.463,00	381,28	\$ 282.871.463,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	381,28	
11.1.2	Instalacion de estabilizacion de suelo con arena estabilizada de arena, incluye suministro del material de estabilizacion, Camero, Mezcladora en un autoclave, incluye de movimiento de tierra para dar forma a niveles	M2	4.655,00	\$ 61.655,00	\$ 280.454.025,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETAS DE SOPORTE Y ARENA DE CONCRETO DE 30 X 30, INCLUIE ARENA DE SOPORTE Y ARENA DE SELLO	M2	11.016,00	\$ 103.978,00	\$ 1.145.421.618,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
CM-39	LOSETA FACIT, GUA TITO A 68, PIEZA AL DEGRADA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 30 X 30, INCLUIE DESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO	M2	972,00	\$ 98.439,00	\$ 95.682.708,00	972,00	\$ 95.682.708,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	972,00	
CM-40	LOSETA FACIT, ALBERTA, PIEZA AL DEGRADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTEDESALIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO	M2	972,00	\$ 98.439,00	\$ 95.682.708,00	972,00	\$ 95.682.708,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	972,00	
18.45	LOSETA FACIT, ALBERTA, PIEZA AL DEGRADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTEDESALIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO	M2	183,20	\$ 89.587,00	\$ 16.414.170,40	183,20	\$ 16.414.170,40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	183,20	
17.02	DEMACACION CON PANTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRAFICO O PARQUEO	M4	7.440,00	\$ 2.876,60	\$ 21.390.000,00	7.440,00	\$ 21.390.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7.440,00	
88.07	SEÑALES DE TRAFICO DE TUBO EN TUBO DE 300 TS	UND	238,00	\$ 65.767,00	\$ 20.210.166,00	238,00	\$ 20.210.166,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	238,00	
33.01	SUMINISTRO Y PAVICACION DE DEMARCACION VIAL, CEBOS Y LINEAS CONTINUAS DE 0.40 METROS, INCLUIE MICROSFERA DE VIDRIO REFLECTIVA	UND	8,00	\$ 195.988,00	\$ 1.567.888,00	8,00	\$ 1.567.888,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8,00	
11.2.1	LINEA DEL TIEMPO	M4	104,00	\$ 21.887,00	\$ 2.276.248,00	104,00	\$ 2.276.248,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	104,00	
11.2.2	SEÑALIZACION DE SUELO CON SUELO CEMENTADO DE cemento para via tren, incluye: material de estabilizacion, Camero, Mezcladora en un autoclave, incluye de movimiento de tierra para dar forma a niveles	UND	822,00	\$ 801.285,00	\$ 656.864.480,00	822,00	\$ 656.864.480,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	822,00	
11.2.3	SEÑALIZACION DE SUELO CON SUELO CEMENTADO DE cemento para via tren, incluye: material de estabilizacion, Camero, Mezcladora en un autoclave, incluye de movimiento de tierra para dar forma a niveles	M4	2.670,00	\$ 1.412.801,00	\$ 3.772.178.670,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	



CONTRATO No:	EDU-715-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARBANGUILLA Y LA REGIÓN CARRER - EDUARDA S.A.
CONTRATADO:	CONSORCIO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE BARBANGUILLA
INTERVENCIÓN:	SUBSECUENCIA DE PROYECTOS EDUARDA S.A.
OBJETO:	INTERVENCIÓNES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE BARBANGUILLA.
VALOR INICIAL:	\$ 34.089.465,76
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 34.089.465,76
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE REANUNCIO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE REANUNCIO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE REANUNCIO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS										CONDICIONES ACTUALIZADAS										CONDICIONES ACTUALIZADAS									
										16 DE OCTUBRE 2022										MODIFICATA No. 5										CONDICIONES ACTUALIZADAS									
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MEJORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL																								
11.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUECIONES	UNO	31.164,00	\$ 56.777,00	\$ 1.739.194.048,00	31.164,00	\$ 1.739.194.048,00	-	-	-	-	-	-	31.164,00	\$ 1.739.194.048,00																								
11.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMEROS DE CONCRETO (INCLUIVE PLACA DE ASIENTO)	UNO	3.989,00	\$ 400.221,00	\$ 1.590.081.468,00	3.989,00	\$ 1.590.081.468,00	-	-	-	-	-	-	3.989,00	\$ 1.590.081.468,00																								
11.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRAPONDOS	UNO	31.164,00	\$ 31.164,00	\$ 415.000.224,00	31.164,00	\$ 415.000.224,00	-	-	-	-	-	-	31.164,00	\$ 415.000.224,00																								
11.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIAMAS (INCLUIVE RAMAS, CANTO Y ALAMBROS)	UNO	3,00	\$ 30.769.011,00	\$ 92.558.033,00	3,00	\$ 92.558.033,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 92.558.033,00																								
SUBTOTAL PAVIMENTOS																																							
-																																							
ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN GRADERA GALVANIZADA COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO, SEGUN DISEÑO Y DIMENSIONES																																							
CM-52		UNO	62,00	\$ 239.031,00	\$ 14.757.922,00	62,00	\$ 14.757.922,00	-	-	-	-	-	-	62,00	\$ 14.757.922,00																								
12.02	SUMINISTRO E INSTALACION BANCOS EN CONCRETO REFORZADO CON SUPERFICIE EN MADERA	M2	7.427,10	\$ 2.359,00	\$ 203.198.029,50	7.427,10	\$ 203.198.029,50	-	-	-	-	-	-	7.427,10	\$ 203.198.029,50																								
12.04	SUMINISTRO E INSTALACION CULAS EN CONCRETO REFORZADO CON PLACA DE CONTRAPESO 3000 PSI E 0.15 METROS	M2	30,00	\$ 10.607.397,00	\$ 318.223.970,00	30,00	\$ 318.223.970,00	-	-	-	-	-	-	30,00	\$ 318.223.970,00																								
78x2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRONES EN CONCRETO A LA VISTA	M2	65,50	\$ 9.735,00	\$ 7.899.142,50	65,50	\$ 7.899.142,50	-	-	-	-	-	-	65,50	\$ 7.899.142,50																								
12.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRONES EN CONCRETO A LA VISTA	M2	9.920,00	\$ 74.934,00	\$ 740.389.280,00	9.920,00	\$ 740.389.280,00	-	-	-	-	-	-	9.920,00	\$ 740.389.280,00																								
18x27	PREFABRICADO DE 0.35 X 0.20 X 0.80 TIPO TITAN REF. AB O SIMILAR, INCLUIVE EXCAVACION BASE EN MATERIAL	M2	918,40	\$ 64.232,00	\$ 77.359.668,80	918,40	\$ 77.359.668,80	-	-	-	-	-	-	918,40	\$ 77.359.668,80																								
SUBTOTAL OBRAS DE PAVIMENTOS																																							
-																																							
OBRAS PRELIMINARES																																							
-																																							
Baldosado y asfaldado de la obra																																							
1274	SEÑALIZACION DE OBRA - SOPORTE PARA CINTA DEMARCADORA	UN	100,00	\$ 12.688,00	\$ 1.268.800,00	100,00	\$ 1.268.800,00	-	-	-	-	-	-	100,00	\$ 1.268.800,00																								
1272	SEÑALIZACION - CINTA DEMARCADORA SIN SOPORTES	M	6.241,00	\$ 1.714,00	\$ 14.125.074,00	6.241,00	\$ 14.125.074,00	-	-	-	-	-	-	6.241,00	\$ 14.125.074,00																								
1282	SEÑALIZACION - VALLA MOVIL TIPO 2 VALLA DESMONTABLE	UN	10,00	\$ 199.979,00	\$ 1.999.790,00	10,00	\$ 1.999.790,00	-	-	-	-	-	-	10,00	\$ 1.999.790,00																								
REMEDIACION DE AGUAS																																							
-																																							
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"																																							
670		M	42,00	\$ 19.088,00	\$ 1.852.560,00	42,00	\$ 1.852.560,00	-	-	-	-	-	-	42,00	\$ 1.852.560,00																								
1868	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"	M	99,00	\$ 20.344,00	\$ 854.448,00	99,00	\$ 854.448,00	-	-	-	-	-	-	99,00	\$ 854.448,00																								
2171	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1"	M	73,00	\$ 27.438,00	\$ 2.003.947,00	73,00	\$ 2.003.947,00	-	-	-	-	-	-	73,00	\$ 2.003.947,00																								
4148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1 1/2"	M	99,00	\$ 28.919,00	\$ 2.780.990,00	99,00	\$ 2.780.990,00	-	-	-	-	-	-	99,00	\$ 2.780.990,00																								
13.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M	101,00	\$ 16.787,00	\$ 1.694.487,00	101,00	\$ 1.694.487,00	-	-	-	-	-	-	101,00	\$ 1.694.487,00																								
13.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4"	M	117,00	\$ 1.572,00	\$ 1.839.240,00	117,00	\$ 1.839.240,00	-	-	-	-	-	-	117,00	\$ 1.839.240,00																								
13.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1"	M	58,00	\$ 1.580,00	\$ 91.740,00	58,00	\$ 91.740,00	-	-	-	-	-	-	58,00	\$ 91.740,00																								
13.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/4"	M	66,00	\$ 1.983,00	\$ 130.878,00	66,00	\$ 130.878,00	-	-	-	-	-	-	66,00	\$ 130.878,00																								
13.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/2"	M	47,00	\$ 4.307,00	\$ 202.429,00	47,00	\$ 202.429,00	-	-	-	-	-	-	47,00	\$ 202.429,00																								
13.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M	11,00	\$ 6.311,00	\$ 44.177,00	11,00	\$ 44.177,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 44.177,00																								
13.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2 1/2"	M	10,00	\$ 10.820,00	\$ 108.200,00	10,00	\$ 108.200,00	-	-	-	-	-	-	10,00	\$ 108.200,00																								
13.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	M	31,00	\$ 28.644,00	\$ 888.364,00	31,00	\$ 888.364,00	-	-	-	-	-	-	31,00	\$ 888.364,00																								
13.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3 1/2"	M	11,00	\$ 14.111,00	\$ 155.221,00	11,00	\$ 155.221,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 155.221,00																								
13.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M	39,00	\$ 6.241,00	\$ 243.599,00	39,00	\$ 243.599,00	-	-	-	-	-	-	39,00	\$ 243.599,00																								
13.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4 1/2"	M	11,00	\$ 10.427,00	\$ 114.697,00	11,00	\$ 114.697,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 114.697,00																								
13.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 5"	M	7,00	\$ 13.160,00	\$ 92.120,00	7,00	\$ 92.120,00	-	-	-	-	-	-	7,00	\$ 92.120,00																								
13.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	M	10,00	\$ 6.244,00	\$ 62.440,00	10,00	\$ 62.440,00	-	-	-	-	-	-	10,00	\$ 62.440,00																								
13.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 8"	M	3,00	\$ 7.003,00	\$ 21.009,00	3,00	\$ 21.009,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 21.009,00																								
13.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 10"	M	9,00	\$ 4.371,00	\$ 39.339,00	9,00	\$ 39.339,00	-	-	-	-	-	-	9,00	\$ 39.339,00																								
13.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/2 X 1"	M	6,00	\$ 4.108,00	\$ 24.648,00	6,00	\$ 24.648,00	-	-	-	-	-	-	6,00	\$ 24.648,00																								
13.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/2 X 1 1/2"	M	3,00	\$ 4.108,00	\$ 12.324,00	3,00	\$ 12.324,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 12.324,00																								
13.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/4 X 1"	M	33,00	\$ 2.771,00	\$ 91.443,00	33,00	\$ 91.443,00	-	-	-	-	-	-	33,00	\$ 91.443,00																								
13.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/4 X 3/4"	M	6,00	\$ 2.771,00	\$ 16.626,00	6,00	\$ 16.626,00	-	-	-	-	-	-	6,00	\$ 16.626,00																								
13.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/4 X 1 1/2"	M	10,00	\$ 2.771,00	\$ 27.710,00	10,00	\$ 27.710,00	-	-	-	-	-	-	10,00	\$ 27.710,00																								
13.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 X 3/4"	M	6,00	\$ 1.580,00	\$ 9.480,00	6,00	\$ 9.480,00	-	-	-	-	-	-	6,00	\$ 9.480,00																								
13.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 X 1 1/2"	M	38,00	\$ 1.580,00	\$ 60.160,00	38,00	\$ 60.160,00	-	-	-	-	-	-	38,00	\$ 60.160,00																								
13.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4 X 1/2"	M	23,00	\$ 601,00	\$ 13.823,00	23,00	\$ 13.823,00	-	-	-	-	-	-	23,00	\$ 13.823,00																								
13.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2 X 1/2"	M	68,00	\$ 68,00	\$ 36.240,00	68,00	\$ 36.240,00	-	-	-	-	-	-	68,00	\$ 36.240,00																								

Environ	12-10-03
Wetland	01
Wetlands	01/10/2011
Wetlands	10/1

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS AL 16 DE OCTUBRE 2021					MODIFICATIVA No. 5					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATIVA No. 5				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
3427	DERIVACION PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA D=4"	UN	3,00	\$ 34.821,00	\$ 104.463,00	3,00	\$ 104.463,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 104.463,00				
13,76	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILO CON TAPON SANT. PVC 2"	UN	27,00	\$ 9.592,00	\$ 257.904,00	27,00	\$ 257.904,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	27,00	\$ 257.904,00				
13,79	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILO SIN CODO SANT. PVC 2"	UN	38,00	\$ 6.003,00	\$ 228.114,00	38,00	\$ 228.114,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	38,00	\$ 228.114,00				
1285	GRACIA EN LA ZONA A MANO PARA REDES DE AGUEDUCTO, EN PROFUNDIDAD DE 1,45 METROS DE EL NIVEL DEL TERRENO, INCLUIRE RETIRO DE MATERIAL.	M3	240,00	\$ 28.899,00	\$ 6.933.360,00	240,00	\$ 6.933.360,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	240,00	\$ 6.933.360,00				
1290	CHIMENTACION DE TUBERIA CON ARGEN COMPACTADO AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA DE HOMOGENEIDAD CON MATERIAL SELECCIONADO DE SILO, COMPACTADO AL 80% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	61,00	\$ 62.130,00	\$ 3.179.830,00	61,00	\$ 3.179.830,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	61,00	\$ 3.179.830,00				
1291	CHIMENTACION DE TUBERIA CON ARGEN COMPACTADO AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA DE HOMOGENEIDAD CON MATERIAL SELECCIONADO DE SILO, COMPACTADO AL 80% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	179,00	\$ 18.980,00	\$ 3.397.420,00	179,00	\$ 3.397.420,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	179,00	\$ 3.397.420,00				
3432	6,00M Hecilo	UN	5,00	\$ 571.887,00	\$ 2.884.435,00	5,00	\$ 2.884.435,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 2.884.435,00				
3539	POZO DE INSPECCION DE DIAMETRO DE 1,20 METROS, 1 METRO CH= 1,45 METROS DE EL ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUE Y MARCO DE FUNCION.	UN	19,00	\$ 47.075,00	\$ 9.095.394,00	19,00	\$ 9.095.394,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	19,00	\$ 9.095.394,00				
13,86	POZO EXISTENTE EN CAMPOSTERA	UN	6,00	\$ 1.677.739,00	\$ 10.066.434,00	6,00	\$ 10.066.434,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 10.066.434,00				
3433	OTRA COMPLEMENTARIA	UN	1,00	\$ 3.228.187,00	\$ 3.228.187,00	1,00	\$ 3.228.187,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 3.228.187,00				
3434	PUNTO SANITARIO DE 1,12"	UN	15,00	\$ 42.765,00	\$ 641.475,00	15,00	\$ 641.475,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	15,00	\$ 641.475,00				
3435	PUNTO SANITARIO EN PVC DE DIAMETRO 2"	UN	26,00	\$ 69.095,00	\$ 1.770.486,00	26,00	\$ 1.770.486,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	26,00	\$ 1.770.486,00				
3436	PUNTO SANITARIO DE 1,12"	UN	6,00	\$ 42.765,00	\$ 256.590,00	6,00	\$ 256.590,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 256.590,00				
3437	PUNTO SANITARIO DE 1,12"	UN	32,00	\$ 42.765,00	\$ 1.368.480,00	32,00	\$ 1.368.480,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	32,00	\$ 1.368.480,00				
13,13	Punto del sistema	UN	1,00	\$ 119.880,00	\$ 119.880,00	1,00	\$ 119.880,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 119.880,00				
13,94	Suministro e instalacion de equipos de bombeo para EBAE incluye Tuberías y Accesorios	un	1,00	\$ 17.018.250,00	\$ 17.018.250,00	1,00	\$ 17.018.250,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 17.018.250,00				
13,95	Accesorios para EBAE	UN	1,00	\$ 77.814.555,00	\$ 77.814.555,00	1,00	\$ 77.814.555,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 77.814.555,00				
274	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN PVC, DIAPHRAGMADO EQUIVALENTE DE D = 4", 110 MM	ML	271,00	\$ 47.744,00	\$ 12.838.624,00	271,00	\$ 12.838.624,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	271,00	\$ 12.838.624,00				
644	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALICATRILLADO EQUIVALENTE DE D = 4", 110 MM	ML	73,00	\$ 38.609,00	\$ 2.812.238,00	73,00	\$ 2.812.238,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	73,00	\$ 2.812.238,00				
646	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALICATRILLADO EQUIVALENTE DE D = 6", 160 MM	ML	223,00	\$ 46.262,00	\$ 10.397.886,00	223,00	\$ 10.397.886,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	223,00	\$ 10.397.886,00				
648	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALICATRILLADO EQUIVALENTE DE D = 6", 160 MM	ML	57,00	\$ 45.598,00	\$ 2.595.086,00	57,00	\$ 2.595.086,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	57,00	\$ 2.595.086,00				
12,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALICATRILLADO EQUIVALENTE DE D = 6", 160 MM	ML	110,00	\$ 102.609,00	\$ 11.286.590,00	110,00	\$ 11.286.590,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	110,00	\$ 11.286.590,00				
1043	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALICATRILLADO EQUIVALENTE DE D = 6", 160 MM	ML	210,00	\$ 158.089,00	\$ 33.198.690,00	210,00	\$ 33.198.690,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	210,00	\$ 33.198.690,00				
13,103	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANT. 90° X 4" CXC	UN	39,00	\$ 12.976,00	\$ 506.064,00	39,00	\$ 506.064,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	39,00	\$ 506.064,00				
13,106	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANT. 90° X 4" CXC	UN	25,00	\$ 12.976,00	\$ 324.400,00	25,00	\$ 324.400,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	25,00	\$ 324.400,00				
13,105	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANT. 45° X 4" CXC	UN	5,00	\$ 35.672,00	\$ 172.452,00	5,00	\$ 172.452,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 172.452,00				
13,250	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANT. PVC 4"	UN	28,00	\$ 6.159,00	\$ 172.452,00	28,00	\$ 172.452,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	28,00	\$ 172.452,00				
13,107	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ALICATRILLADO PVC 160 MM	UN	13,00	\$ 13.623,00	\$ 177.098,00	13,00	\$ 177.098,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	13,00	\$ 177.098,00				
13,106	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ALICATRILLADO PVC 200 MM	UN	7,00	\$ 51.094,00	\$ 361.228,00	7,00	\$ 361.228,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	7,00	\$ 361.228,00				
13,108	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ALICATRILLADO PVC 350 MM	UN	14,00	\$ 145.943,00	\$ 2.043.202,00	14,00	\$ 2.043.202,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	14,00	\$ 2.043.202,00				
13,110	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ALICATRILLADO PVC 315 MM	UN	27,00	\$ 168.086,00	\$ 4.564.836,00	27,00	\$ 4.564.836,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	27,00	\$ 4.564.836,00				
13,111	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ALICATRILLADO PVC 315 MM	UN	6,00	\$ 3.052.595,00	\$ 18.315.540,00	6,00	\$ 18.315.540,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 18.315.540,00				
3578	SUMINISTRO E INSTALACION DE HELLA CUPULA EN ALUMINIO DE 60X6	UN	4,00	\$ 37.605,00	\$ 150.420,00	4,00	\$ 150.420,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 150.420,00				

[illegible]



EMPRESA DE BARRANQUILLA, LUGAR DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIIBE - EDUAR S.A.

ACTA MODIFICATORIA No. 5
CONTRATO N° EDU-710-2021

Código	01
Unidad	1.00
Descripción	1.00

CONTRATO No. 710-2021	EDU-710-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE BARRANQUILLA, LUGAR DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIIBE - EDUAR S.A.
CONTRATADA:	CONSORCIO MALLONQUIN (C.M.) S.A.S. (C.V.)
INTERVENIENTE:	CONSORCIO MALLONQUIN (C.M.) S.A.S. (C.V.)
INTERVENIENTE:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUAR S.A.
INTERVENIENTE:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TIEN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE LA RECREACION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 34.089.462,796
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 34.089.462,796
FECHA DE INICIACION:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE FINALIZACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO:	6 MESES
FECHA DE REINICIO:	10 MESES
FECHA DE REINICIO:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE REINICIO:	43 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS					MODIFICATORIA No. 4 (6 DE OCTUBRE 2023)					MODIFICATORIA No. 5					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA No. 5				
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MEJORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL									
13.165	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PISO 110 MM 90°	UN	11,00	\$ 98.732,00	\$ 1.086.052,00	11,00	\$ 1.086.052,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 1.086.052,00									
13.166	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PISO 110 MM 45°	UN	27,00	\$ 98.732,00	\$ 2.665.764,00	27,00	\$ 2.665.764,00	-	-	-	-	-	-	27,00	\$ 2.665.764,00									
13.167	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PISO 110 MM	UN	2,00	\$ 97.923,00	\$ 195.846,00	2,00	\$ 195.846,00	-	-	-	-	-	-	2,00	\$ 195.846,00									
13.168	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PISO 110 MM	UN	6,00	\$ 108.923,00	\$ 653.344,00	6,00	\$ 653.344,00	-	-	-	-	-	-	6,00	\$ 653.344,00									
13.169	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PISO 110 MM	UN	74,00	\$ 129.570,00	\$ 9.580.180,00	74,00	\$ 9.580.180,00	-	-	-	-	-	-	74,00	\$ 9.580.180,00									
13.170	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PISO 110X3 MM	UN	3,00	\$ 60.841,00	\$ 182.523,00	3,00	\$ 182.523,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 182.523,00									
13.171	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PNC AP. 1"	UN	2,00	\$ 28.055,00	\$ 56.110,00	2,00	\$ 56.110,00	-	-	-	-	-	-	2,00	\$ 56.110,00									
13.172	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PNC AP. 1"	UN	7,00	\$ 1.853,00	\$ 12.971,00	7,00	\$ 12.971,00	-	-	-	-	-	-	7,00	\$ 12.971,00									
13.173	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PNC AP. 1"	UN	2,00	\$ 10.180,00	\$ 20.360,00	2,00	\$ 20.360,00	-	-	-	-	-	-	2,00	\$ 20.360,00									
13.174	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 1"	UN	4,00	\$ 2.540,00	\$ 10.160,00	4,00	\$ 10.160,00	-	-	-	-	-	-	4,00	\$ 10.160,00									
13.175	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 2"	UN	9,00	\$ 10.680,00	\$ 96.120,00	9,00	\$ 96.120,00	-	-	-	-	-	-	9,00	\$ 96.120,00									
13.176	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC A.P. 1"	UN	4,00	\$ 1.853,00	\$ 7.432,00	4,00	\$ 7.432,00	-	-	-	-	-	-	4,00	\$ 7.432,00									
13.177	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC A.P. 2"	UN	3,00	\$ 28.953,00	\$ 86.859,00	3,00	\$ 86.859,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 86.859,00									
13.178	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC A.P. 2"	UN	3,00	\$ 126.424,00	\$ 379.272,00	3,00	\$ 379.272,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 379.272,00									
13.179	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC A.P. 2"	UN	30,00	\$ 72.446,00	\$ 2.173.380,00	30,00	\$ 2.173.380,00	-	-	-	-	-	-	30,00	\$ 2.173.380,00									
13.180	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE D. 4" (100 MM)	UN	3,00	\$ 116.938,00	\$ 350.809,00	3,00	\$ 350.809,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 350.809,00									
2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE D. 4" (100 MM)	UN	30,00	\$ 42.918,00	\$ 1.287.540,00	30,00	\$ 1.287.540,00	-	-	-	-	-	-	30,00	\$ 1.287.540,00									
13.170	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO EN Y EXTREMO BRIDAS ANSI 4"	UN	8,00	\$ 642.423,00	\$ 5.139.384,00	8,00	\$ 4.339.384,00	-	-	-	-	-	-	8,00	\$ 4.339.384,00									
13.171	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA REDUCTORA DE PRESION BRIDAS ANSI 4"	UN	1,00	\$ 1.148.899,00	\$ 1.148.899,00	1,00	\$ 1.148.899,00	-	-	-	-	-	-	1,00	\$ 1.148.899,00									
13.172	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	1,00	\$ 4.432.868,00	\$ 4.432.868,00	1,00	\$ 4.432.868,00	-	-	-	-	-	-	1,00	\$ 4.432.868,00									
13.173	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	3,00	\$ 812.468,00	\$ 2.437.404,00	3,00	\$ 2.437.404,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 2.437.404,00									
13.174	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	3,00	\$ 32.671,00	\$ 98.013,00	3,00	\$ 98.013,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 98.013,00									
13.175	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	3,00	\$ 40.364,00	\$ 121.092,00	3,00	\$ 121.092,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 121.092,00									
13.176	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	10,00	\$ 321.874,00	\$ 3.218.740,00	10,00	\$ 3.218.740,00	-	-	-	-	-	-	10,00	\$ 3.218.740,00									
13.177	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	1,00	\$ 763.755,00	\$ 763.755,00	1,00	\$ 763.755,00	-	-	-	-	-	-	1,00	\$ 763.755,00									
13.178	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	1,00	\$ 771.905,00	\$ 771.905,00	1,00	\$ 771.905,00	-	-	-	-	-	-	1,00	\$ 771.905,00									
13.179	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	3,00	\$ 701.853,00	\$ 2.105.559,00	3,00	\$ 2.105.559,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 2.105.559,00									
13.180	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	3,00	\$ 3.281.261,00	\$ 9.843.783,00	3,00	\$ 9.843.783,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 9.843.783,00									
13.181	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	3,00	\$ 654.806,00	\$ 1.964.418,00	3,00	\$ 1.964.418,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 1.964.418,00									
13.182	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	3,00	\$ 136.382,00	\$ 409.146,00	3,00	\$ 409.146,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 409.146,00									
13.183	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	3,00	\$ 2.209.422,00	\$ 6.628.266,00	3,00	\$ 6.628.266,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 6.628.266,00									
13.184	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	3,00	\$ 43.074,00	\$ 129.222,00	3,00	\$ 129.222,00	-	-	-	-	-	-	3,00	\$ 129.222,00									
13.185	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	1,00	\$ 5.381.135,00	\$ 5.381.135,00	1,00	\$ 5.381.135,00	-	-	-	-	-	-	1,00	\$ 5.381.135,00									
13.186	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	UN	4,00	\$ 20.421,00	\$ 81.684,00	4,00	\$ 81.684,00	-	-	-	-	-	-	4,00	\$ 81.684,00									
13.187	SUMINISTRO E INSTALACION LANCHE UNIVERSAL PNC 110 MM	M	25,00	\$ 1.790.523,00	\$ 44.763.075,00	25,00	\$ 44.763.075,00	-	-	-	-	-	-	25,00	\$ 44.763.075,00									
653	INCLUIR CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	UN	1.659,00	\$ 8.653,00	\$ 14.344.004,69	1.659,00	\$ 14.344.004,69	-	-	-	-	-	-	1.659,00	\$ 14.344.004,69									
7028	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	418,00	\$ 11.437,00	\$ 4.781.566,00	418,00	\$ 4.781.566,00	-	-	-	-	-	-	418,00	\$ 4.781.566,00									
7781	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	14,00	\$ 11.437,00	\$ 160.118,00	14,00	\$ 160.118,00	-	-	-	-	-	-	14,00	\$ 160.118,00									
13.190	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
1248	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
1290	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
1291	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$ 46.552,00									
MODIFICADO	OPCION DE CABLEADO TIPO TUBERIA AC SCH 40	M2	11,00	\$ 4.232,00	\$ 46.552,00	11,00	\$ 46.552,00	-	-	-	-	-	-	11,00	\$									

1004 1002

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	OPERA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUAR S.A.
CONTRATADO:	CONSORCIO MALLORQUIN INT. EN LTJ. 873-13
OBJETO:	GUERRENCIA DE PROTECTOS EDUAR S.A.
VALOR INICIAL:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TIEN TURISTICO-PASADO PELOTONAL EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR ADICIONAL:	\$ 34.688.448,79
VALOR ACUMULADO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	10 MESES
FECHA DE REINICIO:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	02 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (6 DE DICIEMBRE 2023)					MODIFICATIVA No. 5					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATIVA No. 5				
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MEJORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
813	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO 3000 PSI E = 0.15 MTS. PASADOS D = 34" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y METROS. ALVY V.	M2	580.00	\$ 100.991.00	\$ 58.574.780.00	80.00	\$ 8.088.190.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	80.00	\$ 8.088.190.00				
13.195	Reconstrucción de pavimento asfáltico a = 0.15 m. ANCHO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA E= 0.10	m2	62.00	\$ 79.474.00	\$ 4.927.388.00	62.00	\$ 4.927.388.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	62.00	\$ 4.927.388.00				
13.197	CONSTRUCCION DE CIMENTOS DE CONCRETO, F'C = 21.0 MPa (2500 METROS)	M2	22.00	\$ 69.770.00	\$ 1.514.940.00	113.22	\$ 6.767.159.40	153.36	\$ 9.178.281.20	-	\$ -	-	\$ -	268.78	\$ 15.845.440.80				
13.198	CONSTRUCCION DE CIMENTOS DE CONCRETO, F'C = 21.0 MPa (2500 METROS)	M2	14.00	\$ 48.238.00	\$ 675.304.00	14.00	\$ 675.304.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14.00	\$ 675.304.00				
13.199	CANAL EN TUBERIA DE ACERO AL CARBONO (SEGUNDA) PARA CRUCE DE VIAL CON TUBERIA DE POLIETILENO DE 110MM	M2	11.00	\$ 51.761.00	\$ 569.371.00	11.00	\$ 569.371.00	150.00	\$ 7.764.150.00	-	\$ -	-	\$ -	161.00	\$ 8.333.521.00				
13.200	CALA DE VAPORSTERA PARA ESTACION REGULADORA DE PRESION	UN	1.00	\$ 10.776.924.00	\$ 10.776.924.00	1.00	\$ 10.776.924.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 10.776.924.00				
13.201	MM (187)	UN	3.00	\$ 3.660.574.00	\$ 10.981.722.00	3.00	\$ 10.981.722.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3.00	\$ 10.981.722.00				
13.204	RECONSTRUCCION DE REDES EXISTENTE DE AGUA POTABLE EN TRAMO VAL	UN	1.00	\$ 186.447.00	\$ 186.447.00	1.00	\$ 186.447.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 186.447.00				
13.205	RECONSTRUCCION DE REDES EXISTENTE ALCANTARILLADO EN TRAMO VAL	UN	24.00	\$ 668.485.00	\$ 15.985.160.00	24.00	\$ 15.985.160.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	24.00	\$ 15.985.160.00				
13.208	RECONSTRUCCION DE REDES EXISTENTE ALCANTARILLADO EN TRAMO VAL	UN	24.00	\$ 703.087.00	\$ 18.314.088.00	24.00	\$ 18.314.088.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	24.00	\$ 18.314.088.00				
13.215	Suministro e instalación de adaptador macho PVC A.P. 3/4"	UN	12.00	\$ 8.374.815.00	\$ 100.495.380.00	12.00	\$ 100.495.380.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	12.00	\$ 100.495.380.00				
13.216	Suministro e instalación de válvula de cierre	M2	2.762.00	\$ 22.348.00	\$ 61.719.652.00	2.762.00	\$ 61.719.652.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2.762.00	\$ 61.719.652.00				
13.217	Suministro e instalación de tubería de agua potable en PVC de 3/4"	M2	4.00	\$ 20.344.00	\$ 81.376.00	4.00	\$ 81.376.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4.00	\$ 81.376.00				
13.218	Suministro e instalación de codo 90° de 3/4"	UN	15.00	\$ 31.745.00	\$ 476.165.00	15.00	\$ 476.165.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	15.00	\$ 476.165.00				
13.219	Suministro e instalación de codo 90° de 1/2"	UN	48.00	\$ 24.245.00	\$ 1.163.780.00	48.00	\$ 1.163.780.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	48.00	\$ 1.163.780.00				
13.220	Suministro e instalación de codo 90° de 1/2"	UN	95.00	\$ 1.165.00	\$ 110.770.00	95.00	\$ 110.770.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	95.00	\$ 110.770.00				
13.221	Suministro e instalación de codo 90° de 1/2"	UN	20.00	\$ 38.095.00	\$ 761.040.00	20.00	\$ 761.040.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	20.00	\$ 761.040.00				
13.224	Suministro e instalación de adaptador hembra PVC A.P. 3/4"	UN	48.00	\$ 1.394.00	\$ 66.912.00	48.00	\$ 66.912.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	48.00	\$ 66.912.00				
13.225	Suministro e instalación de adaptador macho PVC A.P. 3/4"	UN	48.00	\$ 1.143.00	\$ 54.864.00	48.00	\$ 54.864.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	48.00	\$ 54.864.00				
13.226	Suministro e instalación de válvula de cierre	UN	3.00	\$ 273.657.00	\$ 821.571.00	3.00	\$ 821.571.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3.00	\$ 821.571.00				
13.227	Suministro e instalación de tubería de agua potable en PVC de 3/4"	UN	45.00	\$ 19.445.00	\$ 874.525.00	45.00	\$ 874.525.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	45.00	\$ 874.525.00				
13.228	Suministro e instalación de tubería de agua potable en PVC de 3/4"	UN	45.00	\$ 31.297.00	\$ 1.412.865.00	45.00	\$ 1.412.865.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	45.00	\$ 1.412.865.00				
1285	Excavación en zanja a mano para redes de alcantarillado en material común, poca descompresión, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad, incluye retiro de material.	M3	610.00	\$ 28.889.00	\$ 17.622.280.00	610.00	\$ 17.622.280.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	610.00	\$ 17.622.280.00				
1290	Excavación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad de zanja y obra de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 80% del proctor modificado.	M3	153.00	\$ 52.130.00	\$ 7.975.890.00	153.00	\$ 7.975.890.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	153.00	\$ 7.975.890.00				
1291	Excavación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad de zanja y obra de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 80% del proctor modificado.	M3	457.00	\$ 16.890.00	\$ 8.673.860.00	457.00	\$ 8.673.860.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	457.00	\$ 8.673.860.00				
13.229	Excavación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad de zanja y obra de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 80% del proctor modificado.	UN	1.00	\$ 186.447.00	\$ 186.447.00	1.00	\$ 186.447.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 186.447.00				
13.234	Excavación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad de zanja y obra de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 80% del proctor modificado.	UN	1.00	\$ 186.447.00	\$ 186.447.00	1.00	\$ 186.447.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 186.447.00				
13.237	Excavación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad de zanja y obra de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 80% del proctor modificado.	UN	20.00	\$ 12.685.00	\$ 253.700.00	20.00	\$ 253.700.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	20.00	\$ 253.700.00				
13.238	Excavación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad de zanja y obra de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 80% del proctor modificado.	UN	220.00	\$ 377.080.00	\$ 83.157.600.00	220.00	\$ 83.157.600.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	220.00	\$ 83.157.600.00				
13.239	Excavación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad de zanja y obra de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 80% del proctor modificado.	UN	4.00	\$ 188.979.00	\$ 755.916.00	4.00	\$ 755.916.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4.00	\$ 755.916.00				
645	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado en material común, poca descompresión, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad, incluye retiro de material.	M2	115.00	\$ 45.582.00	\$ 5.207.430.00	115.00	\$ 5.207.430.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	115.00	\$ 5.207.430.00				
646	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado en material común, poca descompresión, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad, incluye retiro de material.	M2	55.00	\$ 63.899.00	\$ 3.497.890.00	55.00	\$ 3.497.890.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	55.00	\$ 3.497.890.00				
13.107	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC 180 MM (87)	UN	10.00	\$ 13.623.00	\$ 136.230.00	10.00	\$ 136.230.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10.00	\$ 136.230.00				
13.108	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC 200 MM (87)	UN	10.00	\$ 61.604.00	\$ 616.040.00	10.00	\$ 616.040.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10.00	\$ 616.040.00				
1285	Excavación en zanja a mano para redes de alcantarillado en material común, poca descompresión, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad, incluye retiro de material.	M3	83.00	\$ 28.889.00	\$ 2.387.787.00	83.00	\$ 2.387.787.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	83.00	\$ 2.387.787.00				

6. 400 A

AS ACTUALIZADOS DECRETA No. 5		VALOR TOTAL
1	1	1,074,730.00
2	1	1,176,780.00
3	1	0,362,627.00
4	1	119,980.00
5	1	1,203,616,609.00
6	1	
7	1	
8	1	19,224,567.00
9	1	
10	1	1,366,895.00
11	1	
12	1	1,647,790.00
13	1	
14	1	3,946,616.00
15	1	
16	1	3,126,224.00
17	1	
18	1	
19	1	539,056.00
20	1	
21	1	266,139.00
22	1	953,535.00
23	1	1,692,400.00
24	1	
25	1	1,030,694.00
26	1	
27	1	1,556,040.00
28	1	
29	1	14,124,414.88
30	1	4,868,313.00
31	1	5,721,729.00
32	1	2,124,726.00
33	1	2,670,662.00
34	1	1,336,297.00

VERSION:	91
FROM:	03/25/91
Page(s):	1 of 1

2. El pago de la prima está relacionado con la idea de un principio de responsabilidad con el que la intervención, el supervisor y el Contribuyente deben actuar. Las Contribuciones de otro son productos de las mediciones en tiempo y las transacciones efectuadas por parte de la intervención.


ANGELLY CHALES, MAIL
EDWARD S.A.
REPRESENTATIVE LEGAL
B

pd,

ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS No. 4
CONTRATO EDU-783-2021 DE 2021

 CONTRATO DE
OBRA

☒ **CONTRATO DE
INTERVENTORIA**
☐ **CONTRATO DE SUMINISTRO** ☐

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.- NIT: 800.091.140-4
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN NIT: 901.518.821-3
SUPERVISOR:	DIEGO RADA ALTAHONA
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN NIT: 901.517.974-7
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 34.080.465.796)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N.1:	6 MESES
PRORROGA N.2:	10 MESES
FECHA DE TERMINACION:	30 DE ABRIL DE 2023

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 3:00 PM horas del día 19 de octubre de 2022, se reunieron **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL** quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., en calidad de Representante Legal, **DIEGO RADA ALTAHONA** en calidad de Supervisor del Contrato de EDUBAR S.A., **RAFAEL LAFONT DE SALES** quien actúa en nombre y representación de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, en calidad de Supervisor, **BLANCA LILLYAM TABARES MESA** quien actúa en nombre y representación legal del CONSORCIO MALLORQUIN, en calidad de Interventor y **BENJAMIN FIGUEROA MOLINA** quien actúa en nombre y representación legal del CONSORCIO TREN MALLORQUIN, con el fin de pactar y definir los precios y cantidades de los ítems no previstos, que resultan necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

La Interventoría recibió, revisó y aprobó los precios unitarios de obra los cuales no estarán sujetos a modificaciones, así:




FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

Código: IP-FM-34

Versión: 01 Fecha: 07-09-2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP.10	Gestión Socio Ambiental	GL	\$ 1.637.902.782,00

1. Documentos

- Se anexa y hace parte de la presente acta, el Plan de inversión socio ambiental (PISA No.2) (2) folio para cada ítem.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la ciudad de Barranquilla, Atlántico a los 19 días del mes de octubre del año 2022.



BLANCA LILLYAM TABARES MESA
 REPRESENTANTE LEGAL
 INTERVENTORIA




ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 EDUBAR S.A.



BENJAMIN FIGUEROA MOLINA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA DE OBRA



DIEGO RADA ALTHONA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO
 EDUBAR S.A.



RAFAEL LAPONT DE SALES
 SUPERVISOR
 SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.



CONTRATO: EDU-753-2021

OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

FECHA: lunes, 3 de octubre de 2022


JUSTIFICACIÓN

Estas obras no previstas fueron motivadas por la generación de obra no contemplada para poder cumplir con el objeto del contrato y ajustarse a las condiciones reales dando cumplimiento a especificaciones y atendiendo lo requerido de acuerdo con el proceso constructivo

OBRA QUE SE REQUIERE EJECUTAR:

No	ACTIVIDAD DE OBRA NO PREVISTA	Unidad	Cantidad Presupuestada	Valor Unitario presentado por el constructor	Valor Unitario sugerido por la Interventoría	Valor Unitario acordado	JUSTIFICACIÓN
NP-10	Gestión Borda Ambiental	Gl	1	\$ 1.637.902.782,00	\$ 1.637.902.782,00	\$ 1.637.902.782,00	Actividad requerida para poder compensar los impactos socioeconómicos generados al área de influencia directa e indirecta del proyecto y las actividades ambientales adicionales requeridas para la implementación del PMA.


CARLOS CASADIEGO ROMERO
 Director de Obra
 Consorcio Tren Mallorquín


KATYNA CHIQUILLO VERGEL
 Directora de Interventoría
 Consorcio Mallorquín





Hoja 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Unidad

MES

DIMENSIONES

ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
6	25-oct-2022	COMISIÓN TOPOGRAFICA MES DE OCTUBRE				1,00	1,00	10,00	
		TOTAL ACTA PARCIAL:	1,00 MES	ACUMULADO TOTAL:		10,00 MES			

NOTAS:

William Sarna Co

REGISTRO FOTOGRAFICO





Hoja 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Unidad

M3

DIMENSIONES

OBSERVACIONES :

10.38

10,38 M3

NOTAS:

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA:

31/10/2022

EDICION:1

Hoja 1 de 1

PROYECTO:

TREN MALLORQUIN

CONTRATISTA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS

ITEM:

8619

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO.

Unidad

M3

ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
			LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
5	25-sep-2022	PLACA ACCESO "SERVISHIP"	19,00	1,65	0,20		6,27	45,91	LINEA DE CONDUCCION-MAREGEN DERECHA CALLE 106
6	25-oct-2022	PLACA ACCESO "MULAS"	27,00	1,00	0,15		4,05	49,96	LINEA DE CONDUCCION-MAREGEN DERECHA CALLE 106
6	25-oct-2022	PLACA ACCESO "PUERTO AMOR"	11,00	2,00	0,15		3,30	53,26	LINEA DE CONDUCCION-MAREGEN DERECHA CALLE 106
6	25-oct-2022	PLACA ACCESO "TERRA FIRME"	5,40	1,40	0,20		1,51	54,77	LINEA DE CONDUCCION-MAREGEN DERECHA CALLE 106
6	25-oct-2022	PLACA ACCESO "EL PEZ QUE CANTA"	9,00	1,70	0,15		2,30	57,07	LINEA DE CONDUCCION-MAREGEN DERECHA CALLE 106
6	25-oct-2022	PLACA ACCESO "PUERTO RICO"	5,45	1,10	0,15		0,90	57,96	LINEA DE CONDUCCION-MAREGEN DERECHA CALLE 106
6	25-oct-2022	PLACA ACCESO 1 "AQUAMAR"	6,00	1,20	0,20		1,44	59,40	LINEA DE CONDUCCION-MAREGEN DERECHA CALLE 106
6	25-oct-2022	PLACA ACCESO 2 "AQUAMAR"	9,00	1,20	0,15		1,62	61,03	LINEA DE CONDUCCION-MAREGEN DERECHA CALLE 106
TOTAL ACTA PARCIAL:			15,12	M3		ACUMULADO TOTAL:			
						61,03 M3			

Vo. Bo. CONSTRUCTOR

Vo.Bo. INTERVENTORIA

APRUEBA:

RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOTAS:



Carla Cely

Alfonso Sierra

REGISTRO FOTOGRAFICO




		MEMORIAS DE CÁLCULO, CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 6							
		FECHA:	31/10/2022	EDICION:1	Hoja 1 de 1				
PROYECTO:		CONTRATISTA				OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.			
TREN MALLORQUIN		CONSORCIO TREN MALLORQUIN							
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS		ITEM:				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:		Unidad	
		4,07				CONCRETO PARA TANQUE EBAR, RELACIÓN A/C < 0,45 ASENTAMIENTO 9", 3/4"		M3	
DIMENSIONES									
ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
6	25-oct-2022	PLACA PISO EBAR	1,50	1,50	0,30	1,00	0,68	0,68	EBAR PARQUEADERO
6	25-oct-2022	MUROS EBAR LATERALES	1,50	0,25	2,20	2,00	1,65	2,33	EBAR PARQUEADERO
6	25-oct-2022	MUROS EBAR FRONTAL Y POSTERIOR	1,00	0,25	2,20	2,00	1,10	3,43	EBAR PARQUEADERO
TOTAL ACTA PARCIAL:			3,43 M3		ACUMULADO TOTAL:		3,43 M3		

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	NOTAS:
				



REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

		MEMORIAS DE CÁLCULO, CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 6							
FECHA:		31/10/2022		EDICION:1		Hoja 1 de 1			
PROYECTO: TREN MALLORQUIN		CONTRATISTA CONSORCIO TREN MALLORQUIN		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.					
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ITEM: 1285		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.			Unidad M3		
		DIMENSIONES							
ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
6	25-oct-2022	EXC. TANQUE EBAR	11,26		2,55		28,71	82,94	PARA EL CALCULO SE PROMEDIA AREAS DE FONDO Y CORONA AL IAGUAL QUE PROMEDIO DE ALTURAS DE EXCAVACION
TOTAL ACTA PARCIAL:			28,71 M3		ACUMULADO TOTAL:		82,94 M3		

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	NOTAS:
				

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

		MEMORIAS DE CÁLCULO, CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 6							
FECHA:		31/10/2022		EDICION:1		Hoja 1 de 1			
PROYECTO: TREN MALLORQUIN		CONTRATISTA CONSORCIO TREN MALLORQUIN		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.					
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ITEM: 1291		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO			Unidad M3		
		DIMENSIONES							
ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
6	25-oct-2022	LLENO PERIMETRAL TANQUE EBAR	10,21		1,07		10,92	36,00	PARA EL CALCULO SE PROMEDIA AREAS DE FONDO Y CORONA AL IGUAL QUE PROMEDIO DE ALTURAS DE EXCAVACION
TOTAL ACTA PARCIAL:			10,92 M3		ACUMULADO TOTAL:		36,00 M3		

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	NOTAS:
				

REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA:

31/10/2022

EDICION:1

Hola 1 de 1

PROYECTO:

CONTRATISTA	
-------------	--

TREN MALLORQUIN

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM:

645

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Unidad

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 6" - 160 MM

ML

DIMENSIONES

ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
			LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
6	28-oct-2022	TUBERÍA PARA DESAGUE DE CARCAMOS	6,00			5,00	30,00	38,10	RED AGUAS LLUVIAS
		TOTAL ACTA PARCIAL:	30,00 ML	ACUMULADO TOTAL:		38,10 ML			

Vo. Bo. CONSTRUCTOR

Vo.Bo. INTERVENTORIA

APRUEBA:


RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOTAS:

CCCL

Williams-Serra Co.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Hoja 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Unidad

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.

M3

ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
			LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
6	28-oct-2022	TUBERIA 6" DE CAJA RALL_37 A ALETA DESCOLE	6,00	1,20	0,90		6,48	78,40	RED AGUAS LLUVIAS
6	28-oct-2022	CAJA RALL_37	1,20	0,60	0,90		0,65	79,05	RED AGUAS LLUVIAS - CONEXIÓN CARCAMO
		TOTAL ACTA PARCIAL:	7,13 M3	ACUMULADO TOTAL:			79.05 M3		

TOTAL ACTA PARCIAL:	7,13 M3
----------------------------	----------------

ACUMULADO TOTAL: 79.05 M3

NOTAS:



Center Council, Inc.


William, Sierra C

REGISTRO FOTOGRAFICO



		MEMORIAS DE CÁLCULO, CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 6																																																																																																		
		FECHA:	31/10/2022	EDICION:1	Hoja 1 de 1																																																																																															
PROYECTO: TREN MALLORQUIN		CONTRATISTA CONSORCIO TREN MALLORQUIN			OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.																																																																																															
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ITEM: 1291			DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO		Unidad M3																																																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACTA No:</th> <th rowspan="2">FECHA DE MEDICIÓN</th> <th rowspan="2">LOCALIZACION O ESQUEMA</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">CANT.</th> <th rowspan="2">TOTALES</th> <th rowspan="2">ACUMULADO</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES :</th> </tr> <tr> <th>LONG (m)</th> <th>ANCHO (m)</th> <th>ALTURA (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>28-oct-2022</td> <td>TUBERIA PARA DESAGUE DE CARCAMOS</td> <td>6,00</td> <td>1,20</td> <td>0,55</td> <td></td> <td>3,94</td> <td>19,57</td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL ACTA PARCIAL:</td> <td colspan="3">3,94 M3</td> <td colspan="2">ACUMULADO TOTAL:</td> <td colspan="2">19,57 M3</td> </tr> </tbody> </table>						ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	6	28-oct-2022	TUBERIA PARA DESAGUE DE CARCAMOS	6,00	1,20	0,55		3,94	19,57																																																														TOTAL ACTA PARCIAL:			3,94 M3			ACUMULADO TOTAL:		19,57 M3	
ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES				ACUMULADO	OBSERVACIONES :																																																																																								
			LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)																																																																																															
6	28-oct-2022	TUBERIA PARA DESAGUE DE CARCAMOS	6,00	1,20	0,55		3,94	19,57																																																																																												
TOTAL ACTA PARCIAL:			3,94 M3			ACUMULADO TOTAL:		19,57 M3																																																																																												

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	NOTAS:
				

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

FECHA:

31/10/2022

EDICION:1

Hoja 1 de 1

PROYECTO:

TREN MALLORQUIN

CONTRATISTA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM:

13,121

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Unidad

REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 1.20M X 0.60M; H<=1.0

UN

			DIMENSIONES						
ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
6	25-oct-2022	REGISTRO AGUAS LLUVIAS "RALL_37"				1,00	1,00	2,00	
TOTAL ACTA PARCIAL:			1,00 UN			ACUMULADO TOTAL: 2,00 UN			

Vo. Bo. CONSTRUCTOR

Vo.Bo. INTERVENTORIA

APRUEBA:

RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOTAS:

[Signature]

[Signature]

REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA:

31/10/2022

EDICION:1

Hoja 1 de 1

PROYECTO:

TREN MALLORQUIN

CONTRATISTA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ITEM:

1611

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA E= 0.10 METROS

Unidad

M2

ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
			LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
6	25-oct-2022	CONCRETO ANDEN "LOS COCOS"	23,80	1,00			23,80	137,02	CALLE 106, MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	CONCRETO ANDEN "URIA"	17,00	1,00			17,00	154,02	CALLE 106, MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	CONCRETO ANDEN "ESTABLECIMIENTO SELLADO, VENDEDOR AMBULANTE, LOS ALMENDROS"	34,20	1,00			34,20	188,22	CALLE 106, MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	CONCRETO ANDEN "JARDINERA 1 TERRA FIRME"	8,00	1,00			8,00	196,22	CALLE 106, MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	CONCRETO ANDEN "JARDINERA 2 TERRA FIRME"	7,00	1,00			7,00	203,22	CALLE 106, MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	CONCRETO ANDEN "JARDINERA 1 PUERTO RICO"	8,70	1,00			8,70	211,92	CALLE 106, MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	CONCRETO ANDEN "JARDINERA 2 PUERTO RICO"	16,00	1,00			16,00	227,92	CALLE 106, MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	CONCRETO ANDEN "JARDINERA 1 AQUAMAR"	30,00	1,00			30,00	257,92	CALLE 106, MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	CONCRETO ANDEN "JARDINERA 2 AQUAMAR"	8,86	1,00			8,86	266,78	CALLE 106, MARGEN DERECHA
TOTAL ACTA PARCIAL:			153,56 M2			ACUMULADO TOTAL:			266,78 M2

Vo. Bo. CONSTRUCTOR

Vo.Bo. INTERVENTORIA

APRUEBA:

RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOTAS:

Caral C...



Willeu Serra G.

REGISTRO FOTOGRAFICO



		MEMORIAS DE CÁLCULO, CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 6					
FECHA:		31/10/2022		EDICION:1		Hoja 1 de 1	
PROYECTO: TREN MALLORQUIN		CONTRATISTA CONSORCIO TREN MALLORQUIN		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.			
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ITEM: 125		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS			Unidad ML

ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
			LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
6	25-oct-2022	Contenedor	21,50				21,50	21,50	BORDILLO MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	Operador portuario	27,00				27,00	48,50	BORDILLO MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	Puerto Amor-Almendros- Restaurante sellado	49,50				49,50	98,00	BORDILLO MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	Terra firme	10,00				10,00	108,00	BORDILLO MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	El Pez que canta	12,00				12,00	120,00	BORDILLO MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	Puerto Rico	9,50				9,50	129,50	BORDILLO MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	Aquamar 1	10,80				10,80	140,30	BORDILLO MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	Aquamar 2	10,00				10,00	150,30	BORDILLO MARGEN DERECHA
6	25-oct-2022	Aquamar 3	10,70				10,70	161,00	BORDILLO MARGEN DERECHA
TOTAL ACTA PARCIAL:			161,00 ML			ACUMULADO TOTAL:			161,00 ML

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	NOTAS:
				

REGISTRO FOTOGRAFICO		
		

FECHA:

31/10/2022

EDICION:1

Hoja 1 de 1

PROYECTO:

TREN MALLORQUIN

CONTRATISTA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

PROVISIONES

ITEM:

15,2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Unidad

PMA

GL

DIMENSIONES

ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
6	25-oct-2022	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO TREN TURISTICO - PASO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN				0,0894687	0,0894687	0,6526103	
TOTAL ACTA PARCIAL:			0,0894687 GL			ACUMULADO TOTAL:			0,6526103 GL

Vo. Bo. CONSTRUCTOR

Vo.Bo. INTERVENTORIA

APRUEBA:

RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOTAS:

REGISTRO FOTOGRAFICO

SOPORTE MEDIANTE PREACTA DEL PMA

		INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.																	
												1		DE		1			
PLAN DE INVERSIÓN SOCIO-AMBIENTAL CONSORCIO TREN MALLORQUÍN		Es la versión 1		PLAN DE INVERSIÓN SOCIO-AMBIENTAL, No. (No. versión actualizada)		1		FECHA		25		09		2022					
PROVISIONES CONTRACTUALES:		VALOR INICIAL		VALOR ACTUALIZADO		DETALLE PROVISIONES		VALOR SOCIO-AMBIENTAL		No. CONTRATO DE OBRA / AÑO									
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		\$ 183.448.300		\$ 183.448.300		SOCIAL		\$ 27.551.802										2021	
		VALOR ADICIÓN MODIFICADITA N°8				AMBIENTAL		\$ 105.867.498											
						- ARQUEOLOGIA		\$ 30.000.000		No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO								EDU-783	
						- ¿El proyecto tiene asignados recursos para la vigilancia de la gestión pública (Veedurías Ciudad)?		Si		No									
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		MEDIDA A EJECUTAR		DESCRIPCIÓN DE COSTOS															
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 84		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
												CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDA D	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDA D	VALOR TOTAL
PGS-6.2-19	Gestión social	Información y Divulgación	Reuniones informativas de Inicio de obras para socialización del proyecto	X				UND	4	\$ 814.000	\$ 2.456.000	4	\$ 2.456.000,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.456.000,00	0,00	\$ -
			Reuniones Informativas de Avance de Obra para socialización del proyecto.	X				UND	4	\$ 814.000	\$ 2.456.000	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.456.000,00
			Reuniones Informativas de Cierre de Obra.	X				UND	4	\$ 814.000	\$ 2.456.000	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.456.000,00
			Reunión de Comité de Participación Ciudadana (una por mes)	X				UND	4	\$ 183.800	\$ 734.400	4	\$ 734.400,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 734.400,00	0,00	\$ -
			Reuniones informativas con la comunidad, problemáticas puntuales	X				UND	4	\$ 183.800	\$ 734.400	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	4,00	\$ 734.400,00
			Capacitación al personal de obra en temas socioambientales (una por mes)	X				UND	4	\$ 185.000	\$ 860.000	4	\$ 860.000,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 860.000,00	0,00	\$ -
PGS-6.2-19	Gestión social	Información y Divulgación	Servicio de canteo radial, para socialización de PMT frentes de obra.	X				UND	25	\$ 37.523	\$ 938.075	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	25,00	\$ 938.075,00
PGS-6.1-18	Gestión social	Atención al usuario	Dotación del Punto Atención - Sistema de Atención al Usuario	X				Global	1	\$ 5.978.240	\$ 5.978.240	1	\$ 5.978.240,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 5.978.240,00	0,00	\$ -
			Dotación del Punto de Atención al Usuario - Móvil	X				Global	1	\$ 1.695.187	\$ 1.695.187	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.695.187,00
PGS-6.1	Gestión social	Educación ambiental y sostenibilidad	Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Cuidado y manejo de los recursos hídricos	X				Global	1	\$ 1.328.000	\$ 1.328.000	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.328.000,00
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Economía circular y aprovechamiento de residuos sólidos	X				Global	1	\$ 1.241.250	\$ 1.241.250	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.241.250,00
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales de protección y cuidado de la fauna y flora de la Ciénaga de Mallorquín	X				Global	1	\$ 1.197.100	\$ 1.197.100	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.197.100,00
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Manejo de residuos sólidos dirigidos a la población infantil residente en el área de influencia del proyecto.	X				Global	1	\$ 2.877.750	\$ 2.877.750	1	\$ 2.877.750,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.877.750,00	0,00	\$ -
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Precaución en movilidad y tránsito del sector con respecto a las intervenciones del proyecto	X				Global	1	\$ 1.149.500	\$ 1.149.500	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.149.500,00
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - Turismo a las madres cabezas de familia ubicadas en el área de influencia del proyecto	X				Global	1	\$ 1.149.500	\$ 1.149.500	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.149.500,00
PGS-6.1	Gestión social		Capacitación a la comunidad sobre temas socio ambientales - comunidad de pescadores cuidado y protección de las especies pequeñas y el recurso hídrico	X				Global	1	\$ 500.400	\$ 500.400	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 500.400,00
PGS-7	Gestión social	Socio_economico	Prestación de servicios para la gestión socioeconómica en públicos objetivos identificados en torno al subproyecto del tren tejaman en el proyecto de recuperación integral de la ciénaga de mallorquín. Todo lo anterior está ligado al eje principal que se compone por tres pilares fundamentales y complementarios que son: Visibilizar a través del reconocimiento, sensibilizar para generar apropiación y comprometer por medio de la acción.	X				Global	0	\$ 151.865.650,00	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
TOTAL INVERSIÓN SOCIAL											\$ 27.861.802	\$ 13.706.390	\$ -	\$ 12.706.390	\$ 14.848.412				
DAGA-1.3 -03	Gestión Ambiental	Cumplimiento de los requisitos legales	Pago de trámites, Documentos conexos, permiso ambientales y resoluciones emitidas por la autoridad ambiental	X				Global	1	\$ 36.657.759	\$ 36.657.759	0,23	\$ 8.325.596,00	0,398	\$ 14.576.383,00	0,62	\$ 22.901.981,00	0,38	\$ 13.755.778,00
			Elaborar, la Geodatabase de acuerdo a la resolución 2182 de 2016, para el Plan de Manejo Ambiental, el contenido debe tener, metadatos asociados, cartografía base, shapefiles, layer o información raster	X				UND	1	\$ 24.218.000	\$ 24.218.000	1	\$ 24.218.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 24.218.000,00	0,00	\$ -
			Tala de árbol de 3 a 22 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de fuste en promedio, con motosierra, con extracción mecánico del tocón, y cargue. El precio incluye el transporte de los materiales y disposición final.	X				UND	18	\$ 731.830	\$ 13.189.340	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	18,00	\$ 13.189.340,00
PSBE 5.3.13 FICHA PSBE	Gestión Ambiental	PROYECTO: PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA	Elaboración del Plan de Manejo de Flora y Fauna silvestre			X		UND	1	\$ 20.015.000	\$ 20.015.000	1	\$ 20.015.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 20.015.000,00	0,00	\$ -

CP

		INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.										1 DE 1								
		FECHA: 28 09 2022																		
PLAN DE INVERSIÓN SOCIO-AMBIENTAL CONSORCIO TREN MALLORQUÍN		Es la versión 1		PLAN DE INVERSIÓN SOCIO-AMBIENTAL, No. (No. versión actualizada)		1														
PROVISIONES CONTRACTUALES:		VALOR INICIAL		VALOR ACTUALIZADO		DETALLE PROVISIONES		VALOR SOCIO-AMBIENTAL		No. CONTRATO DE OBRA / AÑO										
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		\$ 163.449.300		\$ 163.449.300		SOCIAL		\$ 27.551.802		2021										
		VALOR ADICIÓN MODIFICADITA N°				AMBIENTAL		\$ 105.897.498												
						ARQUEOLOGIA		\$ 30.000.000		No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO										
										EDU-783										
¿El proyecto tiene asignados recursos para la vigilancia de la gestión pública (Veedurías Ciudad)? ☐ Si ☒ No																				
2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA																				
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 06		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
													CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PGH - 3.2 - 10	Gestión Ambiental	Manejo de residuos líquidos domésticos	Mantenimiento de pozo séptico de capacidad de 0.5 m3, incluye transporte y disposición final de residuos líquidos			X			Mes	4	\$ 792.837	\$ 3.171.348	4	\$ 3.171.348,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 3.171.348,00	0,00	\$ -
			Alquiler y Mantenimiento de baño portátil, incluye transporte y disposición final de residuos líquidos			X			Mes	4	\$ 1.199.998	\$ 4.799.984	4	\$ 4.799.984,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 4.799.984,00	0,00	\$ -
			Suministro e instalación de pozo séptico de capacidad de 0.5 m3.			X			UND	1	\$ 961.978	\$ 961.978	1	\$ 961.978,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 961.978,00	0,00	\$ -
			Suministro e instalación de punto ecológico de 55 litros, con estructura de soporte metálica.			X			UND	1	\$ 584.877	\$ 584.877	1	\$ 584.877,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 584.877,00	0,00	\$ -
			Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos convencionales			X			M3	5	\$ 62.958	\$ 314.790	4,09	\$ 257.498,22	0,75	\$ 47.218,51	4,84	\$ 304.716,73	0,16	\$ 10.073,27
PESE 4.2.12	Gestión Ambiental	Recuperación de áreas afectadas compensación forestal	compensación forestal actividades en el marco de la aprobación del aprovechamiento forestal y PMA					X	Global	0	\$ 24.000.000	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
PMIT - 5.1 - 15	Gestión Ambiental	Señalización técnica de tipo informativo, preventivo y de seguridad	Grupo de señales para áreas de trabajo y zonas de almacenamiento de materiales	X					UND	1	\$ 1.986.822	\$ 1.986.822	1	\$ 1.986.822,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.986.822,00	0,00	\$ -
NP	Gestión Ambiental	Seguimiento y monitoreo ambiental	Monitoreos Ambientales	X					Global	0	\$ 35.000.000	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
TOTAL INVERSIÓN AMBIENTAL												\$ 105.897.498	\$ 64.338.708	\$ 14.823.601,51	\$ 78.967.397	\$ 26.836.191				
PMA ARQUEO.	Gestión Arqueológica	Seguimiento y monitoreo	Elaboración, seguimiento, monitoreo y control Plan de Monitoreo Arqueológico	x					Und	1	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	0,50	\$ 15.000.000,00	0,00	\$ -	0,50	\$ 15.000.000,00	0,50	\$ 15.000.000,00
TOTAL INVERSIÓN MONITOREO ARQUEOLÓGICO												\$ 30.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000				
VALOR TOTAL INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL PROYECTO												\$ 163.449.300	\$ -	\$ 92.846.998	\$ 14.823.601,51	\$ 106.668.697				

FIRMA:
 Nombre:
 Director de obra Contratista
 Matricula Profesional No.:

FIRMA:
 Nombre:
 Profesional Social Contratista
 Matricula Profesional No.:

FIRMA:
 Nombre:
 Director y/o Residente Interventoría
 Matricula Profesional No.:

FIRMA:
 Nombre:
 Profesional Socioambiental Interventoría
 Matricula Profesional No.:

NOTA: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Socioambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor, de acuerdo a sus competencias respectivas.
 2. La aprobación del Plan de Inversión Socioambiental esta sujeta tanto a los recursos asignados como al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Gestión Social y ambiental

FECHA

31/10/2022

EDICION: 1

Hoja 1 de 1

PROYECTO:

CONTRATISTA	
-------------	--

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

TREN MALLORQUIN

CONSORCIO TREN MALLORQUIN**OBRAS PRELIMINARES:**

ITEM:

DAGA-1,3-D3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Pago de trámites, Documentos conexos, permiso ambientales y resoluciones emitidas por la autoridad ambiental

LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)			m1	m2	und
REGISTRO FOTOGRAFICO								
ARTICULO TERCERO: Ordénese al CONSORCIO TREN MALLORQUÍN, identificado con NIT 901.518.621 - 3, ubicada en la Carrera 16 No. 93 A - 16, Edificio Pasandú, Oficina. 301, de Bogotá D.C., conformado por las Sociedades denominadas AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S., identificadas con NIT N.º 901.222.335 - 3 y la Sociedad INGECON S. A., identificadas con NIT N.º 922.000.138 - 1, la cancelación de los costos por concepto del permiso de aprovechamiento forestal, para talar dieciocho (18) árboles pertenecientes a varias especies, que se encuentran plantados dentro del área del proyecto tren turístico-paseo peatonal las Flores, en el sector adyacente al empujante de la Vía 40 con la Avenida Circunvalar y la vía al Barrio la Playa que inicia en el Barrio las Flores y continúa por el tajeir de Bocas de Ceniza en la ciudad de Barranquilla, la suma de 267,88 UVT. (Ecuivalente en pesos colombianos a (\$7.906.092.00)), en la Cuenta de Ahorro No 0270.0008.8016 del Banco DAVIVIENDA, Número de Convenio: 1173707, Referencia N° 1 Número de Identificación (Cedula o NIT del Usuario) y Referencia N° 2 Número de Recibo o Factura indicada por la Subdirección Administrativa y Financiera del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, en virtud del cálculo de la tarifa establecida, en un término de cinco (5) días, a partir de la ejecutoria de la presente providencia.	Resolución 2447 del 28 de julio de 2022, POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA TALAR UNOS ARBOLES SOLICITADOS POR EL CONSORCIO TREN MALLORQUIN CONFORMADO POR LAS SOCIEDADES AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A. E INGECON S.A.	Global	0,2340		8.576.383,00		0,2340	
ARTICULO QUINTO: La presente providencia deberá ser publicada en la Gaceta Ambiental del Establecimiento Público BARRANQUILLA VERDE, a costas del interesado, quien deberá consignar el valor de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L (\$ 676.291.00), equivalentes a tres y medio salarios mínimos por cada folio del acto administrativo en la cuenta de Ahorro No 0270.0008.8016 del Banco DAVIVIENDA, Número de Convenio: 1173707, Referencia N° 1 Número de Identificación (Cedula o NIT del Usuario) y Referencia N° 2 Número de Recibo o Factura indicada por la Subdirección Administrativa y Financiera del EPA Barranquilla Verde, cancelados dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1.993.	Modificación de la Metodología de evaluación ambiental de Arboleda a Conesa del Plan de Manejo Ambiental, acorde a las a las observaciones realizadas por Barranquilla Verde el pasado 04 de octubre de 2022.	Global	0,1637	\$	6.000.000,00		0,1637	
JOSÉ MELIODORO CONTO GARCÍA Biólogo Marino Matrícula Profesional Nº 29277627 Resolución 33 de 31/10/2009 Consejo Profesional de Biología								
CUENTA DE COBRO CONSORCIO TREN MALLORQUIN NIT 901.518.621 3 DEBE A: JOSÉ MELIODORO CONTO GARCIA C.C. 193.17927								
La suma de SEIS MILLONES DE PESOS (\$6'906.092 M/Cs.), por concepto de: Modificación metodología de evaluación ambiental y ajuste fichas de manejo ambiental del Plan correspondiente al proyecto "Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y la playa de Puerto Mocha en la Línea de Mallorca - Tren Mallorquín" con base a lo resuelto por la Autoridad Ambiental, con base en la viabilidad ambiental según Resolución N° 05-87 de 2021.								
Sum: \$6'906.092 Por favor consignar en Cta. Aho. 26600021800 Bancolombia, a nombre de José Meliodoro Conto García.								
Octubre 06 de 2022								
Observación: Esta actividad esta soportada en el los anexos del informe socio ambiental entregado a Interventoria.								
OBSERVACIONES		TOTALES		0,398				
Nº 99. CONSTRUCTOR	Vo Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	TOTAL 0,398				



FECHA:

31/10/2022

EDICION:1

Hoja 1 de 1

PROYECTO:

TREN MALLORQUIN

CONTRATISTA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

ITEM NO PREVISTOS

ITEM:

NP 01

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO, RIEGO Y APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-1, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.

Unidad

M2

ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
			LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
6	29-oct-2022	ÁREA DE IMPRIMACIÓN PARQUEADERO				3032,02	3.032,02	3.032,02	
TOTAL ACTA PARCIAL:			3032,02 M2			ACUMULADO TOTAL:			3.032,02 M2

Vo. Bo. CONSTRUCTOR

Vo.Bo. INTERVENTORIA

APRUEBA:

RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOTAS:

REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA:

31/10/2022

EDICION:1

Hoja 1 de 1

PROYECTO:

TREN MALLORQUIN

CONTRATISTA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

ITEM NO PREVISTOS

ITEM:

NP 02

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19 TIPO INVIAS 2013, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Unidad

M3

DIMENSIONES

ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
6	25-oct-2022	ASFALTO APLICADO EN PARQUEADERO			0,08	2062,41	164,99	164,99	
TOTAL ACTA PARCIAL:			164,99 M3		ACUMULADO TOTAL: 164,99 M3				

Vo. Bo. CONSTRUCTOR

Vo.Bo. INTERVENTORIA

APRUEBA:

RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOTAS:

[Signature]

[Signature]

REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA:

31/10/2022

EDICION:1

Hoja 1 de 1

PROYECTO:

TREN MALLORQUIN

CONTRATISTA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

ITEM NO PREVISTOS

ITEM:

NP 09

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Unidad

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL PERFIL 54G1-R280V. PARA UN METRO LINEAL DE VIA (INCLUYE DOS METROS DE RIEL).

ML

DIMENSIONES

ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
6	27-oct-2022	Suministro del riel	2670,00			0,83	2.216,10	2.216,10	
TOTAL ACTA PARCIAL:			2216,10 ML		ACUMULADO TOTAL: 2.216,10 ML				

Vo. Bo. CONSTRUCTOR

Vo.Bo. INTERVENTORIA

APRUEBA:

RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOTAS:

[Handwritten signatures]

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA:

31/10/2022

EDICION:1

Hoja 1 de 1

PROYECTO:

TREN MALLORQUIN

CONTRATISTA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

ITEM NO PREVISTOS

ITEM:

NP 10

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Unidad

GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

GL

			DIMENSIONES						
ACTA No:	FECHA DE MEDICIÓN	LOCALIZACION O ESQUEMA	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANT.	TOTALES	ACUMULADO	OBSERVACIONES :
6	27-oct-2022	Gestión Socioambiental				0,5642139	0,56	0,56	
TOTAL ACTA PARCIAL:			0,56 GL			ACUMULADO TOTAL: 0,56 GL			

Vg. Bo. CONSTRUCTOR

Vg.Bo. INTERVENTORIA



APRUEBA:

RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOTAS:

REGISTRO FOTOGRAFICO

SOPORTE MEDIANTE PREACTA DEL PISA No 2

		MEMORIAS DE CANTIDADES ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES ACTA No. 06										
FECHA:		31/10/2022		EDICION:1		Hoja 1 de 1						
PROYECTO: TREN MALLORQUIN		CONTRATISTA CONSORCIO TREN MALLORQUIN		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.								
ACTIVIDADES: SOCIOAMBIENTALES		ITEM: PGS-6.2-19		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Reunión de Comité de Participación Ciudadana (una por mes)								
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOCALIZACION O ESQUEMA		DIMENSIONES		UND	CANT.	TOTALES		
						LONG (m)	ANCHO (m)			ALTURA (m)	ml	m2
				Reunion comite de participacion Ciudadana Septiembre				UND	1,00			1,00
				Reunion Personal de obra mes de Octubre				UND	1,00			1,00
Observacion: Esta actividad esta soportada en el los anexos del informe socio ambiental entregado a interventoria.												
				OBSERVACIONES		TOTALES						2,00
Vo.Bo. CONSTRUCTOR 		Vo.Bo. INTERVENTORIA 		APRUEBA:		RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				TOTAL		2,00

FECHA:

31/10/2022

EDICION:1

Hoja 1 de 1

PROYECTO:

TREN MALLORQUIN

CONTRATISTA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

ACTIVIDADES:

SOCIOAMBIENTALES

ITEM:

PGS-6.2-19

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Capacitación al personal de obra en temas socioambientales (una por mes)

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION O ESQUEMA

DIMENSIONES

LONG
(m)

ANCHO
(m)

ALTURA
(m)

UND

CANT.

TOTALES

ml

m2

und

Reunion Personal de obra mes de Septiembre

UND

1,00

1,00

Reunion Personal de obra mes de Octubre

UND

1,00

1,00

Observacion: Esta actividad esta soportada en el los anexos del informe socio ambiental entregado a Interventoria.

OBSERVACIONES

TOTALES

2,00

Vo. Bo. CONSTRUCTOR

Vo. Bo. INTERVENTORIA

APRUEBA:

RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

TOTAL

2,00

FECHA

30/10/2022

EDICION: 1

Hoja 1 de 1

PROYECTO:

TREN MALLORQUIN

CONTRATISTA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

ACTIVIDADES:

SOCIOAMBIENTALES

ITEM:

PGH - 3.2 - 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Mantenimiento de pozo séptico de capacidad de 0.5 m3, incluye transporte y disposición final de residuos líquidos

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION O ESQUEMA

DIMENSIONES

LONG
(m)

ANCHO
(m)

ALTURA
(m)

UND

CANT.

TOTALES

m1

m2

und

Mes

1,00

1,00

Mantenimiento de pozo séptico Septiembre

Mes

1,00

1,00

Alquiler y Mantenimiento de baño portátil,
incluye transporte y disposición final de
residuos líquidos octubre

Observacion: Esta actividad esta soportada en el los anexos del informe socio ambiental entregado a interventoria.

OBSERVACIONES

TOTALES

2,00

Vo. Bp. CONSTRUCTOR

Vo. Bp. INTERVENTORIA

APRUEBA:

RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

TOTAL

2,00

FECHA:

31/10/2022

EDICION: 1

Hoja 1 de 1

PROYECTO:

TREN MALLORQUIN

CONTRATISTA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

ACTIVIDADES:

SOCIOAMBIENTALES

ITEM:

PGH - 3.2 - 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Alquiler y Mantenimiento de baño portátil, Incluye transporte y disposición final de residuos líquidos

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION O ESQUEMA

DIMENSIONES

LONG
(m)

ANCHO
(m)

ALTURA
(m)

UND

CANT.

TOTALES

m1

m2

und

Alquiler y Mantenimiento de baño portátil, Incluye transporte y disposición final de residuos líquidos septiembre

Mes

1,00

1,00

Alquiler y Mantenimiento de baño portátil, Incluye transporte y disposición final de residuos líquidos octubre

Mes

1,00

1,00

Observacion: Esta actividad esta soportada en el los anexos del informe socio ambiental entregado a interventoria.

OBSERVACIONES

TOTALES

2.00

Vo.Bo. CONSTRUCTOR

Vo.Bo. INTERVENTORIA

APRUEBA:

RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

TOTAL

2.00