

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1									
														VERSIÓN		1 de 3							
														PÁGINA		1	3						
														FECHA		17	9 2022						
																(Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA No.		15		VALOR BÁSICO ACTA: \$		1.402.740.283,00		MES		002-22			
														ACTA FINAL		F							
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAJAGÜE – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)														FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00 (Indique día/mes/año)					
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00									
No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 2		Última Acta de fecha 27/07/2022		OBRA EJECUTADA										
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO								
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR								
EXPLANACIONES																							
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3,724.00	\$ 113,387.00	\$ 422,253,188.00	3,724.00	\$ 422,253,188.00	13.97	\$ 1,584,016.00	249.85	\$ 28,329,742.00								
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5,644.00	\$ 69,636.00	\$ 393,025,584.00	5,644.00	\$ 393,025,584.00	32.00	\$ 2,228,352.00	90.00	\$ 6,267,240.00								
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220,599.00	\$ 4,475.00	\$ 987,180,525.00	220,599.00	\$ 987,180,525.00		\$ -		\$ -								
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,139,426.00	\$ 10,216.00	\$ 11,640,376,016.00	758,956.00	\$ 7,753,494,496.00	986.31	\$ 10,076,143.00	18,499.92	\$ 188,995,183.00								
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74,655.00	\$ 60,376.00	\$ 4,507,370,280.00	60,657.00	\$ 3,662,227,032.00		\$ -		\$ -								
6	E	1	211-13		Remoción de Derumbes	m3	126,989.00	\$ 9,747.00	\$ 1,237,761,783.00	126,989.00	\$ 1,237,761,783.00	707.04	\$ 6,891,519.00	47,949.10	\$ 467,359,839.00								
7	E	1	220-1		Terraplenes	m3	680,805.00	\$ 12,594.00	\$ 8,574,058,170.00	280,805.00	\$ 3,536,458,170.00		\$ -		\$ -								
8	E	2		230-1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550,000.00	\$ 10,300.00	\$ 5,665,000,000.00	330,000.00	\$ 3,399,000,000.00		\$ -		\$ -								
9	E	3	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467,519.00	\$ 7,521.00	\$ 3,516,210,399.00	467,519.00	\$ 3,516,210,399.00		\$ -		\$ -								
10	E	6			Conformación de taludes existentes	m2	261,070.00	\$ 1,332.00	\$ 347,745,240.00	261,070.00	\$ 347,745,240.00		\$ -		\$ -								
Subtotal									\$ 37,290,981,185.00		\$ 25,255,356,417.00		\$ 20,780,030.00		\$ 690,952,004.00								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																							
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,100,000.00	\$ 927.00	\$ 1,019,700,000.00	1,100,000.00	\$ 1,019,700,000.00	2,621.70	\$ 2,430,316.00	580.107.25	\$ 537,759,421.00								
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164,000.00	\$ 145,000.00	\$ 23,780,000,000.00	183,049.00	\$ 26,542,105,000.00	1,385.11	\$ 200,840,950.00	13,857.28	\$ 2,009,305,600.00								
13	S	2			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12,300.00	\$ 180,245.00	\$ 2,217,013,500.00	12,300.00	\$ 2,217,013,500.00		\$ -	304.73	\$ 54,926,059.00								
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186,000.00	\$ 155,000.00	\$ 28,830,000,000.00	193,875.00	\$ 30,050,625,000.00	3,178.28	\$ 492,633,400.00	4,606.24	\$ 713,967,200.00								
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7,140.00	\$ 190,385.00	\$ 1,359,348,900.00	7,140.00	\$ 1,359,348,900.00		\$ -		\$ -								
Subtotal									\$ 57,206,062,400.00		\$ 61,188,792,400.00		\$ 695,904,666.00		\$ 3,315,958,280.00								
PAVIMENTOS ASFALTICOS																							
16	P	3	421-13		Piso de tipo con emulsión asfáltica CRH-1	m2	1,100,000.00	\$ 1,849.00	\$ 2,033,900,000.00	1,139,155.00	\$ 2,106,297,595.00	6,575.95	\$ 12,158,932.00	8,539.45	\$ 15,789,443.00								
17	P	3		450-1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99,000.00	\$ 775,000.00	\$ 76,725,000,000.00	98,463.00	\$ 76,308,825,000.00		\$ -		\$ -								
18	P	3		450-2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86,028.00	\$ 775,000.00	\$ 66,671,700,000.00	86,106.00	\$ 66,732,150,000.00	324.09	\$ 251,169,750.00	436.03	\$ 337,923,250.00								
19	P	3		450-9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,808.00	\$ 856,527.00	\$ 3,261,654,816.00	3,808.00	\$ 3,261,654,816.00		\$ -		\$ -								
20	P	3		460-1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	4,284.00	\$ 72,822.00	\$ 311,969,448.00	4,284.00	\$ 311,969,448.00		\$ -		\$ -								
Subtotal									\$ 149,004,224,264.00		\$ 148,720,896,859.00		\$ 263,328,682.00		\$ 353,712,693.00								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																							
21	OA	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7,975.00	\$ 32,667.00	\$ 260,519,325.00	7,975.00	\$ 260,519,325.00	3,343.02	\$ 109,206,434.00	10,142.56	\$ 331,327,008.00								
22	OA	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23,156.00	\$ 81,882.00	\$ 1,896,059,592.00	23,156.00	\$ 1,896,059,592.00	4.07	\$ 333,280.00	58.90	\$ 4,822,850.00								
23	OA	2	610-13		Relleno para estructuras con rebozo	m3	36,173.00	\$ 93,098.00	\$ 3,367,633,954.00	36,173.00	\$ 3,367,633,954.00		\$ -		\$ -								
24	OA	2	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38,609.00	\$ 176,922.00	\$ 6,830,781,498.00	38,609.00	\$ 6,830,781,498.00	128.80	\$ 22,787,554.00	827.45	\$ 146,394,109.00								
25	OA	2	610-13		Rellenos con grava	m3	326.00	\$ 151,702.00	\$ 49,454,852.00	326.00	\$ 49,454,852.00		\$ -	165.16	\$ 25,055,102.00								
26	OA	3		621-1.P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1,227.00	\$ 2,286,822.00	\$ 2,805,930,594.00	927.00	\$ 2,119,883,994.00		\$ -		\$ -								
27	OA	3	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4,271.00	\$ 1,232,450.00	\$ 5,263,793,950.00	2,602.00	\$ 3,206,834,900.00		\$ -		\$ -								
28	OA	3	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8,778.00	\$ 996,330.00	\$ 8,745,784,740.00	4,778.00	\$ 4,760,464,740.00		\$ -	11.84	\$ 11,796,547.00								
29	OA	3		630-3,4P	Concreto clase 28 MPA para para tablero y anden	m3	2,703.00	\$ 1,086,707.00	\$ 2,937,369,021.00	1,703.00	\$ 1,850,662,021.00		\$ -		\$ -								
30	OA	3	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13,965.00	\$ 687,013.00	\$ 9,594,136,545.00	13,965.00	\$ 9,594,136,545.00		\$ -	40.39	\$ 27,748,455.00								
31	OA	3	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3,444.00	\$ 473,683.00	\$ 1,631,364,252.00	3,444.00	\$ 1,631,364,252.00	36.82	\$ 17,441,008.00	164.67	\$ 78,001,380.00								
32	OA	3	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3	6,348.00	\$ 439,711.00	\$ 2,791,285,428.00	6,348.00	\$ 2,791,285,428.00		\$ -	21.19	\$ 9,317,476.00								
33	OA	7		632-1P	Baranda Metálica	m	1,319.00	\$ 544,754.00	\$ 718,530,526.00	1,319.00	\$ 718,530,526.00		\$ -		\$ -								
34	OA	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,759,885.00	\$ 5,378.00	\$ 9,464,661,530.00	1,759,885.00	\$ 9,464,661,530.00	1,930.47	\$ 10,382,068.00	2,295.52	\$ 12,345,307.00								
35	OA	3	641-13		Acero de Prestrefuerzo	Tf-m	111,740.00	\$ 2,237.00	\$ 249,962,380.00	111,740.00	\$ 249,962,380.00		\$ -		\$ -								
36	OA	3		642-2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85.00	\$ 1,583,123.00	\$ 134,565,455.00	85.00	\$ 134,565,455.00		\$ -		\$ -								
37	OA	4	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	287.00	\$ 617,637.00	\$ 177,261,819.00	287.00	\$ 177,261,819.00	38.37	\$ 23,698,732.00	107.37	\$ 66,315,685.00								
38	OA	4		670-5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680.00	\$ 758,317.00	\$ 515,655,560.00	680.00	\$ 515,655,560.00		\$ -		\$ -								
39	OA	4	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9,600.00	\$ 673,653.00	\$ 6,467,068,800.00	9,600.00	\$ 6,467,068,800.00		\$ -		\$ -								
40	OA	4	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58,800.00	\$ 7,720.00	\$ 453,936,000.00	58,800.00	\$ 453,936,000.00	2,185.00	\$ 16,868,200.00	5,772.20	\$ 44,561,384.00								
41	OA	2	673-13		Material granular drenante	m3	8,032.00	\$ 136,094.00	\$ 1,093,107,008.00	8,032.00	\$ 1,093,107,008.00	367.20	\$ 49,973,717.00	930.08	\$ 126,578,308.00								
42	OA	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11,112.00	\$ 237,444.00	\$ 2,638,477,728.00	11,112.00	\$ 2,638,477,728.00		\$ -	10.00	\$ 2,374,440.00								
Subtotal									\$ 68,087,340,557.00		\$ 60,272,307,907.00		\$ 250,690,973.00		\$ 886,638,051.00								

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN 2 de 3							
												PÁGINA 2 DE 3							
												FECHA 17 de 9 de 2022 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA No.		15		VALOR BÁSICO ACTA: \$		1.402.740.283,00		MES		ago-22	
								ACTA FINAL		C									
CONTRATO No.:		991 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL:		114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
										FECHA DE SUSPENSIÓN:		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		(Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		\$ 9.885.528.230,00			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		985 DE 2021		INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$ 409.452.964.666,00							
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																			
43	SCT	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220.000,00	\$ 1.794,00	\$ 394.680.000,00	220.000,00	\$ 394.680.000,00	600,00	\$ 1.076.400,00	40.312,91	\$ 72.321.361,00					
44	SCT	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110.000,00	\$ 22.076,00	\$ 2.428.360.000,00	110.000,00	\$ 2.428.360.000,00	\$ -	\$ -	482,41	\$ 10.649.683,00					
45	SCT	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	\$ 396.630,00	\$ 148.736.250,00	375,00	\$ 148.736.250,00	\$ -	\$ -	6,00	\$ 2.379.780,00					
46	SCT	7	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	\$ 503.621,00	\$ 111.803.862,00	222,00	\$ 111.803.862,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
47	SCT	7	720-13	Poste de referencia	u	3.500,00	\$ 253.536,00	\$ 887.376.000,00	3.500,00	\$ 887.376.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
48	SCT	7	730-13	Defensa metálica	m	8.000,00	\$ 230.532,00	\$ 1.844.256.000,00	8.000,00	\$ 1.844.256.000,00	\$ -	\$ -	748,96	\$ 172.659.247,00					
Subtotal								\$ 5.815.212.112,00			\$ 5.815.212.112,00	\$ 1.076.400,00	\$ 258.010.071,00						
OBRAS VARIAS																			
49	OV	1	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	\$ 17.838,00	\$ 1.739.205.000,00	97.500,00	\$ 1.739.205.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
50	OV	6	810-13	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27.500,00	\$ 18.935,00	\$ 517.962.500,00	27.500,00	\$ 517.962.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Subtotal								\$ 2.257.167.500,00			\$ 2.257.167.500,00	\$ -	\$ -						
TRANSPORTES																			
51	T	8	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.183.729,00	\$ 1.057,00	\$ 1.251.201.553,00	1.053.993,00	\$ 1.114.070.601,00	189,80	\$ 200.619,00	13.064,10	\$ 13.808.754,00					
52	T	8	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.837.290,00	\$ 1.000,00	\$ 11.837.290.000,00	10.740.818,47	\$ 10.740.818.470,00	4.849,40	\$ 4.849.400,00	89.053,00	\$ 89.053.000,00					
53	T	8	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	\$ 1.175,00	\$ 1.939.756.975,00	1.650.857,00	\$ 1.939.756.975,00	8.182,00	\$ 9.613.850,00	172.378,03	\$ 202.544.185,00					
Subtotal								\$ 15.028.248.528,00			\$ 13.794.646.046,00	\$ 14.663.869,00	\$ 305.405.939,00						
ÍTEMES NO PREVISTOS																			
54	T	8	NP1	Transporte de Material Granular (sueto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1.175,00		1.674.750,00	\$ 1.967.831.250,00	1.260,00	\$ 1.480.500,00	53.285,00	\$ 62.609.875,00					
55	P	3	NP2	Suministro e instalación de Asfalto actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00		1.400,00	\$ 732.072.600,00	117,83	\$ 61.614.367,00	117,83	\$ 61.614.367,00					
56	E	1	NP3	Suministro e instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00		52.500,00	\$ 6.217.312.500,00	\$ -	\$ -	6.764,02	\$ 801.029.069,00					
57	S	2	NP4	Suministro e instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00		52.500,00	\$ 4.142.512.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
58	S	2	NP5	Suministro e instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00		5.250,00	\$ 522.606.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
59	P	3	NP6	Retiro de Asfalto - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00		376.000,00	\$ 4.249.928.000,00	1.496,16	\$ 16.911.096,00	16.741,16	\$ 189.225.331,00					
60	P	3	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00		6.080,00	\$ 914.024.640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
61	P	3	NP8	Geomalla Bixial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917,00		114.000,00	\$ 2.042.538.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
62	P	3	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00		239.700,00	\$ 5.016.681.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
63	OA	4	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		1.440,00	\$ 132.206.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Subtotal								\$ 25.937.713.190,00			\$ 25.937.713.190,00	\$ 80.005.963,00	\$ 1.114.478.642,00						
(A)	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)							\$ 334.689.236.546,00			\$ 343.242.092.431,00	\$ 1.326.450.583,00	\$ 6.925.155.680,00						
(B)	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							\$ 49.343.566.111,00			\$ 50.604.522.138,00	\$ -	\$ 16.521.153,00						
	AJUSTE POR REDONDEO							\$ -			\$ -	\$ -	\$ 7,00						
(C)	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)							\$ 800.000.000,00			\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ -						
(D)	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							\$ 384.832.802.657,00			\$ 394.646.614.569,00	\$ 1.326.450.583,00	\$ 6.941.676.840,00						
(E)	VALOR IVA (OBRA) (E)							\$ 2.812.239.712,00			\$ 2.883.956.030,00	\$ 9.693.293,00	\$ 50.727.639,00						
(F)	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)							\$ 387.645.042.369,00			\$ 397.530.570.599,00	\$ 1.336.143.876,00	\$ 6.992.404.479,00						
(G)	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							\$ 1.845.000.000,00			\$ 1.845.000.000,00	\$ 76.289.700,00	\$ 1.473.739.600,00						
(H)	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							\$ 350.550.000,00			\$ 350.550.000,00	\$ 14.495.043,00	\$ 280.010.524,00						
(I)	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=(G+H)							\$ 2.195.550.000,00			\$ 2.195.550.000,00	\$ 90.784.743,00	\$ 1.753.750.124,00						
(J)	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)							\$ 9.226.844.067,00			\$ 9.226.844.067,00	\$ -	\$ -						
(K)	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)							\$ 500.000.000,00			\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ 9.908.676,00						
(L)	VALOR TOTAL (F+H+J+K)							\$ 399.567.436.436,00			\$ 409.452.964.666,00	\$ 1.426.928.619,00	\$ 8.756.063.279,00						

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 3 DE 3																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA No. 15																																																																						
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)			PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																																						
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA--SAN VICENTE DEL CAJAGUAN--PUERTO RICO--FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																						
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)			FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021			INTERVENITOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,567,436.436.00 (Según contrato principal)																																																																						
AIU: 30 % Utilidad: 5 %			VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964.666.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9,885,528.230.00																																																																						
<table><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$ 9,885,528.230.00</td><td>2.49325026476182%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ 35,576,902.00</td><td></td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$ 184,590,526.00</td><td></td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ 9,700,937,704.00</td><td>2.49325026476182%</td></tr></table>			Valor Anticipo Otorgado	\$ 9,885,528.230.00	2.49325026476182%	Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 35,576,902.00		Valor Amortizado Acumulado	\$ 184,590,526.00		Valor Saldo por Amortizar	\$ 9,700,937,704.00	2.49325026476182%																																																													
Valor Anticipo Otorgado	\$ 9,885,528.230.00	2.49325026476182%																																																																									
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 35,576,902.00																																																																										
Valor Amortizado Acumulado	\$ 184,590,526.00																																																																										
Valor Saldo por Amortizar	\$ 9,700,937,704.00	2.49325026476182%																																																																									
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.			RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																																																																								
<table><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</th><th>IVA</th><th>TOTAL PRESENTE MES</th></tr><tr><td>OBRA</td><td>\$ 1,326,450,583.00</td><td>\$ 9,693,293.00</td><td>\$ 1,336,143,876.00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 76,289,700.00</td><td>\$ 14,495,043.00</td><td>\$ 90,784,743.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>\$ 1,402,740,283.00</td><td>\$ 24,188,336.00</td><td>\$ 1,426,928,619.00</td></tr></table>				VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	OBRA	\$ 1,326,450,583.00	\$ 9,693,293.00	\$ 1,336,143,876.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 76,289,700.00	\$ 14,495,043.00	\$ 90,784,743.00	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1,402,740,283.00	\$ 24,188,336.00	\$ 1,426,928,619.00	<table><tr><th>G.P.P.</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VR. ACUMULADO</th></tr><tr><td>E</td><td>\$ 20,780,030.00</td><td>\$ 1,491,981,073.00</td></tr><tr><td>SB</td><td>\$ 203,271,266</td><td>\$ 2,601,991,080.00</td></tr><tr><td>B</td><td>\$ 492,633,400</td><td>\$ 713,967,200.00</td></tr><tr><td>P</td><td>\$ 341,854,145</td><td>\$ 604,552,391.00</td></tr><tr><td>OA</td><td>\$ 250,690,973</td><td>\$ 886,638,051.00</td></tr><tr><td>SCT</td><td>\$ 1,076,400</td><td>\$ 258,010,071.00</td></tr><tr><td>OV</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>T</td><td>\$ 16,144,369</td><td>\$ 368,015,814.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 1,326,450,583.00</td><td>\$ 6,925,155,680.00</td></tr></table>			G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	E	\$ 20,780,030.00	\$ 1,491,981,073.00	SB	\$ 203,271,266	\$ 2,601,991,080.00	B	\$ 492,633,400	\$ 713,967,200.00	P	\$ 341,854,145	\$ 604,552,391.00	OA	\$ 250,690,973	\$ 886,638,051.00	SCT	\$ 1,076,400	\$ 258,010,071.00	OV	\$ -	\$ -	T	\$ 16,144,369	\$ 368,015,814.00	TOTAL	\$ 1,326,450,583.00	\$ 6,925,155,680.00
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																																																																								
OBRA	\$ 1,326,450,583.00	\$ 9,693,293.00	\$ 1,336,143,876.00																																																																								
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -																																																																								
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -																																																																								
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 76,289,700.00	\$ 14,495,043.00	\$ 90,784,743.00																																																																								
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																																								
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																																								
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																																								
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -																																																																								
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1,402,740,283.00	\$ 24,188,336.00	\$ 1,426,928,619.00																																																																								
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO																																																																									
E	\$ 20,780,030.00	\$ 1,491,981,073.00																																																																									
SB	\$ 203,271,266	\$ 2,601,991,080.00																																																																									
B	\$ 492,633,400	\$ 713,967,200.00																																																																									
P	\$ 341,854,145	\$ 604,552,391.00																																																																									
OA	\$ 250,690,973	\$ 886,638,051.00																																																																									
SCT	\$ 1,076,400	\$ 258,010,071.00																																																																									
OV	\$ -	\$ -																																																																									
T	\$ 16,144,369	\$ 368,015,814.00																																																																									
TOTAL	\$ 1,326,450,583.00	\$ 6,925,155,680.00																																																																									
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1,402,740,283.00 VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1,391,351,717.00			* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE																																																																								
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1,391,351,717.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)			RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)																																																																								
VALOR EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE			<table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>1 Preliminares y explanación</td><td>\$ 130,319,724.00</td><td>\$ 1,828,130,931.00</td></tr><tr><td>2 Afirmados, subbases y bases</td><td>\$ 768,665,937</td><td>\$ 3,613,985,799.00</td></tr><tr><td>3 Pavimentos asfálticos / concreto</td><td>\$ 359,295,153</td><td>\$ 731,416,249.00</td></tr><tr><td>4 Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>\$ 50,949,000</td><td>\$ 123,222,376.00</td></tr><tr><td>5 Obras de urbanismo</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6 Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>\$ -</td><td>\$ 2,374,440.00</td></tr><tr><td>7 Señalización y control de tránsito</td><td>\$ 1,076,400</td><td>\$ 258,010,071.00</td></tr><tr><td>8 Transporte y sobre acarreo</td><td>\$ 16,144,369</td><td>\$ 368,015,814.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 1,326,450,583.00</td><td>\$ 6,925,155,680.00</td></tr></table>			GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	1 Preliminares y explanación	\$ 130,319,724.00	\$ 1,828,130,931.00	2 Afirmados, subbases y bases	\$ 768,665,937	\$ 3,613,985,799.00	3 Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 359,295,153	\$ 731,416,249.00	4 Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 50,949,000	\$ 123,222,376.00	5 Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	6 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ -	\$ 2,374,440.00	7 Señalización y control de tránsito	\$ 1,076,400	\$ 258,010,071.00	8 Transporte y sobre acarreo	\$ 16,144,369	\$ 368,015,814.00	TOTAL	\$ 1,326,450,583.00	\$ 6,925,155,680.00																																								
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																																									
1 Preliminares y explanación	\$ 130,319,724.00	\$ 1,828,130,931.00																																																																									
2 Afirmados, subbases y bases	\$ 768,665,937	\$ 3,613,985,799.00																																																																									
3 Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 359,295,153	\$ 731,416,249.00																																																																									
4 Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 50,949,000	\$ 123,222,376.00																																																																									
5 Obras de urbanismo	\$ -	\$ -																																																																									
6 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ -	\$ 2,374,440.00																																																																									
7 Señalización y control de tránsito	\$ 1,076,400	\$ 258,010,071.00																																																																									
8 Transporte y sobre acarreo	\$ 16,144,369	\$ 368,015,814.00																																																																									
TOTAL	\$ 1,326,450,583.00	\$ 6,925,155,680.00																																																																									
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																																																											
OBSERVACIONES																																																																											
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																																																																											
Para constancia de lo anterior firman																																																																											
Firma: ANIBAL OJEDA CARRIAZO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula No.: 25202-57327 CND			Firma: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula. No. 25202-44184 CND																																																																								
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																											