


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP-MN1-IN-4-FR-1					
										VERSION 1					
										PÁGINA 1					
										FECHA 10/11/2022 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2										ACTA No. 17					
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA										VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5,314,743,936.00					
										MES OCTUBRE 2022					
										ACTA FINAL ☐					
CONTRATO No.: 989 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)					
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIAPAQUÍ- BARBOSA- BUCARAMANGA: GIRÓN-PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.										PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021					
										FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 31/08/2030					
										(Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021										FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
INTERVENTOR: CONSORCIO ICECSA-TPE										VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 465,288,090,475.00					
										VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ 58,580,051,078.00					
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523,868,141,553.00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
										Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 29/08/2022		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	72.00	\$	1,154,770.00	\$	83,143.440				12.13	\$
2	5-11604	201-13		Demolición de Estructuras	m3	4,039.00	\$	113,400.00	\$	458,022.600			8.00	\$	26,762,400.00
3	5-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	9,334.00	\$	4,470.00	\$	41,722.980				236.00	\$
4	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	566,041.00	\$	10,000.00	\$	5,660,410.000			4,153.00	\$	2,035,360,000.00
5	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	146,834.00	\$	12,570.00	\$	1,845,703.380			-	\$	-
6	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	14,784.00	\$	62,890.00	\$	929,765.760			-	\$	-
7	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	368,680.00	\$	10,000.00	\$	3,686,800.000			-	\$	-
8	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	734,168.00	\$	12,000.00	\$	8,810,016.000			11,013.00	\$	2,644,104,000.00
SUBTOTAL									\$	12,705,568,160			\$	174,593,200.00	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
9	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	184,744.00	\$	139,000.00	\$	25,679,416.000			-	\$	523,335,000.00
10	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	124,370.00	\$	150,000.00	\$	18,655,500.000			-	\$	-
11	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	12,600.00	\$	179,850.00	\$	2,266,110.000			-	\$	-
Subtotal									\$	46,601,026,000			\$	-	\$
PAVIMENTOS ASFALTICO															
12	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	197,124.00	\$	2,910.00	\$	573,630.840			18,120.00	\$	52,729,200.00
13	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	522,324.00	\$	1,840.00	\$	961,076.160			24,463.00	\$	287,264,480.00
14	7-11603	450 1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,548.00	\$	750,000.00	\$	22,161,000.000			-	\$	5,431,800,000.00
15	7-11603	450 2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	26,624.00	\$	760,000.00	\$	20,234,240.000			8.00	\$	734,464,000.00
16	7-11603	450 10P		Mezcla densa en caliente tipo MSC-25 para bacheos	m3	5,040.00	\$	795,600.00	\$	4,009,824.000			-	\$	6,170,991,840.00
17	7-11603	460 1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	14,175.00	\$	72,820.00	\$	1,032,223.500			87.40	\$	1,115,592,933.40
Subtotal									\$	81,880.00			-	\$	-
18	7-11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	22,680.00	\$	78,890.00	\$	1,789,225.200			320.00	\$	25,244,800.00
Subtotal									\$	87,819.38			-	\$	-
19	7-11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruto	m	10,000.00	\$	4,340.00	\$	43,400.000			-	\$	-
Subtotal									\$	87,819.38			-	\$	-
PAVIMENTOS DE CONCRETO															
20	7-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	932.00	\$	837,200.00	\$	780,270.400			932.00	\$	780,270.400
Subtotal									\$	780,270.400			-	\$	-
ESTRUCTURAS Y DRENAJE															
21	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	122,977.00	\$	28,000.00	\$	3,443,356.000			-	\$	-
21-A	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	-	\$	-			-	\$	-
21-B	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	-	\$	-			33,778.50	\$	945,798.000
21-C	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	-	\$	-			8,297.70	\$	232,335.600
21-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	-	\$	-			20,744.25	\$	580,839.000
22	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11,429.00	\$	81,880.00	\$	935,806.520			-	\$	-
22-A	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	-	\$	-			5,714.50	\$	467,903.260
22-B	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	-	\$	-			1,142.90	\$	93,580.652
22-C	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	-	\$	-			2,857.25	\$	233,951.630
22-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	-	\$	-			1,714.35	\$	140,370.978
23	5	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	3,500.00	\$	25,950.00	\$	90,825.000			-	\$	-
23-A	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	-	\$	-	\$	-			18,151.60	\$	471,034.020
23-B	5-11605	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	-	\$	-	\$	-			60,502.944	\$	48,839,200.000
23-C	5-11606	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	-	\$	-	\$	-			5,828.80	\$	151,257.360
23-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	-	\$	-	\$	-			3,497.28	\$	90,754.416
24	1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	34,322.00	\$	52,470.00	\$	1,800,875.340			-	\$	-
24-A	1-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$	-	\$	-			10,679.35	\$	560,346.495
24-B	1-11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$	-	\$	-			2,135.87	\$	112,069.099
24-C	1-11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$	-	\$	-			4,271.74	\$	224,138.198
24-D	1-14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$	-	\$	-			4,271.74	\$	224,138.198
25	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	1,884.00	\$	119,000.00	\$	224,196.000			-	\$	-
25-A	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$	-	\$	-			942.00	\$	112,098.000
25-B	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$	-	\$	-			188.40	\$	22,419.600
25-C	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$	-	\$	-			376.80	\$	44,839.200
25-D	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$	-	\$	-			376.80	\$	44,839.200
26	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	34,991.00	\$	140,000.00	\$	4,898,740.000			-	\$	-
26-A	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	-	\$	-			27,992.80	\$	3,918,992.000
26-B	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	-	\$	-			-	\$	-
26-C	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	-	\$	-			6,998.20	\$	979,748.000
26-D	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	-	\$	-			-	\$	-
27	5	621.1 1P		Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	184.00	\$	2,289,000.00	\$	421,176.000			-	\$	-
27-A	5-11606	621.1 1P		Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	\$	-	\$	-			482.89	\$	1,105,327.498
27-B	5-14102	621.1 1P		Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	\$	-	\$	-			1,126.74	\$	2,579,097.494
28	5-14102	621.1 2P		Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3,985.00	\$	2,300,000.00	\$	9,165,500.000			-	\$	-
29	6-14104	630.1 1P		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	5,986.00	\$	1,200,000.00	\$	7,183,200.000			-	\$	-
30	6-14104	630.1 3P		Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	14,785.00	\$	1,500,000.00	\$	22,177,500.000			-	\$	-
31	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	19,118.00	\$	810,000.00	\$	15,485,580.000			60.00	\$	48,600.000.00
31-A	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	-	\$	-	\$	-			5,529.00	\$	7,718,490.000
31-B	5-11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	-	\$	-	\$	-			105.90	\$	85,779,000.00
31-C	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	-	\$	-	\$	-			1,965.60	\$	1,543,696.000
31-D	5-14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	-	\$	-	\$	-			4,764.50	\$	3,859,245.000
32	5-14104	630.3 1P		Concreto clase 28 MPA	m3	-	\$	-	\$	-			2,858.70	\$	2,315,547.000
33	5-14104	630.3 1P		Concreto clase 28 MPA	m3	25,957.00	\$	810,000.00	\$	23,361,300.000			26,007.00	\$	23,406,300.000
34	5-14104	630.3 3P		Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	5,339.00	\$	1,200,000.00	\$	6,406,800.000			5,419.00	\$	6,502,800.000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-1								
										VERSION	1								
										PÁGINA	1								
										FECHA	10/11/2022 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA				ACTA No. 17		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5,314,743.936.00		MES OCTUBRE 2022							
										ACTA FINAL ☐									
CONTRATO No.: 989 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA- GIRÓN-PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 31/08/2030							
										(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A		(Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPE										VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ 58,580,051,078.00							
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523,868,141,553.00									
34	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	27,163.00	\$	650,000.00	\$	17,655,950.000	27,163.00	\$	17,655,950.000	-	\$	-	\$	-	
35	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	5,433.00	\$	495,350.00	\$	2,691,236.550	30.00	\$	14,860,500.00	-	\$	14,860,500.00	\$	-	
35-A	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$	495,350.00	\$	-	3,782.10	\$	1,873,463.235	12.90	\$	6,390,015.00	158.70	\$	78,612,045.00
35-B	5-14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$	495,350.00	\$	-	1,620.90	\$	802,912.815	-	\$	-	\$	-	
36	4-14104	630-13	632.1P	Baranda Metálica	m	1,420.00	\$	548,010.00	\$	778,174.200	1,420.00	\$	778,174.200	-	\$	-	\$	-	
37	5-11604	632-13		Baranda de concreto	m	687.00	\$	214,420.00	\$	147,306.540	687.00	\$	147,306.540	-	\$	-	\$	-	
38	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	11,840,561.00	\$	5,378.00	\$	63,678,537.058	4,903.00	\$	26,368,334	-	\$	4,903.00	\$	26,368,334.00	
38-A	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		\$	5,378.00	\$	-	9,683,345.94	\$	52,077,034.465	8,300.00	\$	44,637,400.00	125,247.30	\$	673,579,979.40
38-B	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		\$	5,378.00	\$	-	1,210,418.24	\$	6,509,629.295	-	\$	-	\$	-	
38-C	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		\$	5,378.00	\$	-	605,209.12	\$	3,254,814.647	-	\$	-	\$	-	
38-D	4-14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		\$	5,378.00	\$	-	605,209.12	\$	3,254,814.647	-	\$	-	\$	-	
39	4-11604	640-13		Malla de refuerzo Fy= 459.2 Mpa	kg	76,562.00	\$	5,480.00	\$	419,559.760	76,562.00	\$	419,559.760	-	\$	-	\$	-	
40	4-14104	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	1,572,187.00	\$	2,230.00	\$	3,505,977.010	1,572,187.00	\$	3,505,977.010	-	\$	-	\$	-	
41	5-14104	642-13		Apoyo elastomérico de 35cm*45cm*5cm	u	156.00	\$	788,350.00	\$	119,862.600	156.00	\$	119,862.600	-	\$	-	\$	-	
42	5-14104	642-13	642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +740 mm)	m	228.00	\$	1,583,120.00	\$	360,951.360	228.00	\$	360,951.360	-	\$	-	\$	-	
43	4-14103	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	53,475.00	\$	11,325.00	\$	605,604.375	98,875.00	\$	1,119,759.375	-	\$	-	\$	-	
44	4-14103	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	53,475.00	\$	200.00	\$	10,695.000	98,875.00	\$	19,775.000	-	\$	-	\$	-	
45	4-14103	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	53,475.00	\$	4,286.00	\$	229,193.850	98,875.00	\$	423,778.250	-	\$	-	\$	-	
46	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3,722.00	\$	600,000.00	\$	2,233,200.000	3,722.00	\$	2,233,200.000	-	\$	-	\$	201.60	
47	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior	m	246.00	\$	1,264,890.00	\$	311,162.940	246.00	\$	311,162.940	-	\$	-	\$	-	
48	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior	m	340.00	\$	1,834,530.00	\$	623,740.200	340.00	\$	623,740.200	-	\$	-	\$	-	
49	5-11604		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	42,017.00	\$	38,110.00	\$	1,601,267.870	42,017.00	\$	1,601,267.870	1,225.50	\$	46,703,805.00	3,992.70	\$	152,161,797.00
50	5-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	3,546.00	\$	580,000.00	\$	2,056,680.000	3,546.00	\$	2,056,680.000	-	\$	-	\$	-	
51	5-11605	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	2,366.00	\$	86,540.00	\$	204,753.640	2,366.00	\$	204,753.640	-	\$	-	\$	-	
52	7-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	63,200.00	\$	7,700.00	\$	496,640.000	63,200.00	\$	496,640.000	3,799.50	\$	29,256,150.00	11,771.80	\$	90,642,860.00
53	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3	27,297.00	\$	130,000.00	\$	3,548,610.000	27,297.00	\$	3,548,610.000	786.39	\$	102,230,700.00	2,455.19	\$	319,174,700.00
54	5-11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	5,459.00	\$	170,000.00	\$	928,030.000	5,459.00	\$	928,030.000	-	\$	-	\$	-	
55	5-11604	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	1,309.00	\$	173,900.00	\$	227,635.100	1,309.00	\$	227,635.100	-	\$	-	\$	189.00	
56	5-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2,150.00	\$	248,500.00	\$	534,275.000	2,150.00	\$	534,275.000	-	\$	-	\$	-	
Subtotal								\$	\$	198,553,897,913	\$	202,796,735,585	-	\$	341,946,145.00	\$	3,112,619,120.40		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																			
57	7-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	935,857.00	\$	1,790.00	\$	1,675,184,030	935,857.00	\$	1,675,184,030	-	\$	-	\$	251,051.40	
58	7-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con pintura en frío	m2	3,068.00	\$	22,070.00	\$	67,710,760	8,068.00	\$	178,060,760	3.90	\$	86,073.00	4,853.57	\$	107,118,289.90
59	7-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	10,794.00	\$	59,980.00	\$	647,424,120	8,195.00	\$	491,536,100	-	\$	-	\$	-	
60	7-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	53,514.00	\$	8,340.00	\$	446,306,760	53,514.00	\$	446,306,760	60.00	\$	500,400.00	7,688.00	\$	64,117,920.00
61	4-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	2,164.00	\$	397,600.00	\$	860,406.400	2,050.00	\$	815,080.000	-	\$	-	\$	244.00	
62	4-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,714.00	\$	325,630.00	\$	883,759,820	2,714.00	\$	883,759,820	-	\$	-	\$	-	
63	4-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	159.00	\$	504,590.00	\$	80,229,810	257.00	\$	129,679,630	-	\$	-	\$	219.00	
64	5-11607	720-13		Poste de referencia	u	500.00	\$	254,830.00	\$	127,415.000	500.00	\$	127,415.000	-	\$	-	\$	-	
65	4-11607	730-13		Defensa metálica	m	4,000.00	\$	230,530.00	\$	922,120.000	4,000.00	\$	922,120.000	-	\$	-	\$	-	
66	4-11607	740-13		Capitafaros	u	1,000.00	\$	22,030.00	\$	22,030.000	1,000.00	\$	22,030.000	-	\$	-	\$	-	
Subtotal								\$	\$	5,732,586,790	\$	5,691,172,100	\$	\$	586,473.00	\$	828,137,825.90		
OBRAS SUBTERRANEAS																			
67	1-15101		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo II	m3	10,332.00	\$	221,660.00	\$	2,290,191,120		\$	-	-	\$	-	\$	-	
68	1-15101		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	16,195.00	\$	253,200.00	\$	4,100,574,000		\$	-	-	\$	-	\$	-	
69	1-15101		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	3,360.00	\$	291,510.00	\$	979,473,600		\$	-	-	\$	-	\$	-	
70	1-15101		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	14,674.00	\$	300,000.00	\$	4,402,200,000		\$	-	-	\$	-	\$	-	
71	5-15102		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	2,000.00	\$	100,640.00	\$	201,280.000		\$	-	-	\$	-	\$	-	
72	5-15103		PT-4	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	2,411.00	\$	1,196,190.00	\$	2,811,684,090		\$	-	-	\$	-	\$	-	
73	5-15103		PT-4	Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles, galerías y pozos.	m3	611.00	\$	970,770.00	\$	593,140,470		\$	-	-	\$	-	\$	-	
74	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	kg	176,103.00	\$	10,648.00	\$	1,875,144,744		\$	-	-	\$	-	\$	-	
75	5-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	3,124.00	\$	83,100.00	\$	259,604,400		\$	-	-	\$	-	\$	-	
76	5-15106		PT-9	Caja de inspección de 0.65 m x 0.65 m con altura menor a 2 m	u	71.00	\$	1,053,100.00	\$	74,770,100		\$	-	-	\$	-	\$	-	
77	4-15102		PT-10	Tubería para enfijajes: Tubería metálica de 4" de diametro	m	5,341.00	\$	258,899.00	\$	1,382,779,559		\$	-	-	\$	-	\$	-	
Subtotal								\$	\$	18,970,842,083	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
OBRAS VARIAS																			
78	5-11601	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	29,900.00	\$	34,230.00	\$	1,023,477,000	29,900.00	\$	1,023,477,000	-	\$	-	\$	-	
79	5-11606	810-13		Proteccion de taludes con tierra organica	m2	271,138.00	\$	13,000.00	\$	3,524,794,000	271,138.00	\$	3,524,794,000	-	\$	-	\$	-	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 1			
												FECHA 10/11/2022 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA				ACTA No. 17		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5,314,743,936.00				MES OCTUBRE 2022			
ACTA FINAL ☐															
CONTRATO No.: 989 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIAPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA: GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 31/08/2030	
												(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF												VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 465,288,090,475.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ 58,580,051,078.00	
												(Según contrato principal)			
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523,868,141,553.00															
Subtotal						\$ 4,548,271,000		\$ 4,548,271,000		\$ -					
TRANSPORTES															
80	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7,480,309.00	\$ 1,100.00	\$ 8,228,339,900	21,898,825.00	\$ 24,088,707,500	460,992.00	\$ 507,091,200.00	12,267,614.00	\$ 13,494,375,400.00	
Subtotal				ITEM NO PREVISTOS				\$ 8,228,339,900	\$ 24,088,707,500	\$ 507,091,200.00	-	\$ 13,494,375,400.00			
81	1-11601		220.1P	Material para Terraplen	m3		\$ 42,374.00	\$ -	251,035.00	\$ 10,637,357,090	11,013.00	\$ 466,664,862.00	219,979.00	\$ 9,321,390,146.00	
82	1-11601	221.1		Pedraplen Compacto	m3		\$ 19,910.00	\$ -	91,165.00	\$ 1,815,096,150	1,312.00	\$ 26,121,920.00	75,369.00	\$ 1,500,596,790.00	
83	1-11601		221.1P	Material para Pedraplen	m3		\$ 81,868.00	\$ -	118,536.00	\$ 9,704,305,248	1,706.00	\$ 139,666,808.00	97,980.00	\$ 8,021,426,840.00	
84	5	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		\$ 45,232.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
84-A	5-11604	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		\$ 45,232.00	\$ -	2,100.00	\$ 94,987,200	-	\$ -	2,725.80	\$ 123,293,385.60	
84-B	5-11606	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		\$ 45,232.00	\$ -	600.00	\$ 27,139,200	-	\$ -	-	\$ -	
84-C	5-14104	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		\$ 45,232.00	\$ -	300.00	\$ 13,569,600	-	\$ -	-	\$ -	
85	5-11604		661.1P	Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación)	ml		\$ 1,610,012.00	\$ -	1,489.00	\$ 2,397,307,868	83.75	\$ 134,838,505.00	764.50	\$ 1,230,854,174.00	
86	5-11607		7P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación)	ml		\$ 138,738.00	\$ -	5,000.00	\$ 693,690,000	-	\$ -	1,615.25	\$ 224,096,554.50	
87	5-11607		8P	Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación)	u		\$ 77,167.00	\$ -	1,631.00	\$ 125,859,377	-	\$ -	-	\$ -	
88	5-11607		9P	Delineador Tubular Simple (Incluye Suministro e instalación)	u		\$ 77,971.00	\$ -	277.00	\$ 21,597,967	-	\$ -	-	\$ -	
89	4-11607		710.1P	Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada (Incluye Suministro e Instalación)	u		\$ 1,324,653.00	\$ -	30.00	\$ 39,739,590	2.00	\$ 2,649,306.00	12.00	\$ 15,895,836.00	
90	7-11601	231.1		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2		\$ 10,590.00	\$ -	228,710.00	\$ 2,422,038,900	21,647.00	\$ 229,241,730.00	199,477.00	\$ 2,112,461,430.00	
91	5-11604		642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ml		\$ 56,631.00	\$ -	1,849.00	\$ 104,710,719	97.50	\$ 5,521,522.50	1,532.70	\$ 86,798,333.70	
92	7-11603		450.13P	Base tratada con asfalto - BTA	m3		\$ 674,379.00	\$ -	14,520.00	\$ 9,791,983,080	960.00	\$ 647,403,840.00	9,446.60	\$ 6,370,588,861.40	
93	5-11604		642.4P	Junta de dilatación, con sello pvc o-22 o equivalente, de ancho 2cm, con sellante de masilla de poliuretano y placa de poliester expandido de e=20mm de espesor.	ml		\$ 135,126.00	\$ -	567.00	\$ 76,616,442	10.00	\$ 1,351,260.00	476.80	\$ 64,428,076.80	
94	5-11604	630.7		Concreto clase 14 MPA - ciclópeo	m3		\$ 376,988.00	\$ -	250.00	\$ 94,247,000	44.70	\$ 16,851,364.00	197.30	\$ 74,379,732.00	
95	7-11603		450.4P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3		\$ 730,766.00	\$ -	9,931.20	\$ 7,257,383,299	1,273.40	\$ 930,557,424.40	5,214.50	\$ 3,810,579,307.00	
96	1-11606		220.2P	Geobloque densidad 30kg/m3	m3		\$ 1,032,638.00	\$ -	4,910.00	\$ 5,070,252,580	857.00	\$ 884,970,766.00	3,362.00	\$ 3,471,728,956.00	
97	4-11607		11P	Desmonte, transporte y almacenamiento de señales existentes sp, sr y si	u		\$ 58,894.00	\$ -	150.00	\$ 8,834,100	-	\$ -	-	\$ -	
98	5-11706		12P	TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIAPAQUIRA, VARIANTE LA PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3 +220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 610, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.	u		\$ 252,987,756.00	\$ -	1.00	\$ 252,987,756	-	\$ -	-	\$ -	
99	5-11706		13P	TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGA PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA	u		\$ 8,511,981.00	\$ -	1.00	\$ 8,511,981	-	\$ -	-	\$ -	
100	5-11706		14P	RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTINO Y PACHO POR CONSTRUCCION DE RONDONA VIA DOBLE CALZADA.	u		\$ 978,684,911.00	\$ -	1.00	\$ 978,684,911	-	\$ -	-	\$ -	
101	2-11602		320.1.1P	SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIAPAQUIRA)	m3		\$ 108,109.00	\$ -	13,906.00	\$ 1,503,363,754	879.00	\$ 95,027,811.00	5,596.00	\$ 604,977,964.00	
								\$ -	\$ 53,140,262,812	\$ 3,580,867,118.90		\$ 37,033,495,987.00			
SUBTOTAL OBRA								\$ 346,925,421,856.00	\$ 412,287,032,959.00	\$ 4,715,269,725.00	\$ 73,910,362,087.00				
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								\$ 27,957,104,337.00	\$ 29,814,825,388.00	\$ -	\$ 6,293,884,840.00				



UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA	ACTA No.	17	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 5,314,743,936.00	MES	OCTUBRE 2022
				ACTA FINAL	☐				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	971-2021	INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$	523,868,141,553.00
--------------------------------	----------	------------------------------------	---	----	--------------------

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Unidad	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ -	
Valor Amortizado Acumulado	\$ -	
Valor Saldo por Amortizar	\$ -	

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica):ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-1
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1
				FECHA	10/11/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA	ACTA No.	17
				ACTA FINAL	☐
CONTRATO No.: 989 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA- GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 31/08/2030	
		(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF		VALOR INICIAL (incluido IVA \$ 465,288,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ 58,580,051,078.00 (Según contrato principal)	
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523,868,141,553.00			
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.					
GRUPOS					
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO					
11601-Vías interurbanas-Preliminares y explanación \$ 1,035,381,320.00 \$ 24,823,012,353.70					
11604-Vías interurbanas-Estructuras hidráulicas y drenajes \$ 501,415,997.00 \$ 4,455,379,020.20					
11602-Vías interurbanas-Afirmados, subbases y bases \$ 95,027,811.00 \$ 1,128,312,964.00					
11603-Vías interurbanas-Pavimentos asfálticos / concreto \$ 1,688,146,852.00 \$ 15,428,691,849.00					
11606-Vías interurbanas-Obras geotécnicas y mitigación ambiental \$ 884,970,766.00 \$ 3,471,728,956.00					
14101-Puentes-Preliminares y cimentación \$ - \$ -					
14102-Puentes-Subestructura y cimentación \$ - \$ -					
14104-Puentes-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes \$ - \$ -					
14103-Puentes-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes \$ - \$ -					
11605-Vías interurbanas-Obras de urbanismo \$ - \$ -					
11607-Vías interurbanas-Senalización y control de tránsito \$ 3,235,779.00 \$ 877,648,170.80					
11608-Vías interurbanas-Transporte y sobre acarreo \$ 507,091,200.00 \$ 13,410,256,200.00					
15102-Túneles-Aceros y excavaciones \$ - \$ -					
15103-Túneles-Concretos, perforaciones en espacio subterráneo \$ - \$ -					
15106-Túneles-Drenajes, instalación e instrumentación \$ - \$ -					
11706-Vías urbanas-Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra \$ - \$ -					
TOTAL ICOCIV \$ 4,715,269,725.00 \$ 63,595,029,514.00					
TOTAL CTO \$ 73,910,362,087.00					
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -					
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -					
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 5,389,190,669.00 VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.					
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)					
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.					
OBSERVACIONES					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO MEP/AMN1-IN-4-FR-1 VERSIÓN 1 PÁGINA 1
		FECHA 10/11/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:
		CUNDINAMARCA
ACTA No. 17		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5,314.743.936.00
ACTA FINAL ☐		MES OCTUBRE 2022
CONTRATO No.: 989 DE 2021 (Indique número y año) OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1. CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año) VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 465.288.090.475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ 58.580.051.078.00 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523.868.141.553.00		
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuáles de las actividades de la licencia ambiental vío P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. Para constancia de lo anterior firman MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2022.11.10 17:07:53 -05'00' Firma: Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista - CONSORCIO VIAL MHC 063 Matrícula Profesional No.: 14502 CND  Firma: Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor - CONSORCIO ICEACSA-TPF Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		