

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 1 DE 2			
												FECHA 7 10 2022 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021												CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			
MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE												PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2021		419721	C-2401-0600-132-0-2401008-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 6.918.402.778.00		\$ 3.780.458.195.00			
2021		419721	C-2401-0600-132-0-2401017-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 1.692.708.333.00		\$ -			
2021		419721	C-2401-0600-132-0-2401023-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 250.000.000.00		\$ -			
2021		419721	C-2401-0600-135-0-2401008-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 1.976.880.881.00		\$ -			
2021		419721	C-2401-0600-135-0-2401023-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 46.111.111.00		\$ -			
2022		291922	C-2401-0600-132-0-2401008-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 9.007.098.765.15		\$ 9.007.098.765.15			
2022		291922	C-2401-0600-132-0-2401017-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 662.037.036.66		\$ 662.037.036.66			
2022		291922	C-2401-0600-132-0-2401023-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 108.641.975.19		\$ 108.641.975.19			
2022		216522	C-2401-0600-135-0-2401008-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 3.987.962.963.67		\$ 2.587.727.711.00			
2022		216522	C-2401-0600-135-0-2401023-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 67.592.592.33		\$ -			
			TOTAL							\$ 24.717.436.436.00		\$ 16.145.963.683.00			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 409,452,964,666.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00			X	
1	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00			X	
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00			X	
2	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00			X	
3	OBRA	ago-21	\$ 25,633,813.00	\$ 187,324.00	\$ 25,821,137.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,858,281,966.00	\$ 399,541,615,299.00			X	
3	AJUSTES	ago-21	\$ 319,794.00	\$ 2,337.00	\$ 322,131.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,857,959,835.00	\$ 399,541,293,168.00			X	
4	OBRA	sep-21	\$ 290,414,527.00	\$ 35,828,991.00	\$ 326,243,518.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,531,716,317.00	\$ 399,215,049,650.00			X	
4	AJUSTES	sep-21	\$ 1,359,514.00	\$ 9,935.00	\$ 1,369,449.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,530,346,868.00	\$ 399,213,680,201.00			X	
5	OBRA	oct-21	\$ 151,421,024.00	\$ 1,106,538.00	\$ 152,527,562.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,377,819,306.00	\$ 399,061,152,639.00			X	
5	AJUSTES	oct-21	\$ 2,076,560.00	\$ 15,175.00	\$ 2,091,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,375,727,571.00	\$ 399,059,060,904.00			X	
6	OBRA	nov-21	\$ 373,938,181.00	\$ 2,732,625.00	\$ 376,670,806.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 9,999,056,765.00	\$ 398,682,390,098.00			X	
6	AJUSTES	nov-21	\$ 4,898,848.00	\$ 35,799.00	\$ 4,934,647.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 9,994,122,118.00	\$ 398,677,455,451.00			X	
ADICIÓN 1			dic-21					\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 19,879,650,348.00	\$ 408,562,983,681.00				
7	OBRA	dic-21	\$ 288,931,557.00	\$ 2,111,423.00	\$ 291,042,980.00	\$ -	\$ -	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 19,588,607,368.00	\$ 408,271,940,701.00			X	
7	AJUSTES	dic-21	\$ 4,695,322.00	\$ 34,312.00	\$ 4,729,634.00	\$ -	\$ -	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 19,583,877,734.00	\$ 408,267,211,067.00			X	
8	OBRA	ene-22	\$ 162,319,214.00	\$ 1,186,179.00	\$ 163,505,393.00	\$ -	\$ -	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 19,420,372,341.00	\$ 408,103,705,674.00			X	
8	AJUSTES	ene-22	\$ 3,171,115.00	\$ 23,174.00	\$ 3,194,289.00	\$ -	\$ -	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 19,417,178,052.00	\$ 408,100,511,385.00			X	
9	OBRA	feb-22	\$ 95,030,846.00	\$ 1,319,010.00	\$ 96,349,856.00	\$ 2,402,243.00	\$ 93,947,613.00	\$ 9,883,125,987.00	245321 18/12/2021	\$ 19,323,230,439.00	\$ 408,004,161,529.00			X	
10	OBRA	mar-22	\$ 815,420,772.00	\$ 141,316,899.00	\$ 956,737,671.00	\$ 23,853,865.00	\$ 932,883,806.00	\$ 9,859,272,122.00	245321 18/12/2021	\$ 18,390,346,633.00	\$ 407,047,423,858.00			X	
11	OBRA	abr-22	\$ 315,412,481.00	\$ 2,302,160.00	\$ 317,714,641.00	\$ 7,921,421.00	\$ 309,793,220.00	\$ 9,851,350,701.00	245321 18/12/2021	\$ 18,080,553,413.00	\$ 406,729,709,217.00			X	
12	OBRA	may-22	\$ 1,319,446,250.00	\$ 95,874,977.00	\$ 1,415,321,227.00	\$ 35,287,500.00	\$ 1,380,033,727.00	\$ 9,816,063,201.00	245321 18/12/2021	\$ 16,700,519,686.00	\$ 405,314,387,990.00			X	
13	OBRA	jun-22	\$ 991,701,814.00	\$ 7,243,636.00	\$ 998,945,450.00	\$ 24,906,210.00	\$ 974,039,240.00	\$ 9,791,156,991.00	245321 18/12/2021	\$ 15,726,480,446.00	\$ 404,315,442,540.00			X	
REPROGRAMACION # 2			jul-22					\$ 9,791,156,991.00	216522 28/02/2022	\$ 19,674,285,549.00	\$ 404,315,442,540.00				
14	OBRA	jul-22	\$ 2,175,716,723.00	\$ 15,895,811.00	\$ 2,191,612,534.00	\$ 54,642,385.00	\$ 2,136,970,149.00	\$ 9,736,514,606.00	216522 28/02/2022	\$ 17,537,315,400.00	\$ 402,123,830,006.00			X	
15	OBRA	ago-22	\$ 1,402,740,283.00	\$ 24,188,336.00	\$ 1,426,928,619.00	\$ 35,576,902.00	\$ 1,391,351,717.00	\$ 9,700,937,704.00	216522 28/02/2022	\$ 16,145,963,683.00	\$ 400,696,901,387.00			X	
16	OBRA	sep-22	\$ 1,571,877,792.00	\$ 11,486,799.00	\$ 1,583,364,591.00	\$ 39,584,115.00	\$ 1,543,780,476.00	\$ 9,661,353,589.00	216522 28/02/2022	\$ 14,602,183,207.00	\$ 399,113,536,796.00			X	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE

PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

TOTALES			\$ 9,996,526,430.00	\$ 342,901,440.00	\$ 10,339,427,870.00	\$ 224,174,641.00	\$ 8,762,799,948.00	\$ 9,661,353,589.00		\$ 14,602,183,207.00	\$ 399,113,536,796.00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 8,497,033,479.00	\$ 62,093,706.00	\$ 8,559,127,185.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA			
AJUSTES	\$ 16,521,153.00	\$ 120,732.00	\$ 16,641,885.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,473,739,600.00	\$ 280,010,524.00	\$ 1,753,750,124.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)			
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 9,232,199.00	\$ 676,477.00	\$ 9,908,676.00
VALOR TOTAL	\$ 9,996,526,431.00	\$ 342,901,439.00	\$ 10,339,427,870.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 25202-66672 CND

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC