

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO:	
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
			PAGINA 1 DE 4	

DEPENDENCIA CONTRATANTE

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

(Seleccione la dependencia ejecutora del contrato)

BPIN

2021540010057

(BPIN del proyecto)

ACTA No.

10

(escriba No. de acta)

SOLICITUD DE

PRÓRROGA

A CONTRATO DE

OBRA

(seleccione el tipo de contrato)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO N°

2008

DE

2022

SECOP II

SIM-LP-003-2021

(Número de Contrato)

Año de suscripción

(No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

"RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA", LOTE 1.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

(Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

CONTRATO DE

INTERVENTORÍA

ASOCIADO

No.

2009

SECOP II

SIM-CMA-007-2021

(seleccione el tipo de contrato)

(Número de Contrato Asociado)

(No. de proceso)

CONTRATISTA DE OBRA

INCOST SAS

NIT

901.507.683-6

(Seleccione el tipo de contratista solicitante)

(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

(Escriba el NIT del Contratista)

SUPERVISOR DEL CONTRATO

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

CC

13503541

(Seleccione el tipo de supervisión)

(Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante)

(Escriba el No. de documento del supervisor o interventor)

APOYO A LA SUPERVISIÓN

CARLOS ALBERTO GARCIA LEMUS

CC

1018486513

(Seleccione una opción)

(Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)

(Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CINCO (5) MESES

(Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

10

DE

MAYO

DE

2022

(Día)

(Mes)

(Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$

359.023.400,00

(Escriba en este espacio el valor del contrato en números)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No.	1	DE FECHA	7/10/2022	PLAZO	15 DIAS
PRÓRROGA No.	2	DE FECHA	24/10/2022	PLAZO	1 MESES Y 7 DIAS
PRÓRROGA No.	3	DE FECHA	30/11/2022	PLAZO	20 DIAS
PRÓRROGA No.		DE FECHA		PLAZO	
PRÓRROGA No.		DE FECHA		PLAZO	
PRÓRROGA No.		DE FECHA		PLAZO	
PRÓRROGA No.		DE FECHA		PLAZO	
PRÓRROGA No.		DE FECHA		PLAZO	

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS

2 MESES Y 15 DIAS

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO:	
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
			PAGINA 2 DE 4	

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<u>7.0 MESES y 15 DIAS</u>
(Escriba en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)	

SUSPENSIONES:				
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>N/A</u>	DE FECHA	No. DÍAS		
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA	No. DÍAS		
ACTA DE REINICIO No. _____	DE FECHA	No. DÍAS		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA	No. DÍAS		
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA	No. DÍAS		
ACTA DE REINICIO No. _____	DE FECHA	No. DÍAS		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA	No. DÍAS		
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA	No. DÍAS		
ACTA DE REINICIO No. _____	DE FECHA	No. DÍAS		
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES			No. DÍAS	

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	<u>20</u>	DE	<u>DICIEMBRE</u>	DE	<u>2022</u>
	(Día)		(Mes)		(Año)

MAYORES CANTIDADES:			
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. _____	DE FECHA	VALOR	
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. _____	DE FECHA	VALOR	
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES		VALOR	\$ <u>-</u>

ADICIONES:			
Adición No. _____	DE FECHA	VALOR	
Adición No. _____	DE FECHA	VALOR	
Adición No. _____	DE FECHA	VALOR	
Adición No. _____	DE FECHA	VALOR	
VALOR TOTAL DE ADICIONES		VALOR	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	VALOR	\$ <u>359.023.400</u>
----------------------------------	-------	-----------------------

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
Según el informe semanal No. <u>30</u> de fecha <u>12/12/2022</u> el contrato se encuentra en el siguiente avance:			
AVANCE FÍSICO	Programado	<u>100%</u>	Ejecutado <u>72%</u>
AVANCE FINANCIERO	Programado	<u>100%</u>	Ejecutado <u>72%</u>
El valor facturado a la fecha corresponde a \$ <u>148.435.805,00</u> equivalente a <u>41%</u> , del valor actual del contrato.			
Anticipo del contrato (si aplica)			
Valor Anticipo amortizado	<u>N/A</u>	Valor Anticipo por Amortizar	<u>N/A</u>

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
		PAGINA 3 DE 4	

4. OBJETO DE LA SOLICITUD	
El objeto de la presente solicitud se debe a una	PRÓRROGA al contrato No. <u>2008</u> <small>(Número de Contrato)</small>
ADICIÓN al contrato citado de	<u>N/A</u> <small>(Escriba el valor de la adición)</small>
PRÓRROGA al contrato citado de	<u>OBRA</u> <small>(Escriba el tiempo en días y/o meses)</small>

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA
<p>INCOST SAS, solicita la prórroga No. 4 del contrato de obra en mención por un periodo de 10 días calendarios, sustentado, en la fase que se encuentra el contrato de obra.</p> <p>"Por medio de la presente nos permitimos remitir la SOLICITUD DE MODIFICACION DE CANTIDADES NO. 3y PRORROGA NO. 4 a el CONTRATO DE OBRA No 2008 de 2022...</p> <p>... OCUPACION ESPACIO PUBLICO (VENDEDORES AMBULANTES Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO NOCTURNO)</p> <p>En segundo lugar, se ha presentado una problemática social durante la ejecución de las actividades contractuales específicamente en la zona de la calle 10 sobre la ciclorruta, dado que en este punto en la jornada se ubican alrededor de 10 puestos de comida invadiendo el espacio publico de la ciclorruta y no permitiendo el desarrollo de las actividades sobre la misma.</p> <p>FACTOR CLIMATICO - OLA INVERNAL</p> <p>En tercer lugar, es de conocimiento para la entidad e interventoría que actualmente nos encontramos en medio de una ola invernal a causa del fenómeno de La Niña. Dicha situación ha afectado directamente las actividades de la ruta crítica del proyecto, teniendo en cuenta que todas las actividades que actualmente se encuentran en ejecución se encuentran al aire libre como lo son los, actividades de pintura y señalización vial las cuales no se han podido llevar acabo en su debido curso y acorde a el cronograma de obra dada imprevisión de las lluvias a causa de la ola invernal.</p>

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA) O SUPERVISOR ACERCA DE LA SOLICITUD
<p>acuerdo con el oficio No. CUC-053-16-11-2022 el día 16 de diciembre de 2022, en donde el ejecutor INCOST SAS, plantea una serie de situaciones presentadas en obra que afectan la ejecución normal de las últimas actividades del contrato de obra de la referencia dentro de las cuales se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La entrega de obras de pavimentación para poder realizar la pintura. - La ocupación del espacio público por vendedores ambulantes y centros de entrenamiento nocturno, que imposibilitan la ejecución de las actividades en estos sectores. - Factor climático debido a la cruda ola invernal en todo el país. <p>Estas causales están plenamente esbozadas y explicadas en el oficio remitido por el Contratista, y son de pleno conocimiento de todas las partes, por lo cual la Interventoría ve viable la solicitud de adelantar una cuarta prórroga para el contrato No. 2008-2022, Lote 3, de tal manera que comedidamente se solicita que se tramite la prórroga No. 4 hasta el 30 de diciembre de 2022.</p>

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
		PAGINA 4 DE 4	

<p align="center">7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE O APOYO A LA SUPERVISIÓN (SI APLICA) ACERCA DE LA SOLICITUD.</p> <p>Las anteriores consideraciones, así como los documentos que soportan la presente, permiten dar CONCEPTO FAVORABLE, al trámite del Contrato No.2008 de 2022, Modificación N°02 la cual no modifica el valor inicial por TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 359.023.400,00), y Prórroga No 04 por un plazo de DIEZ (10) DÍAS adicional a los plazos anteriormente pactados, del contrato 2008 de 2022</p>
--

Notas:

Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los (días en número) días del mes de (mes en letras) de (año en número).

 (Firma) <hr/> (Nombre) ALVARO RAMON MENDOZA IGLESIAS Representante Legal - Contratista de Obra	 (Firma) <hr/> (Nombre) JOHATHAN ANDRÉS GAVIRIA CONTRERAS Representante Legal - Interventoría
--	---

 (Firma) <hr/> (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ Supervisor del contrato

Elaboró	CARLOS ALBERTO GARCIA LEMUS	Vo.Bo 
Revisó	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ	Vo.Bo 
Aprobó	MARTHA ELENA CADENA DURAN	Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.