

|                                          |            |                      |           |
|------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| CONTRATO No 114 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009 | ACTA FINAL | FECHA PRESENTE ACTA: | 03-dic-10 |
|------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|

**OBJETO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR USI SUR**

CONTRATISTA: CONSORCIO USI SUR  
CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. (USI)  
INTERVENTOR: CEYCO INGENIERIA LIMITADA

VR. CONTRATO INICIAL: \$ 2,838,408,660.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 1: \$ 830,000,000.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 2: \$ 0.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 3: \$ 300,000,000.00  
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 3,968,408,660.00  
VR. ANTICIPO INICIAL: \$ 993,443,031.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 1: \$ 290,500,000.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 3: \$ 105,000,000.00  
VR. TOTAL ANTICIPO: \$ 1,388,943,031.00

PLAZO CONTRATO INICIAL: 7 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL: 4 meses  
PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses  
PLAZO ADICIONAL 3: 1 mes  
PLAZO TOTAL: 14 meses  
ACTA DE INICIO: 20-ago-09  
ACTA DE SUSPENSION No 1: 13-jul-10  
ACTA DE REINICIACION No 1: 09-ago-10  
ACTA DE SUSPENSION No 2: 29-sep-10  
ACTA DE REINICIACION No 2: 19-oct-10  
FECHA TERMINACION: 05-dic-10

| ÍTEM      | DESCRIPCION                                                                                 | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIF. 11-NOV-2010 |          |           |             | PRESENTE ACTA |           | ACUMULADA |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|           |                                                                                             | U.M.                                                | CANT.    | VR. UNIT. | VR. TOTAL   | CANT.         | VR. TOTAL | CANT.     | VR. TOTAL   |
| <b>I</b>  | <b>PRELIMINARES - DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES</b>                                           |                                                     |          |           |             |               |           |           |             |
| 1.1       | CAMPAMENTO 12M X 6M CON PISO                                                                | UN                                                  | 1.00     | 3,266,100 | 3,266,100   |               |           | 1.00      | 3,266,100   |
| 1.2       | BAÑO CAMPAMENTO PROVISIONAL OBRA 0,70 X 0,80                                                | UN                                                  | 1.00     | 415,032   | 415,032     |               |           | 1.00      | 415,032     |
| 1.3       | PROV. RED DE AGUA HASTA 5 MTS - 1/2 - NO INC. PERMISO                                       | UN                                                  | 0.00     | 140,073   | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 1.4       | PROV. RED ELECTRICA HASTA 5 M - NO IN. PERMISOS AREAS MED.                                  | UN                                                  | 1.00     | 1,540,284 | 1,540,284   |               |           | 1.00      | 1,540,284   |
| 1.5       | CERCA EN LAMINA DE ACCESCO H=2,10m                                                          | ML                                                  | 113.20   | 53,400    | 6,044,880   |               |           | 113.20    | 6,044,880   |
| 1.6       | EXCAV. MECANICA 0 A 4,00 MTS INC. ACARREO                                                   | M3                                                  | 6,413.80 | 18,460    | 118,398,748 |               |           | 6,413.80  | 118,398,748 |
| 1.7       | LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL                                                             | M2                                                  | 2,700.00 | 2,490     | 6,723,000   |               |           | 2,700.00  | 6,723,000   |
| 1.8       | LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL CON TOPOGRAFO                                               | M2                                                  | 2,700.00 | 2,932     | 7,916,400   |               |           | 2,700.00  | 7,916,400   |
| 1.9       | RELLENOS EN TIERRA MATERIAL LOCAL                                                           | M3                                                  | 941.60   | 9,976     | 9,393,402   |               |           | 941.60    | 9,393,402   |
| 1.10      | DEMOL. DE CIMIENTOS ENTERRADOS                                                              | M3                                                  | 5.70     | 124,235   | 708,140     |               |           | 5.70      | 708,140     |
| <b>II</b> | <b>CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>                                                             |                                                     |          |           |             |               |           |           |             |
| 2.1       | MURO CONTENCIÓN EN CONCRETO ARMADO 3000 PSI PROTECCIÓN QUEBRADA                             | M3                                                  | 30.60    | 487,531   | 14,918,449  |               |           | 30.60     | 14,918,449  |
| 2.2       | CIMENTACION MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI ARMADO - QUEBRADA                       | M3                                                  | 37.10    | 480,497   | 17,826,439  |               |           | 37.10     | 17,826,439  |
| 2.3       | MURO DE CONTENCIÓN SOTANO EN CONCRETO 4000 PSI ARMADO E=0,30m APROX (INCLUYE CIMENTACION)   | M3                                                  | 238.80   | 554,993   | 132,532,328 |               |           | 238.80    | 132,532,328 |
| 2.4       | SUM. EXT. Y COMPACT. RECEBO -                                                               | M3                                                  | 545.40   | 47,803    | 26,071,756  |               |           | 545.40    | 26,071,756  |
| 2.5       | PLACA RAMPA VEHICULAR CONC. 3000 PSI E=0,12                                                 | M2                                                  | 0.00     | 64,525    | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 2.6       | SARDINEL EN CONCRETO 2500 PSI H=0,40 (0,15X0,20X0,40) INC. REFUERZO No.3                    | ML                                                  | 0.00     | 32,309    | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 2.7       | MURO CONCRETO REFORZADO 3000 PSI TANQUE SUBTERRANEO                                         | M3                                                  | 11.40    | 497,857   | 5,675,570   |               |           | 11.40     | 5,675,570   |
| 2.8       | PISO EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI TANQUE SUBTERRANEO                                      | M3                                                  | 10.90    | 498,693   | 5,435,754   |               |           | 10.90     | 5,435,754   |
| 2.9       | TAPA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI TANQUE SUBTERRANEO E=10 m                               | M2                                                  | 54.60    | 65,308    | 3,565,817   |               |           | 54.60     | 3,565,817   |
| 2.10      | RIOSTRAS Y VIGUETAS TAPA TANQUE SUBTERRANEO CONCRETO 3000 PSI 0,10X0,40                     | ML                                                  | 44.70    | 63,660    | 2,845,602   |               |           | 44.70     | 2,845,602   |
| 2.11      | ALISTADO PARA PISO EN MORTERO 1:5 EN MORTERO E:0.04M                                        | M2                                                  | 0.00     | 0         | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 2.12      | TORTA SUPERIOR PLACA DE ENTREPISO ALIGERADO E=0,08m INCLUYE CASETON SIN REF. H=0,40 A 0,60m | M2                                                  | 2,059.70 | 98,916    | 203,737,285 |               |           | 2,059.70  | 203,737,285 |
| 2.13      | ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI SIN REF. SIN EXCAV.                                             | M3                                                  | 0.00     | 461,342   | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 2.14      | CONCRETO SOLADO LIMPIEZA 1500 PSI E=0,05m                                                   | M2                                                  | 798.48   | 14,461    | 11,546,819  |               |           | 798.48    | 11,546,819  |
| 2.15      | VIGA CIM. MENOR 901 CM2 CONC. 3000 PSI EN SITIO                                             | M3                                                  | 10.90    | 461,031   | 5,025,238   |               |           | 10.90     | 5,025,238   |
| 2.16      | ANDEN CONC. 2500 PSI 0,10                                                                   | M2                                                  | 0.00     | 39,464    | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 2.17      | EXCAV. MANUAL 0 A 2,00 MTS INC. ACARREO                                                     | M3                                                  | 1,115.10 | 22,295    | 24,861,155  |               |           | 1,115.10  | 24,861,155  |
| 2.18      | CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES                                                                 | M3                                                  | 712.00   | 18,819    | 13,399,128  |               |           | 712.00    | 13,399,128  |

CONTRATO No 114 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009

ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:

03-dic-10

OBJETO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR USI SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO USI SUR  
CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. (USI)  
INTERVENOR: CEYCO INGENIERIA LIMITADA

VR. CONTRATO INICIAL: \$ 2,838,408,660.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 1: \$ 830,000,000.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 2: \$ 0.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 3: \$ 300,000,000.00  
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 3,968,408,660.00  
VR. ANTICIPO INICIAL: \$ 993,443,031.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 1: \$ 290,500,000.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 3: \$ 105,000,000.00  
VR. TOTAL ANTICIPO: \$ 1,388,943,031.00

PLAZO CONTRATO INICIAL: 7 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL 1: 4 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL 2: 2 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL 3: 1 mes  
PLAZO TOTAL: 14 meses  
ACTA DE INICIO: 20-ago-09  
ACTA DE SUSPENSION No 1: 13-jul-10  
ACTA DE REINICIACION No 1: 09-ago-10  
ACTA DE SUSPENSION No 2: 29-sep-10  
ACTA DE REINICIACION No 2: 19-oct-10  
FECHA TERMINACION: 05-dic-10

| ITEM | DESCRIPCION                                                     | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIF. 11-NOV-2010 |          |           |             | PRESENTE ACTA |           | ACUMULADA |             |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                                                 | U.M.                                                | CANT.    | VR. UNIT. | VR. TOTAL   | CANT.         | VR. TOTAL | CANT.     | VR. TOTAL   |
| 2.19 | IMPERM. TANQUE DE RESERVA SIKA MORTERO 101 Y SIKAGUARD 168 BICO | M2                                                  | 0.00     | 24,921    | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 2.20 | MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO RAMPA                               | M3                                                  | 36.40    | 493,432   | 17,960,925  |               |           | 36.40     | 17,960,925  |
| 2.21 | COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI CIRCULAR, DIAM=0,30m              | ML                                                  | 0.00     | 64,641    | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 2.22 | COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI Sec.(0,30*0,40)                   | ML                                                  | 0.00     | 78,671    | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 2.23 | COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI Sec.(0,30*0,60)                   | ML                                                  | 0.00     | 98,045    | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 2.24 | COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI Sec.(0,40*0,60)                   | ML                                                  | 0.00     | 120,025   | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 2.25 | COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI Sec.(0,4*0,90)                    | ML                                                  | 0.00     | 181,112   | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 2.26 | VIGA EN CONCRETO 3000 PSI Sec.(0,15*0,36)                       | ML                                                  | 27.10    | 29,342    | 795,168     |               |           | 27.10     | 795,168     |
| 2.27 | VIGA EN CONCRETO 3000 PSI Sec.(0,30*0,40)                       | ML                                                  | 618.40   | 57,045    | 35,276,628  |               |           | 618.40    | 35,276,628  |
| 2.28 | VIGA EN CONCRETO 3000 PSI Sec.(0,30*0,50)                       | ML                                                  | 0.00     | 74,310    | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 2.29 | VIGA EN CONCRETO 3000 PSI Sec.(0,30*0,60)                       | ML                                                  | 1,258.10 | 84,039    | 105,729,466 |               |           | 1,258.10  | 105,729,466 |
| 2.30 | VIGA EN CONCRETO 3000 PSI Sec.(0,40*0,70)                       | ML                                                  | 201.60   | 132,498   | 26,711,597  |               |           | 201.60    | 26,711,597  |
| 2.31 | ESCALERA CIRCULAR EN CONCRETO 3000 PSI                          | M3                                                  | 17.70    | 785,957   | 13,911,439  |               |           | 17.70     | 13,911,439  |
| 2.32 | ESCALERA 1 EN CONCRETO 3000 PSI                                 | M3                                                  | 15.40    | 771,178   | 11,876,141  |               |           | 15.40     | 11,876,141  |
| 2.33 | ESCALERA 2 EN CONCRETO 3000 PSI                                 | M3                                                  | 0.00     | 771,178   | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| III  | INST. HIDRO - SANITARIAS                                        |                                                     |          |           |             |               |           |           |             |
| 3.1  | PTO SANIT. 2" - 3" - 4" SPVC piso 1                             | UN                                                  | 136.00   | 72,040    | 9,797,440   |               |           | 136.00    | 9,797,440   |
| 3.2  | PTO SANIT. 2" - 3" - 4" SPVC PISO SOTANO                        | UN                                                  | 45.00    | 72,040    | 3,241,800   |               |           | 45.00     | 3,241,800   |
| 3.3  | TUBERIA 2" SPVC PISO 1                                          | ML                                                  | 80.00    | 15,275    | 1,222,000   |               |           | 80.00     | 1,222,000   |
| 3.4  | TUBERIA 3" SPVC PISO 1                                          | ML                                                  | 15.00    | 19,481    | 292,215     |               |           | 15.00     | 292,215     |
| 3.5  | TUBERIA 4" SPVC PISO 1                                          | ML                                                  | 130.40   | 26,847    | 3,500,849   |               |           | 130.40    | 3,500,849   |
| 3.6  | TUBERIA 6" SPVC                                                 | ML                                                  | 24.50    | 47,755    | 1,169,998   |               |           | 24.50     | 1,169,998   |
| 3.7  | TUBERIA 8" CEMENTO REFORZADO                                    | ML                                                  | 0.00     | 36,475    | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 3.8  | TUBERIA REV. PVC 3"                                             | ML                                                  | 0.00     | 21,993    | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 3.9  | BAJANTE DE AGUAS NEGRAS 4" SPC                                  | ML                                                  | 143.50   | 29,385    | 4,216,748   |               |           | 143.50    | 4,216,748   |
| 3.10 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" SPC                                 | ML                                                  | 167.20   | 27,433    | 4,586,798   |               |           | 167.20    | 4,586,798   |
| 3.11 | TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS 4" SPC                                 | ML                                                  | 116.10   | 33,781    | 3,921,974   |               |           | 116.10    | 3,921,974   |
| 3.12 | TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS 6" SPC                                 | ML                                                  | 0.00     | 53,924    | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 3.13 | CAJA INSPECCION 60 X 60 - SIN EXCAV. Aguas negras               | UN                                                  | 3.00     | 110,375   | 331,125     |               |           | 3.00      | 331,125     |
| 3.14 | CAJA INSPECCION 100 X 100 - SIN EXCAV. AGUAS NEGRAS             | UN                                                  | 4.00     | 238,719   | 954,876     |               |           | 4.00      | 954,876     |
| 3.15 | CAJA INSPECCION 120 X 120 - SIN EXCAV. AGUAS NEGRAS             | UN                                                  | 1.00     | 286,567   | 286,567     |               |           | 1.00      | 286,567     |
| 3.16 | CAJA INSPECCION 100 X 100 - SIN EXCAV. LLUVIAS                  | UN                                                  | 7.00     | 238,719   | 1,671,033   |               |           | 7.00      | 1,671,033   |
| 3.17 | CAJA INSPECCION 120 X 120 - SIN EXCAV. LLUVIA                   | UN                                                  | 1.00     | 286,567   | 286,567     |               |           | 1.00      | 286,567     |
| 3.18 | POZO DE INSPECCION RECOLECCION AGUAS LLUVIAS R=1.00 H=2.50m     | UN                                                  | 0.00     | 1,629,952 | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 3.19 | TRAMPA ACEITES - GRASAS 60 X 130                                | UN                                                  | 0.00     | 249,738   | 0           |               |           | 0.00      | 0           |
| 3.20 | EXCAV. MANUAL 0 A 2,00 MTS INC. ACARREO - HIDROSANITARIAS       | M3                                                  | 99.10    | 22,295    | 2,209,435   |               |           | 99.10     | 2,209,435   |

CONTRATO No 114 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009

ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:

03-dic-10

**OBJETO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR USI SUR**

CONTRATISTA: CONSORCIO USI SUR  
CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ E.S.E. (USI)  
INTERVENTOR: CEYCO INGENIERIA LIMITADA

VR. CONTRATO INICIAL: \$ 2,838,408,660.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 1: \$ 830,000,000.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 2: \$ 0.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 3: \$ 300,000,000.00  
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 3,968,408,660.00  
VR. ANTICIPO INICIAL: \$ 993,443,031.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 1: \$ 290,500,000.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 3: \$ 105,000,000.00  
VR. TOTAL ANTICIPO: \$ 1,388,943,031.00

PLAZO CONTRATO INICIAL: 7 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL 1: 4 meses  
PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses  
PLAZO ADICIONAL 3: 1 mes  
PLAZO TOTAL: 14 meses  
ACTA DE INICIO: 20-ago-09  
ACTA DE SUSPENSION No 1: 13-jul-10  
ACTA DE REINICIACION No 1: 09-ago-10  
ACTA DE SUSPENSION No 2: 29-sep-10  
ACTA DE REINICIACION No 2: 19-oct-10  
FECHA TERMINACION: 05-dic-10

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                 | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIF. 11-NOV-2010 |            |           |             | PRESENTE ACTA |           | ACUMULADA  |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|---------------|-----------|------------|-------------|
|      |                                                                                             | U.M.                                                | CANT.      | VR. UNIT. | VR. TOTAL   | CANT.         | VR. TOTAL | CANT.      | VR. TOTAL   |
| IV   | ACEROS Y REFUERZOS                                                                          |                                                     |            |           |             |               |           |            |             |
| 4.1  | HIERRO REFUERZO                                                                             | KG                                                  | 178,047.87 | 4,050     | 721,093,890 |               |           | 178,047.87 | 721,093,890 |
| V    | CANAL ABIERTO QUEBRADA ARENOSA - SEGUN ESTUDIO IBAL                                         |                                                     |            |           |             |               |           |            |             |
| 5.1  | EXCAV. EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO                                                     | M3                                                  | 32.50      | 12,802    | 416,065     |               |           | 32.50      | 416,065     |
| 5.2  | EXCAV. EN MATERIAL ROCA                                                                     | M3                                                  | 3.60       | 23,609    | 84,992      |               |           | 3.60       | 84,992      |
| 5.3  | RELLENO EN MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION                                                  | M3                                                  | 22.20      | 11,472    | 254,678     |               |           | 22.20      | 254,678     |
| 5.4  | RECEBO COMPACTADO                                                                           | M3                                                  | 113.90     | 47,803    | 5,444,762   |               |           | 113.90     | 5,444,762   |
| 5.5  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE RELLENO (PIEDRA PARTIDA ENTRE 0.20 Y 0.30m)  | M3                                                  | 0.00       | 41,642    | 0           |               |           | 0.00       | 0           |
| 5.6  | CONCRETO SOLADO 2000 PSI                                                                    | M3                                                  | 0.00       | 310,248   | 0           |               |           | 0.00       | 0           |
| 5.7  | CONCRETO PARA CIMENTACION 3000 PSI                                                          | M3                                                  | 6.70       | 445,340   | 2,983,778   |               |           | 6.70       | 2,983,778   |
| 5.8  | CONCRETO PARA ELEVACION 3000 PSI                                                            | M3                                                  | 13.50      | 495,161   | 6,684,674   |               |           | 13.50      | 6,684,674   |
| 5.9  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA                                            | M2                                                  | 139.70     | 30,876    | 4,313,377   |               |           | 139.70     | 4,313,377   |
| 5.10 | RETIRO SOBANTES A DISTANCIA NO MAYOR 8 KM                                                   | M3                                                  | 17.40      | 11,408    | 198,499     |               |           | 17.40      | 198,499     |
| 5.11 | SEÑALIZACION EN GUADUA C/3 MTS Y POLISOMBRA H=2 MTS                                         | ML                                                  | 0.00       | 11,981    | 0           |               |           | 0.00       | 0           |
| 5.12 | MANEJO DE AGUAS                                                                             | GLB                                                 | 1.00       | 2,184,807 | 2,184,807   |               |           | 1.00       | 2,184,807   |
| VI   | ITEMS NO PREVISTOS                                                                          |                                                     |            |           |             |               |           |            |             |
| 6.01 | ZAPATA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI SIN REF. SIN EXCAV.                            | M3                                                  | 186.80     | 497,386   | 92,911,705  |               |           | 186.80     | 92,911,705  |
| 6.02 | VIGA CIM. MAYOR 901 CM2 CONC. IMPERMEABILIZADO 4000 PSI EN SITIO                            | M3                                                  | 86.30      | 497,075   | 42,897,573  |               |           | 86.30      | 42,897,573  |
| 6.03 | COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI CIRCULAR DIA 0.30 MTS                                         | ML                                                  | 50.20      | 67,130    | 3,369,926   |               |           | 50.20      | 3,369,926   |
| 6.04 | COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI SEC. (0.30*0.40)                                              | ML                                                  | 111.30     | 82,628    | 9,196,496   |               |           | 111.30     | 9,196,496   |
| 6.05 | COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI SEC. (0.30*0.60)                                              | ML                                                  | 444.30     | 103,697   | 46,072,577  |               |           | 444.30     | 46,072,577  |
| 6.06 | COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI SEC. (0.40*0.60)                                              | ML                                                  | 266.00     | 127,561   | 33,931,226  |               |           | 266.00     | 33,931,226  |
| 6.07 | COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI SEC. (0.40*0.90)                                              | ML                                                  | 81.10      | 193,320   | 15,678,252  |               |           | 81.10      | 15,678,252  |
| 6.08 | CONCRETO CICLOPEO CIMENTACION                                                               | M3                                                  | 114.48     | 249,209   | 28,530,543  |               |           | 114.48     | 28,530,543  |
| 6.09 | VIGA EN CONCRETO 3000 PSI SEC. (0.40*0.60)                                                  | ML                                                  | 162.90     | 121,305   | 19,760,585  |               |           | 162.90     | 19,760,585  |
| 6.10 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA CON TORTA INFERIOR INCLUYE CASETON SIN REF. H=0.60 MTS         | M2                                                  | 1,344.50   | 133,475   | 179,457,138 |               |           | 1,344.50   | 179,457,138 |
| 6.11 | CINTA PVC PARA JUNTA TANQUE                                                                 | ML                                                  | 65.40      | 27,622    | 1,806,479   |               |           | 65.40      | 1,806,479   |
| 6.12 | LADRILLO PRENSADO TIPO LIVIANO 0.12X0.24X0.06 A LA VISTA INCLUYE DOVELAS                    | M2                                                  | 300.90     | 74,978    | 22,560,880  |               |           | 300.90     | 22,560,880  |
| 6.13 | MAMPOSTERA ESTRUCTURAL EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO 0.12X0.3, INCLUYE REFUERZO Y DOVELAS   | M2                                                  | 14.80      | 75,611    | 1,119,043   |               |           | 14.80      | 1,119,043   |
| 6.14 | BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.30 MTS, PARA POZO DE INSPECCION DIAM. 1.20 MTS | UND                                                 | 3.00       | 269,607   | 808,821     |               |           | 3.00       | 808,821     |
| 6.15 | CILINDRO EN LADRILLO E = 0.25 MTS, PARA POZO DE INSPECCION DIAM. 1.20 MTS                   | ML                                                  | 8.80       | 298,740   | 2,628,912   |               |           | 8.80       | 2,628,912   |

CONTRATO No 114 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009

ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:

03-dic-10

OBJETO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR USI SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO USI SUR  
CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ E.S.E. (USI)  
INTERVENTOR: CEYCO INGENIERIA LIMITADA

VR. CONTRATO INICIAL: \$ 2,838,408,660.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 1: \$ 830,000,000.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 2: \$ 0.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 3: \$ 300,000,000.00  
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 3,968,408,660.00  
VR. ANTICIPO INICIAL: \$ 993,443,031.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 1: \$ 290,500,000.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 3: \$ 105,000,000.00  
VR. TOTAL ANTICIPO: \$ 1,388,943,031.00

PLAZO CONTRATO INICIAL: 7 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL 1: 4 meses  
PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses  
PLAZO ADICIONAL 3: 1 mes  
PLAZO TOTAL: 14 meses  
ACTA DE INICIO: 20-ago-09  
ACTA DE SUSPENSION No 1: 13-jul-10  
ACTA DE REINICIACION No 1: 09-ago-10  
ACTA DE SUSPENSION No 2: 29-sep-10  
ACTA DE REINICIACION No 2: 19-oct-10  
FECHA TERMINACION: 05-dic-10

| ÍTEM | DESCRIPCION                                                                     | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIF. 11-NOV-2010 |          |           |            | PRESENTE ACTA |           | ACUMULADA |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                 | U.M.                                                | CANT.    | VR. UNIT. | VR. TOTAL  | CANT.         | VR. TOTAL | CANT.     | VR. TOTAL  |
| 6.16 | CONO DE REDUCCIÓN H = 0,70 MTS, POZO DE INSPECCION DE 1.20 MTS                  | UND                                                 | 3.00     | 214,854   | 644,562    |               |           | 3.00      | 644,562    |
| 6.17 | PANETE INTERIOR, POZO DE INSPECCION DIAM. 1.20 MTS                              | ML                                                  | 8.80     | 48,067    | 422,990    |               |           | 8.80      | 422,990    |
| 6.18 | PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM                               | UND                                                 | 20.00    | 11,975    | 239,500    |               |           | 20.00     | 239,500    |
| 6.19 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS HF                                               | UND                                                 | 3.00     | 195,832   | 587,496    |               |           | 3.00      | 587,496    |
| 6.20 | GEOTEXTIL NO TEJIDO NT-1600                                                     | M2                                                  | 70.20    | 3,953     | 277,501    |               |           | 70.20     | 277,501    |
| 6.21 | MATERIAL DE FILTRO                                                              | M3                                                  | 18.30    | 48,747    | 892,070    |               |           | 18.30     | 892,070    |
| 6.22 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC 6" (PERFORADA MANUALMENTE)              | ML                                                  | 15.87    | 57,511    | 912,700    |               |           | 15.87     | 912,700    |
| 6.23 | VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10x0.10, INCLUYE REFUERZO               | ML                                                  | 339.10   | 21,835    | 7,404,249  |               |           | 339.10    | 7,404,249  |
| 6.24 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10x0.10, INCLUYE REFUERZO               | ML                                                  | 1,819.55 | 21,205    | 38,583,558 |               |           | 1,819.55  | 38,583,558 |
| 6.25 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10x0.20, INCLUYE REFUERZO               | ML                                                  | 1,702.30 | 34,931    | 59,463,041 |               |           | 1,702.30  | 59,463,041 |
| 6.26 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA NOVAFORT DE 6"                                 | ML                                                  | 93.50    | 36,503    | 3,413,031  |               |           | 93.50     | 3,413,031  |
| 6.27 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA NOVAFORT DE 8"                                 | ML                                                  | 55.60    | 50,612    | 2,814,027  |               |           | 55.60     | 2,814,027  |
| 6.28 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA NOVAFORT DE 10"                                | ML                                                  | 14.30    | 68,543    | 980,165    |               |           | 14.30     | 980,165    |
| 6.29 | SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE EXPANSION PVC 4" (PARA BAJANTES)              | UND                                                 | 73.00    | 35,717    | 2,607,341  |               |           | 73.00     | 2,607,341  |
| 6.30 | PLACA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.08 MTS AREA                               | M2                                                  | 15.40    | 58,477    | 900,546    |               |           | 15.40     | 900,546    |
| 6.31 | EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS                                               | M3                                                  | 41.60    | 75,527    | 3,141,923  |               |           | 41.60     | 3,141,923  |
| 6.32 | PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 MTS                             | M2                                                  | 395.10   | 46,281    | 18,285,623 |               |           | 395.10    | 18,285,623 |
| 6.33 | CAJA INSPECCION 80 X 80 - SIN EXCAV.                                            | UND                                                 | 3.00     | 176,603   | 529,809    |               |           | 3.00      | 529,809    |
| 6.34 | POSTE DE CONCRETO 12M-750 KG.                                                   | UND                                                 | 1.00     | 950,074   | 950,074    |               |           | 1.00      | 950,074    |
| 6.35 | ESTRUCTURA CODIGO CODENSA LA 204                                                | UND                                                 | 1.00     | 450,032   | 450,032    |               |           | 1.00      | 450,032    |
| 6.36 | CAJA DE INSPECCION NORMA CODENSA CS 275                                         | UND                                                 | 7.00     | 951,569   | 6,660,983  |               |           | 7.00      | 6,660,983  |
| 6.37 | DUCTO PVC 4X4" DE POSTE CONEXION A LA RED DE MEDIA TENSION HASTA CS 275 EN S/E  | ML                                                  | 54.00    | 101,350   | 5,472,900  |               |           | 54.00     | 5,472,900  |
| 6.38 | DESMONTE Y RETIRO POSTE EXISTENTE DE 8 MTS                                      | UND                                                 | 1.00     | 250,875   | 250,875    |               |           | 1.00      | 250,875    |
| 6.39 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACION (SEGUN DETALLE MOSTRADO EN PLANO 2 DE 2) | UND                                                 | 1.00     | 3,803,098 | 3,803,098  |               |           | 1.00      | 3,803,098  |
| 6.40 | COORDINACION Y CONEXION A RED ENER TO LIMA                                      | GBL                                                 | 1.00     | 2,001,712 | 2,001,712  |               |           | 1.00      | 2,001,712  |
| 6.41 | CAJA DE INSPECCION CS 275                                                       | UND                                                 | 1.00     | 650,532   | 650,532    |               |           | 1.00      | 650,532    |
| 6.42 | DUCTO PVC 8X2"+1" DE S/E HASTA BUITRON PRINCIPAL RED ELÉCTRICA                  | ML                                                  | 41.00    | 48,019    | 1,968,779  |               |           | 41.00     | 1,968,779  |
| 6.43 | DUCTO PVC 2x3" RED TELEFONICA                                                   | ML                                                  | 108.00   | 21,767    | 2,350,836  |               |           | 108.00    | 2,350,836  |
| 6.44 | CAJA TIPO FI TELEFONICA                                                         | UND                                                 | 3.00     | 584,628   | 1,753,884  |               |           | 3.00      | 1,753,884  |
| 6.45 | DUCTO PVC 4x3" RED BAJA TENSION                                                 | ML                                                  | 33.00    | 44,057    | 1,453,881  |               |           | 33.00     | 1,453,881  |
| 6.46 | VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10x0.20, INCLUYE REFUERZO               | ML                                                  | 546.97   | 29,608    | 16,194,688 |               |           | 546.97    | 16,194,688 |

CONTRATO No 114 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009

ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:

03-dic-10

OBJETO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR USI SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO USI SUR  
CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. (USI)  
INTERVENTOR: CEYCO INGENIERIA LIMITADA

VR. CONTRATO INICIAL: \$ 2,838,408,660.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 1: \$ 830,000,000.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 2: \$ 0.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 3: \$ 300,000,000.00  
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 3,968,408,660.00  
VR. ANTICIPO INICIAL: \$ 993,443,031.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 1: \$ 290,500,000.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 3: \$ 105,000,000.00  
VR. TOTAL ANTICIPO: \$ 1,388,943,031.00

PLAZO CONTRATO INICIAL: 7 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL 1: 4 meses  
PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses  
PLAZO ADICIONAL 3: 1 mes  
PLAZO TOTAL: 14 meses  
ACTA DE INICIO: 20-ago-09  
ACTA DE SUSPENSION No 1: 13-jul-10  
ACTA DE REINICIACION No 1: 09-ago-10  
ACTA DE SUSPENSION No 2: 29-sep-10  
ACTA DE REINICIACION No 2: 19-oct-10  
FECHA TERMINACION: 05-dic-10

| ITEM | DESCRIPCION                                                                     | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIF. 11-NOV-2010 |        |           |            | PRESENTE ACTA |           | ACUMULADA |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                 | U.M.                                                | CANT.  | VR. UNIT. | VR. TOTAL  | CANT.         | VR. TOTAL | CANT.     | VR. TOTAL  |
| 6.47 | VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.12x0.15, INCLUYE REFUERZO               | ML                                                  | 135.10 | 27,473    | 3,711,602  |               |           | 135.10    | 3,711,602  |
| 6.48 | CORREA TIPO CAJON EN PERFIL 6" Cal. 12 (INCL. ANTICORROSIVO)                    | ML                                                  | 415.20 | 52,361    | 21,740,287 |               |           | 415.20    | 21,740,287 |
| 6.49 | CORREA TIPO CAJON EN PERFIL 6" Cal. 11 (INCL. ANTICORROSIVO)                    | ML                                                  | 98.80  | 58,701    | 5,799,659  |               |           | 98.80     | 5,799,659  |
| 6.50 | TEMPLETES EN VARILLA 1/2" (estructura cubierta)                                 | ML                                                  | 113.70 | 11,411    | 1,297,431  |               |           | 113.70    | 1,297,431  |
| 6.51 | PLATINAS DE ANCLAJE PARA CORREAS CUBIERTA                                       | UND                                                 | 104.00 | 10,486    | 1,090,544  |               |           | 104.00    | 1,090,544  |
| 6.52 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA A360                                             | M2                                                  | 640.70 | 46,615    | 29,866,231 |               |           | 640.70    | 29,866,231 |
| 6.53 | CABALLETE TERMOACUSTICA                                                         | ML                                                  | 46.30  | 37,387    | 1,731,018  |               |           | 46.30     | 1,731,018  |
| 6.54 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16                                              | ML                                                  | 70.60  | 92,390    | 6,522,734  |               |           | 70.60     | 6,522,734  |
| 6.55 | ALFAJAS EN CONCRETO h=0.10                                                      | ML                                                  | 277.00 | 22,186    | 6,145,522  |               |           | 277.00    | 6,145,522  |
| 6.56 | PUNTO SANITARIO 6" SPVC PISO SOTANO                                             | UND                                                 | 2.00   | 119,203   | 238,406    |               |           | 2.00      | 238,406    |
| 6.57 | TUBERIA REVENTILACION PVC 2"                                                    | ML                                                  | 226.40 | 15,287    | 3,460,977  | 76.40         | 1,167,927 | 226.40    | 3,460,977  |
| 6.58 | PUNTO H.G. 2-1/2" RED CONTRA INCENDIOS                                          | UND                                                 | 14.00  | 128,063   | 1,792,882  |               |           | 14.00     | 1,792,882  |
| 6.59 | CAMARA DE AIRE RED HIDRAULICA PVC                                               | UND                                                 | 279.00 | 14,677    | 4,094,883  |               |           | 279.00    | 4,094,883  |
| 6.60 | CAMARA DE AIRE TUBERIA IIG 2-1/2"                                               | UND                                                 | 9.00   | 52,627    | 473,643    |               |           | 9.00      | 473,643    |
| 6.61 | RED SUMINISTRO HIDRAULICA PVC PRESION 3"                                        | ML                                                  | 32.90  | 47,582    | 1,565,448  |               |           | 32.90     | 1,565,448  |
| 6.62 | CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA SUMIDERO AGUAS LLUVIAS (INC. REFUERZO)     | ML                                                  | 9.90   | 379,385   | 3,755,912  |               |           | 9.90      | 3,755,912  |
| 6.63 | CARCAMO EN LADRILLO TOLETE PARA REDES ELECTRICAS EN SUBESTACION (INC. REFUERZO) | ML                                                  | 12.20  | 330,306   | 4,029,733  |               |           | 12.20     | 4,029,733  |
| 6.64 | CARCAMO EN LADRILLO TOLETE PARA ACCESO SUBESTACION (INC. REFUERZO)              | ML                                                  | 5.50   | 309,842   | 1,704,131  |               |           | 5.50      | 1,704,131  |
| 6.65 | CAMARAS DE CAIDA NOVAFORT 10"                                                   | UND                                                 | 2.00   | 683,457   | 1,366,914  |               |           | 2.00      | 1,366,914  |
| 6.66 | PUNTOS REVENTILACION 2"                                                         | UND                                                 | 54.00  | 33,119    | 1,788,426  | 54.00         | 1,788,426 | 54.00     | 1,788,426  |
| 6.67 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO RW 1/2"                                  | UND                                                 | 17.00  | 37,655    | 640,135    | 17.00         | 640,135   | 17.00     | 640,135    |
| 6.68 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO RW 3/4"                                  | UND                                                 | 8.00   | 46,261    | 370,088    | 8.00          | 370,088   | 8.00      | 370,088    |
| 6.69 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO RW 1"                                    | UND                                                 | 49.00  | 61,385    | 3,007,865  | 49.00         | 3,007,865 | 49.00     | 3,007,865  |
| 6.70 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO RW 1-1/2"                                | UND                                                 | 5.00   | 127,033   | 635,165    | 5.00          | 635,165   | 5.00      | 635,165    |
| 6.71 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO RW 3"                                    | UND                                                 | 1.00   | 436,861   | 436,861    | 1.00          | 436,861   | 1.00      | 436,861    |
| 6.72 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE 1-1/2"                                          | UND                                                 | 1.00   | 123,902   | 123,902    | 1.00          | 123,902   | 1.00      | 123,902    |
| 6.73 | ABRAZADERAS SOPORTE TUBERIA HIDROSANITARIA                                      | UND                                                 | 544.00 | 12,531    | 6,816,864  | 544.00        | 6,816,864 | 544.00    | 6,816,864  |
| 6.74 | BASE APOYO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CAP. 2000 LT.                      | UND                                                 | 4.00   | 64,573    | 258,292    | 4.00          | 258,292   | 4.00      | 258,292    |
| 6.75 | PASOS EN HIERRO DE 5/8" CON ANTICORROSIVO                                       | UND                                                 | 15.00  | 10,372    | 155,580    | 15.00         | 155,580   | 15.00     | 155,580    |
| 6.76 | FLANCHE EN LAMINA CAL. 33                                                       | ML                                                  | 114.75 | 10,874    | 1,247,792  | 114.75        | 1,247,792 | 114.75    | 1,247,792  |
| 6.77 | ALFAJAS EN CONCRETO h=0.10 a=0.45 incluye ref.                                  | ML                                                  | 18.76  | 43,645    | 818,780    | 18.76         | 818,780   | 18.76     | 818,780    |
| 6.78 | VIGA ALFAJA EN CONCRETO Incluye ref.                                            | ML                                                  | 37.56  | 46,424    | 1,743,685  | 37.56         | 1,743,685 | 37.56     | 1,743,685  |
| 6.79 | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 Incluye cerradura                          | M2                                                  | 20.36  | 219,998   | 4,480,215  | 20.36         | 4,480,215 | 20.36     | 4,480,215  |
| 6.80 | VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18                                           | M2                                                  | 7.73   | 101,094   | 781,800    | 7.73          | 781,800   | 7.73      | 781,800    |
| 6.81 | PUERTA - VENTANA EN TUBO CUADRADO 3/4"                                          | M2                                                  | 15.77  | 86,714    | 1,367,584  | 15.77         | 1,367,584 | 15.77     | 1,367,584  |
| 6.82 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y TUBO 2"                                       | M2                                                  | 63.24  | 60,175    | 3,805,286  | 63.24         | 3,805,286 | 63.24     | 3,805,286  |

CONTRATO No 114 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009

ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:

03-dic-10

OBJETO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR USI SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO USI SUR  
CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. (USI)  
INTERVENTOR: CEYCO INGENIERIA LIMITADA

VR. CONTRATO INICIAL: \$ 2,838,408,660.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 1: \$ 830,000,000.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 2: \$ 0.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 3: \$ 300,000,000.00  
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 3,968,408,660.00  
VR. ANTICIPO INICIAL: \$ 993,443,031.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 1: \$ 290,500,000.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 3: \$ 105,000,000.00  
VR. TOTAL ANTICIPO: \$ 1,388,943,031.00

PLAZO CONTRATO INICIAL: 7 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL: 4 meses  
PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses  
PLAZO ADICIONAL 3: 1 mes  
PLAZO TOTAL: 14 meses  
ACTA DE INICIO: 20-ago-09  
ACTA DE SUSPENSION No 1: 13-jul-10  
ACTA DE REINICIACION No 1: 09-ago-10  
ACTA DE SUSPENSION No 2: 29-sep-10  
ACTA DE REINICIACION No 2: 19-oct-10  
FECHA TERMINACION: 05-dic-10

| ITEM                             | DESCRIPCION                                            | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIF. 11-NOV-2010 |        |           |            | PRESENTE ACTA |           | ACUMULADA |            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
|                                  |                                                        | U.M.                                                | CANT.  | VR. UNIT. | VR. TOTAL  | CANT.         | VR. TOTAL | CANT.     | VR. TOTAL  |
| 6.83                             | SUMINISTRO E INSTALACION CONCERTINA                    | ML                                                  | 41.29  | 26,088    | 1,077,174  | 41.29         | 1,077,174 | 41.29     | 1,077,174  |
| 6.84                             | CANALIZACION ACOMETIDA PARCIAL EN DUCTO PVC DE 2"      | ML                                                  | 106.00 | 30,647    | 3,248,582  | 106.00        | 3,248,582 | 106.00    | 3,248,582  |
| 6.85                             | CANALIZACION ACOMETIDA PARCIAL EN DUCTO PVC DE 1 1/2"  | ML                                                  | 232.00 | 24,135    | 5,599,320  | 232.00        | 5,599,320 | 232.00    | 5,599,320  |
| 6.86                             | CANALIZACION ACOMETIDA PARCIAL EN DUCTO PVC DE 1"      | ML                                                  | 97.00  | 18,055    | 1,751,335  | 97.00         | 1,751,335 | 97.00     | 1,751,335  |
| 6.87                             | CANALIZACION ACOMETIDA PARCIAL EN DUCTO PVC DE 3/4"    | ML                                                  | 260.00 | 14,968    | 3,891,680  | 260.00        | 3,891,680 | 260.00    | 3,891,680  |
| 6.88                             | CANALIZACION ACOMETIDA PARCIAL EN DUCTO PVC DE 1/2"    | ML                                                  | 145.00 | 13,159    | 1,908,055  | 145.00        | 1,908,055 | 145.00    | 1,908,055  |
| 6.89                             | CAJA DE PASO DE 30X30 CM.                              | UND                                                 | 24.00  | 93,325    | 2,239,800  | 24.00         | 2,239,800 | 24.00     | 2,239,800  |
| 6.90                             | CAJA DE PASO DE 20X20 CM.                              | UND                                                 | 3.00   | 60,775    | 182,325    | 3.00          | 182,325   | 3.00      | 182,325    |
| 6.91                             | ALAMBRE No 12 THHN                                     | ML                                                  | 904.00 | 3,729     | 3,371,016  | 904.00        | 3,371,016 | 904.00    | 3,371,016  |
| 6.92                             | ALAMBRE No 14 THHN                                     | ML                                                  | 850.00 | 3,139     | 2,668,150  | 850.00        | 2,668,150 | 850.00    | 2,668,150  |
| CONTRATO ADICIONAL (27-ENE-2010) |                                                        |                                                     |        |           |            |               |           |           |            |
| VII                              | INST. HIDRO - SANITARIAS                               |                                                     |        |           |            |               |           |           |            |
| 7.1                              | PTO SANIT. 2" - 3" - 4" SPVC PISO 2 Y 3                | UN                                                  | 193.00 | 72,040    | 13,903,720 |               |           | 193.00    | 13,903,720 |
| 7.2                              | TUBERIA 2" SPVC PISO 2 Y 3                             | ML                                                  | 132.70 | 15,275    | 2,026,993  |               |           | 132.70    | 2,026,993  |
| 7.3                              | TUBERIA 4" SPVC PISO 2 Y 3                             | ML                                                  | 119.00 | 26,847    | 3,194,793  |               |           | 119.00    | 3,194,793  |
| 7.4                              | PTO AGUA POTABLE PVC                                   | UN                                                  | 299.00 | 62,090    | 18,564,910 |               |           | 299.00    | 18,564,910 |
| 7.5                              | RED SUMINISTRO HIDRAULICA 3/4                          | ML                                                  | 75.00  | 13,118    | 983,850    |               |           | 75.00     | 983,850    |
| 7.6                              | RED SUMINISTRO HIDRAULICA 1/2                          | ML                                                  | 192.80 | 11,713    | 2,258,266  |               |           | 192.80    | 2,258,266  |
| 7.7                              | RED SUMINISTRO HIDRAULICA 1                            | ML                                                  | 300.00 | 15,367    | 4,670,100  |               |           | 300.00    | 4,670,100  |
| 7.8                              | RED SUMINISTRO HIDRAULICA 1 1/4                        | ML                                                  | 7.30   | 18,695    | 136,474    |               |           | 7.30      | 136,474    |
| 7.9                              | RED SUMINISTRO HIDRAULICA 1 1/2                        | ML                                                  | 39.00  | 21,651    | 844,389    |               |           | 39.00     | 844,389    |
| 7.10                             | SUM. E INST. TANQUE 2000 LTS                           | UN                                                  | 4.00   | 691,056   | 2,764,224  |               |           | 4.00      | 2,764,224  |
| 7.11                             | MEDIDOR 1" EXTERIOR INC. ACC. Y CAJA                   | UN                                                  | 0.00   | 418,615   | 0          |               |           | 0.00      | 0          |
| 7.12                             | CONEXION TAQUE ELEVADO EN PVC - INSTALACION TIPICA     | UN                                                  | 4.00   | 397,552   | 1,590,208  |               |           | 4.00      | 1,590,208  |
| 7.13                             | ACOMETIDA PVC 1 - 5 MTS                                | UN                                                  | 0.00   | 141,230   | 0          |               |           | 0.00      | 0          |
| 7.14                             | PUNTO DE AGUA CALIENTE CPVC                            | UN                                                  | 62.00  | 76,882    | 4,766,684  |               |           | 62.00     | 4,766,684  |
| 7.15                             | RED AGUA CALIENTE CPVC 1"                              | ML                                                  | 44.30  | 31,436    | 1,392,615  |               |           | 44.30     | 1,392,615  |
| 7.16                             | RED AGUA CALIENTE CPVC 3/4"                            | ML                                                  | 193.00 | 28,443    | 5,489,499  |               |           | 193.00    | 5,489,499  |
| 7.17                             | RED AGUA CALIENTE CPVC 1/2"                            | ML                                                  | 112.30 | 17,816    | 2,000,737  |               |           | 112.30    | 2,000,737  |
| 7.18                             | RED TUBERIA GALV. 2 1/2 RED INCENDIOS                  | ML                                                  | 142.20 | 69,072    | 9,822,038  |               |           | 142.20    | 9,822,038  |
| VIII                             | INSTALACIONES ELECTRICAS                               |                                                     |        |           |            |               |           |           |            |
| 8.1                              | ACOMETIDA PVC CONDUIT 1/2 3No. 12 + 1 No 14 DESN.      | ML                                                  | 0.00   | 27,107    | 0          |               |           | 0.00      | 0          |
| 8.2                              | ACOMETIDA PVC CONDUIT 3/4 3No. 12 + 1 No 14 DESN.      | ML                                                  | 0.00   | 28,415    | 0          |               |           | 0.00      | 0          |
| 8.3                              | ACOMETIDA PVC CONDUIT 3/4 3No. 10 + 1 No 12 - TABLEROS | ML                                                  | 0.00   | 38,603    | 0          |               |           | 0.00      | 0          |
| 8.4                              | PUNTO TOMACORRIENTE 110V - DOBLE CON POLO A TIERRA     | UN                                                  | 560.00 | 50,993    | 28,536,080 |               |           | 560.00    | 28,536,080 |
| 8.5                              | PUNTO TOMACORRIENTE TIPO GFCI                          | UN                                                  | 58.00  | 104,357   | 6,052,706  |               |           | 58.00     | 6,052,706  |
| 8.6                              | PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE CIRCUTIO AISLADO             | UN                                                  | 96.00  | 57,903    | 5,558,688  |               |           | 96.00     | 5,558,688  |
| 8.7                              | PUNTO TOMACORRIENTE PATA TRABADA                       | UN                                                  | 0.00   | 62,903    | 0          |               |           | 0.00      | 0          |
| 8.8                              | PUNTO TOMACORRIENTE PISO UNID ODNTOLOGIA               | UN                                                  | 0.00   | 57,903    | 0          |               |           | 0.00      | 0          |

CONTRATO No 114 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009

ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:

03-dic-10

OBJETO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR USI SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO USI SUR  
CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. (USI)  
INTERVENTOR: CRYCO INGENIERIA LIMITADA

VR. CONTRATO INICIAL: \$ 2,838,408,660.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 1: \$ 830,000,000.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 2: \$ 0.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 3: \$ 300,000,000.00  
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 3,968,408,660.00  
VR. ANTICIPO INICIAL: \$ 993,443,031.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 1: \$ 290,500,000.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 3: \$ 105,000,000.00  
VR. TOTAL ANTICIPO: \$ 1,388,943,031.00

PLAZO CONTRATO INICIAL: 7 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL: 4 meses  
PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses  
PLAZO ADICIONAL 3: 1 mes  
PLAZO TOTAL: 14 meses  
ACTA DE INICIO: 20-ago-09  
ACTA DE SUSPENSION No 1: 13-jul-10  
ACTA DE REINICIACION No 1: 09-ago-10  
ACTA DE SUSPENSION No 2: 29-sep-10  
ACTA DE REINICIACION No 2: 19-oct-10  
FECHA TERMINACION: 05-dic-10

| ÍTEM                                      | DESCRIPCION                                                               | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIF. 11-NOV-2010 |          |            |             | PRESENTE ACTA |            | ACUMULADA |             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|-------------|
|                                           |                                                                           | U.M.                                                | CANT.    | VR. UNIT.  | VR. TOTAL   | CANT.         | VR. TOTAL  | CANT.     | VR. TOTAL   |
| 8.9                                       | PUNTO TOMACORRIENTE PIÑO SALON ACTIV PYP                                  | UN                                                  | 0.00     | 57,903     | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| 8.10                                      | PUNTO SALIDA LUMINARIA                                                    | UN                                                  | 693.00   | 50,804     | 35,207,172  | 43.00         | 2,184,572  | 693.00    | 35,207,172  |
| 8.11                                      | PUNTO ELECTRICO TRIFASICO                                                 | UN                                                  | 5.00     | 104,996    | 524,980     |               |            | 5.00      | 524,980     |
| 8.12                                      | PUNTO SALIDA TIMBRE                                                       | UN                                                  | 0.00     | 50,619     | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| 8.13                                      | PUNTO SALIDA TV - NO INCLUYE CABLE Y TOMA                                 | UN                                                  | 20.00    | 25,964     | 519,280     |               |            | 20.00     | 519,280     |
| 8.14                                      | CORTACIRC. AUTOMATIC. 1X15 HASTA 1X30 AMP                                 | UN                                                  | 0.00     | 15,977     | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| 8.15                                      | CORTACIRC. AUTOMATIC. 2X15 HASTA 2X30 AMP                                 | UN                                                  | 0.00     | 47,364     | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| 8.16                                      | CORTACIRC. AUTOMATIC. 3X20 HASTA 3X40 AMP                                 | UN                                                  | 0.00     | 86,219     | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| 8.17                                      | TABLERO 12 CIRC. 30 AMP SIN TACOS - AISLADO                               | UN                                                  | 16.00    | 305,055    | 4,880,880   | 3.00          | 915,165    | 16.00     | 4,880,880   |
| 8.18                                      | TABLERO 12 CIRC. 30 AMP SIN TACOS - REGULADO                              | UN                                                  | 0.00     | 305,055    | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| 8.19                                      | TABLERO 18 CIRC. 30 AMP SIN TACOS                                         | UN                                                  | 8.00     | 416,420    | 3,331,360   | -1.00         | -416,420   | 8.00      | 3,331,360   |
| 8.20                                      | TIERRA TABLEROS                                                           | UN                                                  | 0.00     | 164,333    | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| 8.21                                      | TIERRA EQUIPO ESPECIALES Y/O MOTORES                                      | UN                                                  | 0.00     | 367,850    | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| 8.22                                      | CANALIZACION ACOMETIDA SUBTERRANEA PVC 1 1/2                              | ML                                                  | 0.00     | 17,641     | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| 8.23                                      | CABLE ANTIFRAUDE 3X6 + 8                                                  | ML                                                  | 0.00     | 40,041     | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| 8.24                                      | ACOMETIDA PARA TIMBRE EN PVC 1/2                                          | ML                                                  | 0.00     | 9,086      | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| 8.25                                      | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GRAL EDIF. 6 VARILLAS CU Y CABLE No.2 A T-GRAL | UN                                                  | 0.00     | 1,811,228  | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| <b>IX MAMPOSTERIA</b>                     |                                                                           |                                                     |          |            |             |               |            |           |             |
| 9.1                                       | LADRILLO TOLETE COMUN E= 25 CM SOTANO                                     | M2                                                  | 75.20    | 68,098     | 5,120,970   |               |            | 75.20     | 5,120,970   |
| 9.2                                       | LADRILLO TOLETE COMUN E= 15 CM                                            | M2                                                  | 292.80   | 41,720     | 12,215,616  |               |            | 292.80    | 12,215,616  |
| 9.3                                       | LADRILLO BLOQUE No. 4 ARCILLA (INCLUYE REF.)                              | M2                                                  | 3,995.09 | 39,472     | 157,694,011 |               |            | 3,995.09  | 157,694,011 |
| 9.4                                       | DINTELES CONCRETO 12X20 (INCLUYE REF.)                                    | ML                                                  | 463.30   | 31,342     | 14,520,749  |               |            | 463.30    | 14,520,749  |
| <b>X PAÑETE</b>                           |                                                                           |                                                     |          |            |             |               |            |           |             |
| 10.1                                      | PAÑETE LISO MURO 1:4 PISO 1                                               | M2                                                  | 7,624.48 | 12,207     | 93,072,027  |               |            | 7,624.48  | 93,072,027  |
| 10.2                                      | FILOS Y/O DILATACIONES                                                    | ML                                                  | 6,263.35 | 4,418      | 27,671,476  |               |            | 6,263.35  | 27,671,476  |
| 10.3                                      | PAÑETE MURO IMPERM. 1:3 PISO 1, 2, 3                                      | M2                                                  | 2,392.01 | 16,922     | 40,477,624  |               |            | 2,392.01  | 40,477,624  |
| 10.4                                      | CORTAGOTEROS PAÑETE 1:2                                                   | ML                                                  | 24.50    | 5,367      | 131,492     |               |            | 24.50     | 131,492     |
| <b>XI PISOS</b>                           |                                                                           |                                                     |          |            |             |               |            |           |             |
| 11.1                                      | ALISTADO PARA PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04m                                 | M2                                                  | 0.00     | 14,657     | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| <b>CONTRATO ADICIONAL 3 (25-OCT-2010)</b> |                                                                           |                                                     |          |            |             |               |            |           |             |
| <b>XII RED DE GASES MEDICINALES</b>       |                                                                           |                                                     |          |            |             |               |            |           |             |
| 12.01                                     | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2"                  | ML                                                  | 525.4    | 50,942.00  | 26,764,927  | 322.50        | 16,428,795 | 525.40    | 26,764,927  |
| 12.02                                     | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"                  | ML                                                  | 334.9    | 72,441.00  | 24,260,491  | 167.40        | 12,126,623 | 334.90    | 24,260,491  |
| 12.03                                     | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1-1/2"                | ML                                                  | 0.0      | 157,450.00 | 0           |               |            | 0.00      | 0           |
| 12.04                                     | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 2"                    | ML                                                  | 37.6     | 196,758.00 | 7,388,263   |               |            | 37.55     | 7,388,263   |
| 12.05                                     | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA EN BRONCE 1/2"                   | UN                                                  | 16.0     | 73,028.00  | 1,168,448   | 16.00         | 1,168,448  | 16.00     | 1,168,448   |

CONTRATO No 114 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009

ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:

03-dic-10

OBJETO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR USI SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO USI SUR  
CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. (USI)  
INTERVENTOR: CEYCO INGENIERIA LIMITADA

VR. CONTRATO INICIAL: \$ 2,838,408,660.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 1: \$ 830,000,000.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 2: \$ 0.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 3: \$ 300,000,000.00  
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 3,968,408,660.00  
VR. ANTICIPO INICIAL: \$ 993,443,031.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 1: \$ 290,500,000.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 3: \$ 105,000,000.00  
VR. TOTAL ANTICIPO: \$ 1,388,943,031.00

PLAZO CONTRATO INICIAL: 7 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL: 4 meses  
PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses  
PLAZO ADICIONAL 3: 1 mes  
PLAZO TOTAL: 14 meses  
ACTA DE INICIO: 20-ago-09  
ACTA DE SUSPENSION No 1: 13-jul-10  
ACTA DE REINICIACION No 1: 09-ago-10  
ACTA DE SUSPENSION No 2: 29-sep-10  
ACTA DE REINICIACION No 2: 19-oct-10  
FECHA TERMINACION: 05-dic-10

| ÍTEM                         | DESCRIPCION                                                                                                           | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIF. 11-NOV-2010 |       |               |            | PRESENTE ACTA |            | ACUMULADA |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|
|                              |                                                                                                                       | U.M.                                                | CANT. | VR. UNIT.     | VR. TOTAL  | CANT.         | VR. TOTAL  | CANT.     | VR. TOTAL  |
| 12.06                        | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA EN BRONCE 3/4"                                                               | UN                                                  | 5.0   | 108,218.00    | 541,090    | 5.00          | 541,090    | 5.00      | 541,090    |
| 12.07                        | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA EN BRONCE 1-1/2"                                                             | UN                                                  | 0.0   | 263,392.00    | 0          |               |            | 0.00      |            |
| 12.08                        | SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLD MANUAL PARA CILINDROS DE AIRE 2 X 5 FABRICACION NACIONAL. CUMPLE NFPA-99-2005       | UN                                                  | 1.0   | 11,266,503.00 | 11,266,503 | 1.00          | 11,266,503 | 1.00      | 11,266,503 |
| 12.09                        | SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLD MANUAL PARA CILINDROS DE AIRE 2 X 6 FABRICACION NACIONAL. CUMPLE NFPA-99-2005       | UN                                                  | 1.0   | 12,990,983.00 | 12,990,983 | 1.00          | 12,990,983 | 1.00      | 12,990,983 |
| 12.10                        | SUMINISTRO E INSTALACION TOMA MEDICINAL CHEMETRON DE PARED PARA OXIGENO (O2) DE ACOPLER RAPIDO QC.                    | UN                                                  | 25.0  | 222,000.00    | 5,550,000  | 25.00         | 5,550,000  | 25.00     | 5,550,000  |
| 12.11                        | SUMINISTRO E INSTALACION TOMA MEDICINAL CHEMETRON DE PARED PARA AIRE DE ACOPLER RAPIDO QC.                            | UN                                                  | 9.0   | 228,000.00    | 2,052,000  | 9.00          | 2,052,000  | 9.00      | 2,052,000  |
| 12.12                        | SUMINISTRO E INSTALACION TOMA MEDICINAL CHEMETRON DE PARED PARA VACIO DE ACOPLER RAPIDO QC.                           | UN                                                  | 16.0  | 228,000.00    | 3,648,000  | 16.00         | 3,648,000  | 16.00     | 3,648,000  |
| 12.13                        | SUMINISTRO E INSTALACION TOMA MEDICINAL CHEMETRON CIELITICA PARA OXIGENO CONEXION                                     | UN                                                  | 1.0   | 261,600.00    | 261,600    | 1.00          | 261,600    | 1.00      | 261,600    |
| 12.14                        | SUMINISTRO E INSTALACION TOMA MEDICINAL CHEMETRON CIELITICA PARA AIRE CONEXION DISS.                                  | UN                                                  | 1.0   | 287,640.00    | 287,640    | 1.00          | 287,640    | 1.00      | 287,640    |
| 12.15                        | SUMINISTRO E INSTALACION TOMA MEDICINAL CHEMETRON CIELITICA PARA VACIO CONEXION DISS.                                 | UN                                                  | 1.0   | 287,640.00    | 287,640    | 1.00          | 287,640    | 1.00      | 287,640    |
| 12.16                        | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE SENCILLA DE 1 GAS (O2). FABRICAION NACIONAL. CUMPLE NFPA-99-2005.              | UN                                                  | 1.0   | 577,990.00    | 577,990    | 1.00          | 577,990    | 1.00      | 577,990    |
| 12.17                        | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE TRIPLE DE 3 GASES (O2 - AIR - VAC). FABRICACION NACIONAL. CUMPLE NFPA-99-2005. | UN                                                  | 3.0   | 1,275,005.00  | 3,825,015  | 3.00          | 3,825,015  | 3.00      | 3,825,015  |
| 12.18                        | SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA DE AREA DE 2 SENALES (O2 - VAC) FABRICACION NACIONAL.                                 | UN                                                  | 1.0   | 1,702,365.00  | 1,702,365  | 1.00          | 1,702,365  | 1.00      | 1,702,365  |
| 12.19                        | SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA DE AREA DE 3 SENALES (O2 - AIRE - VAC) FABRICAION NACIONAL.                           | UN                                                  | 3.0   | 2,698,500.00  | 8,095,500  | 3.00          | 8,095,500  | 3.00      | 8,095,500  |
| 12.20                        | SENAIZACION                                                                                                           | GLB                                                 | 1.0   | 766,080.00    | 766,080    | 1.00          | 766,080    | 1.00      | 766,080    |
| <b>XIII RED ODONTOLÓGICA</b> |                                                                                                                       |                                                     |       |               |            |               |            |           |            |
| 13.01                        | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2"                                                              | ML                                                  | 14.5  | 50,942.00     | 738,659    |               |            | 14.50     | 738,659    |
| 13.02                        | TUBERIA PVC ENCAMISADO TUBERIA PISO 1/2 COBRE E INSTALACION                                                           | ML                                                  | 11.8  | 13,118.00     | 154,792    |               |            | 11.80     | 154,792    |
| 13.03                        | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA EN BRONCE 1/2"                                                               | UN                                                  | 4.0   | 73,028.00     | 292,112    | 4.00          | 292,112    | 4.00      | 292,112    |
| <b>XIV RED MEDIA TENSION</b> |                                                                                                                       |                                                     |       |               |            |               |            |           |            |
| 14.01                        | Estructura codigo Codensa LA 218                                                                                      | UND                                                 | 1.0   | 2,250,857.00  | 2,250,857  | 1.00          | 2,250,857  | 1.00      | 2,250,857  |
| 14.02                        | Terminales premoldeados tipo exterior cable 1/0 - 2, 15 Kv.                                                           | JG                                                  | 1.0   | 680,238.00    | 680,238    | 1.00          | 680,238    | 1.00      | 680,238    |

CONTRATO No 114 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009 ACTA FINAL FECHA PRESENTE ACTA: 03-dic-10

OBJETO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR USI SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO USI SUR  
CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. (USI)  
INTERVENTOR: CEYCO INGENIERIA LIMITADA

VR. CONTRATO INICIAL: \$ 2,838,408,660.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 1: \$ 830,000,000.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 2: \$ 0.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 3: \$ 300,000,000.00  
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 3,968,408,660.00  
VR. ANTICIPO INICIAL: \$ 993,443,031.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 1: \$ 290,500,000.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 3: \$ 105,000,000.00  
VR. TOTAL ANTICIPO: \$ 1,388,943,031.00

PLAZO CONTRATO INICIAL: 7 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL: 4 meses  
PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses  
PLAZO ADICIONAL 3: 1 mes  
PLAZO TOTAL: 14 meses  
ACTA DE INICIO: 20-ago-09  
ACTA DE SUSPENSION No 1: 13-jul-10  
ACTA DE REINICIACION No 1: 09-ago-10  
ACTA DE SUSPENSION No 2: 29-sep-10  
ACTA DE REINICIACION No 2: 19-oct-10  
FECHA TERMINACION: 05-dic-10

| ÍTEM         | DESCRIPCION                                                                                              | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIF. 11-NOV-2010 |       |               |            | PRESENTE ACTA |            | ACUMULADA |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|
|              |                                                                                                          | U.M.                                                | CANT. | VR. UNIT.     | VR. TOTAL  | CANT.         | VR. TOTAL  | CANT.     | VR. TOTAL  |
| 14.03        | Estructura codigo Codensa CS 400                                                                         | UND                                                 | 1.0   | 938,612.00    | 938,612    | 1.00          | 938,612    | 1.00      | 938,612    |
| 14.04        | Cable XLPE 3 No 2 al 100% aislamiento, 15 Kv.                                                            | ML                                                  | 80.0  | 109,648.00    | 8,771,840  | 80.00         | 8,771,840  | 80.00     | 8,771,840  |
| 14.05        | Terminales premoldeados tipo interior 1/0 - 2, 15 Kv.                                                    | JG                                                  | 3.0   | 589,338.00    | 1,768,014  | 3.00          | 1,768,014  | 3.00      | 1,768,014  |
| <b>XV</b>    | <b>SUBESTACION ELECTRICA</b>                                                                             |                                                     |       |               |            |               |            |           |            |
| 15.01        | Celda de proteccion del transformador, incluye seccionador tripolar operación bajo carga 17 Kv. - 630 A. | UND                                                 | 1.0   | 8,900,364.00  | 8,900,364  | 1.00          | 8,900,364  | 1.00      | 8,900,364  |
| 15.02        | Celda del transformador tipo seco de acuerdo a Norma Tecnica                                             | UND                                                 | 1.0   | 3,400,628.00  | 3,400,628  | 1.00          | 3,400,628  | 1.00      | 3,400,628  |
| 15.03        | Transformador tipo seco 225 KVA, 13200/208 -120 V. de acuerdo a Norma Tecnica                            | UND                                                 | 1.0   | 28,370,520.00 | 28,370,520 | 1.00          | 28,370,520 | 1.00      | 28,370,520 |
| <b>XVI</b>   | <b>ACOMETIDAS PARCIALES DESDE SUBESTACION HASTA TABLEROS PARCIALES</b>                                   |                                                     |       |               |            |               |            |           |            |
| 16.01        | Caja de inspeccion CS 275                                                                                | UND                                                 | 2     | 650,532       | 1,301,064  | 2.00          | 1,301,064  | 2.00      | 1,301,064  |
| 16.02        | Caja de paso metalica 80 x 80 x 40 cm                                                                    | UND                                                 | 1     | 489,784       | 489,784    | 1.00          | 489,784    | 1.00      | 489,784    |
| 16.03        | Ducto PVC 1 x 3" + 2 x 1 1/2"                                                                            | ML                                                  | 35    | 26,902        | 941,570    | 35.00         | 941,570    | 35.00     | 941,570    |
| 16.04        | Ducto PVC 1 1/2" en cieloraso soportado a placa techo                                                    | ML                                                  | 36    | 15,044        | 541,584    | 36.00         | 541,584    | 36.00     | 541,584    |
| 16.05        | Bandeja portacable tipo malla 54x400, Incluye accesorios de instalacion                                  | ML                                                  | 0     | 149,869       | 0          |               |            | 0.00      | 0          |
| 16.06        | Ducto EMT 1 1/2", Incluye accesorios de instalacion                                                      | ML                                                  | 36    | 36,966        | 1,330,776  | 36.00         | 1,330,776  | 36.00     | 1,330,776  |
| 16.07        | Ducto EMT 3/4", Incluye accesorios de instalacion                                                        | ML                                                  | 90    | 19,218        | 1,729,620  | 90.00         | 1,729,620  | 90.00     | 1,729,620  |
| 16.08        | Cable Cu 3 x 6F + 6N + 10T AWG de TPARQ a TPG1                                                           | ML                                                  | 45    | 28,144        | 1,266,480  | 45.00         | 1,266,480  | 45.00     | 1,266,480  |
| 16.09        | Cable Cu 3 x 8F + 8N + 10T AWG de TPARQ a TPG2                                                           | ML                                                  | 50    | 19,742        | 987,100    | 50.00         | 987,100    | 50.00     | 987,100    |
| 16.10        | Cable Cu 3 x 6F + 8N + 10T AWG de TDTP1 a TG3P1 y TG4P1                                                  | ML                                                  | 90    | 26,988        | 2,428,920  | 90.00         | 2,428,920  | 90.00     | 2,428,920  |
| 16.11        | Cable Cu 3 x 6F + 8N + 10T AWG de TDTP2 a TG1P2 y TG3P3                                                  | ML                                                  | 0     | 26,988        | 0          |               |            | 0.00      | 0          |
| 16.12        | Cable Cu 3 x 8F + 10N + 10T AWG de TDTP2 a TG1P2, TG2P2 y TG5P2                                          | ML                                                  | 0     | 20,477        | 0          |               |            | 0.00      | 0          |
| <b>XVII</b>  | <b>RED DE VOZ Y DATOS</b>                                                                                |                                                     |       |               |            |               |            |           |            |
| 17.01        | Bandeja portacable tipo malla 30x150, Incluye accesorios de instalacion                                  | ML                                                  | 210   | 59,298        | 12,452,580 | 210.00        | 12,452,580 | 210.00    | 12,452,580 |
| <b>XVIII</b> | <b>SISTEMA DE SONIDO</b>                                                                                 |                                                     |       |               |            |               |            |           |            |
| 18.01        | Salida de sonido                                                                                         | UND                                                 | 15    | 81,526        | 1,222,890  | 15.00         | 1,222,890  | 15.00     | 1,222,890  |
| <b>XIX</b>   | <b>SISTEMA DE TELEVISION</b>                                                                             |                                                     |       |               |            |               |            |           |            |
| 19.01        | Salida Televisión RG-6 PVC                                                                               | UN                                                  | 5.0   | 88,150        | 440,750    | 5.00          | 440,750    | 5.00      | 440,750    |
| <b>XX</b>    | <b>SISTEMA CONTRA INCENDIO</b>                                                                           |                                                     |       |               |            |               |            |           |            |
| 20.01        | Salida en PVC solo ducteria-incendio                                                                     | UND                                                 | 0     | 38,639        | 0          |               |            | 0.00      | 0          |
| <b>XXI</b>   | <b>SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV</b>                                                     |                                                     |       |               |            |               |            |           |            |
| 21.01        | Salida en PVC solo ducteria-CCTV                                                                         | UND                                                 | 0     | 57,401        | 0          |               |            | 0.00      | 0          |
| <b>XXII</b>  | <b>RED TELEFONICA</b>                                                                                    |                                                     |       |               |            |               |            |           |            |

CONTRATO No 114 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009 ACTA FINAL FECHA PRESENTE ACTA: 03-dic-10

OBJETO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR USI SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO USI SUR  
CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. (USI)  
INTERVENTOR: CEYCO INGENIERIA LIMITADA

VR. CONTRATO INICIAL: \$ 2,838,408,660.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 1: \$ 830,000,000.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 2: \$ 0.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 3: \$ 300,000,000.00  
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 3,968,408,660.00  
VR. ANTICIPO INICIAL: \$ 993,443,031.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 1: \$ 290,500,000.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 3: \$ 105,000,000.00  
VR. TOTAL ANTICIPO: \$ 1,388,943,031.00

PLAZO CONTRATO INICIAL: 7 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL: 4 meses  
PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses  
PLAZO ADICIONAL 3: 1 mes  
PLAZO TOTAL: 14 meses  
ACTA DE INICIO: 20-ago-09  
ACTA DE SUSPENSION No 1: 13-jul-10  
ACTA DE REINICIACION No 1: 09-ago-10  
ACTA DE SUSPENSION No 2: 29-sep-10  
ACTA DE REINICIACION No 2: 19-oct-10  
FECHA TERMINACION: 05-dic-10

| ÍTEM                                                                   | DESCRIPCION                                      | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIF. 11-NOV-2010 |       |           |                      | PRESENTE ACTA |                    | ACUMULADA |                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------|--------------------|-----------|----------------------|
|                                                                        |                                                  | U.M.                                                | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOTAL            | CANT.         | VR. TOTAL          | CANT.     | VR. TOTAL            |
| 22.01                                                                  | Ducto acometida desde camara tipo F1 red TELECOM | UND                                                 | 1     | 81,189    | 81,189               | 1.00          | 81,189             | 1.00      | 81,189               |
| 22.02                                                                  | Strip telefonico 50 pares                        | UND                                                 | 1     | 945,526   | 945,526              | 1.00          | 945,526            | 1.00      | 945,526              |
| <b>XXIII SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA</b>                                |                                                  |                                                     |       |           |                      |               |                    |           |                      |
| 23.01                                                                  | Salida en PVC solo ducteria timbre               | UND                                                 | 4     | 57,321    | 229,284              | 4.00          | 229,284            | 4.00      | 229,284              |
| 23.02                                                                  | Salida en PVC solo ducteria señal luminosa       | UND                                                 | 4     | 32,130    | 128,520              | 4.00          | 128,520            | 4.00      | 128,520              |
| <b>XXIV SUBTERRANIZACION REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS EXISTENTES</b> |                                                  |                                                     |       |           |                      |               |                    |           |                      |
| 24.01                                                                  | Cable AAAC 2 X (3 x No 2/0F + 2/0 N)             | ML                                                  | 60    | 40,720    | 2,443,200            | 60.00         | 2,443,200          | 60.00     | 2,443,200            |
| 24.02                                                                  | Cable trenzado 3x2/0 + 1/0                       | ML                                                  | 25    | 31,504    | 787,600              | 25.00         | 787,600            | 25.00     | 787,600              |
| 24.03                                                                  | Accesorios para red trenzada                     | ML                                                  | 1     | 459,466   | 459,466              | 1.00          | 459,466            | 1.00      | 459,466              |
| 24.04                                                                  | Seccionadores en B.T.                            | JG                                                  | 2     | 1,182,510 | 2,365,020            | 2.00          | 2,365,020          | 2.00      | 2,365,020            |
| 24.05                                                                  | Estructura codigo CODENSA CS 400                 | Und                                                 | 2     | 938,612   | 1,877,224            | 2.00          | 1,877,224          | 2.00      | 1,877,224            |
| 24.06                                                                  | Poste de concreto 8 x 1050 Kg.                   | Und                                                 | 1     | 950,477   | 950,477              | 1.00          | 950,477            | 1.00      | 950,477              |
| 24.07                                                                  | Desmante y retiro poste de 8-510 kg.             | Und                                                 | 2     | 250,875   | 501,750              | 2.00          | 501,750            | 2.00      | 501,750              |
| <b>XXV CORTE Y LEGALIZACION DE ENERGIA</b>                             |                                                  |                                                     |       |           |                      |               |                    |           |                      |
| 25.01                                                                  | Inspectoria RETIE                                | UND                                                 | 1     | 2,342,000 | 2,342,000            | 1.00          | 2,342,000          | 1.00      | 2,342,000            |
| 25.02                                                                  | Corte de Energia                                 | H                                                   | 7     | 399,872   | 2,799,104            | 7.00          | 2,799,104          | 7.00      | 2,799,104            |
| <b>SUB-TOTAL ACTA</b>                                                  |                                                  |                                                     |       |           |                      |               |                    |           |                      |
|                                                                        |                                                  |                                                     |       |           | 3,175,743,164.0      |               | 236,259,937        |           | 3,175,743,164        |
| ADMINISTRACIÓN (18.32%)                                                |                                                  |                                                     |       |           | 581,796,148.0        |               | 43,282,820         |           | 581,796,148          |
| IMPREVISTOS (2.00%)                                                    |                                                  |                                                     |       |           | 63,514,864.0         |               | 4,725,199          |           | 63,514,864           |
| UTILIDAD (4.00%)                                                       |                                                  |                                                     |       |           | 127,029,726.0        |               | 9,450,397          |           | 127,029,726          |
| IVA (16.00% SOBRE LA UTILIDAD)                                         |                                                  |                                                     |       |           | 20,324,758.0         |               | 1,512,064          |           | 20,324,758           |
| <b>VALOR TOTAL ACTA</b>                                                |                                                  |                                                     |       |           | <b>3,968,408,660</b> |               | <b>295,230,417</b> |           | <b>3,968,408,660</b> |

CONTRATO No. 114 DEL 13 DE AGOSTO DE 2009

ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:

03-dic-10

**OBJETO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DE LOS BARRIOS DEL SUR USI SUR**

CONTRATISTA: CONSORCIO USI SUR  
CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. (USI)  
INTERVENTOR: CEYCO INGENIERIA LIMITADA

VR. CONTRATO INICIAL: \$ 2,838,408,660.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 1: \$ 830,000,000.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 2: \$ 0.00  
VR. CONTRATO ADICIONAL 3: \$ 300,000,000.00  
VR. TOTAL CONTRATO: \$ 3,968,408,660.00  
VR. ANTICIPO INICIAL: \$ 993,443,031.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 1: \$ 290,500,000.00  
VR. ANTICIPO ADICIONAL 3: \$ 105,000,000.00  
VR. TOTAL ANTICIPO: \$ 1,388,943,031.00


PLAZO CONTRATO INICIAL: 7 meses  
PLAZO CONTRATO ADICIONAL: 4 meses  
PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses  
PLAZO ADICIONAL 3: 1 mes  
PLAZO TOTAL: 14 meses  
ACTA DE INICIO: 20-ago-09  
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1: 13-jul-10  
ACTA DE REINICIACIÓN No 1: 09-ago-10  
ACTA DE SUSPENSIÓN No 2: 29-sep-10  
ACTA DE REINICIACIÓN No 2: 19-oct-10  
FECHA TERMINACIÓN: 05-dic-10

| ÍTEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES |       |           |           | PRESENTE ACTA |           | ACUMULADA |           |
|------|-------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|      |             | U.M.                      | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOTAL | CANT.         | VR. TOTAL | CANT.     | VR. TOTAL |

| ESTADO DEL CONTRATO               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL        |               | 2,838,408,660 |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL      |               | 830,000,000   |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL 2    |               | 300,000,000   |
| VALOR EJECUTADO - ACTA PARCIAL 01 | 767,874,757   |               |
| VALOR EJECUTADO - ACTA PARCIAL 02 | 303,675,583   |               |
| VALOR EJECUTADO - ACTA PARCIAL 03 | 307,671,579   |               |
| VALOR EJECUTADO - ACTA PARCIAL 04 | 842,328,770   |               |
| VALOR EJECUTADO - ACTA PARCIAL 05 | 682,008,287   |               |
| VALOR EJECUTADO - ACTA PARCIAL 06 | 441,127,119   |               |
| VALOR EJECUTADO - ACTA PARCIAL 07 | 169,678,405   |               |
| VALOR EJECUTADO - ACTA PARCIAL 08 | 158,813,743   |               |
| VALOR EJECUTADO - ACTA FINAL      | 295,230,417   |               |
| SALDO POR EJECUTAR                | 0             |               |
| SUMAS IGUALES                     | 3,968,408,660 | 3,968,408,660 |

| ESTADO DEL ANTICIPO                     |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| VALOR ANTICIPO INICIAL                  |               | 993,443,031   |
| VALOR ANTICIPO ADICIONAL                |               | 290,500,000   |
| VALOR ANTICIPO ADICIONAL                |               | 105,000,000   |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO - ACTA PARCIAL 01 | 268,756,165   |               |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO - ACTA PARCIAL 02 | 106,286,454   |               |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO - ACTA PARCIAL 03 | 107,685,053   |               |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO - ACTA PARCIAL 04 | 294,815,070   |               |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO - ACTA PARCIAL 05 | 238,702,900   |               |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO - ACTA PARCIAL 06 | 154,394,492   |               |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO - ACTA PARCIAL 07 | 59,387,442    |               |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO - ACTA PARCIAL 08 | 55,584,810    |               |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO - ACTA FINAL      | 103,330,645   |               |
| SALDO POR AMORTIZAR                     | 0             |               |
| SUMAS IGUALES                           | 1,388,943,031 | 1,388,943,031 |

| VALOR A PAGAR                            |  |              |
|------------------------------------------|--|--------------|
| VALOR ACTA PARCIAL No. 09                |  | 295,230,417  |
| MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO - ACTA FINAL |  | -103,330,645 |
| VALOR A PAGAR                            |  | 191,899,772  |

  
DRA. DIANA ELIZABETH GAITAN  
Gerente  
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.  
Contratante

  
ING. GUILLERMO ANDRÉS CAMACHO  
Director de Interventoría  
Consultoría Estructural y de Construcción Limitada

  
ING. WILLIAM CARDONA  
Director de Obra y Representante Legal  
Consortio USI SUR  
Contratista