







FORMATO																																																																																										
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION																																																																																										
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN																																																																																								
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3																																																																																								
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																										
ACTA No. <u>39</u> de DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA (Indique en este espacio la clase de contrato) ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN CUÁL: _____																																																																																										
1. ANTECEDENTES																																																																																										
CONTRATO No. _____ IDU-1646-2019 (Indique el Número de Contrato o Convenio) TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-022-2019 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado) OBJETO DEL CONTRATO COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERÍN Y OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito) LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., AUTOPISTA NORTE ENTRE LAS ESTACIONES DE TRANSMILENIO CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato) CONTRATO ASOCIADO IDU-1649-2019 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado) PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTIÚN (21) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato) FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 4 (Día) DE 2 (Mes) DE 2020 (Año) VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 36.860.405.793,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números) CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 - NIT: 901.351.323-8 (Escriba el nombre o razón social del contratista) INTERVENTOR MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A NIT 900.139.110-5 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) SUPERVISOR (A) JOSE JAVIER SUAREZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)																																																																																										
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES																																																																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="width: 15%; vertical-align: top;">PRÓRROGAS</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">24-dic-20</td> <td style="width: 10%;">PLAZO</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Treinta (30) días</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">12-may-21</td> <td>PLAZO</td> <td style="text-align: center;">UN (1) MES y QUINCE (15) DÍAS</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">11-feb-22</td> <td>PLAZO</td> <td style="text-align: center;">Treinta (30) días</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">7-abr-22</td> <td>PLAZO</td> <td style="text-align: center;">Veinte (20) días</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">3-jun-22</td> <td>PLAZO</td> <td style="text-align: center;">Treinta (30) días</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: center;">cinco (5) meses y cinco (5) días</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL PLAZO DE PRORROGAS</td> <td style="text-align: center;">PLAZO</td> </tr> <tr> <td colspan="7">ADICIONES:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">20-dic-21</td> <td>VALOR</td> <td style="text-align: center;">\$ 3.747.458.501,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">12-dic-21</td> <td>VALOR</td> <td style="text-align: center;">\$ 4.671.623.534,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR TOTAL ADICIONES</td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: center;">\$ 8.419.082.035,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</td> <td style="text-align: center;">\$ 45.279.487.828,00</td> </tr> </table>				PRÓRROGAS	No.	1	DE FECHA	24-dic-20	PLAZO	Treinta (30) días	No.	2	DE FECHA	12-may-21	PLAZO	UN (1) MES y QUINCE (15) DÍAS	No.	3	DE FECHA	11-feb-22	PLAZO	Treinta (30) días	No.	4	DE FECHA	7-abr-22	PLAZO	Veinte (20) días	No.	5	DE FECHA	3-jun-22	PLAZO	Treinta (30) días							cinco (5) meses y cinco (5) días	TOTAL PLAZO DE PRORROGAS						PLAZO	ADICIONES:								No.	1	DE FECHA	20-dic-21	VALOR	\$ 3.747.458.501,00		No.	2	DE FECHA	12-dic-21	VALOR	\$ 4.671.623.534,00	VALOR TOTAL ADICIONES						VALOR							\$ 8.419.082.035,00	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO						\$ 45.279.487.828,00
PRÓRROGAS	No.	1	DE FECHA		24-dic-20	PLAZO	Treinta (30) días																																																																																			
	No.	2	DE FECHA		12-may-21	PLAZO	UN (1) MES y QUINCE (15) DÍAS																																																																																			
	No.	3	DE FECHA		11-feb-22	PLAZO	Treinta (30) días																																																																																			
	No.	4	DE FECHA		7-abr-22	PLAZO	Veinte (20) días																																																																																			
	No.	5	DE FECHA	3-jun-22	PLAZO	Treinta (30) días																																																																																				
						cinco (5) meses y cinco (5) días																																																																																				
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS						PLAZO																																																																																				
ADICIONES:																																																																																										
	No.	1	DE FECHA	20-dic-21	VALOR	\$ 3.747.458.501,00																																																																																				
	No.	2	DE FECHA	12-dic-21	VALOR	\$ 4.671.623.534,00																																																																																				
VALOR TOTAL ADICIONES						VALOR																																																																																				
						\$ 8.419.082.035,00																																																																																				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO						\$ 45.279.487.828,00																																																																																				
3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSION																																																																																										
SUSPENSIONES ANTERIORES:																																																																																										
ACTA No.	2	DE SUSPENSIÓN	No.	1	DE FECHA	20-mar-20	DÍAS CALENDARIO	30 Días																																																																																		
ACTA No.	3	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSION	No.	1	DE FECHA	20-abr-20	DÍAS CALENDARIO	6 Días																																																																																		
ACTA No.	4	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSION	No.	1	DE FECHA	27-abr-20	DÍAS CALENDARIO	14 Días																																																																																		
ACTA No.	5	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSION	No.	1	DE FECHA	11-may-20	DÍAS CALENDARIO	15 Días																																																																																		
ACTA No.	6	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSION	No.	1	DE FECHA	26-may-20	DÍAS CALENDARIO	15 Días																																																																																		
ACTA No.	7	REINICIO	No.	1	DE FECHA	8-jun-20																																																																																				
ACTA No.	8	DE SUSPENSIÓN	No.	2	DE FECHA	16-dic-20	DÍAS CALENDARIO	12 Días (6 días)																																																																																		

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS			
ACTA No. <u>39</u>	de DE SUSPENSIÓN	CONTRATO DE OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA	(Indique en este espacio la clase de contrato)
ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN		CUÁL: _____	
ACTA No. <u>9</u>	REINICIO	No. <u>2</u>	DE FECHA <u>22-dic-20</u>
ACTA No. <u>10</u>	DE SUSPENSIÓN	No. <u>3</u>	DE FECHA <u>20-ene-21</u> DÍAS CALENDARIO <u>19 Días</u>
ACTA No. <u>11</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>3</u>	DE FECHA <u>5-feb-21</u> DÍAS CALENDARIO <u>30 Días</u>
ACTA No. <u>12</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>3</u>	DE FECHA <u>9-mar-21</u> DÍAS CALENDARIO <u>30 Días</u>
ACTA No. <u>13</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>3</u>	DE FECHA <u>8-abr-21</u> DÍAS CALENDARIO <u>30 Días</u>
ACTA No. <u>15</u>	REINICIO	No. <u>3</u>	DE FECHA <u>10-may-21</u>
ACTA No. <u>17</u>	DE SUSPENSIÓN	No. <u>4</u>	DE FECHA <u>25-jun-21</u> DÍAS CALENDARIO <u>30 Días</u>
ACTA No. <u>18</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>4</u>	DE FECHA <u>23-jul-21</u> DÍAS CALENDARIO <u>30 Días</u>
ACTA No. <u>19</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>4</u>	DE FECHA <u>23-ago-21</u> DÍAS CALENDARIO <u>30 Días</u>
ACTA No. <u>20</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>4</u>	DE FECHA <u>22-sep-21</u> DÍAS CALENDARIO <u>30 Días</u>
ACTA No. <u>21</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>4</u>	DE FECHA <u>22-oct-21</u> DÍAS CALENDARIO <u>30 Días</u>
ACTA No. <u>22</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>4</u>	DE FECHA <u>22-nov-21</u> DÍAS CALENDARIO <u>30 Días</u>
ACTA No. <u>23</u>	REINICIO	No. <u>4</u>	DE FECHA <u>20-dic-21</u>
ACTA No. <u>24</u>	DE SUSPENSIÓN	No. <u>5</u>	DE FECHA <u>22-dic-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>30 Días</u>
ACTA No. <u>25</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>5</u>	DE FECHA <u>20-ene-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>30 Días</u>
ACTA No. <u>26</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>5</u>	DE FECHA <u>18-feb-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>15 Días</u>
ACTA No. <u>27</u>	REINICIO	No. <u>5</u>	DE FECHA <u>3-mar-22</u>
ACTA No. <u>28</u>	DE SUSPENSIÓN	No. <u>6</u>	DE FECHA <u>26-abr-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>10 DIAS</u>
ACTA No. <u>29</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>6</u>	DE FECHA <u>6-may-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>10 DIAS</u>
ACTA No. <u>30</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>6</u>	DE FECHA <u>16-may-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>10 DIAS</u>
ACTA No. <u>31</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>6</u>	DE FECHA <u>25-may-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>8 DIAS</u>
ACTA No. <u>32</u>	REINICIO	No. <u>6</u>	DE FECHA <u>3-jun-22</u> DÍAS CALENDARIO _____
ACTA No. <u>33</u>	DE SUSPENSIÓN	No. <u>7</u>	DE FECHA <u>1-jul-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>20 DIAS</u>
ACTA No. <u>34</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>7</u>	DE FECHA <u>21-jul-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>20 DIAS</u>
ACTA No. <u>35</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>7</u>	DE FECHA <u>10-ago-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>20 DIAS</u>
ACTA No. <u>36</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>7</u>	DE FECHA <u>30-ago-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>10 DIAS</u>
ACTA No. <u>37</u>	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No. <u>7</u>	DE FECHA <u>9-sep-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>10 DIAS</u>
ACTA No. <u>38</u>	REINICIO	No. <u>7</u>	DE FECHA <u>19-sep-22</u>
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES:			DÍAS CALENDARIO <u>568 DIAS</u>
SUSPENSIÓN ACTUAL:			
ACTA No. <u>39</u>	DE SUSPENSIÓN	No. <u>8</u>	DE FECHA <u>21-dic-22</u> DÍAS CALENDARIO <u>6 DIAS</u>
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL			DÍAS CALENDARIO <u>6 días</u>

FORMATO															
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION															
CÓDIGO	PROCESO	VERSION													
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3													
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS															
ACTA No 39	de DE SUSPENSIÓN	CONTRATO DE OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA (Indique en este espacio la clase de contrato)													
ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN	CUÁL: _____														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 45%;">FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN</td> <td style="width: 45%;">22 de octubre de 2023</td> <td style="width: 45%;">NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</td> <td style="width: 45%;">28 de octubre de 2023</td> </tr> <tr> <td>FECHA EN QUE SE SUSPENDE</td> <td>21 de diciembre de 2022</td> <td>FECHA DE REINICIACIÓN</td> <td>27 de diciembre de 2022</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL</td> <td>22 de diciembre de 2022</td> <td>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL</td> <td>28 de diciembre de 2022</td> </tr> </table>				FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	22 de octubre de 2023	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	28 de octubre de 2023	FECHA EN QUE SE SUSPENDE	21 de diciembre de 2022	FECHA DE REINICIACIÓN	27 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL	22 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL	28 de diciembre de 2022
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	22 de octubre de 2023	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	28 de octubre de 2023												
FECHA EN QUE SE SUSPENDE	21 de diciembre de 2022	FECHA DE REINICIACIÓN	27 de diciembre de 2022												
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL	22 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL	28 de diciembre de 2022												
Las partes representadas por: <u>BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ</u> (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)															
representante legal del contratista; <u>ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ</u> (Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)															
representante legal (s) de la interventoría; y <u>JOSE JAVIER SUAREZ</u> (Escriba el nombre completo del Supervisor (s) del contrato, delegado por el IDU)															
Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: center;">N.A</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indicar el número de radicado IDU</td> <td style="text-align: center;">(Día)</td> <td style="text-align: center;">(Mes)</td> <td style="text-align: center;">(Año)</td> </tr> </table>				N.A	N.A	N.A	N.A	Indicar el número de radicado IDU	(Día)	(Mes)	(Año)				
N.A	N.A	N.A	N.A												
Indicar el número de radicado IDU	(Día)	(Mes)	(Año)												
4. CAUSAS															
La Entidad dentro del análisis del estado de los contratos IDU-1646-2019 e IDU-1649-2019 considera que estos deben ser suspendidos a partir del 21 de diciembre de 2022, con el fin de revisar la posibilidad de suscribir un modificatorio entre las partes, que viabilice la -suscripción del Acta de Cambio de Etapa Contractual de Estudios y Diseños a la Etapa de Obra. Lo anterior, teniendo en cuenta que para la suscripción del Acta de Cambio de Etapa de los Contratos IDU-1646-2019 e IDU-1649-2019, se ha venido analizando la posibilidad de suscribir un modificatorio en cuanto a: 1, Recomposición de Etapas de Estudios y Diseños y Obra. 2, Prórroga de la Etapa de Obra acorde al PDT aprobado por la Firma interventora y recibido por la Entidad. 3, Inclusión de NPS aprobados por Interventoría y Recibidos por la Entidad. 4, Inclusión de NPS pendientes por conciliar y/O aprobar entre las Partes. Lo anterior, acorde a la solicitud de Modificatorio al contrato IDU-1646-2019, efectuada por el Contratista CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 mediante oficio C-CPUENTESNORTE2025-2019-1655 radicados ante la Interventoría sin radicado IDU, revisados y aprobados por la firma Interventora mediante oficio MAB-2-1649-0616-22 con radicado IDU 20225262077252, y oficios MAB-2-1649-0628-22 con radicado IDU 20225262110212 y MAB-2-1649-0654-22 con radicado IDU 20225262171232. Así como a su vez, la solicitud de modificatorio al Contrato IDU-1649-2019, efectuada por la firma Interventora MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. mediante oficio MAB-2-1649-0634-22 con radicado IDU 20225262125262. Solicitud que fue remitida por la Subdirección General de Desarrollo Urbano -SGDU, con el Concepto de la Subdirección Técnica de seguimiento a Estudios y Diseños - STED, mediante memorando STED 20222360433183 del 21 de diciembre de 2022, para el Contrato de Obra IDU-1646-2019 y memorando STED 2022360432733 del 20 de diciembre de 2022, para el contrato de Interventoría IDU-1649-2019; ante la Dirección Técnica de Gestión Contractual - DTGC con el fin de elaborar las correspondientes MINUTAS a las modificaciones requeridas de los mencionados contratos; y que estén acorde a la necesidad del Proyecto. Teniendo en cuenta las consideraciones de la Entidad las partes de mutuo acuerdo, suscriben la presente acta de suspensión, por el término de seis (6) días calendarios, sin embargo, el Contrato podrá ser reiniciado en un tiempo anterior si se superan las causales de suspensión.															
5. OBSERVACIONES															
1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio. 2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien. 3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el Contrato. 4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del Contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo. 5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para el Contratista. 6. El Contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión. 7. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las Partes se comprometen a reiniciar el Contrato de manera inmediata.															

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS		
ACTA No <u>39</u> de <u>DE SUSPENSIÓN</u> CONTRATO DE <u>OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA</u> (Indique en este espacio la clase de contrato)		
ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO <u>APROBACIÓN</u> CUÁL: _____		
8. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las Partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo, directamente relacionadas con el Contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con radicado DTGC 20204350193953 de 15 de septiembre de 2020. 9. Las causas que generan la presente suspensión no son imputables al IDU. 10. El IDU se reserva el derecho de responder a cualquier reclamación efectuada por el Contratista de Obra con ocasión de la presente suspensión. 11. El IDU en virtud de la relación jurídico-negocial que en estado de suspensión subsiste, se reserva el derecho de acudir al Contratista de Obra y/o Interventor, citarlo a mesas de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de suspensión.		
El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los <u>veintiún</u> <u>21</u> días del mes de <u>diciembre</u> de <u>2022</u> (Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta) (Firma)  (Nombre) BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ Representante Legal del Contratista CONSORCIO Puentes Norte 2025 (Firma)  (Nombre) ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ Representante Legal (s) del Interventor Interventor - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. (Firma)  (Nombre) DORIS JEANNETH RODRIGUEZ Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU Lider del Grupo de Transporte - STED (Firma)  (Nombre) JULIAN RICARDO REVERÓN GARZÓN Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU Apoyo Supervisión - STED (Firma)  (Nombre) SILVIO ALFREDO PADRON HERNANDEZ Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa (Firma)  (Nombre) BERTHA CARBONELL BENEDETTI Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa (Firma)  (Nombre) EDISON VELEZ JARAMILLO Profesional de Apoyo Financiero, que revisa (Firma)  (Nombre) JOSE JAVIER SUAREZ Supervisor(a) del Contrato IDU (Firma)  (Nombre) SULLY MAGALIS ROJAS Ordenador(a) del Gasto (E) Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano (E) Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y Diseños Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.		

