

CODIGO: CCE-EICP-IDI-35	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	
FECHA: DICIEMBRE 2022	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	

3 de Nov. 2022

13

Visto por parte de Interventoría

Director: JNG Fernando Legano. Director

JNG Carolina Bello. Asistente

JNG Jairo Gutierrez. Asesor Urbanístico

① Intervención alibica tener en cuenta las rampas de acceso por movilidad


② Intervención Carretera 7ª. Dejar claridad de las líneas de tránsito para disminuir la velocidad respetando el Arbol Norte que se encuentra cerca al poste del final de Adm. Sector Oriente. Tener curvas y Niveles de Ladrillo por Contravida y asegurar la Buena Obra. Se prioriza el desarrollo de la Rampa de Acceso por Movilidad

Igualmente se recomienda un material adecuado para el desarrollo de peatones en piso duro al uso y que se perpetúe la calidad

③ Intervención Departamental, Manque de Obras, Caja de la Cultura y Oficina. Se visita sin inicio de obra

④ La Balsa. Se visita el inicio de obra de excavación y hallazgo en zona de juegos

⑤ Intervención 20 de Julio. Visita con observación de terreno. Se encuentra con problemas de drenaje de agua que se va al poste y la caja en medio y esto forzando el cumplimiento del Arbol; se recomienda al Comite la adecuada Intervención con sus respectivas acciones técnicas.



Jairo Gutierrez

03 Noviembre 2022

Se verifica la importancia del uso de los CPP

Carolina Bello

Vaso



CODIGO: CCE-EICP-IDI-35	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	
FECHA: DICIEMBRE 2022	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	

14

03. Noviembre. 2021

Tal y como se ha solicitado, hasta no tomar densidades de una copa; no se puede continuar una siguiente. Se erra el concepto de compactación por topol.

Cecilia Bello

VdB
[Firma]

4. Noviembre 4/2022 - Continuación de talleres, tomar de densidades -

[Firma]

5 - Noviembre 5/2022 - Colección de adhesivos de Cca 7. Se inicia en la parte de estudio de urbanización, colección de casas para concreto y acero.

[Firma]

08. Noviembre. 2021

Parque la Balsa.

No se evidencia asistencia de personal en obra.

Se establecen dos compromisos:

1. Para el día 09 de Noviembre de 2022, se dará la fecha exacta de la instalación del parque de moda.
2. Para el día 12 de Noviembre de 2022, ya se tendrá finalizado la planta de la zona de juegos.

Parque 20 de Julio.

Tienen a su favor:

1. Hay que hacer el cambio del boletín 100.
2. Hay que hacer excavación manual para muros, inicio 09 de Noviembre.

[Firma]

CODIGO: CCE-EICP-IDI-35	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	
FECHA: DICIEMBRE 2022	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	

15

Compromisos:

1. El día 09 de Noviembre se funden los planes de los juegos de juegos.
2. El día 28 de Noviembre se entrega la decisión del parque.

Parque Cota Tima

Compromisos:

1. El día viernes 11 de Noviembre en horas de la mañana, el laboratorio hizo la toma de muestra.
2. El día sábado 12 de Noviembre se funden los planes de los juegos de juegos.

Parque Guincho

No se evidencia asistencia de personal en obra.

Tareas a ejecutar:

- * Se exige cumplimiento de calidad de obra en:
 - Limpieza de sardinetas
 - Relleno entre sardinetas
 - Cumplimiento de niveles.
 - Continuidad en el ancho del sendero peatonal.

Compromisos:

1. Para el día 09 de Noviembre debe haber una cuadrilla de trabajo en obra.

Compromisos para 24 de Octubre de 2022:

- No se han entregado APV.
- No se han cumplido los planes de obra del personal.
- No se ha entregado plan de Calidad.
- No se evidencia la ejecución del PPT.
- No se han presentado actas de reunión.
- No se ha entregado Programación de obra.
- No se cumplen medidas de chequeo.
- No se dio inicio a los 4 parques (temas: Parque Departamental, Monumento Hero, Area de la Cultura, Afectiva).
- No se ha implementado el Programa de Salud y Seguridad en el trabajo.

[Firma]

CODIGO: CCE-EICP-IDI-35	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	
FECHA: DICIEMBRE 2022	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	

16

Se recomienda continuación de personal diferente al ya contratado.

~~Handwritten signature~~
VdB
~~Handwritten signature~~

9 noviembre - lluvias por la tarde y la noche.
10 de Noviembre de 2012

Incumplimientos compromisos del 29 de Octubre de 2011

- No se han entregado APU
 - No se han suministrado hojas de vida del Personal
 - No se ha entregado Plan de Calidad
 - No se evidencia gestión de PME
 - No se han presentado actas de reunión
 - No se ha entregado Programación de obra
 - No se ha implementado el Programa de Salud y Seguridad en el trabajo.
 - No se ha dado inicio a los 3 paquetes básicos: Mantenimiento, Oficina y C. Lectora.
- Clima: 10:00 am - 3:00 pm

Desarrollo de actividades Paquet:

La Balsa:

Obra parada, ningún Trabajador presente.

Canalón:

Obra parada, ningún Trabajador presente.

Csa y ma:

Instalación de altoparlante y movimiento de material.

Proxima

CODIGO: CCE-EICP-IDI-35	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	
FECHA: DICIEMBRE 2022	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	

17

Departamental:

Levantamiento de adoguín y de boidito.

20 de Julio.

Excavación e instalación de boidito.

Observaciones:

El nuevo personal está llevando a cabo actividades sin EPP.

Incumplimiento compromisos límite Nov. 8 de 2022.

- No se ha recibido información sobre el Parque de madera que será instalado en el Parque La Balsa.
- No se fundieron los plásticos de los tunos de juegos en el Parque 10 de Julio.
- No se dio cumplimiento al ingreso de wadillo de Trabajo en Parque Chirico.

Cardina Bala.

Noviembre 10/2022.

Obras La Balsa hoy 9' han terminado más en otros momentos mundada. esto por debajo de la esta. de inundación. obras 30 de julio se edifica boidito no se hizo placas de concreto suelo muy húmedo y no había drenaje de mezala.

Obras Parque Ciro 7 se instala adoguín no hay sellado de subbase la pintura no está produciendo.

llovía toda la tarde desde las 2 pm.

[Firma]

Noviembre 11/2022 Parque Ciro 7 instalación de Adoguín. Parque 20 de julio terminación de Boidillos. Parque La Balsa mucha humedad. lluvia por la tarde.

[Firma]

Noviembre 12/2022. Parque Ciro 7 continuación instalación Adoguín. Parque 20 de julio continuación construcción de Boidillos.

[Firma] lluvia por la tarde

CODIGO: CCE-EICP-IDI-35	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	
FECHA: DICIEMBRE 2022	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	



CODIGO: CCE-EICP-IDI-35	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	
FECHA: DICIEMBRE 2022	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	

19

- Instalación de juegos antes del sábado 26 de Noviembre de 2022.

Parque los Baños:

Obras cerradas, ningún trabajador presente.

- Instalación de parque de modelos y juegos antes del sábado 26 de Noviembre.

De acuerdo al acta 24 de Octubre de 2022, se evidencian por siguientes incumplimientos:

- No se ha hecho entrega de los APU
- ~~Ha~~ falta hoja de vida del Profesorado Universitario.
- No se ha entregado Plan de Calidad.
- No se evidencia ejecución de PFI - Parque Departamental.
- No se han presentado actas de verificación.
- No se ha entregado Programación de obra.
- No se ha dado inicio a los 3 Parques-Foros: Monumento Ulema, Oficina y Casa de la Cultura.
- No se dio cumplimiento al ingreso de cuadrilla de trabajo en Parque Chiricó.

Supervisión realizada para el día 16 de noviembre de 2022. Programación de la entrega de los juegos.

Ing. Daniel Rivera

Ing. Jairo Socarras

Ing. Mauricio Bero

Vo Bo

Ing. Fernando Lasso

16 de Noviembre de 2022.

Parque Chiricó: Obras cerradas, ningún trabajador presente.

Parque Departamental: Se adelantan actividades de excavación.

Parque Casa de la Cultura: Se adelantan actividades de excavación.

Parque 20 de Julio: Instalación de adoquín.

Parque los Baños: Obras cerradas, ningún trabajador presente.

CODIGO: CCE-EICP-IDI-35	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	
FECHA: DICIEMBRE 2022	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	

20

17 de Noviembre de 2021

Parque 10 de Julio: Instalación de adopción
función de plaza una de juegos

Parque la Balsa: Obra cerrada, ningún trabajador presente

Parque Departamental: Instalación de bodega y actividades de
excavación.

Parque Cio 7ma: No avance de actividades

Parque Unilaser: Obra cerrada, ningún trabajador de obra.

18 de Noviembre de 2021

Parque la Balsa: Obra cerrada, ningún trabajador presente

Parque Casa de la Cultura: Obra cerrada, ningún trabajador presente

19 de Noviembre de 2021

Parque Unilaser: fundido vapor

Parque Departamental: Actividades de excavación

Parque la Balsa: Obra cerrada, ningún trabajador presente

Parque 10 de Julio: Instalación de adopción

Visita de obra 21 de noviembre de 2022.

① Departamental

se encontró que no cumple con

- Maestro de obra sin utilizar casco

- no existe señalización

- no existe estudio ambiental

- el material fuera de la delimitación de la obra

- no hay campamento, lo que conlleva a que los elementos personales se encuentren en cualquier lugar de la obra.

② Casa de la cultura.

se encontró que no cumple con

- sin dotación el personal, tan solo casco y guantes rolos.

CODIGO: CCE-EICP-IDI-35	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	
FECHA: DICIEMBRE 2022	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	

21

- no tienen tapón ^{reflexivo} y gafas de seguridad.
- no existe acompañante
- no hay punto de hidratación. (ningún porque lo hay)
- no hay señalización.

③ Gansera

Se encontró que no cumple con:

- Señales peatonal no existe.
- no se encontró señalización.
- no hay acompañante
- no había personal hablando

④ Chitacos.

Se encontró que no cumple con:

- no tiene cerco y toldador
- no hay acompañante
- no hay punto de hidratación
- no hay señalización
- no hay señales peatonal

⑤ La Bolsa.

Se encontró que no cumple con:

- No hay nadie hablando
- No hay acompañante
- No hay punto de hidratación.
- No hay señalización
- No hay señales peatonal

⑥ 20 de Julio

Se encontró que no cumple con:

- No hay punto de hidratación
- No hay señalización.
- No hay Señales Pedomal
- Sin Colaborador se niega a colocarse el casco.

Con todo lo anterior dep constancia que el 30/12/2022

Ploma

CODIGO: CCE-EICP-IDI-35	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	
FECHA: DICIEMBRE 2022	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	

22

realmente no este en estas obras, Este anota que se ha solicitado en varias ocasiones así:

- No se presento, no se conoce el responsable del SGBST.
- No entregó carpetas de colaboradores con las respectivas afiliaciones (EPS- ARL- etc).
- No entregó registros fotográficos y formatos debidamente firmados por los trabajadores, en donde consta:
 - a) Capacitaciones
 - b) entrega de EPP y/o labor
 - c) teniendo en cuenta que quedó de enviado el 10 de octubre como primer plazo y el 10 de nov. como segundo plazo.

HGBTS. *Comandante Suarez*

Comentarios:

Parque 10 de Julio: Queda totalmente terminado el día sábado 16 de Noviembre de 2022.

Según afirmación del Ing. Socarras, la procedencia de pagos, instala el Parque el día 25 de Noviembre del año en curso.

El contratista se compromete a entregar el Parque de manera total el día 28 de Noviembre de 2022.

Parque La Balsa: No había personal trabajando

El contratista, se compromete a entregar el Parque de manera total, el día 28 de Noviembre de 2022.

Parque Chiriquí: Se revisa sobre la calidad de obra, la cual está deficiente. Se solicita el mejoramiento.

El contratista, se compromete a entregar el Parque de manera total, el día 28 de Noviembre de 2022.