

Fecha 2022-11-28 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de puentes peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín y obras geométricas complementarias

CONTRATO No. IDU-1646-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Julian Ricardo Reveron Garzon - Apoyo Principal, Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Marcel Corzo Garcia - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.92%
% EJECUTADO	4.9%
% VARIACIÓN	-0.02%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en culminación de la etapa de EyD, la cual, debió culminar el 22 09 22, sin embargo, una vez se realice el acta de cambio de Etapa se debe hacer recomposición del Contrato según las Etapas.

Pendientes para Cambio de Etapa:

Aval de Recaudo Bogotá: Transmilenio remitió correo con comentarios de Recaudo Bogotá el 8-11-22 (Revisión Consultor)

Recaudo Bogotá insiste en los baños en las Taquillas, así como también realizar cambios de Diseño eléctrico que ya se habían socializado, de ser así, se solicita que TRANSMILENIO defina, dado que eso generaría retrocesos y rediseños y costos adicionales como lo ha manifestado el Consultor, por lo cual se solicita una mesa de trabajo con Recaudo Y TRANSMILENIO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES NORTE 2025	Contratista	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1646-2019	Contrato No.	IDU-1649-2019
Valor Inicial	\$ 36.860.405.793,00	Valor Inicial	\$ 3.025.690.048,00
Total Contrato	\$ 40.607.864.294,00	Total Contrato	\$ 3.207.686.852,00
Valor Pagado	\$ 1.108.687.464,00	Valor Pagado	\$ 986.375.899,00
Plazo Inicial	630 días	Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	1280 días	Plazo Actualizado	785 días
Fecha de Iniciación	2020-02-04	Fecha de Iniciación	2020-02-04
Fecha de Terminación Actual	2025-03-09	Fecha de Terminación Actual	2023-10-22
No. Empleos generados	28	No. Empleos generados	20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y diseños	99,21	99,57	\$ 1.794.013.594,00	\$ 1.800.504.320,00
Construcción	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Recopilación y análisis de la información	100.0	100.0	0.0	Aprobado

Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseño geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Tránsito y transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Geotecnia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Urbanismo y espacio público	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes hidráulicas y sanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes secas y de gas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
MAO (Manejo ambiental de obra)	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Plan de Gestión Social	100.0	99.98	-0.02	Aprobado
Presupuesto y programación	100.0	97.33	-2.67	Aprobado