

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	8

Ingeniero
RICARDO BÁEZ GARCIA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01-12-2022 – 31-12-2022

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	TRANSVERSAL DE BOYACÁ
------------------	------------------------------

LONGITUD DEL CORREDOR: 378,23 Km

CONTRATO DE OBRA No.	973-2021		
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.	NIT:	900.815.676-1
CONFORMACIÓN:	N-A		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.		
Fecha de Inicio:	25-06-2022	No. de Oficio:	SRN 32730
Valor Inicial:	\$387.695.087.388,00		
Valor Adiciones:	\$ 48.095.323.054,00		
Adición 1:	\$ 28.823.323.054,00		
Adición 2:	\$19.272.000.000,00		
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$ 406.967.087.388,00		
Anticipo Entregado:	\$ 31.009.208.054,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 3.375.716.249,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 3.854.744.885,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/08/2029		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	2	DE	8

Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/08/2029

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	3.423.738.527,00	3.423.738.527,00	\$ 727.511.116
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-02	1.204.974.344,00	1.204.974.344,00	0
1063421	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	4.508.775.371,00	4.508.775.371,00	0
1063421	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	24.314.547.683,00	24.314.547.683,00	0
153422	2022	11	C-2401-0600-74-0-2401008-02	7.176.168.954,81	7.176.168.954,81	0
153422	2022	11	C-2401-0600-74-0-2401023-02	839.159.735,19	839.159.735,19	0
734022	2022	11	C-2401-0600-74-0-2401008-02	15.128.000.000,00	\$ 13.662.172.506,00	\$ 1.465.827.494,00
1064522	2022	20	C-2401-0600-74-0-2401023-02	19.272.000.000,00	\$ 5.756.172.974,00	\$ 13.515.827.026,00
1281622	2022	20	C-2401-0600-74-0-2401023-02 y C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 727.511.116	\$ 727.511.116	0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMGTP-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		3	DE 8

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Fecha Radicación	Número Radicación	Valor Pagado
Acta Parcial de Obra 4	sep-21	26/12/2022	143105	727.511.116
Acta de Ajustes 6D	nov-21	22/12/2022	141608	1.191.589
Acta de Ajustes 7D	dic-21	22/12/2022	141611	1.609.651
Acta Parcial de Obra 17	oct-22	1/12/2022	130096	2.315.293.960
Acta de Ajustes 8P	ene-22	1/12/2022	131000	59.223.242
Acta de Ajustes 9P	feb-22	1/12/2022	131001	89.375.237
Acta de Ajustes 10P	mar-22	1/12/2022	131004	42.889.967
Acta de Ajustes 11P	abr-22	1/12/2022	131005	113.873.623
Acta de Ajustes 8D	ene-22	23/12/2022	142114	61.820.757
Acta de Ajustes 9D	feb-22	23/12/2022	142120	93.493.888
Acta de Ajustes 10D	mar-22	23/12/2022	142125	50.372.734
Acta de Ajustes 11D	abr-22	23/12/2022	142129	211.551.678
Acta de Ajustes 12D	may-22	15/12/2022	137387	419.869.041
Acta de Ajustes 13D	jun-22	15/12/2022	137467	99.763.101
Acta de Ajustes 14D	jul-22	15/12/2022	137464	413.604.858
Acta de Ajustes 15D	ago-22	15/12/2022	137452	692.292.501
Acta Parcial de Obra 18	nov-22	15/12/2022	137395	3.056.508.162
Acta de Ajustes 16D	sep-22	15/12/2022	137429	521.590.862
Acta de Ajustes 17D	oct-22	15/12/2022	137425	414.797.543
Acta de Ajustes 18P	nov-22	15/12/2022	137420	947.184.362
Acta Parcial de Obra 19	dic-22	23/12/2022	142142	6.900.841.186

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	4	DE	8

Acta de Ajustes 19P	dic-22	28/12/2022	145010	2.518.304.529
---------------------	--------	------------	--------	---------------

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 10,08 %
% Básico ejecutado acumulado: 6,85 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron en el periodo.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron en el periodo.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron en el periodo.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron en el periodo.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	18.032.875.075	400033713- anexo 3 y 8	20/05/2021	liquidación
Buen Manejo Anticipo	31.009.208.054	400033713- anexo 3 y 8	20/05/2021	liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	36.065.750.150,80	400033713- anexo 3 y 8	20/05/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	54.098.625.226,20	400033713- anexo 3 y 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	457.317.000	400033713- anexo 3 y 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Estabilidad de la Obra	\$ 33.915.781.436,09	SGPL-13172765-1 – anexo 9	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	\$ 169.575.000,29	SGPL-13172765-1 – anexo 9	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	5	DE	8

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	9.016.437.538	400033712- anexo 4 y 9	20/05/2021	31/12/2025

Se encuentra en trámite aprobación pólizas: modificación 1 y adición 2

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

En vista de que el volumen de correspondencia es elevado; se adjunta al presente informe el reporte de correspondencia enviada en marco de ejecución del contrato.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Los documentos se manejan en expedientes digitales y SECOP 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	962-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOVISION – 188	NIT:	901.481.141-1
CONFORMACIÓN:	TRIADA MÉXICO COLOMBIA 17% GRUPO TECMEDIC S.A.S 3% RUTH ELENA TABARES ZULETA 20% ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S 20% ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.		
Fecha de Inicio:	15/06/2021	No. de Oficio:	SRN 30584
Valor Inicial:	\$29.999.894.328,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMGTP-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		6	DE 8

Valor Actual:	
Anticipo Entregado:	366.002.995,00
Anticipo Amortizado:	366.002.995,00
Saldo por Amortizar:	0
Plazo Inicial:	Hasta 31/08/2029
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Fecha de Fin:	31/08/2029

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	129.351.645	129.351.645	0
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-02	241.935.484	241.935.484	0
162322	2022	11	C-2401-0600-74-0-2401008-02	1.856.329.972	1.856.329.972	0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Fecha Radicación	Número Radicación	Valor Pagado
Acta de Costos 17	oct-22	9/12/2022	134513	240.500.719
Acta de Costos 18	nov-22	30/12/2022	145005	273.947.186
Acta de Costos 19	dic-22	28/12/2022	145007	274.338.918

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMGTP-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		7	DE 8

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	1336623096,30	NB-100163013 – Anexo 6	16/12/2021	Liquidación
Buen Manejo Anticipo	366002995	NB-100163013 – Anexo 6	16/12/2021	Liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	2673246192,60	NB-100163013 – Anexo 6	16/12/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	8999968298,40	NB-100163013 – Anexo 6	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

En vista de que el volumen de correspondencia es elevado; se adjunta al presente informe el reporte de correspondencia enviada en marco de ejecución del contrato.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Los documentos se manejan en expedientes digitales y SECOP 2.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMGTP-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		8	DE 8

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Contratista presenta atraso en el programa de Inversiones; se solicitó a interventoría evaluar inicio de proceso sancionatorio.
- Contratista presentó plan de intervenciones 2023, el cual fue analizado entre Territorial – Interventoría – GGP2; evidenciando la necesidad de requerir un aumento en la programación de mejoramiento vial como plan de contingencia a los atrasos y recursos programados de reserva y vigencia.
- Aun no se cuenta con el cierre de la etapa de pre-construcción (No Objeción del Plan de Intervenciones), lo cual no permite regularizar bolsa contractual de estudios y diseños.
- Contratista no ha presentado propuesta y soportes oficiales a interventoría sobre la actualización y/o ajuste de estudios y diseños ruta 6009 para mejoramiento de 4 km conforme al adicional No. 2.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Posible inicio de procedimiento sancionatorio contra el contratista por atrasos programa de inversiones, incumplimiento metas contractuales iniciales, cierre de etapa de preconstrucción y metas asociadas a las adiciones No. 1 y 2 y modificación No. 1.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la fecha no se ha obtenido aprobación de garantías del contrato de obra para la modificación No. 1 y adición No. 2, ya que la aprobación de las pólizas de la adición 1 y anticipo fue aprobada de forma condicionada. Posiblemente se requiere modificación contractual para aclarar amparo de estabilidad de las obras en periodo 2021 - 2025.


RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ No se realizaron en el periodo.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- El SECOP 2 se encuentra actualizado y plataformas internas.
- Se atendieron requerimientos de la CGR

Cordialmente,



NOMBRE: JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA

Funcionario GGP2

IDENTIFICACIÓN: 1013592723

ESTADO	ASUNTO	FECHA CREACION	ASIGNADO A	DIRIGIDO A	REMITENTE	NO RADICACION
Archivado	Respuesta del Memorando Circular No. SMC-GGP2 98280 05/12/2022	6/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO	DT-BOY 98836
Archivado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 94698 24/11/2022	8/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO	DT-BOY 99379
Archivado	Envio certificacion viabilidad pagos pasivos exigible -vigencias expiradas cto 973/2022	12/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GERMAN PEÑA MATEUS	OAP 100288
Archivado	Envio Resolución No 4757 del 07-12-2022 VE	9/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GERMAN PEÑA MATEUS	OAP 99761
Archivado	Respuesta solicitud de prórroga - Radicado CGR 2022EE0226249	13/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	DARIO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO	OCI 100919
Archivado	Solicitud información - radicado Invias 133289 06-12-2022 - requerimiento CGR 2022EE0223379	7/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	DARIO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO	OCI 99121
Respondido	Derechos de petición pendientes	27/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	ANDRES FELIPE PEDRAZA GALINDO	SA-GARC 106137
Respondido	Causacion Radicado 126284 CONSORCIO TERRA CGS	20/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	LUZ MIREYA HERRERA CESPEDES	SF-GC 103244
Respondido	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 99779 09/12/2022	12/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS	SF-GPI 100108
Archivado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 99103 07/12/2022	9/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	CRISTIAN TORO RIOS	SGCP 99616
Re-Asignado	Solicitud remisión a la CGR de la Resolución No. 4757 del 07/12/2022 - Pago de Vigencia Expirada acta de obra No. 4 – Contrato de Obra No. 973-2021.	12/12/2022	OFICINA CONTROL INTERNO	DARIO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	SMC-GGP2 100117
Asignado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 95719 28/11/2022	2/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO	SRT 97561
Archivado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 95495 25/11/2022	6/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO	SRT 98909
Archivado	Concepto de no objeción preacta No. 21 contrato 1858 de 2020	15/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	SS 101896
Archivado	Incumplimiento a sus obligaciones del contrato "Variante Sogamoso"	16/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	ANDRES RICARDO TOVAR	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	SS 102142
Archivado	Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 101818 15/12/2022	23/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	SS 104848
Asignado	Preact predial cto Variante Sogamoso	27/12/2022	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2	ANDRES RICARDO TOVAR	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	SS 106276

ESTADO	DIRIGIDO A	NO RADICACION	REMITENTE	FECHA CREACION	ASUNTO
Enviado	María Adela Fúquene	DT-BOY 77114	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO	14/12/2022	Respuesta a Entrada No. 128067 con Fecha 24/11/2022. Respuesta a derecho de petición. Respuesta a solicitud instalación defensas metálicas PR 17+0325. Vía Tunja – Páez código 6009.
Enviado	JAVIER FUENTES CAPACHO	DT-BOY 77559	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO	15/12/2022	Contrato de interventoría No. 962 de 2021. Contrato de obra No. 973 de 2021. Derecho de petición María Adela Fúquene. Radicado INVIAS No. 128067 de 24/11/2022. Solicitud instalación defensas metálicas, reposición y actualización señales verticales y demarcación horizontal en zona crítica de accidentalidad PR 17+0325. Vía Tunja – Páez código 6009.
Enviado	JAVIER FUENTES CAPACHO	DT-BOY 77765	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO	16/12/2022	Contrato de interventoría No. 962 de 2021. Contrato de obra No. 973 de 2021. Petición Oscar Hernando Morales Morales. Solicitud queja reclamo sugerencia Sistema e-Qual Det 18574 de QRS 19020. Solicitud rehabilitación superficie de rodadura sector Soracá - Boyacá (Boyacá). Vía Tunja – Páez código 6009.
Entrega personal-correo	CARLOS AUGUSTO MARTÍNEZ	SMC-GGP2 75035	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	5/12/2022	Visita técnica especialista en estructuras a Puente Los Grillos – 12/12/2022 por parte de la Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación
Entregado	ALEXANDER RONCANCIO	SMC-GGP2 75734	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	7/12/2022	Mesa de trabajo ruta 6009 – contrato de obra No. 973/2021 – 12/12/2022.
Entregado	W. Fernando Tovar Bassante	SMC-GGP2 75735	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	7/12/2022	Solicitud Subsanación Pólizas Contrato No. 973 de 2021 – Trámite de Aprobación Garantías Modificación No. 1 y Adición No. 2.
Entregado	LUIS ENRIQUE TOVAR MOJICA	SMC-GGP2 75894	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	9/12/2022	Solicitud asistencia a mesa de trabajo alcaldía de Sogamoso – Intervenciones sector río Chiquito entrada municipio de Sogamoso.
Entregado	Juan Carlos Beltrán Bedoya	SMC-GGP2 77074	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	14/12/2022	Solicitud asistencia y coordinación interinstitucional situaciones de seguridad vial en rutas nacionales 62BY05 y 6211 – paso nacional por el Municipio de Sogamoso – Boyacá.
Entregado	Carlos Augusto Martínez	SMC-GGP2 77578	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	15/12/2022	Traslado oficio radicado Invias No. 135044 del 12/12/2022 – información Agencia Nacional de Minería, títulos mineros sector “Las Monjas”.

Entregado	JORGE HERNAN FORERO FORERO	SMC-GGP2 77933	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	17/12/2022	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES – REQUERIMIENTO PARA ENTREGA DOCUMENTAL CONTRATO 1860 DEL 2020 (TRANSVERSAL DEL CUSIANA)
Entregado	MAURICIO GOMEZ CAICEDO	SMC-GGP2 78018	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	19/12/2022	Aprobación hoja de vida Ingeniero Julio César Sánchez Cadavid – Director de Interventoría a partir del 01/01/2023.
Entregado	W. FERNANDO TOVAR B	SMC-GGP2 78902	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	22/12/2022	Respuesta a Entrada No. 139951 con Fecha 20/12/2022
Entregado	Carolina Trujillo	SMC-GGP2 78942	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	22/12/2022	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES – REQUERIMIENTO PARA ENTREGA DOCUMENTAL
Entregado	Jorge Forero	SMC-GGP2 79394	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	23/12/2022	Consideraciones generales para la seguridad vial y transitabilidad del corredor vial por el aumento de tráfico por temporada de final y comienzo de año – Proyecto Transversal del cusiana contrato 1860 del 2020
Entregado	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CARDOZ	SMC-GGP2 79418	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	24/12/2022	Respuesta comunicación radicado Invias No. 134621 del 09/12/2022 – Concepto de la Subdirección de Sostenibilidad para atender solicitud de reconocimiento de actividades ambientales de obligatorio cumplimiento exigido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.
Entregado	LUIS ENRIQUE TOVAR MOJICA	SMC-GGP2 79419	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	24/12/2022	Respuesta a Entrada No. 139902 con Fecha 20/12/2022
Entregado	W. FERNANDO TOVAR BASSANTE	SMC-GGP2 79680	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	26/12/2022	Solicitud información estado actual de ajustes y/o actualización estudios y diseños para mejoramiento ruta 6009.
Entregado	JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO	SMC-GGP2 79688	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	26/12/2022	Solicitud información estado actual inicio de intervenciones de mejoramiento vial con rehabilitación tramo Pauna – Chiquinquirá.
Entregado	Javier Pava Sánchez	SMC-GGP2 79698	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	26/12/2022	Solicitud apoyo y gestiones para intervención Puente Quebrada Negra, predio “EL MORRO” – PR83+600 - tramo vial Sogamoso – Aguazul.
Entregado	Diana Lorena Giraldo Garzón	SMC-GGP2 80458	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	28/12/2022	Respuesta derecho de petición No. Detalle 18630 de QRS #19076.
Entregado	MAURICIO GOMEZ CAICEDO	SMC-GGP2 81021	NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL	29/12/2022	Respuesta a Entrada No. 141842 con Fecha 22/12/2022

Entregado	JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO	SS 75880	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	9/12/2022	Respuesta a radicado 131420 de 02 de diciembre de 2022, con asunto, notificación de medidas de compensación impuestas por CORPOBOYACA, en marco de los Permisos de Ocupación de Cauce – POC de la Resolución N° 2436 de 22/11/2022, Expediente OPOC-00057-22 y; Resolución N° 2438 de 23/11/2022, Expediente OPOC-00058-22; expedidas por CORPOBOYACA; Ruta Nacional 6006. Contrato de obra N° 0973 de 2021 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3. Contrato de Interventoría No. 0962 de 2021.
Entregado	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ C	SS 78072	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	19/12/2022	Respuesta a Entrada No. 134914 con Fecha 12/12/2022 Contrato de obra 1858 de 2020 Mejoramiento; gestión social, predial y ambiental del proyecto corredor Transversal del Cusiana y construcción de la variante de Sogamoso en los departamentos de Boyacá y Casanare
Entregado	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ C	SS 78382	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	20/12/2022	Respuesta a Entrada No. 133789 con Fecha 07/12/2022 Contrato de obra 1858 de 2020 MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SOGAMOSO Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CUSIANA SOGAMOSO AGUAZUL, EN LOS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CASANARE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA ACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1

ESTADO	FECHA CREACION	NO RADICACION	DIRIGIDO A	REFERENCIA	ASUNTO
Archivado	2/12/2022	131282	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - RV: Comunicado 055-2-807-2022-
Re-Asignado	2/12/2022	131454	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - RV: Comunicado RL-TB-123-2022, Solicitud GIRO DE ANTICIPO ADICION 2021
Archivado	2/12/2022	131603	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-RV: TCGS-INV-1860-1743 Visita de la Contraloría General de la República
Archivado	2/12/2022	131807	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-RV: Radiación comunicado 055-1-063-2022 Cto. 962-2021
Archivado	5/12/2022	132403	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-RV: TCGS-INV-1860-1759 Su oficio SMC-GGP2 70136
Archivado	9/12/2022	134621	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - TCGS-INV-1860-1775 Respuesta comunicación N°. D-1806 de fecha 27 de octubre de 2022, Solicitud de reconocimiento de actividades ambientales de obligatorio cumplimiento exigido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.
Respondido	12/12/2022	135044	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO- Respuesta radicado No 20221002173162 de 30 de noviembre 2022. Instituto Nacional de Vías - oficios:SMC-GGP2 73311.
Re-Asignado	12/12/2022	135101	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-RV: TCGS-INV-1860-1777. Reunión presencial del 25 de noviembre en INVIAS. Prórroga y adición de interventoría Contrato No. 1860 de 2020.
Respondido	14/12/2022	136396	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO- TCGS-INV-1860-1796 Intervención Puente Quebrada Negra

Re-Asignado	14/12/2022	136939	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	PETICIÓN INFORMACIÓN	CORREO ELECTRONICO - ccorrespondencia472@mintransporte.gov.co te ha enviado ENVIAR RADICADO NO. 20225001408881 (EMAIL CERTIFICADO de ccorrespondencia472@mintransporte.gov.co) con WeTransfer
Asignado	14/12/2022	137006	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	RECURSOS	CORREO ELECTRONICO - RV: TCGS-INV-1860-1793. Aprobación reemplazo Ingeniero Residente de Obra JULIO CESAR MENDEZ UCHUVO. Contrato No. 1858 de 2020. Consortio Vial MHC 056.
Respondido	15/12/2022	137417	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - Radicación Comunicado 055-1- 066-2022
Asignado	16/12/2022	138203	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - D-2036-2022 Solicitud de recursos del Anticipo - Contrato de Obra No 1858 de 2020
Respondido	20/12/2022	139902	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - Comunicación_BTS_Derechos_Económicos_SAS
Respondido	20/12/2022	139951	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - Comunicado RL-TB-134-2022, Solicitud mesa de trabajo carácter URGENTE.
Asignado	22/12/2022	141350	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - TCGS-INV-1860-1811 Consideración para modificación de la Resolución No. 02761 del 28 de julio de 2022.
Archivado	22/12/2022	141561	DANIELA MARIA BARAJAS	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - TCGS-INV-1860-1809 Su oficio SMC-GGP2 77933
Archivado	22/12/2022	141665	DANIELA MARIA BARAJAS	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - D2063 Respuesta a oficio SMC- GCP2 69138.
Respondido	22/12/2022	141842	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - Radicación Comunicado 055-1- 067-2022

Asignado	28/12/2022	144217	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO - Comunicado 055-2-871-2022- Información profesional.
Asignado	29/12/2022	144988	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-TCGS-INV-1860-1831. Pólizas actualizadas Adición No. 1, Prórroga No. 2 Contrato de Interventoría No. 1860 de 2020
Respondido	29/12/2022	144996	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-Respuesta al radicado No 20226900037452, acompañamiento a visita técnica Sogamoso (EMAIL CERTIFICADO de CorrespondenciaAnsv@ansv.gov.co)
Asignado	29/12/2022	144998	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-*RV: Respuesta al radicado No 20226900037452, acompañamiento a visita técnica Sogamoso
Asignado	30/12/2022	145469	JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA	OFICIO	CORREO ELECTRONICO-RV: D-2097-2022 Pólizas Prorroga a 31 de enero de 2023 - Contrato de obra No 1858 de 2020