

Fecha 2022-10-31 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES

ALCANCE Construcción de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

CONTRATO No. IDU-1646-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Daniel Fernando Corredor Pelaez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	31.68%
% EJECUTADO	32.09%
% VARIACIÓN	0.41%

ESTADO DEL CONTRATO
En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONEXIÓN 20	Contratista	CONSORCIO INTER AVENIDAS
Contrato No.	IDU-1646-2020	Contrato No.	IDU-1666-2020
Valor Inicial	\$ 141.226.481.736,00	Valor Inicial	\$ 11.551.228.902,00
Total Contrato	\$ 141.226.481.736,00	Total Contrato	\$ 11.551.228.902,00
Valor Pagado	\$ 31.094.528.112,00	Valor Pagado	\$ 2.298.418.374,00
Plazo Inicial	2520 días	Plazo Inicial	2520 días
Plazo Actualizado	2520 días	Plazo Actualizado	2520 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	Fecha de Iniciación	2021-01-26
Fecha de Terminación Actual	2028-05-20	Fecha de Terminación Actual	2028-05-20
No. Empleos generados	267	No. Empleos generados	46

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 719.612.698,00	\$ 719.612.698,00
Construcción	31,15	31,56	\$ 29.706.893.028,00	\$ 30.102.839.518,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ENTREGAS PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
AMBIENTAL Y SST	34.36	33.81	-0.55	
DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	34.36	33.81	-0.55	
PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	34.36	33.81	-0.55	

Corredor Mixto Oriental	45.97	37.02	-8.95	
Corredor Mixto Occidental	24.52	27.87	3.35	
Corredor BRT	14.8	20.35	5.55	
Cicloruta	4.5	5.57	1.07	
Estación Terreros	62.31	50.96	-11.35	
Estación San Bernardino	42.5	39.38	-3.12	
Estación Calle 70 sur	50.0	52.6	2.6	
Taquillas	5.07	14.71	9.64	
Cicloestaciones.	0.0	14.4	14.4	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	2,85	0,30	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	3,42	1,00	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	1,50	0,00	Km
Construir m2 de espacio público	19.770,00	4.000,00	m2