

Fecha 2022-12-26 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES

ALCANCE Construcción de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

CONTRATO No. IDU-1646-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Daniel Fernando Corredor Pelaez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	44.46%
% EJECUTADO	36.02%
% VARIACIÓN	-8.44%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONEXIÓN 20	Contratista	CONSORCIO INTER AVENIDAS
Contrato No.	IDU-1646-2020	Contrato No.	IDU-1666-2020
Valor Inicial	\$ 141.226.481.736,00	Valor Inicial	\$ 11.551.228.902,00
Total Contrato	\$ 141.226.481.736,00	Total Contrato	\$ 11.551.228.902,00
Valor Pagado	\$ 35.971.016.687,00	Valor Pagado	\$ 2.816.388.895,00
Plazo Inicial	2520 días	Plazo Inicial	2520 días
Plazo Actualizado	2520 días	Plazo Actualizado	2520 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	Fecha de Iniciación	2021-01-26
Fecha de Terminación Actual	2028-05-20	Fecha de Terminación Actual	2028-05-20
No. Empleos generados	250	No. Empleos generados	44

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 719.612.698,00	\$ 719.612.698,00
Construcción	44,03	35,52	\$ 41.977.440.401,00	\$ 33.867.957.071,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ENTREGAS PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
AMBIENTAL Y SST	47.95	37.4	-10.55	
DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	47.95	37.4	-10.55	
PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	47.95	37.4	-10.55	

Corredor Mixto Oriental	55.78	41.79	-13.99	
Corredor Mixto Occidental	45.1	28.03	-17.07	
Corredor BRT	19.58	25.66	6.08	
Cicloruta	42.75	17.14	-25.61	
Estación Terreros	85.0	52.63	-32.37	
Estación San Bernardino	43.85	47.33	3.48	
Estación Calle 70 sur	85.0	52.95	-32.05	
Taquillas	40.34	15.26	-25.08	
Cicloestaciones.	3.94	21.6	17.66	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	2,85	0,30	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	3,42	1,00	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	1,50	0,10	Km
Construir m2 de espacio público	19.770,00	4.700,00	m2