

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor y/o interventoría
2022-12-20	dic-22	ALEXANDER BEDOYA DUQUE	ING. WILLIAM HERNANDEZ CHICA ARQ. RONEY BARTOLO FLOREZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.	CE-73-2022	Tipo	OBRA	Convenio No.		Tipo	
Contratar en nombre de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES-CALDAS la adecuación y traslado del equipo de medida de energía del palacio de justicia de puerto Boyacá.							
Rubro a proyecto		Vigencia		CDP No.		Fecha de CDP	
A-02-02-02-008-007		2022		54322		2022-12-02	

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
12.071.603	12.071.603	2022-12-14	15 días	2022-12-14	2022-12-30

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	Fecha de	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
42-44-101144642	2022-12-14	65822	2022-12-14	2022-12-14
42-40-101041913	2022-12-14		2022-12-14	2022-12-14

Modificaciones del contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Prorroga					
Otro Sí					

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio			12.071.603		% anticipo:		
Pagos Realizados a La Fecha							
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
Ejecutado		0,00%	\$ -	0%	\$ -	\$ -	
Disponible		100,00%	\$ 12.071.603,00				
Total		100%	\$ 12.071.603,00				

Pendiente Por Pago			
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago			
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro		FEL16	
		Valor	\$ 12.071.603

Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	100,00%	\$ 12.071.603
Disponible	0,00%	\$ -
Total	100%	\$ 12.071.603


Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

--

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-		CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	ADECUACIÓN Y TRASLADO DEL EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGIA															
1	Desconexión y Conexión de Acometida Principal en 2(3x4/0F + 2 X 4/0 N) AWG, THWN, Cu Incluye terminales tubulares	GL	1,0	\$ 237.500	\$ 237.500					1,0	\$ 237.500	1	\$ 237.500	1	\$ 237.500	100%
2	Traslado e Instalación de equipo de medida de Poste a Gabinete de medida Nuevo.	UNID	1,0	\$ 262.500	\$ 262.500					1,0	\$ 262.500	1	\$ 262.500	1	\$ 262.500	100%
3	Suministro e Instalación de gabinete de Medida	UNID	1,0	\$ 1.162.500	\$ 1.162.500					1,0	\$ 1.162.500	1	\$ 1.162.500	1	\$ 1.162.500	100%
4	Suministro e Instalación de Coraza de 4 ", Bajante de Canastilla a Gabinete	GL	2,0	\$ 242.700	\$ 485.400					2,0	\$ 485.400	2	\$ 485.400	2	\$ 485.400	100%
5	Suministro e Instalación de Alimentador 2(3x4/0F + 2 X 4/0 N) AWG, THWN, Cu (CONEXIÓN A EQUIPO DE MEDIDA)	ML	8,0	\$ 765.000	\$ 6.120.000					8,0	\$ 6.120.000	8	\$ 6.120.000	8	\$ 6.120.000	100%
6	Instalación de Cable de Control 7 x14 (CONEXIÓN A EQUIPO DE MEDIDA)	ML	8,0	\$ 10.000	\$ 80.000					8,0	\$ 80.000	8	\$ 80.000	8	\$ 80.000	100%
7	Mantenimiento Preventivo subestación	GL	1,0	\$ 675.000	\$ 675.000					1,0	\$ 675.000	1	\$ 675.000	1	\$ 675.000	100%
8	Legalización ante operador de red	UN	1,0	\$ 375.000	\$ 375.000					1,0	\$ 375.000	1	\$ 375.000	1	\$ 375.000	100%
	COSTOS DIRECTOS				\$ 9.397.900						\$ 9.397.900		\$ 9.397.900		\$ 9.397.900	100%
	ADMINISTRACION			21,00%	\$ 1.973.559					21,00%	\$ 1.973.559	21,00%	\$ 1.973.559	21,00%	\$ 1.973.559	100%
	IMPREVISTOS			1,50%	\$ 140.969					1,50%	\$ 140.969	1,50%	\$ 140.969	1,50%	\$ 140.969	100%
	UTILIDAD			5,00%	\$ 469.895					5,00%	\$ 469.895	5,00%	\$ 469.895	5,00%	\$ 469.895	100%
	IVA SOBRE U			19,00%	\$ 89.280					19,00%	\$ 89.280	19,00%	\$ 89.280	19,00%	\$ 89.280	100%
	COSTO TOTAL CONTRATO				\$ 12.071.603						\$12.071.603		\$ 12.071.603		\$ 12.071.603	100%

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
100,00%	100,00%	2022-12-20	100,00%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)			

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Contratista	
Nombre	Ing. ALEXANDER BEDOYA DUQUE
Cargo	Contratista
Firma	
Interventor	
Nombre	Arq. RONEY BARTOLO FLOREZ
Cargo	Supervisor
Firma	
Supervisor	
Nombre	Ing. WILLIAM HERNANDEZ CHICA
Cargo	Supervisor
Firma	