



ALCALDÍA DE PEREIRA
Cra. 7 No. 18-55 Pereira - Risaralda.

INFORME MENSUAL No. 5

CONTRATO DE OBRA No.3915 DE 2022
CONSORCIO SACUDETE COL

OBJETO

“REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3916 DE 2022
SOLIUN SAS

OBJETO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

BOGOTÁ D. C., 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

TABLA DE CONTROL		Versión	00			
Elaborado	Jhon Harold Alape	Copia controlada	SI	X	NO	
Revisado	Raúl Delgado	Fecha de versión				



CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES	4
2. OBJETIVOS	5
3. LOCALIZACION	6
3.1. PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ:	6
4. FORMA DE PAGO	7
5. ALCANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	8
6. ALCANCE ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	9
6.1. AVANCE POR COMPONENTE	9
7. ALCANCE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	10
7.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.....	23
7.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA.....	24
7.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	25
8. INDICADORES	29
8.1. RELACIÓN DE REPORTES SEMANALES PERIODO DEL INFORME:.....	29
8.1.1. ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME.....	29
9. TRAZABILIDAD DE COMUNICACIONES	30
9.1. ESTADO FINANCIERO	30
10. COMPONENTE LEGAL	30
10.1. ESTADO LEGAL.....	30
10.2. SEGUIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL	31
10.3. SEGUIMIENTO A LAS POLIZAS CONTRACTUALES	31
10.3.1. SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA	31
10.3.2. SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:.....	32
11. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	32
12. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).....	32
13. CONCLUSIONES	33



INTRODUCCION

El presente informe contiene el seguimiento al componente 2 de construcción; correspondiente al mes 5 del plazo del contrato y segundo periodo en el que se desarrolla la ejecución de las actividades de construcción del contrato de obra No. 3915 – 2022 en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2022, el cual es efectuado por esta interventoría a través del contrato No. 3916 de 2022, y donde se relacionan las actividades de obra ejecutadas a la fecha en lo referente al seguimiento, supervisión, control y coordinación que se viene adelantando al proceso respecto al contrato de obra en su etapa de construcción.

Una vez se cumple con la entrega al componente 1 de estudios y diseños, se procede con la ejecución de las obras, el contenido del presente informe corresponde a la revisión, verificación, seguimiento y validación que realiza esta interventoría a través de la empresa SOLIUN SAS, con respecto a la ejecución de actividades de obra acorde a los planos de diseños entregados por parte de CONSORCIO SACUDETE COL en su calidad de contratista, a la Alcaldía de Pereira como la entidad contratante.

En cuanto a la licencia de construcción, fue aprobada por la curaduría urbana No 02 de Pereira, según documento administrativo de solicitud de licencia urbanística para la construcción de Auditorio Parque Sacúdete con radicado No. 220471 de septiembre 09 de 2022.

Se debe presentar solicitud de prórroga a los contratos de obra e interventoría por aumento de áreas de construcción al implementar las nuevas especificaciones de la propuesta arquitectónica del Proyecto sacúdete al parque Tipo 2 – Opción 1.



1. CONDICIONES CONTRACTUALES

Contrato de Consultoría y obra

No. de contrato
Contratista Consultoría y/obra
Objeto

3915 de 2022

CONSORCIO SACUDETE COL

“REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Dos (2.0) meses

DURACIÓN ETAPA DE OBRA:

Cinco (5.0) meses

Plazo total del contrato:

Siete (7.0) meses

Valor total del contrato:

DOS MIL DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.017.937.337)

Fecha Inicio:

28 de junio de 2022

Fecha de Terminación del contrato:

31 de diciembre de 2022

Contrato de interventoría

No. de contrato:
Contratista de Interventoría:
Objeto:

3916 de 2022

SOLIUN SAS

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Dos (2.0) meses

DURACIÓN ETAPA DE OBRA:

Cinco (5.0) meses

Plazo total del contrato:

Siete (7.0) meses

Valor total del contrato:

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$229.999.993).

Fecha Inicio:

28 de junio de 2022

Fecha de Terminación del contrato:

31 de diciembre de 2022



2. OBJETIVOS

A continuación, se relacionan los principales objetivos tenidos en cuenta por esta interventoría en el desarrollo de la etapa construcción que viene adelantando el Contratista CONSORCIO SACUDETE COL mediante el contrato No.3915 de 2022:

- ✓ Efectuar el seguimiento y control dentro del desarrollo del contrato, al cumplimiento respecto a lo establecido en la programación contractual establecida en las etapas de estudios y diseños y de construcción.
- ✓ Verificar que se efectúen las labores de la consultoría en los diferentes componentes en los términos legales vigente mediante el asesoramiento continuo de los especialistas de la interventoría en cada área.
- ✓ Velar por el cumplimiento de cada entregable de acuerdo con lo requerido por la Alcaldía Municipal de Pereira y los términos de referencia.
- ✓ Inspeccionar las áreas a desarrollar según diseños de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, con el fin de controlar los avances de obra.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el anexo No 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS”
- ✓ Velar porque las obras se ejecuten con los precios y condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas y de calidad de los materiales utilizados en el desarrollo del presente contrato.
- ✓ Velar porque se tomen las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella.



3. LOCALIZACION

3.1. PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ:

El proyecto a desarrollarse se encuentra ubicado la zona urbana del Municipio de Pereira, Risaralda, el escenario objeto de esta intervención es: EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA



PARQUE DEL CAFE



SISTEMA DE REFERENCIA DE COORDENADAS:

Proyección:	Transversa de Mercator
Datum:	WGS - 84
Longitud de Origen:	77° 04' 39.0285" W
Latitud de Origen:	04° 35' 46.3215" N
Origen:	OESTE - MAGNA



4. FORMA DE PAGO

La entidad hará los pagos que se regirán por las siguientes reglas:

COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de \$153.333.000 incluido AU, previa presentación de la cuenta de cobro con la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación del recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de los estudios y diseños con sus anexos.

COMPONENTE 2 – CONSTRUCCIÓN: 1. La Entidad entregará un anticipo del 30% y posteriormente hará pagos parciales mensuales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:

2.El pago del 90% del valor restante del contrato será cancelado al contratista mediante el pago de actas periódicas (mensuales o según se acuerde entre Entidad, Contratista e Interventoría) de obra ejecutada y recibida a satisfacción por el interventor; a cada acta se le descontará la amortización del anticipo y demás retenciones y deducciones de ley.

3.El pago del 10% restante del valor del contrato será cancelado al contratista a la suscripción del acta de liquidación; a este pago se le descontará la amortización del anticipo y demás retenciones y deducciones de ley

4. Los pagos se harán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de todos los documentos por parte del Interventor ante la entidad previo su visto bueno.

Con otrosí de Minuta de modificación No 01, el valor del componente 1 se ajusta a la propuesta económica del contratista y quedó de la siguiente manera:

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad harán los pagos que se regirán por las siguientes reglas

COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de \$147.100.700 incluido AU, previa presentación de la cuenta de cobro con la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación del recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de los estudios y diseños con sus anexos.



5. ALCANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

El ALCANCE de este contrato se divide en dos ETAPAS:

- **ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** En este período el contratista deberá realizar las actividades correspondientes a los estudios y diseños de acuerdo con el programa previamente aprobado por el interventor, con la entrega de los siguientes productos:
- Estudio de suelos
 - Localización e implantación del proyecto, topografía y fuentes de materiales
 - Estudio Hidráulico
 - Estudio hidrológico y de clima.
 - Diseño arquitectónico.
 - Diseño eléctrico del sistema de iluminación
 - Diseño Hidrosanitario de drenajes
 - Estructuración financiera del proyecto.
 - Plan de manejo ambiental
 - Plan de Gestión de Riesgos.

Los demás estudios y diseños que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

➤ **ETAPA DE CONSTRUCCION:**

En este periodo el contratista deberá ejecutar los estudios y diseños recibidos a satisfacción de acuerdo a la programación de la etapa de obra y ejecutar las diferentes obras de acuerdo a las especificaciones técnicas del municipio para la construcción del SACUDETE AL PARQUE con los siguientes espacios:

- Auditorio Cerrado
- Cafetería
- Sala Comunitaria
- Circuito de trote
- Cancha de tenis
- Cancha Múltiple con gradería
- Juegos infantiles
- Baños
- GYM vital
- Circuito sensorial
- Módulos de exposición
- Ciclo Parqueo.

Es de aclarar que en el presente periodo se encuentra en la **Etapas de construcción**, por lo que a continuación nos enfocaremos en la misma.



6. ALCANCE ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Para la etapa de los estudios y diseños en virtud de los términos contractuales, se establecen los siguientes compromisos para el *CONSORCIO SACUDETE COL* como contratista consultor:

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, donde se incluya dentro de otros aspectos los escenarios previstos en los términos de referencia y los documentos de base del proceso en curso como lo son auditorio cerrado, cafetería, sala comunitaria, circuito de trote, cancha de tenis, cancha múltiple con gradería, juegos infantiles, baños, GYM vital, circuito sensorial, módulos de exposición, ciclo parqueo, redes hidráulicas, redes eléctricas y todas las obras previstas para lograr de manera armónica la conexión de dichos espacios entre sí, y de igual forma la conexión con las condiciones de movilidad del entorno, en el parque METROPOLITANO DEL CAFÉ, en un área aproximada de 3.000m², que serán objeto de intervención en la etapa de construcción.

6.1. AVANCE POR COMPONENTE

CUADRO RESUMEN ESTADO DE PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PRODUCTO	ENTREGADO		CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	SI	NO	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	X		X		Se aprueba mediante oficio SMDR-3916-2022-0028. De fecha 30/08/2022
ESTUDIO DE SUELOS	X		X		Se aprueba mediante oficio SMDR-3916-2022-0038. De fecha 15/09/2022
DISEÑO ARQUITECTONICO	X		X		Aprobado 30/09/2022
DISEÑO ESTRUCTURAL	X		X		Aprobado 04/10/2022
DISEÑO ELECTRICO	X		X		Aprobado 13/10/2022
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	X		X		Aprobado 13/10/2022
ESTRUCTURACION FINANCIERA DEL PROYECTO	X		X		Aprobado 13/10/2022
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN SST, PLAN DE RIESGOS.	X		X		Se aprueba mediante oficio SMDR-3916-2022-0034. De fecha 06/09/2022



7. ALCANCE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Para la etapa de construcción, el contratista de obra inicia labores en el predio asignado para la ejecución de las obras de Proyecto Sacúdete Tipo 2 Opción 1, Parque Metropolitano del Café, en la zona designada entre canchas de tejo y canchas múltiples existentes, en un área de terreno de 3087 m2, según levantamiento topográfico.

Los espacios con los que contará el Proyecto Sacúdete Parque Metropolitano del Café son los siguientes:

CUADRO DE ÁREAS

	NOMBRE ESPACIO	ÁREA (m2)
1.0	CANCHA MÚLTIPLE	
1.1	Circulación Cancha	188
1.2	Pista Cancha Múltiple	420
	Total Cancha Múltiple	608
2.0	CANCHA TENIS	
2.1	Pista Cancha Múltiple	196,82
1.2	Circulación Cancha	389,08
	Total Cancha Tenis	585,9
	AUDITORIO	
3.0	CAFETERÍA	
3.1	Cocina Cafetería	8,62
3.2	Despensa Cafetería	2,06
3.3	Área Servicio Cafetería	10,05
	Total Cafetería	20,73
4.0	SALA AUDITORIO	
4.1	Espacio Auditorio	94,81
	Total Espacio Auditorio	94,81
5.0	BAÑOS	
5.1	Baño Hombres	17,75
5.2	Baño PMR	5,38
5.3	Baño Mujeres	17,07
	Total Cafetería	40,2
6.0	SALA COMUNITARIA	
6.1	Sala comunitaria	17,01
	Total Sala comunitaria	17,01
7.0	MOCULO DE EXPOSICIÓN	
7.1	Sala Exposición	17
	Total Modulo de Exposición	17
	TOTAL AUDITORIO	189,75
	EXTERIORES	
8.0	Juegos Infantiles	307,02
9.0	Circuito Sensorial	17,03
10.0	GyM Vital	144,73
11.0	Circuito de Trote	365,38
12.0	CicloParquadero	20
13.0	Circulaciones	620,75
14.0	Zonas Verdes	107,83
15.0	Graderías	32,92
	TOTAL EXTERIORES	1615,66
	AREA TOTAL INTERVENIDA	2999,31



El valor contractual del proyecto es de \$2.017.937.337, de los cuales \$147,100,700 corresponden a la etapa de estudios y diseños y el restante \$1.870.836.637 corresponden a la etapa de construcción y se representa en las siguientes actividades:

CONDICIÓN INICIAL LICITACIÓN			CONTRATISTA		
ITEM	DESCRIPCION	AREA Y/O ESPECIFICACION	AREA (M2)	Valor Unitario (m2)	Valor Total
1	Cancha de tenis	571.29 M2	571,29	\$ 594.705	\$ 339.748.942
2	Ciclo parqueo	Capacidad 20 bicicletas	20	\$ 327.434	\$ 6.548.682
3	Circuito de trote	Longitud 150ML	150	\$ 327.434	\$ 49.115.117
4	Cancha múltiple	420 M2	420	\$ 594.705	\$ 249.776.043
5	Circuito Sensorial	2 M2	2	\$ 327.434	\$ 654.868
6	Graderías	220 espectadores aprox	30	\$ 916.173	\$ 27.485.183
7	Juegos infantiles	7 M2	7	\$ 1.456.675	\$ 10.196.722
8	Auditorio Múltiple Cerrado	90 M2	90	\$ 3.856.961	\$ 347.126.500
9	Cafetería	40 M2	40	\$ 3.856.961	\$ 154.278.444
10	Sala Comunitaria	15.15 M2	15,15	\$ 3.856.961	\$ 58.432.961
11	Baños hombres	13.30 M2	13,3	\$ 4.377.273	\$ 58.217.725
12	Baños mujeres	12.50 M2	12,5	\$ 4.377.273	\$ 54.715.907
13	GYM Biosaludables	47.2 M2	47,2	\$ 370.734	\$ 17.498.636
14	Postes de iluminación	18 Unid	18	\$ 3.628.299	\$ 65.309.375
TOTAL					\$ 1.439.105.105
Administrativos				25,00%	\$ 359.776.276
Utilidad				5,00%	\$ 71.955.255
Porcentaje total AU				30,00%	\$ 431.731.531,50
Valor Total Presupuesto Oficial					\$ 1.870.836.637

Actividades a ejecutar:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1	PRELIMINARES	
1.1	PRELIMINARES GENERALES	
1.1.1	Localización y replanteo obra	m2
1.1.2	Cerramiento provisional en guadua + yute	m2
1.1.4	Valla informativa instalada	m2
1.1.5	Demol estructuras varias de concreto reforzado (m3)	m3
1.1.6	Desmonte luminaria exterior	Un
1.1.7	Retiro posteria entre 8-12 metros y traslado	Un
1.2	EXCAVACION Y LLENOS	
1.2.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
1.2.2	Excavación config subrasante mec	m3
1.2.3	Nivelación terreno man	m2



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1.2.4	Cargue mecanico + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada - mec	m3
1.2.5	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
2	CONSTRUCCIÓN AUDITORIO (EQUIPAMIENTO CIRCULAR)	
2.1	EXCAVACION Y LLENOS	
2.1.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
1.2.2	Excavación config subrasante mec	m3
2.1.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
2.1.3	Base granular tipo INVIAS	m3
2.1.3	Base granular tipo INVIAS instalación manual	m3
2.2	CIMENTACION	
2.2.2	Suministro y Construcción de concreto de 28MPa para Zapata Corrida 0.70x0.40. No incluye refuerzo, según diseño.	m3
2.2.3	Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	m3
2.2.5	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Kg
2.3	ESTRUCTURA	
2.3.1	Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	m2
2.3.4	Dovelas en mamposteria en Bloque estructural cada 1m, incluye acero de 1/2" , concreto fluido, anclaje epoxico a la viga de cimentacion. Incluye refuerzo 1/4" cada 2 hiladas	m
2.3.2	Columna rectangular C27.6 MPa sec B. Columnas T1 - 0.30x0.30	m
2.3.3	Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	m2
2.3.4	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	kg
2.3.5	Suministro y construcción de Mampostería Ladrillo block arcilla H10. Incluye cortes y acarreo interno de material, mano de obra, materiales, equipos.	m2
2.3.5	Impermeabilizante Elastico base acrilica para mampostería	m2
2.4	INSTALACION HIDRAULICA	
2.4.13	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
2.4.13	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
2.4.1	Punto hidráulico PVC 1/2" RDE 13.5	Un
2.4.2	Punto hidráulico PVC 3/4" RDE 21	Un
2.4.3	Punto hidráulico PVC 1" RDE 21	Un



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.4.4	Punto hidráulico PVC 1 -1/2" RDE 21	Un
2.4.5	Tubería PVC presión 3/4" RDE 21	m
2.4.6	Tubería PVC presión 1" RDE 13.5	m
2.4.7	Tubería PVC presión 1- 1/2" RDE 21	m
2.4.8	Tubería PVC presión 2" RDE 21	m
2.4.9	Tubería PVC presión 4" RDE 21	m
2.4.10	Llave paso 3/4" Tipo Rw	Un
2.4.11	Llave paso 1 1/2" Tipo Rw	Un
2.5	INSTALACION SANITARIAS	
2.5.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
2.5.2	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
2.5.3	Punto sanitario PVC 2"	Un
2.5.4	Punto sanitario PVC 4"	Un
2.5.6	Tub PVC Sanit 2" + Acces	m
2.5.7	Tub PVC Sanit 3" + Acces	m
2.5.8	Tub PVC Sanit 4" + Acces	m
2.5.9	Tub PVC Sanit 6" + Acces	m
2.5.10	Tub PVC Novafort 200 mm	m
2.5.11	Tub PVC Novafort 250 mm	m
2.5.12	Caja insp C20.7 MPa .60 H=1.3 libre	Un
2.5.13	Caja insp C20.7 MPa .80 H=1.3 libre	Un
2.5.14	Trampa de grasas medidas 0.7mt x 1.4mt x 1mt en concreto reforzado de 24.5Mpa (3500PSI). Incluye losa inferior y superior de concreto y dos tapas de concreto armado para su limpieza	Un
2.5.15	Base y cañuela cámara inspección D=1.20 m	Un



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.5.16	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	Un
2.6	APARATOS SANITARIOS	
2.6.1	Orinal blanco institucional Fluxo	Un
2.6.2	Rejilla Alum zosco 4*3 Anticucara	Un
2.6.3	Sanitario ECOCLEAN.	Un
2.6.4	Sanit Instit + Fluxom (Un)	Un
2.6.5	Lavaplatos Acero Doble	Un
2.6.6	Mesón cubierta acero inox Frt Cai+Poce (m)	m
2.6.7	Lavamanos institucional de montar o submontar en meson	Un
2.6.8	Dispensador de papel en acero inoxidable	Un
2.6.9	Dispensador de jabón en acero inoxidable	Un
2.6.10	Válvula de adminisión de aire (sanitario)	Un
2.6.12	Barra de seguridad 18" para discapacitado (Un)	Un
2.7	PISOS Y ENCHAPES	
2.7.1	Mortero Nivel 1:3 E=.06 m	m2
2.7.2	Piso granito pulido + dilatación	m2
2.7.3	brillada, Piso granito pulido + dilatación	m2
2.7.4	Guardaescoba granito pulido 1/2K	m
2.7.5	Piso cerámica Duropiso	m2
2.7.6	Revoque Imperm E=.03 m +Fil+Dil	m2
2.7.7	Enchape muro cerámica	m2
2.7.8	Estuco + pintura vinilo 3 manos muros	m2
2.7.9	Mesón granito pulido Lab W=.80 m	m
2.8	CUBIERTA	



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.8.1	Viga aérea C27.6 MPa secc B viga aérea 0.30x0.30 en concreto 28MPa(300 cm ² < área secc. transversal≤600 cm ²)	m
2.8.2	Viga aérea C27.6 MPa secc D Construcción viga aérea 0.30x0.15 (900 cm ² < área secc. transversal≤1.600 cm ²)	m
2.8.3	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Kg
2.8.4	Techo teja termoacústica	m ²
2.8.5	Techo teja arquitectónica	m ²
2.8.6	Cielo raso Superboard 8 mm + Perf Galv + Pint	m ²
2.8.7	Correa metálica 8.00> L≤10 m + pint	m
2.8.8	Lucernario Circular en policarbonato alveolar 8mm- Diámetro 1.20 mts para cubierta	Und
2.9	CARPINTERIA EN ALUMINIO, DIVISIONES PARA BAÑOS, PERGOLAS EN GUADUA, Y SILLAS AUDITORIO	
2.8.8	División en acero Inoxible	m ²
2.8.9	Suministro e instalación de barra de seguridad/pasamanos para discapacitados cromada Ø 1,1/4" L.=60 cm, para sobreponer en pared, tornillos escondidos, tipo sencilla.	Un
2.8.9	Suministro e instalación Sillas de Auditorio Ref. A-018 LIGHT con porta vaso	Un
2.8.10	Suministro e instalación de pergolas ó parasoles en material de Guadua - protegida contra intemperie y tratamiento de inmunización. Longitud : 2,70 mts. Incluye tornillos y todos los accesorios necesarios de instalación.	Un
2.8.11	Suministro e instalación de enchape en material de Guadua - protegida contra intemperie y tratamiento de inmunización. Incluye tornillos y todos los accesorios necesarios de instalación.	m ²
2.8.11	Ventanería en Aluminio anodizado color mate y vidrio incoloro 5mm	m ²
2.8.12	Puerta metálica de 1,00x2,2 mts, cal.20. Incluye cerradura, Ala + marco y bisagras.	Un
2.8.13	Puerta metálica de 0,7x2,20 mts, cal.20. Incluye cerradura, Ala + marco y bisagras.	Un



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.8.14	Puerta P-T3 en madera 3,5x2,2m - Tipo acordeon. Incluye suministro e instalación, pintura, marco, 2 alas, bisagras y cerradura (De acuerdo a Diseño Arquitectónico).	Un
2.8.15	Puerta P-T2 metálica 1,5x2,2m calibre 20. Incluye suministro e instalación, pintura, marco, 2 alas, bisagras y cerradura de seguridad.	Un
2.10	EQUIPOS Y SUMINISTROS	
2.10.1	Suministro de Sonido Line Array Audiocenter K-LA28-SP 450W	Un
2.10.2	Suministro de Mini proyector Vivicine V20 Pro Wi-fi Led Android Teatro	Un
2.10.3	Microfono inalambrico de mano Uhv411	Un
2.10.4	Pantalla Telón de Proyección Eléctrico 4.1m x 3.1m / 410cm x 310cm	Un
2.11	RED PLUVIAL Y DRENAJES	
2.11.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
2.11.2	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
2.11.3	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
2.11.4	Lecho de arena (cama de arena)	m3
2.11.5	Sobreacarreo horizontal >100 m man	m3
2.11.6	Viga-canal aérea T1 C27.6 MPa (300 cm2< área secc. Transversal <=600 cm2)	m3
2.11.7	Imperm. Viga canal S<.7	m2
2.11.8	Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt incluye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	m
2.11.9	Caja insp C20.7 MPa .80 H=1.3 libre	Un
2.11.10	Bajante PVC All 4" + Acces	m
2.12	INSTALACIONES ELECTRICAS	
2.12.1	Suministro y puesta en servicio de Acometida 5xHFFR4 CU	ml



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.12.2	Suministro y puesta en servicio de Acometida 4xHFFR8 1 TUBO DE 1"	ml
2.12.3	Suministro y puesta en servicio de TABLERO DE MEDIDA TRIFASICO DIRECTO	und
2.12.4	TABLERO GENERAL Y CONTROL ILUMINACIÓN (incluye tablero iluminación teatro)	und
2.12.5	Suministro y puesta en servicio de Tablero trifasico 12 circuitos	und
2.12.6	Suministro y puesta en servicio de Tablero de medida directa monofasico	und
2.12.7	Suministro y puesta en servicio de interruptor sencillo	und
2.12.8	Suministro y puesta en servicio de Salidas para iluminación	und
2.12.9	Suministro y puesta en servicio de Luminaria emergencia	und
2.12.10	Suministro y puesta en servicio de Luminaria de emergencia reflector	und
2.12.11	INDU LINE GEN3 1 160 LEDs 37mA NW840 Shaped diffuse PC 0 451012	und
2.12.12	Suministro y puesta en servicio de Salida tomacorriente doble con polo a tierra GFCI	und
2.12.13	Salida datos doble	und
2.12.14	Tomacorriente trifasico	und
2.12.15	Suministro y puesta en servicio de Salida tomacorriente doble con polo a tierra	und
2.12.16	Suministro y puesta en servicio de Rack	global
2.12.17	Suministro y puesta en servicio de Tubo subsuelo ducto 3"	ml
2.12.18	Malla a tierra	global
3	ZONA JUEGOS INFANTILES	
3.1	EXCAVACION Y LLENOS	
3.1.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
3.1.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
3.1.3	Base granular tipo INVIAS	m3



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
3.1.4	Losa C20.7 MPa E=.1 premezclado	m3
4.1.5	Sardinel T1 C24.5 MPa S/ Placa 200 cm2< área transv< =380 cm2	m
3.1.5	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	kg
3.1.6	Piso caucho granulado, espesor total de 20mm, base elástica SBR negra de 10mm y capa de uso en EPDM de 10mm full color.	m2
3.1.6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	m2
3.1.6	Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sum+inst	m2
3.1.6	Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	m2
3.1.6	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	m2
3.1.7	RED PIRAMIDAL MEDIANA H=3 MT 2-6 AÑOS CAP 22, CIO 100317	Un
3.1.8	Balancín rotatorio CIO IDR D 106702	Un
3.1.9	Parque Infantil circuito medieval, cio 106052	Un
3.1.10	Suministro e Instalacion de muelle sillas dobles,IDRD, CIO 108106 , capacidad 6 Niños	Un
3.1.11	Suministro e Instalacion Culompio canasta Rotomoldeadora CIO IDR D 101262	Un
3.1.12	Baranda juegos infantiles M-80 con viga (sum+inst)	m
4	ZONA DE GIMNASIO BIOSALUDABLE	
4.1.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
4.1.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
4.1.3	Base granular tipo INVIAS	m3
4.1.4	Pav Adoquín Vehic T-3 E=.10 m	m2
4.1.4	Loseta TIPO DURA de color blanco, rojo, gris 20 X 20, incluye pegamento tipo SikaCeram 0,05<e<0,07 mts. (m2)	m2



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
4.1.5	Sardinell T1 C24.5 MPa S/ Placa 200 cm ² < área transv < =380 cm ²	m
4.1.6	Suministro e Instalacion Módulo de cicla. Largo: 1,2m Ancho: 0,58m Alto: 1,45m	Un
4.1.7	Suministro e Instalacion Módulo caminador aéreo. Largo: 0,45m Ancho: 1,2m Alto: 1,3m	Un
4.1.8	Suministro e Instalacion Barras paralelas. Largo: 2m Ancho: 0,7m Alto: 1,32m	Un
4.1.9	Suministro e Instalacion Módulo pony - Remo. Largo: 1,1m Ancho: 0,75m Alto: 1,14m	Un
4.1.10	Suministro e instalacion deTwister, Estación de ejercicio para 3 usuarios, fortalece los músculos de la espalda y la cadera. Diámetro: 1,6m Alto: 1,38m	Un
4.1.11	Suministro e Instalacion Módulo doble swinger. Largo: 1,38m Ancho: 0,85m Alto: 1,52m	Un
5	CANCHA MULTIPLE Y CANCHA DE TENIS	
5.1	CANCHA MULTIPLE	
5.1.1	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
5.1.2	Base granular tipo INVIAS	m3
5.1.3	Geotextil tejido 2400 (m2)	m2
5.1.4	Imprimación con emulsión asfáltica (m2)	m2
5.1.5	Pavimento Concreto Asfáltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) (m3)	m3
5.1.6	Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	m2
5.1.7	Implementos deportivos	Un
5.1.8	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 incluye tubo negro 4" + galvanizado	m
5.1.9	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	m
5.2	GRADERÍAS	
5.2.1	Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	m2
5.2.2	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	kg



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
5.2.3	Viga cimentación C20.7 MPa secc D (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	m3
5.2.4	Acero $F_y=420$ MPa Co+Fi+Ar	Kg
5.3	CANCHA DE TENNIS	
5.3.1	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
5.3.2	Base granular tipo INVIAS	m3
5.3.3	Geotextil tejido 2400 (m2)	m2
5.3.4	Imprimación con emulsión asfáltica (m2)	m2
5.3.5	Pavimento Concreto Asfáltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) (m3)	m3
5.3.6	Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	m2
5.3.7	Implementos tennis	Un
5.3.8	CerramMalla eslabonada cal 10 IDRD h=5 incluye tubo negro 4" + galvanizado	m
5.3.9	CerramMalla eslabon.cal 10+IDRDh=2.50m **	m
5.4	ALUMBRADO (PÚBLICO) EXTERIOR DE CANCHA MULTIPLE Y DE TENIS Y AREA EXTERIOR	
5.4.1	Suministro y puesta en servicio de Estructura cambio aéreo a subterráneo	und
5.4.2	Suministro y puesta en servicio de Acometida 2xHFFR6 + 1x6 CU al 8000	ml
5.4.3	Suministro y puesta en servicio de Cajas 30x30	und
5.4.4	Suministro y puesta en servicio de Cajas CS274	und
5.4.5	INDU FLOOD GEN2 1 48 LEDs 54mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 6549 449072	und
5.4.6	INDU FLOOD GEN2 2 96 LEDs 55mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 6549 449662	und
5.4.7	INDU FLOOD GEN2 3 240 LEDs 55mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 6549 449992	und
5.4.8	Suministro y puesta en servicio de Mastil 8metros metálico	und



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
5.4.9	Suministro y puesta en servicio de Colectores en gel para alumbrado público	und
5.4.10	Suministro y puesta en servicio de Acometida 3x12 THHN 1 TUPO de 3/4"	ml
5.4.11	Suministro y puesta en servicio de Tubo subsuelo ducto 2"	ml
5.4.12	Certificación RETIE	und
5.4.13	Certificación RETILAP	und
6.	URBANISMO	
6.1	MOBILIARIO Y URBANISMO, Y PISTA DE TROTE	
6.1.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
6.1.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
6.1.3	Base granular tipo INVIAS	m3
6.1.3.1	Subbase granular tipo INVIAS	m3
6.1.4	Imprimación con emulsión asfáltica (m2)	m2
6.1.5	Pavimento Concreto Asfáltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) (m3)	m3
6.1.6	Basurera M-121	Un
6.1.6	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) CDRC	Un
6.1.7	Concreto simple 20.7 MPa (m3)	m3
6.1.8	Pav Adoquín peatonal de concreto 10 x 20 E=.06 m (m2)	m2
6.1.9	Suministro e instalación de bloque en concreto tipo adoquín 8 x10 x20 color 1 (rojo, negro, verde oliva, jaspeado, marrón, arena, anticado, ocre) (m2)	m2
6.1.10	Confinamiento C20.7 MPa (m)	m
6.1.11	Señal metálica informativa	Un
6.2	RED PLUVIAL Y DRENAJES	
6.2.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
6.2.2	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
6.2.3	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
6.2.4	Lecho de arena (cama de arena)	m3
6.2.5	Sobreacarreo horizontal >100 m man	m3
6.2.6	Lloradero muro PVC All 2"	Un
6.2.7	Cuneta C20.7 MPa premezclado	m
6.2.8	Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt incluye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	m
6.2.9	Caja insp C20.7 MPa .80 H=1.3 libre	Un
6.2.10	Bajante PVC All 4" + Acces	m
6.2.11	Filtro francés + Geotex.1600 N-T+Tub.Perforada	m3
6.2.12	Base y cañuela cámara inspección D=1.20 m	Un
6.2.13	Cuerpo cámara de inspección C24 MPa	m3
6.2.13	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	Un
6.2.14	CAMARA NOVACAM h=2.00m y 1.50 con conexiones de 250mm, con su respectivo elevador y aro tapa.	Un
6.3	REUBICACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO	
6.3.1	Tubería PVC presión 4" RDE 21	m
6.3.2	Codo de PVC unión platino de 4"	und
6.3.3	Anclaje de tuberías en concreto de 20.7 MPa	und
6.3.4	Lecho de arena (cama de arena)	m3
6.3.5	Prueba hidraulica	und
6.3.6	Empalme a red existente	und
6.3.7	Prueba hidráulica	und



SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SACUDETE

ITEM	DESCRIPCION	AREA Y/O ESPECIFICACION CONTRACTUAL (M2)	AREA Y/O ESPECIFICACION VIGENTE (M2)
1	Cancha de tenis	571.29 M2	572
2	Ciclo parqueo	Capacidad 20 bicicletas	20
3	Circuito de trote	Longitud 150ML	356
4	Cancha múltiple	420 M2	608
5	Circuito Sensorial	2 M2	17
6	Graderías	220 espectadores aprox	30
7	Juegos infantiles	7 M2	307
8	Auditorio Múltiple Cerrado	90 M2	90
9	Cafetería	40 M2	20
10	Sala Comunitaria	15.15 M2	16
11	Baños hombres	13.30 M2	20
12	Baños mujeres	12.50 M2	20
13	GYM Biosaludables	47.2 M2	135
14	Postes de iluminación	18 Unid	18
15	Módulo de Exposición	17 M2	17
A	Circulacones	620,72 m2	620,72
B	Zona verdes	747,96 m2	133,00
TOTAL		3000	2999,72
INCREMENTO DE ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN			809,56

7.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Se continúan las obras de construcción de la propuesta arquitectónica Tipo 2 Opción 1 Sacúdete Parque metropolitano del café.

Se cuenta con las afiliaciones a seguridad social y ARL, personal de obra.

Se mantiene el cerramiento perimetral de la Obra.

Cargue, Retiro, Transporte y disposición final de material sobrante de excavación.

Se encuentra tuberías de red de 4" de acueducto existentes en el lote.

Se realiza traslado de tubería red de 4" de acueducto existente en tramo que atraviesa el auditoria.

Instalación de base granular en cancha múltiple y primera capa de base granular sobre cancha de tenis.

Se continúa con la figuración de acero de refuerzo para cimentación cerramiento contra impacto canchas.

Se presenta presupuesto de obra.

Se realiza excavaciones para construcción de cimentación de cerramiento contra impacto cancha múltiple.

Se realiza instalación de pilotes y tubería en acero galvanizado de cerramiento contra impacto cancha múltiple.

Se realiza instalación de concreto para los pilotes de cerramiento contra impacto cancha múltiple.



Se realiza instalación de concreto de solado cimentación de cerramiento contra impacto cancha múltiple.
Se trabaja en instalación de tubería de canalización eléctrica de 2" x 2 en perímetro de canchas.
Se trabaja en excavaciones para cimentación de auditorio.
Se realiza instalación de concreto de solado cimentación de auditorio.
Se realiza instalación de acero de refuerzo para cimentación de auditorio.
Se asiste a reuniones convocadas por interventoría, Ministerio de interior, secretaria de Deportes de Pereira, entre otros.
Se realiza trámites para desembolso de anticipo del contrato de obra.
Se presentan lluvias durante todo el mes de noviembre, afectando el normal desarrollo de las obras.

7.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante este periodo la interventoría cumplió con las siguientes actividades:

INSPECCIÓN PREDIO: Se realiza recorrido de inspección al sitio donde se ejecutarán las obras para el Parque Metropolitano del Café en la ciudad de Pereira. Verificando que no se afecten las áreas y edificaciones contiguas al sitio del proyecto, con respectivo registro fotográfico.

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO: Se contó con personal idóneo para la verificación que las obras de construcción se realicen según los diseños del proyecto y las especificaciones de los diseños y realización de controles permanentes a ejes y niveles proyectados.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA: Se programaron y realizaron reuniones conjuntas para verificar el desarrollo del contrato, con la respectiva acta que documenta el estado del mismo. Realizando las recomendaciones necesarias para contribuir en el mejor desempeño para la materialización del proyecto.

BITÁCORA: Se realiza diariamente su registro por parte de la interventoría y el contratista, se registran trabajos realizados y observaciones, correcciones en forma oportuna sobre las actividades realizadas. Ver anexo No. 1

REQUERIMIENTOS: Mediante comunicados escritos, vía oficio, correo electrónico, comités técnicos, en bitácora y de forma verbal se ha venido requiriendo al contratista con el fin de aclarar temas de interés del proyecto, así como de impartir órdenes, recomendaciones específicas con respecto a la ejecución y calidad de las obras, personal y equipos en obra.

SEGUIMIENTO A ENSAYOS: Durante este periodo se realizó ensayos de densidades de compactación a capa de base granular en cancha múltiple y toma de muestras para ensayo de resistencia a la compresión de concretos para pilotines de cimentación cerramiento contra impacto cancha múltiple.

SEGUIMIENTO FINANCIERO: Se realizó revisión a Plan de inversión, flujo de inversión de anticipo y documentación de la fiducia que administrará los recursos del anticipo, con lo cual se dará tramite al desembolso del anticipo del contrato de obra.



Se realizó revisión de los costos del proyecto, se tiene en cuenta que las especificaciones iniciales de proyecto Sacúdete Parque del Café tienen una variación en menores áreas por espacio planteado con relación a las especificaciones actuales que exige el ministerio de interior. Por lo cual se encuentra tramitando solicitud de adición y prórroga al contrato de obra y de interventoría.

SEGUIMIENTO LEGAL: Se informó a la entidad sobre modificación al contrato de obra, por lo cual la entidad generó Minuta de Modificación 1, por la cual se modifica la Cláusula Octava (8) del contrato de obra No. 3915 de 2022, aclarando que el valor del componente 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de \$147.100.700 incluido AU.

Debido a variación en las especificaciones entre el anexo técnico de especificaciones y el documento “PRESENTACIÓN SACUDETE AL PARQUE”, por aumento de áreas por espacio, se presentó solicitud de prórroga por 75 días para la ejecución total de las obras del contrato.

7.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2022.

	
<p>Foto N.1. Valla informativa del proyecto – Licencia de Urbanismo Auditorio</p>	<p>Foto N.2 Excavaciones para el traslado de la red de acueducto de 4” Zona Auditorio.</p>





Foto N.3 Excavaciones cimentación Auditorio



Foto N.4 Excavación y descapote.



Foto N.5 Afectación lluvias en Auditorio.



Foto N.6 Afectación lluvias en cancha de tenis.



Foto N.7. Excavación para estabilización de Subrasante en cancha de tenis.



Foto N.8 estabilización de Subrasante en cancha de tenis



 <p>Parque Metropolitano del Café 22/11/2022 08:33:44</p>	 <p>Parque Metropolitano del Café 01/12/2022 16:34:00</p>
<p>Foto N.9 Control topográfico de niveles en canchas.</p>	<p>Foto N.10 Instalación Base granular cancha de tenis.</p>
 <p>Parque Metropolitano del Café 15/11/2022 14:11:12</p>	 <p>Parque Metropolitano del Café 23/11/2022 10:27:59</p>
<p>Foto N.11 Instalación Capa 2 Base granular – Cancha Múltiple.</p>	<p>Foto N.12 Base granular en cancha múltiple terminada.</p>
 <p>Parque Metropolitano del Café 24/11/2022 09:46:26</p>	 <p>Parque Metropolitano del Café 24/11/2022 10:29:19</p>
<p>Foto N.13. Toma de densidades de compactación. Cancha Múltiple.</p>	<p>Foto N.14. Toma de densidades de compactación. Cancha Múltiple.</p>





Foto N.15. Excavación para pilotines de cimentación cerramiento contraimpacto. Cancha Múltiple



Foto N.16 Acero de refuerzo pilotines vigas de cimentación cerramiento contraimpacto.



Foto N.17 Concreto de solado y nivelación cimentación Auditorio.



Foto N.18 Instalación acero de refuerzo para cimentación Auditorio.



Foto N.19 Construcción cerramiento contra-impacto cancha múltiple.



Foto N.20 Construcción cerramiento contra-impacto cancha múltiple.



8. INDICADORES

8.1. RELACIÓN DE REPORTES SEMANALES PERIODO DEL INFORME:

A continuación, se relacionan los reportes semanales realizados por la interventoría en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2022 objeto del presente informe. **(ANEXO 01)**.

RELACIÓN DE INFORME SEMANALES			
Número	Periodo	Programado total del proyecto	Ejecutado total del proyecto
Informe semanal No. 19	31 de octubre al 06 de noviembre de 2022	35.00%	13.43%
Informe semanal No. 20	07 de noviembre al 13 de noviembre de 2022	43.13%	16.11%
Informe semanal No. 21	14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022	51.25%	21.72%
Informe semanal No. 22	21 de noviembre al 27 de noviembre de 2022	59.38%	22.66%
Informe semanal No. 23	28 de noviembre al 04 de diciembre de 2022	67.50%	23.87%

Al finalizar el mes de noviembre de 2022 se tiene un atraso del 23.87%

Se aclara que la incidencia de las lluvias afecta el normal desarrollo del contrato, en un 18%

8.1.1. ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 28 de septiembre al 31 de octubre del 2022 objeto del presente informe en el **(ANEXO 02)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta de Comité de seguimiento No. 15 – Radicación Diseños	03/11/2022
Acta de Comité de seguimiento No. 16 – Adición y prórroga	10/11/2022
Acta de Comité de seguimiento No. 17 – Entrega Definitiva Estudios y Diseños; Componente 1	23/11/2022



9. TRAZABILIDAD DE COMUNICACIONES

Se anexan cuadros de trazabilidad y seguimiento de las comunicaciones enviadas y recibidas durante el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2022 (Anexo 03)

9.1. ESTADO FINANCIERO

De acuerdo con el proceso de desarrollo de los productos de la etapa de construcción para el periodo comprendido el 01 de noviembre al 30 noviembre de 2022., objeto del presente informe, se tiene lo siguiente:

CONTRATO 3915/2022					
CONCEPTO	PERIODO	VALOR NETO	IVA (19%)	VALOR BRUTO	% EJECUCIÓN
PARCIAL 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.017.937.337				
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	\$ 2.017.937.337				

CONTRATO 3916/2022					
CONCEPTO	PERIODO	VALOR NETO	IVA (19%)	VALOR BRUTO	% EJECUCIÓN
PARCIAL 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 229.999.993				
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	\$229.999.993				

10. COMPONENTE LEGAL

10.1. ESTADO LEGAL

Al finalizar el periodo de octubre se evidencia que el Contratista consultor CONSORCIO SACUDETE COL, para el componente 1 de estudios y diseños se encuentra aprobado, por lo cual puede dar inicio a la etapa de construcción que corresponde al componente 2 del contrato de obra, sin embargo, por temporada invernal en



la región, se evidenció afectación a la ejecución normal de las obras y se envió solicitud de plan de contingencia al contratista para que mitigue el riesgo presentado del 25,63% al finalizar el mes de noviembre.

10.2. SEGUIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento efectuado por esta interventoría, durante el transcurso del presente periodo, los contratos de consultoría e interventoría, no presenta ningún cambio. Sin embargo, debido a ajustes en la propuesta arquitectónica Sacúdete Tipo 2 – Opción 1, por aumento en áreas de construcción, se solicitará prorroga a los contratos de obra e interventoría por setenta y cinco (75) días, para cumplir con las especificaciones Sacúdete Parque Metropolitano del Café - Pereira.

10.3. SEGUIMIENTO A LAS POLIZAS CONTRACTUALES

Respecto al estado actual de las pólizas de los contratos de consultoría e interventoría, se manifiesta que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidos contractualmente a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto:

El consultor mediante contrato No 3915 de 2022, realizó la respectiva actualización de pólizas contra acta de inicio y se encuentran en la página SECOP II.

La interventoría, contrato No 3916 de 2022, realizó la respectiva actualización de pólizas contra acta de inicio y fue cargada al SECOP II se encuentra pendiente de aprobación por la entidad.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta un resumen del estado actual a nivel de pólizas del proceso:

10.3.1. SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA

Actualización pólizas contra acta de inicio del Contrato No. 3915 de 2022					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	496-47-994000016156	24/06/2022	28/06/2023	\$201.793.733,70
ANTICIPO			24/06/2022	28/12/2022	\$605.381.201,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			24/06/2022	28/06/2025	\$100.896.866,85
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			VIGENCIA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA		\$605.381.201,10



CORRECTO FUNCIONAMIENTO			24/06/2022	28/12/2027	\$403.587.467,40
CALIDAD DE SERVICIO			28/24/06/2022	28/12/2027	\$403.587.467,40

10.3.2. SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Actualización pólizas contra acta de inicio del Contrato No. 3916 de 2022					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	376-47-99400018982	28/06/2022	31/07/2023	\$45.999.998,60
ANTICIPO			28/06/2022	31/07/2023	\$68.999.997,90
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			28/06/2022	31/07/2026	\$22.999.999,30
CALIDAD DE SERVICIO			28/06/2022	31/07/2026	\$68.999.997,90

11. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para cumplimiento del plan de manejo ambiental, se presenta anexo el informe del componente ambiental.

12. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Para cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se presenta anexo el informe del componente SG-SST.



13. CONCLUSIONES

- Con la elaboración y entrega del presente informe mensual y los reportes semanales del periodo, así como con la realización de las reuniones semanales de seguimiento, se garantiza, y se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Alcaldía Municipal de Pereira, permitiendo así con ellos evidenciar las acciones desarrolladas en cada uno de los componentes que aplican según el alcance previsto para el presente periodo.
- En el componente técnico a nivel de avance, se informa que, de acuerdo con el seguimiento a la programación contractual vigente con nueva fecha de terminación de la etapa de los estudios y diseños al 30 de septiembre del 2022, el avance programado para el periodo del segundo mes de ejecución de etapa de obra es del 67.50% versus el porcentaje de avance del 23.87%
- El contratista presenta atraso en el desarrollo de las actividades de construcción atribuidos a lluvias en la región del eje cafetero, que representan una afectación del 18% y se le ha requerido que realice plan de contingencia
- En el periodo se dio aprobación a licencia urbanística para poder iniciar construcción del Auditorio.
- Durante el periodo se tuvo gran incidencia en la ejecución de obra, disminuyendo su avance normal debido a lluvias, con una incidencia en tiempo normal de ejecución del 18%.
- Con los ajustes a la propuesta arquitectónica actual para proyectos sacúdete Tipo 2 – Opción 1, se incrementó el área de construcción en 31.48% de la inicial contractual, por la que se presentará solicitud de adición y prórroga a los contratos de obra e interventoría.



(ANEXO 01)

INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMANAL



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	SOLIUN SAS Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades N°19	2 Etapa de CONTRUCCIÓN
Periodo	DEL 31/10/2022 AL 06/11/2022 - Semana 07 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado 35.00% Actividades – Ejecutado 13.43% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	Se continúan excavaciones para el traslado de la red de acueducto de 4" que pasa por las áreas del Auditorio, para su reubicación.		Recomendaciones Supervisión - Interventoría
2) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	Se trabaja en excavaciones para cimentación del Auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
3) Geotextil tejido 2400	Se trabaja en sistema para protección de superficies donde la subrasante aún está expuesta a lluvias que la afecten		Por lluvias se interrumpe actividad.
4) Base granular tipo INVIAS	Actividad suspendida por lluvias.		Por lluvias se interrumpe actividad temporalmente.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 incluye tubo negro 4" + galvanizado	Se continúan trabajos de figuración de acero de refuerzo para vigas de cimentación cerramiento contra-impacto de canchas.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Afectación Clima 20% del tiempo efectivo de las actividades

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018



Informe de
actividades Semana 4

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	SOLIUN SAS Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades N°20	1 Etapa de CONTRUCCIÓN
Periodo	DEL 07/11/2022 AL 13/11/2022 - Semana 08 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado 43.13% Actividades – Ejecutado 16.11% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN



2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	Se continúa con trabajos de excavación para cimentación del Auditorio. Actividades son afectadas por lluvias.		Según especificaciones del proyecto.
2) REUBICACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO	Se realiza el traslado de la red de acueducto de 4" que pasa por las áreas del Auditorio, para su reubicación.		Recomendaciones Supervisión – Interventoría

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Lleno comp mater sitio manual (m3)	Se realiza rellenos con material de excavaciones para el traslado de la red de acueducto de 4" que pasa por las áreas del Auditorio, para su reubicación.		Recomendaciones Supervisión – Interventoría
4) Base granular tipo INVIAS	Se continúa con instalación de base granular para cancha múltiple.	 	Según especificaciones del proyecto. Por lluvias se interrumpe temporalmente actividad.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Canalización red eléctrica	Se inician trabajos de canalización para cableado eléctrico iluminación cancha.		Según especificaciones del proyecto.
6) Otros	Cubierta provisional en cancha de tenis afectada por lluvias torrenciales		Elemento de protección contra lluvias

Nota: Afectación Clima 17% del tiempo efectivo de las actividades

Se protege subrasante de cancha de tenis con cubierta provisional en plástico, pero por fuertes lluvias del pasado 11 de noviembre, con el peso del agua, se afecta dicha cubierta.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	SOLIUN SAS Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades N°21	1 Etapa de CONTRUCCIÓN
Periodo	DEL 14/11/2022 AL 20/11/2022 - Semana 09 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado 51.25% Actividades – Ejecutado 21.72% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	Se continúa con trabajos de excavación para cimentación del Auditorio. Actividad afectada por lluvias		Según especificaciones del proyecto.
2) Mejoramiento de subrasante	Se realiza el mejoramiento de la subrasante con aplicación de cal al 1% del peso del suelo del sitio, en cancha de tenis		Según recomendaciones Estudio Geotécnico

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Geotextil tejido 2400 (m2)	Se realiza instalación de geotextil T-2400 sobre superficie estabilizada cancha de tenis		Según especificaciones del proyecto.
4) Base granular tipo INVIAS	Se trabaja en instalación de primera capa de base granular para cancha de tenis.		Según especificaciones del proyecto. Por lluvias se interrumpe temporalmente actividad.
5) Base granular tipo INVIAS	Se continua con instalación de capa de base granular para cancha múltiple.		Según especificaciones del proyecto.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	Se trabaja en excavaciones para cimentación viga de cerramiento		Elemento de protección contra lluvias

Nota: Afectación Clima 17% del tiempo efectivo de las actividades

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	SOLIUN SAS Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades N°22	2 Etapa de CONTRUCCIÓN
Periodo	DEL 21/11/2022 AL 27/11/2022 - Semana 10 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado 59.38% Actividades – Ejecutado 22.66% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	Se terminan excavaciones para cimentación del Auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
2) Concreto de limpieza 2000 psi	Se trabaja en instalación de concreto de limpieza sobre fondo de excavación cimentación Auditorio		Según recomendaciones Estudio Geotécnico

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Acero $F_y=420$ MPa Co+Fi+Ar	Se inicia instalación de acero de refuerzo para vigas de cimentación	 <p>Parque Metropolitano del Café 24/11/2022 14:06:58</p>	Según especificaciones del proyecto.
4) Base granular tipo INVIAS	Se realiza toma de densidades a base granular para cancha múltiple.		Resultados superiores al 98%

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	Se trabaja en instalación de acero de refuerzo para pilotines de la viga de cimentación y posicionamiento de parales cerramiento lateral h=2.50 mts.	 <p>Parque Metropolitano del Café 25/11/2022 14:28:38</p>	Según especificaciones del proyecto.

Nota: Afectación Clima 18% del tiempo efectivo de las actividades


Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	SOLIUN SAS Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades N°23	2 Etapa de CONSTRUCCIÓN
Periodo	DEL 28/11/2022 AL 04/12/2022 - Semana 11 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado 67.50% Actividades – Ejecutado 23.87% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Concreto de limpieza 2000 psi	<p>Se finalizan trabajos de instalación de concreto de limpieza sobre fondo de excavación cimentación Auditorio</p> <p>Se tienen lluvias en la semana, se requiere retiro de agua dentro de las excavaciones.</p>		<p>Según especificaciones del proyecto.</p> <p>Lluvias retrasan actividades</p>
2) Acero $F_y=420$ MPa Co+Fi+Ar	Se continua con la instalación de acero de refuerzo para vigas de cimentación Auditorio		Según especificaciones del proyecto.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Base granular tipo INVIAS	Se retoma actividad de instalación de base granular para cancha de tenis.		Según especificaciones del proyecto.
4) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	<p>Se realiza vaciado de concreto de pilotines de cimentación Cerramiento contra impacto (Costados Oriente y Sur).</p> <p>Se realiza instalación de concreto de solado de limpieza.</p>		Según especificaciones del proyecto.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 07 de 2018

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	<p>Se inicia instalación de acero de refuerzo para vigas de cimentación cerramiento</p> <p>Se trabaja en instalación de formaleta para vigas cerramiento lateral h=2.50 mts.</p>		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Afectación Clima 18% del tiempo efectivo de las actividades

Se tramita solicitud de adición y prórroga ante secretaria de deporte y recreación

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.



(ANEXO 02)

ACTAS DE SEGUIMIENTO A COMITÉ



Version: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

PROCESO	FECHA: 17 11 2022
SUBPROCESO	CONTRATO No.: 3915 de 2022

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

I. PARTICIPANTES**Ing. Milton Hurtado Garcia - Supervisor Secretaria de Infraestructura****GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ - Secretaría de Deportes****Abg. Carlos Andrés Velásquez - Secretaría de Deportes****Arq. Rodolfo Arenas - Secretaría de Deportes****Arq. Julio Torrecilla - Contratista Consorcio Sacúdete Col****Ing. Raúl Delgado - Interventoría Soliun****Ing. Laura Jimenez - Interventoría Soliun****Ing. Jhon Alape - Interventoría Soliun****FIRMA DE LOS PARTICIPANTES****II. OBJETO DEL COMITÉ:**

ENTREGA DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPONENTE 1 CONTRATO 3915 DE 2022 PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 - OPCIÓN 1.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N/A

V. TEMAS TRATADOS

ENTREGA DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO 3915 DE 2022

VI. DESARROLLO TEMAS

ENTREGA DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO 3915 DE 2022

LA ALCALDÍA DE PEREIRA VE CON PREOCUPACIÓN LA ENTREGA DEFINITIVA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO 3915 DE 2022, YA QUE EL MINISTERIO DE INTERIOR SOLICITA QUE SE TENGA DOCUMENTO DE ENTREGA Y RECIBO DEL COMPONENTE 1 DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPCIÓN 1 TIPO 2 UNA VEZ RECIBIDO Y APROBADO POR EL MINISTERIO DE INTERIOR LOS ESTUDIO Y DISEÑOS, ESTE AUTORIZA EL INICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
--

SE RECUERDA QUE EL PLAZO DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR CIERRE DE VIGENCIA, PERO REALMENTE ES HASTA EL 27 DE ENERO DE 2023, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PLAZO TOTAL ES POR SIETE (7) MESES Y LA FECHA DE INICIO ES DEL 28 DE JUNIO DE 2022.

EL ING RAÚL DELGADO INFORMA QUE LOS DISEÑOS YA SE ENCUENTRAN APROBADOS POR PARTE DE INTERVENTORÍA,
SIN EMBARGO, FALTAN DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA IDONEIDAD DE LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS, CON SUS RESPECTIVAS MATRICULAS PROFESIONALES

EL ARQUITECTO JULIO TORRECILLA INFORMA QUE HA ESTADO ESPERANDO QUE LO AGENDEN PARA PODER REALIZAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PUES EN REUNIONES ANTERIORES YA SE REVISARON LAS ÚLTIMAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y LAS RESPECTIVAS SUBSANACIONES.

SE INFORMA QUE ES NECESARIO Y URGENTE LA RADICACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE INTERIOR DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DÍA DE MAÑANA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022. DE LO CONTRARIO EL MINISTERIO PODRÍA SANCIONAR A LA ALCALDÍA Y DE PASO LA ALCALDÍA AL CONTRATISTA

LA ALCALDÍA INFORMA SOBRE LA NECESIDAD QUE SE TIENE TAMBIÉN DE PRORROGAR EL CONVENIO QUE SE TIENE CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

DE NO ENTREGARSE LOS DISEÑOS, SE TENDRÍA QUE SUSPENDER EL CONTRATO HASTA QUE SEA APROBADOS POR MINISTERIO LOS DISEÑOS Y LA ALCALDÍA SE PODRÍA VER AFECTADA CON UNA SANCIÓN POR EL MINISTERIO DE INTERIOR

COMO COMPROMISO PRINCIPAL, EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA SE COMPROMETEN A REALIZAR LA RADICACIÓN FÍSICA DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE OPCIÓN 1 TIPO 2, PARA EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.

PARA

LA ETAPA DE OBRA, O COMPONENTE 2 DE OBRA DEL CONTRATO 3915 DE 2022

SE RECUERDA QUE EL PRESUPUESTO RESULTANTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ES SUPERIOR EN UN 31% AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y SE REQUIERE DE REALIZAR TRAMITE DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA.

LA FECHA REAL DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO ES EL 27 DE ENERO DE 2022.

VI. DESARROLLO TEMAS

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)

	N/A
--	-----

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA

ENTREGA DEFINITIVA ESTUDIOS Y DISEÑOS - 24/11/2022

ACTA DE INICIO ETAPA DE OBRA - CON APROBACIÓN DE DISEÑOS

RESPONSABLES

CONTRATISTA - INTERVENTOR

CONTRATISTA - INTERVENTOR - ALCALDÍA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA:

DIA

MES

AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en REUNIÓN VIRTUAL - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, a los

VEINTITRÉS (23) días del mes de

(Día en letras)

NOVIEMBRE de

(Mes en que se firma el acta)

de

2022

(Año de firma del acta)

PROCESO CONTRATO DE OBRA N° 3915 de 2022 FECHA: DD 10 MM 11 AÑO
SUBPROCESO PARQUE SACUDETE PEREIRA - CAFÉ CONTRATO No.: 3915 de 2022

OBJETO DE CONTRATO: Realizar los estudios, diseños y las obras de construcción del proyecto sacudete al parque tipo 2, opción 2 ubicado en el Parque Metropolitano del café común el jardín barriovel Jardín segunda etapa del municipio de Pereira del departamento de Risaralda

I. PARTICIPANTES

Angelito Mesa 3267990363
angelito.mesa@gmail.com
Roberto A. Arenas
Daniela Patricia Bertolo
Henry Sierra
Carla Patricia Velazquez
Jhon Haidar Alape RES. INTERVENTOR 3209440548
JULIO CESAR PRINCEPS

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Angelito Mesa
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

II. OBJETO DEL COMITÉ: Seguimiento del contrato a la etapa de Obra.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No Se tienen observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

1. Verificación de presupuesto;
2. Solicitud de adición y prórroga;

V. TEMAS TRATADOS

1. Verificación de presupuesto: Se informa que se recibió por parte del contratista, el presupuesto, se revisó por parte de la interventoría y se tiene un valor recibido por los escenarios

2. Solicitud de adición y prórroga: Se informa que se recibió la solicitud el día 08/11/22 el cual ya se revisó y se realizaron observaciones. Se da contexto a los funcionarios de las condiciones contractuales, la solicitud de la adición por cantidades distintas a las iniciales. Así las cosas, se informa que la próxima semana se pasará la solicitud a la entidad para su análisis.

La entidad manifiesta que esta solicitud pasará a la dependencia de Infraestructura con el fin de que sea evaluada.


El compromiso queda establecido para entregar este documento la próxima semana.

- Cierre de Estudios y Diseños: Se informa que la próxima semana se tiene programado para la entrega al Ministerio del Interior y obtener la firma de recibo de esta documentación.
- Anticipo: Se informa que la documentación se envió a la entidad. La entidad menciona que el día de mañana pasa a la fiduciaria para el desembolso correspondiente y poder comenzar con los ordenes de giro.
- Avance de Obra: se informa que se tiene un programado del 35% vs un 14%. Se manifiesta que las lluvias han sido determinantes para que se disminuyera el rendimiento. La entidad solicita se deje registrado en bitácora todas las condiciones meteorológicas.
- Acta parcial No. 3 Obra: Se informa que se tiene proyectado entregar el acta la próxima semana a la entidad. La entidad manifiesta que se pase con prioridad la próxima semana para dar trámite correspondiente.

Se continuo con la firma de asistentes:

• Raul Orlando Delgado C.

• Vanesa Nivia Vard
- Laura Jimenez



VI. DESARROLLO TEMAS

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA

Entrega de solicitud y promesa
Acta parcial No. 4 - obra
Entrega de Estudios y Diseños

RESPONSABLES

Contratista - Interv
Contratista - Interv
Contratista - Interv

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA:

10

DIA

11

MES

2022.

AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en

Diez

(Día en letras)

10

()

días del mes de

Noviembre

(Mes en que se firma el acta)

de

2022.

(Año de firma del acta)

(ANEXO 03)

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA



 SOLIUN		CORRESPONDENCIA ENVIADA				CÓDIGO: VERSIÓN: VIGENCIA:
CONTRATO DE OBRA No:	3915-2022					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SACUDETE-COL					
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					
CONTRATO INTERV. No:	3916-2022					
INTERVENTOR :	SOLIUN SAS					
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					
PARQUE						
CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	OBSERVACIONES	ENCARGADO	SEGUIMIENTO
SMDR-3916-2022-001	miércoles, 29 de junio de 2022	REMISIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE PEREIRA	SE REMITEN LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MINIMO DE INTERVENTORIA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	DG	Se remite vía correo electrónico el día 29/06/2022 a las 9:19, para conocimiento
SMDR-3916-2022-002	miércoles, 29 de junio de 2022	SOLICITUD DE REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO Y PROGRAMACION DE OBRA	CONSORCIO SACUDETE_COL	SE REMITE LA SOLICITUD DE REMISIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MINIMO Y LAS PROGRAMACIONES DE OBRA	DG	Se remite vía correo electrónico el día 29/06/2022 a las 9:19, para pronta respuesta
SMDR-3916-2022-003	jueves, 7 de julio de 2022	OBSERVACIONES A PROGRAMACIÓN	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	DH	Se remite vía correo electrónico el día 07/07/2022 a las 8:30, para pronta respuesta
SMDR-3916-2022-004	jueves, 7 de julio de 2022	SOLICITUD DE METODOLOGÍA TOPOGRAFÍA	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita la realización y entrega de la metodología de topografía	DH	Se remite vía correo electrónico el día 07/07/2022 a las 8:30, para pronta respuesta
SMDR-3916-2022-005	viernes, 8 de julio de 2022	Observaciones HV profesionales	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten Observaciones	KA	Se remite vía correo electrónico el día 08/07/2022 a las 13:31, para pronta respuesta
SMDR-3916-2022-006	lunes, 11 de julio de 2022	Observaciones a metodología de topografía	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	JC	Se remite vía correo electrónico el día 11/07/2022 a las 13:26, para pronta respuesta
SMDR-3916-2022-007	lunes, 11 de julio de 2022	Observaciones a metodología de Estudio de Suelos y Solicitud de Informe de Estado Actual Proyecto	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	RD	Se remite vía correo electrónico el día 11/07/2022 a las 16:41, para pronta respuesta
SMDR-3916-2022-008	lunes, 11 de julio de 2022	Aval Solicitud prórroga al convenio	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se da aval a la solicitud presentada	RD	Se remite vía correo electrónico el día 11/07/2022 a las 16:49, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-009	martes, 12 de julio de 2022	Observaciones a subsanación de programación	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	DH	Se remite vía correo electrónico el día 12/07/2022 a las 13:51, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-010	viernes, 15 de julio de 2022	Solicitud de lista de contacto de profesionales	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita la información de contacto de los profesionales	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 15/07/2022 a las 14:56, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-011	sábado, 16 de julio de 2022	Documentación requerida para anticipo	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remite la documentación para desembolso	MDC	Se remite vía correo electrónico el día 15/07/2022 a las 18:16, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-012	lunes, 18 de julio de 2022	Solicitud de actualización de pólizas contr acta de inicio	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicitan se actualicen las pólizas	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 15/07/2022 a las 10:23, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-013	lunes, 18 de julio de 2022	Observaciones a avance topografico	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita se entregue el producto ajustado	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 18/07/2022 a las 10:23, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-014	lunes, 18 de julio de 2022	Protocolo de correspondencia	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se requiere que se allegue todas las programaciones y presupuestos	DH	Se remite vía correo electrónico el día 18/07/2022 a las 10:41, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-015	jueves, 21 de julio de 2022	Solicitud de documentación para el contrato	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se solicita se entreguen los formatos para incorporarlos al cto	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 21/07/2022 a las 16:29, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-016	viernes, 22 de julio de 2022	Remision de plan de inversion del anticipo	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se rmette plan de inversión al anticipo para conocimiento	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 22/07/2022 a las 13:30, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-017	viernes, 22 de julio de 2022	Pendientes a la fecha	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se solicita se cumpla con los compromisos establecidos	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 22/07/2022 a las 16:03, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-018	viernes, 22 de julio de 2022	Observaciones y/o sugerencias de anteproyecto.	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 22/07/2022 a las 16:57, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-019	miércoles, 27 de julio de 2022	Observaciones a componente de topografía	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 27/07/2022 a las 15:00, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-020	miércoles, 3 de agosto de 2022	Remisión cambio hoja de vida profesional estructural	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se solicita cambio del profesional	KA	Se remite vía correo electrónico el día 3/08/2022 a las 8:32, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-021	jueves, 4 de agosto de 2022	Solicitud de plan de contingencia	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita sea remitido el plan de contingencia	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 4/08/2022 a las 12:32, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-022	martes, 9 de agosto de 2022	Remision de informe mensual No.1-INT	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se remite informe del 28 de junio al 31 de julio 2022	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 9/08/2022 a las 12:24, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-023	martes, 9 de agosto de 2022	Observaciones a informe de estuo de suelos	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones para que sean subsanadas en el menor tiempo posible	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 10/08/2022 a las 9:06, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-024	miércoles, 10 de agosto de 2022	TERCERAS OBSERVACIONES A TOPOGRAFIA	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones para que sean subsanadas en el menor tiempo posible	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 10/08/2022 a las 8:20, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-025	viernes, 19 de agosto de 2022	Pendientes a la fecha-Reiteracion de contingencia.	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita presentar plan Contingencia	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 19/08/2022 a las 15:36, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-026	viernes, 26 de agosto de 2022	pendientes a la fecha-cumplimiento de entrega	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se define la metodología de trabajo	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 26/08/2022 a las 16:39, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-027	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
SMDR-3916-2022-028	martes, 30 de agosto de 2022	Aprobacion componente de topografía.	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se da aval al componente	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 30/08/2022 a las 10:03, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-029	martes, 30 de agosto de 2022	Solicitud de prorroga de estudios y diseños	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se ve pertinente se otorgue el tiempo adicional de 15 días	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 30/08/2022 a las 14:00, para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-030	viernes, 2 de septiembre de 2022	COMPONENTE ARQUITECTONICO	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se requiere se remita lo solicitado en el menor tiempo posible	dh	Se remite vía correo electrónico el día 01/09/2022 a las 10:23 am para fines pertinentes

 SOLIUN		CORRESPONDENCIA ENVIADA		CÓDIGO: VERSIÓN: VIGENCIA:		
CONTRATO DE OBRA No:		3915-2022				
CONTRATISTA:		CONSORCIO SACUDETE-COL				
OBJETO:		REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA				
CONTRATO INTERV. No:		3916-2022				
INTERVENTOR :		SOLIUN SAS				
OBJETO:		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA				
PARQUE						
CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	OBSERVACIONES	ENCARGADO	SEGUIMIENTO
SMDR-3916-2022-031	viernes, 02 de septiembre de 2022	Observaciones Plan de manejo ambiental	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	SF	Se remite via correo electronico el dia 02/09/2022 a las 17:30 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-032	viernes, 2 de septiembre de 2022	Observaciones componente hidrosanitario	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 05/09/2022 a las 7:36 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-033	lunes, 5 de septiembre de 2022	Aclaración desembolso anticipo contrato No. 3916-2022	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se aclara el desembolso del anticipo	KC	Se remite via correo electronico el dia 05/09/2022 a las 9:59 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-034	martes, 6 de septiembre de 2022	Aprobacion Plan de manejo ambiental y recomendaciones componente ambiental	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remiten recomendaciones componente ambiental	SF	Se remite via correo electronico el dia 06/09/2022 a las 15:01 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-035	miércoles, 7 de septiembre de 2022	Observaciones al componente estructural	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 07/09/2022 a las 9:54 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-036	jueves, 8 de septiembre de 2022	Requerimiento plan de seguridad y salud en el trabajo	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remiten observaciones	SF	Se remite via correo electronico el dia 08/09/2022 a las 11:47 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-037	jueves, 15 de septiembre de 2022	Estado del contrato	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita cumplir con la entrega de los productos	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 23/09/2022 a las 12:07 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-038	jueves, 15 de septiembre de 2022	Aproacion estudio de suelos	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se informa que se reviso y se da aval	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 22/09/2022 a las 16:22 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-039	jueves, 15 de septiembre de 2022	Revision de componente electrico	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita atender lo requerido	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 15/09/2022 a las 10:10 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-040	viernes, 16 de septiembre de 2022	Observaciones al componente estructural	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 17/09/2022 a las 8:19 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-041	lunes, 19 de septiembre de 2022	Solicitud remisión de presupuesto	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita se allegue presupuesto de manera inmediata	CG	Se remite via correo electronico el dia 19/09/2022 a las 7:39 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-042	martes, 20 de septiembre de 2022	Observaciones Hojas de vida	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 20/09/2022 a las 8:35 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-043	martes, 20 de septiembre de 2022	Observaciones componente hidráulico	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	DH	Se remite via correo electronico el dia 20/09/2022 a las 8:35 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-044	martes, 20 de septiembre de 2022	Reiteración solicitud remisión de presupuesto	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita se remita PPTO con ajuste a las onservaciones	CG	Se remite via correo electronico el dia 20/09/2022 a las 17:07 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-045	viernes, 23 de septiembre de 2022	Solicitud de SST	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita documentos SST PARA INICIO DE OBRA	YCA	Se remite via correo electronico el dia 23/09/2022 a las 12:07 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-045	viernes, 23 de septiembre de 2022	Observaciones hojas de vida	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 23/09/2022 a las 11:42 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-047	miércoles, 28 de septiembre de 2022	Observaciones presupuesto remitido 25/09/2022	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	CG	Se remite via correo electronico el dia 28/09/2022 a las 15:16 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-048	jueves, 29 de septiembre de 2022	Alcance a Solicitud de Formatos o plantillas oficiales	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se solicitan formatos a ENTIDAD	DH	Se remite via correo electronico el dia 29/09/2022 a las 09:12 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-049	jueves, 29 de septiembre de 2022	Observaciones del componente electrico	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita subsanar las observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 29/09/2022 a las 17:35 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-050	miércoles, 5 de octubre de 2022	Observaciones presupuesto y programación	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	CG	Se remite via correo electronico el dia 5/10/2022 a las 15:42 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-051	jueves, 6 de octubre de 2022	Observaciones a productos de estudios y diseños	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 6/10/2022 a las 14:19 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-052 P	viernes, 21 de octubre de 2022	SOLICITUD OTROSÍ MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA No. 3915 DE 2022, ACLARANDO VALOR DE ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se solicita dar aclaración a la CLÁUSULA 8: FORMA DE PAGO, para el contrato de obra No 3915 de 2022, COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS	JHAO	Se entrega en la Alcaldía de Pereira, con radicado No. 30556-2022 del 21/10/2022 a las 11:58 am
SMDR-3916-2022-052	viernes, 28 de octubre de 2022	Respuestal oficio OO-09	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	MDC	Se remite via correo electronico el dia 28/10/2022 a las 16:58 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-053	lunes, 24 de octubre de 2022	Acta parcial No. 1	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se remite la documentación correspondiente	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 25/10/2022 a las 10:42 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-054	martes, 1 de noviembre de 2022	Presunto incumplimiento	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se solicita le ingreso de maquinaria y equipo para la contrucción de la cancha	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 1/11/2022 a las 11:53 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-055	miércoles, 2 de noviembre de 2022	Remisión de documentación para desembolso del anticipo	MUNICIPIO DE PEREIRA	Remisión y aprobación de documentación para desembolso del anticipo	MDC	Se remite via correo electronico el dia 2/11/2022 a las 17:55 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-056	jueves, 3 de noviembre de 2022	Documentación requerida y necesaria para la aprobación de las ordenes de giro	CONSORCIO SACUDETE_COL	Documentación requerida y necesaria para la aprobación de las ordenes de giro	MDC	Se remite via correo electronico el dia 3/11/2022 a las 9:34 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-057	viernes, 4 de noviembre de 2022	Solicitud informe mensual	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita se entregue los informes se seguimiento	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 4/11/2022 a las 17:54 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-058	jueves, 10 de noviembre de 2022	Observ inf Amb No. 1	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 10/11/2022 a las 9:19 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-059	martes, 11 de octubre de 2022	Solicitud de comprobante de pago del plan de inversión del anticipo	MUNICIPIO DE PEREIRA	Solicitud de comprobante de pago del plan de inversión del anticipo	MDC	Se remite via correo electronico el dia 11/11/2022 a las 11:11 am para fines pertinentes

 SOLIUN		CORRESPONDENCIA ENVIADA		CÓDIGO: VERSIÓN: VIGENCIA:		
CONTRATO DE OBRA No:	3915-2022					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SACUDETE-COL					
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					
CONTRATO INTERV. No:	3916-2022					
INTERVENTOR :	SOLIUN SAS					
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					
PARQUE						
CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	OBSERVACIONES	ENCARGADO	SEGUIMIENTO
SMDR-3916-2022-060	miércoles, 16 de noviembre de 2022	Autorización y confirmación de las ordenes de operación por parte de la interventoría.	CONSORCIO SACUDETE_COL	Autorización y confirmación de las ordenes de operación por parte de la interventoría.	MDC	Se remite via correo electronico el dia 16/11/2022 a las 11:38 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-061	jueves, 17 de noviembre de 2022	Reprogramación plan inversión anticipo	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remite reprogramación anticipo	MDC	Se remite via correo electronico el dia 17/11/2022 a las 15:20 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-062	lunes, 21 de noviembre de 2022	Solicitud de adicion y prórroga No.1	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se recomienda a la entidad realizar las gestiones para ampliar el cto	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 21/11/2022 a las 16:27 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-063	lunes, 21 de noviembre de 2022	Observaciones producto de entrega de estudios y diseños	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 21/11/2022 a las 17:03 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-064	martes, 22 de noviembre de 2022	Observaciones orden giro 1-2-3	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	MDC	Se remite via correo electronico el dia 25/11/2022 a las 14:07 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-065	jueves, 24 de noviembre de 2022	Solicitud de prórroga	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se informa que se ve procedente se otrogue la prórroga	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 25/11/2022 a las 16:53 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-066	martes, 29 de noviembre de 2022	Observ giro No. 5	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	MDC	Se remite via correo electronico el dia 29/11/2022 a las 16:12 pm para fines pertinentes

(ANEXO 04)

SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





ALCALDÍA DE PEREIRA
Cra. 7 No. 18-55 Pereira - Risaralda.

INFORME MENSUAL COMPONENTE AMBIENTAL No.2

CONTRATO DE OBRA No.3915 DE 2022
CONSORCIO SACUDETE COL

OBJETO

“REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3916 DE 2022
SOLIUN SAS

OBJETO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

BOGOTÁ D. C., 15 DE DICIEMBRE DE 2022

TABLA DE CONTROL		Versión	00			
Elaborado	Laura Sofia Fernández	Copia controlada	SI	X	NO	
Revisado	Raúl Delgado	Fecha de versión				

INTRODUCCION

El presente informe contiene el seguimiento al componente 2 de construcción; correspondiente al mes 4 del plazo del contrato y primer periodo en el que se desarrolla la ejecución de las actividades de construcción del contrato de obra No. 3915 – 2022 en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2022, el cual es efectuado por esta interventoría a través del contrato No. 3916 de 2022, y donde se relacionan las actividades de obra ejecutadas a la fecha en lo referente al seguimiento, supervisión, control y coordinación que se viene adelantando al proceso respecto al contrato de obra en su etapa de construcción.

Una vez se cumple con la entrega al componente 1 de estudios y diseños, se procede con la ejecución de las obras, el contenido del presente informe corresponde a la revisión, verificación, seguimiento y validación que realizó esta interventoría a través de la empresa SOLIUN SAS, con respecto a la iniciación de actividades de obra acorde a los planos de diseños entregados por parte de CONSORCIO SACUDETE COL en su calidad de contratista, la Alcaldía de Pereira como la entidad contratante.

En cuanto a la licencia de construcción, fue aprobada por la curaduría urbana No 02 de Pereira, según documento administrativo de solicitud de licencia urbanística para la construcción de Auditorio Parque Sacúdete con radicado No. 220471 de septiembre 09 de 2022.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

Contrato de Consultoría y obra

No. de contrato

Contratista Consultoría y/obra

Objeto

3915 de 2022

CONSORCIO SACUDETE COL

“REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Dos (2.0) meses

DURACIÓN ETAPA DE OBRA:

Cinco (5.0) meses

Plazo total del contrato:

Siete (7.0) meses

Valor total del contrato:

DOS MIL DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.017.937.337)

Fecha Inicio:

28 de junio de 2022

Fecha de Terminación del contrato:

31 de diciembre de 2022

Contrato de interventoría

No. de contrato:

3916 de 2022

Contratista de Interventoría:

SOLIUN SAS

Objeto:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Dos (2.0) meses

DURACIÓN ETAPA DE OBRA:

Cinco (5.0) meses

Plazo total del contrato:

Siete (7.0) meses

Valor total del contrato:

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$229.999.993).

Fecha Inicio:

28 de junio de 2022

Fecha de Terminación del contrato:

31 de diciembre de 2022

2. OBJETIVOS

A continuación, se relacionan los principales objetivos tenidos en cuenta por esta interventoría en el desarrollo de la etapa construcción que viene adelantando el Contratista CONSORCIO SACUDETE COL mediante el contrato No.3915 de 2022:

- ✓ Efectuar el seguimiento y control dentro del desarrollo del contrato, al cumplimiento respecto a lo establecido en la programación contractual establecida en las etapas de estudios y diseños y de construcción.
- ✓ Verificar que se efectúen las labores de la consultoría en los diferentes componentes en los términos legales vigente mediante el asesoramiento continuo de los especialistas de la interventoría en cada área.
- ✓ Velar por el cumplimiento de cada entregable de acuerdo con lo requerido por la Alcaldía Municipal de Pereira y los términos de referencia.
- ✓ Inspeccionar las áreas a desarrollar según diseños de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, con el fin de controlar los avances de obra.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el anexo No 1 "ESPECIFICACIONES TECNICAS"
- ✓ Velar porque las obras se ejecuten con los precios y condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas y de calidad de los materiales utilizados en el desarrollo del presente contrato.
- ✓ Velar porque se tomen las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella.

3 LOCALIZACION

3.2 PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ:

El proyecto a desarrollarse se encuentra ubicado la zona urbana del Municipio de Pereira, Risaralda, el escenario objeto de esta intervención es: EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA



SISTEMA DE REFERENCIA DE COORDENADAS:

Proyección:	Transversa de Mercator
Datum:	WGS - 84
Longitud de Origen:	77° 04' 39.0285" W
Latitud de Origen:	04° 35' 46.3215" N
Origen:	OESTE - MAGNA

4. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL

4.1. Requerimientos realizados por la interventoría

Durante el periodo del informe la interventoría no emitió comunicados al contratista relacionados con el componente ambiental:

4.2. Manejo ambiental de Obra y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

El contratista reporta que para el periodo del informe realiza las siguientes actividades de control ambiental en los frentes de trabajo, las cuales son verificadas por la interventoría

- Instalación de cerramientos perimetrales de acuerdo a las actividades a realizar en cada parque.
- Adecuación de puntos ecológicos.
- Orden y aseo en los frentes de obra.
- Acopio temporal de materiales de obra, delimitados y señalizados.
- Identificación y protección a sumideros (donde aplique).
- Capacitación ambiental al personal de obra.
- Manejo y disposición de RCDS en los sitios autorizados.
- Inspecciones ambientales diarias a los frentes de obra.
- Desmonte de frentes de obra.

4.2.1. Gestión ambiental evidenciada en el frente de obra, inspeccionado por la interventoría.

- Acopio de materiales de construcción: El contratista conto con acopios de materiales en el frente de obra, como se observa en la(s) siguiente(s) imagen(es)



- Instalación de Cerramiento de obra: Para dar inicio a las actividades de obra, el contratista realiza cerramiento con polisombra del frente de trabajo, lo que permite realizar control de emisiones, evitando que el material particulado salga del perímetro de la obra.



Instalación del cerramiento de obra

- **Instalación valla informativa:** Para dar inicio a las actividades de obra, el contratista realiza instalación de valla informativa del proyecto, como se observa a continuación



- Actividades de Orden y Aseo: Como se evidencia en la siguiente imagen, se evidenciaron en el frente de obra la realización de actividades de orden y aseo.



Orden y aseo en las actividades de obra

- Instalación punto ecológico: El contratista instalo el puto ecológico dando cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019, así mismo, instalo una cenza de color rojo para disponer residuos con características de peligrosidad.



Punto ecológico campamento de obra

4.1.1 Manejo Ambiental de Campamentos

El contratista dentro del frente de obra adecuo un espacio que funciona como campamento, donde los trabajadores y profesionales que hacen parte de la obra, pueden guardar sus implementos, realizar los cambios de ropa y tomar su alimentación.

$\frac{\text{Número de campamentos o instalaciones temporales instalados}}{\text{Número de campamentos o instalaciones temporales requeridas}} * 100$
$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$

4.1.2 Manejo integral de residuos sólidos

Durante el periodo del informe el contratista conto con el punto ecológico en el frente de obra, lo cual fue verificado por la interventoría. El contratista cuenta con recolección de este tipo de residuos por la empresa ATESA DE OCCIDENTE.

Por consiguiente y como parte del seguimiento que realiza el contratista a su cumplimiento del Plan de manejo ambiental, genero indicadores de seguimiento, los cuales son verificados por esta interventoría y se valida el cumplimiento o no de los mismos y que se refleje la realidad de las actividades implementadas.

$\frac{\text{Número de canecas instaladas en frente de obra}}{\text{Número de canecas requeridas}} * 100$
$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$
$\frac{\text{Kg de residuos ordinarios dispuestos adecuadamente}}{\text{Kg de residuos totales generados}} * 100$
$\frac{30}{30} * 100 = 100\%$

4.1.2.1 Manejo de residuos de la construcción y la demolición-RCD

Para dar cumplimiento al reporte de retiro de materiales a obra, se requirió al contratista presentar el reporte de los mismos mes vencido, con el propósito de contar con la información real y evitar reprocesos y de esta forma al cierre del proyecto contar con cantidades reales, certificaciones al día y no generar reportes diferentes en cada uno de los informes, por consiguiente a continuación se describen los RCD que se generaron durante el periodo anterior al informe y que fueron reportados y soportados por el contratista:

Mes	Residuos	Cantidad m3
Septiembre	Escombros	294
Octubre	Escombros	1028
	Subtotal	1322
Noviembre	Escombros	641
	Subtotal	1963

<i>Volquetas ingresadas en el periodo</i>
<i>WXK 165</i>
<i>HAE 581</i>
<i>TNG 575</i>
<i>GLO 015</i>
<i>OJF 441</i>
<i>HLD 447</i>
<i>HAG 629</i>
<i>PLK 910</i>
<i>LGC 490</i>
<i>WBB 578</i>
<i>OSD 985</i>

Por consiguiente y como parte del seguimiento que realiza el contratista a su cumplimiento del Plan de manejo ambiental, genero indicadores de seguimiento, los cuales son verificados por esta interventoría y se valida el cumplimiento o no de los mismos y que se refleje la realidad de las actividades implementadas.

4.1.3 Control de emisiones atmosféricas

Durante la ejecución del proyecto durante el periodo del informe, el contratista realiza control de emisiones atmosféricas, lo cual pudo ser verificado por la interventoría, dentro de las actividades realizadas se encuentran:

- ✓ El material acopiado temporalmente es cubierto con polietileno negro para evitar la dispersión eólica de material particulado.
- ✓ Las volquetas ingresadas al contrato cuentan con su revisión técnico-mecánica vigente.
- ✓ Las volquetas cargadas con material RCD, cuentan con lona de protección para cubrir el material evitando el material particulado.
- ✓ Las volquetas tienen prohibido el uso de bocinas dentro de la obra.
- ✓ Instalación de cerramiento perimetral con polisombra.

Por consiguiente y como parte del seguimiento que realiza el contratista a su cumplimiento del Plan de manejo ambiental, genero indicadores de seguimiento, los cuales son verificados por esta interventoría y se valida el cumplimiento o no de los mismos y que se refleje la realidad de las actividades implementadas.

4.1.4 Manejo integral de cuerpo de agua y sumideros

Como parte de las actividades programadas que debe realizar el contratista, se encuentra la protección de pozos y sumideros, sin embargo, para el periodo del informe no se requirió realizar dicha actividad, dado que las áreas intervenidas no contaban con estos en sus proximidades.

Por consiguiente y como parte del seguimiento que realiza el contratista a su cumplimiento del Plan de manejo ambiental, genero indicadores de seguimiento, los cuales son verificados por esta interventoría y se valida el cumplimiento o no de los mismos y que se refleje la realidad de las actividades implementadas.

$\frac{\text{No. de sumideros protegidos}}{\text{No. de sumideros totales en la zona de influencia del frente de obra}} * 100$
$\frac{0}{0} * 100 = N.A.$

$\frac{\text{No. de sumideros limpios}}{\text{No. de sumideros presentes}} * 100$
$\frac{0}{0} * 100 = N.A.$

4.1.5 *Protección de Árboles*

La actividad está contemplada dentro del plan de manejo ambiental del contratista, para el periodo del informe el contratista realizó la protección de árboles.

4.1.6 *Protocolo ambiental de atención de derrames*

Durante el periodo no se presentaron derrames de ningún tipo en los frentes de obra.

4.2. GESTION AMBIENTAL REPORTADA POR EL CONTRATISTA

En la fecha de presentación del presente informe el contratista de obra realizó la entrega del informe mensual N°4, donde se reportó la siguiente información:

4.2.1. Inspecciones:

El contratista reporta la realización de las siguientes inspecciones en el informe Mensual N°2:

- Inspecciones de orden, aseo y limpieza

4.2.2. Implementación de medidas de manejo ambiental

El contratista reporta la implementación de medidas ambientales en el frente de obra, entre ellas:

- Instalación de Poli sombra, para cerramiento.
- Punto Ecológico
- Realización de acopios
- Actividades de aseo y limpieza

De lo anterior el contratista allegó registro fotográfico dentro del mismo informe

4.2.3. Capacitaciones

El contratista reporta el desarrollo de las siguientes capacitaciones durante el periodo del informe:

- Manejo de residuos
- Protección de flora no intervenida

4.2.4. Manejo silvicultural

El contratista en su informe N°1 y en la bitácora de obra, deja la trazabilidad sobre la visita silvicultural realizada el 04 de octubre sobre un individuo arbóreo presente en la obra, se determinó que el árbol conocido como Moleluca o árbol de Té, tenía que tener un manejo forestal, ya que presentaba raíces expuestas. Así mismo, a las raíces

secundarias se les debe rectificar el corte y aplicar cicatrizantes hormonal. Po último se rectifico el corte de la rama que se encuentra partida en la parte alta del árbol (primero abajo y luego cortar arriba) con serrucho o motosierra y aplicar cicatrizante.

El contratista remitió en su informe N°2 el registro fotográfico y el seguimiento a las consideraciones técnicas de esta actividad.

(ANEXO 05)

SEGUIMIENTO SISTEMA SST



INFORME SST



ALCALDÍA DE PEREIRA

Cra. 7 No. 18-55 Pereira - Risaralda.

INFORME MENSUAL COMPONENTE SST No.2

CONTRATO DE OBRA No.3915 DE 2022

CONSORCIO SACUDETE COL

OBJETO

“REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3916 DE 2022

SOLIUN SAS

OBJETO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

BOGOTÁ D. C., 15 DE DICIEMBRE DE 2022

TABLA DE CONTROL		Versión	00			
Elaborado	Yineth Cruz Aranzalez	Copia controlada	SI	X	NO	
Revisado	Raúl Delgado	Fecha de versión				

INFORME SST

INTRODUCCION

El presente informe contiene el seguimiento al componente 2 de construcción; correspondiente al mes 5 del plazo del contrato y primer periodo en el que se desarrolla la ejecución de las actividades de construcción del contrato de obra No. 3915 – 2022 en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2022, el cual es efectuado por esta interventoría a través del contrato No. 3916 de 2022, y donde se relacionan las actividades de obra ejecutadas a la fecha en lo referente al seguimiento, supervisión, control y coordinación que se viene adelantando al proceso respecto al contrato de obra en su etapa de construcción.

Una vez se cumple con la entrega al componente 1 de estudios y diseños, se procede con la ejecución de las obras, el contenido del presente informe corresponde a la revisión, verificación, seguimiento y validación que realizó esta interventoría a través de la empresa SOLIUN SAS, con respecto a la iniciación de actividades de obra acorde a los planos de diseños entregados por parte de CONSORCIO SACUDETE COL en su calidad de contratista, la Alcaldía de Pereira como la entidad contratante.

En cuanto a la licencia de construcción, fue aprobada por la curaduría urbana No 02 de Pereira, según documento administrativo de solicitud de licencia urbanística para la construcción de Auditorio Parque Sacúdete con radicado No. 220471 de septiembre 09 de 2022.

INFORME SST

1. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) CONTRATISTA CONSORCIO SACUDETE COL CONTRATO 3915 DE 2022

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es un documento de Gestión mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con la participación de los trabajadores y sus representantes con el fin de cumplir los requisitos mínimos requeridos en la Resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Seguridad y Salud en el trabajo (SST), es una disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Es por ello la importancia de mencionarlo ya que de una u otra manera necesitamos del recurso humano en este caso los trabajadores para sacar la obra adelante.

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Decreto 1443 de 2014, art. 3) Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO SACUDETE COL DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST NO. 02:

- Mantenimiento de cerramientos perimetrales de acuerdo a las actividades a realizar en el Parque
- Adecuación de puntos ecológicos.
- Relación de Personal Administrativo y Operativo (Afilaciones/Pagos de Seguridad Social).
- Inducción y notificación de Riesgos (SG-SST)
- Exámenes Médicos de Ingreso
- Entrega de EPP" S
- Capacitaciones SST
- Señalización y Demarcación
- Inspecciones de Seguridad
- Carpeta AZ. Documentación SST
- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Elementos de Emergencias (Camilla, extintor y Botiquín)
- Reporte de Orden y Limpieza obra y Campamento
- Protocolos de Bioseguridad
- Reporte de Registro fotográfico de las actividades realizadas
- Reporte de Accidentalidad de 1 accidente durante el periodo
- Afilaciones al Sistema de Seguridad Social
- Orden y Aseo en los frentes de Obra
- Acopio temporal de materiales de obra, delimitados y señalizados
- Manejo y disposición de RCD en los sitios autorizados
- Realización e implementación del SG-SST del CONSORCIO SACUDETE COL
- Asistencia comité integral de obra del que le corresponde asistir al área SST, de manera presencial y virtual, donde se socializan las actividades realizadas

INFORME SST

- Elaboración y presentación de informe mensual de seguridad y salud en el trabajo

RELACION DE PERSONAL

Durante el segundo periodo se verifica el personal de Obra como es el operativo al igual que el administrativo entre ellos está el personal contractual o el mínimo requerido para el Contrato de Obra.

INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

La inducción y capacitación son procesos importantes dentro de la gestión del talento humano; permiten brindar información oportuna a los nuevos colaboradores que se vinculan a la organización junto con aprendizaje de nuevos conocimientos que permiten desarrollar las capacidades de los mismos.

El CONSORCIO SACUDETE COL en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2022 dio cumplimiento al programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Los temas de capacitación al personal fueron los siguientes:

- Generalidades del Consorcio
- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política de control de sustancias psicoactivas
- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Responsabilidades del trabajador frente al SG SST
- Seguridad social (EPS, ARL y AFP)
- Generalidades accidente de trabajo
- Enfermedad laboral
- Condiciones y actos inseguros
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST)
- Comité de convivencia laboral
- Brigada de emergencia
- Señalización y rutas de evacuación
- Uso y mantenimiento de EPP
- Plan de emergencia
- Reglamento interno de trabajo
- Turnos y horarios de trabajo
- Aseo e higiene personal
- Peligros y riesgos identificados en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPEVR)
- Plan de Manejo Ambiental (PMA) y todos sus programas
- Lección aprendida del accidente de Trabajo

REINDUCCIÓN SST Y NOTIFICACIÓN DE RIESGO

La reinducción en SST es el proceso mediante el cual se refuerza a los trabajadores aquellos temas relevantes en seguridad y salud en el trabajo. Identificación y control de peligros y riesgos en su trabajo.

Las notificaciones de riesgo es la manera como el empleador informa al trabajador de manera detallada y específica los riesgos asociados tanto a condiciones, como actos inseguros a los cuales se encuentra expuesto, antes, durante y después del cumplimiento de su jornada laboral.

INFORME SST

Las respectivas inducciones, reinducciones, notificaciones de riesgo fueron reportadas por el contratista en el informe mensual.

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO

Son aquellos **exámenes médicos** practicados a los trabajadores con el propósito de: Determinar si un trabajador tiene contraindicación o no para desempeñarse en una situación de riesgo.

Las evaluaciones ocupacionales son actos médicos que buscan el bienestar del trabajador de manera individual y que orientan las acciones de gestión para mejorar las condiciones de salud y de trabajo, interviniendo el ambiente laboral y asegurando un adecuado monitoreo de las condiciones de salud de los trabajadores expuestos.

La práctica de exámenes médicos ocupacionales es una de las principales actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo y constituye un instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, por ende, es información vital para el desarrollo de los diferentes programas de gestión para la prevención y control de la enfermedad relacionada con el trabajo.

El CONSORCIO SACUDETE COL cuenta con información en la carpeta de la obra, documento emitido por el Médico Especialista en SST CON LICENCIA No. 2610-2018 JUAN MANUEL HINCAPIE MEDINA del cuidado y custodia de las historias clínicas de la empresa.

En el periodo comprendido del presente informe, se evidencio que el CONSORCIO SACUDETE COL cuenta con todos los certificados médicos de todo el personal. Para los exámenes que se pudieron validar cuentan con un criterio de apto / Sin Restricciones.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Siguiendo los lineamientos establecidos en la GTC 45, la interventoría verificar cumplimiento de las medidas de identificación de peligros, durante el periodo se verifican avance de obra por tal razón el contratista actualiza matriz de riesgo de igual forma se le recomendó capacitar al personal para prevenir accidentes laborales.

En carpeta digital de la obra, el CONSORCIO SACUDETE COL relaciona los peligros y riesgos iniciales. Es importante resaltar que el CONSORCIO describe detalladamente las actividades y los riesgos, dentro de los cuales están riesgo de trabajo seguro en alturas, trabajo en caliente, caída de objetos, entre otros. Se cuenta con la firma del representante legal.

El CONSORCIO SACUDETE COL realizó formato de encuesta para la identificación de peligros, en donde firman los trabajadores.

ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD

INFORME SST

Los indicadores son formulaciones generalmente matemáticas con las que se busca obtener los índices de accidentalidad.

Algunos ejemplos de estos indicadores son la tasa de accidentalidad, índice de frecuencia, índice de severidad, índice de lesión incapacitante, ausentismo costo del accidente. La tasa de accidentalidad usualmente se presenta en casos/100 trabajadores expuestos.

En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2022 se presentó dos (2) accidentes de trabajo al CONSORCIO SACUDETE COL de obra. El contratista reporta el accidente a la ARL.

La Interventoría no ha tenido accidentes de trabajo durante el periodo.

FECHA AT	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DEL REPORTE ARL	INVESTIGACIÓN DE AT
15/11/2022	ORLANDO JOSE ROSSI	18/11/2022	30/11/2022

SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se define como una disciplina que tiene por objeto el reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones que se originan en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar de los trabajadores, las actividades desarrolladas en procura de fortalecer las acciones al respecto fueron las siguientes.

- Baños
- Lavamanos
- Agua potable
- Punto de Hidratación

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del programa de gestión y seguridad industrial de la empresa el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, su formación y la educación de los empleados que los deben de utilizar de las operaciones de mantenimiento, construcción y el cumplimiento de las directivas en busca de un resultado, los elementos de protección son esenciales, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional.

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

- Tapabocas
- Gafas de Seguridad
- Guantes de carnaza
- Guantes de Caucho
- Protector Aditivo de inserción

INFORME SST

- Protector Auditivo de Copa

ENTREGA Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

En el periodo del presente informe el CONSORCIO SACUDETE COL cuenta con el soporte de entrega de EPP por medio del registro de entrega y reposición de elementos de protección personal (EPP).

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Inspecciones de seguridad es una herramienta que permite descubrir y evaluar los problemas de salud y seguridad antes de que ocurran lesiones en las personas o pérdidas en los materiales y procesos.

Ayudan a:

- Identificar
- Analizar
- Controlar

Durante el periodo el contratista realizo las siguientes inspecciones:

- Elementos de Emergencias (Botiquín, extintor y camilla)
- Elementos de Protección Personal
- Maquinaria y Equipos

Las anteriores inspecciones fueron reportadas en el Informe Mensual del Contratista.

DEMARCAACION Y SEÑALIZACION

La interventoría verificó que en el periodo se contará con una adecuada señalización y demarcación de áreas en la zona del campamento, señalización como: Con cinta de peligro aplicada en cerramiento de todo el parque a intervenir al igual que la protección a los árboles, con el fin de que el Contratista cumpla con los siguientes objetivos:

- Garantizar el uso de señalización y su permanencia
- Implementar la señalización y demarcación requerida
- Delimitar y señalar las áreas de trabajo

Lo anterior se puede evidenciar en obra por el equipo de trabajo de la interventoría y por medio de registro fotográfico.

ORDEN Y ASEO

Se establecieron mecanismos para el mantenimiento de las condiciones adecuadas de orden y el aseo en la obra durante el periodo, con el objeto de mantener las áreas de trabajo organizadas y de esta manera evitar

INFORME SST

incidentes y accidentes de trabajo, el contratista mantiene limpieza y aseo y es verificada por la interventoría y por medio de registro fotográfico presentado en informe Mensual.

Durante el presente periodo correspondiente al Informe el Contratista realiza el respectivo mantenimiento de baños y lava manos dando Cumplimiento a las normas legales vigente resolución 2400 de 1979.

BRIGADA DE EMERGENCIA

Es un grupo de trabajadores organizados debidamente entrenados y capacitados para actuar antes, durante y después de una emergencia en la institución. A los cuales se les denomina brigadistas que se desempeñan como promotores del área preventiva y actúan en caso de una emergencia. Deberán estar conformadas por personas que aseguren el soporte logístico del plan de emergencias, por lo tanto, deben conocer las instalaciones, rutas y alarmas. Estas personas serán entrenadas en extinción de incendios, rescates y salvamentos minimizando sus consecuencias.

¿Quiénes deben ser los brigadistas?

- Ser voluntarios
- Representar a todas las áreas.
- Tener permanencia dentro de la empresa.
- Poseer liderazgo que permita la participación de otros integrantes.
- Estar en adecuado estado físico y mental.
- Conocer la institución y sus procesos.
- Estar capacitado y entrenado

ELEMENTOS DE EMERGENCIAS

- Botiquín
- Extintor
- Camilla

El proyecto cuenta con actividades enfocadas a dar cumplimiento del plan de emergencias y socializado al personal con temas alusivos a:

- Señalización y rutas de evacuación.
- Plan de Emergencia

Dentro de los elementos con los que cuenta el plan de emergencia están los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	CANTIDAD
1	Extintores ABC Multipropósito 20 lb	2 unidades
2	Botiquín	1 unidad
3	Señal 15 x 30 cts. De botiquín	2 unidades
4	Señal 15 x 30 cts. De Camilla	1 unidad
5	Señal 15 x 30 cts. De Extintores	2 unidades
6	Señalización varias rutas de evacuación	Varios
7	Delimitación de áreas	Varios
8	Cinta Peligro	Varios
9	Señalización Control de Trafico	1 unidad

INFORME SST

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa, a través de actividades de promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados del trabajo se reduzcan al mínimo. Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014.

El día 25 de noviembre del año 2022, se realizó la segunda reunión del Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se socializó temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando las funciones y responsabilidades del comité. Ver carpeta de obra.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Para el periodo no aplica acta de reunión, durante el periodo no se reportó ninguna inconformidad entre los trabajadores (Quejas, reclamos y conflictos). (COCOLA) Comité de Convivencia Laboral.

En el anterior periodo se realizó acta de No. 1 de constitución del COCOLA y socialización del funcionamiento y responsabilidades del COCOLA.

La anterior actividad está contemplada en el Plan de Trabajo SST de la Interventoría y se le realiza el respectivo seguimiento y cumplimiento según Legislación Vigente.

Actividades Realizadas por la Interventoría **SOLIUN SAS**

- Relación de Personal Administrativo y Operativo (Afiliaciones/Pagos de Seguridad Social).
- Inducción y notificación de Riesgos (SG-SST)
- Exámenes Médicos de Ingreso
- Protocolos de Bioseguridad
- Capacitaciones SST
- Comités COPASST - CONVILAB

La interventoría cuenta con toda la documentación de ingreso y para el periodo se realizan las actividades estipuladas en el Plan de Trabajo SST:

- Se adjunta Seguridad Social correspondiente al Periodo del Informe del personal de la interventoría.

2. CONTROL DE PERSONAL

Teniendo en cuenta el presente informe mensual No. 02, donde el periodo comprendido es del 1 AL 30 de noviembre de 2022, se relaciona el siguiente personal profesional, técnico y operativo adscrito al **CONSORCIO SACUDETE COL**:

INFORME SST**PERSONAL MINIMO CONTRACTUAL**

NO.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
1	VANESA MEJIA	1.088.275.312	SST-MA DE OBRA
2	JULIETH KARINA CARO	1.088.031.565	RESIDENTE DE OBRA
3	JULIO CESAR TORRECILLA	91.326.479	DIRECTOR DE OBRA

PERSONAL OPERATIVO OBRA CONSORCIO SACUDETE COL

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO
1	JOSE LENIN HENAO	16.685.034	AYUDANTE DE OBRA
2	GREGORIO ANTONIO RODRIGUEZ	6.423.569	AYUDANTE DE OBRA
3	ORLANDO JOSE ROSSI SAAVEDRA	15.027.778	AYUDANTE DE OBRA
4	JEFFERSON HOLGUIN ZAMUDIO	1.088.271.886	AYUDANTE DE OBRA
5	ARGENIS DE JESUSU ROJAS	6.293.284	AYUDANTE DE OBRA
6	JOSE EULISES GARCIA	10103255	AYUDANTE DE OBRA
7	DEIVER BONILLA LOPEZ	1.006.158.030	AYUDANTE DE OBRA
8	EDIS FERNEY TRUJILLO	1.088.353.740	AYUDANTE DE OBRA
9	JUAN DAVID JARAMILLO	1.089.930.657	AYUDANTE DE OBRA
10	HECTOR ALFONSO MONTOYA	1.018.373.404	AYUDANTE DE OBRA
11	BAYRON OBANDO MARTINEZ	1.085.919.155	AYUDANTE DE OBRA
12	JUAN CARLOS JARAMILLO	4.519.064	AYUDANTE DE OBRA
13	ALEX ALEJANDRO LOPEZ	1.006.158.057	AYUDANTE DE OBRA
14	JOSE ERMINSON LOPEZ	1.006.157.798	AYUDANTE DE OBRA
15	BRAYAN AGUIRRE PATIÑO	1.086.309.269	AYUDANTE DE OBRA
16	SOREL RAMIREZ	1.005.367.348	AYUDANTE DE OBRA

De acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre 2022, el contratista conto con el personal relacionado en cuadro anterior para adelantar actividades de obra.

INFORME SST**CONTROL DE PERSONAL INTERVENTORIA SOLIUN SAS**

NO.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
1	RAUL ORLANDO DELGADO	79.573.492	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	JHON HAROLD ALAPE	79.911.066	RESIDENTE DE OBRA
3	YENNY PAOLA REYES	23.782.608	ING. ELECTRICISTA
4	LAURA ELIZABETH JIMENEZ ARIAS	1.012.429.934	ING. PRESUPUESTO
5	JUAN CARLOS RAMIREZ SOLANO	1.015.427.454	MENSAJERO
6	MAYERLY DUQUE	1.033.753.610	CONTADORA
7	LIZETH CASTILLO	1.022.956.705	SECRETARIA

La interventoría da cumplimiento con los aportes parafiscales de todo el personal vinculado a la empresa para dar cumplimiento con la normatividad vigentes y obligaciones establecidas.

De acuerdo a la anterior relación se realiza la respectiva verificación de planillas de pagos de Seguridad Social.

**VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAL CONTRATISTA CONSORCIO SACUDETE COL**

Durante el primer periodo establecido en el presente informe se verifico la seguridad social enviada por correo del contratista de obra **CONSORCIO SACUDETE COL**.

El contratista durante el periodo en el informe Mensual Presenta Afiliaciones del personal nuevo administrativo y operativo que ingreso durante el periodo y presentan pagos de planilla de Seguridad Social del personal antiguo presente en el frente de Obra.

PAGOS REALIZADO POR EL CONSORCIO SACUDETE COL

EMPRESA	FECHA DE PAGO	CLASE DE PLANILLA
CONSORCIO SACUDETE COL	09/12/2022 -13/12/2022	E- Dependientes

Las anteriores planillas reportadas anteriormente hacen referencia con todo el personal dependiente clasificada con E -Y Como pago de ARL Independientes.

PERSONAL INTERVENTORIA SOLIUN SAS

Durante el periodo establecido en el presente informe se verifico la seguridad social de SOLIUN SAS

La interventoría en cabeza de la profesional SST realiza la respectiva revisión de Afiliaciones y pagos de la seguridad Social del Personal descrito. Control de personal de SOLIUN SAS, dando aprobación al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales según ley 100 de 1993.

La Ley 100 de 1993 se estableció el Sistema de Seguridad Social Integral con el fin de proporcionar la cobertura al Sistema de Salud, pensiones, y riesgos Laborales.

Todo empleador debe inscribir a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, independiente de la forma de remuneración y realizar los pagos correspondientes a los Sistemas.

INFORME SST

Decreto 1273 de 2018. Trabajadores independientes pagara Seguridad Social mes Vencido. Este Decreto reglamenta parcialmente los aportes a seguridad Social de los trabajadores independientes, el cual se debe efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).

El marco regulatorio del Régimen Laboral Colombiano se funda en la Constitución Política, en el Código Sustantivo del Trabajo y en las normas que reforman y adicionan, así como los Convenios Internacionales de trabajo, que han sido ratificados por Colombia. Esta regula los derechos y garantías mínimas de los trabajadores, las cuales son irrenunciables y no pueden ser modificadas mediante los Contratos de trabajo.

Por lo anterior se realiza el respectivo seguimiento y cumplimiento de los parafiscales del personal vinculado al contrato.

PAGOS REALIZADO POR SOLIUN SAS

EMPRESA	FECHA DE PAGO	CLASE DE PLANILLA
SOLIUN SAS	11/11/2022	Y -ARL -Independientes
SOLIUN SAS	11/11/2022	E- Dependientes
SOLIUN INGENIERIA	11/11/2022	E- Dependientes

Las anteriores planillas reportadas anteriormente hacen referencia con todo el personal dependiente clasificada con E - Y Como pago de ARL Independientes.

PAGOS REALIZADO POR PROFESIONALES INDEPENDIENTES

PROFESIONAL	FECHA DE PAGO	CLASE DE PLANILLA
Raúl Orlando Delgado	16/11/2022	EPS-AFP -Independientes
John Alape	01/12/2022	EPS-AFP -Independientes
Jenny Paola Reyes	01/12/2022	EPS-AFP -Independientes

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO:

El contratista **CONSORCIO SACUDETE COL.** Durante el periodo conto con la siguiente maquinaria durante el periodo.

- BOCAT
- VIBRO COMPACTADOR
- RETROEXVADORA

Durante los periodos reportados de obra el contratista para sus actividades conto con las siguientes volquetas

RELACIÓN DE VOLQUETAS

- 3 doble troque
- 2 sencillas

INFORME SST

EQUIPO DE OBRA

Durante el periodo conto con el Siguiete equipo en obra como ayuda para realizar las actividades de manera más eficaz y rápida.

EQUIPO REGISTRADO DURANTE EL PERIODO:

- Mezcladora de Concreto
- Vibrador para Concreto
- Herramienta menor
- Pulidora
- Rana
- Taladro Demoledor

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista realiza las actividades establecidas en el plan de trabajo SST
- El consorcio SACUDETE COL da cumplimiento según normatividad vigente Resolución 0312 de 2019
- El contratista de obra realiza las actividades establecidas en SG-SST CONSORCIO SACUDETE COL
- La interventoría SOLIUN SAS, da cumplimiento a lo establecido como interventores en el seguimiento del contrato de la referencia del Componente SST.
- La interventoría da cumplimiento al SG-SST de la empresa según normatividad vigente Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos establecidos SG-SST.

INFORME SST

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE OBRA SEGUNDO PERIODO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA



INFORME SST



INFORME SST

ELEMENTOS DE EMERGENCIAS Y CARTELERA SST



INDUCCIONES Y CAPACITACIONES



INFORME SST

MAQUINARIA DE OBRA



VOLQUETAS DE OBRA



<div> SOLIUN</div>				<div><div>“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”</div><div>PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022</div><div>CONTRATO NO. 3916 DE 2022</div></div>										<div> PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE</div>	
				ARL		EPS		AFP		FECHAS DE EXAMEN					
RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA															
No.	NOMBRE EMPRESA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO DE LA OFICINA	DIRECCION DE LA OFICINA	ARL	FECHA DE AFILIACIÓN O PAGO	E.P.S	FECHA DE ULTIMO PAGO	A.F.P.	FECHA DE ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	SI TIENE RESTRICCIÓN ESPECIFICA	
1	SOLIUN SAS	RAUL DELGADO	79.573.492	Director de Interventoria	7653016	Cra 70 C NO- 48-55	SURA	16/11/2022	COMPENSAR	16/11/2022	COLPENSIONES	16/11/2022	26/08/2020	APTO PARA TRABAJAR	
2	SOLIUN SAS	JHON ALAPE	79.911.066	Residente de Interventoria	7653016	Cra 70 C NO- 48-55	SURA	9/11/2022	SURA	1/12/2022	COLPENSIONES	1/12/2022	30/09/2022	APTO PARA TRABAJAR	
3	SOLIUN SAS	LAURA ELIZABETH JIMENEZ	1.012.429.934	Apoyo Tecnico	7653016	Cra 70 C NO- 48-55	SURA	11/11/2022	FAMISANAR	11/11/2022	PORVENIR	11/11/2022	19/10/2021	APTO PARA TRABAJAR	
4	SOLIUN SAS	JUAN CARLOS RAMIREZ	1.015.427.454	Mensajero	7653016	Cra 70 C NO- 48-55	SURA	11/11/2022	FAMISANAR	11/11/2022	PROTECCION	11/11/2022	25/08/2020	APTO PARA TRABAJAR	
5	SOLIUN SAS	PAOLA REYES	23.782.608	Ing. Electricista	7653016	Cra 70 C NO- 48-55	SURA	11/11/2022	SANITAS	1/12/2022	COLFONDOS	1/12/2022	10/03/2020	APTO PARA TRABAJAR	
6	SOLIUN SAS	LIZETH CASTILLO	1.022.956.705	Secretaria	7653016	Cra 70 C NO- 48-55	SURA	11/11/2022	SANITAS	11/11/2022	PORVENIR	11/11/2022	19/10/2021	APTO PARA TRABAJAR	
7	SOLIUN SAS	MAYERLY DUQUE	1.033.753.610	Contadora	7653016	Cra 70 C NO- 48-55	SURA	11/11/2022	SALUD TOTAL	11/11/2022	PORVENIR	11/11/2022	19/10/2022	APTO PARA TRABAJAR	

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	79573492	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	CARRERA 71D No. 12C-50 TORRE 2 APTO 200	7653016	civil.delgado@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLÉADOS	UPC
2022-10	2022-10	I	16/11/2022	63252005	1	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$766.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
						No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	330.000	0			0		0	0	0	0	330.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Solidaria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaria	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900396004-7	422.400		0	0	0	0	0	0		422.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.800	No. Autorización	Valor			13.800	0	0	13.800			138	13.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	330.000	330.000	330.000
Pensión	1	422.400	422.400	422.400
Riesgos Laborales	1	13.800	13.800	13.800
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	766.200	766.200	766.200

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	79573492	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	CARRERA 71D No. 12C-50 TORRE 2 APTO 111	7653016	civil.delgado@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
PERIODO SALUD	2022-10		2022-10	63252005	\$766.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	KDE	LMA	VIA	VIA	VIA	RE	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización CCF	IBC CCF	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	79573492	DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO	59	0	N																25-14	2.640.000	422.400	0	0	0	0	0	EPS008	2.640.000	330.000	14-11	2.640.000	1	13.800		0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	79911066	JHON HAROLD ALAPE OROZCO	CARRERA 70 C 48 55	6017653016	alapejh183@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I – Independiente			RISARALDA	PEREIRA	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD				PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR	
2022-11				2022-11	63533536	\$570.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	
									1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	No. Afiliados
230301	Porveijir	800224808-8	320.000		0	0	0	0	1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto	
				No. Autorización	Valor	Sistemas		Cotización	Mora

TOTALES CAJAS									
NIT					Nombre				
Código CCF					Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	250.000	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000	320.000
Riesgos Laborales	0	0	0	0
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	2	570.000	570.000	570.000

TIPO		NÚMERO	DATOS DEL APORTANTE				EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
			NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC		79911066	JHON HAROLD ALAPE OROZCO		CARRERA 70 C 48 55	6017653016	alapejh133@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA	I – Independiente			RISARALDA	PEREIRA			
					NO			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				NÚMERO PLANILLA	EMPLADOS
				1	0
PERIODO SALUD	2022-11			TOTAL A PAGAR	
	2022-11		2022-11	63533536	\$570.000

[illegible]

TIPO		NÚMERO	DATOS DEL APORTANTE				EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
			NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI		900769458-0	Solliu S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@solliunas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
SUCURSAL	D – Lev 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.			
					SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					21 0
PERIODO SALUD 2022-10	2022-10		Y	09/11/2022	TOTAL A PAGAR \$3.298.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad			Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	8300113831-0	125.000	0		0		0		0	0	0	125.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0		0	0	0	250.000	2
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	125.000	0		0		0		0	0	0	125.000	1

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.158.400				2.158.400	0	0	2.158.400			21.584	2.158.400	21

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	500.000	500.000
Pensión	3	640.000	640.000
Riesgos Laborales	1	2.158.400	2.158.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SEVA	0	0	0
TOTALES	7	3.298.400	3.298.400

DETALLE POR COTIZANTE																																										
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Extranjero	INS	RET	TAE	TAP	VSP	VST	SLN	ICB	VLC	VAP	VCT	IRL	CONEXIÓN	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	Aporte IBC CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SEHA	Aporte MEN	Aporte ESAP		
1	CC	101261231	ACOSTA ACOSTA MICHAEL JHONATAN		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1,324,000	5	92,200		0	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1015389966	ARIZA BET ANCOURT CINDY PATRICIA		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1,468,000	5	102,200		0	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1018460149	DAIZ GONZALEZ CRISTIAN DAVID		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	2,160,000	5	150,400		0	0	0	0	0	0	0	
4	CC	1022341450	BECERRA FIALLO FRANCY ALEXANDRA		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0	
5	CC	102481987	ESPINOSA SIERRA SHINY NATALI		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0	
6	CC	1024847733	QUINTERO RIOS HUGO ANDRES		59	0	N														230201	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS008	1,000,000	125,000	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	51970499	CEPEDA SANCHEZ EDINA CONSTANZA		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	2,954,000	5	205,600		0	0	0	0	0	0	0	
8	CC	59682188	ORTIZ ALBAIN MARIA DEL CARMEN		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0	
9	CC	19331658	MEDRANO BERNALDEZ LUIS ALBERTO		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	2,236,000	5	155,700		0	0	0	0	0	0	0	
10	CC	39576551	PINTO CARDENAS SANDRA MAGNOLIA		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1,468,000	5	102,200		0	0	0	0	0	0	0	
11	CC	75909385	TORRES PRETO JAIRO HERNAN		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0	
12	CC	79911066	ALAIPE ORCIZCO JHON HAROLD		59	0	N	X													0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	2,000,000	5	139,200		0	0	0	0	0	0	0	
13	CC	47742151	BOHORQUEZ RODRIGUEZ GLORIA MAGNOLIA		59	0	N	X													0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0	
14	CC	51857351	VERGEL JIMENEZ CLAUDIA PATRICIA		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0	
15	CC	45499697	TEHERAN CASTAÑEDA FANNY DEL CARMEN		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	2,000,000	5	139,200		0	0	0	0	0	0	0	
16	CC	45551303	BANQUEZ BOSSA CLAUDIA PATRICIA		59	0	N														230301	1,000,000	160,000	0	0	0	EPS005	1,000,000	125,000	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0	
17	CC	65782191	ACOSTA AMAYA CLAUDIA MARCELA		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1,996,000	5	139,000		0	0	0	0	0	0	0	
18	CC	72202340	GARRIDO HOYOS LICINIO		59	0	N														230201	1,000,000	160,000	0	0	0	EPS001	1,000,000	125,000	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0	
19	CC	107584212	UNATE DOMINGUEZ FRANCY JOHANNA		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0	
20	CC	19207798	FONTALVO PAREDO ALVARO ENRIQUE		59	0	N														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	2,400,000	5	167,100		0	0	0	0	0	0	0	
21	CC	80411279	LOZANO MORA RAUL ENRIQUE		59	0	N														230901	1,000,000	160,000	0	0	0	EPS005	1,000,000	125,000	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS	CARRERA 70C # 48-55	7653016	contacto@solunisas.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	Y	11/11/2022	63224488	\$1.173.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD				
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional

TOTALES PENSIÓN				
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional

TOTALES RIESGOS LABORALES						
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Valor	No. Autorización
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.173.500	No. Autorización	Valor	No. Autorización

TOTALES CAJAS						
Nombre			NIT			
Código CCF	Nombre		Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	0	0	0	0
Pensión	0	0	0	0
Riesgos Laborales	1	1.173.500	1.173.500	1.173.500
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	1	1.173.500	1.173.500	1.173.500

TIPO		DATOS DEL APORTANTE					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
NI	901114547-5	SOLIJIN INGENIERIA SAS		CARRERA #C 48-55	7653016	contacto@solijinsas.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
UNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.			SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				10	0
				TOTAL A PAGAR	
				\$1.173.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																										
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Cotizante	Súbdito	Extranjero	Códon. exterior	RIC	TDE	TAE	TGP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	DVC	AJP	UCI	RIL	CORRECCIÓN	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1049619892	CORTES APONTE NELSON JAVIER	59	0	N																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	2.160.000	5	150.400		0	0	0	0	0	0
2	CC	1091663983	ALVERNA CARVALHALINO ANDREA DEL PILAR	59	0	N																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	2.160.000	5	150.400		0	0	0	0	0	0
3	CC	1095613728	TORRES ROMAS JOSUE	59	0	N																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.280.000	5	89.100		0	0	0	0	0	0
4	CC	1098654004	MENDEZ CAVATIVA JOHANNA ANDREA	59	0	N																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0
5	CC	1098721392	PINTO MEÑA KAREN VIVIAN	59	0	N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.488.000	5	102.200		0	0	0	0	0	0
6	CC	1098734114	PLATA RUEDA JULIETH ALEXANDRA	59	0	N																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.488.000	5	102.200		0	0	0	0	0	0
7	CC	13539516	GARCIA RAMIREZ EVER ALFREDO	59	0	N																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.280.000	5	89.100		0	0	0	0	0	0
8	CC	23762698	REVES COSTILLA YENNY PAOLA	59	0	N																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	2.160.000	5	150.400		0	0	0	0	0	0
9	CC	79319140	MONDRAGON CAMACHO LUIS FERNANDO	59	0	N																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	2.000.000	5	138.200		0	0	0	0	0	0
10	CC	79352621	CUELLAR SALAMANCH JOHN LIAN	59	0	N																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.880.000	5	130.900		0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS	CARRERA 70C # 48-55	7653016	contacto@solunsas.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS 8
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2022-11	2022-10	E	11/11/2022	63224302	TOTAL A PAGAR \$4.979.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	103.500	0		0		0	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	113.600	0		0		0	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	232.000	0		0		0	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	246.800	0		0		0	2

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Aportante		Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor FSP Cotización	No. Afiliados
				Aporte Voluntario Afiliado	Valor				
230301	Porvenir	800224808-8	2.303.600	0	0	0	0	0	5
25-14	Colpensiones	90038004-7	320.000	0	0	0	0	0	2

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Valor FSP Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor				
14-11	ARL SURA	890903790-5	964.000			0	9.640	964.000	8

TOTALES CAJAS					
Código CCF	Nombre		NIT	Valor Aporte	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja		860066942-7	695.900	8

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	No. Afiliados
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	695.900	695.900
Pensión	2	2.623.600	2.623.600
Riesgos Laborales	1	964.000	964.000
CCF	1	695.900	695.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.979.400	4.979.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901114547-5	SOLUN INGENIERIA SAS		CARRERA 70C # 48-55	7653016	contacto@solunasas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	11/11/2022	63224302	\$4.979.400

DETALLE POR COTIZANTE																																											
INFORMACION COTIZANTE				INFORMACION NOVEDADES												PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extremo superior	Códm. Extremo superior	REB	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SIN	IOE	LMA	LAA	AIP	WCT	RL	CONSEJERÍA	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo para el seguro de subsistencia	Cód. EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	101249934	JIMENEZ ARMAS LAURA ELIZABETH	1	0	S														230301	3.350.000	536.000	0	0	0	0	0	0	EPS017	3.350.000	134.000	14-11	3.350.000	5	233.200	CCF24	3.350.000	134.000	0	0	0	0	0
2	CC	1015461063	SANABRIA PIÑERES JOSE ALFREDO	1	0	S														230301	1.840.000	294.400	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.840.000	73.600	14-11	1.840.000	1	9.700	CCF24	1.840.000	73.600	0	0	0	0	0
3	CC	104869534	FIGUEROA AYALA CARLOS ANDRES	1	0	S														230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	5	264.500	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
4	CC	109870340	RUEDA FORERO JOHAN SEBASTIAN	1	0	S	X													230301	2.587.250	414.000	0	0	0	0	0	0	EPS002	2.587.250	103.500	14-11	2.587.250	5	180.100	CCF24	2.587.250	103.500	0	0	0	0	0
5	CC	28797951	CRUZ APANZALEZ YINETH	1	0	S														230301	2.820.000	451.000	0	0	0	0	0	0	EPS017	2.820.000	112.800	14-11	2.820.000	5	196.300	CCF24	2.820.000	112.800	0	0	0	0	0
6	CC	39534294	CASTRO BIGHORQUEZ BEATRIZ	1	3	S														230301	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.900	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	52086232	DUARTE AL MONACID YANNIETH	1	0	S														25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	52273959	DELGADO CASATIANY NANCY MARITZA	1	0	S														25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.900	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
NI	900768458-0	Solium S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliums.com										EMPL. PAGOS	UPC
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO					PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					12	0
	D - Lev 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.					2022-11	2022-10	E	11/11/2022	63223699		\$5.995.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD																
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados			
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor								
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	135.600	0		0		0	0	0	0	135.600	2			
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	491.200	0		0		0	0	0	0	491.200	6			
EPS010	EPS Sura	800088702-2	169.200	0		0		0	0	0	0	169.200	2			
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	193.200	0		0		0	0	0	0	193.200	2			

TOTALES PENSION																
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados				
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	577.600	0	0	0	0	0	0	0	577.600	2				
230301	Porvenir	800224808-8	1.449.600	0	0	0	0	0	0	0	1.449.600	4				
231001	Colfondos	800227940-6	382.400	0	0	0	0	0	0	0	382.400	1				
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.387.200	0	0	0	0	0	0	0	1.387.200	4				

TOTALES RIESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados				
				No. Autorización	Valor											
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.270.400				1.270.400	0	0	12.704	1.270.400	12				

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	939.200	0	0	939.200	12

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900768458-0	Solium S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliums.com
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
	D - Lev 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPL. PAGOS
2022-11	2022-10	E	11/11/2022	63223699	12
					TOTAL A PAGAR
					\$6.995.600

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	989.200	989.200
Pensión	4	3.796.800	3.796.800
Riesgos Laborales	1	1.270.400	1.270.400
CCF	1	939.200	939.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.995.600	6.995.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900768458-0	Solluñ S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soluinsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Lev 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
					SI	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAM/ES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAM/ES/AÑO)	CANTIDAD		
				EMPLEADOS	UPC	
				12	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR		
2022-11	2022-10	E	11/11/2022	632236699	\$6.995.600	

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Colaborador	INE	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	SUN	VST	IGL	LMA	VAC	VCP	RIR	Corrección	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SENIA	Aporte ICBF	Aporte MEN	
1	CC	1015427454	RAMIREZ SOLANO JUAN CARLOS		1	0	S														230201	2.390.000	382.400	0	0	0	EP5017	2.390.000	95.600	14-11	2.390.000	5	166.400	CCF24	2.390.000	95.600	0	0	0	0	0
2	CC	1032378460	LONDOÑO CARMONA ANGIE XIMENA		1	0	S														230201	1.220.000	195.200	0	0	0	EP5008	1.220.000	48.800	14-11	1.220.000	1	6.400	CCF24	1.220.000	48.800	0	0	0	0	0
3	CC	1032418707	CORDOBA RODRIGUEZ ANDRES GIOVANNY		1	0	S														231001	2.390.000	382.400	0	0	0	EP5010	2.390.000	95.600	14-11	2.390.000	5	166.400	CCF24	2.390.000	95.600	0	0	0	0	0
4	CC	1032604039	CRUZ NIETO YERLY KATERINE		1	0	S														230301	2.440.000	390.400	0	0	0	EP5017	2.440.000	97.600	14-11	2.440.000	1	12.800	CCF24	2.440.000	97.600	0	0	0	0	0
5	CC	1072648342	GUAYME RODRIGUEZ RAUL ANDRES		1	0	S														230301	2.390.000	382.400	0	0	0	EP5008	2.390.000	95.600	14-11	2.390.000	5	166.400	CCF24	2.390.000	95.600	0	0	0	0	0
6	CC	1110565367	ARTEAGA RODRIGUEZ MARGARITA ROSA		1	0	S														230301	1.940.000	294.400	0	0	0	EP5010	1.840.000	73.900	14-11	1.840.000	5	128.100	CCF24	1.940.000	73.900	0	0	0	0	0
7	CC	35478754	CARDENAS JUNCA MARIA DEL ROSARIO		1	0	S		X												25-14	3.350.000	536.000	0	0	0	EP5008	3.350.000	134.000	14-11	3.350.000	5	233.200	CCF24	3.350.000	134.000	0	0	0	0	0
8	CC	51689755	DELGADO CABIATIVA LILIA SOFIA		1	3	S															0	0	0	0	0	EP5008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	52086222	DUARTE ALMONCID YANNETH		1	0	S														25-14	3.970.000	481.200	0	0	0	EP5008	3.070.000	122.800	14-11	3.070.000	5	213.700	CCF24	3.070.000	122.800	0	0	0	0	0
10	CC	52273959	DELGADO CABIATIVA NANCY MARITZA		1	0	S														25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	EP5005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
11	CC	80268560	AREVALO GO MEZ DEIVIS ALFONSO		1	0	S								X						25-14	1.250.000	200.000	0	0	0	EP5008	1.250.000	50.000	14-11	1.250.000	5	0	CCF24	1.250.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	80264805	GOMEZ DUARTE GUILLERMO		1	0	S														230101	2.390.000	382.400	0	0	0	EP5005	2.390.000	95.600	14-11	2.390.000	5	166.400	CCF24	2.390.000	95.600	0	0	0	0	0

PERSONAL OPERATIVO OBRA CONSORCIO SACUDETE COL – CONTRATO NO. 3915-2022

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO
1	VANESA MEJIA	1.088.275.312	SST-MA DE OBRA
2	JULIETH KARINA CARO	1.088.031.565	RESIDENTE DE OBRA
3	JULIO CESAR TORRECILLA	91.326.479	DIRECTOR DE OBRA
4	JOSE LENIN HENAO	16.685.034	AYUDANTE DE OBRA
5	GREGORIO ANTONIO RODRIGUEZ	6.423.569	AYUDANTE DE OBRA
6	ORLANDO JOSE ROSSI SAAVEDRA	15.027.778	AYUDANTE DE OBRA
7	JEFFERSON HOLGUIN ZAMUDIO	1.088.271.886	AYUDANTE DE OBRA
8	ARGENIS DE JESUS ROJAS	6.293.284	AYUDANTE DE OBRA
9	JOSE EULISES GARCIA	10103255	AYUDANTE DE OBRA
10	DEIVER BONILLA LOPEZ	1.006.158.030	AYUDANTE DE OBRA
11	EDIS FERNEY TRUJILLO	1.088.353.740	AYUDANTE DE OBRA
12	JUAN DAVID JARAMILLO	1.089.930.657	AYUDANTE DE OBRA
13	HECTOR ALFONSO MONTOYA	1.018.373.404	AYUDANTE DE OBRA
14	BAYRON OBANDO MARTINEZ	1.085.919.155	AYUDANTE DE OBRA
15	JUAN CARLOS JARAMILLO	4.519.064	AYUDANTE DE OBRA
16	ALEX ALEJANDRO LOPEZ	1.006.158.057	AYUDANTE DE OBRA
17	JOSE ERMINSON LOPEZ	1.006.157.798	AYUDANTE DE OBRA
18	BRAYAN AGUIRRE PATIÑO	1.086.309.269	AYUDANTE DE OBRA
19	SOREL RAMIREZ	1.005.367.348	AYUDANTE DE OBRA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901516428	2	CONSORCIO SACUDETE COL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PEREIRA	M2 C CASA D	PEREIRA-RISARALDA	5742136	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	9444062788	9444062699	E	2022/12/07	2022/12/09	BANCO BOGOTA	2	\$3,486,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					12	\$1,797,400	\$4,100	\$0	\$1,801,500
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$400	\$0	\$160,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$400	\$0	\$160,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$480,000	\$1,100	\$0	\$481,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	7	\$997,400	\$2,200	\$0	\$999,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					12	\$781,900	\$1,700	\$0	\$783,600
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	12	\$781,900	\$1,700	\$0	\$783,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					12	\$449,400	\$1,000	\$0	\$450,400
COMFAMILIAR RISARALDA		CCF44	891,480,000	1	12	\$449,400	\$1,000	\$0	\$450,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					12	\$449,400	\$1,100	\$0	\$450,500
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$40,000	\$100	\$0	\$40,100
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$40,000	\$100	\$0	\$40,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	3	\$89,400	\$200	\$0	\$89,600
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	4	\$160,000	\$400	\$0	\$160,400
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$40,000	\$100	\$0	\$40,100
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	2	\$80,000	\$200	\$0	\$80,200
TOTAL					12	\$3,478,100	\$7,900	\$0	\$3,486,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901516428	2	CONSORCIO SACUDETE COL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PEREIRA	M2 C CASA D	PEREIRA-RISARALDA	5742136	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1809872400		94441194670	2022/12/07	2022/12/13	BANCOLOMBIA	6	\$1,683,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
				10	\$864,400	\$4,700	\$0	\$869,100
PORVENIR								
	230301	800,224,808	8	7	\$624,300	\$3,400	\$0	\$627,700
PROTECCION								
	230201	800,229,739	0	3	\$240,100	\$1,300	\$0	\$241,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
				10	\$376,400	\$2,100	\$0	\$378,500
ARL SURA								
	14-11	890,903,790	5	10	\$376,400	\$2,100	\$0	\$378,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
				10	\$216,400	\$1,200	\$0	\$217,600
COMFAMILIAR RISARALDA								
	CCF44	891,480,000	1	10	\$216,400	\$1,200	\$0	\$217,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								
				10	\$216,400	\$1,400	\$0	\$217,800
ASMET SALUD EPS SAS								
	ESSC62	900,935,126	7	1	\$33,400	\$200	\$0	\$33,600
NUEVA E.P.S.								
	EPS037	900,156,264	2	4	\$66,800	\$400	\$0	\$67,200
NUEVA EPS MOVILIDAD								
	EPS041	900,156,264	2	1	\$20,000	\$200	\$0	\$20,200
SALUD TOTAL								
	EPS002	800,130,907	4	4	\$96,200	\$600	\$0	\$96,800
TOTAL								
				10	\$1,673,600	\$9,400	\$0	\$1,683,000

(ANEXO 06) **BITÁCORA**



Se continúa con la búsqueda de alquiler de mini cargador de oruga y vibrador compactador de 6 ton.

Juan Luis

Presidente de obra

[Signature]

PROY. 1105
INTERVENIENTE

oto 35

Martes 01 de noviembre de 2022

Clima: mañana: soleado, tarde: soleado

Personal: 5 ayudantes, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: -

Se continúa con la excavación de la cimentación para el auditorio cerrado en medio área.

Se continúa con la excavación de la brecha para la instalación de la nueva red de acueducto alterna a la principal para no pasar por debajo del auditorio.

Se continúa con las cotizaciones de la maquinaria: mini cargador de oruga y vibrador compactador de 6 ton; en las empresas cotizados, la maquinaria se encuentra ocupada y en otras empresas no cuentan con mini cargadores de oruga.

Se sigue cotizando el suministro e instalación de las puertas y los domos para el auditorio, la estructura metálica para el cerramiento contra impacto de la cancha múltiple y la cancha de tenis.

Se realiza la instalación de dos letreros de "Precaución excavación profunda" en el área del auditorio cerrado donde se están realizando las excavaciones a una profundidad de aproximadamente 1 metro.

Al finalizar el día, se cubre con plásticos todas las excavaciones realizadas en la obra para evitar que se empujen con las posibles lluvias, asimismo se delimitan con cinta de señalización.


Juan Luis


Presidente de obra

[Signature]

INTERVENIENTE

Nota 36 Miércoles 02 de noviembre de 2022
 Clima: mañana: parcialmente soleado, tarde: nublado - lluvia
 Personal: 6 ayudantes, 1 almacenista, 1 residente, 1 interventor
 Maquinaria: volquetes (01)
 Llegó una volqueta con placas slo as de la Gran Ferre-
 toria con arena, realiza un 3do viaje.
 Se continúa con la excavación de la cimentación para el
 auditorio cerrado.
 Se continúa con la excavación de la brecha para la reu-
 bicación (suministro e instalación) de la nueva red de
 acueducto de 4".
 Se realiza la localización de los puntos para la excava-
 ción e instalación de las graduas para la construcción
 de la cubierta en la cancha de tenis.
 Se inicia la excavación e instalación de las graduas
 en la cancha de tenis para la obra.
 Comienza a llover desde las 3:00 p.m. por lo que se
 suspenden las actividades.
 Se cubre con plástico las excavaciones de la cimenta-
 ción del auditorio para evitar empozamiento debido a la
 lluvia.


 Presidente de obra


 INTERVENTOR

Nota 37 Jueves 03 de noviembre de 2022
 Clima: mañana: parcialmente soleado - nublado; tarde: lluvia
 Personal: 7 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 interventor,
 1 residente
 Maquinaria: -
 Se continúa con la actividad de excavación y demás adeua-
 ciones (metido de concreto, localización) para realizar la
 cubierta en la zona de la cancha de tenis.
 Se inicia la actividad de fijación del acero de refuerzo
 para la cimentación del auditorio cerrado.

Comienza a llover desde la 1:30pm por lo que se suspenden las actividades, ralentizando la ejecución de la obra.

Debido a la lluvia se avanza con la actividad de separación del acero de refuerzo para la cimentación del auditorio cerrado.

Llevo hasta las 5:00 p.m., por lo que no se logra un mayor avance de las actividades.

Juan Cruz
Residente de obra

Juan Cruz
Interventor

sta 38 Viernes 04 de noviembre de 2022

Clima: mañana: nublado, tarde lluvia de 2:00pm a 5:00pm.

Personal: 7 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: -

Llega material de la Gran Ferreteria para la ejecución de la cubierta provisional en la cancha de tenis y el auditorio cerrado:

- 1 tubo galvanizado
- 50 guaduas

Se continúa con la excavación y la instalación de la cubierta provisional en la cancha de tenis para poder avanzar con las actividades durante las lluvias.

Se recoge el agua lluvia del terreno debido a la fuerte lluvia del día anterior, asimismo, se procede a recoger el plástico que cubrió el área de la cancha de tenis para poder sacar bien el terreno.


Se inicia la actividad de separación del acero de refuerzo para la cimentación del auditorio cerrado.

Juan Cruz
Residente de obra

Juan Cruz
Interventor


Nota 39 Sábado 05 de noviembre de 2022
 Clima: mañana: soleado; tarde: soleado - nublado
 Personal: 7 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 interventor,
 1 residente, 2 operarios
 Maquinaria: 1 mini cargador de oruga, 1 vibracompaetador
 Llega material de la Gran Tartera:
 - 200 varillas de 3/8"
 Este material se utiliza para la figuración del arco de
 refuerzo para la cimentación del auditorio cerrado y para la
 cimentación de los canchales.
 Se instala el geotextil en media circunferencia de la cancha de
 tenis, sujetándola con unas estacas.
 Se aplica la segunda capa de base en media circunferencia de la
 cancha múltiple y se compacta con el vibracompaetador.
 Antes de aplicar el geotextil, se niveló el suelo de la
 cancha de tenis con base.
 Se continúa con la actividad de figuración del arco de
 refuerzo para la cimentación del auditorio cerrado.
 Se continúa con la instalación de la cubierta provisional en
 la cancha de tenis.
 Se quedan laborando hasta las 5:00 p.m. 4 ayudantes,
 2 operarios, 1 almacenista y 1 residente, con el fin de
 adelantar actividades.

Juan Curo
 Residente de obra


 Interventor


Nota 40 Lunes 07 de noviembre de 2022
 Clima: -
 Personal: -
 Maquinaria: -
 No se realizan labores debido a que es festivo, por lo
 que no se presenta personal en la obra.

Juan Curo
 Residente de obra


 Interventor

Fecha 41 Martes 08 de noviembre de 2022
 Clima: mañana: Parcialmente soleado; tarde: nublado
 Personal: 9 ayudantes, 1 maestro, 1 albañil, 1 interventor,
 2 operarios, 1 residente
 Maquinaria: 1 mini cargador de oruga, 1 vibracompaactor
 Se trasladan los escombros a zona donde se encuentran
 los DCD para despejar el área de ingreso.
 Se despeja la mitad del área faltante del auditorio resaca
 y se delimita el área a excavar de la cimentación con cal.
 Se continúa con la excavación de la primera mitad del área
 del auditorio.
 Se excava 30 cm más por debajo de la tubería principal de
 4" para poder instalar la nueva red de acueducto de 4".
 Se continúa con la instalación de la cubierta provisional en
 la cancha de tenis, solicitado por interventoría.
 Se da inicio a excavación de cancha en el lateral de la
 cancha de tenis para mitigar el empotramiento en esta debido
 a las lluvias, solicitado por interventoría.
 Se continúa con la aplicación de base en la cancha múltiple
 y en el geotextil instalada de la cancha de tenis.
 Se quitan los plásticos de las excavaciones para la cimen-
 tación del auditorio y se saca el agua empotrada de
 la lluvia para poder continuar con las actividades; se decide
 no volver a colocar el plástico, ya que de igual manera
 se infiltra el agua.
 Lluvia suave y de manera intermitente de 4:00 pm. a 5:00 pm.

Julian Luis
 Residente de obra


 Juan Alvaro
 Interventor

Fecha 42 Miércoles 09 de noviembre de 2022
 Clima: mañana: Soleado; tarde: Soleado - nublado
 Personal: 10 ayudantes, 1 maestro, 1 albañil, 1 interventor,
 2 operarios, 1 residente
 Maquinaria: 1 mini cargador de oruga, 1 vibracompaactor,

(05) Volquetas.

Comienza a llegar desde horas de la mañana volquetas con material base para poder continuar con las actividades.

Llega una volqueta doble trazo con 16 m^3 de placa

W&K 165, el cual realiza 3 viajes.

Llega una volqueta de placa HLD 447 de 7 m^3 , el cual realiza un viaje.

Llega otra volqueta sencilla de 7 m^3 de placa HAG 629, con tres viajes de base.

Llega otra volqueta sencilla de 7 m^3 con placa OLF 441, el cual realiza un viaje.

Finalmente, llega otra volqueta sencilla de 7 m^3 con placa PLK 910, el cual realiza dos viajes.

Por lo tanto, se realizaron 10 viajes con un total de 67 m^3 de base.

Llega material eléctrico a la obra y herramienta menor para avanzar con las actividades, ya que hay más personal en obra:

- Tubo conduit $3/4"$

- Tubo conduit $2"$

- Limpador PVE $1/4$

- $1/4$ soldadora PVE

- Fibra amarillo

- 4 palas

- 2 palinos

Se continúa con la zanja para el desagüe de las aguas lluvias en la cancha de tenis.

Se continúa con la instalación de la cubierta provisional en la cancha de tenis, se comienza a instalar el plástico.

Se finaliza la zanja en el lateral de la cancha, quedando lista dicha actividad.

Se continúa con la excavación para la cimentación del auditorio cerrado.

Se continúa con la excavación de la bodega para la instalación

de la tubería para la nueva red de colector de 4", programada la instalación para el día sábado 12 de noviembre de 2022.

Se continúa con la aplicación de base en la cancha múltiple.

SE SOLICITA INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE ACERCAMIENTO A OBRA PARA ADVERTIR A LOS USUARIOS DEL PASO SOBRE PASO POR SITIO DE ACCESO A OBRAS EN PASO.

SE SOLICITA MANTENER EN OBRA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA PARA DRENAJE DE AGUAS LUVIAS EN ZANJA DE EXCAVACIÓN AUDITORIO

Jim Cruz
Residente de día

[Signature]
Jefe Área
Interventoría

Nota 43

Jueves 10 de noviembre de 2022

Clima: mañana: nublado; tarde: nublado

Personal: 09 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 3 operarios, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: (06) volquetes, (01) minicargador de oruga, (01) vibrocompactador, 1 minicargador de llanta

Se continúa con la instalación de la cubierta provisional en la cancha de tenis solicitada por interventoría.

Se continúa con la excavación de la brecha para la instalación de la red alterna de la principal de 4" que rodeará el auditorio cerrado.

Se continúa con la excavación de la cimentación del auditorio cerrado.

Se continúa con la aplicación de base en la cancha múltiple para la nivelación y compactación quedando a 27 cm de base solicitado por interventoría.

Se hace el levantamiento de la base y el geotextil instalado en la cancha de tenis el día sábado 05 de noviembre solicitado por interventoría para darle nivelación

al terreno; por donde a que no fue usado se hace el respectivo levantamiento. $32m \times 8m \times 0.12m$

Se realizan 13 viajes de base para un total de $100m^3$

Se relacionan la placas a continuación:

- OJE 441, Volqueta sencilla - 2 viajes
- HLD 447, Volqueta sencilla - 2 viajes
- HAG 629, Volqueta sencilla - 3 viajes
- PLK 40, Volqueta sencilla - 4 viajes
- HAE 581, Volqueta sencilla - 1 viaje
- WKK 165, Volqueta doble trazo - 1 viaje

Jim C...
Desdote de obra

ACADE
Interventor

Nota 44 Viernes 11 de noviembre de 2022

clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: lluvia

Personal: 10 operarios, 1 maestro, 1 almacenero, 1 interventor
1 sso, 1 residente, 3 operarios

Se continúa con la instalación de la cubierta provisional en la parte de la cancha de tenis.

Se continúa con la última capa de base en la cancha múltiple.

Maquinaria: (4) volquetas, (1) mini cargador de carga, (1) biber compactador, 1 mini cargador de lenta.

Se inicia la excavación para la instalación de la tubería para la nueva red eléctrica entre las canchas, a 20cm de las gradas para la cubierta provisional.

Se instala la tubería eléctrica, se aplica una capa delgada de subbase y se instala cinta de señalización. Se termina de sellar la excavación realizada para la nueva red eléctrica.

Comienza a llover fuerte desde las 3:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. afectando la cubierta provisional solicitada por interventor, y dejando el área de trabajo empantanado, retrasando las actividades de obra.

Se realizan 9 volques de base para un total de 63 m³.

A continuación se relacionan las volquetas y volques realizados:

- HLD 447, volqueta sencilla - 2 volques
- PLK 910, volqueta sencilla - 4 volques
- OJF 441, volqueta sencilla - 2 volques
- HAG 629, volqueta sencilla - 1 volque

Se verifican las medidas de los pilotes para introducir la tubería y se coordina con el maestro la cimentación de las cunchas.

Debido a la lluvia y a que la cubierta provisional se derrumbó, se deja pendiente si se vuelve a construir la cubierta, queda pendiente la respuesta de interventoría.

José Luis
Residente de obra

Juan Alarín
INTERVENTOR

Nota 45 Sábado 12 de noviembre de 2022

Clima: mañana: lluvia

Personal: un ayudante, 3 operarios, 1 almacenerista, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: 6 volquetas, 1 mini cargador de oruga, 1 vibrocompactador, 1 mini cargador de llanta

Se continúa con la excavación por la parte posterior de la zona de juegos para la instalación de la tubería eléctrica.

Se continúa y finaliza la excavación de la brecha para la nueva red de acueducto.

Se continúa con la excavación de la cimentación para el auditorio cerrado.

Debido a la lluvia no se logra un mayor avance con la actividades de obra.

Se instala la nueva tubería de acueducto de 4" con un total de 47.6 m de longitud y 2 codos.

Debido a los retrasos que hubo debido a la lluvia, el personal de la instalación de la tubería se queda laborando hasta los 7:00 p.m. quedando a cargo interventor y el almacanista.

Se realizan 10 viajes de baso por un total de 70 m³

- LGO 490, volquete sencilla - 2 viajes

- OSD 985, volquete sencilla - 2 viajes

- WBS 578, volquete sencilla - 2 viajes

- PLK 910, volquete sencilla - 1 viaje

- TBS 575, volquete sencilla - 2 viajes

- HAE 581, volquete sencilla - 1 viaje

Juan Luis
Residente de obra

[Signature]
Jorge Alarcón
Interventor

Nota 46 Lunes 14 de noviembre de 2022

Clima: -

Personal: -

Maquinaria: -

No se realizan labores ni se presenta personal en la obra, debido a que es festivo.

Juan Luis
Residente de obra

[Signature]
Jorge Alarcón
Interventor

Nota 47 Martes 15 de noviembre de 2022

Clima: mañana: nublado - parcialmente soleado; tarde: parcialmente soleado

Personal: 10 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 almacanista, 3 operarios, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: 4 volquetas, 2 mini cargadores, 1 vibracompactador

Debido a que en la noche anterior llovió, se inicia el día secando el terreno.

Se verifica la instalación de la nueva red de colector de 4", realizada dicha actividad el día sábado 12 de noviembre en horas de la tarde quedando la tubería con una longitud de 47.5 m, rodeando el edificio cerrado.

Se realizan tres viajes de base granular para un total de 21 m^3 de material:

- WBB 575, volqueta sencilla de 7 m^3
- LGC 440, volqueta sencilla de 7 m^3
- OSD 985, volqueta sencilla de 7 m^3

Se construye un componente adicional para la soldadura con medidas $5 \text{ m} \times 2.5 \text{ m}$ y una altura aproximada de 3 m .

Se continúa con la demarcación de los vigas de $0.40 \times 0.70 \text{ m}$ para el auditorio cerrado.

Se continúa con la excavación de los vigas para la cimentación del auditorio cerrado.

Se aplica base granular en áreas de la cancha múltiple donde hace falta compactar más, por lo que el vibracompactor para por dichas áreas para obtener una buena compactación.

Se aplica la base granular y se compacta en áreas faltantes de la cancha múltiple, quedando un ancho libre de 10 m y 30 m de largo.

Se compra bomba sumergible metálica y manguera para 4 PUC para facilitar en el manejo de aguas debido a las pesadas lluvias.

Debido a la fuerte lluvia del viernes 11 de noviembre del presente año y a que se cae la cubierta provisional, la interventoría solicita instalar nuevamente la cubierta provisional, por lo que el personal se dispone a recoger el plástico y desarmar la cubierta provisional para poderla instalar nuevamente.

La volqueta con placa TUG 575 de 7 m^3 realiza 6 viajes para bajar un total de 42 m^3 de tierra, para ir despejando el área de RCD en la obra.

Julioth Guro
Residente de obra

Juan Alvarado
Interventoría

Nota 48 Miércoles 16 noviembre de 2022

Clima: mañana: nublado; tarde: nublado - lluvia

Personal: 11 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 almacenero, 3 operarios, 1 interventor,
1 residente

- LGC 490, volqueta sencilla de 7 m³, 2 unidades

- 1038 578, 104960 sencilla de 7 m³, 2 viajes

- 050 985, volqueta sencilla de $7m^3$, 2 viajes

- PLK 910, volquete sencilla de 7 m³, 1 viaje

De acuerdo con la decisión tomada anteriormente de volver a instalar la cubierta provisional, colocando en la fachada el material provisional.

b) obra de provisional, interventor no solicitó no instalar movimiento b) obra de provisional, interventor no solicitó no instalar movimiento b) obra de provisional, interventor no solicitó no instalar movimiento

Se solicitó aprovechar los tiempos con buen clima para adelantar la actividad de base grande en la cancha de tenis.

Se continúa con la excavación para la cimentación del conditio cerrado.

Se continua con la comparación y evaluación de la base grande en la sección de base.

do tang, com uma célula aproximadamente de 0.27 a 0.50 m solicitada por

intencional, de acuerdo con los pendientes de la canchra.

Se determinan las características y dimensiones de los tipos para los casos

eléctricas, una caja nueva y reposición de tapa para caja existente.

Se inicia la excavación de los pilotes en la cancha múltiple a una profundidad

de 1 m pa el lateral derecho, de 1.2 y 1.3 m en la parte posterior de la

de 1 m a 1.40 m en el lateral izquierdo de la cancha a 1.20 en el

de la encuesta múltiple. La distribución para los pilotos se describe en el

lo plano.



Estos medidos fueron solicitados y aprobados por interventor.

Se continúa con el desmonte de la cubierta provisional de la cancha de tenis.

Se realiza mejoramiento de la subbase en la cancha de tenis con el fin de poder compactar y aplicar el geotextil y la base granular.

Lluvia durante media hora desde las 3:30 p.m. hasta las 4:00 p.m., lo que genera que se retrasen las actividades.

Se finaliza el día adelantando las actividades de excavación tanto de la cimentación del auditorio cerrado como de la cimentación (pilotes y vigas) de la cancha múltiple.

Julith Curo
Residente de obra

Juan Arce
Interventor

Nota 49

Jueves 17 de noviembre de 2022

Clima: mañana: nublado; tarde: nublado

Personal: 11 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 3 operarios, 1 almorzista, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: 5 volquetes, 2 mini-cargador, 1 vibracompactor

Debido a las lluvias de la noche anterior, el terreno se encuentra húmedo y las excavaciones empapadas y el terreno muy húmedo, por lo que el personal se dispone a hacerle el respectivo manejo a las aguas lluvias.

Uegen 11 viajes de base para un total de 77 m^3 de material:

- PK 910, volqueta sencilla de 7 m^3 , 3 viajes
- LGC 400, volqueta sencilla de 7 m^3 , 1 viaje
- OSD 985, volqueta sencilla de 7 m^3 , 3 viajes
- WBB 578, volqueta sencilla de 7 m^3 , 3 viajes
- HLD 447, volqueta sencilla de 7 m^3 , 1 viaje

Se realizan dos viajes de tierra para ir despejando la zona de trabajo.

- WBB 578, volqueta sencilla de 7 m^3 , 1 viaje
- OSD 985, volqueta sencilla de 7 m^3 , 1 viaje

Debido a las volquetas, la vía principal del Parque Metropolitano del Café quedó lodoso, por lo que se procede a realizar un control y hacer la respectiva limpieza.

Se continúa con la excavación para la cimentación del auditorio cerrado.

Se continúa con la excavación de los pilotes y vigas para la cimentación del cerramiento de la cancha múltiple.

Julieth Cruz
Residente de obra

[Signature]
Mar 2022
Interventor

Nota 50 Viernes 18 de noviembre de 2022

Clima: mañana: nublado; tarde: lluvia

Personal: 10 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 3 operarios, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente, 1 eléctrico

Maquinaria: 2 volquetes, 2 minicargadores, 1 vibracompactador

Se continúa con la excavación de los pilotes para la cimentación del cerramiento contraimpacto de la cancha múltiple.

Asimismo, se continúa con la excavación de las vigas para la cimentación de la cancha múltiple.

Se realizan cinco (5) viajes de tierra para ir despejando el área de trabajo:

- OSD 985, volquete sencilla $7m^3$, 3 viajes

- LGC 490, volquete sencilla $7m^3$, 2 viajes

Se lleva hasta la fecha $71.18 m^3$ excavados en la cimentación del auditorio.

Ubere en horas de la tarde desde las 2:30 hasta las 5:00 p.m., por un total de dos horas y media. Debido a que la lluvia es fuerte, se suspenden las actividades para evitar riesgos tanto eléctricos como caídas de esbel.

Se continúa, también, con la excavación de la cimentación del auditorio cerrado.

Interventoría lo solicitó a los trabajadores y operario del minicargador de carga quitar la cancha de la cancha perteneciente a la alcaldía y al Parque Metropolitano del Cusco para que la maquinaria se pueda desplazar por esa área.


Se inicia la actividad de excavación de brecha para la tubería eléctrica en la parte oriental del proyecto.

Asimismo, se instala la tubería eléctrica, se tapa y se cubre la cinta de señalización.

A medida que se va realizando y se va instalando la tubería, se lloran las brechas.

Se continúa con la compactación de la base grande en la cancha múltiple y nivelación del área de dicha cancha.

Juliett Caza
Residente de obra


Juan Luis
Intermediario

Nota SI

Sábado 19 de noviembre de 2022

Clima: mañana: parcialmente soleado - soleado; tarde: parcialmente soleado - soleado

Personal: 9 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 3 operarios, 1 albañil, 1 electricista, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: 1 minicargador de oruga, 1 minicargador de llanta, 1 vibracompactor

Se realizó nuevamente limpieza en la vía, debido a que las volquetes, por las lluvias, arrastran el lodo hasta la vía principal del parque.

Se continúa con la excavación e instalación de la tubería eléctrica con una longitud de aproximadamente 52 m.

Se continúa con la excavación para la cimentación del auditorio cerrado, por lo que se lleva un 90% hasta el día de hoy con la excavación de la cimentación.

Debido al buen clima, se seca el terreno y se hace el respectivo manejo de aguas lluvias en la cancha de tenis, también se aprovecha el sol para que el terreno quede seco.

Después de sacar el área de la cancha de tenis, se realizó el mejoramiento de la subrasante con materiales del sitio y con cal.

Una vez realizado el mejoramiento de la subrasante, se procedió a compactar el suelo con el vibracompactor.

Finalizado la compactación, se extiende el geotextil en un 90% del área de la cancha de tenis, ya que el área restante se encuentra aún húmeda.

Aprovechando el clima, el personal de la maquinaria trabajó las 7:00 pm para adicionar los cubiertos de base grande y compactación a la cancha de tenis.


Se continúa con la erradicación de base para las vigas en la cimentación de la cancha múltiple.

Se realiza el trasegado de la tierra excavada en la cimentación del audi-

torio cerrado al área destinada para los RCD.

Se culmina la excavación en la base granular para la viga con una longitud total de 10.4 m aproximadamente y un espesor de 50 cm aproximadamente.

Julieth Ochoa
Residente de obra


JOSÉ ALBERTO
INTERVENIENTE

Nota 52 Lunes 21 de noviembre de 2023

Clima: mañana: lluvia, nublado, soleado; tarde: soleado - lluvia

Personal: 11 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 operario, 1 albañil, 1 eléctrico, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: 1 minicargador de llantas

Tuvo el día lluvioso, por lo que se retrasan las actividades.

Debido a la lluvia, presentada hasta las 9:00 am, el personal se dispone a realizar el respectivo manejo para proceder con las actividades.

Se continúa con la excavación para la cimentación del auditorio cerrado.

Se transporta el material excavado (subrasante) en la cimentación del auditorio y se dispone en área dispuesta para los RCD.

Se finaliza al 100% la excavación de la cimentación del auditorio cerrado.

Se despeja y se realiza el trasiego de la base granular dispuesta en el lado occidental de la cancha múltiple para proceder con la excavación de la brecha para la instalación de la tubería eléctrica.

Se continúa con la excavación de la brecha e instalación de la tubería eléctrica en el lado oriental de la cancha de tenis, con una longitud total aproximada de 30 m.

Se inicia con la actividad de sado en la cimentación del auditorio cerrado con una resistencia de concreto probio de 2000 p.s.i. aprobada por la interventoría. Se realiza esta mezcla con concretadora en sitio.

Se realiza compactación con rana en la base granular de la cancha múltiple, debido a que habrán fuerzas sálticas por la lluvia.

Nuevo movimiento desde las 3:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. por lo que se suspenden las actividades.

Se hizo una excavación total en el auditorio cerrado de aproximadamente 49.8 m³.

Julieth Ochoa
Residente de obra

Día 53 Martes 22 de noviembre de 2022
 Clima: mañana: nublado - soleado; tarde: lluvia
 Personal: 12 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 operario, 1 eléctrico, 1 albañil, 1 interventor, 1 residente
 Maquinaria: 1 minicargador
 Debido a la lluvia del día anterior, el terreno se encuentra húmedo y con empotamiento de las aguas lluvias, por lo que el personal se dispuso a localizar el respectivo manejo de aguas.
 Se continúa con la excavación de la brecha para la red eléctrica e instalación de la tubería eléctrica.
 A solicitud de la interventoría, se hace visita por parte de la topografía para realizar el respectivo chequeo de los niveles para reforzar los puntos de la nueva red alterna de acueducto y para determinar el cumplimiento de los demás puntos.
 Se continúa con la actividad de soldado en la cimentación del auditorio cerrado, iniciando en el diámetro externo de la viga de cimentación.

Tabla 330 — 2. Requisitos de los agregados para bases granulares

Característica	Norma de ensayo INV	Base granular		
		Clase A	Clase B	Clase C
Dureza (O)				
Desgaste en la máquina de Los Angeles (Granulometría A), máximo (%):	E-218	35	40	40
- 500 revoluciones		7	8	8
- 100 revoluciones				
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo (%):	E-238	25	30	-
Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 10 % de finos:	E-224	90	70	-
- Valor en seco, mínimo (kN)		75	75	-
- Relación húmedo/seco, mínimo (%)				
Durabilidad (O)				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%):	E-220	12	12	12
(Nota 1):		18	18	18
- Sulfato de sodio				
- Sulfato de magnesio				
Limpieza (F)				
Lixivia lixiviado, máximo (%)	E-125	-	-	25

Interventoría solicita realizar los ensayos para la base granular utilizado en obra establecidos en la Tabla 330-2. Requisitos de los agregados para bases granulares.

Llega material de la Gran Ferretería para poder continuar con las actividades:

- Teja Zinc
- Ángulo $3\frac{1}{2}" \times 2\frac{1}{2}"$
- Platina $3\frac{1}{2}" \times 2\frac{1}{2}"$
- Esterilla
- Telera
- Cazo pab
- Tubo PVC tráfico pesado

Llueve desde las 12:15 p.m. hasta las 2:30 p.m. por lo que se suspenden las actividades, retrasando las actividades.

Finalizada la lluvia el personal se dispone a limpiar el área de trabajo y hacer el respectivo manejo de aguas.

Se continúa con la actividad del solado en la cimentación del auditorio cerrado, variando el espesor debido a los desniveles encontrados en el terreno y verificados con el nivel señalado por la topografía.

Inicialmente se había definido un solado con espesor de $e = 0.05 \text{ m}$.


Se realiza limpieza y trasiego en los laterales de la cancha múltiple, donde irá ubicada la viga, despejando el área de la base granular sobrante.

Llueve nuevamente de manera leve desde las 3:00 p.m. hasta las 3:30 p.m.

A las 3:30 p.m. llueve de manera más fuerte hasta las 4:30 p.m., de modo que se suspenden otra vez las actividades de ejecución de obra, retrasando dichas actividades.

Se finaliza el día con la actividad del solado en la cimentación del auditorio cerrado y con el trasiego de la base y la tierra, transportándola a su respectiva área destinada para los RCD.

Julioth Gaxo
Residente de obra

 Juan Carlos
Interventor

Nota SA Miércoles 23 de noviembre de 2022
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 12 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 operario, 1 interventor,
1 almacenista, 1 residente

Maquinaria: 1 minicargador

Llega material de La Gran Fenería necesarios para ejecutar las actividades de la cimentación del auditorio cerrado y la cimentación de la cancha múltiple, asimismo, llega material para la estructura metálica del cerramiento contra impacto de la cancha múltiple:

- Cemento gris 50 bultos
- 1 viaje de arena
- 1 viaje de triturado
- 200 varillas $\frac{1}{2}$ "
- 30 varillas $\frac{3}{8}$ "
- 100 kg chips de $\frac{3}{8}$ "
- 2 Tubos cerramiento negro $\frac{1}{2}$ "
- 3 ddadora con $\frac{1}{8}$ "
- Disco de corte metal 9"

Se continúa con la fundición del solado en la cimentación del auditorio cerrado


Inicia la actividad de instalación del acero de los zapatas y vigas de cimentación según los diseños proporcionados por el ingeniero estructural para la cimentación del auditorio cerrado.

Se continúa con la figuración del acero de refuerzo de los muros para el soporte de las vigas de la cimentación del auditorio

Se continúa con la instalación del acero para los pilotes de la cimentación para el cerramiento contra impacto de la cancha múltiple.

Se establece junto con interventor y el maestro las medidas de las vigas quedando al lado Norte y Sur una aproximación de $0.40 \times 0.60 \times 1.9$ m incluyendo los sem de solado. A los laterales oriental y occidental se los establece una medida de $0.30 \times 0.65 \times 3.0$ m en promedio, incluyendo los sem de solado. Con un volumen total aproximado de 10 m^3 para el concreto pre mezclado.

Julianth Baez
Residente de obra


Juan A. Baez
Interventor

Notas

Días: 24 de noviembre de 2022

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 12 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 operario, 1 eléctrico, 1 albañil, 1 cerista, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: 1 mini cargador de llanta

Se continúa con la mezcla y fundición del solado de concreto pobre de 2000 PSI en la cimentación del auditorio cerrado, culminando la colocación de las vigas externas.

Se continúa armando el acero de las vigas, las zapatas y las columnas para la cimentación del auditorio cerrado.

Se continúa con la excavación de la brecha para la red eléctrica y con la instalación de la tubería eléctrica en la parte oriental de la cancha múltiple con una longitud aproximada de 30m, quedando pendiente la instalación de la zona sur de las canchas, las cajas eléctricas y la conexión a la caja eléctrica principal existente del Parque Metropolitano del Ciego.

Se realiza con el minicargador el trasiego de la base granular elaborada en la cancha múltiple para la viga de cimentación de la misma.


Para determinar la tubería del cerramiento contra impacto de la cancha múltiple, se compra 16 kg de tubo de 3" y se comprueba en campo que es viable, ya que la tubería de 4" no encaja con los pilotes ya instalados en la cimentación.

En horas de la mañana llega el personal del laboratorio Geosig para realizar el ensayo de densidad en 4 puntos definidos por el interventor.

Dando cumplimiento los resultados el porcentaje de compactación de terreno de acuerdo con el punto de base granular de la cancha múltiple.

Los resultados de este ensayo se muestran en la Tabla de Toma de densidad en terreno método del cono y arena:

1. 98,2 - centro
2. 98,6 - centro occidente
3. 97,6 - nor. oriente
4. 95,9 - sur occidente



Se sigue figurando el área de refuerzo para los pilotes con ch:ca de 3/8.

- Tubo crecimiento negro 3"
- Tubo crecimiento galvanizado 1 1/2"
- Tubo crecimiento galvanizado 2 1/2"

La misma colqueta realizó un viaje de tutorado y un viaje de arena.

- WBB 578 2 vials

- LGC 400 1 viaje

La profesional en seguridad y salud en el trabajo solicita realizar dos puentes para las excavaciones del auditorio cerrado.

Julieth Cordero
Residente de obra

Jhor Alvarado
Interventor

Nota 56 Viernes 25 de noviembre de 2022

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 12 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 operario, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: 1 mini cargador de llanta

Llega material de la Gran Ferreteria necesario para continuar con las actividades de la estructura metálica del cerramiento contra impacto de la cancha múltiple:

- Rodillo junior 2"

- Brocha 2"

- Anticorrosivo negro mate

Se da inicio a la actividad de soldadura para la tubería del cerramiento contra impacto de la cancha múltiple.

Se envía cotización de la señalización requerida por la interventoría para el paso peatonal, protección por maquinaria pesada y demás requeridos para la obra.

Se inicia la instalación de la tubería galvanizada del cerramiento contra impacto de la cancha múltiple.

Se continúa con la actividad de instalación del acero de refuerzo de las vigas, Escapulas y columnas para la cimentación del auditorio.

Se continúa con la actividad de la fundición del acero en la cimentación del auditorio cerrado.

Se realiza el transporte del material para disponerlo en la zona destinada para los RCD.


Se suspenden las actividades con el mini cargador ya que se pincha una llanta y no se logra salvar el día de hoy.

Se instalan el día de hoy nueve tubos galvanizados en el lado oriental de la cancha múltiple para el cerramiento contra impacto.

Se termina con los cortes de los tubos para dicho cerramiento.

Se logra una fundición de aproximadamente el 90% del sólido en la cimentación del auditorio cerrado.

Julioth Pazo
Residente de obra


Jr. ALBA
Zamorano

Nota 57

Sábado 26 de noviembre de 2022

Clima: mañana: nublado; tarde: soleado

Personal: 10 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 operario, 1 albañil, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: 1 Minicargador de llanta

Llega material de La Gran Ferreteria necesario para continuar con las actividades de la estructura metálica para el cerramiento contra impacto de la cancha múltiple:

- 1 Tubo galvanizado 2 1/2" cal 14
- 10 Disco de corte metal 9"

Asimismo llega material para construir los puentes solicitados por la profesora en seguridad y salud en el trabajo para instalarlos en las excavaciones del auditorio cerrado:

- 5 Tableros de madera 0.7 x 1.20 m

Se evidencia que los tubos cortados a la medida según diseños para el cerramiento contra impacto de la cancha múltiple, se les aplicó anticorrosivo gris a la parte interna y externa de los tubos.


Se realiza la respectiva limpieza en la cimentación del auditorio cerrado para poder continuar con las actividades.

Se continúa con la instalación del acero de refuerzo figurado para la cimentación del auditorio cerrado, para las vigas, zapatas y columnas.

Se continúa con la figuración del acero de refuerzo requerido para la cimentación del auditorio, vigas, bujes, parrillas y demás necesarios para armar dicha cimentación.

Se continúa con la fundición del sólido en la cimentación del auditorio cerrado, culminando el día de hoy al 100% con esta actividad, quedando los espigones del sólido de diferentes alturas.

Se demuestran a continuación según las áreas.



Se inicia la fundición de los pilotes de la cimentación para el cerramiento contra impacto en la cancha múltiple, con un concreto de 3500 PSI, ya que según los diseños es de 3000 PSI, interventoría solicita realizarlo de 3500 PSI para una mayor resistencia.

Se asignan 4 camisas para los cilindros de concreto para su respectivo ensayo de resistencia.

Se funden las 4 camisas con el concreto de 3500 PSI de los pilotes para realizar el ensayo de resistencia al concreto para la prueba a los 14 y 28 días solicitado por interventoría.

Julioth Ochoa
Residente de obra

Juan José
Interventoría

Nota 58

Lunes 28 de noviembre de 2022

Clima: mañana: lluvioso - nublado; tarde: nublado - lluvia

Personal: 11 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 operario, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: -

Llega material de La Gran Ferreteria para continuar con la actividad de fundición de los pilotes para el cerramiento contra impacto de la cancha múltiple:

- 50 bultos de cemento
- 1 viaje de arena (pendiente)
- 1 viaje de triturado (pendiente)

Se continúa con la actividad de soldadura para realizar los marcos de las tapas para las cajas eléctricas (una existente y una nueva).

Se continúa con la piguración del acero de refuerzo para las vigas y topates de la cimentación del auditorio cerrado.

Se instalan los dos puentes solicitados por la profesora en seguridad y salud en el trabajo para las excavaciones realizadas para la cimentación del auditorio cerrado.

Se instalan los tubos en los pilotes del lado norte de la cancha múltiple.

Se continúa con la fundición de los pilotes en donde ya ha sido instalada la tubería.

Se realiza la limpieza en el área donde se va a fundir la viga de cimentación de la cancha múltiple.

Debido a que ya se había curado el acero de las vigas de cimentación de la cancha múltiple, y por la tubería ya instalada queda inviable su instalación, el personal se dispone a desarmar dicho acero, generando retrasos en la actividad.

Quedan listas las marcos para fundir las tapas eléctricas de acuerdo con las especificaciones dadas por el ingeniero eléctrico:

- CS 274-1 (Código de inspección para alumbrado público y acometidas de baja

Esta tapa va con medidas de 720×720 mm con ángulo $2\frac{1}{2}" \times 3\frac{1}{2}"$.
 -CS 234-2 Tapa de caja de inspección para alumbrado público

Esta tapa va con medidas de 715×715 mm con platina de $2\frac{1}{2}" \times 3\frac{1}{2}"$ tipo PDA A-37, varilla $3\frac{1}{2}"$, platina triangular $3\frac{1}{2}"$ y con concreto de 4000 PSI.

Se continúa con la instalación del arco de refuerzo para la viga de cimentación y etapas de la cimentación del auditorio


Comienza a llover desde las 2:30 p.m. hasta las 3:10 p.m. aproximadamente, por lo que suspenden las actividades, retrasando la ejecución de la obra.

Se envía el certificado del geotextil instalado, el cemento y el acero utilizado en obra.

Se coloca una formaleta con listones para fundir el solado de las vigas de cimentación de la cancha múltiple.

Se inicia la fundición del solado de 5 cm de espesor en la viga de cimentación.

Julieth Cordero
 Residente de obra


 Jefe de Obra
 Interventor

Fecha: Martes 29 de noviembre de 2022

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: soleado - nublado

Personal: 10 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 operario, 1 albañil, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: -

En horas de la mañana llega un viaje de arena en una volquete sencilla de $7m^3$ con placa TUG 575.

Llega más tarde la misma volquete con un viaje de triturado.

Se inicia la actividad de armar el arco de la viga de cimentación del cerramiento contraimpacto de la cancha múltiple.

Las vigas de los lados oriental y occidental quedan de 30 cm, mientras que los lados norte y sur son de 40 cm de base.

Se continúa con la fundición del solado de 5 cm en la viga de cimentación para el cerramiento contraimpacto de la cancha múltiple.

Se continúa con la instalación del arco de la viga de cimentación en la

cancha múltiple.

Se realizó la limpieza en el área de la viga para el corrimiento de la cancha múltiple, eliminando los residuos para poder fundir el concreto.

Se continúa armando el acero de refuerzo y figurando los flejes para las vigas, zapatas y columnas correspondientes a la cimentación del auditorio cerrado.


Desenclavan el soldado en la parte lateral oriental del soldado de la viga de cimentación de la cancha múltiple.

Se continúa con la actividad de desarmar el acero de refuerzo de la viga de cimentación para amarlo en el sitio correspondiente para no tener inconvenientes en la instalación de la misma.

Se continúa con la instalación de los tubos para el corrimiento contra impacto de la cancha múltiple.

Geulioth Bazo

Residente de obra



Jhon A. Lape

INTERVENIENTE

Nota en: Miércoles 30 de noviembre de 2022.

Clima: mañana: nublado; tarde: soleado

Personal: 11 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 operario, 1 almacenerista, 1 interventor, 1 residente, 2 soldadores

Maquinaria: -

Se continúa con la cimentación del auditorio cerrado, armando las zapatas, vigas y columnas de la misma, avanzando aproximadamente un 50% a un 60% en dicha cimentación.

Debido a la lluvia de la noche anterior, el personal se dispone a hacer la respectiva limpieza en el área de trabajo y a replicar el manejo de aguas adecuada para poder continuar con las actividades.

Se continúa con la soldadura y la instalación de los tubos correspondientes para el corrimiento contra impacto de la cancha múltiple.

Se continúa con la función de los pilotes de 3500 PBI en la cimentación de la cancha múltiple.

Se realizaron nuevas tomas nuevamente para el ensayo de compresión para la resistencia de materiales fundiendo las camisas con el concreto de 3500 PSI utilizado en los pilotes de la cimentación de la cancha de tenis.

Se le aplica triturado a la zona excavada en la cancha de tenis aditado por intermedio para que el agua fluya fácilmente cuando se filtra por la lluvia.

Se retira la tierra labiosa y húmeda del área de la cancha de tenis que aún no ha sido aplicado el geotextil y la base.

Se aplica arena en el área afectada de la cancha de tenis para absorber el agua retenida en la subbase, se aplica una capa de aproximadamente de 2 a 3 cm de espesor, el cual es compactado con un peso.

Sobre la capa compactada de arena, se aplica una capa de 5cm aproximadamente de tierra mezclada con cal para mezclar la subbase.

Una vez aplicada una capa de arena y una capa de tierra con cal, se esparció un poco de cemento para brindar una mayor firmeza en el terreno.

Finalizando las diferentes capas de los distintos tipos de material, se procede a compactar con carea colocando estrella como soporte para poder compactar el suelo con dicho equipo.

Se compacta durante 1 hora a 1:30 horas para obtener una mayor seguridad en la resistencia de la subbase mejorada.

Se continúa con la figuración del área de refuerzo para los flejes y varillas necesarios en la cimentación del auditorio cerrado.

Se aprovechó el buen clima para poder avanzar con las actividades en la cancha de tenis.

Julieth Ocaso
Presidente de obra

44 Juan Alvarado
Proyecto

(ANEXO 07)

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO



CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

FECHA

30/11/2022
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 3915 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO SACUDETE COL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2022

PROYECTO: PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3916 DE 2022

INTERVENTOR: SOLIUN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	Total
Seco	8	6	4	5	5			8	8	8	6	3			8	7	8	5	8		6	5	8	8	8	8		6	8	8		162
Lluvias moderadas			2	1	1						1	1				1		2			1	2					1					13
Lluvias intensas		2	2	2	2						1	4						1			1	1					1					17
Total horas	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: JULIETH KARINA CARO JIMÉNEZ

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JHON HAROLD ALAPE

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

(ANEXO 08)

CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO



SUBPROCESO _____ **ACTIVIDAD:** _____ CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MÚLTIPLE Y DE TENIS

MES: NOVIEMBRE **CONTRATO No. 3915 DE 2022** **SECTOR : RECREACIÓN Y DEPORTE**

CONTRATISTA	CONSORCIO SACUDETE COL
-------------	------------------------

MAQUINA	DIA	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Lun	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Lun	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Lun	Lun	Mar	Mie
	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
VOLQUETA 7 M3		A									A	A	A			A	A	A	A	A												
VOLQUETA 15 M3											A	A	A			A	A	A	A	A												
RETROEXCAVADORA																																
BOBCAT						A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A					
VIBROCOMPACTADOR						A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A												
DEMOLEDOR																																
PULIDORA																																

CONVENCIONES: ACTIVO = A REPARACION = R INACTIVO = I

Firma _____

Nombre: Julieth Karina Caro Jiménez

Residente de Obra

Matrícula No.: 14137-0516040 RIS

Firma _____

Nombre: Jhon Harold Alape Orozco

Residente de Interventoría

Matrícula No. : 25202-091155 CND

(ANEXO 09)

CONTROL PERSONAL



VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - MES O PERIODO																																						
PROCESO										SUBPROCESO										CONTRATO No: 3915 DE 2022																		
					MES O PERIODO NOVIEMBRE																		MES O PERIODO NOVIEMBRE															
Nombre	Cargo	Período laborado	No Días mes (Base Liquidación)	Cédula No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	EPS		ARP	PENSIONES		CAJA DE COMPENSACIÓN ICBF Y SENA		Razon Social	OBSERVACIONES		
					M	C	J	V	S	D	L	M	C	J	V	S	D	L	M	C	J	V	S	D	L	M	C	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados				
Jose Lenin Henao	AYUDANTE	nov-22	30	16685034																								9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30			
Gregorio Antonio Rodriguez Ladrino	AYUDANTE	nov-22	30	6423569																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
Orlando Jose Rossi Saavedra	AYUDANTE	nov-22	30	15027778																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
Jefferson Holguin Zamudio	AYUDANTE	nov-22	30	1088271886																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
Sebastían Barajas	AYUDANTE	nov-22	30	1088002377																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
Argenis de Jesus Rojas Milano	OFICIAL	nov-22	30	6293284																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
José Eulises García Buritica	ALMACENISTA	nov-22	30	10103255																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
Vanessa Mejía Varela	RESPONSABLE SG SST	nov-22	30	1088275312																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
Julieth Karina Caro Jiménez	RESIDENTE	nov-22	30	1088031565																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
BONILLA DEIVER	AYUDANTE	nov-22	30	1.006.158.030																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
JARAMILLO JUAN	OFICIAL	nov-22	30	1.089.930.657																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
LOPEZ ALEX	AYUDANTE	nov-22	30	1.006.158.057																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
LOPEZ JOSE	AYUDANTE	nov-22	30	1.006.157.798																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
MONTOYA HECTOR	AYUDANTE	nov-22	30	1.018.373.404																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
OBANDO BAYRON	AYUDANTE	nov-22	30	1.085.919.155																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
RAMIREZ SOREL	AYUDANTE	nov-22	30	1.005.367.348																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
TRUJILLO EDIS	AYUDANTE	nov-22	30	1.088.353.740																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		
QUIROS JOSE	AYUDANTE	nov-22	30	8.417.262																									9444062788	30		9444062788	30		9444062788	30		

Firma _____
Nombre : JULIO CESAR TORRECILLA
Director de Obra
Matricula No.:

Firma 
Nombre : RAUL ORLANDO DELGADO CABIATI
Director de Interventoria
Matricula No.