

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |         |                   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</b> | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMGTP-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 2                 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | PÁGINA  | 1                 | DE | 7 |

Ingeniero  
RICARDO BÁEZ GARCIA  
UNIDAD EJECUTORA  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ASUNTO:  | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | 01-01-2023 – 31-01-2023                                                 |

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> | <b>TRANSVERSAL DE BOYACÁ</b> |
|------------------|------------------------------|

**LONGITUD DEL CORREDOR: 378,23 Km**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No.</b> | 973-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>         | SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NIT:</b>           | 900.815.676-1 |
| <b>CONFORMACIÓN:</b>        | N-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |
| <b>Objeto:</b>              | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3. |                       |               |
| <b>Fecha de Inicio:</b>     | 25-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>No. de Oficio:</b> | SRN 32730     |
| <b>Valor Inicial:</b>       | \$387.695.087.388,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |
| <b>Valor Adiciones:</b>     | \$ 48.095.323.054,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |
| <b>Adición 1:</b>           | \$ 28.823.323.054,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |
| <b>Adición 2:</b>           | \$19.272.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |
| <b>Adición 3:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |
| <b>Adición 4:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |
| <b>Adición 5:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |
| <b>Valor Actual:</b>        | \$ 406.967.087.388,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |
| <b>Anticipo Entregado:</b>  | \$ 31.009.208.054,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |
| <b>Anticipo Amortizado:</b> | \$ 3.854.744.885,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |
| <b>Saldo por Amortizar:</b> | \$ 27.154.463.169,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |
| <b>Plazo Inicial:</b>       | Hasta 31/08/2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |         |                   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</b> | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMGTP-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 2                 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | PÁGINA  | 2                 | DE | 7 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Total Prórrogas: |            |
| Prórroga 1:      |            |
| Prórroga 2:      |            |
| Prórroga 3:      |            |
| Prórroga 4:      |            |
| Prórroga 5:      |            |
| Fecha de Fin:    | 31/08/2029 |

#### ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                                                     | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO      | SALDO REGISTRO       |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 425821   | 2021                  | 54      | C-2401-0600-74-0-2401008-02                               | 3.423.738.527,00  | 3.423.738.527,00     | \$ 727.511.116       |
| 425821   | 2021                  | 54      | C-2401-0600-74-0-2401023-02                               | 1.204.974.344,00  | 1.204.974.344,00     | 0                    |
| 1063421  | 2021                  | 54      | C-2401-0600-74-0-2401008-02                               | 4.508.775.371,00  | 4.508.775.371,00     | 0                    |
| 1063421  | 2021                  | 54      | C-2401-0600-74-0-2401008-02                               | 24.314.547.683,00 | 24.314.547.683,00    | 0                    |
| 153422   | 2022                  | 11      | C-2401-0600-74-0-2401008-02                               | 7.176.168.954,81  | 7.176.168.954,81     | 0                    |
| 153422   | 2022                  | 11      | C-2401-0600-74-0-2401023-02                               | 839.159.735,19    | 839.159.735,19       | 0                    |
| 734022   | 2022                  | 11      | C-2401-0600-74-0-2401008-02                               | 15.128.000.000,00 | \$ 13.662.172.506,00 | \$ 0                 |
| 1064522  | 2022                  | 20      | C-2401-0600-74-0-2401023-02                               | 19.272.000.000,00 | \$ 5.756.172.974,00  | \$ 12.463.349.991,00 |
| 1281622  | 2022                  | 20      | C-2401-0600-74-0-2401023-02 y C-2401-0600-74-0-2401008-02 | \$ 727.511.116    | \$ 727.511.116       | 0                    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                              |         |                   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br/>INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</b> | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMGTP-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                              | VERSIÓN | 2                 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                              | PÁGINA  | 3                 | DE | 7 |

### **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

No se tramitaron en el periodo.

### **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 11,08 %

% Básico ejecutado acumulado: 7,41 %

### **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron en el periodo.

### **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron en el periodo.

### **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron en el periodo.

### **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron en el periodo.

### **ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| <b>CONTROL DE PÓLIZAS<br/>NOMBRE ASEGURADORA<br/>Póliza de Cumplimiento</b> |                      |                           |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Amparos                                                                     | Valor Asegurado      | Póliza No. Anexo No.      | Vigencia                         |                                  |
|                                                                             |                      |                           | Desde                            | Hasta                            |
| Cumplimiento                                                                | 18.032.875.075       | 400033713- anexo 3 y 8    | 20/05/2021                       | liquidación                      |
| Buen Manejo Anticipo                                                        | 31.009.208.054       | 400033713- anexo 3 y 8    | 20/05/2021                       | liquidación                      |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.                                    | 36.065.750.150,80    | 400033713- anexo 3 y 8    | 20/05/2021                       | 31/12/2028                       |
| Estabilidad de la Obra                                                      | 54.098.625.226,20    | 400033713- anexo 3 y 8    | 5 años a partir del Recibo final | 5 años a partir del Recibo final |
| Calidad                                                                     | 457.317.000          | 400033713- anexo 3 y 8    | 5 años a partir del Recibo final | 5 años a partir del Recibo final |
| Estabilidad de la Obra                                                      | \$ 33.915.781.436,09 | SGPL-13172765-1 – anexo 9 | 5 años a partir del Recibo final | 5 años a partir del Recibo final |
| Calidad                                                                     | \$ 169.575.000,29    | SGPL-13172765-1 – anexo 9 | 5 años a partir del Recibo final | 5 años a partir del Recibo final |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |         |                   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</b> | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMGTP-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 2                 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | PÁGINA  | 4                 | DE | 7 |

**Póliza de RCE**

| Amparos                       | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------|
|                               |                 |                         | Desde      | Hasta      |
| Predios, Labora y Operaciones | 9.016.437.538   | 400033712- anexo 4 y 9  | 20/05/2021 | 31/12/2025 |

Se requiere reiterar al contratista la solicitud de modificación de pólizas indicada mediante memorando interno No. SGCP 93689 del 21/11/2022, lo cual se trasladó mediante oficio No. SMC-GGP2 75735 del 07/12/2022.

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

En vista de que el volumen de correspondencia es elevado; se adjunta al presente informe el reporte de correspondencia enviada en marco de ejecución del contrato.

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Los documentos se manejan en expedientes digitales y SECOP 2.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 962-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
| CONTRATISTA:                  | CONSORCIO ECOVISION – 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIT:           | 901.481.141-1 |
| CONFORMACIÓN:                 | TRIADA MÉXICO COLOMBIA 17%<br><br>GRUPO TECMEDIC S.A.S 3%<br><br>RUTH ELENA TABARES ZULETA 20%<br><br>ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S 20%<br><br>ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| Objeto:                       | INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2. |                |               |
| Fecha de Inicio:              | 15/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. de Oficio: | SRN 30584     |
| Valor Inicial:                | \$29.999.894.328,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |
| Valor Adiciones:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                          |         |                   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</b> | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMGTP-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                          | VERSIÓN | 2                 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                          | PÁGINA  | 5                 | DE | 7 |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Adición 1:           |                  |
| Adición 2:           |                  |
| Valor Actual:        |                  |
| Anticipo Entregado:  | 366.002.995,00   |
| Anticipo Amortizado: | 366.002.995,00   |
| Saldo por Amortizar: | 0                |
| Plazo Inicial:       | Hasta 31/08/2029 |
| Total Prórrogas:     |                  |
| Prórroga 1:          |                  |
| Prórroga 2:          |                  |
| Fecha de Fin:        | 31/08/2029       |

#### **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO   |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 424021   | 2021                  | 54      | C-2401-0600-74-0-2401008-02 | 129.351.645      | 129.351.645     | 0                |
| 424021   | 2021                  | 54      | C-2401-0600-74-0-2401023-02 | 241.935.484      | 241.935.484     | 0                |
| 162322   | 2022                  | 11      | C-2401-0600-74-0-2401008-02 | 1.856.329.972    | 1.856.329.972   | 0                |
| 107323   | 2023                  | 11      | C-2401-0600-74-0-2401008-02 | 2.847.504.117,00 | 0               | 2.847.504.117,00 |
| 107323   | 2023                  | 11      | C-2401-0600-74-0-2401023-02 | 122.792.913,00   | 0               | 122.792.913,00   |

#### **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

No se tramitaron en el periodo.

#### **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| ...        | ...      |
| ...        | ...      |

#### **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| ...        | ...      |
| ...        | ...      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                              |  |         |  |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------------------|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br/>INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMGTP-1 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                              |  | VERSIÓN |  | 2                 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                              |  | PÁGINA  |  | 6                 | DE 7 |

#### **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|--------------|------------|---------|----------------------|
|              |            |         |                      |
|              |            |         |                      |

#### **ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| <b>CONTROL DE PÓLIZAS<br/>NOMBRE ASEGURADORA<br/>Póliza de Cumplimiento</b> |                 |                         |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Amparos                                                                     | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia                         |                                  |
|                                                                             |                 |                         | Desde                            | Hasta                            |
| Cumplimiento                                                                | 1336623096,30   | NB-100163013 – Anexo 6  | 16/12/2021                       | Liquidación                      |
| Buen Manejo Anticipo                                                        | 366002995       | NB-100163013 – Anexo 6  | 16/12/2021                       | Liquidación                      |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                                 | 2673246192,60   | NB-100163013 – Anexo 6  | 16/12/2021                       | 31/12/2028                       |
| Calidad del Servicio                                                        | 8999968298,40   | NB-100163013 – Anexo 6  | 5 años a partir del Recibo final | 5 años a partir del Recibo final |

#### **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL<br>INTERPUESTA | No. MEMORANDO<br>ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO<br>ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
|     |                       |                                     |                  |                    |               |
| ... |                       |                                     |                  |                    |               |

#### **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |
| ...        |       |              |        |

En vista de que el volumen de correspondencia es elevado; se adjunta al presente informe el reporte de correspondencia enviada en marco de ejecución del contrato.

#### **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
| ...           |       |              |        |

Los documentos se manejan en expedientes digitales y SECOP 2.

|                                                                                   |                                                                                                                                                              |         |                   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br/>INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</b> | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMGTP-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                              | VERSIÓN | 2                 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                              | PÁGINA  | 7                 | DE | 7 |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

- Contratista presenta atraso en el programa de Inversiones; se solicitó a interventoría evaluar inicio de proceso sancionatorio.
- Se realizó comité técnico entre DEO-SMCN-GGP2-Contratista-Interventoría el 31/01/2023, donde se formalizó el plan de intervenciones del proyecto, determinando abscisas de las intervenciones de mejoramiento, mantenimiento en cada ruta y sitios críticos a estudiar en el marco del contrato.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

Posible inicio de procedimiento sancionatorio contra el contratista por atrasos programa de inversiones, incumplimiento metas contractuales iniciales, cierre de etapa de preconstrucción y metas asociadas a las adiciones No. 1 y 2 y modificación No. 1.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

A la fecha no se ha obtenido aprobación de garantías del contrato de obra para la modificación No. 1 y adición No. 2, ya que la aprobación de las pólizas de la adición 1 y anticipo fue aprobada de forma condicionada. Posiblemente se requiere modificación contractual para aclarar amparo de estabilidad de las obras en periodo 2021 - 2025. Se requiere reiterar al contratista la solicitud de modificación de pólizas indicada mediante memorando interno No. SGCP 93689 del 21/11/2022, lo cual se trasladó mediante oficio No. SMC-GGP2 75735 del 07/12/2022.


**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

✓ No se realizaron en el periodo.

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.**

- El SECOP 2 se encuentra actualizado y plataformas internas.
- Se atendió mesa de trabajo convocada por el Comité de Paro de la comunidad de Lengupá.

Cordialmente,



**NOMBRE: JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA**  
Funcionario GGP2  
IDENTIFICACIÓN: 1013592723

| ESTADO                      | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA CREACION | ASIGNADO A                                  | DIRIGIDO A                   | REMITENTE                      | NO RADICACION |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">Respondido</a>  | SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATO 973 DE 2021- ACCIÓN POPULAR                                                                                                                                                                                                    | 26/01/2023     | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2          | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL | FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO  | DT-BOY 4291   |
| <a href="#">Archivado</a>   | Respuesta memorando No SMC-GGP2 397 5/1/2023. Remito comunicación No. TCGS-INV-1860-1842 del 04/01/2023 – Informe de Interventoría contrato 1860/2020 – intervenciones realizadas por Transportes Montejo S.A.S para Carga extra-dimensionada y extra-pesada. | 6/01/2023      | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2          | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL | ARCENIO SANDOVAL BARRERA       | DT-CAS 444    |
| <a href="#">Archivado</a>   | Solicitud trámites de expedición Registro Presupuestal Vigencias Futuras                                                                                                                                                                                      | 26/01/2023     | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2          | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL | GERMAN PEÑA MATEUS             | OAP 4370      |
| <a href="#">Re-Asignado</a> | Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 106607 28/12/2022                                                                                                                                                                                             | 11/01/2023     | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2          | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL | JOSE GUILLERMO VILLATE CAMARGO | SEP 871       |
| <a href="#">Respondido</a>  | GLOSA 105                                                                                                                                                                                                                                                     | 25/01/2023     | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2          | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL | JERNEY SINISTERRA RAMIREZ      | SF-GCP 3981   |
| <a href="#">Archivado</a>   | GLOSA 132                                                                                                                                                                                                                                                     | 25/01/2023     | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2          | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL | JERNEY SINISTERRA RAMIREZ      | SF-GCP 4026   |
| <a href="#">Archivado</a>   | GLOSA 133                                                                                                                                                                                                                                                     | 25/01/2023     | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2          | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL | JERNEY SINISTERRA RAMIREZ      | SF-GCP 4027   |
| <a href="#">Respondido</a>  | Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 497 06/01/2023                                                                                                                                                                                                | 6/01/2023      | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2          | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL | LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS   | SF-GPI 571    |
| <a href="#">Asignado</a>    | Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 104914 23/12/2022                                                                                                                                                                                             | 23/01/2023     | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2          | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL | CRISTIAN TORO RIOS             | SGCP 3334     |
| <a href="#">Asignado</a>    | Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 104912 23/12/2022                                                                                                                                                                                             | 23/01/2023     | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2          | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL | CRISTIAN TORO RIOS             | SGCP 3338     |
| <a href="#">Archivado</a>   | Traslado por competencia derecho de petición radicado Invias No. 778 del 03/01/2023.                                                                                                                                                                          | 17/01/2023     | SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS | ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES  | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL   | SMC-GGP2 2274 |
| <a href="#">Asignado</a>    | Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 960 11/01/2023                                                                                                                                                                                                | 20/01/2023     | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2          | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL | SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRENO | SPI 3174      |
| <a href="#">Asignado</a>    | Respuesta del Memorando Individual No. SMC-GGP2 107092 29/12/2022                                                                                                                                                                                             | 13/01/2023     | GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2          | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL | GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO      | SRT 1505      |

| ESTADO                     | DIRIGIDO A                    | NO RADICACION | REMITENTE                       | FECHA CREACION | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Enviado</a>    | JULIO CESAR SANCHEZ CADAVID   | DT-BOY 1464   | FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO   | 17/01/2023     | Solicitud mejoramiento señalización vial para reducción de velocidad. Sector PR 25+0940 a PR 26+0070 de la vía nacional de primer orden Tunja – Páez, código 6009. Requerimiento empresa de transportes Los Delfines O.C. Radicado INVIAS No. 131957 de 05/12/2022. Contrato de obra No. 973 de 2021. Contrato de interventoría No. 962 de 2021. |
| <a href="#">Enviado</a>    | YESID FIGUEROA GARCIA         | DT-BOY 775    | GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO | 12/01/2023     | Respuesta a Entrada No. 120805 con Fecha 08/11/2022. Respuesta a derecho de petición. Respuesta a Reclamación previa vía Boyacá – Boyacá – Soracá. Respuesta a solicitud información vía Soracá – Boyacá – Boyacá. Vía de primer orden Tunja – Páez código 6009.                                                                                 |
| <a href="#">Enviado</a>    | JAVIER MAURICIO RODRÍGUEZ     | DT-CAS 2453   | ARCENIO SANDOVAL BARRERA        | 21/01/2023     | SOLICITUD RESPECTO A SU CONCEPTO DE RESTRICCION DE CARGA RUTA 6211 SOGAMOSO – AGUAZUL PR 87+0000                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Enviado</a>    | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ C.    | DT-CAS 594    | ARCENIO SANDOVAL BARRERA        | 11/01/2023     | REQUERIMIENTO INTERVENCIÓN JUNTAS DE PUENTES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA RUTA 6211                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">Entregado</a>  | OSCAR DAVID RUENES            | SMC-GGP2 1472 | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL    | 17/01/2023     | Respuesta a Entrada No. 843 con Fecha 04/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Entregado</a>  | RIGOBERTO ALFONSO PÉREZ       | SMC-GGP2 15   | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL    | 2/01/2023      | Solicitud reprogramación fecha de visita técnica rutas nacionales 62BY05 y 6211 – paso nacional por el Municipio de Sogamoso –Boyacá – Compromisos mesa de trabajo del 12/12/2022.                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Aprobado</a>   | LORENA CUENTAS PERALTA        | SMC-GGP2 1510 | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL    | 17/01/2023     | Respuesta a Entrada No. 1424 con Fecha 05/01/2023 "CORREO ELECTRONICO - PRESENTACION DERECHO DE PETICION"                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">Ventanilla</a> | LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA      | SMC-GGP2 2467 | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL    | 21/01/2023     | ATENCIÓN EMERGENCIA RUTA 45A04 - SECTOR PICACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">Entregado</a>  | ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO | SMC-GGP2 2620 | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL    | 23/01/2023     | RESPUESTA OFICIO CVNSO-0991-032-2023 de fecha 19 de enero de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">Entregado</a>  | ALEX FABIAN POLO DIAZ         | SMC-GGP2 2693 | NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL    | 23/01/2023     | Respuesta a Entrada No. 2617 con Fecha 12/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ESTADO                      | FECHA CREACION | NO RADICACION | DIRIGIDO A                    | REFERENCIA                                  | ASUNTO                                                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Respondido</a>  | 3/01/2023      | 778           | JUAN CAMILO PINZON LEIVA      | PETICIÓN ORGANISMOS DE CONTROL Y/O CONGRESO | CORREO ELECTRONICO - RV: PRESENTACION DERECHO DE PETICION                                                                                          |
| <a href="#">Respondido</a>  | 4/01/2023      | 843           | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | PETICIÓN INTERES GENERAL Y/O PARTICULAR     | CORREO ELECTRONICO - Derecho de petición solicitud de liquidación                                                                                  |
| <a href="#">Asignado</a>    | 5/01/2023      | 1242          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO-TCGS-INV-1860-1837. Rendimientos financieros del anticipo. Contrato de obra No. 1858 de 2020. Consorcio Vial MHC 056.           |
| <a href="#">Asignado</a>    | 5/01/2023      | 1288          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO - TCGS-INV-1860-1842 Alcance a nuestra comunicación TCGS-INV-1860-1684                                                          |
| <a href="#">Respondido</a>  | 5/01/2023      | 1424          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | PETICIÓN ORGANISMOS DE CONTROL Y/O CONGRESO | CORREO ELECTRONICO - PRESENTACION DERECHO DE PETICION                                                                                              |
| <a href="#">Asignado</a>    | 5/01/2023      | 1484          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO-Respuesta solicitud de información oficio SMC-GGP2 73311                                                                        |
| <a href="#">Asignado</a>    | 6/01/2023      | 1530          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO-D-2105-2023 Atención oficio TCGS-INV-1860-1836 Pólizas Prorroga a 31 de enero de 2023                                           |
| <a href="#">Asignado</a>    | 6/01/2023      | 1594          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO - TCGS-INV-1860-1844. Pólizas actualizadas Prórroga No. 2 del contrato de obra No. 1858 de 2020.                                |
| <a href="#">Respondido</a>  | 12/01/2023     | 2617          | JAIDER ALEXIS DEVIA           | PETICIÓN INTERES GENERAL Y/O PARTICULAR     | CORREO ELECTRONICO -RV: RESPUESTA A Oficio con radicación: SMC-GGP2 81288                                                                          |
| <a href="#">Asignado</a>    | 16/01/2023     | 3458          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO - RV: D2129 RESPUESTA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES – REQUERIMIENTO PARA ENTREGA DOCUMENTAL - SMCGGP2 78942 |
| <a href="#">Asignado</a>    | 16/01/2023     | 3585          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO - D2129 RESPUESTA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES – REQUERIMIENTO PARA ENTREGA DOCUMENTAL - SMCGGP2 78942     |
| <a href="#">Re-Asignado</a> | 16/01/2023     | 3790          | PAOLA ANDREA AVILA            | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO - Notificación Radicación TGI S.A ESP. No. S20230100000122                                                                      |
| <a href="#">Re-Asignado</a> | 18/01/2023     | 4822          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO-RV: Solicitud Comité Regional de Paro Lengupa.                                                                                  |
| <a href="#">Asignado</a>    | 19/01/2023     | 4967          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO - TCGS-INV-1860-1859. Solicitud de Prórroga No. 3 al Contrato de Obra No. 1858 de 2020, Consorcio Vial MHC 056.                 |
| <a href="#">Re-Asignado</a> | 19/01/2023     | 5267          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO - Solicitud Comité Regional de Paro Lengupa.                                                                                    |
| <a href="#">Asignado</a>    | 19/01/2023     | 5313          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO - TCGS-INV-1860-1864. Solicitud Prórroga No. 3 y Adición No. 2 de Interventoría No. 1860 de 2020. Consorcio Terra CGS.          |
| <a href="#">Asignado</a>    | 20/01/2023     | 5658          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO-RV: Radicación Comunicado 055-1-070-2023                                                                                        |
| <a href="#">Asignado</a>    | 25/01/2023     | 6977          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | PETICIÓN ORGANISMOS DE CONTROL Y/O CONGRESO | CORREO ELECTRONICO-REMISION DE DERECHO DE PETICION                                                                                                 |
| <a href="#">Re-Asignado</a> | 26/01/2023     | 7410          | JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA | OFICIO                                      | CORREO ELECTRONICO - Remisión Informe Semana 26 (20 enero al 26 enero de 2023                                                                      |