

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	8

Ingeniero

CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 AL 31 DE JULIO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO.
------------------	--

La finalidad del proyecto es establecer las condiciones adecuadas para la correcta operación del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, por medio de la implementación de los sistemas electromecánicos, con el desarrollo de una Interventoría integral durante las etapas de preconstrucción, suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y acompañamiento operativo que permitan cumplir el alcance del Contrato de obra No. 2336 de 2021.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 8

CONTRATO DE OBRA No.	2336 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR	NIT:	901.552.350-1
Objeto:	“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	SMCN 7866
Valor Inicial:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS (\$496.334.941.711,00) M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Valor Actual:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS (\$496.334.941.711,00) M/CTE, INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	EN TRÁMITE		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	40 meses		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	15/06/2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 8

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	224921	54	C-2401-0600-107-0-2401015-02	\$ 12.269.041.857,00	\$ 0,00	\$ 12.269.041.857,00
2022	-	-	-	-	-	-
2023				\$ 19.000.000.000,00		\$ 19.000.000.000,00
2024				\$ 87.000.000.000,00		\$ 87.000.000.000,00
2025				\$ 378.075.899.854,00		\$ 378.075.899.854,00
TOTAL				\$ 496.344.941.711,00		\$ 496.344.941.711,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 8,23%

% Básico ejecutado acumulado: 0,70 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	8

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento (10 %)	\$ 49.634.494.171,10	400037479	16/02/2022	16/12/2025
Buen Manejo Anticipo (100 %)	\$ 12.269.041.857,00	400037479	16/02/2022	16/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales (20 %)	\$ 99.268.988.342,20	400037479	16/02/2022	16/06/2028
Estabilidad de la Obra (30 %)	\$ 148.903.482.513,30	400037479	16/06/2025	16/06/2030
Calidad de Estudios y Diseños (30 %)	\$ 2.499.000.000,00	400037479	16/06/2025	16/06/2030
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Responsabilidad Civil, Extracontractual (RCE) (10 %)	\$ 24.817.247.085,55	400037476	31/12/2022	16/06/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2338 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021	NIT:	901.552.350-1
CONFORMACIÓN:	TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN SA 900.854.758-3 (50%); G.O.C. INGENIERÍA S.A.S. 901.438.198-9 (45%); PROYECTOS EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS SA SUCURSAL COLOMBIA 901.367.969-5 (5%)		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	SMCN 7867
Valor Inicial:	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$19.999.984.958) M/CTE, INCLUIDO IVA.		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Valor Actual:	\$0,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	40 meses		
Total, prórrogas:	N/A		
Fecha de Fin:	15/06/2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

UTILIZADO						
VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	224421	54	C-2401-0600-107-0-2401015-02	\$ 2.500.000.000,00	\$ 977.943.149,00	\$ 1.522.056.851,00
2022	-	-	-	-	-	-
2023				\$ 8.000.000.000,00		\$ 8.000.000.000,00
2024				\$ 8.000.000.000,00		\$ 8.000.000.000,00
2025				\$ 1.499.984.958,00		\$ 1.499.984.958,00
TOTAL				\$ 19.999.984.958,00		\$ 19.999.984.958,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	8

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 6.	\$ 236.644.525,00	\$ 44.962.460,00	\$ 281.606.985,00

Nota: El valor facturado es luego de realizada la amortización, y el valor básico e IVA, el correspondiente al acta de costos

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento (10 %)	\$ 1.999.998.495,80	15-44-101255772	31/12/2021	16/12/2025
Buen Manejo Anticipo (100 %)	\$ 8.403.355.025,00	15-44-101255772	31/12/2021	16/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales (20 %)	\$ 3.999.996.991,60	15-44-101255772	31/12/2021	16/06/2028
Calidad del Servicio (30 %)	\$ 5.999.995.487,40	15-44-101255772	31/12/2025	16/06/2030

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	8

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-ANT 39522	11/07/2022	CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021	Observaciones Acta e informe No 5 correspondiente al mes de junio 2022
DT-ANT 39381	11/07/2022	CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021	Plan de Calidad
DT-ANT 41878	22/07/2022	CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021	Apremio – Entrega de ajustes Acta No. 5 e Informe No. 5
DT-ANT 43265	28/07/2022	CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021	Concepto forma de facturación del contrato 2336 de 2021

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No COMISIÓN	FECHA	OBJETO.
391922	06/07/22	DT ANT APOYO A LA SUPERVISIÓN AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI, CONTRATOS 958, 983 Y 967 DE 2021.
404022	13/07/22	DT ANT APOYO A LA SUPERVISIÓN AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI, CONTRATOS 958, 983 Y 967 DE 2021
419922	22/07/22	DT-ANT APOYO A LA SUPERVISIÓN AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDAD RELACIONADA PILAS PUENTES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	8

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

ACTIVIDAD	ACTAS DE COMITÉS / REUNIONES LEVANTADAS	
	FECHA	TEMÁTICA GENERAL
COMITÉ DE OBRA No. 17	21/07/2022	CALMA solicita a la Gobernación de Antioquia el diseño del túnel 17; Se solicita la entrega de los planos de la distribución de las estaciones meteorológicas; Se designo a la especialista ambiental de CALMA para remitir las actas de reuniones ambientales No. 1 y 2 firmada por los participantes; Se hizo la aclaración del abscisado de subestaciones al interior del túnel GGE; Presentación del avance de las actividades constructivas de Tramo I.
COMITÉ DE OBRA No. 18	26/07/2022	Socialización justificación sistema PCI redundante TGGE; Envío copia radicados información contractual, Anticipo contrato de obra; Concepto forma de facturación del contratista; Concepto forma de pago E&D; Reuniones sistema ITS cielo abierto.

Se hizo verificación del personal del contrato de Interventoría, aprobado por la Territorial Antioquia y la gerencia de grandes proyectos y túneles.

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
MAURICIO HOYOS
SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C. 71.778.683
Supervisor de Contrato
Dirección Territorial Antioquia