

				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020											
				INFORME SUPERVISION No.		27									
OBJETO: “ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA”															
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA				PERIODO		15-jun-22 14-jul-22									
CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A. NIT				899.999.034-1											
1. ASPECTOS GENERALES															
Fecha de Iniciación				15-abr-20											
Valor del Contrato				\$ 47.905.721.138											
Adición No. 1				\$ 19.535.132.538											
Adición No. 2				\$ 0											
Valor total de contrato				\$ 67.440.853.676,00											
Plazo Inicial		25		MESES		15/04/2020 al 14/05/2022									
Suspensión del contrato						al									
Ampliación en plazo		18		MESES		15/05/2022 al 14/11/2023									
Fecha de Terminación:						14/11/2023									
OBSERVACIONES: Se tramita ampliación de 18 meses sin costos adicionales de Asistencia Técnica para el SENA para atender el desarrollo de los proyectos en curso.															
2. ESTADO ECONOMICO															
2.1 ESTADO DE CUENTA		%		FORMA DE PAGO		PAGADO		%		POR EJECUTAR		%		Notas	
RECURSOS GIRADOS A FIDEICOMISO		%				GIRADO		%				%		Notas	
Giro de Recursos		100,00%		67.440.853.676		67.440.853.676		100%		0		0%			
Estampilla Pro Uiversidad						1.348.817.074		100%						2% a Ministerio de	
TOTALES		100%		67.440.853.676		68.789.670.750									
EJECUCION DE LOS RECURSOS						EJECUTADO									
Estampilla Pro Uiversidad		2,00%		1.348.817.074		1.348.817.074		100%		0					
Recursos para intervención		90,91%		61.312.920.575		5.610.907.714		9%		55.702.012.861					
Asistencia Técnica		6,45%		4.352.896.475		2.437.662.026		56%		2.437.662.026					
Asistencia Técnica - Adicion 1		2,63%		1.775.036.626		696.463.436		39%		1.078.573.190					
TOTALES		100%		68.789.670.750		10.093.850.250		14,67%		59.218.248.077		86,09%			
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		CAUSADOS		ACUMULADO		REND									
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		may-20		50.748.551		50.748.551		0,08%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		jun-20		25.266.922		76.015.473		0,04%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		jul-20		-		76.015.473		0,00%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		ago-20		-		76.015.473		0,00%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		sep-20		23.881		76.039.354		0,00%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		oct-20		32.233		76.071.587		0,00%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		nov-20		22.582		76.094.169		0,00%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		dic-20		155.735		76.249.904		0,00%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		ene-21		424.344		76.674.248		0,00%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		feb-21		83.179		76.757.427		0,00%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		mar-21		6.791.766		83.549.193		0,01%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		abr-21		28.880.578		112.429.771		0,04%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		may-21		47.953.522		160.383.293		0,07%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		jun-21		97.195.247		257.578.540		0,14%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		jul-21		67.233.185		324.811.725		0,10%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		ago-21		39.790.579		364.602.304		0,06%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		sep-21		38.312.204		402.914.508		0,06%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		oct-21		43.339.941		446.254.449		0,06%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		nov-21		52.137.861		498.392.310		0,08%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		dic-21		52.149.133		550.541.443		0,08%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		ene-22		70.630.935		621.172.378		0,10%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		feb-22		73.699.820		694.872.198		0,11%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		mar-22		80.462.480		775.334.678		0,12%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		abr-22		96.452.508		871.787.186		0,14%							
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		may-22		116.666.064		988.453.250		0,17%							
Fondo de Inversión colectiva		may-20		-		364.602.304		0,00%							
Fondo de Inversión colectiva		jun-20		89.546.820		454.149.124		0,13%							
Fondo de Inversión colectiva		jul-20		196.104.469		650.253.593		0,29%							
Fondo de Inversión colectiva		ago-20		132.044.700		782.298.292		0,20%							
Fondo de Inversión colectiva		sep-20		157.611.053		939.909.345		0,23%							
Fondo de Inversión colectiva		oct-20		75.447.431		1.015.356.776		0,11%							
Fondo de Inversión colectiva		nov-20		88.075.245		1.103.432.021		0,13%							
Fondo de Inversión colectiva		dic-20		70.873.423		1.174.305.443		0,11%							
Fondo de Inversión colectiva		ene-21		100.865.589		1.275.171.032		0,15%							
Fondo de Inversión colectiva		feb-21		4.023.974		1.279.195.006		0,01%							

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020			
				INFORME SUPERVISION No.		27	
OBJETO: “ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA”							
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA				PERIODO		15-jun-22 14-jul-22	
Fondo de Inversión colectiva	mar-21	-	104.507.585	1.174.687.421	-0,15%		
Fondo de Inversión colectiva	abr-21		74.679.252	1.249.366.673	0,11%		
Fondo de Inversión colectiva	may-21	-	24.375.453	1.224.991.220	-0,04%		
Fondo de Inversión colectiva	jun-21		-	1.224.991.220	0,00%		
Fondo de Inversión colectiva	jul-21		34.420.998	1.259.412.218	0,05%		
Fondo de Inversión colectiva	ago-21		101.106.907	1.360.519.125	0,15%		
Fondo de Inversión colectiva	sep-21		15.403.704	1.375.922.829	0,02%		
Fondo de Inversión colectiva	oct-21	-	33.830.110	1.342.092.719	-0,05%		
Fondo de Inversión colectiva	nov-21	-	23.261.446	1.318.831.273	-0,03%		
Fondo de Inversión colectiva	dic-21		99.718.849	1.418.550.122	0,15%		
Fondo de Inversión colectiva	ene-22		128.787.459	1.547.337.581	0,19%		
Fondo de Inversión colectiva	feb-22		78.475.220	1.625.812.801	0,12%		
Fondo de Inversión colectiva	mar-22		94.080.508	1.719.893.308	0,14%		
Fondo de Inversión colectiva	abr-22		144.033.350	1.863.926.658	0,21%		
Fondo de Inversión colectiva	may-22		59.220.625	1.923.147.283	0,09%		
TOTALES			2.546.998.229		3,48%		
OBSERVACIONES							
3. PROGRAMACION							
PLAZOS DEL CONTRATO	%	MESES	Transcurrido	%	Faltante	%	Notas
Tiempo de ejecucion		43,0	27,00	63%	16,00	37%	
OBSERVACIONES: Se toma para el seguimiento el nuevo plazo del Contrato Interadministrativo 43 meses							
4. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS							
ACTIVIDAD/ PRODUCTO			ESTADO				
Informe No.1	15-04-2020 al 14 -05-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.2	15-05-2020 al 14 -06-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.3	15-06-2020 al 14 -07-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.4	15-07-2020 al 14 -08-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.5	15-08-2020 al 14 -09-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.6	15-09-2020 al 14 -10-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.7	15-10-2020 al 14 -11-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.8	15-11-2020 al 14 -12-2020		Revisado y Aprobado				
Informe No.9	15-12-2020 al 14 -01-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.10	15-01-2020 al 14 -02-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.11	15-02-2020 al 14 -03-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.12	15-03-2020 al 14 -04-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.13	15-04-2020 al 14 -05-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.14	15-05-2020 al 14 -06-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.15	15-06-2020 al 14 -07-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.16	15-07-2020 al 14 -08-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.17	15-08-2020 al 14 -09-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.18	15-09-2020 al 14 -10-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.19	15-10-2020 al 14 -11-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.20	15-11-2020 al 14 -12-2021		Revisado y Aprobado				
Informe No.21	15-12-2020 al 14 -01-2022		Revisado y Aprobado				
Informe No.22	15-1-2022 al 14 -02-2022		Revisado y Aprobado				
Informe No.23	15-2-2022 al 14 -03-2022		Revisado y Aprobado				
Informe No.23	15-3-2022 al 14 -04-2022		Revisado y Aprobado				
Informe No.24	15-4-2022 al 14 -05-2022		Revisado y Aprobado				
Informe No.25	15-5-2022 al 14 -06-2022		Revisado y Aprobado				
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO							
5.1 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES							
5.1.1 OBLIGACIONES							
a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los proyectos priorizados por parte del SENA.				Revisada información magnetica de los proyectos priorizados .		100%	
				Revisión física		100%	
b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de contratación de la interventoría requerida.				Definición de criterios y procedimientos		100%	

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020				
				INFORME SUPERVISION No.		27		
OBJETO: “ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA”								
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA				PERIODO	15-jun-22		14-jul-22	
c)Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus observaciones.				ALCANCE PROYECTOS	PROYECTOS	EJECUCION	69%	
				CONSULTORIAS DISEÑO	13	100%		
				EJECUCION OBRA	8	62%		
				INTERVENTORIA DISEÑO	13	100%		
				INTERVENTORIA OBRA	8	62%		
d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder a su competencia o interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas.				No aplica en el período			CUMPLE	
e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo.				Findeter dispone a traves de BBVA las instalaciones para el efecto.			CUMPLE	
f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha evaluación el orden de				No aplica en el período			N.A	
g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo				Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/			CUMPLE	
h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de conformidad con lo establecido en el comité Técnico.				Atendido			CUMPLE	
i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias.				No aplica en el período			CUMPLE	
j) Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA.				CUMPLE			CUMPLE	
k) Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.				CUMPLE			CUMPLE	
5.1.2 PROYECTOS EN PROCESO DE ESTRUCTURACION PARA PRIORIZACION O CONTRATACION								
5.1.2.1 PROYECTOS EN EJECUCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 1								
PROYECTOS		TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL		199.380.509	1.690.506.794	106.493.621	209.854.715	2.206.235.639	100%	100,00%
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL		197.560.489	884.267.738	104.311.805	163.388.685	1.349.528.717	100%	100,00%
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA		188.525.250	910.815.497	107.100.000	173.264.000	1.379.704.747	100%	100,00%
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA		147.588.930	648.645.307	104.605.934	141.335.321	1.042.175.492	100%	100,00%
5.1.2.2 PROYECTOS EN EJECUCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 2								
PROYECTOS		TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA		249.622.440	5.443.007.650	132.352.100	359.031.390	6.184.013.580	100,00%	4,28%
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO		251.359.910	3.752.030.162	131.855.910	297.109.750	4.432.355.732	100,00%	3%
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA		216.983.670	2.065.970.082	115.017.220	218.596.510	2.616.567.482	100,00%	4,56%
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63		251.715.640	892.815.123	133.550.269	180.000.000	1.458.081.032	68,29%	0%
5.1.2.3 PROYECTOS EN REESTRUCTURACION TERMINACION ANTICIPADA Y NUEVA CONVOCATORIA)								
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63		235.740.747	8.950.393.625	157.646.265	405.000.000	9.748.780.637	58,84%	0%
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA		82.220.500		46.000.000	-	128.220.500	100,00%	0%
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META		172.935.681	2.626.442.250	107.552.358	270.000.000	3.176.930.289	100,00%	0%
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER		226.343.781	9.457.537.638	124.393.652	405.000.000	10.213.275.071	94,41%	0%
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE		219.612.078	7.356.590.233	124.174.573	405.000.000	8.105.376.884	91,45%	0%
NOTA: El proyecto de Popayán resultó inviable por tanto se liquida a nivel de diagnóstico y vulnerabilidad. Los recursos no ejecutados se reintegran al fondo del proyecto.								
5.1.2.4 PROYECTOS QUE NO FUERON PRIORIZADOS								
CENTRO DE ATENCION AGRIPECUARIA PIEDECUESTA		NO PRIORIZADO						
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO		NO PRIORIZADO					-	
OBSERVACIONES:- El proyecto de Popayán liquidado en etapa de consultoría, una vez que se determino que su intervención era inviable frente al costo-beneficio de los resultados funcionales del proyecto. El porcentaje reportado corresponde al cierre de las actividades ejecutadas. Se reajustan porcentajes de avance en Torre Oriental y Torre Occidental por prorroga en los plazos de estos proyectos.								

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
INFORME SUPERVISION No.				27	
OBJETO: “ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA”					
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA			PERIODO	15-jun-22	14-jul-22
5.1.4 CONTRATACIONES DIRECTAS: Durante el periodo no se realizaron Contrataciones Directas					
5.2 ACTIVIDADES CONTRACTUALES					
5.2.1 OBLIGACIONES					
a) Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, diseños y obras			CUMPLE		
b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que			CUMPLE		
c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por Parte del SENA las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato			CUMPLE		
d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo			CUMPLE		
e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo			CUMPLE		
f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida antelación			CUMPLE		
g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes.			CUMPLE		
5.2.2 CONTRATOS DE CONSULTORIA Y OBRA					
SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONSULTORIAS DISEÑO	EJECUCION OBRA	
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO_CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO GEOTEC SENA	-	
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	CALDAS	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS		
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON	CONSORCIO GEOTEC	-	
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI	CONSORCIO GEOTEC	-	
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO	CONSORCIO ECI 2021		
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS		
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN	CONSORCIO GEOTEC SENA	-	
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS		
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC		
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS		
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	CONSORCIO SAN ANDRÉS MOSQUERA		
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO	CONSORCIO GEOTEC SENA	-	
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO_CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO INGENIERÍA ESTRUCTURAL		
5.2.3 CONTRATOS DE INTERVENTORIA					
SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO_CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	-	
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	CALDAS	INGENIERIA MÁSTER SAS		
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON	CONSORCIO KNIGHT	-	
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI	CONSORCIO KNIGHT	-	
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO	CONSORCIO INTERMOS		
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA		
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	-	
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	RM INGENIEROS S.A.S		
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO SENA BUGA 2020		
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CONSORCIO INTER CGR		
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S		
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	-	
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO_CAPITAL	BOGOTA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS		
5.2.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO					
Se realiza seguimiento semanal mediante reuniones técnicas virtuales cada miercoles.			Junio	15-22-29	Julio 6-13
5.2.5. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION					
5.2.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias			CUMPLE		
5.2.5.2 Otras si aplican					

 Banca de Desarrollo Territorial		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
		INFORME SUPERVISION No.	27
OBJETO: “ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA”			
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO	15-jun-22 14-jul-22

- Derivado del giro de recursos por valor de \$ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo de 2020 y su valor contractual de \$ 47.905.721.138, genero una diferencia por valor de \$ 958.114.423 que corresponde, según lo informado por el SENA, a la aplicación de una deducción del 2% por concepto de contribución Pro-Universidad Nacional. Ante esto, y de acuerdo a la condición contractual, se presenta una reducción en el valor disponible para la ejecución de proyectos.
- El SENA realizo el proceso de exención de GMF de la cuenta de ahorros por medio de la inscripción de la misma ante el Ministerio de Hacienda con su respectivo cargue de documentos. Para dar por finalizado este proceso hace falta el certificado emitido por el Ministerio, donde se evidencie que la cuenta queda exenta.
- Se incorporan los recursos por 19.535.132.538 para un total de 67.440.853.676
- Findeter brindo acompañamiento para evaluar condición del Centro de Gestión Administrativa de la Av Caracas con Calle 13 en Bogota, y el Centro de Dosquebradas en Risaralda.
- FINDETER brindo apoyo para la evaluar conficion del Centro de Maicao y Centro de Yumbo.
- FINDETER brinda apoyo para evaluar la condición del Centro del SENA en San Andres y Santa Rosa de Osos,
- Formalizada ampliación de plazo por 18 meses para ejecución de proyectos y actividades en desarrollo.
- Terminados y entregados los proyectos de Buga. Montería y Armenia.
- Terminado y entregado proyecto de la Granja en Espinal

5.2.5. CIERRE Y LIQUIDACION DE CONTRATACION DERIVADA Y CTO INTERADMINISTRATIVO		
a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas correspondientes, liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentará un informe final al cual anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su ejecución.	En liquidación Buga, Armenia y Montería y Espinal	
2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados	No aplica para el presente periodo	

OBSERVACIONES

7. AVANCE DE LA GESTION DEL PROYECTO

7.1 GESTION CONTRACTUAL		ESTADO	
Gestion legal	Contrato suscrito y formalizado	SI	
Gestion Administrativa	Acta de inicio	Si	
	Acta de Modificación	SI	Adición de \$ 19.535.132.538
	Actas de avance	N.A	
	Actas de liquidación	N.A	

OBSERVACIONES

7.2 GESTION DEL TALENTO HUMANO

7.2.1 DEL CONTRATANTE		CONCEPTO
Personal Directivo	Wilson Rojas Moreno	Director Advo y Financiero- Ordenador del Gasto
Personal de Supervisión	Edgar de la Hoz Hernandez	Coordinador Grupo de Construcciones
Personal de Apoyo a la Supervisión	Oscar Fernando Moreno	Ing Grupo de Construcciones
	Carlos Castro Silva	Ing Asesor - Contratista Grupo de Construcciones
	Néstor Alfonso Gómez Arenas	Arq. - Contratista Grupo de Construcciones
	Ricardo Londoño Blandón	Economista - Contratista Grupo de Construcciones.
Delegados Comité Fiduciario	Wilson Rojas Moreno	Director Administrativo y Financiero
	Oscar Castro Anaya	Coordinador Grupo de Tesorería
	Victor Daniel Guevara	Coordinador Grupo Contabilidad
	Mauricio Rincón	Ing Grupo de Construcciones
Delegados Comité Financiero	Oscar Castro Anaya	Coordinador Grupo de Tesorería
	Victor Daniel Guevara Cardona	Coordinador Grupo Contabilidad
	Yaneth López Chaparro	Coordinadora Grupo de Presupuesto
Personal de Ejecución- Operación		No aplica
Personal de Soporte		No aplica
Personal de Ejecución - Investigación		No aplica
Personal de Ejecución - Capacitación		No aplica

7.2.2 DEL CONTRATISTA - FINDETER

Personal Directivo	Juan Jose Oyuela soler	1	Vicepresidente Técnico
	Wilmar Enrique Sepulveda Diaz	1	Gerente de infraestructura
Personal de Asesoría Asistencia Técnica	Topógrafo	1	Jorge Andres Castillo Torres
	Ingeniero de Suelos	1	Jorge Andres Castillo Torres
	Asesor Estructura	1	Guillermo Alberto Arcila Diaz
	Asesor Hidrosanitario	1	Julian Alberto Bayona Romero
	Asesor eléctrico y de voz y datos	1	Jorge Enrique Zuluaga villegas
	Asesor en Instalaciones mecánicas	1	Jorge Enrique Zuluaga villegas
	Asesor en Presupuesto y programación	1	Ivan Dario Mantilla Rosas
Personal Asistencia Tecnica	Coordinación	1	Leonardo Alfonso Martinez Otero
Personal Asistencia Tecnica	Supervisión Inteventoria	1	Maria Alejandro Rodriguez Villareal
	Supervisión Inteventoria	1	Olga Maria Muñoz Muñoz
	Supervisión Inteventoria	1	Yerson Arias Rivera
	Supervisión Inteventoria	1	Giovanny Andres Vanegas Prada
Personal Asistencia Tecnica	Contratacion Derivada	1	Ivan Alirio Ramirez Rusinqui
	Contratacion Derivada	1	Ana Maria Giraldo Ruiz
	Contratacion Derivada	1	Daniela Esther Alvear Petro
	Contratacion Derivada	1	Paula Andrea Rodriguez Delgado
Personal Asistencia Tecnica	Negocios Fiduciarios	1	Edymer Esneider Franco Martinez
	Negocios Fiduciarios	1	Alvaro Fernandez Ospina
	Contratacion Derivada	1	Jeymi Nataly Gonzalez Cardenas
Personal Asistencia Tecnica	Abogado del Programa	1	Diego Fernando Lopez Moreno
	Profesional aAdministrativo	1	Lury Mireya Bustos Solano

OBSERVACIONES :

7.3 GESTION DE LOGISTICA	7.4 GESTION SOCIAL	7.5 GESTION AMBIENTAL	7.6 GESTION DE SST-
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
				INFORME SUPERVISION No.	27
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"					
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA			PERIODO	15-jun-22	14-jul-22
7.4 GESTION EMPRESAS PUBLICAS		OBSERVACIONES:			
CUMPLE					

EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
Supervisor
Sin firma por fallecimiento del Supervisor



NESTOR ALFONSO GOMEZ ARENAS
Arq. Apoyo a la Supervisión