

		<h2 style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN N°01</h2>				Código: AJC-FR-13	
						Versión: 05	
						Página 1 de 9	
						Vigencia: 30/01/2020	
Fecha:		17 DE FEBRERO DE 2023					
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO:	SUMINISTRO:	OBRA:	x	CONVENIO		SERVICIOS	
Contrato Número:		1008-COP-007-2022	Registro Presupuestal N°:		2129 del 22/09/2022		
Objeto del Contrato:		MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUARNE-ANTIOQUIA					
Contratista		PROACTIVA ESPECIALIZADA S.A.S.					
Nit:		900.492.220-9					
Periodo de Pago:		DEL 7 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022					
REDACCIÓN DEL INFORME							
DATOS DEL CONTRATO:							
Valor Inicial del contrato		\$ 881.759.351.00					
Duración del contrato		CUATRO (4) MESES, debido a tiempo en la legalización del contrato, el tiempo real de ejecución del mismo será de DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS					
Fecha de inicio		7/10/2022					
Fecha de Terminación:		31/12/2022					
INTRODUCCIÓN							
<p>Que entre el Municipio de Guarne y PROACTIVA ESPECIALIZADA S.A.S identificados con el NIT. 900.492.220-9, se celebró el Contrato de Obra No. 1008-COP-007-2022, cuyo objeto es MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA, por un valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$881.759.351) y un plazo de DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS. Que el Registro Presupuestal fue expedido el 22 de septiembre de 2022 con el número 2129, el convenio fue suscrito por las partes el 16 de septiembre de 2022, se acreditó por parte del Contratista la Póliza de Cumplimiento del Contrato, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones Laborales y Estabilidad y Calidad de la Obra Nro. 60-44-101009960 y de Responsabilidad Civil Extracontractual Nro. 60-40-101004434 de la Compañía Seguros del Estado S.A, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato</p>							
LOCALIZACIÓN							
Las obras están localizadas en el municipio de Guarne, en diferentes veredas y zona urbana del Municipio.							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>							

	INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN N°01	Código: AJC-FR-13			
		Versión: 05			
		Página 2 de 9			
		Vigencia: 30/01/2020			
ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA					
Las actividades a la fecha se resumen en la realización de las actas semanales proporcionadas a Emega, desmonte de luminarias, diagnóstico de su estado, reparación, montaje y puesta en funcionamiento, revisión de conexiones, cambio de sistema de alimentación de energía (cable Tríplex tipo trenza), instalación de anillos, perchas y yoyos, recogida de cable dúplex, instalación de brazos para luminarias, compra e instalación de luminarias con sus respectivos conectores, entre otras.					
CONDICIONES CLIMÁTICAS					
Durante el desarrollo de los trabajos se ha tenido muchos días lluviosos que ha interrumpido el normal desarrollo de las operaciones de reparación e instalación.					
EQUIPOS Y MATERIALES					
En un principio el contratista manifestó problemas con el suministro de las luminarias nuevas dado que el fabricante no las tenía en inventario y se com prometió a entregarlas a finales de noviembre, se acordó entonces con la supervisión a adelantar labores de reparación mientras llegaban las nuevas luminarias, por lo demás el contratista siempre ha suminsitrado los demás materiales, el contratista ha contado con la herramienta y equipo necesaria para el desarrollo de las actividades.					
PERSONAL EN OBRA					
Se cuenta con un director de obra, residente de obra, residente socio ambiental y una cuadrilla con 4 operarios de obra.					
IMPACTO COMUNITARIO Y SEGURIDAD DE LA OBRA					
El proyecto brindará una mayor percepción de seguridad en todos los sectores del municipio tanto de zonas rurales muy afectadas dadas las condiciones de las vías como en zona rural, asi mismo, evitar que en zonas muy solas se presentan actos de dincuencia o actos en contra de la moral. Se pretende con la realización de este proyecto que el Municipio de Guarne siga siendo uno de los Municipios más seguros de Colombia.					
CANTIDADES EJECUTADAS PARA ACTA 1					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	V/R UNIT	V/R TOTAL
1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 40W, MINIMO 6000 LM, HERMITICIDAD DEL CONJUNTO ELÉCTRICO IP66, HERMITICIDAD DEL CONJUNTO OPTICO IP66, EFICACIA DE MÍNIMO 150 LM/WATT, FACTOR DEPOTENCIA DE 0,95 TEMPERATURA DE COLOR ENTRE 3000K Y 5000K, CRIMA Y ORAL 70%, RANGO DE TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO 100V- 277V, VIDA UTIL MÍNIMA DE 100.000 (CIENMIL) HORAS, IK08, RECEPTÁCULO PARA INSTALAR FOTOCELDA DE 7 PINES, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE -40°C Y 50°C. DEBE TENER DPS EXTERIOR AL DRIVER Y SISTEMA PARA TELEGESTIÓN.	und	345.00	1.478.000.00	509.910.000.00
2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO TRIPLEX #4A WGXLP90°C INCLUYE: ELEMENTOS DE EMPALME.	ml	2.861.00	25.327.00	72.460.547.00
3.	SUMINISTRO,TRANSPORTEEINSTALACIÓNDECABLE ENCAUCHETADO3*14 INCLUYE:ELEMENTOS DE EMPALME.	ml	333.00	11.678.00	3.888.608.00
5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DIÁMETRO DE 11/2", INCLINACIÓN 52°/0°, 52°/20°,	und	345.00	130.762.00	45.112.890.00
6.	MATENIMIENTO DE LUMINARIAS REPORTADAS POR LA COMUNIDAD EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYE REPOSICIÓN DE COMPONENTES QUEMADOS ELECTRONICOS O ELECTRICO.	und	320.00	139.320.00	44.582.400.00
SUBTOTAL					675.954.445.00
VALOR COSTO DIRECTO OBRA					675.954.445.00
ADMINISTRACIÓN 30%					202.786.333.50
VALOR OBRA INCLUIDA ADMINISTRACIÓN 30%					878.740.778.50
VALOR TOTAL A PAGAR					878.740.778.00

	<h2 style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN N°01</h2>		Código: AJC-FR-13		
Versión: 05					
Página 3 de 9					
Vigencia: 30/01/2020					
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO					
Estado de avance de la actividad / Compromiso (%)		Se ha alcanzado un 99.65% de los compromisos			
Observación					
Evaluación al proveedor o contratista	Argumentar las respuestas				
	Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: se está dando cumplimiento a cabalidad las exigencias de las especificaciones técnicas del contrato.				
	Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las obras se estan desarrollando con materiales de buena calidad de acuerdo a las especificaciones del contrato, sin embargo es necesario aclarar que se hicieron cambios de obra sobre todo en cable (según acta de comité No. 2)				
	Cumplimiento de la entrega: Por los inconvenientes en el suministro de las nuevas luminarias, por las condiciones climáticas y por errores en el diagnóstico de las luminarias a reparar consideramos que a pesar de tener un buen avance en las obras no va a ser posible entregarlo en el tiempo estimado por lo que se solicitó una adición en tiempo, (según acta de comité de obra No. 5)				
	Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: el contratista ha cumplido con los requerimientos exigidos.				
ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO					
Se ha alcanzado un 99.65% de los compromisos					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO					
Balance General del contrato			Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor		(Anticipo, Actas, Pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato:	881.759.351.00		Acta de Pago N° 1	17/02/2023	878.740.778.00
Valor pagado:	0.00				
Valor Causado que no se ha pagado	878.740.778.00				
Valor total ejecutado:	878.740.778.00				
Valor saldo por ejecutar:	3.018.573.00				
QUE EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 1008-COP-007-2022 SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS:					
Descripción	Valor Contrato	Amortización Anticipo	Valor a pagar	Saldo	
Contrato	881.759.351.00			881.759.351.00	
Anticipo	0.00	0.00	0.00	881.759.351.00	
Acta de pago N° 1	878.740.778.00	0.00	878.740.778.00	3.018.573.00	



INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN N°01

Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 4 de 9

Vigencia: 30/01/2020

SI ES EL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO:

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN: Según los informes presentados por la supervisión y/o Interventoría y de acuerdo con el seguimiento a los trabajos realizados, estos se ejecutaron de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y dentro del plazo contractual. De acuerdo a lo anterior se certifica que **SI**_____ ó **NO**_____ se recibe a satisfacción el cumplimiento del objeto contractual, **en caso de que la respuesta sea negativa argumentarla.**

Criterios de calificación	Puntaje
Excelente: Servicio que superó las expectativas de contratación.	75
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	65
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	35
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	0
Aspecto a Evaluar	Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados.	
b. Calidad del Servicio: Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio.	
c. Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales: Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones Interpersonales, entre otros).	
Promedio	

Observaciones:

JUAN GUILLERMO CASTAÑO O.
Representante legal interventoría
Prosoc Ingeniería S.A.S



INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN N°01


Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 5 de 9

Vigencia: 30/01/2020

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO:





INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN N°01


Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 6 de 9

Vigencia: 30/01/2020

ANEXO REGISTRO FOTOGÁFICO:





INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN N°01


Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 7 de 9

Vigencia: 30/01/2020

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO:





INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN N°01

Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 8 de 9

Vigencia: 30/01/2020

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO:



21 oct. 2022 12:58:12 p. m.
6.228466757467382N 75.44539913829252W
Guarne-Aeropuerto José María Cordova
Guarne
Antioquia
Altitud:2167.5m



25 oct. 2022 6:48:09 p. m.
6.2603691N 75.4353831W
Km 24 Autopista Medellín-Bogotá
Guarne
Antioquia
Altitud:2147m



25 oct. 2022 6:46:35 p. m.
6.30985601987793N 75.4608526249033W
Guarne
Antioquia
Altitud:2262.6m
Velocidad:0.0km/h



INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN N°01

Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 9 de 9

Vigencia: 30/01/2020

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO:

