

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.284.820,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,50%
% DE AVANCE ACUMULADO	40,37%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
DE	OBRAS PRELIMINARES				\$ 214.839.920,00								
5513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER NICE 501)	MES	7,00	\$4.872.830	\$ 34.109.810,00	16,00	\$77.965.280,00	12,00	\$ 58.473.960,00	1,00	\$ 4.872.830,00	13,00	\$ 63.346.790,00
CM-01	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPOGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHAS PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL	MES	7,00	\$8.848.570	\$ 61.939.990,00	32,00	\$283.154.240,00	21,00	\$ 185.819.970,00	0,50	\$ 4.424.285,00	21,50	\$ 190.244.255,00
1069	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACIONES 0.70 X 0.70 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACIONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTIILLADA Y AMARRADA A LOS POSTOS DESMONTABLES Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 IN. INCLUYE RETIRO	ML	1.724,00	\$21.990	\$ 37.910.760,00	1724,00	\$37.910.760,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-02	DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 IN. INCLUYE RETIRO	M2	9.380,00	\$8.280	\$ 77.666.400,00	9380,00	\$77.666.400,00	975,84	\$ 8.079.980,04		\$ -	975,84	\$ 8.079.980,04
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE MOVIMIENTOS DE TIERRA	UND	1,00	\$3.212.960	\$ 3.212.960,00	1,00	\$3.212.960,00	1,00	\$ 3.212.960,00		\$ -	1,00	\$ 3.212.960,00
08	DE				\$ 1.409.080.637,99								
5913	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	3.694,63	\$23.460	\$ 86.676.111,59	3694,63	\$86.676.111,59		\$ -		\$ -		\$ -
138	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	5.590,25	\$86.420	\$ 483.109.405,00	5590,25	\$483.109.405,00		\$ -		\$ -		\$ -
3013	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	938,41	\$112.560	\$ 105.627.429,60	938,41	\$105.627.429,60		\$ -		\$ -		\$ -
3015	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	902,68	\$137.010	\$ 123.676.186,80	902,68	\$123.676.186,80		\$ -		\$ -		\$ -
CM-03	MURO EN TIERRA ARMADA REFORZADO, INCLUYE GEOMALLAS Y COLCHONETAS	ML	617,32	\$1.133.920	\$ 699.991.494,40	617,32	\$699.991.494,40		\$ -		\$ -		\$ -
09	PILOTAJE EN MADERA				\$ 24.057.756.216,70								
CM-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	9.971,27	\$817.390	\$ 8.149.518.971,00	7911,97	\$6.466.454.211,45	6737,24	\$ 5.506.346.252,00	1,80	\$ 1.471.140,00	6739,04	\$ 5.507.817.392,00
CM-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	3.765,05	\$961.780	\$ 3.621.149.789,00	10397,91	\$10.000.501.879,80	8741,41	\$ 8.407.313.309,60	136,12	\$ 130.917.493,60	8877,53	\$ 8.538.230.803,40
CM-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	ML	12.731,74	\$313.110	\$ 3.986.435.111,40	6338,17	\$1.984.544.408,70	3128,40	\$ 979.533.324,00		\$ -	3128,40	\$ 979.533.324,00
CM-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	ML	23.232,58	\$357.285	\$ 8.300.652.345,30	6132,09	\$2.190.903.775,65	3383,40	\$ 1.208.123.499,00		\$ -	3383,40	\$ 1.208.123.499,00
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA				\$ 18.527.797.851,80								
CM-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA Ø8X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	8.120,59	\$478.270	\$ 3.883.834.579,30	6151,94	\$2.942.288.343,80	2681,79	\$ 1.282.619.703,30	536,74	\$ 256.706.639,80	3218,53	\$ 1.539.326.343,10
CM-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA Ø8X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	2.871,06	\$560.600	\$ 1.609.516.236,00	4123,44	\$2.311.600.464,00	3003,95	\$ 1.684.014.370,00	479,68	\$ 268.908.608,00	3483,63	\$ 1.952.922.978,00
CM-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPIISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	2.255,45	\$971.550	\$ 2.191.507.992,50	1737,43	\$1.688.173.859,50	188,00	\$ 182.670.200,00		\$ -	188,00	\$ 182.670.200,00
CM-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPIISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	6.952,90	\$840.360	\$ 5.842.939.044,00	8678,17	\$7.292.786.941,20	4355,72	\$ 3.660.372.859,20	217,20	\$ 182.526.192,00	4572,92	\$ 3.842.899.051,20
05	BARANDAS EN MADERA				\$ 2.846.608.336,00								
CM-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	308,20	\$845.480	\$ 260.576.936,00	754,38	\$637.813.202,40	59,28	\$ 50.120.054,40		\$ -	59,28	\$ 50.120.054,40
CM-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	3.159,80	\$818.100	\$ 2.585.032.380,00	3589,85	\$2.936.856.285,00	1419,66	\$ 1.161.423.846,00	397,53	\$ 325.219.293,00	1817,19	\$ 1.486.643.139,00
06	EDIFICACIONES EN MADERA				\$ 6.382.625.990,80								
CM-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	996,00	\$1.582.470	\$ 1.481.191.920,80	606,39	\$959.593.983,30		\$ -	281,99	\$ 446.240.715,30	281,99	\$ 446.240.715,30
CM-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR	ML	70,00	\$244.270	\$ 17.098.900,00	29,19	\$7.430.241,30		\$ -	9,64	\$ 2.354.762,80	9,64	\$ 2.354.762,80
CM-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 - PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN L FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS	M2	111,00	\$674.540	\$ 74.873.940,00	376,61	\$254.038.509,40		\$ -		\$ -		\$ -
CM-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	87,00	\$241.380	\$ 20.982.660,00	545,49	\$191.561.278,20		\$ -		\$ -		\$ -

*Sección
DRE
TS.*

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 12

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENITOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 62.464.294.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,30%
% DE AVANCE ACUMULADO	43,37%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO MURO INTERIOR	ML	27,00	\$175.730	\$ 4.744.710,00	22,30	\$3.918.779,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD EN ACRILETANO, INCLUYE SELLANTE DE JUNTAS EN POLIURETANO	M2	629,00	\$86.570	\$ 54.452.530,00	545,18	\$47.196.232,60		\$ -		\$ -		\$ -
CM-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD 20 MM	M2	629,00	\$112.810	\$ 70.957.490,00	545,18	\$61.501.755,80		\$ -		\$ -		\$ -
CM-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45, INCLUYE ANCLAJE AL PÍLOTE	ML	335,50	\$2.011.190	\$ 674.754.145,00	305,28	\$613.976.083,20	150,80	\$ 301.678.500,00	85,28	\$ 171.514.283,20	235,28	\$ 473.192.783,20
CM-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA	ML	710,00	\$1.208.560	\$ 858.077.600,00	542,87	\$656.690.367,20	267,42	\$ 323.193.115,20		\$ -	267,42	\$ 323.193.115,20
CM-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X30, INCLUYE ANCLAJE A VIGA	ML	3.309,00	\$739.880	\$ 2.534.442.920,00	2736,45	\$2.079.373.626,00	234,40	\$ 178.115.872,00	559,22	\$ 424.940.093,60	793,62	\$ 603.055.965,60
CM-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GERRAMIENTO EN POSTES DE 12 CMS DE DIÁMETRO, AMARRE INFERIOR Y SUPERIOR, FLANCHES, HERRAJES Y FIACIONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA LASUR.	M2	1.697,50	\$359.970	\$ 611.049.075,00	1697,50	\$611.049.075,00		\$ -		\$ -		\$ -
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 736.059.539,40								
7.1	CIMENTACIONES												
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE EN VOLIGUETA	M3	28,35	\$34.750	\$ 985.167,50	28,35	\$985.167,50		\$ -		\$ -		\$ -
198	RELLENO LN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	10,70	\$86.420	\$ 924.694,00	10,70	\$924.694,00		\$ -		\$ -		\$ -
1201	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0,10 METROS	M3	28,95	\$481.690	\$ 13.944.925,50	28,95	\$13.944.925,50		\$ -		\$ -		\$ -
7651	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	41,05	\$475.260	\$ 19.509.423,00	41,05	\$19.509.423,00		\$ -		\$ -		\$ -
7652	VIGA DE CIMENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	70,70	\$617.220	\$ 43.637.454,00	70,70	\$43.637.454,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-25	CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO	M3	9,10	\$467.470	\$ 4.253.977,00	9,10	\$4.253.977,00		\$ -		\$ -		\$ -
2677	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO E= 0,50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLOPEA	M3	61,55	\$229.160	\$ 14.104.798,00	61,55	\$14.104.798,00		\$ -		\$ -		\$ -
2219	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	51,48	\$675.770	\$ 34.788.639,60	51,48	\$34.788.639,60		\$ -		\$ -		\$ -
7.2	ESTRUCTURA												
3092	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	28,00	\$ 829.330,00	\$ 23.221.240,00	28,00	\$23.221.240,00		\$ -		\$ -		\$ -
3093	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3,05	\$ 790.210,00	\$ 2.410.140,50	3,05	\$2.410.140,50		\$ -		\$ -		\$ -
2214	PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0,15 METROS	M2	38,00	\$127.830	\$ 4.857.540,00	38,00	\$4.857.540,00		\$ -		\$ -		\$ -
362	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	80,35	\$30.050	\$ 2.414.517,50	80,35	\$2.414.517,50		\$ -		\$ -		\$ -
7.3	TANQUE												
6070	TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F" C = 28 MPA (4000 PSI)-VER DISEÑO	M3	216,50	\$1.016.570	\$ 220.087.405,00	216,50	\$220.087.405,00		\$ -		\$ -		\$ -
4405	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKAFILL O SIMILAR	M2	568,76	\$31.480	\$ 17.904.564,80	568,76	\$17.904.564,80		\$ -		\$ -		\$ -
7.4	ACERO DE REFUERZO												
78.0	ACERO DE REFUERZO PIGURADO	KG	49.703,74	\$6.700	\$ 333.015.058,00	49703,74	\$333.015.058,00		\$ -		\$ -		\$ -
08	MAMPONERÍA Y ACABADOS				\$ 160.884.529,20								
8.1	LISTONES EN MADERA												
8.2	MESONES												
CM-26	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN BAÑOS 3,6M X 0,65 M X 0,012 M	UND	4,00	\$6.960.100	\$ 35.840.400,00	4,00	\$35.840.400,00		\$ -		\$ -		\$ -

Handwritten signature and initials.

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 12

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBARSA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIENTOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.284.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,30%
% DE AVANCE ACUMULADO	43,37%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-27	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORMAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN LOCALES DE ATENCIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO DE 3.3M X 0.65 M X 0.012 M.	UND	1,00	\$8.259.560	\$ 8.259.560,00	1,00	\$8.259.560,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-28	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORMAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN DE LAVAMANOS SOPORTADO EN SUPERFICIE CONCRETO DE 0.56 M X 0.60 M X 0.012 M.	UND	3,00	\$2.587.220	\$ 7.761.660,00	3,00	\$7.761.660,00		\$ -		\$ -		\$ -
B.3	MUROS MAMPUESTERÍA												
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	240,00	\$42.440	\$ 10.185.600,00	240,00	\$10.185.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
B.4	MUROS INTERNOS EQUIPAMIENTOS												
2180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM POR AMBAS CARAS	M2	237,60	\$66.100	\$ 15.705.360,00	237,60	\$15.705.360,00		\$ -		\$ -		\$ -
B.5	ACABADOS SOBRE MUROS												
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	480,00	\$18.390	\$ 8.827.200,00	480,00	\$8.827.200,00		\$ -		\$ -		\$ -
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	58,76	\$21.170	\$ 1.243.949,20	58,76	\$1.243.949,20		\$ -		\$ -		\$ -
432	ESTUCCO PLÁSTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	480,00	\$9.770	\$ 4.689.600,00	480,00	\$4.689.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	480,00	\$12.400	\$ 5.952.000,00	480,00	\$5.952.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN ECOMWOOD H40-60 EPC TEXA SEPARADO CADA 10 CM	M2	240,00	\$260.080	\$ 62.419.200,00	240,00	\$62.419.200,00		\$ -		\$ -		\$ -
09	PISOS Y ENCHAPES				\$ 299.968.081,40								
CM-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN SUPERBOARD. INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA PARA EL PISO	M2	293,76	\$190.480	\$ 173.462.342,40	293,76	\$173.462.342,40		\$ -		\$ -		\$ -
CM-31	PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	75,00	\$86.820	\$ 6.511.500,00	75,00	\$6.511.500,00		\$ -		\$ -		\$ -
2691	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 17.5 MPA IMPERMEABILIZADO E= 0.05 MTS	M2	87,00	\$25.110	\$ 2.184.570,00	87,00	\$2.184.570,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	76,74	\$362.830	\$ 27.843.574,20	76,74	\$27.843.574,20		\$ -		\$ -		\$ -
CM-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	116,61	\$375.020	\$ 43.731.082,20	116,61	\$43.731.082,20		\$ -		\$ -		\$ -
CM-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO TIPO MADERA 20X120 CM ALABAMA FAGGIO O SIMILAR	M2	205,86	\$206.050	\$ 42.417.453,00	205,86	\$42.417.453,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MOSAICO KUPEN O SIMILAR	M2	12,36	\$308.860	\$ 3.817.509,60	12,36	\$3.817.509,60		\$ -		\$ -		\$ -
30	CIELOS BAJOS				\$ 8.537.550,60								
CM-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFR. TIPO RH O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS	M2	76,74	\$33.700	\$ 2.586.138,00	76,74	\$2.586.138,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFR. TIPO ST O SIMILAR PARA ZONAS SECAS	M2	205,86	\$28.910	\$ 5.951.412,60	205,86	\$5.951.412,60		\$ -		\$ -		\$ -
13	PAVIMENTOS Y ANDENES				\$ 685.398.682,00								
5739	EDU. TITULADO (VER DISEÑO)	M3	235,30	\$97.590	\$ 22.962.927,00	235,30	\$22.962.927,00		\$ -		\$ -		\$ -
8035	PAVIMENTO ASFÁLTICO MDC - 25	M3	295,26	\$772.540	\$ 228.100.160,40	295,26	\$228.100.160,40		\$ -		\$ -		\$ -
CM-38	CONCRETO ASFÁLTICO MDC-10 PARA CICLOTRUITA	M3	129,15	\$749.740	\$ 96.828.921,00	129,15	\$96.828.921,00		\$ -		\$ -		\$ -
4742	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANDEN EN LOSETAS PREFABRICADA LISA, TÁCTIL Y GUÍA DE 0.40X0.40X0.05 METROS, INCLUYE CENEFA EN CONCRETO DE 3000 PSI (VER DISEÑO)	M2	1.610,18	\$130.020	\$ 209.355.603,60	1.610,18	\$209.355.603,60		\$ -		\$ -		\$ -

*para
para
B.*

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENITOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	28 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,30%
% DE AVANCE ACUMULADO	43,37%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-39	LOSETA TÁCTIL GUÍA TIPO A SB. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CM.	M2	123,86	\$98.600	\$ 12.212.596,00	123,86	\$12.212.596,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-40	LOSETA TÁCTIL ALERTA. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CM.	M2	123,86	\$98.600	\$ 12.212.596,00	123,86	\$12.212.596,00		\$ -		\$ -		\$ -
3872	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPELLANTAS	UND	24,00	\$85.900	\$ 2.061.600,00	24,00	\$2.061.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	1.857,90	\$2.880	\$ 5.350.752,00	1857,90	\$5.350.752,00		\$ -		\$ -		\$ -
125	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS	ML	1.857,90	\$51.840	\$ 96.313.536,00	1857,90	\$96.313.536,00		\$ -		\$ -		\$ -
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				\$ 78.091.813,20								
3037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	7,00	\$179.650	\$ 1.257.550,00	7,00	\$1.257.550,00		\$ -		\$ -		\$ -
3039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	13,00	\$141.450	\$ 1.838.850,00	13,00	\$1.838.850,00		\$ -		\$ -		\$ -
3085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL	UND	19,00	\$166.550	\$ 3.164.450,00	19,00	\$3.164.450,00		\$ -		\$ -		\$ -
3054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA. TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	6,00	\$831.580	\$ 4.989.480,00	6,00	\$4.989.480,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	2,00	\$430.480	\$ 860.960,00	2,00	\$860.960,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	2,00	\$141.480	\$ 282.960,00	2,00	\$282.960,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.	UND	4,00	\$1.609.060	\$ 6.412.240,00	4,00	\$6.412.240,00		\$ -		\$ -		\$ -
1940	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SANTA FÉ O SIMILAR PARA FLUXÓMETRO, INCLUYE GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND	6,00	\$352.680	\$ 2.116.080,00	6,00	\$2.116.080,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL DE CORONA, CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA, COLOR BLANCO	UND	11,00	\$1.041.250	\$ 11.453.750,00	11,00	\$11.453.750,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	2,00	\$1.047.250	\$ 2.094.500,00	2,00	\$2.094.500,00		\$ -		\$ -		\$ -
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UND	19,00	\$239.030	\$ 4.541.570,00	19,00	\$4.541.570,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS TIPO VIAL 558 O SIMILAR	UND	9,00	\$420.100	\$ 3.780.900,00	9,00	\$3.780.900,00		\$ -		\$ -		\$ -
1106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM	M2	5,76	\$98.040	\$ 564.710,40	5,76	\$564.710,40		\$ -		\$ -		\$ -

Handwritten signature and initials:
JCO
MALLORQUÍN
25

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UPE MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UPE DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,50%
% DE AVANCE ACUMULADO	43,37%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP, CERRAJE CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	29,72	\$634.260	\$ 18.850.207,20	29,72	\$18.850.207,20		\$ -		\$ -		\$ -
CM-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	2,16	\$612.980	\$ 1.323.885,60	2,16	\$1.323.885,60		\$ -		\$ -		\$ -
CM-49	CANECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CANECA INTERNA PLÁSTICA. DIMENSIONES: 56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPES, TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CANECA INTERNA PLÁSTICA.	UND	4,00	\$2.753.660	\$ 11.014.640,00	4,00	\$11.014.640,00		\$ -		\$ -		\$ -
1948	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 METROS	UND	2,00	\$192.420	\$ 384.840,00	2,00	\$384.840,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 9 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS.	UND	13,00	\$89.250	\$ 1.160.250,00	13,00	\$1.160.250,00		\$ -		\$ -		\$ -
13	URBANISMO Y EXTERIORES				\$ 25.666.630,00								
CM-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PUNTO ECOLÓGICO DE TRES DIVISIONES. FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 RESPALDO EN LÁMINA COLD ROLL CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BORDES EN CORTE LASER AROS SUJETADORES INTERNOS SEÑALIZACIÓN CON ILUSTRACIÓN O SÍMBOLOS RUEDAS MACIZAS EN CAUCHO. DIMENSIONES: 80X70X90 CM.	UND	15,00	\$1.536.260	\$ 23.043.900,00	15,00	\$23.043.900,00		\$ -		\$ -		\$ -
CM-52	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES.	UND	11,00	\$238.430	\$ 2.622.730,00	11,00	\$2.622.730,00		\$ -		\$ -		\$ -
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI				\$ 1.700.000.000,00				\$ -		\$ -		\$ -
14.00	REDES HIDROSANITARIAS	GLB	1,00	\$1.700.000.000	\$ 1.700.000.000,00	1,00	\$1.700.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	GLB	1	\$300.000.000	\$ 300.000.000,00								
15.1	SALIDAS ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL												
15.1.1	Suministro e instalación de salida para iluminación interior ubicada en cielo raso en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$282.988	\$ -	159,00	\$44.995.092,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.2	Suministro e instalación de salida para iluminación exterior ubicada en fachada de edificaciones en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$282.988	\$ -	38,00	\$10.753.544,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.3	Suministro e instalación de salida para iluminación exterior ubicada en pisos de edificaciones en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$282.988	\$ -	78,00	\$22.073.064,00		\$ -		\$ -		\$ -

*Ante
Dra.
15*

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENTOR	CONSORCIO UPX MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO / FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.484.264.639,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,50%
% DE AVANCE ACUMULADO	43,57%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.1.4	Suministro e instalación de salida para iluminación en pasarelas en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gel, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportería por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$492.196	\$ -	794,00	\$390.803.624,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.5	Suministro e instalación de circuito ramal para iluminación en pasarelas en tubería SCH 40 Kraloy 1", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 6 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportería por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$72.690	\$ -	2280,00	\$164.279.400,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.6	Suministro e instalación de circuito ramal para iluminación en pasarelas en tubería SCH 40 Kraloy 1 1/2", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 2 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soportería por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$137.058	\$ -	1655,00	\$226.830.990,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.7	Suministro e instalación de salida para iluminación tipo poste, incluye cable encauchetado de 3x10 AWG, empalme de derivación GHFC1 de 3M	UND	0,00	\$1.111.743	\$ -	11,00	\$12.229.173,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.8	Suministro e instalación de circuito ramal para iluminación de postes en tubería PVC A 3/4", incluye curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T) y excavación tape y compactación.	ML	0,00	\$54.106	\$ -	230,00	\$12.444.380,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.9	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, incluye tubería SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor sencillo. (Tubería empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$169.870	\$ -	29,00	\$4.926.230,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.10	Suministro e instalación de salida para interruptor doble, incluye tubería SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor doble. (Tubería empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$194.917	\$ -	1,00	\$194.917,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.11	Suministro e instalación de salida para sensor en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportería por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a sensor por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$258.331	\$ -	14,00	\$3.615.234,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.12	Suministro e instalación de caja de paso de 20x20cm, incluye contactor de 20A-AC1, tubería SCH 40 Kraloy 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportería por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$675.253	\$ -	6,00	\$4.051.518,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.13	Suministro e instalación de salida para UPS 6 KVA en tubería PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T), IN UPS	UND	0,00	\$530.543	\$ -	2,00	\$1.061.086,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.14	Suministro e instalación de salida para UPS 6 KVA en tubería PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T), OUT UPS	UND	0,00	\$530.543	\$ -	2,00	\$1.061.086,00		\$ -		\$ -		\$ -

Handwritten signature and initials:
Jaco
Bms
PS

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 12

CONTRATO N°	1004-083-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDURAB SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UPS MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UPT1 DISTRITO JAMILAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CENAMA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	0 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 62.464.364.635,50
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	1,50%
% DE AVANCE ACUMULADO	43,37%

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.1.15	Suministro e instalación de circuito canal para alimentación de UPS 4 KVA en tubería PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-A-N) + N. 10(T), soporte por medio de chaveta, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$111.281	\$ -	47,00	\$5.227.857,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.16	Suministro e instalación de salida para UPS 3 KVA en tubería PVC SCH 40 1/4", incluye cajas 6x6" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-A-N) + N. 10(T), CUT (UPS).	UND	0,00	\$350.909	\$ -	2,00	\$701.818,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.17	Suministro e instalación de salida para UPS 3 KVA en tubería PVC SCH 40 1/4", incluye cajas 6x6" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-A-N) + N. 10(T), CUT (UPS).	UND	0,00	\$350.909	\$ -	2,00	\$701.818,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.18	Suministro e instalación de circuito canal para alimentación de UPS 3 KVA en tubería PVC SCH 40 1/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-A-N) + N. 10(T), soporte por medio de chaveta, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$54.539	\$ -	30,00	\$1.636.170,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.19	Suministro e instalación de salida para extractor en tubería SCH 40 1/4", incluye conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-A-T), conectores de resorte, soporte por medio de chaveta, grapa perpendicular, pernos de anclaje, correa LT de 1/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$574.386	\$ -	7,00	\$4.020.708,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.20	Suministro e instalación de circuito canal para alimentación de extractores en tubería PVC SCH 40 1/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-A-T), soporte por medio de chaveta, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$55.087	\$ -	73,00	\$4.022.081,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.21	Suministro e instalación de salida para evaporador en tubería SCH 40 1/4", incluye cajas 6x6", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-A-T), conectores de resorte, soporte por medio de chaveta, grapa perpendicular, pernos de anclaje, correa LT de 1/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$575.804	\$ -	6,00	\$3.454.824,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.22	Suministro e instalación de salida para condensador en tubería SCH 40 1/4", incluye cajas 6x6", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-A-T), conectores de resorte, soporte por medio de chaveta, grapa perpendicular, pernos de anclaje, correa LT de 1/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$395.576	\$ -	2,00	\$791.152,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.23	Suministro e instalación de salida para condensador en tubería SCH 40 1/4", incluye cajas 6x6", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-A-T), conectores de resorte, soporte por medio de chaveta, grapa perpendicular, pernos de anclaje, correa LT de 1/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$481.223	\$ -	3,00	\$1.443.669,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.24	Suministro e instalación de circuito canal para alimentación de equipos de aire en tubería PVC SCH 40 1/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-B-T), soporte por medio de chaveta, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$83.686	\$ -	50,00	\$4.184.300,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1.25	Suministro e instalación de circuito canal para alimentación de equipos de aire en tubería PVC SCH 40 1/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-B-T), soporte por medio de chaveta, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$64.672	\$ -	75,00	\$4.850.400,00		\$ -		\$ -		\$ -

*Ben
mos
B*

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 12

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UPT MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UPT DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 82.464.284.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,30%
% DE AVANCE ACUMULADO	49,37%

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15.1,26	Suministro e instalación de salida para ventilador en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportería por medio de chancel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$305.664	\$ -	5,00	\$1.028.320,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,27	Suministro e instalación de circuito ramal para alimentador de EBAR en tubería PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (3F-T), soportería por medio de chancel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	0,00	\$56.071	\$ -	85,00	\$4.766.095,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,28	Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportería por medio de chancel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$215.948	\$ -	59,00	\$12.740.932,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,29	Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportería por medio de chancel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V GFCI. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$122.907	\$ -	12,00	\$1.874.884,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.1,30	Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportería por medio de chancel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V Ultra aislada. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	0,00	\$246.170	\$ -	28,00	\$6.892.760,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2	PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES												
15.2,1	Suministro e instalación de panel parcial de distribución con espacio para 12 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corte :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$678.689	\$ -	6,00	\$4.072.134,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2,2	Suministro e instalación de panel parcial de distribución con espacio para 42 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corte :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$1.939.110	\$ -	9,00	\$4.017.390,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2,3	Suministro e instalación de panel parcial de distribución con espacio para 12 circuitos, 3 hilos : F+N+T. Corriente de corte :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$292.204	\$ -	2,00	\$584.408,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2,4	Suministro e instalación de panel parcial de distribución con espacio para 12 circuitos, 4 hilos : 2F+N+T. Corriente de corte :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$536.546	\$ -	2,00	\$1.073.092,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2,5	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$34.197	\$ -	60,00	\$2.051.820,00		\$ -		\$ -		\$ -
15.2,6	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$34.197	\$ -	5,00	\$170.985,00		\$ -		\$ -		\$ -

for
bus
asa
to.

CONTRATO N°	EDU-563-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA OENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.820,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,50%
% DE AVANCE ACUMULADO	49,37%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,2,7	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$66.656	\$ -	12,00	\$799.872,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,2,8	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$66.656	\$ -	5,00	\$333.280,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,2,9	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 40A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$66.656	\$ -	2,00	\$133.312,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,2,10	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$141.815	\$ -	5,00	\$709.075,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,2,11	Suministro e instalación de cortacircuitos termomagnéticos automáticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificación RETIE	UND	0,00	\$141.815	\$ -	15,00	\$2.127.225,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,2,12	Suministro e instalación de UPS trifásica 3KVA - 220VAC.	UND	0,00	\$7.364.941	\$ -	2,00	\$14.728.082,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,2,13	Suministro e instalación de UPS trifásica 10KVA - 220VAC.	UND	0,00	\$42.117.991	\$ -	2,00	\$84.235.981,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,3	LUMINARIAS Y POSTES												
15,3,1	Suministro e instalación de luminaria LED de sobrepasar circular. Grado de protección IP80. Potencia Nominal 42W. Eficiencia luminica 2014lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en chapa de acero. Marca Iluminaciones Técnicas Ref. Consl Lens 400x120mm. o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 926.575,00	\$ -	113,00	\$104.702.975,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,3,2	Suministro e instalación de luminaria LED de emergencia de sobrepasar. Grado Protección IP20. Potencia Nominal 4W. Eficiencia luminica 223lm. Tensión Nominal 120VAC. Fabricada en termoplástico inyectado. Marca Iluminaciones Técnicas Ref. ALEMANOOL o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 281.439,00	\$ -	20,00	\$5.628.780,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,3,3	Suministro e instalación de luminaria LED hemisférica de sobrepasar. Grado Protección IP65. Potencia Nominal 117W. Eficiencia luminica 7125lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en policarbonato. Marca Iluminaciones Técnicas Ref. o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 689.318,00	\$ -	26,00	\$17.922.268,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,3,4	Suministro e instalación de luminaria LED tipo proyector de sobrepasar de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schneider Ref. ScdpLine o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 8.631.747,00	\$ -	38,00	\$328.006.386,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,3,5	Suministro e instalación de luminaria LED tipo proyector de sobrepasar de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schneider Ref. InclLine o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 1.720.945,00	\$ -	794,00	\$1.365.953.930,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,3,6	Suministro e instalación de luminaria LED de alumbrado público. Grado Protección IP65. Potencia Nominal 100W. Eficiencia luminica 14000lm. Tensión Nominal 220VAC. Marca Schneider Ref. Avenio 1 144LEDS o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 3.022.718,00	\$ -	22,00	\$66.499.796,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,3,7	Suministro e instalación de poste de polietileno reforzado en fibra de vidrio. Referencia ómnibus - 510KgF. Norma ASTM D4923 Clase 2 con acabado superficial liso uniforme. Incluye braco sencillo de 1mts para montaje de luminaria. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 3.177.507,00	\$ -	11,00	\$34.952.577,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,3,8	Suministro e instalación de luminaria LED de inocular en piso. Grado de protección IP65. Potencia Nominal 7W. Eficiencia luminica 600lm. Tensión Nominal 220VAC. Chasis en acero inoxidable. Marca Iluminaciones Técnicas Ref. Balustrad/139 o similar en especificaciones. Debe contar con certificación RETILAP	UND	0,00	\$ 3.542.806,00	\$ -	78,00	\$276.938.868,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,4	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS BAJA TENSION												
15,4,1	Suministro e instalación de eliminador en 3N,250F+N,260N+N,20T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 - Alimentador para recorrido desde: - Tablero de Distribución CGD-1 hasta transformador seco 150KVA - Tablero de Distribución CGD-1 hasta motogenerador 150 KVA	ML	0,00	\$ 810.324,00	\$ -	25,00	\$20.258.100,00		\$ -		\$ -		\$ -

*para
des
FS.*

CONTRATO N°	EDU-663-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA. (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UPI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RECUPERACION UPI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION BUCIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGUN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	29 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 82.464.264.629,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,30%
% DE AVANCE ACUMULADO	43,37%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
13.4.2	Suministro e instalación de alimentador en 3N 6F+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde COD-1 hasta Tablero de Distribución COD-2. Transformador 30 KVA (BOMBVAC).	ML	0,00	\$ 93.781,00	\$ -	10,00	\$937.810,00		\$ -		\$ -		\$ -
13.4.3	Suministro e instalación de alimentador en 3N 10F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde COD-2 hasta Tablero de Distribución COD-3. Transformador 30 KVA (BOMBVAC).	ML	0,00	\$ 418.876,00	\$ -	5,00	\$2.090.380,00		\$ -		\$ -		\$ -
13.4.4	Suministro e instalación de alimentador en 3N 10F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución COD-2 hasta PP-008.	ML	0,00	\$ 83.354,00	\$ -	10,00	\$833.540,00		\$ -		\$ -		\$ -
13.4.5	Suministro e instalación de alimentador en 3N 10F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio para fase y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución COD-2 hasta PP-007.	ML	0,00	\$ 109.752,00	\$ -	70,00	\$7.684.740,00		\$ -		\$ -		\$ -
13.4.6	Suministro e instalación de alimentador en 3N 10F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio para fase y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución COD-2 hasta PP-006.	ML	0,00	\$ 126.455,00	\$ -	170,00	\$21.837.350,00		\$ -		\$ -		\$ -
13.4.7	Suministro e instalación de alimentador en 3N 6F+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución PP-005 hasta TC-BOMBAS AGUA POTABLE.	ML	0,00	\$ 92.578,00	\$ -	80,00	\$7.406.240,00		\$ -		\$ -		\$ -
13.4.8	Suministro e instalación de alimentador en 2N 3N 30F+N 3N 30N+N 3 8T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio para fase y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde COD-1 hasta Tablero de Distribución COD-3. Transformador 30 KVA (BOMBVAC).	ML	0,00	\$ 552.762,00	\$ -	670,00	\$370.350.540,00		\$ -		\$ -		\$ -
13.4.9	Suministro e instalación de alimentador en 3N 6F+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde COD-3. Transformador 30 KVA (BOMBVAC) hasta Tablero de Distribución COD-1.	ML	0,00	\$ 95.584,00	\$ -	5,00	\$475.820,00		\$ -		\$ -		\$ -
13.4.10	Suministro e instalación de alimentador en 3N 10F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde COD-3. Transformador 30 KVA (BOMBVAC) hasta Tablero de Distribución COD-2.	ML	0,00	\$ 417.649,00	\$ -	5,00	\$2.089.245,00		\$ -		\$ -		\$ -
13.4.11	Suministro e instalación de alimentador en 3N 6F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución COD-3 hasta PP-004.	ML	0,00	\$ 84.541,00	\$ -	10,00	\$841.410,00		\$ -		\$ -		\$ -
13.4.12	Suministro e instalación de alimentador en 3N 6F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución COD-3 hasta PP-003.	ML	0,00	\$ 83.801,00	\$ -	15,00	\$1.257.015,00		\$ -		\$ -		\$ -
13.4.13	Suministro e instalación de alimentador en 3N 6F+N 10N+N 10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución COD-3 hasta PP-002.	ML	0,00	\$ 84.142,00	\$ -	10,00	\$841.410,00		\$ -		\$ -		\$ -
13.4.14	Suministro e instalación de alimentador en 2N 3N 30F+N 3N 30N+N 3 8T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio para fase y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde COD-3 hasta Tablero de Distribución COD-4. Transformador 40 KVA (BOMBVAC).	ML	0,00	\$ 552.762,00	\$ -	450,00	\$248.742.900,00		\$ -		\$ -		\$ -

*Ben
ana
TS.*

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 12

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIENTE	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA Ciénaga de Mallorquín en la Ciudad de Barranquilla
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.628,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,30%
% DE AVANCE ACUMULADO	43,37%

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,4,15	Transformador 45 KVA (OUT), CGO-4. Suministro e instalación de alimentador en 3N 1/0F+N 10N+N.6T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGO-4 hasta Tablero de Distribución CGO-4 - Transformador 45 KVA OUT(288VAC).	ML	0,00	\$ 417.849,00	\$ -	5,00	\$2.089.245,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4,16	Suministro e instalación de alimentador en 3N 1/0F+N 10N+N.10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGO-4 hasta P.M. LOCAL-3	ML	0,00	\$ 116.505,00	\$ -	20,00	\$2.130.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4,17	Suministro e instalación de alimentador en 3N 1/0F+N 10N+N.10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGO-4 hasta P.M. LOCAL-4	ML	0,00	\$ 117.459,00	\$ -	25,00	\$2.198.475,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4,18	Suministro e instalación de alimentador en 3N 1/0F+N 10N+N.10T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribución CGO-4 hasta P.M. LOCAL-2	ML	0,00	\$ 117.247,00	\$ -	10,00	\$1.172.470,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4,19	Suministro e instalación de tubería PVC A de 1", incluye excavación, taje y compactación.	ML	0,00	\$ 42.995,00	\$ -	160,00	\$6.879.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4,20	Suministro e instalación de tubería PVC A de 2", incluye excavación, taje y compactación.	ML	0,00	\$ 124.140,00	\$ -	150,00	\$18.621.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4,21	Suministro e instalación de tubería PVC A de 3", incluye excavación, taje y compactación.	ML	0,00	\$ 86.276,00	\$ -	195,00	\$16.823.820,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4,22	Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporte por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	0,00	\$ 38.964,00	\$ -	90,00	\$3.506.760,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4,23	Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40 Kraloy de 3", incluye soporte por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	0,00	\$ 232.830,00	\$ -	2360,00	\$549.478.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4,24	Suministro e instalación de caja de paso de fabricación especial en acero inoxidable de 100x100x100mm, incluye soporte por medio de perfil estructural galvanizado en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	UND	0,00	\$ 6.370.585,00	\$ -	43,00	\$261.193.985,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4,25	Suministro e instalación de tubería PVC A de 1-1/2", incluye excavación, taje y compactación.	ML	0,00	\$ 50.693,00	\$ -	400,00	\$20.277.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4,26	Construcción de caja de inspección 60x60: Medidas 0.72 m X 0.66 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metálico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4".	UND	0,00	\$ 1.530.347,00	\$ -	18,00	\$63.546.246,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,4,27	Suministro e instalación de alimentador en 3N 1/0F+N 10N+N.6T. Incluye terminales de compresión. NOTA: Conductores de aluminio con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde transformador hasta Tablero de Control de Energía. Alimentador para recorrido desde motor generador hasta Tablero de Control de Energía.	ML	0,00	\$ 251.814,00	\$ -	400,00	\$104.725.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,5	PUNTO DE CONEXIÓN MEDIA TENSION												
15,5,1	Suministro e instalación de apoyo de hormigón 12m x 1050kg. Incluye excavación y compactación.	UND	0,00	\$ 3.888.033,00	\$ -	1,00	\$3.888.033,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,5,2	Suministro e instalación de cruces, herrajes y aisladores por vez de apoyo en disposición de alineación.	UND	0,00	\$ 3.675.263,00	\$ -	1,00	\$3.675.263,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,5,3	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para punto de conexión (tamaño de 50" x 2-1/4", Cable de cobre N. 2 AWG, soldadura epoximica).	UND	0,00	\$ 1.532.928,00	\$ -	1,00	\$1.532.928,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,5,4	Suministro e instalación de sistema de equipo de medida Nivel II Homologado por AIE-S, capacidad de equipos según diagrama unifilar, incluye cruces, herrajes, cable de cobre N. 2 AWG para interconexiones, puentes en caliente, elementos de derivación y conexiones.	UND	0,00	\$ 43.602.847,00	\$ -	1,00	\$43.602.847,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,5,5	Suministro e instalación de protecciones de media tensión (Cortacircuitos 15kV con fusibles 10Amp, DPS 15 KV, Cruces metálicas, herrajes).	UND	0,00	\$ 6.039.808,00	\$ -	1,00	\$6.039.808,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,5,6	Suministro e instalación de canalización IMC de 3" (Bazante en punto de hormigón).	ML	0,00	\$ 372.353,00	\$ -	6,00	\$2.234.118,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15,5,7	Suministro e instalación de canalización PVC de 2 x 3" (Tubería de Reserva). Incluye excavación y compactación del terreno.	ML	0,00	\$ 222.858,00	\$ -	80,00	\$17.828.640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Handwritten signature and initials:
 JCO
 DES
 FS.

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 12

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,50%
% DE AVANCE ACUMULADO	43,37%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,5,8	Servicio de tipo de con equipo de perforacion horizontal para tubería PVC de 20" - Cruce de vía. Incluye permisos requeridos. El cruce debe ser realizado con un equipo de perforacion horizontal y detección de sondas, para evitar complicaciones en la zona y relleno de la vía.	ML	0,00	\$ 584.500,00	\$ -	52,00	\$30.399.200,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,5,9	Construcción de caja de inspección 60x60x80 Modulos 1,13 m X 1,13 m X 1,43 m (profundidad) en concreto insumido de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metálico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4".	UND	0,00	\$ 6.471.668,00	\$ -	4,00	\$25.886.672,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,5,10	Suministro e instalación de alimentador en 3N, 2 AWG, aislamiento XLPE al 133% (Reconstruido desde punto de conexión hacia Subestación Principal).	ML	0,00	\$ 379.207,00	\$ -	92,00	\$34.887.044,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,5,11	Suministro e instalación de terminales premoheados para uso exterior (instalados en punto de conexión).	UND	0,00	\$ 742.245,00	\$ -	3,00	\$2.226.735,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,5,12	Suministro e instalación de terminales premoheados para uso interior (instalados en cable de seccionador y transformador).	UND	0,00	\$ 667.910,00	\$ -	6,00	\$4.007.460,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,5,13	Suministro e instalación de puentes en cable N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133%.	UND	0,00	\$ 210.477,00	\$ -	6,00	\$1.262.862,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,6	EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA: CELDAS MEDIA TENSION, TABLEROS DE DISTRIBUCION, ENTRE OTROS.												
15,6,1	Suministro e instalación de celda de ramoneo autoaportante 15 KV. Fabricada en lamina galvanizada calibre 18, acabado en pintura electrostatica, Grado Proteccion IP 20, Incluye bota de tierra. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestacion Principal).	UND	0,00	\$ 5.536.051,00	\$ -	1,00	\$5.536.051,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,6,2	Suministro e instalación de celda para seccionador de operacion bajo carga 630Amp en SF6, Incluye bota portable, fusibles H4 de 10 amperios, Juego de barras tripolar para conexión superior 630Amp, indicador de presencia de tensión, varillaje para disparo tripolar por fusión. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestacion Principal).	UND	0,00	\$ 45.040.230,00	\$ -	1,00	\$45.040.230,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,6,3	Suministro e instalación de celda metálica para transformador de 150 KVA. Fabricada en lamina galvanizada calibre 18, Grado Proteccion IP20. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestacion Principal).	UND	0,00	\$ 12.686.661,00	\$ -	1,00	\$12.686.661,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,6,4	Suministro e instalación de transformador seco de 150 KVA encapsulado en resina epoxica clase F, 13200/660V, incluye DPS 15 KV, sistema de ventilación forzada, ruedas orientables. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestacion Principal).	UND	0,00	\$ 80.684.147,00	\$ -	1,00	\$80.684.147,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,6,5	Suministro e instalación de cuadro general de distribución N. 1 en lamina galvanizada calibre 2+ y pintura electrostatica (CGD-1), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestacion Principal).	UND	0,00	\$ 31.603.409,00	\$ -	1,00	\$31.603.409,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,6,6	Suministro e instalación de cuadro general de distribución N. 2 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-2), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestacion Principal).	UND	0,00	\$ 7.988.534,00	\$ -	1,00	\$7.988.534,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,6,7	Suministro e instalación de cuadro general de distribución N. 3 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-3), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Graderías Playa).	UND	0,00	\$ 12.949.660,00	\$ -	1,00	\$12.949.660,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,6,8	Suministro e instalación de cuadro general de distribución N. 4 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-4), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo).	UND	0,00	\$ 12.544.197,00	\$ -	1,00	\$12.544.197,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,6,9	Suministro e instalación de cuadro general fabricado en lamina galvanizada calibre 18 y pintura electrostatica para albergar al banco de condensadores 30 KVAR (6 pares) en celdas de 5 KVAR cada una) según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestacion Principal).	UND	0,00	\$ 18.573.236,00	\$ -	1,00	\$18.573.236,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,6,10	Suministro e instalación de transformador seco de 30 KVA, 460/208-120V clase II. Incluye celda metálica de transformador IP22. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Graderías Playa y Subestacion Principal).	UND	0,00	\$ 17.464.412,00	\$ -	1,00	\$17.464.412,00		\$ -		\$ -	\$ -	-
15,6,11	Suministro e instalación de transformador de 45 KVA, 460/208-120V clase II. Incluye celda metálica de transformador IP22. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo).	UND	0,00	\$ 21.837.617,00	\$ -	2,00	\$43.675.234,00		\$ -		\$ -	\$ -	-

Handwritten signature and initials:
Barranquilla
Barranquilla
B.S.

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UFI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UFI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,30%
% DE AVANCE ACUMULADO	43,37%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,6,12	Suministro e instalación de motorizador de potencia Stand By de 150 KVA hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Tanalón nominal 400 VAC. Incluye servicio de arranque y capacitación. Incluye breaker estabilizador, alternador tipo crítico, batería de servicio pesado, soporte antirráfagos, tanque de combustible para 7 horas de autonomía. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Subestación Principal)	UND	0,00	\$ 221.449.346,00	\$ -	1,00	\$221.449.346,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,6,13	Suministro e instalación de tablero de transferencia bomba contra incendio terminada galvanizada calibre 16 y pintura electrolítica, equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	0,00	\$ 22.464.729,00	\$ -	1,00	\$22.464.729,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,6,14	Suministro e instalación de chistero de agua potable en lamina galvanizada y pintura electrolítica, equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificación RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	0,00	\$ 9.032.863,00	\$ -	1,00	\$9.032.863,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA												
15,7,1	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra disposición cuadrada de 5x5m, incluye cuatro electrodos de 50" x 2,4m, cable 2/0 AWG, estructura aislante, registro de inspección. (Ubicados en la Subestación Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	UND	0,00	\$ 7.531.533,00	\$ -	3,00	\$22.854.899,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,2	Suministro e instalación de barra equipotencial. Barra de cobre perforada en cobre con recubrimiento electroplateado. Capacidad de Corriente: 80KA. Incluye sistema de soporte: aisladores, tornillos, bridas y arandelas. (Ubicados en la Subestación Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	UND	0,00	\$ 889.710,00	\$ -	3,00	\$2.669.130,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,3	Suministro e instalación de línea equipotencial en cable de cobre 1/0 AWG (Recorrido desde Loop Aves hasta Bodega Desportivo)	ML	0,00	\$ 95.718,00	\$ -	200,00	\$19.143.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,4	Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40 K140 de 1", incluye exportación por medio de perfil estructural y grapa perpendicular. (Ubicados en la Subestación Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	ML	0,00	\$ 38.964,00	\$ -	200,00	\$7.792.800,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,5	Suministro e instalación de puentes de conexión en cable 2/0 AWG para puesta a tierra de equipos	UND	0,00	\$ 188.235,00	\$ -	6,00	\$1.129.410,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,7,6	Suministro e instalación de puentes de conexión en cable 1/0 AWG para puesta a tierra de equipos	UND	0,00	\$ 169.891,00	\$ -	2,00	\$339.782,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,8	SISTEMA ELECTRICOS PUNTOS AISLADOS REGULADOS												
15,8,1	Suministro e instalación de punto de energía aislado para puntos regulados. Incluye: - Poste en fibra de vidrio de 12Mx750KGF. - Sistema fotovoltaico que incluye: Paneles Solares, Inversor, Batería Solar en gel, cable fotovoltaico. - Transformador tierra aislada 120VAC - 15A con caja PVC SCH 40 - 300x300x150mm	UND	0,00	\$ 16.909.244,00	\$ -	6,00	\$101.455.464,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,8,2	Construcción de caja de inspección SBC21: Medidas 0.72 m X 0.66 m X 0.6 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metálico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4"	UND	0,00	\$ 3.530.841,00	\$ -	6,00	\$21.185.046,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,9	TRAMITES Y SERVICIOS												
15,9,1	Servicio de Inspección RETIE: Distribución para redes de energía. Subestación, Eléctrica, Uso Final	GL	0,00	\$ 23.120.625,00	\$ -	1,00	\$23.120.625,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,9,2	Servicio de Inspección RETILAP para Iluminación Interior / Exterior	GL	0,00	\$ 36.506.750,00	\$ -	1,00	\$36.506.750,00		\$ -		\$ -		\$ -
15,9,3	Servicio de pago para tramites ante el operador de Red. Incluye pago para aprobación de diseño eléctrico, revisión de materiales, descargo de instalaciones	GL	0,00	\$ 6.690.135,00	\$ -	1,00	\$6.690.135,00		\$ -		\$ -		\$ -
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS						\$ 3.300.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
16,00	REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	GLB	1	\$3.300.000.000	\$ 3.300.000.000,00	1	\$3.300.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS						\$ 3.300.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
17,00	REDES DE VOZ Y DATOS	GLB	1	\$3.300.000.000	\$ 3.300.000.000,00	1	\$3.300.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION						\$ 9.471.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
18,00	SEÑALIZACION	GLB	1	\$ 9.471.000	\$ 9.471.000,00	1	\$9.471.000,00		\$ -		\$ -		\$ -

*Para
Dios
JS.*

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENTOR	CONSORCIO UPI MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UPI DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2023
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 82.464.264.620,00
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	3,30%
% DE AVANCE ACUMULADO	43,37%

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
18	PROVISIONES				\$ 1.304.261.990,00								
19.01	PMA	GLB	1	\$ 662.125.000	\$ 662.125.000,00	1	\$ 662.125.000,00	0,1629	\$ 107.870.858,00		\$ -	0,1629	\$ 107.870.858,00
19.02	PMT	GLB	1	\$ 65.700.606	\$ 65.700.606,00	1	\$ 65.700.606,00		\$ -		\$ -		\$ -
19.03	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	GLB	1	\$ 22.419.600	\$ 22.419.600,00	1	\$ 22.419.600,00		\$ -		\$ -		\$ -
19.04	TOTEMS DE INFORMACION	UND	10	\$ 8.687.000	\$ 86.870.000,00	10	\$ 86.870.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
19.05	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	GLB	1	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000,00	1	\$ 400.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
19.06	SISTEMA DE RIEGO	GLB	1	\$ 67.146.784	\$ 67.146.784,00	1	\$ 67.146.784,00		\$ -		\$ -		\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 83.434.049.707,69		\$ 83.434.049.707,69		\$ 25.288.982.692,94		\$ 2.220.096.336,30		\$ 27.509.079.069,24
ADMINISTRACIÓN					20,00%	\$	\$ 12.686.809.941,54		\$ 5.057.796.526,59		\$ 444.019.367,26		\$ 5.501.815.793,85
IMPREVISTOS					5,00%	\$	\$ 3.171.702.485,38		\$ 1.264.449.131,65		\$ 111.004.816,82		\$ 1.375.453.948,47
UTILIDAD					5,00%	\$	\$ 3.171.702.485,38		\$ 1.264.449.131,65		\$ 111.004.816,82		\$ 1.375.453.948,47
COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)						\$	\$ 82.464.264.620,00		\$ 32.875.677.422,83		\$ 2.886.125.237,29		\$ 35.761.802.660,03


Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2023


ADALBERTO VIVERO CORONEL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
CONTRATISTA


DIEGO RADA ALTHONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.


RAFAEL LAFONT DE SALES
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR


FERNANDO GUTIERREZ VISBAL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO UPI MALLORQUÍN
INTERVENTOR


ANGELLY CIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

Don

PROGRAMA DE INVERSION

CONTRATO N°	EDU-541-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATADA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
INTERVENIOR	CONSORCIO UF3 MALLORQUÍN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF3 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 82.464.264.620,00
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA N° 1	180 DIAS
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	30 DE ABRIL DE 2023

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	Acumulado a 30 de Junio de 2022	JULIO DE 2022	AGOSTO DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2022	NOVIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023	FEBRERO DE 2023	MARZO DE 2023	ABRIL DE 2023
01	OBRAS PRELIMINARES	\$ 623.882.532,00	\$ 197.061.267,05	\$ 29.340.961,00	\$ 29.340.961,00	\$ 29.340.961,00	\$ 29.340.961,00	\$ 46.418.633,14	\$ 46.418.633,14	\$ 46.418.633,14	\$ 46.418.633,14	\$ 61.891.484,19	\$ 61.891.484,19
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA	\$ 1.944.804.815,63	\$ 97.440.240,18	\$ 194.880.481,56	\$ 194.880.481,56	\$ 194.880.481,56	\$ 194.880.481,56	\$ 233.856.577,87	\$ 233.856.577,87	\$ 233.856.577,87	\$ 233.856.577,87	\$ 311.808.770,50	\$ 311.808.770,50
03	PILOTAJE EN MADERA	\$ 24.825.125.558,28	\$ 34.369.221.206,58	\$ 1.346.590.435,37	\$ 1.485.908.532,13	\$ 1.745.226.609,38	\$ 1.745.226.609,38	\$ 1.869.885.652,91	\$ 1.869.885.652,91	\$ 2.493.180.870,54	\$ 1.591.002.711,84	\$ 2.068.303.525,40	\$ 2.068.303.525,40
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA	\$ 18.505.304.491,05	\$ 2.595.277.372,61	\$ 954.601.627,11	\$ 1.272.802.189,48	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84	\$ 1.591.002.711,84
05	BARRANDAS EN MADERA	\$ 4.647.070.333,62											
06	EDIFICACIONES EN MADERA	\$ 7.053.059.690,30											
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	\$ 956.877.480,22											
08	MAMPUESTERIA Y ACABADOS	\$ 209.349.887,96											
09	PROS Y CINCHAPES	\$ 383.958.640,32											
10	CIELOS RASOS	\$ 11.098.835,78											
11	PAVIMENTOS Y ANDENES	\$ 891.018.299,60											
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$ 98.919.370,16											
13	URBANISMO Y EXTERIORES	\$ 33.366.625,00											
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI	\$ 2.310.000.000,00											
15	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 7.742.775.477,60											
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 4.290.000.000,00											
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS	\$ 4.290.000.000,00											
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION	\$ 13.812.300,00											
19	PROVISIONES	\$ 840.762.500,00	\$ 99.229.083,21	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50	\$ 22.846.002,50
	PMA	\$ 85.438.787,80											
	PMT	\$ 28.345.480,00											
	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	\$ 132.931.000,00											
	TOTEMS DE INFORMACION	\$ 530.000.000,00											
	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	\$ 87.290.813,20											
	SISTEMA DE RIEGO												
	INVERSION MENSUAL		\$ 2.253.379.025,88	\$ 3.020.222.768,69	\$ 4.097.834.623,38	\$ 4.608.820.501,15	\$ 5.426.501.473,87	\$ 5.612.384.287,21	\$ 7.881.243.159,06	\$ 8.170.896.593,60	\$ 11.820.790.934,58	\$ 12.371.453.324,18	\$ 12.371.453.324,18
	% DE INVERSION MENSUAL		2,79%	1,60%	4,90%	5,59%	6,58%	6,81%	9,50%	9,92%	14,33%	15,00%	15,00%
	INVERSION ACUMULADA	\$ 82.464.262.620,00	\$ 19.514.187.954,30	\$ 22.534.390.722,96	\$ 26.571.225.346,34	\$ 31.181.054.847,49	\$ 36.607.556.321,34	\$ 42.219.940.608,57	\$ 50.101.183.767,64	\$ 58.272.080.361,23	\$ 70.092.831.295,81	\$ 82.464.264.620,00	\$ 82.464.264.620,00
	% DE INVERSION ACUMULADA	100,00%	23,66%	27,33%	31,27%	37,81%	44,39%	51,20%	60,76%	70,68%	85,00%	100,00%	100,00%
	EJECUTADO MENSUAL	\$ 3.461.952.945,82	\$ 1.411.534.139,78	\$ 3.201.796.207,74	\$ 3.574.401.335,44	\$ 2.402.162.442,68	\$ 3.024.994.368,76	\$ 2.886.125.237,20	\$ 35.761.802.660,03	\$ 35.761.802.660,03	\$ 35.761.802.660,03	\$ 35.761.802.660,03	\$ 35.761.802.660,03
	EJECUTADO ACUMULADO	\$ 17.260.788.928,43	\$ 20.672.323.068,21	\$ 23.874.119.275,95	\$ 27.448.520.611,39	\$ 29.850.583.054,07	\$ 32.875.677.422,83	\$ 35.761.802.660,03	\$ 35.761.802.660,03	\$ 35.761.802.660,03	\$ 35.761.802.660,03	\$ 35.761.802.660,03	\$ 35.761.802.660,03
	% EJECUTADO MENSUAL	4,20%	4,14%	3,88%	4,23%	2,91%	3,67%	3,67%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
	% EJECUTADO ACUMULADO	20,93%	25,07%	28,55%	33,29%	36,20%	39,87%	43,37%	43,37%	43,37%	43,37%	43,37%	43,37%

*Para
Dra
RS.*

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 12	
Contrato N°		EDU-561-2021	
Nombre del Supervisor		DIEGO RADA ALTAHONA	
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Contrato de obra		Otro:
Nombre del contratista	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		
Objeto del contrato	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA		
Plazo	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022		
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 82.464.264.620	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 82.464.264.620	
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
01-09-2021	30-04-2023	-	-
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):			
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia
			Desde (dd-MM-yyyy) Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100043007	30/04/2023 30-04-2028
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100043007	23-06-2022 30-10-2023
Anticipo			
Pago anticipado			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Salarios y prestaciones	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100043007	23-06-2022 30-04-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100011003	01-09-2021 30-07-2023
Otros			
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Descripción		Valor	
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 82.464.264.620	
Adición No. 1		\$	
Adición No. 2		\$	
Adición No. 3		\$	
Valor Total del contrato		\$ 82.464.264.620	
Porcentaje del Anticipo	0 %	\$	
Porcentaje del Pago anticipado	0 %	\$	
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 2.886.125.237,20	
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 35.761.802.660,03	
No. Factura o Cuenta de Cobro		012	

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato. 2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios	El contratista ejecuto de manera parcial en concordancia con lo establecido en la programación de obras las siguientes actividades:

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

previos y que forma parte integral del Contrato. 3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza el contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría. 5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Selección Abierta (Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos ejecutados por ellos. 7. Solicitar el constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material. 8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento. 9. Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar colaboración y apoyo a EDUBAR S.A, en las actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos. 11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por EDUBAR S.A, en los términos de la Selección Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las obras, objeto de esta interventoría. 13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A, sobre la ejecución y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. 14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de interventoría. 15. Incluir dentro de las pólizas que ampara el contrato de interventoría como beneficiario, además de EDUBAR S.A al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 16. Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de objeto de la interventoría. 17. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para aprobación de EDUBAR S.A. 19. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A. 20. Actuar de tal

- EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)
- COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHAS PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45, INCLUYE ANCLAJE AL PILOTE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA

Las actividades listadas, fueron ejecutadas con las medidas de control pertinentes.

El contratista hizo seguimiento mensual a los diferentes componentes del proyecto haciendo trazabilidad de los mismos por medio de informes mensuales que fueron remitidos a interventoría:

- Informe de obra diciembre de 2022.
- Informe de seguimiento al Plan de Gerencia diciembre de 2022.
- Informe ambiental diciembre de 2022.
- Informe de Gestión Social diciembre de 2022.
- Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo diciembre de 2022.

El contratista remite los certificados de calibración de los equipos de topografía.

2024

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

manera que primen la eficiencia, la económica, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previas en el contrato. 21. Desarrollar la interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 23. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Interventoría. 24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante el contrato de Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción. 27. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar procure en ningún caso se adelante la obra sin cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en la materia. 29. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental. 30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 31. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 32. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 33. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica. 35. Acompañar a EDUBAR S.A en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones,

El contratista cumple con el pago de aporte a la Seguridad Social de todo el personal vinculado a la obra y remite los respectivos soportes.

Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo donde asistieron representantes del Contratista de obra, La Interventoría, Supervisión EDUBAR S.A y Puerta de Oro.

Se suscribió el acta parcial de obra No 12 con los debidos soportes.

Se han llevado a cabo reuniones con representantes de la comunidad con el fin de mantenerlos informados sobre el alcance del proyecto y aclarar cualquier duda que se tenga sobre el proyecto que nos compete.

2024

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

prorrogas, suspensiones, prórroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 37. Armonizar la interacción del CONTRATANTE y el contratista de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas. 38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 39. Dar prioridad a la contratación de personal local de cada Barrio donde se ejecutará el contrato. 40. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDUBAR S.A, así como en el Manual de Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla. 41. Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como obligación de EDUBAR S.A en razón del Convenio interadministrativo N° CD-12-2020-2435. 42. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA, como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las obras.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del 1 al 31 de diciembre de 2022. ✓

DIEGO RADA ALTAHONA, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2023. ✓


DIEGO RADA ALTAHONA



GESTION DE CONTRATACION
ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION

Código: GC-FA-16
Versión: 02
Fecha: 11-11-2021
Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION

Orden/Contrato de Compra de Suministro	
Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Interventoría	
Contrato de Obra	X

ACTA No.

12

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	EDU-561-2021
Objeto	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
Contratista	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Valor	\$ 82.464.264.620
Fecha de Firma del Contrato/Orden	21 DE JULIO DE 2021
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	01 SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha Terminación del Contrato/Orden	30 DE ABRIL DE 2023

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Póliza	Calidad del servicio No. BQ-100043007
Vigencias	Desde 30/04/2023 Hasta 30/04/2028
Tipo de Póliza	Cumplimiento No. BQ-100043007
Vigencias	Desde 23/06/2022 Hasta 30/10/2023
Tipo de Póliza	Salarios y prestaciones No. BQ-100043007
Vigencias	Desde 23/06/2022 Hasta 30/04/2026
Tipo de Póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100011003
Vigencias	Desde 1/09/2021 Hasta 30/07/2023

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR(\$) \$ 2.886.125.237,20

VALOR EN LETRAS

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los veintitres (23) días del mes de enerp de 2023.

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

ADALBERTO VIVERO CORONEL
Representante Legal
CONTRATISTA

PREACTA N° 12

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
01	OBRAS PRELIMINARES		
5513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	1,00 ✓
CM-01	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHAS PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.	MES	0,50 ✓
1069	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACIÓN DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACIÓN.	ML	
CM-02	DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO	M2	
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UND	
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
5913	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	
3013	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	
3015	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	
CM-03	MURO EN TIERRA ARMADA REFORZADO, INCLUYE GEOMALLAS Y COLCHONETAS	ML	
03	PILOTAJE EN MADERA		
CM-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	1,80 ✓
CM-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	136,12 ✓
CM-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	ML	
CM-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	ML	
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA		
CM-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	536,74 ✓
CM-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	479,68 ✓
CM-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	
CM-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	217,20 ✓
05	BARANDAS EN MADERA		
CM-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	
CM-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	397,53 ✓
06	EDIFICACIONES EN MADERA		
CM-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	281,99 ✓
CM-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR	ML	9,64 ✓
CM-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 -PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS	M2	
CM-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	
CM-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR	ML	
CM-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD EN ACRILURETANO, INCLUYE SELLANTE DE JUNTAS EN POLIURETANO	M2	
CM-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD 20 MM	M2	
CM-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45, INCLUYE ANCLAJE AL PILOTE	ML	85,28 ✓
CM-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA	ML	
CM-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA	ML	559,22 ✓

bu
Jo.

PREACTA N° 12

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
CM-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE 12 CMS DE DIÁMETRO, AMARRE INFERIOR Y SUPERIOR, FLANCHES, HERRAJES Y FIJACIONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA LASUR.	M2	
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
7,1	CIMENTACIONES		
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	
1201	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS	M3	
7651	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
7652	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
CM-25	CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO	M3	
2677	CIMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO E= 0.50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLÓPEA	M3	
2219	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
7,2	ESTRUCTURA		
3092	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
3093	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
2214	PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS	M2	
362	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	
7,3	TANQUE		
6020	TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F°C = 28 MPA (4000 PSI)-VER DISEÑO	M3	
4405	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKA FILL O SIMILAR.	M2	
7,4	ACERO DE REFUERZO		
78,0	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	
08	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS		
8,1	LISTONES EN MADERA		
8,2	MESONES		
CM-26	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN BAÑOS 3,6M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	
CM-27	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN LOCALES DE ATENCIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO DE 3,3M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	
CM-28	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN DE LAVAMANOS SOPORTADO EN SUPERFICIE CONCRETO DE 0,56 M X 0,60 M X 0,012 M.	UND	
8,3	MUROS MAMPOSTERÍA		
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	
8,4	MUROS INTERNOS EQUIPAMIENTOS		
2180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM POR AMBAS CARAS	M2	
8,5	ACABADOS SOBRE MUROS		
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	
CM-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN ECOWOOD H40-60 EPC TEKA SEPARADO CADA 10 CM	M2	
09	PISOS Y ENCHAPES		
CM-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN SUPERBOARD. INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA PARA EL PISO	M2	
CM-31	PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	
2691	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 17.5 MPA IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	


 55

PREACTA N° 12

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
CM-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	
CM-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	
CM-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO TIPO MADERA 20X120 CM ALABAMA FAGGIO O SIMILAR	M2	
CM-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MOSAICO KLIPEN O SIMILAR	M2	
10	CIELOS RASOS		
CM-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO RH O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS	M2	
CM-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO ST O SIMILAR PARA ZONAS SECAS	M2	
11	PAVIMENTOS Y ANDENES		
5759	EDU. TRITURADO (VER DISEÑO)	M3	
8035	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 25	M3	
CM-38	CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA	M3	
4742	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDEN EN LOSETAS PREPULIDA LISA, TACTIL Y GUIA DE 0.40X0.40X0.06 METROS, INCLUYE CENEFA EN CONCRETO DE 3000 PSI (VER DISEÑO).	M2	
CM-39	LOSETA TÁCTIL GUÍA TIPO A 58. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	
CM-40	LOSETA TÁCTIL ALERTA. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	
3872	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS	UND	
1752	DEMARCAÇÃO CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	
125	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS	ML	
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
3037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	
3039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	
3035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL	UND	
3054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	
CM-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	
CM-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED.	UND	
CM-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.	UND	
1940	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SANTA FÉ O SIMILAR PARA FLUXÓMETRO, INCLUYE GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND	
CM-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL DE CORONA, CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA. COLOR BLANCO	UND	

[Handwritten signature]
15.

PREACTA N° 12

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
CM-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UND	
CM-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS TIPO VAAL SSB O SIMILAR	UND	
1106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM	M2	
CM-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	
CM-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	
CM-49	CANECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CANECA INTERNA PLÁSTICA. DIMENSIONES: 56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPES, TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CANECA INTERNA PLÁSTICA	UND	
1948	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 METROS	UND	
CM-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 9 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS.	UND	
13	URBANISMO Y EXTERIORES		
CM-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PUNTO ECOLÓGICO DE TRES DIVISIONES. FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 RESPALDO EN LÁMINA COLD ROLL CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BORDES EN CORTE LÁSER AROS SUJETADORES INTERNOS SEÑALIZACIÓN CON ILUSTRACIÓN O SÍMBOLOS RUEDAS MACIZAS EN CAUCHO. DIMENSIONES: 80X70X30 CM.	UND	
CM-52	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES.	UND	
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI		
14,00	REDES HIDROSANITARIAS	GLB	
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
15,1	SALIDAS ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL		
15,1,1	Suministro e instalación de salida para iluminación interior ubicada en cielo raso en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,2	Suministro e instalación de salida para iluminación exterior ubicada en fachada de edificaciones en tubería SCH 40 Kraloy 3/4", Incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soportaría por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivación a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	


 B.

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,1,3	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en pisos de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,4	Suministro e instalacion de salida para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gel, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,5	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 6 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,6	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1 1/2", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 2 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,7	Suministro e instalacion de salida para iluminacion tipo poste, incluye cable encauchetado de 3x10 AWG, empalme de derivacion GHFC1 de 3M	UND	
15,1,8	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion de postes en tuberia PVC A 3/4", incluye curvas, cable N. 10 AWG (F-F-F-T) y excavacion tape y compactacion.	ML	
15,1,9	Suministro e instalacion de salida para interruptor sencillo, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor sencillo. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,10	Suministro e instalacion de salida para interruptor doble, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor doble. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,11	Suministro e instalacion de salida para sensor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a sensor por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,12	Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20cm, incluye contactor de 20A-AC1, tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	

[Handwritten signature]

PREACTA N° 12

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,1,13	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	
15,1,14	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	
15,1,15	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, conectores, curvas, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,16	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	
15,1,17	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	
15,1,18	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,19	Suministro e instalacion de salida para extractor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,20	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de extractores en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,21	Suministro e instalacion de salida para evaporador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,22	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,23	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	

[Handwritten signature]

PREACTA N° 12

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,1,24	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,25	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,26	Suministro e instalacion de salida para ventilador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas octogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,27	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de EBAR en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (3F-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,28	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,29	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V GFCI. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,30	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V tierra aislada. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,2	PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES		
15,2,1	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,2	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 42 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,3	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 3 hilos : F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	

[Handwritten signature]

PREACTA N° 12

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,2,4	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 4 hilos : 2F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,5	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,6	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,7	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,8	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,9	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 40A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,10	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,11	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,12	Suministro e instalacion de UPS bifasica 3KVA - 220VAC.	UND	
15,2,13	Suministro e instalacion de UPS trifasica 10KVA - 220VAC.	UND	
15,3	LUMINARIAS Y POSTES		
15,3,1	Suministro e instalacion de luminaria LED de sobreponer circular. Grado de proteccion IP20. Potencia Nominal 42W. Eficiencia luminica 2914lm. Tension Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en chapa de acero. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. Coral Lens 400x120mm. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,2	Suministro e instalacion de luminaria LED de emergencia de sobreponer. Grado Proteccion IP20. Potencia Nominal 4W. Eficiencia Luminica 223lm. Tension Nominal 120VAC. Fabricada en termoplastica inyectado. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. ALENA600L o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,3	Suministro e instalacion de luminaria LED hermetica de sobreponer. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 117W. Eficiencia luminica: 7125lm. Tension Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en policarbonato. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,4	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tension Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en alumincio. Marca Schreder Ref SculpLine o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,5	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tension Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en alumincio. Marca Schreder Ref InduLine o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,6	Suministro e instalacion de luminaria LED de alumbrado publico. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 106W. Eficiencia Luminica 14005lm. Tension Nominal 220VAC. Marca Schreder Ref Avento 1 144LEDS o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	



ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,3,7	Suministro e instalacion de poste de poliester reforzado en fibra de vidrio. Referencia 8metros - 510KgF. Norma ASTM D4923 Clase 2 con acabado superficial listo uniforme. incluye brazo sencillo de 1mts para montaje de luminaria. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,8	Suministro e instalacion de luminaria LED de incrustar en piso. Grado de proteccion IP65. Potencia Nominat 7W. Eficiencia luminica 800lm. Tension Nominal 220VAC. Chasis en acero inoxidable. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref Baliza98/139 o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,4	ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSION		
15,4,1	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.250F+N.250N+N.2/OT. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde: - Tablero de Distribucion CGD-1 hasta transformador seco 150KVA - Tablero de Distribucion CGD-1 hasta motogenerador 150 KVA	ML	
15,4,2	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-2 - Transformador 30 KVA (IN/460VAC).	ML	
15,4,3	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-2 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-2	ML	
15,4,4	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-SUB	ML	
15,4,5	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-EST-III	ML	
15,4,6	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.4/0F+N.4/0N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-PP-PARQ	ML	
15,4,7	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion PP-PARQ hasta TC-BOMBAS AGUA POTABLE	ML	
15,4,8	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/460VAC).	ML	
15,4,9	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/480VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3	ML	
15,4,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3	ML	

[Handwritten signature]

PREACTA N° 12

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,4,11	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-1	ML	
15,4,12	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-2	ML	
15,4,13	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-GR-P	ML	
15,4,14	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. Alimentador para recorrido desde CGD-3 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA (IN/460VAC) .	ML	
15,4,15	Transformador 45 KVA (OUT), CGD-4. Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde CGD-4 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA OUT/208VAC) .	ML	
15,4,16	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-3	ML	
15,4,17	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-4	ML	
15,4,18	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-EQ-D	ML	
15,4,19	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	
15,4,20	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	
15,4,21	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 3", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	
15,4,22	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	
15,4,23	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 3", incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	
15,4,24	Suministro e instalacion de caja de paso de fabricacion especial en acero inoxidable de 100x60x40cm, incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	UND	
15,4,25	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1-1/2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	

bus
05

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,4,26	Construccion de caja de inspeccion SB325: Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4"	UND	
15,4,27	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.500F+N.500N+N.4T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio con aislamiento THHN THWN-2 Alimentador para recorrido desde transformador hasta TabBombaContraIncendio Alimentador para recorrido desde motogenerador hasta TabBombaContraIncendio	ML	
15,5	PUNTO DE CONEXIÓN MEDIA TENSION		
15,5,1	Suministro e instalacion de apoyo de hormigon 12m x1050kg. Incluye transporte y cimentacion.	UND	
15,5,2	Suministro e instalacion de crucetas, herrajes y aisladores para vestida de apoyo en disposicion de alineacion.	UND	
15,5,3	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra para punto de conexión (electrodo de 5/8" x 2.4m, Cable de cobre N. 2 AWG, Soldadura exotermica)	UND	
15,5,4	Suministro e instalacion de sistema de equipo de medida Nivel II Homologado por Air-e, capacidades de equipos según diagrama unifilar; incluye crucetas, herrajes, cable de cobre N. 2 AWG para interconexiones, puentes en caliente, elementos de derivacion y conexión.	UND	
15,5,5	Suministro e instalacion de protecciones de media tension (Cortacircuitos 15KV con fusibles 10Amp, DPS 15 KV, Cruceta metalica, herrajes)	UND	
15,5,6	Suministro e instalacion de canalizacion IMC de 3" (Bajante en poste de hormigon)	ML	
15,5,7	Suministro e instalacion de canalizacion PVC de 2 x 3" (Tubería de Reserva). Incluye excavacion y compactacion del terreno	ML	
15,5,8	Servicio de topo de con equipo de perforacion horizontal para tubería PVC de 2x3" - Cruce de via. Incluye permisos requeridos. El cruce debe ser realizado con un equipo de perforacion horizontal y deteccion de sondas, para evitar complicaciones en la torura y relleno de la via.	ML	
15,5,9	Construccion de caja de inspeccion SB300: Medidas 1.13 m X 1.13 m X 1.43 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4"	UND	
15,5,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133% (Recorrido desde punto de conexión hasta Subestacion Principal)	ML	
15,5,11	Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso exterior (Instalacion en punto de conexión)	UND	
15,5,12	Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso interior (Instalacion en celda de seccionador y transformador)	UND	
15,5,13	Suministro e instalacion de puentes en cable N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133%	UND	
15,6	EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA : CELDAS MEDIA TENSION, TABLEROS DE DISTRIBUCION, ENTRE OTROS		
15,6,1	Suministro e instalacion de celda de remonte autosoportada 15 KV. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, acabado en pintura electrostatica. Grado Proteccion IP 20, Incluye barra de tierra. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,2	Suministro e instalacion de celda para seccionador de operación bajo carga 630Amp en SF6, Incluye base portafusibles, fusibles HH de 10 amperios, juego de barras tripolar para conexión superior 630Amp, indicador de presencia de tensión, varillaje para disparo tripolar por fusion. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,3	Suministro e instalacion de celda metalica para transformador de 150 KVA. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, Grado Proteccion IP20. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	




PREACTA N° 12

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,6,4	Suministro e instalacion de transformador seco de 150 KVA encapsulado en resina epoxica clase F, 13200/460V. Incluye DPS 15 KV, sistema de ventilacion forzada, ruedas orientables. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,5	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 1 en lamina galvanizada calibre 2+ y pintura electrostatica (CGD-1), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,6	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 2 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-2), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,7	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 3 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-3), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderías Playa)	UND	
15,6,8	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 4 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-4), equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)	UND	
15,6,9	Suministro e instalacion de cuadro general fabricado en lamina galvanizada calibre 16 y pintrua electrostatica para albergar el banco de condensadores 30 KVAR (6 pasos moviles de 5 KVAR cada uno) según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,10	Suministro e instalacion de transformador seco de 30 KVA, 460/208-120V clase H. Incluye celda metalica de transformador IP22. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderías Playa y Subestacion Principal)	UND	
15,6,11	Suministro e instalacion de transformador de 45 KVA, 460/208-120V clae H. Incluye ceida metalica de transformador IP22. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)	UND	
15,6,12	Suministro e instalacion de motogenerador de potencia Stand By de 150 KVA hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Tensión Nominal 460 VAC. Incluye servicio de arranque y capacitacion. Incluye breaker totalizador, silenciador tipo critico, baterais de servicio pesado, soporte antivibratorios, tanque de combustible para 7 horas de autonomia. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)	UND	
15,6,13	Suministro e instalacion de tablero de transferencia bomba contra incendio lamina galvanizada calibre 16 y pintura electrostatica, equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	
15,6,14	Suministro e instalacion de ctalbero de agua potable en lamina galvanizada y pintura electrostatica, equipamiento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)	UND	
15,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
15,7,1	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra disposicion cuadrada de 5x5m. Incluye cuatro electrodos de 5/8" x 2.4m, cable 2/0 AWG, soldadura exotermica, registro de inspeccion. (Ubicados en la Subestacion Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	UND	
15,7,2	Suministro e instalacion de barraje equipotencial. Barra de cobre perforada en cobre con recubrimiento electro plateado. Barra de cobre perforada en cobre con recubrimiento electro plateado. Capacidad de Corriente: 564A. Incluye sistema de soporte : aisladores, tornillos, tuercas y arandelas. (Ubicados en la Subestacion Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	UND	
15,7,3	Suministro e instalacion de linea equipotencial en cable de cobre 1/0 AWG (Recorrido desde Loop Aves hasta Equip. Deportivo)	ML	
15,7,4	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporteria por medio de perfil estructural y grapa perpendicular. (Ubicados en la Subestacion Principal, Gradería Playa y Sendero Loop Aves)	ML	

[Firma]

PREACTA N° 12

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,7,5	Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 2/0 AWG para puesta a tierra de equipos	UND	
15,7,6	Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 1/0 AWG para puesta a tierra de equipos	UND	
15,8	SISTEMA ELECTRICO PUNTOS AISLADOS REGULADOS		
15,8,1	Suministro e instalacion de punto de energia aislado para puntos regulados. Incluye: - Poste en fibra de vidrio de 12Mx750KGF, - Sistema fotovoltaico que incluye: Paneles Solares, Inversor, Bateria Solar en gel, cable fotovoltaico. - Tomacorriente tierra aislada 120VAC - 15A con caja PVC SCH 40 - Soportería y herrajes	UND	
15,8,2	Construccion de caja de inspeccion SB325: Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tubería PVC 4"	UND	
15,9	TRAMITES Y SERVICIOS		
15,9,1	Servicio de inspeccion RETIE: Distribucion para redes de media tensión, Subestacion Eléctrica, Uso Final	GL	
15,9,2	Servicio de inspeccion RETILAP para iluminacion interior / exterior	GL	
15,9,3	Servicio de pagos para tramites ante el operador de Red. Incluye pago para aprobacion de diseño electrico, revision de materiales, descargo de energizacion	GL	
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS		
16,00	REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	GLB	
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS		
17,00	REDES DE VOZ Y DATOS	GLB	
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION		
18,00	SEÑALIZACION	GLB	
19	PROVISIONES		
19,01	PMA	GLB	
19,02	PMT	GLB	
19,03	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	GLB	
19,04	TOTEMS DE INFORMACION	UND	
19,05	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	GLB	
19,06	SISTEMA DE RIEGO	GLB	



JHORVIS DE LUQUE
 RESIDENTE DE OBRA
 M.P. # 68202-267439 STD



CYNTHIA VILLEGAS
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 M.P. # 08202-092612 ATL

83

1,00



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 01 - OBRAS PRELIMINARES

Actividad: COMISIÓN TOPOGRAFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA, 1 TOPOGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHAS PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.

Acta No.

Ítem No.

Unidad

12

CM-01

MES

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Altura (m)

Cantidad

Medida Total

Diciembre de 2022

Frente tierra 1

0,50

0,50

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

0,50



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Inteventor: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 03 - PILOTAJE EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO

Acta No.

Ítem No.



Unidad

12

CM-04

ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Altura (m)

Cantidad de
tacos

Medida Total

Tacos refuerzo vlam

12

0,3

6

1,80

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

SUBTOTAL EJECUTADO

1,80



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL

Acta No.

Ítem No.

Unidad


12

CM-08

ML

Área para Dibujo o Fotografía

VIGA LAMINADA 8X30 MODULO 2



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Long
voladizos

N° de
voladizos

Cantidad

Medida Total

Portico eje A'

Portico eje A

Portico eje B

Portico eje B'

Diagonales

Diagonales

Tacos en vlam

Tacos en vlam

Portico eje B'

Portico eje C'

13

2

2

14

14

14

14

14

51,2

1,2

2

2

107,2

18,14

0

0

2

36,28

17,19

1,2

1

2

36,78

23,11

1,2

1

2

48,62

8,3

0

0

1

8,3

10,63

0

0

1

10,63

10,63

0

0

1

10,63

8,3

0

0

1

8,3

49,6

49,6

113,68

113,68

0,34

13,5

4,59

0,34

95

32,3

32,58

1,00

32,58

37,25

1,00

37,25

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade

Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque

Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

536,74

TOTAL EJECUTADO

536,74



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL

Acta No.

Ítem No.

Unidad

12

CM-08

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Long
voladizos

N° de
voladizos

Cantidad

Medida Total



Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

TOTAL EJECUTADO



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/12/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	Acta No.	Ítem No.	Unidad
Intevector:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	12	CM-09	ML

Área para Dibujo o Fotografía

VIGA LAMINADA 08X36 MODULO 13



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Long voladizos	N° de voladizos		
		13	21,4	1,2	2	2	47,6
		13	31,75	1,2	2	2	68,3
		13	36,1	1,2	2	2	77
		13	44,1	1,2	2	2	93
		13	18,69	0	0	2	37,38
Tacos en vlam		14	0,34			26	8,84
Tacos en vlam		14	0,34			157	53,38
Tacos en vlam		15	0,34			51	17,34
Tacos en vlam		16	0,34			23	7,82
Tacos en vlam		17	0,34			42	14,28
Tacos en vlam		18	0,34			28	9,52
Tacos en vlam		19	0,34			25	8,5
Tacos en vlam		20	0,34			28	9,52
Tacos en vlam		21	0,34			29	9,86
Tacos en vlam		22	0,34			25	8,5
Tacos en vlam		23	0,34			26	8,84

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

479,68

TOTAL EJECUTADO

479,68



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL

Acta No.

Ítem No.

Unidad

12

CM-09

ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Long
voladizos

N° de
voladizos

Cantidad

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

TOTAL EJECUTADO



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK

Acta No.

Ítem No.

Unidad


12

CM-011


M2

Área para Dibujo o Fotografía

ENTREPISO DECK MODULOS 29 Y 31



ENTREPISO DECK MODULO 30



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

29

25,20

1,5

37,80

30

30,82

1,5

46,23

31

25,20

1,5

37,80

32

36,47

1,5

54,71

33

27,11

1,5

40,67

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

217,20

TOTAL EJECUTADO

217,20



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK

Acta No.

Ítem No.

Unidad


12

CM-011


M2

Área para Dibujo o Fotografía

ENTREPISO DECK MODULO 32



ENTREPISO DECK MODULO 33



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Ancho (m)

Area (m2)

Cantidad

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade

Residente de Interventoría

M.P. # 08202-082612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque

Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

TOTAL EJECUTADO



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 05 - BARANDAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES

Acta No.

Ítem No.

Unidad

12

CM-13


ML

Área para Dibujo o Fotografía

BARANDA MODULO 28, 29 Y 31



BARANDA MODULO 30



PLANTA LOCALIZACIÓN DE VIGAS Y VIGUETAS

MODULO 30 (9.00)



BARANDA MODULO 31

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud (m)

N° de lados

Medida Total

EJE A y B

28

25,2

2

50,40

EJE A y B

29

25,2

2

50,40

EJE A

30

29,35

1

29,35

EJE B

30

28,45

1

28,45

EJE A y B

31

25,2

2

50,40

EJE A

32

37,8

1

37,80

EJE B

32

34,89

1

34,89

EJE A

33

24,89

1

24,89

EJE B

33

23,59

1

23,59

EJE A

7

33,6

1

33,60

EJE B

7

33,76

1

33,76

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-287439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

397,53

TOTAL EJECUTADO

397,53



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Inventor: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 05 - BARANDAS EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES

Acta No.

Ítem No.

Unidad

12

CM-13

ML

Área para Dibujo o Fotografía



PLANTA LOCALIZACIÓN DE VIGAS Y VIGUETAS
MODULO 22 (M33)



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud (m)

N° de lados

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-207439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

TOTAL EJECUTADO



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR

Acta No.

Ítem No.

Unidad

12

CM-14

M2

Área para Dibujo o Fotografía



MURO EXTERIOR MODULO 14

Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

perímetro
uro (m)

Altura de
muro (m)

Area
Puertas

Area ventanas

Medida Total

Telecomunicaciones

Oficina y baños

Enfermería - Tickets

14

25,55

3,74

4,27

91,28

38,2

3,74

2,18

140,69

15,29

3,74

4,36

2,81

50,02

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

281,99



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR

Acta No.

Ítem No.


Unidad

12

CM-14

M2

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

perimetrom
uro (m)

Altura de
muro (m)

Area
Puertas

Area ventanas

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR

Acta No.

Ítem No.

Unidad

12

CM-15

ML

Área para Dibujo o Fotografía

Detalle

Ubicación


Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Cantidad

Medida Total



DINTEL MURO EXTERIOR MODULO 14

Telecomunicaciones

14

1,96

1,96

Oficina y baños

14

1

1,00

Enfermería - Tickets

14

6,68

6,68

Quien Recibe:

Cynthia Villegas

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

9,64



MEMORIAS DE OBRA



INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/12/2022

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Intevector: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Capítulo: 06 - EDIFICACIONES EN MADERA

Actividad: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR

Acta No.

Ítem No.

Unidad

12

CM-15

ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle

Ubicación

Modulo

Dimensiones

Longitud
(m)

Cantidad

Medida Total

Quien Recibe:

Cynthia Villegas
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Thorvis De Luque
Thorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

85,28



MEMORIAS DE OBRA




INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha:

31/12/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	Acta No.	Ítem No.	Unidad
Inventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN			
Capítulo:	06 - EDIFICACIONES EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA			

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)				
2'-8" (A-E')			10,5			44,00	462,00
			1,7			1,00	1,70
			2,3			1,00	2,30
1-2' (A-E')			2,94			1,00	2,94
			3,3			1,00	3,30
			3,94			1,00	3,94
			4,24			1,00	4,24
			4,7			1,00	4,70
			6,06			1,00	6,06
			6,63			1,00	6,63
			7,14			1,00	7,14
			7,69			1,00	7,69
			8,24			1,00	8,24
			8,9			1,00	8,90
			9,34			1,00	9,34
			9,94			1,00	9,94
			10,16			1,00	10,16

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA

559,22

TOTAL EJECUTADO

559,22