

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA																																																					
CÓDIGO FO-EO-17	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSION 3.0																																																			
ACTA No. <u>13</u>	DE TERMINACIÓN ETAPA DE	ESTUDIOS Y DISEÑOS	E INICIACIÓN ETAPA DE	CONSTRUCCIÓN																																																	
ETAPA QUE TERMINA																																																					
SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO	DIRECCIÓN TÉCNICA DE	PROYECTOS																																																		
ETAPA QUE INICIA																																																					
SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE	CONSTRUCCIONES																																																		
1. DATOS GENERALES																																																					
CONTRATO No.	IDU-1848-2021																																																				
OBJETO DEL CONTRATO	ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO	IDU-1853-2021																																																				
CONTRATISTA	CONSORCIO TRONCAL 4																																																				
INTERVENTOR	CONSORCIO RUTA JAL																																																				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIECISIETE (17) MESES																																																				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	27	DE	ENERO	DE	2022																																																
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 25.725.234.309,00																																																				
ETAPAS PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA LAS ESTACIONES CAD Y NARIÑO																																																					
No.	NOMBRE DE LA ETAPA			DURACIÓN																																																	
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	RAI		1 MES																																																	
		ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN EYD		4 MESES																																																	
		TRÁMITES Y APROBACIONES		5 MESES																																																	
2	CONSTRUCCIÓN	OBRA		7 MESES																																																	
		RECIBO		1 MES																																																	
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES																																																					
MODIFICATORIO - OTROS SI																																																					
OTRO SI No.	1	DE FECHA	8/07/2022	OBJETO	MODIFICACIÓN CLAUSULA 9 (FORMA DE PAGO)																																																
					PRÓRROGA DE TRES MESES FASE DE APROBACIONES DE TERCEROS																																																
OTRO SI No.	2	DE FECHA	30/09/2022	OBJETO	MODIFICACIÓN CLAUSULA 5 (PRÓRROGA DE DOS MESES CON TRASLAPO DE ETAPA DE OBRA CON DOS ESTACIONES)																																																
OTRO SI No.	3	DE FECHA	27/01/2023	OBJETO																																																	
PRÓRROGAS:																																																					
	PRÓRROGA No.	1	DE FECHA	30/09/2022	PLAZO																																																
	PRÓRROGA No.	2	DE FECHA	27/01/2023	PLAZO																																																
					3 MESES																																																
					2 MESES																																																
					5 MESES																																																
PLAZO ACTUAL DE EYD Y CONSTRUCCIONES PARA ESTACIONES CAD Y NARIÑO																																																					
PLAZO ACTUAL TOTAL DEL CONTRATO																																																					
DIECIOCHO (18) MESES																																																					
VEINTIDÓS (22) MESES																																																					
SUSENSIONES:																																																					
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No.</td> <td>2</td> <td>DE FECHA</td> <td>23/09/2022</td> <td>No. DÍAS</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.</td> <td>3</td> <td>DE FECHA</td> <td>12/09/2022</td> <td>No. DÍAS</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.</td> <td>4</td> <td>DE FECHA</td> <td>20/09/2022</td> <td>No. DÍAS</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE REINICIO No.</td> <td>5</td> <td>DE FECHA</td> <td>28/09/2022</td> <td>No. DÍAS</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.</td> <td>9</td> <td>DE FECHA</td> <td>29/12/2022</td> <td>No. DÍAS</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.</td> <td>10</td> <td>DE FECHA</td> <td>11/01/2023</td> <td>No. DÍAS</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.</td> <td>11</td> <td>DE FECHA</td> <td>16/01/2023</td> <td>No. DÍAS</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE REINICIO No.</td> <td>12</td> <td>DE FECHA</td> <td>24/01/2023</td> <td>No. DÍAS</td> <td></td> </tr> </table>						ACTA DE SUSPENSIÓN No.	2	DE FECHA	23/09/2022	No. DÍAS	20	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	3	DE FECHA	12/09/2022	No. DÍAS	8	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	4	DE FECHA	20/09/2022	No. DÍAS	8	ACTA DE REINICIO No.	5	DE FECHA	28/09/2022	No. DÍAS	13	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	9	DE FECHA	29/12/2022	No. DÍAS	5	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	10	DE FECHA	11/01/2023	No. DÍAS	8	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	11	DE FECHA	16/01/2023	No. DÍAS	62	ACTA DE REINICIO No.	12	DE FECHA	24/01/2023	No. DÍAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	2	DE FECHA	23/09/2022	No. DÍAS	20																																																
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	3	DE FECHA	12/09/2022	No. DÍAS	8																																																
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	4	DE FECHA	20/09/2022	No. DÍAS	8																																																
ACTA DE REINICIO No.	5	DE FECHA	28/09/2022	No. DÍAS	13																																																
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	9	DE FECHA	29/12/2022	No. DÍAS	5																																																
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	10	DE FECHA	11/01/2023	No. DÍAS	8																																																
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	11	DE FECHA	16/01/2023	No. DÍAS	62																																																
ACTA DE REINICIO No.	12	DE FECHA	24/01/2023	No. DÍAS																																																	
TOTAL TIEMPO DE SUSENSIONES																																																					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO																																																					
FECHA DE TERMINACIÓN ESTACIONES CAD Y NARIÑO																																																					
ADICIONES:																																																					
ADICIÓN No. N.A. DE FECHA N.A. VALOR N.A.																																																					
ADICIÓN No. N.A. DE FECHA N.A. VALOR N.A.																																																					
VALOR TOTAL DE ADICIONES																																																					
VALOR \$ -																																																					
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO																																																					
\$ 25.725.234.309,00																																																					
3. ETAPA QUE TERMINA ESTACIONES CAD Y NARIÑO																																																					
FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA																																																					
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA																																																					
PLAZO INICIAL DE LA ETAPA																																																					
VALOR INICIAL DE LA ETAPA (TODAS LAS ESTACIONES)																																																					
FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA ETAPA																																																					
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA																																																					
VALOR FINAL DE LA ETAPA (TODAS LAS ESTACIONES)																																																					
SUPERVISOR																																																					
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN IDU																																																					
PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA / PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA QUE INICIA - ESTACIÓN CAD																																																					
DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CLASE DE DOCUMENTO	Aprobación de Interventoría			Aprobación o Avel por parte de terceros			Cumplimiento del producto																																													
		Consecutivo Interventoría	Radicado IDU	Fecha	Consecutivo Empresa /Entidad	Radicado IDU	Fecha																																														
informe de recopilación y análisis de información (incluye metodología).	694-093-TM-IDU	20225290740852	25/04/2022	IDU	20222381417281	18/08/2022	TOTAL																																														

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA									
CÓDIGO FO-EO-17	PROCESO Construcción de Proyectos						VERSION 3.0	idu	
ACTA No 13	DE TERMINACIÓN ETAPA DE		ESTUDIOS Y DISEÑOS			E INICIACIÓN ETAPA DE		CONSTRUCCIÓN	
ETAPA QUE TERMINA									
SUBDIRECCIÓN GENERAL			DE DESARROLLO URBANO			DIRECCIÓN TÉCNICA DE		PROYECTOS	
ETAPA QUE INICIA									
SUBDIRECCIÓN GENERAL			DE INFRAESTRUCTURA			DIRECCIÓN TÉCNICA DE		CONSTRUCCIONES	
TOPOGRAFÍA	Trabajo de Campo (georreferenciación, marco de referencia, nivelación, detalles - nube de puntos).	694-278-TM-IDU	20225261530692	29/08/2022	IDU	20235260219642*	10/02/2023	TOTAL	
	Informe y anexos (cálculos y memorias, planos planta-perfil-secciones, MDT, inspección redes).	694-278-TM-IDU	20225261530692	29/08/2022	IDU	20235260219642*	10/02/2023	TOTAL	
TRANSITO Y TRANSPORTE	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-215-TM-IDU	20225261324682	22/07/2022	IDU	20222361790161	16/11/2022	TOTAL	
	Estudio de Tránsito	694-251-TM-IDU	20225261452322	12/08/2022	IDU	20222361443701	25/08/2022	TOTAL	
	Diseño de Semaforización	694-251-TM-IDU	20225261452322	12/08/2022	IDU	20222361443701	25/08/2022	TOTAL	
	Diseño de Demarcación y Señalización Vertical	694-251-TM-IDU	20225261452322	12/08/2022	IDU	20222361443701	25/08/2022	TOTAL	
	Plan de Manejo de Tránsito Específico (PMTE)	694-341-TM-IDU	20225261723512	28/09/2022	SDM	202281203590922 COI 48	01/12/2022 31/01/2023	TOTAL	
DISEÑO GEOMÉTRICO	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-092-TM-IDU	20225260735722	22/04/2022	IDU	20222360948611	12/05/2022	TOTAL	
	Informe de validación ajuste, complementación a estudios y diseños existentes.	694-238-TM-IDU	20225261450042	12/08/2022	IDU	20222361721691	28/10/2022	TOTAL	
ARQUITECTURA ESTACIONES Y URBANISMO	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-090-TM-IDU	20225260736012	22/04/2022	IDU	20222361240521	01/07/2022	TOTAL	
	Esquema básico de diseño	694-348-TM-IDU	20225261765532	04/10/2022	IDU	20222361793111	16/11/2022	TOTAL	
	Informe de validación ajuste, complementación a estudios y diseños existentes.	694-492-TM-IDU	20225262222772	23/12/2022	IDU	20232360110321	27/01/2023	TOTAL	
DISEÑO REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-091-TM-IDU	20225260735652	22/04/2022	IDU	20222361361371	03/08/2022	TOTAL	
	Redes Acueducto y Alcantarillado	694-283-TM-IDU	20225261529382	29/08/2022	EAAB IDU	S-2019-110848 20222361884951	22/04/2019 06/12/2022	TOTAL	
DISEÑOS DE REDES CONDENSEA Y ETB	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-096-TM-IDU	20225260769992	28/04/2022	IDU	20222361374111	05/08/2022	TOTAL	
	CODENSA	694-433-TM-IDU	20225262044382	22/11/2022	CODENSA	1500245955	02/12/2022	TOTAL	
	ETB	694-433-TM-IDU	20225262044382	22/11/2022	ETB	GRD-EOI 899-2020	21/08/2020	TOTAL	
	TIGO-UNE	694-433-TM-IDU	20225262044382	22/11/2022	TIGO-UNE	ACTA DE REUNION	07/06/2018	TOTAL	
	UAESP	694-433-TM-IDU	20225262044382	22/11/2022	UAESP	201940000711061	27/03/2019	TOTAL	
	VANTI	694-433-TM-IDU	20225262044382	22/11/2022	VANTI	10150970-108-2019	12/02/2019	TOTAL	
GEOTECNIA	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-101-TM-IDU	20225260807822	03/05/2022	IDU	20222361678151	18/10/2022	TOTAL	
	Informe de validación ajuste, complementación a estudios y diseños existentes.	694-359-TM-IDU	20225262008412	15/11/2022	IDU	202232360154861	03/02/2023	TOTAL	

PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA / PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA QUE INICIA - ESTACIÓN CAD									
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-121-TM-IDU	20225260905482	19/05/2022	IDU	20222361744511	03/11/2022	TOTAL	
	Informe de validación a los complementación a estudios y diseños existentes.	694-285-TM-IDU	20225261528062	29/08/2022	IDU	20223360100511	26/01/2023	TOTAL	
	Informe de ajuste y complementación a estudios y diseños existentes.	694-285-TM-IDU	20225261528062	29/08/2022	IDU	20223360100511	26/01/2023	TOTAL	
	Diseño de Estructuras Nuevas, según lo establecido en la guía FO-DP-11. Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño, debe contener como mínimo: Memorias de Cálculo, Planos estructurales de estructuras reforzadas y/o rehabilitadas de estructuras propuestas, Perfiles de profesionales para la ejecución de la fase de obra, especificaciones de construcción y memorias de Cálculo de estimación de cantidades de obra y personal	694-285-TM-IDU	20225261528062	29/08/2022	IDU	20223360100511	26/01/2023	TOTAL	
ESTUDIOS AMBIENTALES SST-FORESTAL	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-100-TM-IDU	20225260797362	02/05/2022	IDU	20222361905821	12/12/2022	TOTAL	
	Manejo Ambiental de la Obra-MAO	694-458-TM-IDU	20225262164272	13/12/2022	IDU	20235260102242*	23/01/2023	TOTAL	
	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST	694-458-TM-IDU	20225262164272	13/12/2022	IDU	20235260102242*	23/01/2023	TOTAL	
PAVIMENTOS	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-109-TM-IDU	20225260847772	09/05/2022	IDU	20222361456331	30/08/2022	TOTAL	
	Informe de validación ajuste, complementación a estudios y diseños existentes.	694-259-TM-IDU	20225261457462	17/09/2022	IDU	202232360082521	24/01/2023	TOTAL	
	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-125-TM-IDU	20225260926652	19/05/2022	IDU	20222361254491	06/07/2022	TOTAL	
	Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y anexo de estrategia de comunicaciones	694-052-TM-IDU	20225260485172	16/03/2022	IDU	20222361704741	25/10/2022	TOTAL	
			20225260485182	16/03/2022					
	Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales (Georreferenciados)	694-054-TM-IDU	20225260626592	16/03/2022	IDU	20222361330471	26/07/2022	TOTAL	

FORMATO		ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		PROCESO		VERSION		idu	
CODIGO		FO-EQ-17		CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS		3.0			
ACTA No 13		DE TERMINACIÓN ETAPA DE		ESTUDIOS Y DISEÑOS		E INICIACIÓN ETAPA DE		CONSTRUCCIÓN	
ETAPA QUE TERMINA		DE DESARROLLO URBANO		DIRECCIÓN TÉCNICA DE		PROYECTOS			
SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TÉCNICA DE		CONSTRUCCIONES			
ETAPA QUE INICIA									
SUBDIRECCIÓN GENERAL									
GEOTECNIA		Informe de validación ajuste, complementación a estudios y diseños existentes.	694-359-TM-IDU	20225262008412	15/11/2022	IDU	202232360154881	03/02/2023	TOTAL

PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA / PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA QUE INICIA - ESTACIÓN NARIÑO									
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-121-TM-IDU	20225260905482	16/05/2022	IDU	20222361744511	3/11/2022	TOTAL	
	Informe de validación a los complementación a estudios y diseños existentes.	694-288-TM-IDU	20225261528232	29/08/2022	IDU	20232360100511	26/01/2023	TOTAL	
	Informe de ajuste y complementación a estudios y diseños existentes.	694-288-TM-IDU	20225261528232	29/08/2022	IDU	20232360100511	26/01/2023	TOTAL	
	Diseño de Estructuras Nuevas, según lo establecido en la guía FO-OP-11 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño, debe contener como mínimo: Memorias de Cálculo, Planos estructurales de estructuras reforzadas y/o rehabilitadas de estructuras propuestas, Perfiles de profesionales para la ejecución de la fase de obra, especificaciones de construcción y memorias de Cálculo de estimación de cantidades de obra y personal	694-288-TM-IDU	20225261528232	29/08/2022	IDU	20232360100511	26/01/2023	TOTAL	
ESTUDIOS AMBIENTALES SST-FORESTAL	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-100-TM-IDU	20225260797382	02/05/2022	IDU	20222361905821	12/12/2022	TOTAL	
	Manejo Ambiental de la Obra-MAO	694-458-TM-IDU	20225262164272	13/12/2022	SDA	20235260102242*	23/01/2023	TOTAL	
	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST	694-458-TM-IDU	20225262164272	13/12/2022	IDU	20235260102242*	23/01/2023	TOTAL	
PAVIMENTOS	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-109-TM-IDU	20225260847772	09/05/2022	IDU	20222361459331	30/08/2022	TOTAL	
	Informe de validación ajuste, complementación a estudios y diseños existentes.	694-261-TM-IDU	20225261457492	17/08/2022	IDU	20232360082521	24/01/2023	TOTAL	
ESTUDIOS SOCIALES	RAI "Recopilación y análisis de la información"	694-125-TM-IDU	20225260926652	19/05/2022	IDU	20222361254491	06/07/2022	TOTAL	
	Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y anexo de estrategia de comunicaciones	694-052-TM-IDU	20225260485172	16/03/2022	IDU	20222361704741	25/10/2022	TOTAL	
	Directorio y mapa de Instituciones, equipamientos y actores sociales (Georreferenciados)	694-054-TM-IDU	20225260628582	16/03/2022	IDU	20222361330471	26/07/2022	TOTAL	
	Matriz sistematización y retroalimentación participativa de la gestión social	694-088-TM-IDU	20225260720092	20/04/2022	IDU	20222360914401	09/05/2022	TOTAL	
	Documento de diagnóstico y caracterización territorial, social, económico y cultural del área de influencia directa e indirecta	694-355-TM-IDU	20225261968572	04/10/2022	IDU	20222361989361	29/12/2022	TOTAL	
	Documento de identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales	694-219-TM-IDU	20225261384372	01/09/2022	IDU	20235260154862*	01/02/2023	TOTAL	
	Plan de manejo social de los impactos (FMSI)	694-235-TM-IDU	20225261450982	12/08/2022	IDU	20235260155192*	01/02/2023	TOTAL	
	Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica (Etapa de construcción)	694-270-TM-IDU	20225261563222	19/08/2022	IDU	20235260070312*	18/01/2023	TOTAL	
	Informe Final de Gestión Social	N/A	N/A	N/A	IDU	SE ENTREGA AL CIERRE DE LA PRESENTE ETAPA	NA	TOTAL	
	Presupuesto detallado, precios unitarios y cantidades de obra.	694-466-TM-IDU	20225262132792	06/12/2022	IDU	20235260135482*	27/01/2022	TOTAL	
PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	Cronograma de Obra	694-502-TM-IDU	20225262240522	27/12/2022	IDU	20233460135831	31/01/2023	TOTAL	
	Apéndice A - Especificaciones Particulares.	694-455-TM-IDU	20225262126132	01/12/2022	IDU	20232360096861	26/01/2023	TOTAL	
	Apéndice B - Especificaciones Generales	694-455-TM-IDU	20225262126132	01/12/2022	IDU	20232360096861	26/01/2023	TOTAL	
	Apéndice C- Especificaciones de Redes de servicios públicos.	694-455-TM-IDU	20225262126132	01/12/2022	IDU	20232360096861	26/01/2023	TOTAL	

* Productos pendientes por recibir IDU, no condicionan el cambio de etapa, ya que solo se requiere la aprobación de la interventoría según Resolución 406 de 2023

PRODUCTOS SIN EL CUMPLIMIENTO TOTAL QUE NO AFECTEN EL INICIO DE LA SIGUIENTE ETAPA DE LAS ESTACIONES CAD Y NARIÑO			
DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CAUSAS POR LAS CUALES NO SE FINALIZARON LAS OBLIGACIONES	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	IMPUTABILIDAD DEL ATRASO
Informe Final de Gestión Social	Tabla N° 1. Productos a entregar durante la etapa de estudios y diseños (APÉNDICE H)	30 DIAS CALENDARIO POSTERIOR FINALIZADA LA ETAPA	NINGUNA
Actas de Competencia ENEL	Se aprueba y se radica por interventoría atención de observaciones IDU rad 20235260239502 15/02/2023 en 0 para las estaciones CAD y Nariño.	28/02/2023	NINGUNA
Actas de Competencia UAESP	Se aprueba y se radica por interventoría atención de observaciones IDU rad 20235260239502 15/02/2023 en 0 para las estaciones CAD y Nariño.	28/02/2023	NINGUNA
Actas de Competencia VANTI	Se aprueba y se radica por interventoría atención de observaciones IDU rad 20235260239502 15/02/2023 en 0 para las estaciones CAD y Nariño.	28/02/2023	NINGUNA

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA				
CÓDIGO FO-EO-17	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSIÓN 3.0		
ACTA No 13 DE TERMINACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INICIACIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN				
ETAPA QUE TERMINA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS				
ETAPA QUE INICIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES				
Actas de Competencia EAAB		Se aprueba y se radica por interventoría atención de observaciones IDU rad 20235260239632 15/02/2023 Estación CAD: Tiene costo. NARIÑO: En 0	29/02/2023	NINGUNA
El cambio de etapa de estudios y diseños a etapa de construcciones de las estaciones que no son objeto de presente traslado, no tendrán afectación al plazo contractual correspondiente para la etapa de obra. Lo anterior teniendo en cuenta que el cambio de etapa, suscrito en la presente acta, es parcial y no se generarán costos adicionales al IDU. De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista y la interventoría, se debe garantizar la dedicación de personal para las diferentes etapas que se están desarrollando simultáneamente, con lo cual se garantiza a la entidad el cumplimiento del PDT aprobado para la ejecución normal de los contratos. El contratista y la interventoría deberán continuar cumpliendo con las obligaciones contractuales pendientes de la etapa de estudios y diseños de las estaciones CAD Y NARIÑO, las cuales no afectan el cambio de etapa. Las estaciones PUENTE LARGO, OLAYA, SOCORRO, UNIVERSIDAD NACIONAL, RICAURTE Y CAMPINA, que continúan en etapa de estudios y diseños, deberán cumplir los plazos establecidos en el PDT y una vez se cumpla con los requisitos para el cambio de etapa se suscribirá la misma.				
4. ETAPA QUE INICIA ESTACIONES CAD Y NARIÑO				
FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA		13 DE FEBRERO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA		12 DE OCTUBRE DE 2023		
PLAZO DE LA ETAPA		OCHO (8) MESES		
VALOR DE LA ETAPA (TODAS LAS ESTACIONES)		\$ 24.505.083.066,00		
SUPERVISOR		MELIZA MARULANDA		
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN IDU		JAIRO YESID PINZON FRANCO		
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA				
CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	(0.50)EJECUCIÓN, (0.20) RECIBO	HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS	88229538	25202-098316
RESIDENTE DE OBRA 01	(1.00)EJECUCIÓN, (0.20)RECIBO	CAROLINA ROCHA DÍAZ	52350519	25202 - 097828
RESIDENTE DE OBRA 02	(1.00)EJECUCIÓN, (0.20)RECIBO	JENY ANGELICA SIERRA MAYORCA	52027642	25700 - 47804
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	(0.20)EJECUCIÓN	RICARDO FLORIAN PÉREZ	1013558122	25202-267 134 CND
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	(0.25)EJECUCIÓN	ALEX GIGIFREDO SANDOVAL PINZÓN	79577759	2570083322 CND
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	(0.25)EJECUCIÓN	OSCAR RAMIREZ PARRA	79610058	25202 - 75147 CND
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	(0.25)EJECUCIÓN	RICARDO ALBERTO MENDOZA BOADA	74371480	2520281699 - CND
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	(0.25)EJECUCIÓN	DANIEL OTALORA BARROS	79967600	25202 - 129447
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	(0.25)EJECUCIÓN	JOHN GERARDO BAUTISTA HERNANDEZ	1020718924	26202186562 CND
ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS, GAS, TELÉFONO Y PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	(0.25)EJECUCIÓN, (0.20)RECIBO	WILLIAM RENE ESTEPA ROMERO	13746087	CND05-76344
PROFESIONAL SIG - CAD	(0.40)EJECUCIÓN, (0.20)RECIBO	WILLIAM DUARTE GÓMEZ	79792009	25202 173399 CND
RESIDENTE AMBIENTAL	(0.20)EJECUCIÓN	JORGE ELIECER RODRIGUEZ PAREDES	80793394	25336 157927 CND
RESIDENTE FORESTAL	(0.50)EJECUCIÓN	ANGELA JOHANA CHAVES ROMERO	52197550	25260065605 CND
BIOLOGO - ECOLOGO	(0.30)EJECUCIÓN	JOSE NELSON BARRERA PINEROS	79657991	03000 - 19562
RESIDENTE SST	(1.00)EJECUCIÓN	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA LÓPEZ	80133668	80.133.668
INSPECTOR SST - AMBIENTAL	(1.00)EJECUCIÓN	JUJONISA ELIANA ROJAS PARDO	1012390307	LIC SST RES. - 25 - 269 DE 2016
RESIDENTE MAQUINARIA Y EQUIPOS	(0.30)EJECUCIÓN	JORGE EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	1032362166	25941 - 069064 CND
RESIDENTE SOCIAL	(1.00)EJECUCIÓN	CARLOS FERNANDO BENAVIDES MELO	19444744	CND30 00465
RESIDENTE SOCIAL 2	(1.00)EJECUCIÓN	MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA	52298184	52.298.184
PROFESIONAL SOCIAL PARA ACTAS DE VELOCIDAD	(0.40)EJECUCIÓN	JENNY PAOLA CASAS AGUSACO	52350531	R.P: 101265211-R
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	(1.00)EJECUCIÓN	BELKY DANIELA ALEJANDRA TÉLIZ IBÁÑEZ	1049650672	206748
RESIDENTE TRANSITO Y TRANSPORTE	(1.00)EJECUCIÓN	FELIX EDUARDO ARIAS SAENZ	79958562	25202 - 121808
INGENIERO MODELADOR	(0.20)EJECUCIÓN, (0.20)RECIBO	EDUARDO ANTONIO PEDRAZA TUNJO	1012405221	25202-358307
AUXILIAR DE INGENIERIA	(1.00)EJECUCIÓN, (0.25)RECIBO	DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA	1014225092	25202-369729 CND
TOPOGRAFO INSPECTOR 1	(1.00)EJECUCIÓN	CESAR AUGUSTO SALGUERO	1019066344	A5982016-1019066344
TOPOGRAFO INSPECTOR 2	(1.00)EJECUCIÓN	MIGUEL ANTONIO CASTRO REINA	79637938	01 - 12853
TOPOGRAFO INSPECTOR 3	(1.00)EJECUCIÓN	MAICOL STIVEN TOVAR JURADO	1010063140	01 - 12527
TOPOGRAFO INSPECTOR 4	(1.00)EJECUCIÓN	JAVIER DARIO COTRINO MARTIN	19468970	01 - 1871
INSPECTOR 1	(1.00)EJECUCIÓN	FABER ERNESTO TORRES RODRIGUEZ	80722110	01-15286
INSPECTOR 2	(1.00)EJECUCIÓN	ANDRES SALINAS RUBIO	1024508107	01 - 20414
INSPECTOR 3	(1.00)EJECUCIÓN	WILLIAM ALBERTO CORDOBA MESA	1013626980	25202 - 367930 CND
INSPECTOR 4	(1.00)EJECUCIÓN	GERMAN SALAZAR PEREZ	1098307567	01 - 14215
AUXILIAR TECNICO CONDUCTOR MOTORISTA	(0.50)EJECUCIÓN, (0.25)RECIBO	OMARENRIQUE LOZANO BELLO	1096954431	1096954431
AUXILIAR PERSONAL SECRETARIA	(1.00)EJECUCIÓN, (0.25)RECIBO	HUGO ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	15571869	NO APUCA
		LUZ STELLA RUIZ RODRIGUEZ	51614571	NO APUCA
PERSONAL INTERVENTORIA				
CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	0.50 (Ejecución) 0.50 (Recibo)	MARIA DEL PILAR CHARRY	52807829	25202123648 CND
RESIDENTE DE OBRA	1.00 (Ejecución) 1.00 (Recibo)	WALTER RAMIREZ	1032384549	25202-422191 CND
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	0.20 (Ejecución)	MANUEL GOMEZ	79914561	25202093770 CND
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	0.15 (Ejecución)	JUAN ANDRES CORDOBA	79899961	25202-100534 CND
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	0.25 (Ejecución) 0.25 (Recibo)	HECTOR YESID SANCHEZ MONTERO	80755119	25202-215845 CND
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	0.20 (Ejecución)	DIANA ALZATE	30239992	A171322007-30239992
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	0.20 (Ejecución)	EDGAR OSORIO	79971972	25202-099237 CND

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA				
CÓDIGO FO-EO-17	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSIÓN 3.0		
ACTA No <u>13</u>		DE TERMINACIÓN ETAPA DE <u>ESTUDIOS Y DISEÑOS</u> E INICIACIÓN ETAPA DE <u>CONSTRUCCIÓN</u>		
ETAPA QUE TERMINA SUBDIRECCIÓN GENERAL <u>DE DESARROLLO URBANO</u>		DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>PROYECTOS</u>		
ETAPA QUE INICIA SUBDIRECCIÓN GENERAL <u>DE INFRAESTRUCTURA</u>		DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>CONSTRUCCIONES</u>		
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	0,20 (Ejecución)	JUAN CARLOS LEGUISAMON	7182320	01106-0868
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	0,20(Ejecución)	DIEGO GOMEZ	1104701352	25202-262737 CND
INGENIERO REDES ELECTRICAS, GAS, TELÉFONO, FIBRA ÓPTICA	0,20 (Ejecución)	EMILIO DUQUE CABRERA	79945245	CN 205-47021
INGENIERO Y/O ARQUITECTO (COSTOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN)	0,25 (Ejecución) 0,25 (Recibo)	ROYNER ENRIQUE VIVAS	2888738	25202-297407 CND
ESPECIALISTA AMBIENTAL	0,60 (Ejecución) 0,60 (Recibo)	JAYSSON GARAY	1090438232	54238-430321 NTS
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1,00 (Ejecución) 1,00 (Recibo)	MARITZA BARRETO	1019124144	N.A
ESPECIALISTA FORESTAL	0,40 (Ejecución) 0,40 (Recibo)	KATERINE ARIAS	1110558777	70266-393453 TLM
BIOLOGO	0,30 (Ejecución) 0,30 (Recibo)	CARLOS ANDRES SANCHEZ	16114874	16114874
RESIDENTE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,30 (Ejecución) 0,30 (Recibo)	JOSE VICENTE VEGA MANCHADO	10774116	CN 230-78906
RESIDENTE SOCIAL	1,00 (Ejecución) 1,00 (Recibo)	WENDY DELGADO SANABRIA	1024510248	1024510248
AUXILIAR DE INGENIERÍA	100% (EJECUCIÓN) 100% (RECIBO)	NICOLL MORA	1233694403	A39262021-1233694403
INSPECTOR	100% (EJECUCIÓN) 100% (RECIBO)	SERGIO CAMILO PADILLA	1022362854	091037-0589227 CND
AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA	50% (EJECUCIÓN) 50% (RECIBO)	DANIEL ENRIQUE SILVA SANCHEZ	1096226963	N.A
TOPÓGRAFO INSPECTOR	0,50% (EJECUCIÓN) 0,30% (RECIBO)	HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS	1024481890	25335-332888 CND
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1	0,50% (EJECUCIÓN) 0,30% (RECIBO)	NELSON AVILA JIMENEZ	1020819876	N.A
SECRETARIA	1,00% (EJECUCIÓN) 1,00% (RECIBO)	SARAMIS GREGORIA ATENCIA CASILLO	64749001	N.A

Para el cambio de etapa a Construcción de obra, es necesario adjuntar el formato de lista de chequeo LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA INICIO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LAS ESTACIONES CAD Y NARIÑO vigente la cual hará parte integral de esta acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TRECE (Día en letras) (13) (Día en números) días del mes de FEBRERO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) **HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS**
Representante Legal del Contratista
Consorcio Troncal 4

ETAPA QUE TERMINA ESTACIONES CAD Y NARIÑO

(Firma)

(Nombre) **DORIS RODRIGUEZ LOPEZ**
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN IDU - STED
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) **MARTHA ROCÍO CALDAS NINO**
DIRECTORA TÉCNICA DE PROYECTOS
Instituto de Desarrollo Urbano

ETAPA QUE INICIA ESTACIONES CAD Y NARIÑO

(Firma)

(Nombre) **JAIRÓ YESID PINZÓN FRANCO**
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN IDU - STET
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) **MELIZA MARULANDA**
DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) **JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO**
Representante Legal del Interventor
Consorcio Ruta JAL

(Firma)

(Nombre) **MARTHA ROCÍO CALDAS NINO**
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS (E)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) **JAIRÓ YESID PINZÓN FRANCO**
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
Instituto de Desarrollo Urbano