



CONTRATO No.: 2809-2022

Interventoría para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial que se desarrollan en virtud del Convenio Interadministrativo No. 2126-18 celebrado entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payan, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

INFORME DE SUPERVISION No.: 1

PERIODO: 22/12/2022 AL 28/02/2023

San Juan de Pasto, marzo de 2023

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	Versión: 0.0
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Vig: 23/05/2016
FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO		

FECHA DE PRESENTACION:	16/03/2023	CON CORTE :	28/02/2023
------------------------	------------	-------------	------------

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESO:	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-10-Minima_Cuantia&PPI=CO1.PPI.22084724&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=10&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4331826&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
----------	---

CONVENIO MACRO No.:	2126-2018
---------------------	-----------

CONTRATO No.:	2809-2022 del 20 de diciembre de 2022
---------------	---------------------------------------

CDP No.:	2022090553	FECHA:	23 de septiembre de 2022
----------	------------	--------	--------------------------

REGISTRO No.:	2022120465	FECHA:	20 de diciembre de 2022
---------------	------------	--------	-------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial que se desarrollan en virtud del Convenio Interadministrativo No. 2126-18 celebrado entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payan, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
----------------------	--

MODIFICACION No.:	
-------------------	--

CONTRATISTA DE OBRA:	
----------------------	--

CONTRATISTA INTERVENTORIA:	CCA Contratistas Civiles Asociados SAS NIT No. 900.132.794-0 R.L. Jairo Humberto Sandoval Tovar C.C. No.: 79244696 de Bogota
----------------------------	---

SUPERVISOR:	Sonia Alejandra Velasco Secretaria de Infraestructura y Minas
-------------	--

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION:	Eder Alfredo Santacruz Córdoba
--	--------------------------------

META FISICA:	16 Km
--------------	-------

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 17.500.000,00
---------------------	------------------

VALOR CONTRATO ADICIONAL1:	
----------------------------	--

VALOR CONTRATO ADICIONAL 2:	
-----------------------------	--

VALOR TOTAL CONTRATADO:	
-------------------------	--

FECHA DE INICIACION:	22/12/2022
----------------------	------------

PLAZO DEL CONTRATO:	3 meses
---------------------	---------

FECHA DE TERMINACION INICIAL:	22/03/2023
-------------------------------	------------

SUSPENSION:	
-------------	--

REINICIO:	
-----------	--

NUEVA FECHA DE TERMINACION:	
-----------------------------	--

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS		Código.: SIVEYC.FTO.
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO		Versión: 0.0
			Vig: 23/05/2016

PORCENTAJE ANTICIPO:	40%		
TOTAL ANTICIPO:	\$	7.000.000,00	
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	\$	-	
GARANTÍAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia		
Póliza No.:	620-47-994000047766		
% AVANCE FÍSICO EN OBRA:	% PROGRAMADO	0,00%	% EJECUTADO: 0,00%
% AVANCE FINANCIERO:	% PROGRAMADO	0,00%	% EJECUTADO 0,00%
META FÍSICA A LA FECHA:	0	METROS	

	<p style="text-align: center;">GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS</p> <p style="text-align: center;">FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO</p>	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DEL CONTRATO


ASPECTOS TÉCNICOS: Dado que el contrato no requería acta de inicio, una vez fue suscrito el contrato y perfeccionado, es decir el 22 de diciembre de 2023, se dio inicio a las actividades de seguimiento y control que desempeñaría la interventoría, por lo cual, el 23 de diciembre de 2023 se realiza comité virtual de trabajo con profesional del municipio de Roberto Payán, contratistas de obra y contratista de interventoría con el fin de socializar las actividades a realizar y plantear las acciones para el inicio de ejecución de las actividades del convenio. El día 12 del mes de enero de 2023, se realiza un comité virtual de trabajo con el fin de realizar el seguimiento a las actividades a ejecutar en el marco del convenio, pero por parte de la comunidad y municipio, se presentó observación, dado que, el tramo que se esperaba intervenir con el convenio se encuentra en otras labores de obra, por lo cual, se realizó algunos compromisos donde la comunidad con el apoyo del municipio y contratista de obra, definieran el tramo a intervenir. EL 16 de enero de 2023, se realiza nuevamente comité de trabajo con el fin de hacer seguimiento a los compromisos y además el contratista manifiesta, solicitud para ajuste de precios dado que el proyecto viene del año 2018, el municipio requiere actualización de pólizas del contratista de obra y se define el sitio de intervención con el delegado de la comunidad, en la reunión realizada se solicitó al contratista de obra presentar la propuesta de ajuste y al interventor realizar la verificación tanto del presupuesto ajustado como del trámite de actualización de pólizas. Dado que, durante el mes de febrero de 2023, no se tuvo respuesta frente a los compromisos adquiridos en la reunión del 16 de enero de 2023, se citó a los actores a comité virtual el 28 de febrero de 2023, pero ninguna de las partes se conectó, por lo cual, se hizo un llamado de atención telefónicamente al contratista de interventoría para informar y reportar el estado de los compromisos que se habían adquirido, de lo cual, no se dio respuesta hasta el 28 de febrero del 2023. **ASPECTOS FINANCIEROS:** El avance financiero es del 0%, dado que no se ha legalizado el contrato de interventoría por cuanto se requirió al contratista el envío de documentación para continuar con el trámite y a la fecha no se ha allegado la documentación, por lo cual, tampoco se ha realizado el desembolso de anticipo. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** El contrato de Interventoría No. 2809-2022 se adjudicó mediante proceso de invitación de mínima cuantía No. IMC080-2022. El contrato fue suscrito el 20 de diciembre de 2022 a la empresa CCA Contratistas Civiles Asociados SAS. La interventoría tiene como fin realizar el seguimiento y control a las obras que se ejecutan dentro del convenio No. 2126-2018 con el municipio de Roberto Payán, quien adjudicó el contrato de obra No. 097-2019 a Diseño Licitaciones e Ingeniería SAS identificada con NIT No. 901044913-7 y representando legalmente por Roció Mejía Ortega con cedula de ciudadanía No. 39021423 con fecha de suscripción 13 de junio de 2019. **ASPECTOS LEGALES:** A inicios de enero de 2023 una vez la Subsecretaría de Presupuesto departamental envió el registro de compromiso No. 2022120465 a la Secretaría de Infraestructura y Minas, se envió por correo electrónico la documentación mencionada junto al contrato y póliza para dar trámite a la legalización de contrato. El 2 de febrero de 2023, el DAC realiza observación a la documentación enviada atendiendo a que para continuar con el trámite respectivo se debe anexar los documentos personales del contratista y pago de estampillas, lo cual, se reportó el mismo día al contratista para subsanar la documentación y poder continuar con el trámite de legalización del contrato. El 10 de febrero de 2023, la supervisión del contrato mediante correo electrónico, reitera la solicitud de la documentación solicitada para continuar con trámite de legalización, la misma acción se repitió el 21 de febrero del 2023 y a corte 28 de febrero de 2023 no se tuvo respuesta por parte del contratista de interventoría, por lo cual, el contrato se encuentra sin legalizar.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Dado que el contrato finaliza el 22 de marzo de 2023, se debe requerir al contratista de interventoría frente a la entrega y reporte de información que a la fecha no allegado y definir si se suspende o se prorroga el contrato, y para lo cual, deberá enviar los documentos pertinentes para el trámite.



Proyecto: Eder Alfredo Santacruz Córdoba
Contratista - SIMD
Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión - Gobernación de Nariño



Revisó: Ing. Sonia Alejandra Velasco
Secretaría de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

	<p>GOBERNACIÓN DE NARIÑO</p> <p>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS</p> <p>SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS</p> <p>FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

4. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Estado via



Foto 2: Estado via



Foto 3: Estado via



Foto 4: Estado via

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	2809-2022
---------------	-----------

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO					\$ 0,00		\$ 0,00		
Acta Parcial No 01			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
TOTAL		\$ -		\$ 0,00	\$ -		\$ 0,00		

AVANCE FISICO	0%
AVANCE FINANCIERO	0%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No.: 2809-2022

GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia
Póliza No.:	620-47-994000047766

ANEXO 0	FECHA APROBACION	21/12/2022	FECHA EXPEDICION	21/12/2022
----------------	-------------------------	------------	-------------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 3.500.000,00	20%	20-dic-22	20-sep-23	Legalizacion Contrato	● 183
Buen manejo de Anticipado	\$ 7.000.000,00	40%	20-dic-22	20-sep-23	Legalizacion Contrato	● 183
Salarios y prestaciones	\$ 2.625.000,00	15%	20-dic-22	20-mar-26	Legalizacion Contrato	● 1.095
Calidad del servicio	\$ 3.500.000,00	20%	20-dic-22	20-sep-23	Legalizacion Contrato	● 183

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	Versión: 0.0
	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	Vig: 23/05/2016
FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION		

7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION (ESTADO FINAL)

CONTRATO No.: 2809-2022

CAP.	ACT	DETALLE -ACTIVIDADES	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1	1	Perfilado de la clazada existente	\$ 19.758.266,67	\$ -	\$ (19.758.266,67)	-100%
1	2	Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales	\$ 1.047.985,71	\$ -	\$ (1.047.985,71)	-100%
2	3	Afirmado	\$ 72.650.949,48	\$ -	\$ (72.650.949,48)	-100%
		COSTO TOTAL	\$ 93.457.201,86	\$ -	\$ (93.457.201,86)	-100%

